



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

مقايضة معدلة لعملية استكمال رفع كفاءة طريق صعيد / صان الحجر / (القطاع الثالث) بطول 2 كم - مركز الحسينية - محافظة الشرقية- مرحلة أولى في المسافة من الكيلو 10 الى الكيلو 12 طبقا لاسعار القائمة الموحدة 2024/10/18
مقاوله : شركة اليوسف للمقاولات

رقم الهند	بيان الأعمال	الوحدة	اللفة (جنيه)	الكمية	الإجمالي (جنيه)
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية , لسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة , والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) , ومحمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	31.15	1802	56120
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لأيزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل للجسر والاكتاف (نسبه تحمل كالبورنيا لاقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والاكتافات المرورية العاليه او داخل المدن السكنيه المزدهجه والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات العامة للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. لمسافة النقل 90 كم والسعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.	3م	215.06	11000	2365660
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المنتدجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 40% والازيد الانصاف عن 10% مع الفرش والدمك علي طبقات باستخدام الات التسويه الحديثه على الا يزيد سمك الطبقة على 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 210 كم والسعر يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.	3م	614	10200	6262800
4	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط النطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	60	26000	1560000

١٠٠
الكمية
١٠٠

١٠٠
الكمية
١٠٠



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

مقايضة معدلة لعملية استكمال رفع كفاءة طريق سمود / سان الحجر / (المطبخ الثالث) بأطول 2 كم - مركز الحسنية - محافظة الدمامية - مدينة أبج في المنطقة
من الكيلو 10 إلى الكيلو 12 طبقاً لأرقام القائمة الموحدة 2024/10/18
مقايضة : شبكة البوصف للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية (جنية)	الكمية	الاجمالي (جنية)
5	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار أصلية ناتج لكسور الكسارات والبنتونين الصلب 60/70 وازد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والخلقة لعمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	301.5	6000	1809000
6	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البنتونين السائل صلب R.C.3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² 2 لتر فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	20.7	100	2070
7	بالمتر المصطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار أصلية ناتج لكسور الكسارات والبنتونين الصلب 60/70 وازد شركة النصر بالسويس او مايلاتها والخلقة لعمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	280.9	100	28090
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وسب خرسانة عادية لحماية مواسير البترينج والحوادث السائدة طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت 250 كجم/م ³ 3 اسمنت بونتلندي مع الشبك الميكانيكي على ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم/اسم ³ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	2024	700	1416800
9	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوادث السائدة للطريق لزوم اعمال التوسعة او معالجة امكان التبهات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكياً وعلى الا تقل المقاومة للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم/اسم ³ 2 سمحتوي اسمنتي 300 كجم/م ³ 3 اسمنت بونتلندي عادي والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرع للحصول على سطح انس (fair face) للأسطح الظاهرة وعمل السدود الزامية (للحماية) ونزع المياه وسد جوانب الحفر اذا لزم الامر ونزلة لوائح الحفر والردم من المجري المائي (ازالة النعسة) حتى المنسوب التصميمي او حسب طبيعة العمل وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس	3م	3350	1800	6030000
الاجمالي					
1	توريد وتشغيل آتريه	3م	13	11000	143000
2	توريد وتشغيل طبقة اساس	3م	25	10200	255000
3	توريد وتشغيل طبقة اسفلت	2م	3	6100	18300
19946840					





اسم المشروع : رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر " القطاع الثالث "

تنفيذ : شركة اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٥

بتاريخ : ٢٠٢٥/٤/٢٢

بيانات الادارية :- قام بصيب و احتضار العينات : م / احمد سمور

بيان العينات :- عدد (٣٩) مكعبات خرسانه والبيانات بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (جم)	الابعاد (سم)	الكثافه (طن / م ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة عادية	٢٠٢٥/٠٣/٢٤	1	8046	15*15*15	2.384	227	227	٢٠٢٥/٠٤/٢١	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢
		2	8051	15*15*15	2.385	226			
		3	8060	15*15*15	2.388	224			
		4	8057	15*15*15	2.387	229			
		5	8053	15*15*15	2.386	230			
		6	8062	15*15*15	2.389	226			
خرسانة عادية	٢٠٢٥/٠٣/٢٥	1	8063	15*15*15	2.389	224	226	٢٠٢٥/٠٤/٢٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢
		2	8057	15*15*15	2.387	228			
		3	8055	15*15*15	2.387	227			
خرسانة قصبة اولى حوائط	٢٠٢٥/٠٣/٢٦	1	8116	15*15*15	2.405	256	260	٢٠٢٥/٠٤/٢٣	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8113	15*15*15	2.404	263			
		3	8111	15*15*15	2.403	263			
		4	8118	15*15*15	2.405	259			
		5	8119	15*15*15	2.406	259			
		6	8121	15*15*15	2.406	262			
خرسانة قصبة ثانية حوائط	٢٠٢٥/٠٣/٢٧	1	8120	15*15*15	2.406	254	255	٢٠٢٥/٠٤/٢٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8100	15*15*15	2.400	254			
		3	8114	15*15*15	2.404	254			
		4	8116	15*15*15	2.405	255			
		5	8120	15*15*15	2.406	258			
		6	8118	15*15*15	2.405	255			
خرسانة قصبة ثالثة حوائط	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	1	8114	15*15*15	2.404	254	255	٢٠٢٥/٠٤/٠٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8117	15*15*15	2.405	257			
		3	8121	15*15*15	2.406	255			
خرسانة قصبة رابعة حوائط	٢٠٢٥/٠٤/٠٧	1	8113	15*15*15	2.404	254	255	٢٠٢٥/٠٥/٠٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8116	15*15*15	2.405	255			
		3	8117	15*15*15	2.405	258			
خرسانة قصبة خامسة حوائط	٢٠٢٥/٠٤/٠٩	1	8113	15*15*15	2.404	254	255	٢٠٢٥/٠٥/٠٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8117	15*15*15	2.405	254			
		3	8120	15*15*15	2.406	256			

جهد الكسر بد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم ٢ سم /	٢٠٢٥/٠٥/٠٥	255	257	2.404	15*15*15	8115	1	٢٠٢٥/٠١/٠٧	خرسانة قصية اولي حائط قطاع رقم (٣)
			255	2.406	15*15*15	8119	2		
			255	2.406	15*15*15	8121	3		
جهد الكسر بد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم ٢ سم /	٢٠٢٥/٠٥/٠٧	254	256	2.404	15*15*15	8112	1	٢٠٢٥/٠١/٠٩	خرسانة قصية ثانية حائط قطاع رقم (٣)
			254	2.405	15*15*15	8118	2		
			254	2.406	15*15*15	8121	3		
جهد الكسر بد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم ٢ سم /	٢٠٢٥/٠٥/٠٨	254	254	2.405	15*15*15	8117	1	٢٠٢٥/٠٤/١٠	خرسانة قصية ثالثة حائط قطاع رقم (٣)
			254	2.406	15*15*15	8120	2		
			255	2.405	15*15*15	8116	3		

العينات مسنونة من احضرها

قام بالكسر أ / سعيد طه

ملحوظة:

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صب و كسر مشعب خرسانته	39	225	8775
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			9025
ض.م ١٤ %			1263.50
الاجمالي			10288.50

٢٠٢٥/٠٥/١١

تحريرا في:

مهندس المعمل /

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
منار السيد عبدالله

المعقود




اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة			
حصر مستخلص جارى 2			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمتر المكعب	م3	1039
2	اعمال توريد وتشغيل اترية	م3	6781.39
3	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	م3	8336.80
4	اعمال انشاء طبقة تشريب MC 30	م2	24382.12
5	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	5877.12
8	خرسانة عادية	م3	611.98
9	خرسانة مسلحة	م3	1759.07

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق / سعود صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية- محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة			
مستخلص جاري 2			
اجمالي بند رقم 1 : اعمال الحفر والتطهير			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالتر متر المكعب	م3	1039

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 2			
بند رقم 1 : اعمال الحفر والتطهير			
القطاع	عرض التوسعة	سمك الحفر بالتوسعة	الكمية (م3)
10+025	4	0.21	21
10+050	4	0.17	17
10+075	4	0.25	25
10+100	4	0.21	21
10+125	4	0.24	24
10+150	4	0.11	11
10+175	4	0.16	16
10+200	4	0.25	25
10+225	4	0.24	24
10+250	4	0.15	15
10+275	4	0.25	25
10+300	4	0.26	26
10+325	4	0.34	34
10+350	4	0.22	22
10+375	4	0.04	4
10+400	4	0.04	4
10+425	4	0.16	16
10+450	4	0.27	27
10+475	4	0.17	17
10+500	4	0.26	26
10+525	4	0.33	33
10+550	4	0.1	10
10+575	4	0.12	12
10+600	4	0.19	19
10+625	4	0.2	20
10+650	4	0.13	13
10+675	4	0.23	23
10+700	4	0.17	17
10+725	4	0.21	21
10+750	4	0.24	24
10+775	4	0.34	34
10+800	4	0.38	38
10+825	4	0.3	30
10+850	4	0.18	18
10+875	4	0.14	14
10+900	4	0.22	22
10+925	4	0.1	10
10+950	4	0.07	7
10+975	4	0.08	8
11+000	4	0.18	18
11+025	4	0.14	14
11+050	4	0.2	20
11+075	4	0.14	14
11+100	4	0.29	29
11+125	4	0.3	30
11+150	4	0.19	19
11+175	4	0.07	7
11+200	4	0.16	16
11+225	4	0.15	15
11+250	4	0.27	27
11+275	4	0.03	3
11+300	4	0.24	24
11+325	4	0.3	30
الاجمالي			1039.00

م / الهيئة



م / الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 2 جارى			
اجمالى بند رقم 2 :اعمال توريد وتشغيل اترية			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)
2	اعمال توريد وتشغيل اترية	م3	من (12+375) الي (12+550)
			ردم الحوائط الخرسانية
اجمالى كمية الطبقة الرابطة (م 2)		6781.39	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"								
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات								
مستخلص جاري 2								
بند رقم 2 : اعمال تربة الردم								
كم	سمك الرمل			م السمك	العرض	م العرض	م السمك	الكمية (م3)
	شمال	محور	يمين					
12+375	2.06	2.1	2.58	2.25	7.4			
12+400	2.07	2.1	2.05	2.07	9	8.2	2.16	442.80
12+425	2.07	2.1	2.07	2.08	9.5	9.25	2.08	480.23
12+450	2.15	2.18	2.16	2.16	10	9.75	2.12	517.16
12+475	1.77	1.85	1.81	1.81	10.5	10.25	1.99	509.08
12+500	0.98	0.92	0.92	0.94	10	10.25	1.38	352.34
12+525	1.41	1.46	1.45	1.44	10.1	10.05	1.19	298.99
12+550	1.53	1.59	1.62	1.58	10	10.05	1.51	379.39
2979.99	الاجمالي							

م/ الهيئة



م/ الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"					
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات					
مستخلص جاري 2					
بند رقم 2 : اعمال تربة الردم للحوائط					
الحائط	القصية	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م3)
	القصية 1	95.85	4.5	1	431.325
	القصية 2	95.85	6	1	575.10
	القصية 3	95.85	6.5	1	623.025
	القصية 4	95.85	7	1	670.95
	القصية 1	79	3.25	1	256.75
	القصية 2	79	4.75	1	375.25
	القصية 3	79	5.25	1	414.75
	القصية 4	79	5.75	1	454.25
الإجمالي (م3)					3801.40

م / الهيئة




م / الشركة

اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية- محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة				
مستخلص جاري 2				
اجمالى بند رقم 3 :اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الملاحظات
3	أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة بالمتر المكعب	3م	1039	حصر كميات التوسعة 1
		3م	687.53	حصر كميات التوسعة 2
		3م	6610.27	حصر كمية الطريق
إجمالي كمية طبقة اساس 3م			8336.80	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 2			
بند رقم 3 : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (توسعة 1 قبل كوبري سليم)			
القطاع	عرض التوسعة	سلك الاساس بالتوسعة	الكمية (م3)
10+025	4	0.21	21
10+050	4	0.17	17
10+075	4	0.25	25
10+100	4	0.21	21
10+125	4	0.24	24
10+150	4	0.11	11
10+175	4	0.16	16
10+200	4	0.25	25
10+225	4	0.24	24
10+250	4	0.15	15
10+275	4	0.25	25
10+300	4	0.26	26
10+325	4	0.34	34
10+350	4	0.22	22
10+375	4	0.04	4
10+400	4	0.04	4
10+425	4	0.16	16
10+450	4	0.27	27
10+475	4	0.17	17
10+500	4	0.26	26
10+525	4	0.33	33
10+550	4	0.1	10
10+575	4	0.12	12
10+600	4	0.19	19
10+625	4	0.2	20
10+650	4	0.13	13
10+675	4	0.23	23
10+700	4	0.17	17
10+725	4	0.21	21
10+750	4	0.24	24
10+775	4	0.34	34
10+800	4	0.38	38
10+825	4	0.3	30
10+850	4	0.18	18
10+875	4	0.14	14
10+900	4	0.22	22
10+925	4	0.1	10
10+950	4	0.07	7
10+975	4	0.08	8
11+000	4	0.18	18
11+025	4	0.14	14
11+050	4	0.2	20
11+075	4	0.14	14
11+100	4	0.29	29
11+125	4	0.3	30
11+150	4	0.19	19
11+175	4	0.07	7
11+200	4	0.16	16
11+225	4	0.15	15
11+250	4	0.27	27
11+275	4	0.03	3
11+300	4	0.24	24
11+325	4	0.3	30
1039.00	الاجمالي		

م / الهيئة



م / الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 2			
بند رقم 3 : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (توسعة 2 من بعد كوبري سليم)			
القطاع	عرض التوسعة	سمك الاساس بالتوسعة	الكمية (م3)
11+400	7.7	0.170	32.73
11+425	7.2	0.165	29.70
11+450	7.9	0.145	28.64
11+475	8.5	0.205	43.56
11+500	9.7	0.135	32.74
11+525	8.6	0.110	23.65
11+550	8.1	0.295	59.74
11+575	8.5	0.150	31.88
11+600	9.3	0.220	51.15
11+625	8.9	0.250	55.63
11+650	7.2	0.290	52.20
11+675	7.5	0.175	32.81
11+700	6.5	0.105	17.06
11+725	6.5	0.270	43.88
11+750	6.65	0.280	46.55
11+775	7.8	0.275	53.63
11+800	8	0.260	52.00
الاجمالي			687.53

م / الهيئة



م / الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 2

بند رقم 3 اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة

كم	سمك الاساس			م العرض	م العرض	م السمك	الكمية (م3)
	يمين	محور	شمال				
10+000	0.21	0.24	0.23	11.6	0.23		
10+025	0.2	0.24	0.27	12.1	0.24	68.63	0.23
10+050	0.22	0.25	0.21	11.9	0.23	69.50	0.23
10+075	0.36	0.21	0.19	11.7	0.25	70.80	0.24
10+100	0.35	0.22	0.14	11.5	0.24	71.05	0.25
10+125	0.45	0.29	0.23	11.2	0.32	79.45	0.28
10+150	0.34	0.22	0.25	11.2	0.27	83.07	0.30
10+175	0.33	0.26	0.33	12.5	0.31	85.42	0.29
10+200	0.36	0.24	0.3	12.9	0.30	96.31	0.30
10+225	0.51	0.35	0.35	13	0.40	113.85	0.35
10+250	0.48	0.33	0.4	12.7	0.40	129.57	0.40
10+275	0.4	0.29	0.34	12.3	0.34	116.67	0.37
10+300	0.38	0.25	0.34	12	0.32	101.25	0.33
10+325	0.4	0.3	0.27	12.1	0.32	97.40	0.32
10+350	0.4	0.29	0.36	12.8	0.35	104.79	0.34
10+375	0.5	0.28	0.48	12.4	0.42	121.28	0.39
10+400	0.36	0.3	0.42	12	0.36	118.95	0.39
10+425	0.42	0.33	0.3	11.7	0.35	105.17	0.36
10+450	0.36	0.28	0.27	12	0.30	96.78	0.33
10+475	0.38	0.32	0.29	11.8	0.33	94.21	0.32
10+500	0.39	0.3	0.27	11	0.32	92.63	0.33
10+525	0.41	0.32	0.25	11.5	0.33	90.94	0.32
10+550	0.39	0.26	0.29	11.8	0.31	93.20	0.32
10+575	0.42	0.26	0.22	12	0.30	91.23	0.31
10+600	0.37	0.25	0.19	12	0.27	85.50	0.29
10+625	0.36	0.23	0.15	11.8	0.25	76.85	0.26
10+650	0.36	0.25	0.26	11.8	0.29	79.16	0.27
10+675	0.29	0.25	0.3	11.7	0.28	83.72	0.29
10+700	0.28	0.29	0.33	11.3	0.30	83.38	0.29
10+725	0.27	0.24	0.26	11.5	0.26	79.33	0.28
10+750	0.26	0.22	0.12	11.9	0.20	66.79	0.23
10+775	0.26	0.27	0.11	11.4	0.21	60.19	0.21
10+800	0.25	0.24	0.11	11.5	0.20	59.16	0.21
10+825	0.32	0.19	0.07	11.4	0.19	56.30	0.20
10+850	0.3	0.14	0.11	11.9	0.18	54.85	0.19
10+875	0.24	0.17	0.25	11.1	0.22	57.98	0.20
10+900	0.25	0.2	0.16	11.2	0.20	59.00	0.21
10+925	0.35	0.25	0.22	11.5	0.27	67.63	0.24
10+950	0.36	0.26	0.31	11	0.31	82.03	0.29
10+975	0.35	0.27	0.33	11.1	0.32	86.56	0.31
11+000	0.33	0.25	0.15	11.1	0.24	77.70	0.28
11+025	0.36	0.26	0.19	11.1	0.27	71.23	0.26
11+050	0.32	0.2	0.16	11.6	0.23	70.46	0.25

م. ا. ش. ح.
م. ا. ش. ح.

م. ا. ش. ح.
م. ا. ش. ح.

72.98	0.26	11.3	11	0.29	0.28	0.27	0.32	11+075
68.89	0.25	10.95	10.9	0.21	0.2	0.21	0.23	11+100
61.31	0.23	10.9	10.9	0.24	0.27	0.22	0.22	11+125
69.71	0.24	11.7	12.5	0.24	0.29	0.22	0.21	11+150
79.28	0.25	12.6	12.7	0.26	0.43	0.31	0.05	11+175
86.63	0.28	12.6	12.5	0.29	0.34	0.24	0.28	11+200
93.38	0.30	12.45	12.4	0.31	0.39	0.29	0.26	11+225
102.52	0.32	12.95	13.5	0.32	0.33	0.32	0.31	11+250
96.94	0.28	14.1	14.7	0.23	0.24	0.25	0.2	11+275
95.51	0.27	14.15	13.6	0.27	0.23	0.28	0.3	11+300
98.96	0.29	13.65	13.7	0.06	0.08	0.07	0.04	11+325
كوبري سليم								11+350
28.40	0.16	7.1	14.2	0.16	0.16	0.19	0.13	11+375
60.03	0.16	14.7	15.2	0.17	0.18	0.19	0.13	11+400
76.00	0.20	14.95	14.7	0.24	0.23	0.24	0.25	11+425
91.55	0.24	15.05	15.4	0.25	0.19	0.31	0.24	11+450
107.94	0.28	15.7	16	0.30	0.33	0.33	0.25	11+475
124.50	0.30	16.6	17.2	0.30	0.27	0.29	0.33	11+500
128.34	0.31	16.65	16.1	0.32	0.35	0.29	0.32	11+525
114.91	0.29	15.85	15.6	0.26	0.19	0.28	0.31	11+550
103.36	0.26	15.8	16	0.26	0.13	0.26	0.4	11+575
101.82	0.25	16.4	16.8	0.23	0.09	0.23	0.38	11+600
89.92	0.22	16.6	16.4	0.20	0.06	0.19	0.35	11+625
70.62	0.18	15.55	14.7	0.16	0.05	0.18	0.26	11+650
82.29	0.22	14.85	15	0.28	0.19	0.27	0.38	11+675
104.52	0.29	14.5	14	0.30	0.26	0.29	0.34	11+700
92.75	0.27	14	14	0.23	0.23	0.25	0.22	11+725
79.17	0.23	14.075	14.15	0.22	0.24	0.24	0.17	11+750
71.17	0.19	14.725	15.3	0.17	0.2	0.19	0.12	11+775
67.38	0.18	15.4	15.5	0.18	0.22	0.2	0.12	11+800
72.44	0.19	15.25	15	0.20	0.24	0.2	0.16	11+825
79.47	0.21	14.9	14.8	0.23	0.28	0.22	0.18	11+850
80.09	0.22	14.9	15	0.20	0.24	0.15	0.22	11+875
92.19	0.25	14.85	14.7	0.29	0.33	0.27	0.28	11+900
112.32	0.31	14.65	14.6	0.32	0.32	0.3	0.34	11+925
103.06	0.28	14.55	14.5	0.25	0.22	0.23	0.29	11+950
6610.27	الاجمالي							

م/ الهيئة




م/ الشركة




إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
اجمالي بند رقم 4 :اعمال انشاء طبقة تشريب MC30			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
4	اعمال انشاء طبقة تشريب MC30	م2	24382.12

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 2			
بند رقم 4 : اعمال انشاء طبقة تشریب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية (م2)
10+000	10.55		
10+025	11.15	10.85	271.25
10+050	11.2	11.175	279.375
10+075	11.3	11.25	281.25
10+100	11.1	11.2	280
10+125	10.35	10.725	268.125
10+150	10.35	10.35	258.75
10+175	11.05	10.7	267.5
10+200	11.25	11.15	278.75
10+225	12.4	11.825	295.625
10+250	12.15	12.275	306.875
10+275	11.25	11.7	292.5
10+300	11.2	11.225	280.625
10+325	11.4	11.3	282.5
10+350	11.8	11.6	290
10+375	11.55	11.675	291.875
10+400	11.25	11.4	285
10+425	11.1	11.175	279.375
10+450	11	11.05	276.25
10+475	10.6	10.8	270
10+500	10.3	10.45	261.25
10+525	11	10.65	266.25
10+550	11.3	11.15	278.75
10+575	11.5	11.4	285
10+600	11.5	11.5	287.5
10+625	11.3	11.4	285
10+650	11.3	11.3	282.5
10+675	11.2	11.25	281.25
10+700	10.8	11	275
10+725	11	10.9	272.5
10+750	11.4	11.2	280

١٠٢

م. ا. ش. هـ

278.75	11.15	10.9	10+775
273.75	10.95	11	10+800
273.75	10.95	10.9	10+825
278.75	11.15	11.4	10+850
275	11	10.6	10+875
266.25	10.65	10.7	10+900
271.25	10.85	11	10+925
268.75	10.75	10.5	10+950
263.75	10.55	10.6	10+975
265	10.6	10.6	11+000
265	10.6	10.6	11+025
271.25	10.85	11.1	11+050
270	10.8	10.5	11+075
261.25	10.45	10.4	11+100
260	10.4	10.4	11+125
280	11.2	12	11+150
302.5	12.1	12.2	11+175
302.5	12.1	12	11+200
298.75	11.95	11.9	11+225
311.25	12.45	13	11+250
340	13.6	14.2	11+275
341.25	13.65	13.1	11+300
328.75	13.15	13.2	11+325
341.25	13.65	14.1	11+350
347.5	13.9	13.7	11+375
355	14.2	14.7	11+400
361.25	14.45	14.2	11+425
363.75	14.55	14.9	11+450
380	15.2	15.5	11+475
402.5	16.1	16.7	11+500
403.75	16.15	15.6	11+525
383.75	15.35	15.1	11+550
382.5	15.3	15.5	11+575
397.5	15.9	16.3	11+600
402.5	16.1	15.9	11+625
376.25	15.05	14.2	11+650
358.75	14.35	14.5	11+675

١٠٦


م. ا. ش. ر. ه.


350	14	13.5	11+700
337.5	13.5	13.5	11+725
339.375	13.575	13.65	11+750
355.625	14.225	14.8	11+775
372.5	14.9	15	11+800
368.75	14.75	14.5	11+825
360	14.4	14.3	11+850
360	14.4	14.5	11+875
358.75	14.35	14.2	11+900
353.75	14.15	14.1	11+925
351.25	14.05	14	11+950
24101.875	الاجمالي		
86.85	9.00	9.65	مدخل الكويبري عند ك 350
160	6.40	25	مدخل المسجد 1
33.39	5.30	6.3	مدخل المسجد 2
24382.12	الاجمالي		

م/ الهيئة



م/ الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"


تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 2 جارى


اجمالى بند رقم 5 : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)
5	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م 2	5877.12
اجمالى كمية الطبقة الرابطة (م 2)			5877.12

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعودي / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 2 جارى

بند رقم 5 : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة

الكمية م2	م العرض	العرض	كم
		10.55	10+000
271.25	10.85	11.15	10+025
279.38	11.18	11.2	10+050
281.25	11.25	11.3	10+075
280.00	11.20	11.1	10+100
268.13	10.73	10.35	10+125
258.75	10.35	10.35	10+150
267.50	10.70	11.05	10+175
278.75	11.15	11.25	10+200
295.63	11.83	12.4	10+225
306.88	12.28	12.15	10+250
292.50	11.70	11.25	10+275
280.63	11.23	11.2	10+300
282.50	11.30	11.4	10+325
290.00	11.60	11.8	10+350
291.88	11.68	11.55	10+375
285.00	11.40	11.25	10+400
279.38	11.18	11.1	10+425
276.25	11.05	11	10+450
270.00	10.80	10.6	10+475
261.25	10.45	10.3	10+500
86.85	9.00	9.65	مدخل الكوبري عند ك 350
160.00	6.40	25	مدخل المسجد 1
33.39	5.30	6.3	مدخل المسجد 2
5877.12	اجمالى الطبقة الرابطة (م2)		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع : اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياء كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 2 جارى			
اجمالي بند رقم 8 : خرسانة عادية للحوالط اجهاد 200 كجم / سم 2			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)
8	خرسانة عادية للحوالط اجهاد 200 كجم / سم 2	م 3	611.98
اجمالي كمية الطبقة الرابطة (م 2)			611.98

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات				
مستخلص جاري 2				
بند رقم 8 : خرسانة عادية اجهاد 200 كجم / سم2				
الكمية (م3)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الحائط
335.475	1	3.5	95.85	حائط 1
276.5	1	3.5	79	حائط 2
611.98	الإجمالي (م3)			


م / الهيئة



م / الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات				
مستخلص 2 جارى				
اجمالي بند رقم 9 : خرسانة عادية للحوائط اجهاد 250 كجم / سم2				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)	
9	خرسانة عادية للحوائط اجهاد 250 كجم / سم2	م3	حائط 1 , 2	1510.53
			حائط 3 , 4	248.54
			1759.07	اجمالي كمية الطبقة الرابطة (م 2)

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية " مبادرة حياة كريمة "

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 2

بند رقم 9 : خرسانة عادية 250 كجم / سم 2

الحائط	القصبة	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م3)
حائط 1	القصبة 1	95.85	2.5	1	239.625
	القصبة 2	95.85	2	1	191.7
	القصبة 3	95.85	1.5	1	143.775
	القصبة 4	95.85	1	1	95.85
	القصبة 5	95.85	0.75	1	71.8875
	القصبة 6	95.85	0.5	0.5	23.9625
حائط 2	القصبة 1	79	2.5	1	197.5
	القصبة 2	79	2	1	158
	القصبة 3	79	1.5	1	118.5
	القصبة 4	79	1	1	79
	القصبة 5	79	0.75	1.3	77.025
الكتاف	كتف 1	2	3	1	6
	كتف 2	4	3	1	12
	كتف 3	4	3	1	12
	كتف 4	4	3	1	12
	كتف 5	4	3	1	12
	كتف 6	3.8	3	1	11.4
	كتف 7	4	3	1	12
	كتف 8	4	3	1	12
	كتف 9	4	3	1	12
	كتف 10	4.1	3	1	12.3
الإجمالي (م 3)					1510.53

١٠٣ / ١٠٣

م. ١٠٣ / ١٠٣

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"					
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات					
مستخلص جاري 2					
بند رقم 9 : خرسانة عادية 250 كجم / سم2					
الحائط	القصية	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م3)
حائط 3	القصية 1	30.6	2	1.1	67.32
	القصية 2	30.6	0.75	1	22.95
	قدمة فوق الدبش	30.6	0.9	0.3	8.26

حائط 4	القصية 1	42.55	1.65	1	70.21
	القصية 2	42.55	1	1.1	46.81
	القصية 3	42.55	0.75	1	31.91
الرابط بين الحائطين (طرف الرابط)					
الرابط	رابط بين الحائطين	1.8	0.6	1	1.08
الإجمالي (م3)					248.54

م / الهيئة



م / الشركة

