

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والمناطق

تعبئة طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقية (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٧٣) .

الشركة المنفذة :- شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٥) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ (٤٥٥٤٠٤.٥) جنيه

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا في ١١ / ٦ / ٢٠٢٥

(  
شيماء أحمد عامر

التوقيع

مهندسة/

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ( وسط الدلتا)

حنيا







١٠

[illegible][illegible]

المدفوع بتحويل رقم  
بتاريخ  
سنة

9051737

3.7003

V3NL 1116

3.2003

| فرس | جنيه |
|-----|------|
| 9-  | 211  |
| 7-  | 40   |

الاستقطاعات  
رسم دفعة أصلية  
رسم دفعة اضافي  
املاكات  
ايرادات  
الجملة الصافي  
جملة قيمة التحويلات  
الباقى للمقاول

| مقدار الأعمال التي تمت | مجهوزات | مصرح بصرقة | مستحق صرقة | جنيه |
|------------------------|---------|------------|------------|------|
| رسم دمغه اصلي          |         |            |            |      |
| رسم دمغه اضافي         |         |            |            |      |
| امانات                 |         |            |            |      |
| ايرادات                |         |            |            |      |
| جملة الاستقطاعات       |         |            |            |      |
| صافي المبلغ            |         |            |            |      |

مدير الإدارة ٢٠٢٠ / ١  
رئيس القطاع

افرار كلتب سجل الحوزات والشركات  
امضاء  
امضاء  
امضاء

عقيد في سجل ٥٥ ع. ح برقم

علامات الكتاب المشرقيين  
رجع  
يعتمد سحب  
سبك

افن مصرف

رئيس الحسبات

تحریر افی سنہ

(۱) سَطَب

( ٢ ) سحب شباك / اذن سحب رقم

(۳) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الخفم والقاريخ

وأقر باتني أوافق على هذا الحساب المتقدم والتي تسلمت المستحق لي  
تسملت التحويلات رقم







**بخصوص**

عناية :- اعمل وصف طريق (١٠٠٠) القنطرة البيضاء/ محلة سبك / ابو رقية (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز الشومون محاذية المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر عقد رقم ( ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٧٣ )

**الشركة المنفذة :- شركة الصواف للمعلومات العامة والاستثمار العقاري**

**تقرير**

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم ( ٥ ) ختامي  
**اسماء جهاز الاشراف**

١- السيدة المهندس / محمد كامل شاهين  
٢- السيدة المهندس / الشراح محمد محمد شليق  
مدير عام المشروعات  
مدير ادارة المشروع

**الاعمال الختامية المدرجة بالمستخلص رقم (٥) ختامي :-**

- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| ١. اعمل الطر ١٠٠ الخ                        | ٢م ١٦٥٤.٥  |
| ٢. اعمل التكسير .. الخ                      | ٣م ٤٣٩١.١٣ |
| ٣. اعمل نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ | ٣م ١٣٢٥    |
| ٤. اعمل توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ  | ٣م ٥٢٧٧.٦  |
| ٥. اعمل طبقة تشريب .. الخ                   | ٢م ١١٣٠.٢  |
| ٦. اعمل طبقة سطحية .. الخ                   | ٢م ١٠١٢.٠  |
| ٧. كراتات الاساس                            | ٥٢٧٧.٦     |
| ٨. كراتات اسفلت                             | ١٠١٢.٠     |

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢  
احمد مجوز



التوقيع  
مهندسة/

!

!

شيماء احمد عامر  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ( وسط الدلتا)

## السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..... وبعد :-

بالإحالة الى عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القطرة البضاء / محلة سبك / ابو رقية (القطاع الأول)  
بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى الميادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر  
المباشر عقد رقم (٢٠٢٤/٤٧٣ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥) تاريخ بدء العمل

### تنفيذ شركة الصراف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

بخصوص المستخلص رقم (٥) ختامي الخاص بالعملية عاليه -

نتشرف بأحاطة سيادتكم بأنه محمل علي العملية عاليه عدد (٣٠) كرتونة ورق (A٤) ٨٠ جرام تراجع  
بمعرفة الإدارة ولا يوجد اي محملات اخري

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طباطبائي ٢ / ٦ / ٢٠٢٥  
احمد مجور



التوقيع  
مهندسة/

(  
شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع  
مهندسة/



## بخصوص

عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقية (القطاع الاول)  
بطول ٢ كم مركز الشموون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المباشرة الرأسية (حياة  
كريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٤٧٣/٤٢٤/٢٠٢٥)

## تنفيذ : شركة الصواف للمقاولات العامة والإستثمار العقاري

### شهادة رقم (١)

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ١) تاريخ بدء العمل                  | ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥ |
| ٢) مدة العملية حسب العقد            | ٦ أشهر        |
| ٣) تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد | ٢٠٢٥ / ٦ / ٤  |
| ٤) تاريخ النهو الفعلي               | ٢٠٢٥ / ٥ / ٥  |
- تم إرفاق جميع التجارب العملية التي أجريت مع المستخلص الختامى .

طنطا فى ٢٠٢٥ / ٦ / ٢  
احمد مجاهد



التوقيع

مهندسة/

شيماء عبد الحفيظ عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ( وسط الدلتا)

! 



الموضوع :-

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
٢٠٢٥ /  
١ /  
التاريخ

### بخصوص

عملية :- أعمال رصف طريق (١٠٠) القطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول)  
بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية (حياة  
كريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٤٧٣/ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ : شركة الصواف للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

### شهادة رقم ( ٢ )

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها  
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي .

ظنظا في ٢ / ٦ / ٢٠٢٥  
احمد مجرود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ( وسط الدلتا)

! نسخ



الموضوع :-

### بخصوص

عملية :- اتصال رصف طريق (١٠٠) القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقبة (القطاع الأول)  
بطول ٢ كم مركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية (حياة  
كريمة) بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٤ / ٤٧٣)

تنفيذ : شركة الصواف للمقاولات العامة والإستثمار العقاري

### شهادة رقم ( ٣ )

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ٢  
المختص



التوقيع

مهندسة/

شيماء الخلف

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ( وسط الدلتا)

! نسخ



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

تأليف : شركة الصواف  
بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٣

عملية : طريق ( ١٠٠ ) القطر الأبيض / محطة سيك  
أحضر العينات : م/ الشواح البنا

بيان العينات : عينة رقم ( ٧٩٢ ) سطحية ( ٣ ب ) كيلو ( ٦٠٠ + ٠١ ) بئدة بمعنى تشغيل  
( ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٠ ) خلاطة المصطفى

النتائج:

| المهارة | المحجوز | العار | نسبة العار | التفاوتات | التدريج  | المواصفات العامة |
|---------|---------|-------|------------|-----------|----------|------------------|
|         |         |       |            | Max. Min. | التصميمي | (ب٣)             |
| ٤/٣     | صفر     | ١٣٣٥  | ١٠٠        | —         | ١٠٠      | ١٠٠              |
| ٢/١     | ٨٠      | ١٢٥٥  | ٩٤         | ٩٤,٦ ٨٤,٦ | ٨٩,٦     | ١٠٠/٧٥           |
| ٨/٣     | ٣٢٨     | ١٠٠٧  | ٧٥,٤       | ٧٤,٨ ٦٤,٨ | ٦٩,٨     | ٨٥/٦٠            |
| رقم ٤   | ٧٨٨     | ٥٤٧   | ٤١         | ٤٥,٣ ٣٧,٣ | ٤١,٣     | ٥٥/٣٥            |
| ٨       | ٩١٠     | ٤٢٥   | ٣١,٨       | ٣٥ ٣١     | ٣٤       | ٣٥/٢٠            |
| ٣٠      | ١٠٤٤    | ٢٩١   | ٢١,٨       | ٢٢ ١٦,٦   | ١٩,٦     | ٢٢/١٠            |
| ٥٠      | ١١٩٨    | ١٣٧   | ١٠,٣       | ١٢,٨ ٦,٨  | ٩,٨      | ١٦/٦             |
| ١٠٠     | ١٢٥٥    | ٨٠    | ٦          | ٦,٣ ٤     | ٤,٨      | ١٢/٤             |
| ٢٠٠     | ١٢٩٠    | ٤٥    | ٣,٤        | ٥ ٢       | ٣,٥      | ٨/٢              |

|                   |        |     |                          |       |
|-------------------|--------|-----|--------------------------|-------|
| وزن المخلوط :-    | ١٤٠٠   | جم  | نسبة المبطن والمستطيل :- | ٣,٤ % |
| وزن المواد :-     | ١٣٣٥   | جم  | نسبة الطبيعي :-          | صفر % |
| وزن الأسفلت :-    | ٦٥     | جم  |                          |       |
| نسبة الأسفلت :-   | ٤,٨٧ % |     |                          |       |
| متوسط الشبات :-   | ١٢٤٥   | كجم |                          |       |
| متوسط الإنسياب :- | ٤٣,    | مم  |                          |       |

متوسط وزن وحدة الحجم لقالب مارشال : ٢,٣٢٢

م/ معمل السيد مهندس (عملية للعلم)

مدير المعمل

د/ مصطفى احمد عبدالقادر



## محضر تسليم ابتدائي ففاهرى

بخصوص عمنه : تنفيذ اصال رفع كفافة واعداد رصف طريق 100 (القطرة البيضاء /محطة سبك/ ابو رقبة)  
( القطاع الاول ) بطول 2 كم مركز <sup>أمتون</sup> بمحافظة المنوفية عقد رقم ( 2025 / 2024 / 473 ) .

بالاحالة الى المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وتطوير الريف المصرى وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية  
برفع كفافة الطرق بمحافظة المنوفية وعليه قامت اللجنة بالترؤل للعملية للاستلام الابتدائى واما بخصوص مراجعة  
الاصال واستلامها وحصرها تحت اشراف مكتب سما مصر استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى طبقا لمواصفات  
العقد والتكود المصرى وتم استلام الاصل الابتدائى ففاهرى بمراة المقام البيضاء الى الحساب بطول 2 كم

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/١٤ اجتمع الاتى اسمائهم :-

1- م / مضاة محمد فرحات مجلس مدينة اشمون

2- م / محمد كامل شاهين الهيئة العامة للطرق والكبارى

3- م / محمد طه استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى (مكتب سما )

4- م / أحمد عبد الحى مديرىة الطرق بمحافظة المنوفية

5- م / محمد الصواف الشركة المنفذة ( شركة الصواف للمقاولات العامة)

التوقيع اللجنة :-

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 



بمقتضى القرار رقم ٢٠٢٥/٦/١٤  
رئيس مجلس مدينة اشمون الشيخ

٢٠٢٥  
٦/١٤



مقايسة ختامية

مشروع اعمال رصف طريق ١٠٠ القنطرة البيضاء / محلة سبك / ابو رقية (القطاع الأول) بطول ٢ كم بمركز اشمون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة         | الكمية  | الفئة  | الإجمالي<br>قرش جنيه |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------------|
| ١            | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية المسطح بالآلات النسوية والرش بالعمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومعدل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٨٥ كم                                                                                               | م <sup>٣</sup> | ١٦٥٤.٥٠ | ٢٤٢.٥  | ٤٠١٢١٦               |
| ٢            | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة ومطابقة للعواصمات وتشغيلها باستخدام آلات النسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف للوصول لنسبة الرطوبة والدمك الجيد (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمياء الاصولية بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة لا تقل عن ٩٥ كم السعر لا يشمل المادة المحجربة                                     | م <sup>٣</sup> | .       | ٢٧٦.٢  | .                    |
| ٣            | بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة تسوية المواد الموجودة اسفل التكسير مع التشغيل والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل لا تقل عن ٨٥ كم حسب افادة المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م <sup>٣</sup> | ٤٣٩١.١٣ | ٢٨٢.٥  | ١٢٤٠٤٩٤              |
| ٤            | اعمال نقل وازالة المخلفات الى المقالب العمومية (مسافة النقل ٨٥ كم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٣٢٥    | ٢٣١.٥  | ٣٠٦٧٣٨               |
| ٥            | اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزد الامتصاص عن ١٠% وفردها علي طبقتين باستخدام باستخدام آلات النسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالعمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (٩٥%) من الكثافة المعملية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل المواد المحجربة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم | م <sup>٣</sup> | ٥٢٧٧.٦٠ | ٧٤٥.٢٧ | ٣٩٣٣٣٣٧              |
| ٦            | اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C 30 بمعدل ١.٥ كجم / م <sup>٢</sup> ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٢</sup> | ١١٣٠.٢  | ٦٠.٣   | ٦٨١٥١٠.٦             |
| ٧            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم تدرج ٣ ب باستخدام سن الاحجار الاصلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واراد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                             | م <sup>٢</sup> | ١٠١٢٠   | ٣٢١.٢٧ | ٣٢٥١٢٥٢.٤            |

٩٨١٤٤٤٨



مقاييس ختامية

مشروع اعمال رصف طريق ١٠٠ القنطرة البيضاء / محلة سيك / ابو رقبة (القطاع الأول) بطول ٢ كم بمركز اشعون محافظة المنوفية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة | الكمية  | الفئه<br>قرش جنيه | الإجمالي<br>قرش جنيه |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------|
|              | مما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                   | ٩٨١٤٤٤٨              |
| ٨            | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودره اسمنتيه (عجالي) بابعاد ٥.٠٣٠*٣.٠٣٠*٢٥ (عجالي) سم مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠.٨ من دلويميت لايزيد اكبر بعدد للحبيبات عن ١.٥٠ سم و ٠.٤٠ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودره على الفرشه من الخرسانه العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط التصميمية وبحيث لا تزيد التحامات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ والبرودره والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق | م. ط   |         | ٢١٦.٥             |                      |
| ٩            | بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانتي مقاس (٦٠×٢٠٠×١٠٠) مم طبقا للعينه المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل سمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحه على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنشيط ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه                                                                                                                                                                                                                                                                         | م. ط   |         | ١٧٩               |                      |
| ١٠           | بالمتر الطولي اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورات بابعاد ١٠ × ٣٠ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف كارتات الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م. ط   |         | ٦٦                |                      |
|              | كارتات اساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ٥٢٧٧.٦٠ | ٢٥                | ١٣١٩٤٠               |
|              | كارتات اسفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ١٠١٢٠   | ٣                 | ٣٠٣٦٠                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                   | ٩٩٧٦٧٤٨              |

طنطا في ٢ / ٦ / ٢٠٢٥



!