

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق جرجا/العسيرات بطول ٣.٨٢٥ كم من مدخل المنسأه وباتجاه جرجا من الكم ١٠.٧٠٠ حتى الكم ١٤.٥٢٥ ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٧

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

استنارة الاعتماد الحرف

بيانات الفواتير				رقم
قرن	جنبة	انتاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
-	٢٩٨٨			
				كشف المراجعة
				رئيس القسم

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة المير عبد الله ابو فزون
الطلبات طوية أو ..
بموجب شركة المير عبد الله ابو فزون

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة
 { اذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو
 يسحب باسم شركة المير عبد الله ابو فزون
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْيِدُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات	بند	لصل	فرع	قسم	جنية	قرش
٣٢١	أقبح كنفه طريق جرفا / الفيرات يبلول ١٢٥				١٢٥	٨	-
١٧	مرفق المنة باقيا جرفا م الم ١٧					٨	-
	مراكم ١٤٥٥ من المودة الرئاسية (١٥٥٥)				١٤٥٥	٨	-
	بيانات الاستقطاعات				مليم	جنية	
	عادي إضافي دمنعة توقيع						
	قرش جنية قرش جنية قرش						
	رسم الدمنعة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها				١٢٥	٨	-

رئيس المصلحة

علامة

سید _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات. _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الامضاء _____

_____ جاری _____ (او) بن للمبلغ مضاف بحساب _____ بتاریخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

باعتد حسب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج) امضاء الكاتب المدعو

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم أو التاريخ: (٣) سجب / شيك / إذن صرف رقم _____ امضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم امضاء الكاتب منه ط

(٥) أدرج في كشف الشبهكات / الحوالات رقم _____ امضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت / إنك / شريك / إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

مقايسة ختامية

مشروع :- رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.505 كم بداية من مدخل المنشأة و باتجاه جرجا
(من كيلو 10.700 حتى كيلو 14.205) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد أبوخروف

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك 30سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .	2م	٢٣٥٠٠	٨٤	١٩٧٤٠٠٠
٢	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندي عادي رتبة 42.5 وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة و تعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .	طن	٧٥٨	٣٩٠٠٠	٢٩٥٦٢٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % وألا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .مسافه النقل 50 كم . - يتم احتساب علاوه 1,7 جنية لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	3م	.	٣٧٥	.
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 0.75 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	٤٢١٨٨	٣٧,٥	١٥٨٢٠٥٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلووط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	٤٢١٨٨	٣١٩,٠	١٣٤٥٧٩٧٢
الاجمالي					١٩٩٧.٢٢٢,٠٠

تجربا في / 2025

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

شهادة

**مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه
برجا (من الكم ١٠,٧٠٠ حتي الكم ١٤,٥٢٥) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج**
تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
**قر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس
لمشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .**

جهاز الإشراف

مدير المشروع



مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

محمد العاطي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 

عماد حسين

شهادة المهندسين

مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه
برجا (من الكم ١٠,٧٠٠ حتي الكم ١٤,٥٢٥) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج

تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

سم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / محمد عبد اللطيف الوتيدي

٢- السيد المهندس / محمد ممدوح مجاهد

٣- السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مدير المشروع / محمد عبد العاطي

١٩٢٤٢



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

شهادة

مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا (من الكم ١٠,٧٠٠ حتى الكم ١٤,٥٢٥) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف


مدير العمل
مهندس / ابتسام احمد عارف





مهندس /

جهاز الاشراف

مهندس / محمد عبد العاطي


تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق جرجا / العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بدايه من مدخل المنشاه وباتجاه جرجا (من الكم ١٠,٧٠٠ حتي الكم ١٤,٥٢٥) ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة سوهاج
 - تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عبد العاطي
١٢/٥/٢٠٢٥

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

١٢/٥/٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
١٢/٥/٢٠٢٥
عماد حسين



تحريراً في : / / ٢٠٢٥

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامى)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو 10700 الى كيلو 14525) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (1)		بالمتر المسطح اعمال FDR	
تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف			
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى
	الى	من	
FDR أعمال	525+14	700+10	
الاجمالى م			
23500	3825		
الاجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى			
التوقيع /			

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /



الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة واتجاه جرجا (من كيلو 10700 الى كيلو 14525) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبينه: (2)
بالطن اعمال توريد واضافة الاسمنت

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

الاجمالى بالطن	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
		الى	من	
758	3825	525+14	700+10	اعمال الاسمنت

الاجمالى

758	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
706	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
52	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
758	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /



الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا (من كيلو 10700 الى كيلو 14525) ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسمنك المحدد

رقم البند وبيانه:(3)

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

الاجمالي 3م	الطول م	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال
		الى	من	
0.0	3825	525+14	700+10	أعمال الاساس

الاجمالي

0.0	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
0.0	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
0.0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /



الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان الاعمال بالمستخلص : (ختامي)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا (من كيلو 10700 الى كيلو 14525) ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب M.C.O

رقم البند وبيانه: (4)

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

الاجمالى 2م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييسه
		الى	من	
42188	3825	525+14	700+10	MCO أعمال

الاجمالى

42188	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
42188	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
0	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
42188	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركه المنفذه

التوقيع /

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : ختاي

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - المسيريات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا (من كيلو 10700 الى كيلو 14525)
ضمن مبادرة حياة كريمة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم

رقم البند وبيانه: (5)

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

الاجمالى 2م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
42188	3825	525+14	700+10	أعمال الطبقة السطحية
الاجمالى				
42188		اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
42188		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
0		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
42188		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

التوقيع /

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- اعمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة و
بأتجاه جرجا من الكم 10+700 حتى الكم 14+525 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد (2025/2024/721)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2025/ 4 / 8 وبناءا على القرار الإدارى رقم (84) بتاريخ 2025 / 3 / 20

الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي
للعملية عاليه فقد أجمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتى أسماؤهم :-

- | | |
|------------------------|---|
| مهندس / السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق |
| مهندس / محمد عبدالمنعم | ادارة ضبط الجودة |
| مهندس / محمد حسني | إدارة المعامل |
| مهندس / محمد عبدالعاطي | المنطقة المشرفة |
| مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا
على الطبيعة وقامت باخذ أكوام لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات أسفلتية لاجراء التجارب
اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين من الفحص و المعاينة الظاهرية التالي :-

- الأعمال المنفذة عبارة عن :-

- أعمال طبقة إعادة تدوير (FDR) بسمك 30 سم من كم 7+100 إلى كم 9+100 و أعمال طبقة سطحية أسفلتية بسمك 6 سم

5+000 إلى كم 9+100

حالة سطح الطريق :-


- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود خشونة و عدم دقة مناسب بالسطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية
و العرضية و عدم التجانس وذلك فى بعض المسافات المنفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 7 % من المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- 1- خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بحالة سطح الطريق .
 - 2- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
 - 3- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
 - 4- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - 5- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - 6- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف
 - 7- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ 9 / 3 / 2025 م هو تاريخ النهو الفعلي و بدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

توقيع اللجنة :

6- 
5- 
4- 
3- 
2- 
1- 

كشف سماكات (الاستلام الإبتدائي)

لمشروع:- اعمال رفع كفاءة طريق جرجا / العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة و
بأتجاه جرجا من الكم 10+700 حتى الكم 14+525 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

عقد (2025/2024/721)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	السطحية (سم6)	ملاحظات
1	0,200	5.9	تم أخذ بلاطة سطحية من كم 2.500
2	1,200	6.0	
3	2.200	7.0	
4	3.200	6,5	

توقيع اعضاء اللجنة





وزارة النقل

الميناء العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية المعامل المركزية

التقييم الفنى

**** عملية : رفع كفاءة طريق جرجا العسيارات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من كم 10+700 الى 14+525 ضمن مبادرة حياة كريمة عقد**

رقم 2025-2024-721

**** تنفيذ :- شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف**

**** إشراف :- المنطقة الثامنة – قنا**



**** عملية : رفع كفاءة طريق جرجا العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من كم 10+700 الى 14+525 ضمن مبادرة حياة كريمة**

**** إشراف: المنطقة الثامنة – قنا ** تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف**

انه في يوم الموافق 2025/5/11 وبناء على القرار الإداري رقم (84) الصادر عن السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ 2025/3/20 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2025/4/8 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من: -

المهندس / السيد النبوي	مدير عام المشروعات المنطقة التاسعة – البحر الأحمر - رئيسا
المهندس / أشرف عزت	إدارة تنفيذ وصيانة الطرق - عضوا
المهندس / محمد عبد المنعم	إدارة ضبط الجودة- عضوا
المهندس / محمد حسنى عبد العليم	إدارة المعامل المركزية - عضوا
المهندس / محمد عبد العاطي	مندوب المنطقة المشرفة – عضوا
المهندس / محمد مجاهد	مندوب الشركة المنفذة – عضوا

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب العملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

- الخصم على الطبقة السطحية: تم خصم مبلغ 28606 جنيه
- الخصم على طبقة الأساس المثبت FDR : لا يوجد خصم طبقا لنتائج تجارب المنطقة المشرفة
- الخصم طبقا للنقص في سمك الطبقات الاسفلتية : لا يوجد خصم
- الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي: تم خصم مبلغ جنيهه جاءت تفصيليا على النحو الآتي :-

- خصم على سطح الطريق $(0.07 * 0.05 * 319 * 42188) = 47102$ جنيه

***** القيمة الإجمالية للخصم: 75709 جنيه**

(فقط وقدره خمسة وسبعون الف وسبعمائة وتسعة جنيهات فقط لا غير)

التوقيعات :-

9

319	سعر الطبقة / م ²
4.8	نسبة البيتومين التصميمة

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا

4314428606



شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

عملية : رفع كفاءة طريق جرجا الصيريات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من كم 10+700 الى 14+525 ضمن مبادرة حياة كريمة عقد رقم 2025-2024-721

319	سعر الطبقة السطحية / جنيه
6	سمك الطبقة السطحية سم
159.5	سعر طبقة إسفلتية بسمك 3 سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجمالي النقص
0.000					
0.200	600	11.5	5.9	0.1	0
1.200	1000	11.5	6	0	0
2.200	1000	11.5	7	0	0
3.200	812.5	11.5	6.5	0	0
3.825	6				
اجمالي الطول	3.825			اجمالي النقص في الطبقة	0.00

3.825	اجمالي الطول الممثل كم
0.00	اجمالي النقص في السماكات للطبقة بالجنيه

3.825

1
2
3
4

Handwritten signatures and stamps.

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الطرق

ببــــــــان حصر المواد الحجرية

مشروع / : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وبإتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ / شركة أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٢١ ..

يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه ببيادها كالآتي :

م :	نوع الماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	سن ١	٣م	977.90	محجر احمد علي احمد عبد العال
	سن ٢	٣م	499.80	محجر احمد علي احمد عبد العال
2	رمل تكسير	٣م	612.4	محجر احمد علي احمد عبد العال

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٦/١٩

مرفق مستخلص ختامي

مهندس رؤفاني ارميا ملك

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



بخصوص

مشروع :- عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ: شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجربة في الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	42188	م ٢	0.06	2.387	0.29	2.73	4.80%	612.4
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	42188	م ٢	0.06	2.387	0.45	2.653	4.80%	977.9
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	42188	م ٢	0.06	2.387	0.23	2.653	4.80%	499.8

رمل تكسير	612.4
سن ١ سطحية	977.9
سن ٢ سطحية	499.8

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

روماني أرميا

