

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق
اسنا/السباعية الزراعى الغربى بطول ٣.٢ كم (القطاع الرابع) مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

١٤ يناير ٢٠٢٥

تحريرا ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص حثاري رقم ٢ عن عملية

اعمال كفاءة طريق السرايا ببايم الراس الغربى القطاع الرابع

بطول ٣,٢ كم حياه كره

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٩٠٠	٨٨٩٤٦١٥	جملة الاعمال ١٣١١٢,٧٦
٠	٨٥٦٢٣٦	السابق صرفه ٦٦٩٤,١٢
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
احمد على احمد عبد الكمال الوضوف وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس قسم ما يتجرى من تنفيذ الاعمال
ع / بايلى



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا: ٢٠٢٥/١/٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد () مستخلص

عدد () تقرير معمل المنطقة

المادة

رئيس القسم
ع / با عيسى

إذن صرف على _____
 شيك على البنك المركزي في _____
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو
 صاحب الاسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيان	
رقم	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
٢٠	٢٥٥	٦٤	٢		
٢٠	٢٥٥				
إجمالي الأصل					
٢٠	٢٥٥	مليم	جنية	بيانات الاستقطاعات	
				إضافي	عادي
				قرش جنية	قرش جنية
				قرش	قرش
				رسم الدمغة	
صافي القيمة المطلوب صرفها					

رجوع
۱۸/۵

رئيس المصلحة
م/ محمد

علامة

فصل _____ سنه _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المدفوع

جاء (١) في كتابه : تاريخ العرب

(او) بان المبيع مضاف بحساب

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.٤ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع، في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع، في سنة

شيك
باعتها جسدنا

نہ اذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) _____ امضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

مضاعات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(۴) قید او سبیل

(۵) ادرج فی کشف

... 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

شيك / اذن صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب

مقايضة ختامية

مبادره حياه كريمه (مرحلة اولي)


مشروع اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الرابع بطول ٣,٢ كم)

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

م	بيان الاعمال	لوحة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسمك ٥ سم والعمل بالوبرات والحساسات مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكثاف والميول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	١٩٢٠	٤٢٠	٨٠٦٤٠٠,٠٠
٢	بالمتر مكعب بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر مسافة زيادة بمسافة نقل حتى ٢٠ كم	٣م	٦٠٠	٢٦	١٥٦٠٠,٠٠
	وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر مسافة زيادة بمسافة نقل حتى ٢٠ كم		٦٠٠	٢٠	١٢٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجارالصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم .	٣م	١٩٢٠	٢٤٣	٤٦٦٥٦٠,٠٠
	مسافة النقل ٨٠ كم	٣م	١٩٢٠	٩٠,٠	١٧٢٨٠٠,٠٠
٤	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	١٤٨٠٠	٣٠٩	٤٥٧٣٢٠٠,٠٠
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١٤٨٠٠	٧٨	١١٥٤٤٠٠,٠٠
٦	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٣٩٩,٠٠	٢٤٠٠	٩٥٧٦٠٠,٠٠
٧	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل (١٠٠,٧٥) كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح	٢م	١٤٨٠٠	٤٨,٠٠	٧١٠٤٠٠,٠٠
الإجمالي					٨٨٦٨٩٦٠,٠٠
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة					٤٤٣٤٤,٨٠
الإجمالي					٨٨٢٤٦١٥,٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



تحرير في / / ٢٠٢٥

شهادة المهندسين

• مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول ٣,٢ كم مركز اسنا

محافظة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

٢- السيد المهندس / احمد يوسف

٣- السيد المهندس / محمد ممدوح مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مهندس /

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول ٣,٢ كم
مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات
المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول ٣,٢ كم
- مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

ع م م ر

جهاز الاشراف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول ٣,٢ كم مركز اسنا
- محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تفر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها
- بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

المراجعة الفنية

جشنی المشروع / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

الطاقة النظيفة والكباري
التقنية
نقل
إدارة المشروع

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية / الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول 3.2 كم مركز إسنا
محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الخميس الموافق 8 / 8 / 2024 وبناء على القرار الإداري رقم (310) بتاريخ 7 / 8 / 2024 الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد
أجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

- | | |
|------------------------|---|
| مهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| مهندس / أشرف عزت | الأدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق عضوا |
| مهندس / محمد عبدالمنعم | ادارة ضبط الجودة عضوا |
| مهندس / مروان سلام | إدارة المعامل عضوا |
| مهندس / محمد عبدالستار | المنطقة المشرفة عضوا |
| مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم أنتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ أكوام لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف و كذلك عينة أساس لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين من الفحص و المعاينة الظاهرية التالي :-

- الأعمال المنفذة عبارة عن :-

- أعمال طبقة إعادة تدوير (FDR) بسمك 25 سم + طبقة سطحية أسفلتية بسمك 6 سم في المسافة من الكم 3+900 إلى الكم 5+750 .

- تلاحظ وجود بعض غرف التفتيش بنهر الطريق و التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و التي بحاجة إلي تعديل منسوبها و أفاد مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) بأن التصريح الممنوح للهيئة القومية يتضمن إلزامها بضبط مناسيب غرف التفتيش المذكورة .



حالة سطح الطريق :-


- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود خشونة و عدم دقة مناسيب و بواذر نضح خفيفة بمسطحات بسيطة بالسطح و سوء تنفيذ اللحامات الطولية و العرضية فى بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % من المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-


- ١- خصم نسبة 8 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بحالة سطح الطريق .
 - ٢- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
 - ٣- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلأغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
 - ٦- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف
 - ٧- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - ٨- علي المنطقة المشرفة متابعة الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي لحثها علي سرعة ضبط مناسيب غرف التفطيش طبقا للتصريح الممنوح لها وحفاظا علي أمن و سلامة الطريق و مستخدميه .
- وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١ هو تاريخ النهو الفعلي و بدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :

 6

 5

 4

 3

 2

 1

كشف سماكات

الاستلام الأبتدائي لأعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية / الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول 3.2 كم
مركز إسنا محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	السطحية (6سم)	ملاحظات
1	4.500	6	يمين
2	5.400	6	شمال
3	5.450	5.4	شمال
4	5.500	5.2	شمال
5	5.550	5.2	شمال
6	5.600	5.8	شمال

توقيع اعضاء اللجنة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عن اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي القطاع الرابع بطول ٣,٢ كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة
الرئاسية "حياة كريمة"

رقم البند وبيانه: (٤)

بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال

الموقع الكيلومتری

الطول م

الاجمالي م٢

من

الى

سطحية

٣٢٠٠

١٤٨٠٠

الاجمالي

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

١٤٨٠٠

اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

١٤٢٠٠

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

٦٠٠

اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

١٤٨٠٠

مهندس الهيئة
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع
أحمد علي أحمد عبدالعال أبو خروفا
٢١٥ - ٧٤٤ - ٨٤٥
٦٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عن اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي القطاع الرابع بطول ٣,٢ كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة
الرئاسية "حياة كريمة"

رقم البند وبيانه: (٥) بالمتر المسطح انشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس معا

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الطول م
	من	الى		
أعمال الأساس	.	٣٢٠٠	٣٢٠٠	١٤٨٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
١٤٨٠٠			٣٢٠٠	١٤٨٠٠
١٤٢٠٠				٦٠٠
١٤٨٠٠				

مهندس الهيئة
التوقيع/

المقاول / أحمد علي أحمد عبدالعال
مهندس الشركة بالمقولة ٨٤٥-٧٤٤-٢١٥
س.ت: ٦٣٩٠٠
الجاسنة - جرجا
التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عن اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي القطاع الرابع بطول ٣,٢ كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة
الرئاسية "حياة كريمة"

رقم البند وبيانه: (٦)

بالطن اعمال توريد وازفافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م
	من	الى		
أعمال الاسمنت	.	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٩٩
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة
التوقيع/

مهندس الشركة / المهندس احمد علي أبو خروفا
٢١٥-٧٤٤-٨٤٣
٦٣٩
التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عن اعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي القطاع الرابع بطول ٣,٢ كم مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة
الرئاسية "حياة كريمة "

رقم البند وبيانه: (٧)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١ كجم /م^٢

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م ^٢
	من	الى	
أعمال mco	.	٢٥٣٠٠	١٤٨٠٠
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مهندس الهيئة

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/



محضر تقييم

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق إسنا/ السباعية /الزراعي الغربي (القطاع الرابع) بطول ٣,٢ كم مركز إسنا
محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف
إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/ ٥/١٨ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣١٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٧ ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- مهندس / سيد نبوى | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر - رئيسا |
| ٢- مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- مهندس / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- مهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- مهندس / محمد عبد الستار | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدرة ٢٧١٤٨٩,١٧ جنيه وجاءت تفصيلا كالتالى

- الخصم على الطبقة السطحية = يتم خصم مبلغ وقدره ١٤٢٩٤٥,١٧ جنيه
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية = يتم خصم مبلغ وقدره ١٢٨٥٤٤ جنيه
- الخصم على الأساس : لا يوجد خصم

طبقا لتوصيات محضر الاستلام الابتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٨٢٩٢,٨٠ جنيه

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٨٩٧٨١,٩٧ جنيه
(فقط مبلغ وقدره مائتان وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيها وسبعة وتسعون قرشا

فقط لا غير)
التوقيعات :

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

تقييم الأساس

10	5
15	5
10	

ملاحظات	إجمالي الخصم (جنيه)	نسبة الحبيبات (%)										نسبة الحبيبات (%)										الكمية الممتلئة									
		إجمالي الحبيبات و كمية الخصم (م)										نسبة الحبيبات (%)																			
		إجمالي الخصم (م)	الطبيعي	الخصم (م)	رقم ٢٠٠	الخصم (م)	ناعم	الخصم (م)	سن	الطبيعي	رقم ٢٠٠	الطبيعي	رقم ٤٠	الخصم (م)	رقم ٦٠	الخصم (م)	رقم ٨٠	الخصم (م)	رقم ١٠٠	الخصم (م)											
ملاحظة	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.96	16.03	25	35	47	55	61	87	100	1920.00
		نهاية العملية																													
		الاجمالي (جنيه)		طبيعي		رقم ٢٠٠		ناعم		سن		اجمالي الخصم (م)										1920		كمية الأساس (م)							
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																					

إجمالي كمية الأساس الكلي للعملية (م ^٣)		
كمية الأساس الممتلئة لكل عينة (م ^٣)		
إجمالي الخصم في السن (م ^٣)	0.00	0.00
إجمالي الخصم في الناعم (م ^٣)	0.00	0.00
إجمالي الخصم للمهزة رقم ٢٠٠ (م ^٣)	0.00	0.00
إجمالي النقص في الطبيعي (م ^٣)	0.00	0.00
الخصم نتيجة خروج نسبة تحمل كاليفورنيا CBR	0.00	
إجمالي الخصم المستحق على طريقة الأساس	0.00	
قيمة الخصم (بالجنيه)		

مواصفات المشروع		
رقم الموزن	العدد الأدنى	نوع الأرض
3/4"	100	100
1/2"	75	82.3
3/8"	60.3	70.3
رقم ٤	35	40.1
رقم ٨	26.1	32.1
رقم ٣٠	18.9	22
رقم ٥٠	10.3	16
رقم ١٠٠	4.8	7.8
رقم ٢٠٠	2.7	5.7
البيثومين	4.25	4.75

سعر للطبقة السطحية م٢
نسبة البيثومين التصميمية

309
4.5

التقييم للطبقة السطحية (3ب)

كمية وحيد الكميات لطبقة السطحية ٣ب										الحبيود										التدرجات										المسطح	
نسبة التجاوز البيثومين	اجمالي نقص	نقص	الطبيعي	نقص	رقم ٢٠٠	نقص	ناعم	نقص	سن	رقم ٢٠٠	رقم ١٠٠	رقم ٥٠	رقم ٣٠	رقم ١٥	3/8"	1/2"	3/4"	الاسفلت	رقم ٢٠٠	رقم ١٠٠	رقم ٥٠	رقم ٣٠	رقم ١٥	رقم ٣"	1/2"	3/4"	٣/٤"				
بداية العملية السطحية										نهاية العملية السطحية																					
0	0	69708.63	0	10779.686	1.1	46385.31	14.2	12543.6	6.4	1.1	1.6	1.3	0.7	2	8.6	4.7	0.7	1	4.32	1.6	3.2	9	18.2	34.1	48.7	75	83	99	2114.29	استلام	
0	0	56511.69	0	14699.571	1.5	41812.11	12.8	0.0	0	1.5	1.7	0	0	0	11.1	0	0	0	4.45	1.2	3.1	12.05	22	31.5	51.2	70.1	82	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0	11759.66	0	11759.657	1.2	0.00	0	0.0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.55	1.5	4.9	11.6	22	32	40	69.3	81.1	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0	979.97	0	0	0	979.97	0.3	0.0	0	0	0	0	0.2	0	0.1	0	0	0	4.48	4.4	7.6	13.9	22.2	30	40.2	61.3	75.8	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0	3266.57	0	0	0	3266.57	1	0.0	0	0	0	0	0.1	0	0.9	0	0	0	4.61	4.4	7.3	13.8	22.1	29.4	41	61.9	76.5	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0	326.66	0	0	0	326.66	0.1	0.0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	4.57	4.4	7.3	13.8	21.5	32.2	40	62.7	76.2	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0	391.99	0	0	0	0.00	0	392.0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	4.57	4.6	7.2	13.1	21.8	29.1	39.7	60.1	76.4	100	2114.29	انتهاء التنفيذ	
0	0.00	142945.17	0.00	0.00	3.80	92770.63	28.40	12543.62	6.6	اجمالي النقص										نهاية العملية										اجمالي الكمية م٢	
																														14800.00	

اجمالي الطوال الممثل م	3838
اجمالي الكمية م٢	14800
حيود السن	12935.62
حيود الناعم	92770.63
حيود المار من رقم ٢٠٠	37238.91
نسبة المبسط والمستطيل	0.00
نسبة الطبيعي %	0.00
اجمالي النقص في التدرج	142945.17
نسبة الاسفلت	0.00
اجمالي النقص	142945.17

309.00	سعر الطبقة السطحية جنيه
60	سمك الطبقة السطحية سم
154.50	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

سماكات سطحية							
ملاحظات	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	متوسط العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	اجمالي مسطح النقص (م ^٢)
	4.000						
	4.500	950	8	60	0	0.0	0.00
	5.400	475	8	60	0	0.0	0.00
	5.450	50	8	54	6	10.0	4944.00
	5.500	50	8	52	8	13.3	61800.00
	5.550	50	8	52	8	13.3	61800.00
	5.600	425	8	58	2	3.3	0.00
	6.000						
		نهاية العملية					
	اجمالي الطول	١٣,٥				0	0.00
							128544.00

128544.00	اجمالي النقص في السماكات للطبقة بالجنيه
-----------	---



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
رقم العقد	(2025/2024/24)
العملية	أعمال رفع كفاءة طريق اسنا / السبعية الزراعي الغربي بطول 3.2 كم (القطاع الرابع) مركز اسنا محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالنهر المباشر) .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد (15) كرتونة ورق A4

تحرير في (2025-06-17)

يرجي التكرم باللاحظة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

