




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن شركة ورثة الفرماوي للمقاولات ليس عليها أي محملات بخلاف سيارة بعملية " تنفيذ اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي السباعية من كم ١٠٠ حتي كم ١٢٥ بطول ٢٥ كم لتنفيذ اعمال الاسفلت (القطاع الأول) في المسافة من ١٠٠ حتي كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم .
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦) .

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
قطاع بحوث الطرق

معهده مهندس 




مذكرة للمعرض علي السيد
النواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص مد مدة أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ (القطاع الاول)

- أولاً :- الموضوع :**
بشأن طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات مد مدة العملية عاليه واضافة فترة توقف لمدة العقد لتتمكن من إنهاء الأعمال .
- ثانياً :- الاجراءات :**
تم استناد أعمال مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ (القطاع الاول) بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦) بتاريخ ١٠٢١/١٢/٢٠ بقيمة إجمالية قدرها "٤٦,٨٦٠" مليون جنيه علي أن تبدأ الأعمال في ١٠/١١/٢٠٢١ ونسبهي في ٢٠١٣/٣/١٦ طبقاً لآخر مهلة معتمدة .
ورد كتاب وزارة النقل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ مرفقاً به طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بشأن العقبات التي واجهتها الشركة وكذا توجيه الهيئة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات مما أدى إلي تأخير تنفيذ المشروع المذكور عاليه والمنتهي بتوجيهات السيد الفريق / وزير النقل للدراسة والعرض .
ورد حذب المنطقة المشرفة والذي يفيد بالموافقة علي إضافة فترة توقف قدرها (١١ شهر + ١٢ يوم) من ٢٠٢٣/٣/١٩ حتي ٢٠٢٤/٣/١٩ تضاف الي مدة العقد للمبررات الآتية :-
١ - توريد الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالهيئة .
٢ - عدم توافر خام البينومين .
٣ - زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .
٤ - ارتفاع أسعار قطع الغيار ونذرة توافرها .
- ثالثاً :- المطلب :**
الذكرم بالكتاب ما ترويه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المشرفة لإضافة فترة التوقف المذكورة الي مدة العملية مع تعهد الشركة بصيانة الطريق بشكل كامل حفاظاً علي ما تم تنفيذه من أعمال .
- الأمر موعض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

م/مهنا

رأي الإدارة العامة
١- تم موافقة المراجعة بالمراسلة الي
الاستاذ الفاضل (المهندس) في هذا الشأن وفقاً للتوقيع
لمدة ١١ شهر - المستند رقم ١٠٢١/١٢/٢٠
خارجية ادارة الشركة - استاذ الفاضل (المهندس) في هذا الشأن وفقاً للتوقيع
دائمة مع السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي المراجعة بالمراسلة

رأي السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
أوافق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / فهد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق

٥- مقابل تأجيله من قبل - الاستاذ الفاضل (المهندس) في هذا الشأن وفقاً للتوقيع
الاستاذ الفاضل (المهندس) في هذا الشأن وفقاً للتوقيع

القيد :- ٢٠٢٤/٣/١٥ ادارة الطرق

التاريخ :- ٢٠٢٤/٣/٢٧

مذكرة للعرض علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

بشأن / مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتي كم ١١٢.٥ (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦) تنفيذ شركة ورثة الفرماوي للمقاولات اشرف المنطقة العاشرة اسوان

ثانياً :- الاجراءات :

- تم طلب الشركة المنفذة مد مدة العملية (٦ أشهر) وذلك لاستكمال الأعمال
- سبق الموافقة علي احتساب فترة توقف الاعمال حتي ٢٠٢٤/٣/١ (مرفق صورة)
- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به طلبها مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٩/١ وذلك لعدم توافر البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير

ثالثاً :- المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المشرفة علي مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٩/١ وذلك لعدم توافر البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير
- الامر مفوض لسيادتكم

()
مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق



رأى الإدارة القانونية تم موافقة بال ما استقر اليه المكتب الفني والمنطقة - المحضر
في هذا الشأن وفقاً لطلبهم - المحضر ١٤١٢/٩/١ مرفق مع طلبهم (انظر) ما يراه من إدارة المنطقة
رأى المكتب استكمال العمل بإدراكه من قبل المنطقة التوقيع (١٥ أيلول ٢٠٢٤)
المطالب به - مع عدم تعديل مقابل تأخيرته - الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى