



مقايمة معدله و مهلة اضلابة

واردة من المنطقة العالمة مشر- جنوب سيناء

اسم العمل: تنفيذ اعمال تامين طريق (دهب / شرم الشيخ) من اخطار السيول مرحله ثانيه
اسم الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لانشاء الطرق
عقد العملية رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٢
قيمة العملية التعاقدية: ١٩,٩٩٥٦٠٠ مليون جنيه
تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٤/٢/١٥
تاريخ النھو طبقا للعقد الاصلى: ٢٠٢٤/٦/١٤
قيمة المقايمة المطلوب اعتمادها: ١٩٩٥٥٦٥ مليون جنيه
نسبة الزيادة / النقص عن العقد الاصلى: - (صفر) %
المطلوب: اعتماد المقايمة وكذلك مد مدة العملية (٣٠ يوم) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٧/١٤
المحجرات: ورد خطايب المنطقة المنرفة بشأن اعتماد المقايمة المعدلة وكذلك مد مدة العملية وذلك
للاسباب الاتية :-

- تعديل كميات بعض البنود بالزيادة والنقصان طبقا لمتطلبات العمل .
- توقف الاعمال لمدة كبيرة بسبب انتهاء اجراءات التراخيص الخاصة بالشركة الوطنية للمحاجر التابعة للقوات المسلحة .
- توقف الاعمال بسبب انتهاء اجراءات التنسيق مع شركة الغاز .
- توقف الاعمال بسبب انتهاء اجراءات التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتواجد كابل فايبر بجوار الطريق .
- تأثر الشركة بحدوث سيول بطرق جنوب سيناء وذلك لدفع معدات الشركة لازالة السيول وتمهيد الطريق مرة اخرى حفاظا على امن وسلامة مستخدمى الطريق .
- تأثر الشركة باجراءات عبور تنكات السولار والاسمنت وقطع الغيار لسرق القناة عبر معدبة الشط لاستخراج تصاريح العبور اللازمة .

امضاء مهندس:

مدير عام (الطرق):

رئيس الإدارة المركزية للضئون الفنية:

رأي الإدارة القانونية:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

بمقتضى:

التوقيع:
لواء مهندس / احسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- سيقا لم يعد العمل، ولذا في ذلك المنفذ
٢- تعرفت المشرف على المقايمة على طريقه
٣- أدت إلى التأخير في العمل، وأما من منع
٤- التأخير في العمل، مع عدم تأجيل
٥- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل
٦- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل
٧- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل
٨- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل
٩- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل
١٠- تأخير في العمل، مع عدم تأجيل

محضر التقييم الخاص بعملية
مشروع / اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
إشراف: - المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)
تنفيذ: - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ وبناءً على قرار رقم (٢٩٧) بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ ، وبعد الاطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه أثناء التنفيذ وتحت إشراف المنطقة المشرفة تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|---|
| ١) المهندس/ محمد راجح | مدير عام الصيانة بالمنطقة الأولى المركزية - رئيسا |
| ٢) المهندس/ أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| ٣) المهندس / محمد عبد المنعم | إدارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤) المهندس/ مروان سلام | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| ٥) المهندس/ أسامة عادل عز الدين | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦) المهندس/ أحمد مصطفى أبو غدير | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ١٩٩٩٤٧,٦٤ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

- الخصم على الميول / الحماية الخرسانية = ٠,١ * ٠,١ * ١٩٠٠ * ١٠٥٢٣,٥٦ = ١٩٩٩٤٧,٦٤ جنيها

ثانيا : الخصومات على الاختبارات العملية :-

وبناءً على نتائج الاختبارات العملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم ولا يوجد خصومات مالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة وبيانها كالتالي :-

- الخصم على إجهاد الحماية الخرسانية (الميول) : لا يوجد خصم
- الخصم على سمك الحماية الخرسانية (الميول) : لا يوجد خصم

ملاحظات :

❖ نتائج الاختبارات العملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المنطقة المشرفة والشركة المنفذة .

❖ تم الاعتماد على المكعبات أثناء التنفيذ لاختبار إجهاد الخرسانة وأخذ أكوام خرسانية لقياس السمك فقط طبقا لموافقة رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٤ (مرفق)

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٩٩٩٤٧,٦٤ جنيهاً
(مائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً و (١٠٠/٦٤) جنيه مصري فقط لا غير) .

التوقيعات:

٦ -

٥ -

٤ -

٣ -

٢ -

١ -

تقييم عملية : أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثقيفه)

إشراف :- المنطقة الحاقية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للأشياء والطرق

أعمال خرسانة الميول (الحمايات الجقبية)



نوع الفند	الكمية	الوحدة	عدد العمليات	الكمية المحسنة لكل عينة	القيمة (السعر) بالجنه
لرسفة ميول	10523.56	م ³	36	292.321	1900.00

النوع	المحطة (من)	المحطة (إلى)	الاتجاه	جهد المقلونة كجم/سم ²	جهد الكسر (كجم/سم ²)	الكمية الممتدة (م ³)	للس قيمة الاجزاء (كجم/سم ²)	نسبة الجيوب لى % الجهد	الخصم (جنيه)	ملاحظات	
مكعب	17+340	18+500	يمين دهب - شرم الشيخ	200	279	292.321	0	0.00	0.00	تقرير محصل المنطقة رقم ١٠١	
مكعب	17+940	18+150	يمين شرم الشيخ - دهب	200	267	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	05+580	05+790	يمين شرم الشيخ - دهب	200	294	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+500	18+680	يمين شرم الشيخ - دهب	200	277	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	12+980	13+100	يمين شرم الشيخ - دهب	200	302	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+150	18+360	يمين شرم الشيخ - دهب	200	311	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	05+790	06+000	يمين شرم الشيخ - دهب	200	253	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+880	19+140	يمين دهب - شرم الشيخ	200	274	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+360	18+570	يمين شرم الشيخ - دهب	200	289	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	06+000	06+700	يمين شرم الشيخ - دهب	200	253	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+570	18+750	يمين شرم الشيخ - دهب	200	275	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	13+100	13+250	يمين شرم الشيخ - دهب	200	277	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+750	18+980	يمين شرم الشيخ - دهب	200	293	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	06+200	06+420	يمين شرم الشيخ - دهب	200	285	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	13+250	13+420	يمين شرم الشيخ - دهب	200	289	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	18+980	19+190	يمين شرم الشيخ - دهب	200	303	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	13+420	13+600	يمين شرم الشيخ - دهب	200	272	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	19+190	19+380	يمين شرم الشيخ - دهب	200	263	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	19+740	19+860	يمين شرم الشيخ - دهب	200	260	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	13+600	13+820	يمين شرم الشيخ - دهب	200	263	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	17+940	17+750	يمين شرم الشيخ - دهب	200	274	292.321	0	0.00	0.00	تقرير محصل المنطقة رقم ١١٣	
مكعب	06+420	06+600	يمين شرم الشيخ - دهب	200	279	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	11+380	11+190	يمين شرم الشيخ - دهب	200	277	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	12+700	12+980	يمين شرم الشيخ - دهب	200	268	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	17+760	17+550	يمين شرم الشيخ - دهب	200	331	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	06+600	06+900	يمين شرم الشيخ - دهب	200	293	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	11+190	11+000	يمين دهب - شرم الشيخ	200	273	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	06+900	07+100	يمين شرم الشيخ - دهب	200	292	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	17+550	17+750	يمين شرم الشيخ - دهب	200	267	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	17+100	17+290	يمين شرم الشيخ - دهب	200	298	292.321	0	0.00	0.00	تقرير محصل المنطقة رقم ١١٧	
مكعب	13+820	14+140	يمين شرم الشيخ - دهب	200	261	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	10+720	11+000	يمين شرم الشيخ - دهب	200	276	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	14+140	14+490	يمين شرم الشيخ - دهب	200	277	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	14+580	14+790	يمين شرم الشيخ - دهب	200	278	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	14+790	15+000	يمين شرم الشيخ - دهب	200	265	292.321	0	0.00	0.00		
مكعب	16+000	16+200	يمين شرم الشيخ - دهب	200	291	292.321	0	0.00	0.00		
إجمالي الخصم										0.00	

توقيع:

1900	سعر الحمايات الخرسانية للمتر المكعب (جنيه)
15	سمك الحمايات الخرسانية (سم)


تقييم عملية : أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثانية)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	الموقع	الاتجاه	الكمية الممثلة (م ²)	السمك (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك (%)	اجمالي قيمة النقص (جنيه)
1	6.500	شرم الشيخ / دهب	1753.99	18	0	0.0	0.00
2	11.000	شرم الشيخ / دهب	1753.99	15	0	0.0	0.00
3	13.600	شرم الشيخ / دهب	1753.99	16	0	0.0	0.00
4	14.400	شرم الشيخ / دهب	1753.99	17	0	0.0	0.00
5	19.100	شرم الشيخ / دهب	1753.99	18	0	0.0	0.00
6	19.000	دهب / شرم الشيخ	1753.99	17	0	0.0	0.00
الاجمالي (م ²)			10523.95			اجمالي قيمة النقص في الطبقة	0.00

0.00	اجمالي النقص في السماكات للحمايات الجانبية (الميل) بالجنيه
------	--



السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

- موافقة سيادتكم على المذكورة المعروضة على سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٢ بخصوص مهام لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لمشروعات ومعايير تقييم الاعمال الخرسانية والأسفلت (مرفق).
- وبالإشارة إلى محضر اجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٢ برئاسة سيادتكم بخصوص اعتمادية نتائج عينات الكور في العناصر الخرسانية بالمبول الجانبية والنيوجيرسي بأعمال الطرق الخاصة بالهيئة للاستلام.
- وبالإشارة إلى توافق اللجنة على مجموعة من التوصيات الموضحة بالفقرة التالية:
١. بخصوص استلام النيوجيرسي التي يتم صبها في الموقع للطرق التابعة بالهيئة.
 ٢. استلام النيوجيرسي سابقة الصب في الطرق التابعة للهيئة.
 ٣. بخصوص استلام حرسانة المبول للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.
- وساء على ما اتفق عليه للحالات المشار إليه أعلاه أن يتم أخذ عينات الكور بغرض التأكد من السمك المنفذ فقط ، ويتم تقييم المشاريع بناءً على الفحص البصري ونتائج الاختبارات وضبط الجودة أثناء التنفيذ.

المطلب: - يرجى التكرم بالموافقة على تعيين ما جاء به عليه على جميع مشاريع الهيئة العامة

للطرق والكباري.

والأمر مفوض ...

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء أ.ح/ مدير عام المرحلة المصرية

للتحدين وإدارة واحتلال المهاجر والملاح

تحيه طيبه وبعد ,,,

بخصوص عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثانية)

العقد / رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

ويماء الى كتاب الشركة المنفذة (مرفق ١) والتي تطلب به نهو اجراءات سداد إتاوة المهاجر والحصول على شهادة المهاجر

بالعملية عالية و ذلك منذ بدء تنفيذ الاعمال و حتى تاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم بيان كميات المواد المحجزة (سن و رمل) (مرفق ٢)

بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالأمر نحو موافقتنا بمساعدة مخالصة المهاجر للعملية عالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

حريراً في : / / ٢٠٢٤
عدد المرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمان

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثانية)

العقد : رقم (٢٠٢٣ / ١٠٣٢ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نأمل التفضل من سيادتكم باللائم نحو نهو اجراءات سداد إتاوة المحاجر والحصول على شهادة

المحاجر بالعملية عالية و ذلك منذ بدء تنفيذ الاعمال و حتى تاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ .

لذا نتشرف بأن نرسل لسيادتكم بيان كميات المواد المحجرية (سن و رمل) (مرفق ١)

بأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

رئيس قطاع القاهرة الكبرى و المشرف

على منطقة جنوب سيناء

مهندس /

احمد ابو غدير

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثانية)

المنطقة المشرفة : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء



تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء و الطرق

بيان كميات المواد المحجزة (السن ، الرمل) طبقا للكميات الختامية

البيد	
السن (م ³)	٨٣١٣,٦١
الرمل (م ³)	٥٠٣٠,٢٦

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية تأمين طريق ذهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثانية)
المنطقة المشرفة : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة النيل العامة للاتشاء و الطرق

بيان كميات المواد المحجرية (السن ، الرمل) طبقا للكميات الختامية		الوحدة	الكمية طبقا للمستخلص الختامي	نوع المادة الخام	الكثافة	نسب المواد المحجرية طبقا للتصميمي	الإجمالي
سن ١		٣م			١,٥٠٩	٠,٥٠٣	
سن ٢		٣م			١,٥٢٩	٠,٢٨٧	
رمل طبيعي		٣م			١,٥٤٨	٠,٤٧٨	
م	وصف البند	الوحدة					
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الحمايات اجهاد (250 كجم/سم ^٢)	٣م	١٠٥٢٣,٥٦	سن ١	١,٥٠٩	٥٢٩٣,٣٥١	٨٣١٣,٦١٢
		٣م		سن ٢	١,٥٢٩	٣٠٢٠,٢٦٢	
		٣م		رمل	١,٥٤٨	٥٠٣٠,٢٦٢	٥٠٣٠,٢٦٢
إجمالي كمية السن (٣م)		٨٣١٣,٦١٢					
إجمالي كمية الرمل (٣م)		٥٠٣٠,٢٦٢					

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م

لعملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)


تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إنه في يوم الخميس الموافق ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|---|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / محمد عبدالله حليقه | مهندس - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق . |
- بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأتمم المحضر علي ذلك ...

التوقيعات :

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- م / محمد عبدالله حليقه |  |
| ٢- م / اسامة عادل عز الدين |  |
| ٣- م / احمد عراقي |  |

رئيس الإحارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان



محضر استلام ابتدائي

لعملية: اعمال تامين طريق (دهب / شرم الشيخ) من اخطار السلول (مرحلة ثانية)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم ١٩ ذو الحجة الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ وبناءا علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٩٩٧) بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ و الخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :

١. السيد المهندس / محمد راجح
 ٢. السيد المهندس / اشرف عزت
 ٣. السيد المهندس / محمد عبد المنعم
 ٤. السيد المهندس / مروان سلام
 ٥. السيد المهندس / اسامة عادل عز الدين
 ٦. السيد المهندس / أحمد مصطفى ابوغدير
- مدير عام الصيانة بالمنطقة الاولى المركزية - رئيسا
الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرقات - عضوا
ادارة ضبط الجودة - عضوا
الادارة العامة للمعامل المركزية - عضوا
المنطقة المشرفة - رفة - عضوا
الشركة المنفذة - هذه - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ اكوار خرسانية من الحمايات المنفذة لقياس السمك (مرفق كئف) ولإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

- الاعمال المنفذة عباره عن اعمال حمايات خرسانية فقط (slope protection) و طبقا للديجرام المرفق و بإرشاد مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) .

- الاعمال المنفذة بحالة مقبولة عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ وسوء المصنعية وسوء تنفيذ بعض الفواصل وذلك في مسافات متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠٪ من اجمالي الكمية المنفذة .



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

(١) خصم نسبة ١٠٪ من بند حالة الاعمال المنفذة .

(٢) علي الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .

(٣) علي مندوب المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات و التجارب العملية التي أجريت علي

الاعمال اثناء التنفيذ لإتمام اجراءات التقييم .

(٤) علي المنطقة المشرفة متابعه سلوك الاعمال المنفذة وإبلاغ الشركة باي عيوب تظهر خلال فترة الضمان

لإصلاحها.

(٥) علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام اجراءات التقييم .

(٦) حصر الاعمال مسئوليه المنطقة المشرفة .

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال ابتدائيا حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال أعلاه مع تطبيق

الخصومات المذكورة بالإضافة الي تقييم نتائج تجارب العينات و يعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال

و بدء فترة الضمان .

وعلي ذلك حري التوقيع :

٦ . 

٥ . 

٤ . 

٣ . 

٢ . 

١ . 

كشف سماكات الحمابات الخرسانية
لعملية : اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
اشراف : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

م	الموقع الكيلومري	الاتجاه	السمك (سم)	ملاحظات
1	19+100	شرم الشيخ / دهب	18	
2	14+400	شرم الشيخ / دهب	17	
3	13+600	شرم الشيخ / دهب	16	
4	11+000	شرم الشيخ / دهب	15	
5	6+500	شرم الشيخ / دهب	18	
6	19+000	دهب / شرم الشيخ	17	

توقيع أعضاء اللجنة







عملية : تاسين طريق دهب شرم الشيخ من الخطر السيول (المرحلة الثانية)
المسك : الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الحلقية شرق - جنوب سيناء)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
بيان كميات الحصر التفصيلي



م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	كمية المقايضة	كمية اخر ملكية جديدة	الكمية الختامية	الفرق بين الكمية الختامية و كمية اخر ملكية جديدة	نسبة الزيادة او النقص	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والسيول الجانبية	م٣	٢٢٠٠٠,٠٠٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	١,٦٤٣٥٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٣٥٠	%١٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسان عادية لحملة الاكتاف و السيول الجانبية	م٣	١,٢٧٠,٠٠٠	١,٢٢٩,٠٠٠	١٠,٥٢٣,٩٥	١٠,٥٢٣,٥٩	٠,٣٩٠٠	%٠,٠٠	طبعا للحصر القطي على الطبيعة
٣	اعمال انشاء حلجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقلومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠	
٤	اعمال تطهير الموقع من تسخلفات و الحشائش	م٢	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشبكة



عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / جيت من المحطار السيول (مرحلة ثانية)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ ختام

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال السنة	نسبة المنصرف
١	٢	اعمال توريد وصب خرسانة عامية لحماية الاكاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استكمال تنصيب القربة الضخمية لملل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة لجهاذ لا يقل عن ١ كجم / م ^٢ .	م ^٢	١.٥٢٣,٩٥	١.٥٢٣,٥٦	١.٥٢٣,٥٦	٢٢٣,٥٦	١٠٠,٠٠%

مهندس الهيئة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تلفيد : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص ختامي رقم (٢)

ملاحظات	رقم حصة	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	الموقع بالكم
					في المسافة من الكم (١٢٠٧٠٠ - ١٤٠٦٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١٧٠٧٤٠ - ١٩٠٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١٩٠٧٤٠ - ١٩٠٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١٨٠٣٤٠ - ١٨٠٦٨٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ
					في المسافة من الكم (١٨٠٨٨٠ - ١٩٠١٤٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ
					في المسافة من الكم (٤٠٩٠٠ - ٦٠٥٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
			٢م	٢٢٣,٥٦	في المسافة من الكم (١١٠٦٠٠ - ١١٠٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١١٠٤٤٠ - ١١٠٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١٠٠٧٢٠ - ١١٠٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (١١٠٢٤٠ - ١١٠٤٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (٢٤٠٩٦٠ - ٢٥٠٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (٢٥٠١٦٠ - ٢٥٠٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب
					في المسافة من الكم (٢٥٠٦٢٠ - ٢٥٠٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب

لغرض توريد و صب حرساته بمخية لحمايه الاكتاف و السيول اتجاهيه يشمل تحويل و
استغلال شلبيب التربة الطليحيه لسفل اللائحه الوصول الي الساسيت التصميحيه علي
ان نحقق الحرساته لحداد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٢م

الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص ختامي رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه بشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣		
١	في المسافه من الكم (١٢+٧٠٠ - ١٤+٦٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب	م ^٣	٢٦٦٩,٧٤
٢	في المسافه من الكم (١٧+٧٤٠ - ١٩+٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٣١٦٩,٧٥
	في المسافه من الكم (١٩+٧٤٠ - ١٩+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	في المسافه من الكم (١٨+٦٨٠ - ١٨+٣٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	في المسافه من الكم (١٨+٨٨٠ - ١٩+١٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
٣	في المسافه من الكم (٤+٩٠٠ - ٦+٥٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٣٠٥٤,٣٢
٤	في المسافه من الكم (١١+٧٢٠ - ١١+٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٩٥٢,٥٤
	في المسافه من الكم (١١+٤٤٠ - ١١+٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	في المسافه من الكم (١٠+٧٢٠ - ١١+٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	في المسافه من الكم (١١+٢٤٠ - ١١+٤٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
٥	في المسافه من الكم (٢٤+٩٦٠ - ٢٥+٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٦٧٧,٢٢
	في المسافه من الكم (٢٥+١٦٠ - ٢٥+٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	في المسافه من الكم (٢٥+٦٢٠ - ٢٥+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
	اجمالي البند الثاني		١٠٥٢٣,٥٦

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من الخطر السيول (مرحلة ثانية)



بند رقم (٢) أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية الاكثاف و الميول الجانبية من اخطار السيول

(14+660 - 12+700) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكبب التراكمي (م ^٣)	المكبب (م ^٣)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
14.096	14.096	0.920	0.300	0.150	7.557	10.000	12+700
42.557	28.461	0.920	0.300	0.150	7.647	20.000	12+720
71.306	28.749	0.920	0.300	0.150	7.743	20.000	12+740
100.553	29.247	0.920	0.300	0.150	7.909	20.000	12+760
130.157	29.604	0.920	0.300	0.150	8.028	20.000	12+780
159.503	29.346	0.920	0.300	0.150	7.942	20.000	12+800
188.135	28.632	0.920	0.300	0.150	7.704	20.000	12+820
216.140	28.005	0.910	0.300	0.150	7.515	20.000	12+840
243.761	27.621	0.910	0.300	0.150	7.387	20.000	12+860
270.695	26.934	0.910	0.300	0.150	7.158	20.000	12+880
297.695	27.000	0.910	0.300	0.150	7.180	20.000	12+900
324.707	27.012	0.910	0.300	0.150	7.184	20.000	12+920
351.683	26.976	0.910	0.300	0.150	7.172	20.000	12+940
378.761	27.078	0.910	0.300	0.150	7.206	20.000	12+960
406.022	27.261	0.910	0.300	0.150	7.267	20.000	12+980
434.021	27.999	1.000	0.300	0.150	7.333	20.000	13+000
462.530	28.509	1.000	0.300	0.150	7.503	20.000	13+020
490.502	27.972	1.000	0.300	0.150	7.324	20.000	13+040
517.838	27.336	1.000	0.300	0.150	7.112	20.000	13+060
545.084	27.246	1.000	0.300	0.150	7.082	20.000	13+080
575.069	29.985	1.000	0.300	0.150	7.995	20.000	13+100
600.755	25.686	1.000	0.300	0.150	6.562	20.000	13+120
625.325	24.570	1.000	0.300	0.150	6.190	20.000	13+140
649.469	24.144	1.000	0.300	0.150	6.048	20.000	13+160
674.924	25.455	1.000	0.300	0.150	6.485	20.000	13+180
701.252	26.328	1.000	0.300	0.150	6.776	20.000	13+200
728.567	27.315	1.000	0.300	0.150	7.105	20.000	13+220
757.175	28.608	1.000	0.300	0.150	7.536	20.000	13+240
784.976	27.801	1.000	0.300	0.150	7.267	20.000	13+260
812.321	27.345	1.000	0.300	0.150	7.115	20.000	13+280
839.555	27.234	1.000	0.300	0.150	7.078	20.000	13+300
867.146	27.591	1.000	0.300	0.150	7.197	20.000	13+320
895.430	28.284	1.000	0.300	0.150	7.428	20.000	13+340
924.287	28.857	1.000	0.300	0.150	7.619	20.000	13+360
953.324	29.037	1.000	0.300	0.150	7.679	20.000	13+380
982.619	29.295	1.000	0.300	0.150	7.765	20.000	13+400
1011.986	29.367	1.000	0.300	0.150	7.789	20.000	13+420
1040.924	28.938	1.000	0.300	0.150	7.646	20.000	13+440
1069.379	28.455	1.000	0.300	0.150	7.485	20.000	13+460
1097.843	28.464	1.000	0.300	0.150	7.488	20.000	13+480
1126.808	28.965	1.000	0.300	0.150	7.655	20.000	13+500

مهندس الهيئة

الشركة المتعاقدة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من الخطر السيول (مرحلة ثانية)



بند رقم (2) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من الخطر السيول

(14+660 - 12+700) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكبب التراكمي (م³)	المكبب (م)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
1156.991	30.183	1.000	0.300	0.150	8.061	20.000	13+520
1188.008	31.017	1.000	0.300	0.150	8.339	20.000	13+540
1220.126	32.118	1.000	0.300	0.150	8.706	20.000	13+560
1252.712	32.586	1.000	0.300	0.150	8.862	20.000	13+580
1283.312	30.600	1.000	0.300	0.150	8.200	20.000	13+600
1315.082	31.770	0.900	0.300	0.150	8.790	20.000	13+620
1346.570	31.488	0.900	0.300	0.150	8.696	20.000	13+640
1377.632	31.062	0.900	0.300	0.150	8.554	20.000	13+660
1407.842	30.210	0.900	0.300	0.150	8.270	20.000	13+680
1436.807	28.965	0.900	0.300	0.150	7.855	20.000	13+700
1465.439	28.632	0.900	0.300	0.150	7.744	20.000	13+720
1494.803	29.364	0.900	0.300	0.150	7.988	20.000	13+740
1523.360	28.557	0.900	0.300	0.150	7.719	20.000	13+760
1552.112	28.752	0.910	0.300	0.150	7.764	20.000	13+780
1581.782	29.670	0.910	0.300	0.150	8.070	20.000	13+800
1610.297	28.515	0.910	0.300	0.150	7.685	20.000	13+820
1639.373	29.076	0.910	0.300	0.150	7.872	20.000	13+840
1666.523	27.150	0.910	0.300	0.150	7.230	20.000	13+860
1692.350	25.827	0.910	0.300	0.150	6.789	20.000	13+880
1717.760	25.410	0.910	0.300	0.150	6.650	20.000	13+900
1743.170	25.410	0.920	0.300	0.150	6.630	20.000	13+920
1768.790	25.620	0.920	0.300	0.150	6.700	20.000	13+940
1794.491	25.701	0.920	0.300	0.150	6.727	20.000	13+960
1820.312	25.821	0.920	0.300	0.150	6.767	20.000	13+980
1847.033	26.721	0.930	0.300	0.150	7.047	20.000	14+000
1874.891	27.858	0.930	0.300	0.150	7.426	20.000	14+020
1901.993	27.102	0.930	0.300	0.150	7.174	20.000	14+040
1928.576	26.583	0.930	0.300	0.150	7.001	20.000	14+060
1954.607	26.031	0.930	0.300	0.150	6.817	20.000	14+080
1980.791	26.184	0.930	0.300	0.150	6.868	20.000	14+100
2007.170	26.379	0.930	0.300	0.150	6.933	20.000	14+120
2033.330	26.160	0.930	0.300	0.150	6.860	20.000	14+140
2059.907	26.577	0.930	0.300	0.150	6.999	20.000	14+160
2085.359	25.452	0.930	0.300	0.150	6.624	20.000	14+180
2109.959	24.600	0.930	0.300	0.150	6.340	20.000	14+200
2134.712	24.753	0.940	0.300	0.150	6.371	20.000	14+220
2159.900	25.188	0.940	0.300	0.150	6.516	20.000	14+240
2185.748	25.648	0.940	0.300	0.150	6.736	20.000	14+260

مهندس الهيئة

الشركة المتفاد

شركة توريد وتثبيت / دهب من المختار السيول (مرحلة ثانية)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب حرسانه عادية لحماية الاكثاف و السيول الجانبية من اخطار السيول

(14-660 - 12-700) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الكم	الطول (م)	الميل		القيمة		المكبب (م ^٣)	المكبب التراكمي (م ^٣)
		المعرض (م)	السمك (م)	المعرض (م)	السمك (م)		
14+280	20.000	6.991	0.150	0.300	0.940	26.613	2212.361
14+300	20.000	7.037	0.150	0.300	0.940	26.753	2239.112
14+320	20.000	6.997	0.150	0.300	0.940	26.631	2265.743
14+340	20.000	6.830	0.150	0.300	0.940	26.130	2291.873
14+360	20.000	6.712	0.150	0.300	0.940	25.776	2317.649
14+380	20.000	6.725	0.150	0.300	0.940	25.815	2343.464
14+400	20.000	6.684	0.150	0.300	0.940	25.692	2369.156
14+420	20.000	6.663	0.150	0.300	0.940	25.679	2394.785
14+440	20.000	6.889	0.150	0.300	0.940	26.307	2421.097
14+460	20.000	7.103	0.150	0.300	0.940	26.949	2448.041
14+480	20.000	7.817	0.150	0.300	1.000	29.451	2477.492
14+500	20.000	8.286	0.150	0.300	1.000	30.858	2508.350
14+520	10.000	7.519	0.150	0.300	1.000	14.279	2522.628
مجموع							
14+560	10.000	7.015	0.150	0.300	1.000	11.523	2536.151
14+580	20.000	7.712	0.150	0.300	1.000	29.136	2565.287
14+600	20.000	7.542	0.150	0.300	1.000	28.626	2593.913
14+620	20.000	7.720	0.150	0.300	1.000	29.160	2623.073
14+640	20.000	7.899	0.150	0.300	1.000	29.697	2652.770
14+660	10.000	9.313	0.150	0.300	1.000	16.970	2669.739
2669.739	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس البيئة

الشركة المتعاقدة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
(GARE)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(4+900 - 6+580) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القائمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
22.469	22.469	1.000	0.300	0.150	12.979	10.000	4+900
67.790	45.321	1.000	0.300	0.150	13.107	20.000	4+920
112.943	45.153	1.000	0.300	0.150	13.051	20.000	4+940
157.910	44.967	1.000	0.300	0.150	12.989	20.000	4+960
202.736	44.826	1.000	0.300	0.150	12.942	20.000	4+980
246.878	44.142	1.000	0.300	0.150	12.714	20.000	5+000
282.431	35.553	1.000	0.300	0.150	9.851	20.000	5+020
295.496	13.065	بلاطة فقط		0.150	4.355	20.000	5+040
310.391	14.895	1.000	0.300	0.150	4.865	20.000	5+060
346.079	35.688	1.000	0.300	0.150	9.896	20.000	5+080
382.097	36.018	1.000	0.300	0.150	10.006	20.000	5+100
417.968	35.871	1.000	0.300	0.150	9.957	20.000	5+120
453.491	35.523	1.000	0.300	0.150	9.841	20.000	5+140
491.510	38.019	1.000	0.300	0.150	10.673	20.000	5+160
535.523	44.013	1.000	0.300	0.150	12.671	20.000	5+180
581.303	45.780	1.000	0.300	0.150	13.260	20.000	5+200
629.360	48.057	1.000	0.300	0.150	14.019	20.000	5+220
678.026	48.666	1.000	0.300	0.150	14.222	20.000	5+240
726.374	48.348	1.000	0.300	0.150	14.116	20.000	5+260
772.094	45.720	1.000	0.300	0.150	13.240	20.000	5+280
813.647	41.553	1.000	0.300	0.150	11.851	20.000	5+300
850.175	36.528	1.000	0.300	0.150	10.176	20.000	5+320
887.204	37.029	1.000	0.300	0.150	10.343	20.000	5+340
931.442	44.238	1.000	0.300	0.150	12.746	20.000	5+360
979.412	47.970	1.000	0.300	0.150	13.990	20.000	5+380
1028.696	49.284	1.000	0.300	0.150	14.428	20.000	5+400
1078.025	49.329	1.000	0.300	0.150	14.443	20.000	5+420

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من الخطر السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للتنظيم والبناء
(GAPD)
مكتب هندسة الطرق



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(6+580 - 4+900) انجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
1126.775	48.750	1.000	0.300	0.150	14.250	20.000	5+440
1174.685	47.910	1.000	0.300	0.150	13.970	20.000	5+460
1221.212	46.527	1.000	0.300	0.150	13.509	20.000	5+480
1266.050	44.838	1.000	0.300	0.150	12.946	20.000	5+500
1309.454	43.404	1.000	0.300	0.150	12.468	20.000	5+520
1351.826	42.372	1.000	0.300	0.150	12.124	20.000	5+540
1371.545	19.719	1.000	0.300	0.150	11.146	10.000	5+560
1382.608	11.063	1.000	1.505	قدمه فقط عند البربخ		7.351	5+560
بربخ							
1399.897	17.289	1.000	0.300	0.150	9.526	10.000	5+580
1437.487	37.590	1.000	0.300	0.150	10.530	20.000	5+600
1475.965	38.478	1.000	0.300	0.150	10.826	20.000	5+620
1516.528	40.563	1.000	0.300	0.150	11.521	20.000	5+640
1556.293	39.765	1.000	0.300	0.150	11.255	20.000	5+660
1595.845	39.552	1.000	0.300	0.150	11.184	20.000	5+680
1635.235	39.390	1.000	0.300	0.150	11.130	20.000	5+700
1674.517	39.282	1.000	0.300	0.150	11.094	20.000	5+720
1712.839	38.322	1.000	0.300	0.150	10.774	20.000	5+740
1750.111	37.272	1.000	0.300	0.150	10.424	20.000	5+760
1786.204	36.093	1.000	0.300	0.150	10.031	20.000	5+780
1821.382	35.178	1.000	0.300	0.150	9.726	20.000	5+800
1858.393	37.011	1.000	0.300	0.150	10.337	20.000	5+820
1896.181	37.788	1.000	0.300	0.150	10.596	20.000	5+840
1932.685	36.504	1.000	0.300	0.150	10.168	20.000	5+860
1963.564	30.879	1.000	0.300	0.150	8.293	20.000	5+880
1989.361	25.797	1.000	0.300	0.150	6.599	20.000	5+900
2016.712	27.351	1.000	0.300	0.150	7.117	20.000	5+920

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق والمرافق
(G.A.R.R.)
وزارة النقل



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(4+900 - 6+580) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمى (م³)	المكعب (م³)	القدمية		التميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
2041.594	24.882	1.000	0.300	0.150	6.794	20.000	5+940
2077.612	36.018	1.000	0.300	0.150	10.006	20.000	5+960
2119.972	42.360	1.000	0.300	0.150	12.120	20.000	5+980
2163.415	43.443	1.000	0.300	0.150	12.481	20.000	6+000
2205.145	41.730	1.000	0.300	0.150	11.910	20.000	6+020
2244.802	39.657	1.000	0.300	0.150	11.219	20.000	6+040
2282.659	37.857	1.000	0.300	0.150	10.619	20.000	6+060
2319.064	36.405	1.000	0.300	0.150	10.135	20.000	6+080
2354.380	35.316	1.000	0.300	0.150	9.772	20.000	6+100
2389.165	34.785	1.000	0.300	0.150	9.595	20.000	6+120
2424.316	35.151	1.000	0.300	0.150	9.717	20.000	6+140
2457.646	33.330	1.000	0.300	0.150	9.110	20.000	6+160
2494.078	36.432	1.000	0.300	0.150	10.144	20.000	6+180
2531.257	37.179	1.000	0.300	0.150	10.393	20.000	6+200
2568.370	37.113	1.000	0.300	0.150	10.371	20.000	6+220
2602.330	33.960	1.000	0.300	0.150	9.320	20.000	6+240
2631.535	29.205	1.000	0.300	0.150	7.735	20.000	6+260
2657.548	26.013	1.000	0.300	0.150	6.671	20.000	6+280
2682.271	24.723	1.000	0.300	0.150	6.241	20.000	6+300
2705.665	23.394	1.000	0.300	0.150	5.798	20.000	6+320
2729.248	23.583	1.000	0.300	0.150	5.861	20.000	6+340
2752.891	23.643	1.000	0.300	0.150	5.881	20.000	6+360
2776.570	23.679	1.000	0.300	0.150	5.893	20.000	6+380
2800.240	23.670	1.000	0.300	0.150	5.890	20.000	6+400
2823.310	23.070	1.000	0.300	0.150	5.690	20.000	6+420
2847.073	23.763	1.000	0.300	0.150	5.921	20.000	6+440
2871.583	24.510	1.000	0.300	0.150	6.170	20.000	6+460

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للحرق والكهرباء
[GASB]
مجلس ادارة مشاريع



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(6+580 - 4+900) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الكم	الطول (م)	الميل		القدمة		المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
6+480	20.000	6.807	0.150	0.300	1.000	26.421	2898.004
6+500	20.000	7.826	0.150	0.300	1.000	29.478	2927.482
6+520	20.000	9.203	0.150	0.300	1.000	33.609	2961.091
6+540	20.000	10.325	0.150	0.300	1.000	36.975	2998.066
6+560	20.000	10.537	0.150	0.300	1.000	37.611	3035.677
6+580	10.000	10.429	0.150	0.300	1.000	18.644	3054.320
الاجمالي (م ^٣)							3054.320

مهندس الهيئة

المشرفة المنقذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
G.A.P.R.
الهيئة العامة للطرق والجسور



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(17+740 - 19+380) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
15.204	15.204	1.000	0.300	0.150	8.136	10.000	17+740
45.885	30.681	1.000	0.300	0.150	8.227	20.000	17+760
76.665	30.780	1.000	0.300	0.150	8.260	20.000	17+780
106.914	30.249	1.000	0.300	0.150	8.083	20.000	17+800
135.639	28.725	1.000	0.300	0.150	7.575	20.000	17+820
161.094	25.455	1.000	0.300	0.150	6.485	20.000	17+840
186.939	25.845	1.000	0.300	0.150	6.615	20.000	17+860
206.391	19.452	1.000	0.300	0.150	4.484	20.000	17+880
232.218	25.827	1.000	0.300	0.150	6.609	20.000	17+900
261.018	28.800	1.000	0.300	0.150	7.600	20.000	17+920
286.053	25.035	1.000	0.300	0.150	6.345	20.000	17+940
312.357	26.304	1.000	0.300	0.150	6.768	20.000	17+960
340.737	28.380	1.000	0.300	0.150	7.460	20.000	17+980
370.737	30.000	1.000	0.300	0.150	8.000	20.000	18+000
401.136	30.399	1.000	0.300	0.150	8.133	20.000	18+020
427.602	26.466	1.000	0.300	0.150	6.822	20.000	18+040
455.931	28.329	1.000	0.300	0.150	7.443	20.000	18+060
481.824	25.893	1.000	0.300	0.150	6.631	20.000	18+080
508.179	26.355	1.000	0.300	0.150	6.785	20.000	18+100
535.866	27.687	1.000	0.300	0.150	7.229	20.000	18+120
561.021	25.155	1.000	0.300	0.150	6.385	20.000	18+140
587.301	26.280	1.000	0.300	0.150	6.760	20.000	18+160
612.381	25.080	1.000	0.300	0.150	6.360	20.000	18+180
637.641	25.260	1.000	0.300	0.150	6.420	20.000	18+200
666.336	28.695	1.000	0.300	0.150	7.565	20.000	18+220
695.904	29.568	1.000	0.300	0.150	7.856	20.000	18+240
724.812	28.908	1.000	0.300	0.150	7.636	20.000	18+260
753.000	28.188	1.000	0.300	0.150	7.396	20.000	18+280
781.344	28.344	1.000	0.300	0.150	7.448	20.000	18+300
809.721	28.377	1.000	0.300	0.150	7.459	20.000	18+320

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول


(17+740 - 19+380) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السكك (م)	العرض (م)	السكك (م)	العرض (م)		
837.588	27.867	1.000	0.300	0.150	7.289	20.000	18+340
864.867	27.279	1.000	0.300	0.150	7.093	20.000	18+360
891.777	26.910	1.000	0.300	0.150	6.970	20.000	18+380
918.717	26.940	1.000	0.300	0.150	6.980	20.000	18+400
945.537	26.820	1.000	0.300	0.150	6.940	20.000	18+420
972.981	27.444	1.000	0.300	0.150	7.148	20.000	18+440
1000.866	27.885	1.000	0.300	0.150	7.295	20.000	18+460
1027.572	26.706	1.000	0.300	0.150	6.902	20.000	18+480
1056.072	28.500	1.000	0.300	0.150	7.500	20.000	18+500
1085.433	29.361	1.000	0.300	0.150	7.787	20.000	18+520
1115.397	29.964	1.000	0.300	0.150	7.988	20.000	18+540
1145.094	29.697	1.000	0.300	0.150	7.899	20.000	18+560
1175.778	30.684	1.000	0.300	0.150	8.228	20.000	18+580
1206.528	30.750	1.000	0.300	0.150	8.250	20.000	18+600
1236.747	30.219	1.000	0.300	0.150	8.073	20.000	18+620
1266.669	29.922	1.000	0.300	0.150	7.974	20.000	18+640
1296.123	29.454	1.000	0.300	0.150	7.818	20.000	18+660
1325.016	28.893	1.000	0.300	0.150	7.631	20.000	18+680
1354.893	29.877	1.000	0.300	0.150	7.959	20.000	18+700
1386.393	31.500	1.000	0.300	0.150	8.500	20.000	18+720
1417.284	30.891	1.000	0.300	0.150	8.297	20.000	18+740
1447.266	29.982	1.000	0.300	0.150	7.994	20.000	18+760
1476.162	28.896	1.000	0.300	0.150	7.632	20.000	18+780
1494.116	17.954	1.000	0.300	0.150	3.985	20.000	18+800
1524.080	29.964	1.000	0.300	0.150	7.988	20.000	18+820
1554.722	30.642	1.000	0.300	0.150	8.214	20.000	18+840
1585.376	30.654	1.000	0.300	0.150	8.218	20.000	18+860
1614.902	29.526	1.000	0.300	0.150	7.842	20.000	18+880
1643.786	28.884	1.000	0.300	0.150	7.628	20.000	18+900
1672.265	28.479	1.000	0.300	0.150	7.493	20.000	18+920

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف والميول الجانبيه من اخطار السيول

(17+740 - 19+380) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		العيلى		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
1699.661	27.396	1.000	0.300	0.150	7.132	20.000	18+940
1726.610	26.949	1.000	0.300	0.150	6.983	20.000	18+960
1754.804	28.194	1.000	0.300	0.150	7.398	20.000	18+980
1783.304	28.500	1.000	0.300	0.150	7.500	20.000	19+000
1814.504	31.200	1.000	0.300	0.150	8.400	20.000	19+020
1841.954	27.450	1.000	0.300	0.150	7.150	20.000	19+040
1869.014	27.060	1.000	0.300	0.150	7.020	20.000	19+060
1896.815	27.801	1.000	0.300	0.150	7.267	20.000	19+080
1923.395	26.580	1.000	0.300	0.150	6.860	20.000	19+100
1950.062	26.667	1.000	0.300	0.150	6.889	20.000	19+120
1975.382	25.320	1.000	0.300	0.150	6.440	20.000	19+140
2003.858	28.476	1.000	0.300	0.150	7.492	20.000	19+160
2033.660	29.802	1.000	0.300	0.150	7.934	20.000	19+180
2064.221	30.561	1.000	0.300	0.150	8.187	20.000	19+200
2092.886	28.665	1.000	0.300	0.150	7.555	20.000	19+220
2121.251	28.365	1.000	0.300	0.150	7.455	20.000	19+240
2148.653	27.402	1.000	0.300	0.150	7.134	20.000	19+260
2174.156	25.503	1.000	0.300	0.150	6.501	20.000	19+280
2200.073	25.917	1.000	0.300	0.150	6.639	20.000	19+300
2225.582	25.509	1.000	0.300	0.150	6.503	20.000	19+320
2249.882	24.300	1.000	0.300	0.150	6.100	20.000	19+340
2270.993	21.111	1.000	0.300	0.150	5.037	20.000	19+360
2280.125	9.132	1.000	0.300	0.150	4.088	10.000	19+380
2280.125	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للشؤون والاسكان
(GMPB)
وزارة النقل



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول							
(19+740 - 19+860) اتجاه شرم الشيخ / دهب							
المكب التراكمي (م³)	المكب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
10.811	10.811	0.300	1.000	5.207	0.150	10.000	19+740
39.434	28.623	0.300	1.000	7.541	0.150	20.000	19+760
81.668	42.234	0.300	1.000	12.078	0.150	20.000	19+780
115.199	33.531	0.300	1.000	9.177	0.150	20.000	19+800
147.347	32.148	0.300	1.000	8.716	0.150	20.000	19+820
178.196	30.849	0.300	1.000	8.283	0.150	20.000	19+840
192.074	13.878	0.300	1.000	7.252	0.150	10.000	19+860
192.074	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المتفردة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للترابز و الكاري
(٥٥٥١١١)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول							
(18+340 - 18+680) اتجاه دهب / شرم الشيخ							
المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمه		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
10.122	10.122	1.000	0.300	0.150	4.748	10.000	18+340
30.702	20.580	1.000	0.300	0.150	4.860	20.000	18+360
51.618	20.916	1.000	0.300	0.150	4.972	20.000	18+380
72.996	21.378	1.000	0.300	0.150	5.126	20.000	18+400
94.644	21.648	1.000	0.300	0.150	5.216	20.000	18+420
116.649	22.005	1.000	0.300	0.150	5.335	20.000	18+440
138.231	21.582	1.000	0.300	0.150	5.194	20.000	18+460
160.068	21.837	1.000	0.300	0.150	5.279	20.000	18+480
182.190	22.122	1.000	0.300	0.150	5.374	20.000	18+500
204.159	21.969	1.000	0.300	0.150	5.323	20.000	18+520
225.933	21.774	1.000	0.300	0.150	5.258	20.000	18+540
247.812	21.879	1.000	0.300	0.150	5.293	20.000	18+560
270.033	22.221	1.000	0.300	0.150	5.407	20.000	18+580
292.608	22.575	1.000	0.300	0.150	5.525	20.000	18+600
315.546	22.938	1.000	0.300	0.150	5.646	20.000	18+620
338.760	23.214	1.000	0.300	0.150	5.738	20.000	18+640
362.460	23.700	1.000	0.300	0.150	5.900	20.000	18+660
374.460	12.000	1.000	0.300	0.150	6.000	10.000	18+680
374.460	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركاء المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول							
(18+880 - 19+140) اتجاه دهب / شرم الشيخ							
المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمه		الميل		الطول (م)	الكم
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
13.719	13.719	0.300	1.000	7.146	0.150	10.000	18+880
40.530	26.811	0.300	1.000	6.937	0.150	20.000	18+900
66.138	25.608	0.300	1.000	6.536	0.150	20.000	18+920
90.750	24.612	0.300	1.000	6.204	0.150	20.000	18+940
115.665	24.915	0.300	1.000	6.305	0.150	20.000	18+960
141.996	26.331	0.300	1.000	6.777	0.150	20.000	18+980
167.124	25.128	0.300	1.000	6.376	0.150	20.000	19+000
190.830	23.706	0.300	1.000	5.902	0.150	20.000	19+020
214.815	23.985	0.300	1.000	5.995	0.150	20.000	19+040
239.913	25.098	0.300	1.000	6.366	0.150	20.000	19+060
265.050	25.137	0.300	1.000	6.379	0.150	20.000	19+080
288.372	23.322	0.300	1.000	5.774	0.150	20.000	19+100
311.688	23.316	0.300	1.000	5.772	0.150	20.000	19+120
323.088	11.400	0.300	1.000	5.600	0.150	10.000	19+140
323.088	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(SAGS)
مجلس اسبانيا للطرق والجسور



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(11+720 - 11+600) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
12.972	12.972	1.000	0.300	0.150	6.648	10.000	11+600
39.003	26.031	1.000	0.300	0.150	6.677	20.000	11+620
69.375	30.372	1.000	0.300	0.150	8.124	20.000	11+640
100.527	31.152	1.000	0.300	0.150	8.384	20.000	11+660
130.173	29.646	1.000	0.300	0.150	7.882	20.000	11+680
156.654	26.481	1.000	0.300	0.150	6.827	20.000	11+700
168.116	11.462	1.000	0.300	0.150	5.641	10.000	11+720
168.116	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركة المتفيدة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للتنظيم والقياس
(GAPO)
مصر - شرم الشيخ



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(11+560 - 11+440) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
11.936	11.936	1.000	0.300	0.150	5.957	10.000	11+440
41.309	29.373	1.000	0.300	0.150	7.791	20.000	11+460
73.088	31.779	1.000	0.300	0.150	8.593	20.000	11+480
106.310	33.222	1.000	0.300	0.150	9.074	20.000	11+500
140.483	34.173	1.000	0.300	0.150	9.391	20.000	11+520
172.973	32.490	1.000	0.300	0.150	8.830	20.000	11+540
187.887	14.915	1.000	0.300	0.150	7.943	10.000	11+560
187.887	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للبنية التحتية
(SAGG)
محافظة الدقهلية



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(10+720 - 11+040) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمه		الميل		الطول (م)	الكم
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
9.638	9.638	0.910	0.300	0.150	4.605	10.000	10+720
29.369	19.731	0.910	0.300	0.150	4.757	20.000	10+740
49.043	19.674	0.910	0.300	0.150	4.738	20.000	10+760
70.631	21.588	0.910	0.300	0.150	5.376	20.000	10+780
94.238	23.607	0.910	0.300	0.150	6.049	20.000	10+800
117.095	22.857	0.910	0.300	0.150	5.799	20.000	10+820
140.147	23.052	0.930	0.300	0.150	5.824	20.000	10+840
163.652	23.505	0.930	0.300	0.150	5.975	20.000	10+860
187.124	23.472	0.930	0.300	0.150	5.964	20.000	10+880
210.077	22.953	0.930	0.300	0.150	5.791	20.000	10+900
232.385	22.308	0.930	0.300	0.150	5.576	20.000	10+920
255.791	23.406	0.930	0.300	0.150	5.942	20.000	10+940
280.043	24.252	0.930	0.300	0.150	6.224	20.000	10+960
304.421	24.378	0.930	0.300	0.150	6.266	20.000	10+980
327.755	23.334	0.930	0.300	0.150	5.918	20.000	11+000
350.594	22.839	0.930	0.300	0.150	5.753	20.000	11+020
361.766	11.172	0.930	0.300	0.150	5.588	10.000	11+040
361.766	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(م.م.م.م.)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(11+440 - 11+240) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمية		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
11.747	11.747	0.940	0.300	0.150	5.951	10.000	11+240
35.999	24.252	0.940	0.300	0.150	6.204	20.000	11+260
60.770	24.771	0.940	0.300	0.150	6.377	20.000	11+280
85.196	24.426	0.940	0.300	0.150	6.262	20.000	11+300
108.746	23.550	0.940	0.300	0.150	5.970	20.000	11+320
133.277	24.531	0.940	0.300	0.150	6.297	20.000	11+340
158.375	25.098	0.930	0.300	0.150	6.506	20.000	11+360
181.940	23.565	0.930	0.300	0.150	5.995	20.000	11+380
202.955	21.015	0.930	0.300	0.150	5.145	20.000	11+400
223.562	20.607	0.930	0.300	0.150	5.009	20.000	11+420
234.768	11.207	0.930	0.300	0.150	5.611	10.000	11+440
234.768	الاجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اول).

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(24+960 - 25+040) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القائمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
17.400	17.400	0.950	0.300	0.150	9.700	10.000	24+960
50.880	33.480	1.000	0.300	0.150	9.160	20.000	24+930
83.181	32.301	1.000	0.300	0.150	8.767	20.000	25+000
114.066	30.885	1.000	0.300	0.150	8.295	20.000	25+020
128.033	13.967	1.000	0.300	0.150	7.311	10.000	25+040
128.033	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركة المتكاملة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(25+280 - 25+160) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
15.276	15.276	1.000	0.300	0.150	8.184	10.000	25+160
45.327	30.051	1.000	0.300	0.150	8.017	20.000	25+180
76.503	31.176	1.000	0.300	0.150	8.392	20.000	25+200
105.438	28.935	1.000	0.300	0.150	7.645	20.000	25+220
133.938	28.500	1.000	0.300	0.150	7.500	20.000	25+240
160.878	26.940	1.000	0.300	0.150	6.980	20.000	25+260
173.328	12.450	1.000	0.300	0.150	6.300	10.000	25+280
173.328	الاجمالي (م ^٣)						

مهندس الهيئة

الشركة المستفيدة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(25+860 - 25+620) اتجاه شرم الشيخ / ذهب

المكب التراكمي (م)	المكب (م)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
13.979	13.979	1.000	0.300	0.150	7.319	10.000	25+620
43.169	29.190	1.000	0.300	0.150	7.730	20.000	25+640
72.119	28.950	1.000	0.300	0.150	7.650	20.000	25+660
101.069	28.950	1.000	0.300	0.150	7.650	20.000	25+680
130.037	28.968	1.000	0.300	0.150	7.656	20.000	25+700
159.677	29.640	1.000	0.300	0.150	7.880	20.000	25+720
190.547	30.870	1.000	0.300	0.150	8.290	20.000	25+740
222.842	32.295	1.000	0.300	0.150	8.765	20.000	25+760
254.879	32.037	1.000	0.300	0.150	8.679	20.000	25+780
287.654	32.775	1.000	0.300	0.150	8.925	20.000	25+800
321.962	34.308	1.000	0.300	0.150	9.436	20.000	25+820
357.662	35.700	1.000	0.300	0.150	9.900	20.000	25+840
375.855	18.194	1.000	0.300	0.150	10.129	10.000	25+860
375.855	الاجمالي (م)						

مهندس الهيئة


الشركة المتقدمة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من الخطر السيول (مرحلة ثانية)



تجهيز ختامي لأعمال الحماية المنفذة



المرحلة	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة
المرحلة الأولى	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
المرحلة الثانية	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
المرحلة الثالثة	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
المرحلة الرابعة	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

نسبة التنفيذ 100%

تقرير رقم : (١٠٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤
بخصوص : أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من لخطار السيول
بطول ٢٠ كم (سعة ثمانية)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GARE

تأليف : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

مهندس /
محمد النجار

تقرير رقم : (١ - ٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠
بمقتضى هذا : أعمال الطرق طبقاً لمخطط الشوارع من المخطط العام للطريق
(١ - ١٠) (م - ١٠) (م - ١٠)

شعبة (العامة)
المطبخ و التموين
(GARE)

تقرير : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / اسامة عادل (مهندس إشراف العملية)
الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٢٩٩ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٥٠٠ : ١٨+٣٤٠) يمين اتجاه دهب / شرم صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٠) .

عينة رقم ٣٠٠ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+١٥٠ : ١٧+٩٤٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٠) .

عينة رقم ٣٠١ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٥+٧٩٠ : ٥+٥٨٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٠) .

عينة رقم ٣٠٢ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٦٨٠ : ١٨+٥٠٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١١) .

عينة رقم ٣٠٣ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٢+١٠٠ : ١٢+٩٨٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١١) .

عينة رقم ٣٠٤ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٣٦٠ : ١٨+١٥٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١١) .

عينة رقم ٣٠٥ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٦+٠٠٠ : ٥+٧٩٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١١) .

عينة رقم ٣٠٦ عدد ٣ مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٩+١٤٠ : ١٨+٨٨٠) يمين اتجاه شرم / دهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١١) .

عينة رقم ٣٠٧ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٥٨٠ : ١٨+٦٠٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٣)).

عينة رقم ٣٠٨ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٦٠٠ : ١٨+٦٢٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٣)).

عينة رقم ٣٠٩ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٥٧٠ : ١٨+٧٥٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٣)).

عينة رقم ٣١٠ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٣+٢٥٠ : ١٣+١٠٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٣)).

عينة رقم ٣١١ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٨+٩٨٠ : ١٨+٧٥٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٤)).

عينة رقم ٣١٢ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٦+٤٢٠ : ٦+٢٠٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٤)).

عينة رقم ٣١٣ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٣+٤٢٠ : ١٣+٢٥٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٤)).

عينة رقم ٣١٤ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٩+١٩٠ : ١٨+٩٨٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٥)).

عينة رقم ٣١٥ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٣+٦٠٠ : ١٣+٤٢٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٥)).

عينة رقم ٣١٦ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٩+٣٨٠ : ١٩+١٩٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٦)).

عينة رقم ٣١٧ عدد مكعب خ.ع $10 \times 10 \times 10$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٩+٨٦٠ : ١٩+٧٤٠) (مبون اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٦)).

ثالثاً : التجارب التي أجريت

١- اختبار الضغط على العينات

رقم الحساب	البيان التفصيلي	رقم الحساب	البيان التفصيلي	رقم الحساب	البيان التفصيلي
٢٨١	٢,٤٠٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٠	٢٩٩
٢٨٠	٢,٤٣٢	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٠	٢٩٩
٢٨٥	٢,٤٠٧	٣			
٢٦٧	٢,٣٩٧	١			
٢٧١	٢,٤٣٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٠٠
٢٦٢	٢,٣٩٢	٣			
٢٩٤	٢,٤٢٠	١			
٢٨٩	٢,٤٣٧	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٠	٣٠١
٢٩٨	٢,٤١٥	٣			
٢٧٤	٢,٣٩٧	١			
٢٨٠	٢,٤٣٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١١	٣٠٢
٢٧٨	٢,٤٠٠	٣			
٣٠٣	٢,٤١٩	١			
٣٠٨	٢,٤١٧	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١١	٣٠٣
٢٩٤	٢,٤١٠	٣			
٣١٢	٢,٤٢٥	١			
٣١٧	٢,٤٠٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١١	٣٠٤
٣٠٣	٢,٤٣٠	٣			
٢٤٩	٢,٤١٧	١			
٢٥٣	٢,٣٩٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١١	٣٠٥
٢٥٨	٢,٤٠٠	٣			
٢٧١	٢,٤٠٠	١			
٢٦٧	٢,٤١٧	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٢	٣٠٦
٢٨٣	٢,٤٠٩	٣			
٢٨٥	٢,٤١١	١			
٢٨٩	٢,٤١٦	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٢	٣٠٧
٢٩٤	٢,٤٤٤	٣			
٢٥٨	٢,٣٩٢	١			
٢٥٣	٢,٤٢١	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٢	٣٠٨
٢٤٩	٢,٣٨٨	٣			
٢٧١	٢,٤٠٠	١			
٢٨٥	٢,٤٤٢	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٣	٣٠٩
٢٧٠	٢,٤٠٥	٣			
٢٨٥	٢,٤١٧	١			
٢٧٠	٢,٤٢٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٣	٣١٠
٢٧٦	٢,٤٠٥	٣			
٢٩٤	٢,٤٢٠	١			
٢٨١	٢,٤٠٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٤	٣١١
٣٠٣	٢,٤٣٧	٣			
٢٩٥	٢,٤٣١	١			
٢٧٦	٢,٤٤٠	٢	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٣/١٤	٣١٢
٢٨٥	٢,٣٩٩	٢			
٢٥٣	٢,٤٢٠	١			

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²
٣١٤	٢٠٢٤/٢/١٥	٢٠٢٤/٢/١٤	١	٢,٤١٥	٢٩٨
			٢	٢,٤٢٢	٢٠٨
			٣	٢,٤١٨	٢٠٢
٣١٥	٢٠٢٤/٢/١٥	٢٠٢٤/٣/١٤	١	٢,٤١٠	٢٩٥
			٢	٢,٤١٧	٢٨٠
			٣	٢,٤٠٥	٢٧١
٣١٦	٢٠٢٤/٢/١٦	٢٠٢٤/٣/١٧	١	٢,٤٢٦	٢٦٧
			٢	٢,٤٤٧	٢٥٨
			٣	٢,٤١٥	٢٦٣
٣١٧	٢٠٢٤/٢/١٦	٢٠٢٤/٣/١٧	١	٢,٤٤	٢٦٧
			٢	٢,٤٠٩	٢٦١
			٣	٢,٤٢١	٢٥١

خامسا: الملاحظات

- تم كسر مكعبات العينتين رقمي (٣١٧, ٣١٦) بعد مواعيدها نظرا لوقوع يوم الكسر اجرة رسمية.
- علي جهاز الاشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع.

سادسا: قيمة التكاليف

- مبلغ وقدره (٨٤٠,٧,٥ جنيهاً) ثمانية الاف واربع مائة وسبعة جنيهاً وخمسون قرشاً فقط لا غير .

تحريراً في: ٢٠٢٤/٣/١٧ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

محمد النجار

أحمد الطحان

مقابل خدمات معمل الخرسانة

بتاريخ: ٢٠٢٤-٣-١٤

١٠٤

رقم التقرير:

عملية اعمال تامين طريق دهب / شرم من اخطار السيول بطول ٢٠ كم مرحلة ثانية.

اسم السيد:

المنطقة الحادية عشر

المنطقة:

شركة النيل العامة لانتشاء الطرق.

الرقم:

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
٧١٢٥	٣٧٥	١٩	كسر لعدد ٣ مكعبات
٢٥٠			اعداد التقرير
٧٣٧٥			اجمالي التكاليف
١٠٣٢,٥			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٨٤٠٧,٥			الاجمالي

رئيس المعمل

تقرير رقم : (١٢١) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٦
بخصوص : اختبار طريق الدب / طريق الشيخ من القطر الجديد
المرحلة : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢

المستلم

المرسل

المرسل

المرسل

المرسل

المرسل

تقرير : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السادة / جهاز الإشراف .

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة إلينا من العملية عاليه والتي تم تحليلها

بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

تاريخ: ١٩٩١ / ٧ / ١٤
موقع: ...
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / اسامة عادل
(مهندس اشراف العملية)
الجهة الوارد منها العينات : العملية عاليه .
(العينات الواردة مسئولية الذي أحضرها) .

ثانياً : بيان العينات

- عينة رقم ٤٥٠ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٣+٨٢٠ : ١٣+٦٠٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٩).
- عينة رقم ٤٥١ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٧+٧٥٠ : ١٧+٩٤٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١).
- عينة رقم ٤٥٢ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٦+٦٠٠ : ٦+٤٢٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١).
- عينة رقم ٤٥٣ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١١+١٩٠ : ١١+٣٨٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٢).
- عينة رقم ٤٥٤ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٢+٩٨٠ : ١٢+٧٠٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٢).
- عينة رقم ٤٥٥ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٧+٥٥٠ : ١٧+٧٥٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٣).
- عينة رقم ٤٥٦ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٦+٩٠٠ : ٦+٦٠٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٤).
- عينة رقم ٤٥٧ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١١+٠٠٠ : ١١+١٩٠) يمين اتجاه ذهب / شرم صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٤).
- عينة رقم ٤٥٨ عدد ٣ مكعب خ.ع $١٥ \times ١٥ \times ١٥$ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (٧+١٠٠ : ٦+٩٠٠) يمين اتجاه شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس اشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٥).

عينة رقم ٤٦٠ عدد المكعب ٦٠ × ٦٠ × ٦٠ سم لصب عمليات عمود جانبية ممثلة للموقع الكيلومترى (١٧+٢٩٠ : ١٧+١٠٠)
 من اتجاه شرم / المكعب حسب الموقع بمعرفة مهندس اشراف السليمانية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٦).

ثالث : التجارب التي أجريت

٥ تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ أيام .

رابعاً : النتائج

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة كجم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢
٤٥٠	٢٠٢٤/٣/٢٩	٢٠٢٤/٣/٢٨	١	٢,٤١٤	٢٦٠
			٢	٢,٤٠٢	٢٦٧
			٣	٢,٤٢٢	٢٦٢
٤٥١	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٤/٣/٣١	١	٢,٤٠٠	٢٧١
			٢	٢,٤٢٠	٢٦٧
			٣	٢,٣٩٨	٢٨٥
٤٥٢	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٤/٣/٣١	١	٢,٤١٠	٢٨٠
			٢	٢,٤٠٧	٢٩٤
			٣	٢,٤١٠	٢٦٤
٤٥٣	٢٠٢٤/٣/٢	٢٠٢٤/٣/٣١	١	٢,٤١٨	٢٦٧
			٢	٢,٤٢٠	٢٧١
			٣	٢,٤١٧	٢٩٤
٤٥٤	٢٠٢٤/٣/٢	٢٠٢٤/٣/٣١	١	٢,٣٩٩	٢٦٦
			٢	٢,٤١٩	٢٧١
			٣	٢,٤١١	٢٦٧
٤٥٥	٢٠٢٤/٣/٣	٢٠٢٤/٣/٣١	١	٢,٤٠٠	٢٩٤
			٢	٢,٤٠٠	٢٩٨
			٣	٢,٤٢٠	٤٠٠
٤٥٦	٢٠٢٤/٣/٤	٢٠٢٤/٤/١	١	٢,٤٠٧	٢٨٥
			٢	٢,٣٨٩	٢٩٨
			٣	٢,٤١٣	٢٩٥
٤٥٧	٢٠٢٤/٣/٤	٢٠٢٤/٤/١	١	٢,٤٢٧	٢٦٤
			٢	٢,٤١٧	٢٧٠
			٣	٢,٤١٩	٢٨٤
٤٥٨	٢٠٢٤/٣/٥	٢٠٢٤/٤/٢	١	٢,٤١١	٢٨٧
			٢	٢,٤١٠	٢٨٩
			٣	٢,٤٢٤	٣٠٠
٤٥٩	٢٠٢٤/٣/٦	٢٠٢٤/٤/٣	١	٢,٣٩٨	٢٦٢
			٢	٢,٤٢١	٢٦٧
			٣	٢,٣٩٨	٢٧١
٤٦٠	٢٠٢٤/٣/٦	٢٠٢٤/٤/٣	١	٢,٤٢٠	٢٩٤
			٢	٢,٤٠٠	٢٩٤
			٣	٢,٤٠٠	٢٩٤

خامساً: الملاحظات

- ١- تم كسر مكعبات العينات ارقام (٢٥٠ : ٢٥٤) بدء موعدها نظرا لوقوع يوم الكسر اجلة رسمية .
٢- علي جهاز الاشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع .

سادساً: قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٤٩٨٧,٥ جنيهاً) اربعة الاف وتسعمائة وسبعة وثمانون جنيهاً وخمسون قرشاً فقط لا غير .

تحريراً في: - ٢٠٢٤/٣/١٧ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس / 

محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مقابل خدمات معمل الخرسانة

بتاريخ: ٢٧-٣-٢٠٢٤

١١٣

رقم التقرير:

عملية اعمال تامين طريق دهب / شرم من اخطار السيول بطول ٢٠ كم مرحلة ثانية.

اسم العميل:

المنطقة الحادية عشر

المرافق:

شركة النيل العامة لانشاء الطرق.

تنفيذ:

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
٤١٢٥	٣٧٥	١١	كسر لعدد ٣ مكعبات
٢٥٠			اعداد التقرير
٤٣٧٥			اجمالي التكاليف
٦١٢,٥			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٤٩٨٧,٥			الاجمالي

رئيس المعمل

-

[illegible]

المستوى الثاني

تتقدم : شركة النيل للتجارة والأشياء ، بالطريق

جاء المظفر

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

رئيس معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس /

محمد النجار

أحمد الطحان

handwritten

عينة رقم ٧٩: عدد مكعب خ.ع ١٥×١٥×١٥ سم لصب حمايات ميول جانبية ممثلة للموقع الكيلومتری (١٥+٢٠٠:١٥+٠٠٠)
 يمين اتجاد شرم / ذهب صب الموقع بمعرفة مهندس إشراف العملية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٨).

ثالثاً : التجارب التي أجريت :

تم إجراء تجارب كسر كتلة ٢٨ أرام

رابعاً : النتائج :

رقم العينة	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	رقم المكعب	الكثافة ٦ جم/سم ^٣	جهد الكسر كجم/سم ^٢
٤٧٤	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤٣١	٢٥٥
			٢	٢,٤٢٢	٢٦٧
			٣	٢,٤٢٢	٢٦٠
٤٧٥	٢٠٢٤/٣/١٤	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤٣١	٢٧٩
			٢	٢,٤٢٠	٢٧٠
			٣	٢,٤٢٩	٢٨٠
٤٧٦	٢٠٢٤/٣/١٥	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤١٢	٢٨٣
			٢	٢,٤٣١	٢٥٥
			٣	٢,٤١٠	٢٩٢
٤٧٧	٢٠٢٤/٣/١٦	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤١٨	٢٦٠
			٢	٢,٤٢٠	٢٨١
			٣	٢,٤٤١	٢٩٤
٤٧٨	٢٠٢٤/٣/١٧	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤٣٠	٢٥٦
			٢	٢,٤١٩	٢٧١
			٣	٢,٤١١	٢٦٧
٤٧٩	٢٠٢٤/٣/١٨	٢٠٢٤/٤/١٥	١	٢,٤٤٢	٢٩٤
			٢	٢,٤٣٧	٢٩٨
			٣	٢,٤٢٤	٢٨١

خامساً : الملاحظات :

- تم كسر مكعبات العينة ارقام (٤٧٤ : ٤٧٨) بعد موعيدها نظرا لوقوع يوم الكسر اجرة رسمية .
- علي جهاز الاشراف مطابقة النتائج بمواصفات المشروع .

سادساً : قيمة التكاليف :

- مبلغ وقدره (٢٨٥٠ جنيهاً) الفان وثمانمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير .

تحريراً في : ٢٠٢٤/٤/١٥ .

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مقابل خدمات معمل الخرسانة

بتاريخ: ٢٠٢٤-٤-١٥

١١٧

رقم التقرير:

عملية اعمال تامين طريق ذهب / شرم من اخطار السيول بطول ٢٠ كم مرحلة ثانية.

اسم العميل:

المنطقة الحادية عشر

ملاحظات:

شركة السيل العامة لإنشاء الطرق.

ملاحظات:

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
اجمالي التكاليف	التكلفة	العدد	
٢٢٥٠	٢٧٥	٦	كسر اعداد ٣ مكعبات
٢٥٠			اعداد التقرير
٢٥٠٠			اجمالي التكاليف
٣٥٠			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
٢٨٥٠			الاجمالي

رئيس المعمل

شركة النيل العامة	لإنشاء الطرق	كود رقم	F - 60 G	إصدار / تعديل ، ٠ / ١
الإدارة العامة للجودة		مسلسل		تاريخ التعديل

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة : _____

معمل : شركة النيل العامة السور مرحلة ثاني رقم العينة : ٧ / ٢٤

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩

موقع الصب : ١٨ + ٥٧٠ ← ١٨ + ٦٦٠ نوع الخرسانة : ملاط بيت انتهى شدة / درجة : ٢٠

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٥٥٢	٨٢٩٧	٨١٧٢
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٤٢٤	٢,٤٤	٢,٤٤
حمل الكسر	(طن)	٤٠٣	٤٠١	٤٠٥
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨٢	١٨٤	١٨٢

المواصفة : م ٢٠٠ ك متوسط الإجهاد : ١٨٢ ك / سم^٢

مراجعة

إعداد	مدير العمل	المدير الفني	إعتماد
<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
توقيع	توقيع	توقيع	توقيع
<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً،

معمل، ش.م.ع. النيل العامة، السور، مرحلة تأييد رقم العينة، لا / ٤

تاريخ كسر المكعبات، ٢٠ / ٤ / ١٩

تاريخ صب المكعبات، ٢٠ / ٤ / ١٩

نوع الخرسانة، مائاتين آتجاه

موقع الصب، ١٨ + ٥٧٠ ← ١٨ + ٢٦٠

ش.م.ع. ٥٥

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨١٧٢	٨١٩٧	٨٢٢٢
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤٤	٢,٤٤	٢,٤٤
حمل الكسر (طن)	٤٠٥	٤٠١	٤٠٢
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٢	١٨٢	١٨٢

المواصفة، م.م.ع. النيل العامة، م.م.ع. النيل العامة، م.م.ع. النيل العامة

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم،

الوظيفة،

التوقيع،

طبقاً :

المسوحة فوليا CamScanner

شركة
النبيل
العامة

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم
مسلسل

F - 60 G

إصدار/تعديل، ٠/١
تاريخ التعديل

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة

معمل: شركة النبيل العامة السور، مرفعة تاريخ

رقم العينة: ٣٤٧

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢

تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠

موقع الصب: ١٨ + ٧٥٠ - ٤ - ١٨ + ٧٥٠

نوع الخرسانة: ملاط إسبست أنشاق
سرم ١ رهب

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٢٠٠	٨١٢٥	٨١٤٥
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤٢	٢,٤١	٢,٤١
حمل الكسر	(طن)	٤٩٠	٤٣١	٤١٩
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	١٩٠	١٩٥	١٩٠

المواصفة: إس ٢٠٠٠ ك/م^٣ إس ١٩١ ك/م^٣

مراجعة

إعداد

مدير العمل

المدير الفني

اعتماد

الإسم: محمد بن علي
الولاية: مكة
التوقيع: محمد بن علي

الإسم: أحمد بن علي
الولاية: مكة
التوقيع: أحمد بن علي

الإسم: أحمد بن علي
الولاية: مكة
التوقيع: أحمد بن علي

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة : _____

معمل : شركة البيلا العامة السيل مرحلة تامه رقم العينة : ٧ أ ٢
تاريخ صب المكعبات : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٠
موقع الصب : ١٢ + ١٨ - ١٢ + ٢٥ - نوع الخرسانة : حمايل بيت أ تجاء
شمار / د ص ب

إبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٩٢	٨١٠١	٨٠٥٧
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٤٤	٢,٤٠	٢,٣٨
حمل الكسر	(طن)	٤٠٥	٤٠٩	٤١٢
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨٢	١٨٥	١٨٧

المواصفة : م ٢٠٠٠ كجم / سم^٣ مرحلة ١٨٥ كجم / سم^٣

مراجعة

إعداد : _____ مدير العمل : _____ المدير الفني : _____ اعتماد : _____
الوكيلة : _____ التوقيع : _____

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً ،

معمل ، شركة التيار عليه ، السور مرحلة ثانية رقم العينة ، ٧ / ٢٠١٩
تاريخ صب المكعبات ، ٢٠١٩ / ٤ / ١٤ تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠١٩ / ٤ / ٢١
موقع الصب ، ١٨ + ٧٥٠ - ١٨ + ٩٨٠ - ١٨ + ٩٨٠
نوع الخرسانة ، حبات يمين أحطاء
شرم / رص

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٩٤	٧٩١١	٨٠١٩
كثافة الخرسانة طن / سم ^٣	٢٦	٢٤	٢٥
حمل الكسر (طن)	٤٠٤	٤٠٩	٤١٢
جهد الكسر كجم / سم ^٢	١٨٢	١٨٥	١٨٧

المواصفة ، ٢٠١٩ / ٤ / ١٨٥ / ٢٠١٩ / ٤ / ١٨٥

مراجعة

إعداد مدير العمل المدير الفني اعتماد
الاسم ، محمد حسن محمد حسن
الوظيفة ، مدير العمل مدير العمل
التوقيع ، محمد حسن محمد حسن

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة : _____

معمل : ش. الشيخ علي السور صرولة تاريخ : رقم العينة : ٧ أ ب

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ ٢١ / ٢ / ١٥ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠ ٢١ / ٢ / ٢٠

موقع الصب : ١٨٠ - ١٨٠ م ١٩٠ + ١٩٠
نوع الخرسانة : هـ ١ م ١ سمح أسطوانة
ش. ١٨٠ / ٢٠

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨٢٠	٨١٢	٨٠٢
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٨	٢,٢٠	٢,٢٥
حمل الكسر (طن)	٢٠٧	٢٠٦	٢١٥
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٤	١٨٤	١٨٨

المواصفة : مصر ٢٠٠٨ / ١٨٥ ك م / ٢٠

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم : _____
 الوظيفة : _____
 لتوقيع : _____

إصدار / التعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسلسل :

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النيل
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقة : _____

معمل : مركز البحوث والدراسات رقم العينة : ١٠٤
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢١ / ١٤ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢١ / ٢٠ / ٢٠
موقع الصب : ٦٠٠٠ - ٦٠٠٠ نوع الخرسانة : مخاليط بيتون كحاجه
شماره / راسم : _____

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨١٠١	٨١٢٢	٨٠١٤
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤٠	٢,٣٨	٢,٤٠
حمل الكسر (طن)	٤١٧	٤٢٧	٤٢٣
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٩	١٩٣	١٩٢

المواصفة : الاسمنت / سمنت البور ١٩١ / سم / ٣

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم : م. م. م. م.

الوظيفة : م. م. م. م.

التوقيع : م. م. م. م.

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة

معمل ، شرم الشيخ عليه السور محطة نايل رقم العينة ، ١١ / ١٢

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠ / ١٥ / ٢٠١٤ تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠ / ٢١ / ٢٠١٤

موقع الصب ، ١٢ + ٦٠٠ ← ١٢ + ٤٤٠ نوع الخرسانة ، ماريات يسير أ صفاة

شرم / دهب

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٢١٠	٨١٥٥	٨١٠٥
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٤٦	٢,٤١	٢,٤٠
حمل الكسر	(طن)	٤٠٥	٤١٥	٤١٠
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨٢	١٨٨	١٨٦

المواصفة ، م ١٨٦ / م ١٨٦ / م ١٨٦

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

طرح

١٤

الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً ،

معمل : شركة النيل العامة السجل رقم : ١١١١ رقم العينة : ١١١١

تاريخ صب المكعبات : ٢٠١٦ / ١١ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠١٦ / ١١ / ٢٠

موقع الصب : ١٩٠٧٤٠ - ١٩٠٨٦٠ نوع الخرسانة : حالات صب : تجارة
شركة : ٥٥٥

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٨٦٦	٧٨٦٦	٧٨٧٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٢	٢,٢٢	٢,٢٢
حمل الكسر (طن)	٤-٩	٤-٩	٤-٩
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٥	٢٨١	١٨٢

المواصفة : حجم متوسط الإجهاد ١٨٣ كجم/سم^٢

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم : محمد
الوظيفة : مهندس
التوقيع : محمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً :

معمل : سرم الشيخ - عمارة السور - محطة يارو رقم العينة : ١٧١٤

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤

موقع الصب : ٦٤٦٠ - ٦٤٦٠ - ٦٤٦٠ نوع الخرسانة : مرابات - س١٢٠ - ٢٠

خز / د. م. هـ

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨٠٥	٧٩٩٥	٧٩٨٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٧	٢,٢٦
حمل الكسر (طن)	٤٤٥	٤٢٨	٤٤١
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٠١	١٩٨	١٩٩

المواصفة : إجهادات كسر - متوسط جهد الكسر - ١٩٩

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

اعتماد

الاسم : د. محمدالوظيفة : مهندسالتوقيع : د. محمدالمدير الفني : د. محمدمدير العمل : د. محمدإعتماد : د. محمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً :

معمل : شركة السيول العامة رقم العينة : ٨٠٩٦

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢١ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢١

موقع الصب : ٦٠٠ - ٦٠٠ نوع الخرسانة : ٦٠٠ - ٦٠٠

شركة / رص

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٠٨٥	٨٠٩٦	٨١٠٦
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٣٩	٢,٤٠	٢,٤٠
حمل الكسر	(طن)	٥٢٠	٥١٧	٥٢٧
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٢٥	٢٣٤	٢٣٨

المواصفة : جهد كسر متوسط جهر الكسر - ٢٢٥

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم : محمد

الوظيفة : مدير العمل

التوقيع : محمد

التوقيع : محمد

شركة البيزل العامة	لانشاء الطرق الادارة العامة للجودة	كود رقم مسلسل	١٠ - ٥٥١	اصدار : التعديل : تاريخ التعديل :
--------------------------	---------------------------------------	------------------	----------	--------------------------------------

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طبقاً :

معمل : شركة البيزل عمليه البيزل مرحلة ثانية رقم العينة : ١١١٧

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠

موقع الصب : ١١٢٢٨٠ - ١١٢١٩٠
نوع الخرسانة : حديدية مرسية
خمس م

أبعاد المكعب سم	١٥X١٥X١٥	١٥X١٥X١٥	١٥X١٥X١٥
وزن المكعب كجم	٨٢٤٦	٨١٩٩	٨٢٤١
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤٤	٢,٤٤	٢,٤٤
حمل الكسر (طن)	٢,٣	٢,٢	٢,٢
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٢	١٨٥	١٨٦

المواصفة : ١٨٦ كجم/سم^٢

مراجعة

اسم :

المدير الفني

مدير العمل

اعداد

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طبقاً :

معمل : شركة النيل علي السوك صولحان رقم العينة : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩

تاريخ صب المكعبات : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩

موقع الصب : ٢٨ - ١١ - ١٩٠ + ١١ نوع الخرسانة : حبات يسر أنشاء
خرماد صر

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨٢٠٥	٨١٦٥	٨١٨٦
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤٣	٢,٤٢	٢,٤٢
حمل الكسر (طن)	٥٤١	٥٢٩	٥٤٦
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٤٥	٢٤٤	٢٤٧

المواصفة : طبقاً للكسر من أجل صم متوسط جهد الكسر = ٢٤٥

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

اعتماد

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

مركز البل العامة	لانشاء الطرق الادارة العامة للجودة	كود رقم مطل	١٠٦٠٦٠	اصدار تعديل تاريخ التعديل
------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------------------------------

نتائج اختبار اجهادات الكسر لكميات الخرسانة الاسمنتية

طبقاً

معمل، شعبة الهندسة المدنية، رقم العينة، ٢٨، ٢٠٠٨

تاريخ صب الكميات، ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠

موقع الصب، ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠

نوع الخرسانة، ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٩٠	٨١٨٥	٨٠٩٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢١٤٠	٢١٤٢	٢١٤٠	٢١٤٠
حمل الكسر (طن)	٥٢٠	٥٢٧	٥٤١	٥٤١
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٤٠	٢٤٦	٢٤٠	٢٤٠

المواصفة، ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٠

مراجعة

الاسم، الوظيفة، التوقيع

مدير العمل

المدير الفني

اعتماد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طَبَقًا ،

معمل، شرح الشيخ عليه السبيل، ص ١٢٠، رقم العينة، لا ١٢

تاریخ صب المكعبات، ۲۰ / ۷ / ۴۶

تاریخ كسر المكعبات، ۲۰ / ۷ / ۴۶

$$14 + 15 \leftarrow 14 + 7 \dots$$

نوع الخرسانة، حبات بسموت أنجاء

شرم / رحمت

أبعاد المكعب سم	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥
وزن المكعب كجم	٧٩١٧	٧٩٥٢	٧٩٠٣
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٣٥	٢,٣٥	٢,٣٤
حمل الكسر (طن)	٢-٤	٨-٤	١١-٤
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٣	١٨٥	١٨٦

المواصفة: محمد بن عبد الله بن يوسف الأحمدي، ١٨٥٠م / ١٢٦٧هـ

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

اعداد

الاسم: أحمد محمد

الوظيفة : مفتي لاسكس

التوقيع: 

طبقاً ،

موقع الصب : ٢٠٠٠ - ٢٢٠٠
نوع الخرسانة : خرسانة - حديدية

الوصفة: $\frac{1}{2}$ صاع كشم شمس

مراجعة

المحرم القصرى

مدیر العمل

١٠٠

• ۴۸۱

الوظيفة،

التوقيف



نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طبقاً : _____

معمل : شرم الشيخ عليه السيد سرحه ثامه رقم العينة : ٢١١٧

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٢ / ٢ / ١ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٢ / ٢ / ٨

موقع الصب : ١٧ + ٩٤ - ١٧ + ٧٥٠ -
نوع الخرسانة : حماريات - بمساحة :
شرم / رتبة

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٧٨٩٤	٨١٩٨	٨١٤٥
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٢٢	٢,٢٢	٢,٢١
حمل الكسر	(طن)	٤٠٥	٤١٦	٤٢٥
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٩٢	١٨٨	١٩٧

المواصفة : م ١٩٢ / سم^٢ متوسط إجهاد : ١٩٢ كم / م^٢


مراجعة

اعتماد


المدير الفني

مدير المعمل

إعداد








الاسم : 

الوظيفة : 

التوقيع : 

اصدار / تعديل : ٠ / ١
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسلسل :

شركة
النيل
العامة
لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً : —————

معمل : شركة النيل العامة للإنشاءات
رقم العينة : ٢٠٤٨
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٤٨ / ٢ / ١
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٤٨ / ٢ / ١
موقع الصب : ٩٤٠ + ١٧ سم إلى ٧٥٠ + ١٧ سم
نوع الخرسانة : حرايات رين أسفالت
شركة الإسكندرية

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١١٠	٨١٢٠	٨١٢٠
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤٠	٢,٤٠	٢,٤١
حمل الكسر	(طن)	٥١٨	٥٤١	٥٢٩
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٢٤	٢٤٥	٢٤٠

المواصفة : جهد كسر (كجم/سم^٢) متوسط جهد الكسر : ٢٤٠

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

اعداد

الاسم : أحمد مصطفى

الوظيفة : مدير عمل

التوقيع : 





نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً

معمل، شرف، السبع، عليه، السور، مرحلة، ثانية، رقم العينة، لا، الأولى

تاريخ صب المكعبات، ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٧

تاريخ كسر المكعبات، ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٧

موقع الصب، ١٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠

نوع الخرسانة، مازنار - روم، شرف، السبع

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨٢٦١	٨٧٧	٨٥٠٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤١	٢,٤٤	٢,٤٢
حمل الكسر (طن)	٢ - ٢	٢ - ١	٢ - -
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨٢	١٨١	١٨١

المواصفة، ج. ١٠٠٠٠٠ / ٢٠٠٧، شرف، السبع، السور، مرحلة، ثانية، ١٨١ كم / سم

مراجعة

إعداد، الاسم، الوظيفة، التوقيع، مدير المعمل، المدير الفني، اعتماد

التوفيق

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً : _____

معمل : شركة الشيخ عيسى السيول شركة تايك
رقم العينة : ٧ أيام

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ / ٢ / ١٤٠٢
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠ / ٢ / ١٤٠٢

موقع الصب : ١٩٠ + ١١ سم
نوع الخرسانة : حركات يسون أجهادات
سرم / دكتور

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٥١١	٨٠٤١	٨١٢٦
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٤٠	٢,٢٧	٢,٤١
حمل الكسر	(طن)	٤ - ٤	٢٩٧	٢٠٧
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨٢	١٧٩	١٨٦

المواصفة : ٥٠٠ كجم / سم^٣ الخرسانة الجاهزة ١٨٤ كجم / سم^٣

مراجعة

إعداد

مدير العمل

المدير الفني

إعداد

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شروطه البيبل العامة	لانشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	كود رقم مستسل	١٠ - 60 (١)	اصدار المعدل لأربع المعدل
---------------------------	---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------------

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً

معمل: شركة بحرية اسم: البحرية رقم العينة: ١٠٠٠

تاريخ صب المكعبات: ١٠ / ٢ / ١١ تاريخ كسر المكعبات: ١٠ / ٢ / ١١

موقع الصب: ١١ + ١٩٠ نوع الخرسانة: حماة بحرية

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٥٠	٨١٤٧	٨١٦٢
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١
حمل الكسر	(طن)	٥٣٩	٥٤٢	٥٣١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٠

المواصفة: معدن كبريت متوسط جهد الكسر: ٢٤٢

مراجعة

اعداد	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
الاسم: <u>أحمد مصطفى</u>			
الوظيفة: <u>مفتح معمل</u>			
التوقيع: <u>PR</u>			

إصدار / تعديل : ٠ / ١
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسلسل :

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
البيلا
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً :

٢٠١٧

رقم المعينة :

معمل : شرم الشيخ عليه السبيل من ميثاق

تاريخ كسر المكعبات : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧

نوع الخرسانة : هيايات - سميت - كحلة

موقع الصب : ٧٥٠ + ١٧ سم ٧٥٠ + ١٧

شرم / دمين

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٧٩٩١	٧٩٨١	٨٠١٠
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢٧٠٠	٢٦٠٠	٢٧٠٠
حمل الكسر	(طن)	٢٩٨	٣٩٩	٤ - ٤
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨٠	١٨١	١٨٢

المواصفة : مصر ٢٠٠٤ / ك م / ١٨٠ / ك م / ١٨٠

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً

معمل : شبراخيت - طريق مصر - رقم ١٢٨ - رقم العينة : ٢٠٠٨

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٠

موقع الصب : ١٧٤٥٥٠ - ١٧٤٥٥٠ - ١٧٤٥٥٠ - ١٧٤٥٥٠ - ١٧٤٥٥٠ - ١٧٤٥٥٠
نوع الخرسانة : ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٤٨	٨١٥٧	٨١٦١
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣		٢٤١	٢٤٢	٢٤٢
حمل الكسر (طن)		٥٢٢	٥٣١	٥٢٧
جهد الكسر كجم/سم ^٢		٢٣٦	٢٤٠	٢٢٨

المواصفة : ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨

مراجعة

إعتماد


المدير الفني




مدير العمل

إعداد







الاسم : 
الوظيفة : 
التوقيع : 

طبقاً ،

1615

7. 1. 1 2 / 2 / 10

445

15

جہاں ادا دھار شرم / دہلی

أبعاد المكعب سم	١٠×١٠×١٥	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥
وزن المكعب كجم	√ ١٥٤	√ ٩٩١	√ ٨٠٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٣٢	٢,٢٦	٢,٢٧
حمل الكسر (طن)	٤١٩	٤٠٩	٤٠١
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٩٠	١٨٥	١٨١

21

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

عدد

الاسم: عبدالله بن محمد

الوظيفة، فنى - دكتور

التوقيع: 

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً

معمل، شركة النسيج عمليه الر - يوز، حر ٥٥/٥٥، تاريخ، رقم العينة، ٢٨ يوم

تاريخ صب المكعبات، ٢٠١٦ / ٢ / ١٠ تاريخ كسر المكعبات، ٢٠١٦ / ٢ / ١٠
موقع الصب، ١٧ + ٥٥٠ سم ١٧ + ٢٠٠ سم
نوع الخرسانة، حبات، سبت، اجزاء
شروع / د

ابعاد المكعب	سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٥٤	٨١٦٦	٨١٤١
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣		٢١٤١	٢١٤٢	٢١٤١
حمل الكسر	اطن	٥٢٩	٥٢٧	٥٢٩
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٤	٢٤٨	٢٤٠

المواصفة، جسر ٢٠٠ كجم - ٢٠٠ متوسط قوة الكسر ٢٤٠

مراجعة

اعداد

المدير الفني

مدير العمل

اعداد

الاسم،
الوظيفة،
التوقيع،

الاسم،
الوظيفة،
التوقيع،

الاسم،
الوظيفة،
التوقيع،

الاسم،
الوظيفة،
التوقيع،

نتائج اختبار اجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية

طبقا

معمل: شرم الشيخ جمار، رقم العين: ٧٠١٢١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠١٢ / ٢ / ١٣ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠١٢ / ٢ / ١٣

موقع الصب: ٧٠١٢١٣ - ٧٠١٢١٣ - ٧٠١٢١٣ نوع الخرسانة: حزام - مبيت استبا
شرم / البحر

ابعاد المكعب	سم	١٠x١٠x١٥	١٠x١٠x١٥	١٠x١٠x١٥
وزن المكعب	كجم	٧٩١١	٧٨٧١	٧٨٥١
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	طن/سم ^٣	٢٤	٢٢	٢٢
حمل الكسر (طن)	طن	٤٠٦	٤٠٩	٤١٥
جهد الكسر كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	١٨٤	١٨٥	١٨٨

المواصفة: م ١٨٦ كجم/سم^٢ سطح الزهر

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم

الوظيفة

التوقيع

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً -

معمل الشرم، الشرم عليه السيل مطقة نازح رقم العينة، ٢٨ يوم
تاريخ صب المكعبات، ٢٠٢١ / ٢ / ٦ تاريخ كسر المكعبات، ٢٠٢١ / ٢ / ٢٨
موقع الصب، ١٠ - ١٤ - ٢٠ - ٧ نوع الخرسانة، ميايا - بورت ١٥٠ - ١
شرم / رابو

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨١٢٠	٨١٤٧	٨١٥٢
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١
حمل الكسر (طن)	٥٢١	٥٢٧	٥٢٢
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٢٦	٢١٣	٢١٦

المواصفة، قطر ٢٠ ملم، قطر سلك جهر الكسر، ٢٢

مراجعة

الاسم،	الاسم،	الاسم،	الاسم،
الوظيفة،	الوظيفة،	الوظيفة،	الوظيفة،
التوقيع،	التوقيع،	التوقيع،	التوقيع،

شركة النيل العامة	لإنشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	كود رقم ، مسلسل ،	F - 60 G	إصدار / تعديل ، ٠ / ٤ تاريخ التعديل ،
-------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	--

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة ،

معمل ، مركز بحوث الطرق ، رقم المدينة ، ٢٠١٤
تاريخ صب المكعبات ، ٢٠١٥ / ٢ / ٢٠١٤ ، تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠١٤
موقع الصب ، ١٤٠٠٠٠٠٠ ، نوع الخرسانة ، ١٤٠٠٠٠٠٠

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٨٥	٨٠٠٥	٧٩٦٦
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٣٦	٢,٣٧	٢,٣٦
حمل الكسر (طن)	٥٢٦	٥٤٤	٥٤٧
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٤٢	٢٤٦	٢٤٨

المواصفة ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٤ ، ٢٠١٤

مراجعة

إعداد	مدير العمل	المدير الفني	إعتماد
الاسم ، <u>محمد</u>			
الوظيفة ، <u>مهندس</u>			
التوقيع ، <u>محمد</u>			

نتائج اختبار جهادات الكسر لكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقات

معدّل: محمد النيفع عليم بوزمره صابحة رقم العينة: ١٢

تاریخ صب الکعبات، ۱۵ / ۶ / ۲۰۰۶ تاریخ کسر الکعبات، ۳ / ۷ / ۲۰۰۶

موقع النصب : ١٦ + ١٧ + ١٨ + ١٩ + ٢٠ نوع الخرسانة : حديدية / إسمنتية

١٥X١٥X١٥	١٥X١٥X١٥	١٥X١٥X١٥	سم	أبعاد المكعب
٧٩١٥	٧٩٦٥	٧٩٤٦	كجم	وزن المكعب
٢٤	٢٦	٢٥	طن/سم ^٣	كثافة الخرسانة
٤٣٥	٤١٤	٤٢٠	(طن)	حمل الكسر
١٩٧	١٨٨	١٩٠	كجم/سم ^٣	جهد الكسر

[illegible]

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدیر العمل

إعداد



الاسم: محمد محمود
الوظيفة: مدير عام
التوقيع: 

شركة النيل العامة	لإنشاء الطرق	كود رقم	F - 60 G	إصدار / تعديل ، ٠ / ٤
الإدارة العامة للجودة	مسلسل	تاريخ التعديل		

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة ، _____

معمل ، شركة النيل العامة ، رقم العينة ، ١٨٢

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٢ / ١٧ تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٤

موقع الصب ، ١٥ + ١٦ + ١٧ + ١٨ + ١٩ نوع الخرسانة ، حبيبات حديدية / رمل

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٧٨٤٠	٨٠٩٤	٨٠٠٨
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢٤	٢٩	٢٧
حمل الكسر	(طن)	٤٠١	٤٠٩	٤٠٧
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٨١	١٨٥	١٨٤

المواصفة ، حبيبات حديدية / رمل ، ١٨٢ كم

مراجعة

إعداد	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
<u>محمد</u>	<u>محمد</u>	<u>محمد</u>	<u>محمد</u>
الاسم ،	الاسم ،	الاسم ،	الاسم ،
الوظيفة ،	الوظيفة ،	الوظيفة ،	الوظيفة ،
التوقيع ،	التوقيع ،	التوقيع ،	التوقيع ،

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً: _____

معمل: مركز البحوث والدراسات الهندسية رقم العينة: ٢٠٩٤ / ٢تاريخ صب المكعبات: ٢٠٩٤ / ٢ / ١٨ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٩٤ / ٢ / ١٦موقع الصب: منطقة ١٥ - ١٥ - ١٥ نوع الخرسانة: مستوية سطحاً / ٢٠ سم

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١١٥	٧٩٥٦	٨٠٥٥
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤٠	٢,٣٥	٢,٣٨
حمل الكسر	(طن)	٥٠١	٤٩٥	٤٩٠
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٩٧	٢٩٤	٢٩٤

المواصفة: ٢٠٩٤ / ٢ / ١٥






مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد



نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقة : _____

معمل : مركز البحوث والدراسات رقم العينة : لنا ٢٣

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥

موقع الصب : ب. ١٥ + ٢٠٠ نوع الخرسانة : خمس عشرة ألف رطل

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١١٧	٨٠٦٥	٨٠٢١
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢.٤٠	٢.٣٩	٢.٣٨
حمل الكسر	(طن)	٤٤٢	٤١٥	٤١٨
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢٩١	١٨٨	١٨٩

المواصفة : م. ٢٠٠ / ٢٣ م. ١٨٩ كم / سم^٢

مراجعة

إعداد	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
الاسم : <u>محمد محمد</u>			
الوظيفة : <u>مهندس</u>			
التوقيع : <u>محمد</u>			

إصدار / تعديل ، ٠ / ٤
تاريخ التعديل ،

F - 60 G

كود رقم ،
مسلسل ،

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النيل
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقة ،

معمل : مركز الفتح عليا بسول مصر ١٩٧٥

رقم العينة ، ٨ - ١

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠ ٢٢ / ٢ / ١٤

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠ ٢٢ / ٢ / ١٤

موقع الصب : ١٠ - ١٠ - ١٠

نوع الخرسانة ، جمايكة عجم ١٠ - ١٠ - ١٠

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	١١.٠٤	٨.٣٥	٧.٩٨
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢.٤٠	٢.٢٨	٢.٣٦
حمل الكسر	(طن)	٥٢٥	٥٤٥	٥٥٢
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢٤٠	٢٤٦	٢٥٠

المواصفة : جسم عجم ١٠ - ١٠ - ١٠ ، ٢٤٥ كجم / سم^٢

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إصدار







الاسم : محمد محمد
الوظيفة : مهندس
التوقيع : محمد محمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقة،

معمل، شارع الشيخ علي بن يوسف، رقم العينة، ١٩٢

تاريخ صب المكعبات، ٢٠٢١ / ٢ / ١٤ تاريخ كسر المكعبات، ٢٠٢١ / ٢ / ١٤

موقع الصب، شارع ١٩٢، نوع الخرسانة، حبات، اسم الجاهز، (م)

أبعاد المكعب	سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٢٠	٨٢٠	٨٢٠
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤٢	٢,٤٥	٢,٤٦
حمل الكسر	(طن)	٤١٥	٤٢٠	٤٢٥
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	١٨٨	١٩٥	١٩٧

المواصفة، م. ١٩٢ / م. ١٩٢

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم، محمد

الوظيفة، فني

التوقيع،

الاسم: محمد بن عبد الله
الوظيفة: خبير
التوقيع: [Signature]

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً:

معمل: ٢٠٤ / ٢ / ١٤ تاريخ صب المكعبات: ٢٠٤ / ٢ / ١٤
رقم العينة: ١٠٤ / ٢ / ١٤ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٤ / ٢ / ١٤
موقع الصب: ١٢ + ١٤٠ نوع الخرسانة: حبات حديد ١٢ + ١٤٠

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	٢٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨١٥٠	٨١٦٠	٨١٥٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤١	٢,٤١	٢,٤١
حمل الكسر (طن)	٤٠٠	٤٠١	٤٠٤
جهد الكسر كجم/سم ^٢	١٨١	١٨٢	١٨٣

المواصفة: ٢٠٤ / ٢ / ١٤

مراجعة

إصدار: _____ مدير العمل: _____ المدير الفني: _____ اعتماد: _____
الاسم: _____ الوظيفة: _____ التوقيع: _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص عملية : اعمال تامين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة الثانيه)

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٢) بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٤

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامييه و مذكرة ايضاحية للعملية عاليه .

نأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم / /

بخصوص عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار
السيول (مرحلة ثانية)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مذكرة إيضاحية

- رست العملية عالية علي شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٢ بمبلغ ١٩٩٩٥٦٠٠ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة جنية مصري لا غير) .
- تم عمل محضر استلام موقع للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ ومدة العملية ٥ اشهر ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٤/٧/١٤ .
- تم عمل مفاوضات للعملية عالية بنفس الشروط و المواصفات طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٣ و الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٩ (مرفق ١) .
- تم عمل مقايسة معدله للعملية عالية بنفس الشروط و الاسعار و المواصفات طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ (مرفق ٢) .
- مرفق ايضا موافقة الشركة على تنفيذ أعمال المقايسة المعدلة للعملية عالية بنفس الشروط و الاسعار و المواصفات (مرفق ٣) .
- تمت موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة على المقايسة المعدلة لتصبح قيمة العملية ١٩٩٩٥٥٦٥ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير) .
- تم عمل مده مده للعملية عالية بواقع ٣٠ يوم حتي تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤ و الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٨ ليصبح تاريخ انتهاء العملية ٢٠٢٤/٧/١٤ (مرفق ٤) .
- تم عمل مقايسة ختاميه للعملية عالية بمبلغ ١٩٩٩٥٥٦٥ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير) و ذلك طقا للحصر الفعلي علي الطبيعة .

والامر مفوض لسيادتكم

نامل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثانية)

نأمل التفضل بالعلم و الإحاطة بأن الشركة توافق على تنفيذ بنود مقايضة ختامية للعملية عالية طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة و نتيجة لزيادة و نقص بعض البنود و بنفس القيمة الاجمالية للعملية و طبقا لمحضر المفاوضات و تحفظ الشركة حقها في تحصيل فروق الاسعار في حالة الاستحقاق.

نأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: / / ٢٠٢٤

رئيس قطاع القاهرة الكبرى و المشرف
على منطقة جنوب سيناء

مهندس /

احمد ابو غدير

مقایسه ختامیه

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	٣ م ١,٦٤٣٥			٣٦,٥	٦٠	
		بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم				
٢	٣ م ١٠٥٢٣,٩٥			١٩٠٠	١٩٩٩٥٥٠٥	
		بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ و بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم و التي تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف				
٣	٠ م.ط			٧٥٠	.	
		بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ و الفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير (١6Ø10) م/ط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.				
٤	٢ م ٠			٦,٥	.	
		بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات و الحثاش و التخلص منها بالمقالب العمومية خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف .				
الاجمالي الي (بالجنيه)						
					١٩٩٩٥٥٦٥	

يعتمد رئيس الادارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندسين الشركة

المهندس /

احمد الطحان

عملية : تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من أخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان كميات المقايضة الختامية

رقم البند	البند	كمية العقد	كمية المقايضة المعدلة	الفرق	ملاحظات
١	اعمال توريد و تشغيل اترية	٣م ١٠٧٥٠	٣م ١,٦٤٣٥	- ٣م ١٠٧٤٨,٣٥٦٥	طبقا للمتوقع تنفيذه على الطبيعة
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عاتية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	٣م ١٠٢٧٠	٣م ١٠٥٢٣,٩٥	٣م ٢٥٣,٩٥ +	
٣	بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٣م ٦٣	٣م ٠	- ٣م ٦٣	
٤	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات و الحشائش	٣م ٧٦٠	٣م ٠	- ٣م ٧٦٠	

تحريرا في / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان