

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

مراجعة أعمال حصر مستخلص رقم (24) من بدايه العمل وحتى تاريخ 2024-11-30

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والمباني والنقل البري المنطقة الأولى
بيان كميات مستخلص رقم (24) جاري

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/11/30

مع / شركة المسعداء جروب للتشييد والبناء

[illegible]

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير المشروع الهيئة

الاستشاري العام
شركة سيمترا SYSTRA
مهندس / أميره حسن

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر أعمال الحفر الميكانيكي للقواعد - البر

بند رقم (44-أ)

IR-NO	تاريخ ال IR	الحجم (م³)	الحفر من الأرض الطبيعي للوصول لمنسوب الخرسانه العادية	منسوب الخرسانه اسفل العادية	ارتفاع القاعدة + القاعدة العادية	منسوب سطح القاعدة المسلحة	منسوب الأرض الطبيعية	الخصم			أبعاد القاعدة العادية (م)		المحور
								إجمالي الخصم	عدد الخوازيق	مساحة الخوازوق	عرض	طول	
IR.P.128.pdf	July 29, 2023	927.982	4.075	19.200	3.100	22.3	23.275	28.274	16.000	1.767	16.000	16.000	P-83
IR.P.129.pdf	January 19, 2023	225.998	1.625	18.500	3.100	21.6	20.125	16.965	15.000	1.131	9.400	16.600	P-84
IR.P.130.pdf	August 5, 2024	94.013	1.203	18.610	2.600	21.210	19.813	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-112
IR.P.131	December 16, 2023	93.505	1.196	18.500	2.600	21.10	19.696	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-113
IR.P.132	December 13, 2023	93.817	1.200	19.190	2.600	21.79	20.390	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-114
IR.P.133.pdf	July 16, 2024	125.285	1.603	19.570	2.600	22.17	21.173	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-115
IR.P.134	November 22, 2023	124.934	1.598	19.770	2.600	22.37	21.368	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-116
IR.P.135	November 22, 2023	124.934	1.598	19.820	2.600	22.42	21.418	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-117
IR.P.136	November 23, 2023	124.699	1.595	19.800	2.600	22.40	21.395	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-118
IR.P.137	November 29, 2023	125.090	1.600	19.490	2.600	22.090	21.090	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-119
IR.P.138	December 3, 2023	125.285	1.603	19.270	2.600	21.87	20.873	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-120
IR.P.139	December 4, 2023	124.699	1.595	19.600	2.600	22.2	21.195	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-121
IR.P.140	December 6, 2023	124.699	1.595	19.040	2.600	21.64	20.635	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-122
IR.P.141	December 7, 2023	124.895	1.598	19.160	2.600	21.76	20.758	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-123
IR.P.142	December 9, 2023	124.895	1.598	18.440	2.600	21.04	20.038	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-124
IR.P.143	December 30, 2023	109.219	1.397	18.350	2.600	20.95	19.747	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-125
IR.P.144.pdf	July 16, 2024	54.727	0.700	18.920	2.600	21.52	19.620	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-126
IR.P.145	July 16, 2024	54.336	0.695	18.460	2.600	21.06	19.155	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-127
IR.P.146.pdf	July 16, 2024	54.727	0.700	18.400	2.600	21.00	19.100	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-128
IR.P.147	July 21, 2024	31.272	0.400	18.820	2.600	21.42	19.220	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-129
IR.P.148	July 21, 2024	54.727	0.700	19.250	2.600	21.85	19.950	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-130
IR.P.149	July 23, 2024	54.336	0.695	19.290	2.600	21.89	19.985	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-131
IR.P.150.pdf	July 23, 2024	125.090	1.600	18.460	2.600	21.06	20.060	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-132
IR.P.151.pdf	July 24, 2024	124.895	1.598	18.640	2.600	21.24	20.238	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-133
IR.P.152.pdf	July 28, 2024	125.090	1.600	19.090	2.600	21.690	20.690	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-134
IR.P.153.pdf	July 28, 2024	124.816	1.597	19.520	2.600	22.120	21.117	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-135
IR.P.154.pdf	August 18, 2024	140.726	1.800	19.280	2.600	21.880	21.080	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-136
IR.P.155.pdf	August 21, 2024	140.726	1.800	19.330	2.600	21.930	21.130	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-137
IR.P.156.pdf	August 21, 2024	140.726	1.800	19.250	2.600	21.850	21.050	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-138
IR.P.159.pdf	September 9, 2024	140.726	1.800	18.760	2.600	21.360	20.560	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-139
IR.P.150.pdf	September 5, 2024	62.545	0.800	20.010	2.600	22.610	20.810	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-140
IR.P.151.pdf	September 8, 2024	62.545	0.800	20.210	2.600	22.810	21.010	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-141
IR.P.147.pdf	September 11, 2024	62.545	0.800	20.550	2.600	23.150	21.350	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-142
IR.P.148.pdf	September 11, 2024	62.138	0.795	20.460	2.600	23.060	21.255	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-143
IR.P.154.pdf	September 11, 2024	62.545	0.800	20.160	2.600	22.760	20.960	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-144
IR.P.155.pdf	October 2, 2024	62.545	0.800	19.580	2.600	22.180	20.380	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-145
IR.P.146.pdf	October 1, 2024	62.545	0.800	19.560	2.600	22.160	20.360	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-146
IR.P.147.pdf	October 2, 2024	62.545	0.800	19.470	2.600	22.070	20.270	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-147
IR.P.148.pdf	October 5, 2024	62.545	0.800	19.480	2.600	22.080	20.280	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-148
IR.P.149.pdf	October 5, 2024	62.545	0.800	19.470	2.600	22.070	20.270	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-149
IR.P.150.pdf	October 10, 2024	62.545	0.800	19.520	2.600	22.120	20.320	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-150
IR.P.151.pdf	October 10, 2024	62.545	0.800	19.450	2.600	22.050	20.250	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-151
IR.P.152.pdf	October 29, 2024	62.545	0.800	19.380	2.600	21.980	20.180	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-152
IR.P.153.pdf	October 30, 2024	62.545	0.800	18.830	2.600	21.430	19.630	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-153
IR.P.154	Nov-24	62.545	0.800	18.430	2.600	21.030	19.230	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-154
IR.P.155	Nov-24	62.545	0.800	18.520	2.600	21.120	19.320	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-155
IR.P.156	Nov-24	78.181	1.000	18.400	2.600	21.000	19.400	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-156
IR.P.157	Nov-24	78.181	1.000	18.910	2.600	21.510	19.910	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-157
IR.P.158	Nov-24	78.181	1.000	18.850	2.600	21.450	19.850	10.179	9.000	1.131	9.400	9.400	P-158
5395.000		5395.7	الإجمالي (م³)										
5011.000			الإجمالي المستخلص السابق										
384.000			الكمية الحالية للمستخلص										

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

كتب الفني (SG)
Technical Office Manager

م.
التوقيع

م. أحمد حسن
التوقيع

م. محمد السيد
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
-مسافة نقل 40 كم

46

DS	الحجم (م ³)	المناسيب			ارتفاع القاعدة	منسوب سطح القاعدة المسلحة	أبعاد القاعدة المسلحة (م)		أبعاد القاعدة العادية (م)		المحور
		ارتفاع الردم	منسوب طبقه الردم	منسوب القاعده العاديه			عرض	طول	عرض	طول	
جاري	6.360	1.00	20.30	19.30	3.000	22.3	15.8	15.80	16	16.00	P-83
	5.160	1.00	19.60	18.60	3.000	21.6	9.2	16.40	9.4	16.60	P-84
P-112	4.101	1.10	19.813	18.71	2.500	21.210	9.200	9.200	9.400	9.400	P-112
	4.092	1.10	19.700	18.60	2.500	21.10	9.200	9.200	9.400	9.400	P-113
	4.092	1.10	20.390	19.29	2.500	21.79	9.200	9.200	9.400	9.400	P-114
	5.589	1.50	21.173	19.67	2.500	22.17	9.200	9.200	9.400	9.400	P-115
	5.573	1.50	21.368	19.87	2.500	22.37	9.200	9.200	9.400	9.400	P-116
	5.573	1.50	21.418	19.92	2.500	22.42	9.200	9.200	9.400	9.400	P-117
	5.561	1.50	21.395	19.90	2.500	22.40	9.200	9.200	9.400	9.400	P-118
	5.580	1.50	21.090	19.59	2.500	22.090	9.200	9.200	9.400	9.400	P-119
	5.580	1.50	20.060	18.56	2.500	21.060	9.200	9.200	9.400	9.400	P-132
	5.580	1.50	20.240	18.74	2.500	21.240	9.200	9.200	9.400	9.400	P-133
62.00	62.84	الاجمالي (م ³)									
	11	الكميه المستخلص السابق									
	51.00	الكميه الحاليه للمستخلص									

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GAR)

م.
التوقيع

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

م.
التوقيع

المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حجم أعمال جفر وصب الخوازيق BORED PILES (قطر 1.20 متر) دالير

بند رقم (52)

Shop Drawing	IR	difference	New	Previous	Previous	REVIEW	إجمالي طول الحفر (م.ط)	طول الحفر للخوازيق الواحد (م.ط)	منسوب قاع الخوازيق	كمب الخوازيق	عمق الخوازيق من منسوب الأرض الطبيعية (وفقا لتقرير الجسات)	منسوب الأرض الطبيعية	عدد الخوازيق	المحور
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	22.88	570.38	547.500	36.500		570.38	38.025	-17.90	0.000	38.025	20.125	15	P - 84
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	9.90	297.00	287.100	31.900		297.00	33.000	-13.69	0.500	33.000	19.810	9	P - 112
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	9.90	297.00	287.100	31.900		297.00	33.000	-13.80	0.500	33.000	19.700	9	P - 113
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	9.90	297.00	287.100	31.900		297.00	33.000	-13.11	0.500	33.000	20.390	9	P - 114
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.33	0.600	32.900	21.170	9	P - 115
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.13	0.600	32.900	21.370	9	P - 116
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.08	0.600	32.900	21.420	9	P - 117
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.10	0.600	32.900	21.400	9	P - 118
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.41	0.600	32.900	21.090	9	P - 119
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.63	0.600	32.900	20.870	9	P - 120
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.30	0.600	32.900	21.200	9	P - 121
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.86	0.600	32.900	20.640	9	P - 122
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-12.74	0.600	32.900	20.760	9	P - 123
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	296.10	282.600	31.400		296.10	32.900	-13.46	0.600	32.900	20.040	9	P - 124
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	11.70	324.00	312.300	34.700		324.00	36.000	-16.75	0.500	36.000	19.750	9	P - 125
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	5.40	324.00	318.600	35.400		324.00	36.000	-16.88	0.500	36.000	19.620	9	P - 126
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	5.40	324.00	318.600	35.400		324.00	36.000	-19.34	0.500	36.000	19.160	9	P - 127
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	5.40	324.00	318.600	35.400		324.00	36.000	-17.40	0.500	36.000	19.100	9	P - 128
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	2.70	324.00	321.300	35.700		324.00	36.000	-17.28	0.500	36.000	19.220	9	P - 129
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	5.40	324.00	318.600	35.400		324.00	36.000	-18.55	0.500	36.000	19.950	9	P - 130
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	5.40	324.00	318.600	35.400		324.00	36.000	-18.51	0.500	36.000	19.990	9	P - 131
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	324.00	310.500	34.500		324.00	36.000	-16.44	0.500	36.000	20.060	9	P - 132
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	324.00	310.500	34.500		324.00	36.000	-16.26	0.500	36.000	20.240	9	P - 133
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	360.00	346.500	38.500		360.00	40.000	-19.81	0.500	40.000	20.690	9	P - 134
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	13.50	315.00	301.500	33.500		315.00	35.000	-14.38	0.500	35.000	21.120	9	P - 135
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	15.30	315.90	300.600	33.400		315.90	35.100	-14.42	0.400	35.100	21.080	9	P - 136
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	15.30	315.90	300.600	33.400		315.90	35.100	-14.37	0.400	35.100	21.130	9	P - 137
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	15.30	324.90	309.600	34.400		324.90	36.100	-15.45	0.400	36.100	21.050	9	P - 138
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	15.30	324.90	309.600	34.400		324.90	36.100	-15.94	0.400	36.100	20.560	9	P - 139
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	315.90	309.600	34.400		315.90	35.100	-14.69	0.400	35.100	20.810	9	P - 140
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	315.90	309.600	34.400		315.90	35.100	-14.49	0.400	35.100	21.010	9	P - 141
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	315.90	309.600	34.400		315.90	35.100	-14.15	0.400	35.100	21.350	9	P - 142
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	315.90	309.600	34.400		315.90	35.100	-14.24	0.400	35.100	21.260	9	P - 143
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	333.90	327.600	36.400		333.90	37.100	-16.54	0.400	37.100	20.960	9	P - 144
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	6.30	306.90	300.600	33.400		306.90	34.100	-14.12	0.400	34.100	20.380	9	P - 145
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		351.90	39.100	-19.14	0.400	39.100	20.360	9	P - 146
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		351.90	39.100	-19.23	0.400	39.100	20.270	9	P - 147
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		324.90	36.100	-16.22	0.400	36.100	20.280	9	P - 148
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		315.90	35.100	-15.23	0.400	35.100	20.270	9	P - 149
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		315.90	35.100	-15.18	0.400	35.100	20.320	9	P - 150
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		315.90	35.100	-15.25	0.400	35.100	20.250	9	P - 151
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		315.90	35.100	-15.32	0.400	35.100	20.180	9	P - 152
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		315.90	35.100	-15.87	0.400	35.100	19.630	9	P - 153
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		297.90	33.100	-14.27	0.400	33.100	19.230	9	P - 154
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		99.30	297.90	-14.18	0.400	33.100	19.320	9	P - 155
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		196.80	295.20	-13.80	0.400	32.800	19.400	9	P - 156
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		262.40	295.20	-13.59	0.700	32.800	19.910	9	P - 157
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		522.00	522.00	-9.56	0.500	29.000	19.940	18	P - 165
119+360 - 119+360 (محطة)	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00		527.00	527.00	-11.66	0.500	31.000	19.840	17	P - 166

457

381.98	11253.38	10871.400	1183.600	16359.00	16359.18	الإجمالي (م.ط) =
				1870	14489	الكمية المستخلص السابق
					1870.000	الكمية الحالية للمستخلص

مدير المشروع (مهندس المعماري)

Project Manager (GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (مستشار)

General Consultant (SY STRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager (SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager (SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر أعمال الخرسانة العادية للقواعد - البر

بند رقم - (61)

Shop Drawing	IR-Date.	IR-No.	الحجم (م³)	الخصم				أبعاد القاعدة العادية (م)			المحور
				إجمالي الخصم	ارتفاع	عدد الخوازيق	مساحة الخازوق	ارتفاع	عرض	طول	
	29-Jul-23	IR-P-112 - The concrete dimensions of Slab Concrete Footing (see P-83.pdf)	22.773	2.83	0.10	16	1.767	0.10	16	16.00	P-83
	19-Mar-23	IR-P-103 - The concrete dimensions of Slab Concrete Footing (see P-84.pdf)	13.908	1.70	0.10	15	1.131	0.10	9.4	16.60	P-84
	8-Aug-24	IR-P-112.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-112
	16-Dec-23	IR-P-113	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-114
	13-Dec-23	IR-P-114	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-115
	22-Nov-23	IR-P-115	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-116
	22-Nov-23	IR-P-116	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-117
	23-Nov-23	IR-P-117	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-118
	29-Nov-23	IR-P-118	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-119
	3-Dec-23	IR-P-119	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-120
	22-Dec-23	IR-P-120	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-121
	6-Dec-23	IR-P-121	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-122
	7-Dec-23	IR-P-122	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-123
	9-Dec-23	IR-P-123	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-124
	30-Dec-23	IR-P-124	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-125
	16-Jul-24	IR-P-125.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-126
	16-Jul-24	IR-P-126.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-127
	16-Jul-24	IR-P-127.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-128
	21-Jul-24	IR-P-128.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-129
	21-Jul-24	IR-P-129.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-130
	23-Jul-24	IR-P-130.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-131
	30-Jul-24	IR-P-131.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-132
	30-Jul-24	IR-P-132.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-133
	3-Aug-24	IR-P-133.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-134
	30-Jul-24	IR-P-134.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-135
	21-Aug-24	IR-P-135.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-136
	21-Aug-24	IR-P-136.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-137
	21-Aug-24	IR-P-137.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-138
	8-Sep-24	IR-P-138.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-139
	6-Sep-24	IR-P-139.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-140
	8-Sep-24	IR-P-140.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-141
	12-Sep-24	IR-P-141.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-142
	12-Sep-24	IR-P-142.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-143
	12-Sep-24	IR-P-143.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-144
	2-Oct-24	IR-P-144.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-145
	2-Oct-24	IR-P-145.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-146
	2-Oct-24	IR-P-146.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-147
	5-Oct-24	IR-P-147.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-148
	5-Oct-24	IR-P-148.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-149
	10-Oct-24	IR-P-149.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-150
	12-Oct-24	IR-P-150.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-151
	13-Oct-24	IR-P-151.pdf	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-152
	Nov-24	IR-P-152	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-153
	Nov-24	IR-P-153	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-154
	Nov-24	IR-P-154	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-155
	Nov-24	IR-P-155	7.818	1.02	0.10	9	1.131	0.10	9.4	9.40	P-156
380.000		380.678		الإجمالي (م³)							
		349.000		الكمية المستخلص السابق							
		31.000		الكمية الحالية للمستخلص							

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سسترا)
General Consultant (SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصص الخرسانة المسلحة للقواعد بالبر (PILE CAPS)

بند رقم - (62)

IR - NO	IR - Date	الحجم (م ³)	الحجم			المحور
			ارتفاع القاعدة	العرض	الطول	
IR\POURING\p-83	September 23, 2023	748.92	3.00	15.80	15.80	P-83
IR\POURING\p-84	May 6, 2023	452.64	3.00	9.20	16.40	P-84
IR\POURING\112	August 2, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-112
IR\POURING\112\PR-298.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-112
IR\POURING\113	August 3, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-113
IR\POURING\114	July 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-114
IR\POURING\115	August 21, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-115
IR\POURING\p-116	May 11, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-116
IR\POURING\p-117	May 16, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-117
IR\POURING\p-118	May 22, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-118
IR\POURING\p-119	May 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-119
IR\POURING\120	July 13, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-120
IR\POURING\121	July 18, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-121
IR\POURING\122	August 8, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-122
IR\POURING\123	August 8, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-123
IR\POURING\124\PR-327.pdf	September 1, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-124
IR\POURING\124\PR-328.pdf	September 4, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-124
IR\POURING\125	August 18, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-125
IR\POURING\126\PR-301.pdf	September 7, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-126
IR\POURING\126\PR-306.pdf	September 10, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-126
IR\POURING\127	August 2, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-127
IR\POURING\127\PR-299.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-127
IR\POURING\128	August 24, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-128
IR\POURING\129	August 27, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-129
IR\POURING\130	August 31, 2024	211.60	2.50	9.20	9.20	P-130
IR\POURING\131	August 30, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-131
IR\POURING\131\PR-300.pdf	September 6, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-131
IR\POURING\132\PR-309.pdf	September 12, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-132
IR\POURING\132\PR-313.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-132
IR\POURING\133\PR-310.pdf	September 12, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-133
IR\POURING\133\PR-314.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-133
IR\POURING\134\PR-315.pdf	September 16, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-134
IR\POURING\134\PR-318.pdf	September 21, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-134
IR\POURING\135\PR-320.pdf	September 22, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-135
IR\POURING\135\PR-324.pdf	September 26, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-135
IR\POURING\136\PR-317.pdf	September 18, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-136
IR\POURING\136\PR-319.pdf	September 22, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-136
IR\POURING\137\PR-323.pdf	September 26, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-137
IR\POURING\137\PR-326.pdf	September 27, 2024	105.80	1.25	9.20	9.20	P-137
IR\POURING\138\PR-338.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-138
IR\POURING\138\PR-339.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-138
IR\POURING\139\PR-331.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-139
IR\POURING\139\PR-340.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-139
IR\POURING\140\PR-336.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-140
IR\POURING\140\PR-345.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-140
IR\POURING\141\PR-332.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-141
IR\POURING\141\PR-337.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-141
IR\POURING\142\PR-346.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-142
IR\POURING\142\PR-349.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-142
IR\POURING\143\PR-348.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-143
IR\POURING\143\PR-356.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-143
IR\POURING\144\PR-350.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-144
IR\POURING\144\PR-377.pdf		105.80	1.25	9.20	9.20	P-144
IR\POURING\145		105.80	1.25	9.20	9.20	P-145
IR\POURING\146		105.80	1.25	9.20	9.20	P-146
IR\POURING\147		105.80	1.25	9.20	9.20	P-147
IR\POURING\148		105.80	1.25	9.20	9.20	P-148
IR\POURING\149		105.80	1.25	9.20	9.20	P-149
IR\POURING\150		105.80	1.25	9.20	9.20	P-150
9453.00		9453.96	الإجمالي (م ³)			
8184.00			الكمية المستخلص السابق			
1269.00			الكمية الحالية لمستخلص			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المكتب الفني (SG)
Project Manager (SG) Technical Office Manager (SC)

م.
التوقيع

م. أنيرة
التوقيع

م. الحارث
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للأعمدة بالبر										بند رقم (63-هـ)			
Total Volume to date	last stage to date	Volume (m3)				Height (m)				seismic block Volume 1.41m Height (m3)	Pier Head Volume 3.94m Height (m3)	straight part Section Area (m2)	Pier.NO
		Total Pier	ismic block	Pier Head	Stage (1)	Total Pier	ismic block	Pier Head	Stage (1)				
117.15	Stage(1)	228.37944	12.02	99.2030311	117.1539	16.691	1.41	6.281	9	12.02	68.73	13.02	P-112
218.31	Pier head	230.332	12.02	101.1555961	117.15	16.841	1.41	6.431	9.00	12.02	68.73	13.02	P-113
209.77	Pier head	221.79	12.02	93.9180885	115.85	16.185	1.41	5.875	8.90	12.02	68.73	13.02	P-114
117.15	Stage(1)	217.05456	12.02	87.8781541	117.15	15.821	1.41	5.411	9.00	12.02	68.73	13.02	P-115
117.15	Stage(1)	214.30795	12.02	85.131546	117.15	15.610	1.41	5.2	9.00	12.02	68.73	13.02	P-116
115.85	Stage(1)	213.21452	12.02	85.3398196	115.85	15.526	1.41	5.216	8.90	12.02	68.73	13.02	P-117
200.81	Pier head	212.83702	12.02	84.9623237	115.85	15.497	1.41	5.187	8.90	12.02	68.73	13.02	P-118
204.17	Pier head	216.19543	12.02	87.0190255	117.15	15.755	1.41	5.345	9.00	12.02	68.73	13.02	P-119
117.15	Stage(1)	218.3823	12.02	89.2058983	117.15	15.923	1.41	5.513	9.00	12.02	68.73	13.02	P-120
117.15	Stage(1)	213.40977	12.02	84.2333661	117.15	15.541	1.41	5.131	9.00	12.02	68.73	13.02	P-121
117.15	Stage(1)	220.02246	12.02	90.8460529	117.15	16.049	1.41	5.639	9.00	12.02	68.73	13.02	P-122
117.15	Stage(1)	217.78352	12.02	88.6071117	117.15	15.877	1.41	5.467	9.00	12.02	68.73	13.02	P-123
117.15	Stage(1)	226.47894	12.02	97.3025345	117.15	16.545	1.41	6.135	9.00	12.02	68.73	13.02	P-124
117.15	Stage(1)	226.97359	12.02	97.7971843	117.15	16.583	1.41	6.173	9.00	12.02	68.73	13.02	P-125
117.15	Stage(1)	218.87695	12.02	89.7005481	117.15	15.961	1.41	5.551	9.00	12.02	68.73	13.02	P-126
117.15	Stage(1)	224.18793	12.02	95.0115249	117.15	16.369	1.41	5.959	9.00	12.02	68.73	13.02	P-127
117.15	Stage(1)	224.29207	12.02	95.1156617	117.15	16.377	1.41	5.967	9.00	12.02	68.73	13.02	P-128
117.15	Stage(1)	218.148	12.02	88.9715905	117.15	15.905	1.41	5.495	9.00	12.02	68.73	13.02	P-129
113.90	Stage(1)	211.87375	12.02	85.9516233	113.90	15.423	1.41	5.263	8.75	12.02	68.73	13.02	P-130
112.60	Stage(1)	210.67618	12.02	86.0557601	112.60	15.331	1.41	5.271	8.65	12.02	68.73	13.02	P-131
117.15	Stage(1)	220.80348	12.02	91.6270789	117.15	16.109	1.41	5.699	9.00	12.02	68.73	13.02	P-132
		217.78352	12.02	205.7610117	0.00	15.877	1.41	14.467	0.00	12.02	68.73	13.02	P-133
		211.24893	12.02	199.2264275	0.00	15.375	1.41	13.965	0.00	12.02	68.73	13.02	P-134
152.30	Stage(1)	232.67508	12.02	68.3525041	152.30	17.021	1.41	3.911	11.70	12.02	68.73	13.02	P-136
113.90	Stage(1)	231.34734	12.02	105.4252049	113.90	16.919	1.41	6.759	8.75	12.02	68.73	13.02	P-137
		231.71181	12.02	219.6893087	0.00	16.947	1.41	15.537	0.00	12.02	68.73	13.02	P-138
		237.4133	12.02	225.3907985	0.00	17.385	1.41	15.975	0.00	12.02	68.73	13.02	P-139
		220.46504	12.02	208.4425343	0.00	16.083	1.41	14.673	0.00	12.02	68.73	13.02	P-140
78.10	Stage(1)	217.18473	12.02	127.0596251	78.10	15.831	1.41	8.421	6.00	12.02	68.73	13.02	P-141
		212.08203	12.02	200.0595219	0.00	15.439	1.41	14.029	0.00	12.02	68.73	13.02	P-142
		212.57668	12.02	200.5541717	0.00	15.477	1.41	14.067	0.00	12.02	68.73	13.02	P-143
		215.80492	12.02	203.7824125	0.00	15.725	1.41	14.315	0.00	12.02	68.73	13.02	P-144
		222.67795	12.02	210.6554413	0.00	16.253	1.41	14.843	0.00	12.02	68.73	13.02	P-145
		222.24838	12.02	210.225877	0.00	16.220	1.41	14.81	0.00	12.02	68.73	13.02	P-146
		222.74303	12.02	210.7205268	0.00	16.258	1.41	14.848	0.00	12.02	68.73	13.02	P-147
		221.93597	12.02	209.9134666	0.00	16.196	1.41	14.786	0.00	12.02	68.73	13.02	P-148
		221.38925	12.02	209.3667484	0.00	16.154	1.41	14.744	0.00	12.02	68.73	13.02	P-149
		220.06151	12.02	208.0390042	0.00	16.052	1.41	14.642	0.00	12.02	68.73	13.02	P-150
		220.29582	12.02	208.273312	0.00	16.070	1.41	14.66	0.00	12.02	68.73	13.02	P-151
		220.53013	12.02	208.5076198	0.00	16.088	1.41	14.678	0.00	12.02	68.73	13.02	P-152
		227.01264	12.02	214.9901356	0.00	16.586	1.41	15.176	0.00	12.02	68.73	13.02	P-153
		231.54259	12.02	219.5200864	0.00	16.934	1.41	15.524	0.00	12.02	68.73	13.02	P-154
		229.69416	12.02	217.6716582	0.00	16.792	1.41	15.382	0.00	12.02	68.73	13.02	P-155
		230.57933	12.02	218.556821	0.00	16.860	1.41	15.45	0.00	12.02	68.73	13.02	P-156
		223.26372	12.02	211.2412108	0.00	16.298	1.41	14.888	0.00	12.02	68.73	13.02	P-157
		223.36785	12.02	211.3453476	0.00	16.306	1.41	14.896	0.00	12.02	68.73	13.02	P-158
3159.87	3159												
الإجمالي (3م)													
2788.00													
371.00													
الإجمالي المستخلص السابق (3م)													
الكمية الحالية (3م)													

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للأعمدة بالبر

بند رقم (63-هـ)

IR										Pier.NO
sizeimic block Date	sizeimic block	PIER HEAD DATE	PIER HEAD	STAGE (3) DATE	STAGE (3)	STAGE (2) DATE	STAGE (2)	STAGE (1) DATE	STAGE (1)	
								October 1, 2024	IR\stage 1-2\PR-112\PR-330.pdf	P-112
		October 24, 2024						August 28, 2024	IR\stage 1-2\PR-113\PR-284.pdf	P-113
		November 25, 2024						August 29, 2024	IR\stage 1-2\PR-114\PR-292.pdf	P-114
								September 8, 2024	IR\stage 1-2\PR-115\PR-302.pdf	P-115
								September 8, 2024	IR\stage 1-2\PR-116\PR-303.pdf	P-116
								August 29, 2024	IR\stage 1-2\PR-117\PR-290.pdf	P-117
		September 30, 2024						August 26, 2024	IR\stage 1-2\PR-118\PR-288.pdf	P-118
		October 10, 2024						August 14, 2024	IR\stage 1-2\PR-119\PR-270.pdf	P-119
								August 14, 2024	IR\stage 1-2\PR-120\PR-271.pdf	P-120
								August 21, 2024	IR\stage 1-2\PR-121\PR-279.pdf	P-121
								September 15, 2024	IR\stage 1-2\PR-122\PR-311.pdf	P-122
								August 22, 2024	IR\stage 1-2\PR-123\PR-321.pdf	P-123
								October 1, 2024		P-124
										P-125
								October 23, 2024		P-126
								October 9, 2024		P-127
								September 15, 2024	IR\stage 1-2\PR-128\PR-312.pdf	P-128
								September 24, 2024	IR\stage 1-2\PR-129\PR-322.pdf	P-129
								October 20, 2024		P-130
								October 30, 2024		P-131
								November 12, 2024		P-132
								October 3, 2024		P-136
								November 12, 2024		P-137
								October 30, 2024		P-141

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف


بند رقم (69)

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
PILES	2746.187	0.000
PILE CAPS	1628.225	0.000
PIERS	523.244	0.000
PIER HEAD	156.470	0.000
Plinth	0.300	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	5054.126	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	5054	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.000	
الكمية المستخلص السابق	4474.000	
الكمية الحالية لمستخلص	580.000	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

م. 
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م.
التوقيع 

المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م. 
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (69)

PILES

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	curr
East Land Zone	AXE P-83 (38.3m-1.50m)	16.584	16	265.344		
	AXE P-84 (36.6m-1.20m)	7.773	15	116.595		
West Land Zone	AXE P-112 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P112	
West Land Zone	AXE P-113 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P113	
West Land Zone	AXE P-114 (33m-1.20m)	4.546	9	40.914	IR-P114	
West Land Zone	AXE P-115 (32.9m-1.20m)	4.542	8	36.336	IR-P115	
West Land Zone	AXE P-115 (32.9m-1.20m)Test	4.663	1	4.663		
West Land Zone	AXE P-116 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P116	
West Land Zone	AXE P-117 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P117	
West Land Zone	AXE P-118 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P118	
West Land Zone	AXE P-119 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P119	
West Land Zone	AXE P-120 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P120	
West Land Zone	AXE P-121 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P121	
West Land Zone	AXE P-122 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P122	
West Land Zone	AXE P-123 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P123	
West Land Zone	AXE P-124 (32.90m-1.20m)	4.542	9	40.878	IR-P124	
West Land Zone	AXE P-125 (36.00m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P125	
West Land Zone	AXE P-126 (36.00m-1.20m)	4.979	9	44.811	IR-P126	
West Land Zone	AXE P-127 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P127	
West Land Zone	AXE P-128 (36m-1.20m)	4.979	9	44.811	IR-P128	
West Land Zone	AXE P-129 (36m-1.20m)	4.983	9	44.847	IR-P129	
West Land Zone	AXE P-130 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P130	
West Land Zone	AXE P-131 (38m-1.20m)	5.162	9	46.458	IR-P131	
West Land Zone	AXE P-132 (36m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P132	
West Land Zone	AXE P-133 (36m-1.20m)	4.89	9	44.01	IR-P133	
West Land Zone	AXE P-134 (40m-1.20m)	5.256	9	47.304	IR-P134	
West Land Zone	AXE P-135 (35m-1.20m)	4.797	9	43.173	IR-P135	
West Land Zone	AXE P-136 (35.1m-1.20m)	5.461	9	49.149	IR-P-136	
West Land Zone	AXE P-137 (35.1m-1.20m)	5.461	9	49.149	IR-P137	
West Land Zone	AXE P-138 (36.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P138	
West Land Zone	AXE P-139 (36.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P139	
West Land Zone	AXE P-140 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P140	
West Land Zone	AXE P-141 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P141	
West Land Zone	AXE P-142 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P142	
West Land Zone	AXE P-143 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P143	
West Land Zone	AXE P-144 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P144	
West Land Zone	AXE P-145 (34.1m-1.20m)	5.461	9	49.152	IR-P145	
West Land Zone	AXE P-146 (39.1m-1.20m)	5.980	9	53.82	IR-P146	
West Land Zone	AXE P-147 (39.1m-1.20m)	5.980	9	53.82	IR-P147	
West Land Zone	AXE P-148 (36.1m-1.20m)	5.669	9	51.021	IR-P148	
old new West Land Zone	AXE P-149 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P149	
9 0 West Land Zone	AXE P-150 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P150	
9 0 West Land Zone	AXE P-151 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P151	
9 0 West Land Zone	AXE P-152 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P152	
9 0 West Land Zone	AXE P-153 (35.1m-1.20m)	5.565	9	50.085	IR-P153	
9 0 West Zone	AXE P-154 (33.1m-1.20m)	5.358	9	48.222	IR-P154	
6 3 West Zone	AXE P-155 (33.1m-1.20m)	5.358	9	48.222	IR-P155	16.0
3 6 West Zone	AXE P-156 (32.8m-1.20m)	5.306	9	47.754	IR-P156	31.0
1 8 West Zone	AXE P-157 (32.8m-1.20m)	5.306	9	47.754	IR-P157	42.0
0 8 West Zone	AXE P-158 (32.8m-1.20m)	5.306	8	42.448	IR-P158	42.0
0 18 West Zone	AXE P-165 (29.00m-1.20m)	5.409	18	97.362	IR-P165	97.0
0 18 West Zone	AXE P-166 (31.00m-1.20m)	5.409	18	97.362	IR-P166	97.0

458

TOTAL (ton)	2746.18724	327.4
-------------	------------	-------

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTR)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (69)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

plinth

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PIER (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	DATE	current
East Land Zone	AXE P-84	0.300	1	0.300	IR-RFT\PLINTH\84\IR-4302.pdf	September 9, 2024	
TOTAL (ton)				0.300			0

مدير المشروع (هيئة الطرق والمواصلات)

المكتب الاستشاري (سيترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB) General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المصلولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (69)

PILE CAP

BRIDGE	AXES	R.F.T WEIGHT FOR PILE CAP (ton)	NUMBER	Total R.F.T WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	current
East Land Zone	AXE P-83	146.421	1	146.421		
East Land Zone	AXE P-84	88.93	1	88.93		
West Land Zone	AXE P-112	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-113	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-114	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-115	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-116	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-117	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-118	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-119	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-120	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-121	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-122	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-123	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-124	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-125	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-126	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-127	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-128	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-129	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-130	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-131	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-132	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-133	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-134	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-135	31.471	1	31.471		
West Land Zone	AXE P-136	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-137	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-138	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-139	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-140	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-141	34.07	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-142	24.31	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-143	24.31	1	34.07		
West Land Zone	AXE P-144	24.31	1	34.07		
Land Zone	AXE P-145	9.76	1	9.76		9.76
Land Zone	AXE P-146	24.31	1	24.31		
Land Zone	AXE P-147	9.76	1	9.76		9.76
Land Zone	AXE P-148	34.07	1	34.07		
Land Zone	AXE P-149	34.07	1	34.07		
Land Zone	AXE P-150	24.31	1	24.31		
Land Zone	AXE P-151	9.76	1	9.76		9.76
Land Zone	AXE P-152	24.31	1	24.31		24.31
Land Zone	AXE P-153	9.76	1	9.76		9.76
Land Zone	AXE P-154	34.07	1	34.07		34.07
Land Zone	AXE P-155	34.07	1	34.07		34.07
Land Zone	AXE P-156	24.31	1	24.31		24.31
TOTAL (ton)				1628.225		165.560

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GAR)

المكتب الاستشاري (سينسرا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

بند رقم
(69)

PIER HEAD

BRIDGE	AXES	R.F.T WEIGHT FOR PIER (ton)	NUMBER	Total R.F.T WEIGHT FOR PILES (ton)	IR	DATE	current
East Land Zone	AXE P-83	22.088	1	22.088	IR-RTVPIER HEAD\PIER-83\IR-3386.pdf	Jun-24	13.648
East Land Zone	AXE P-84	11.550	1	11.550	IR-RTVPIER HEAD\PIER-84\IR-4016.pdf	Aug-24	
West Land Zone	AXE P-112	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
West Land Zone	AXE P-113	13.648	1	13.648	IR-RTVPIER HEAD\113\IR-4474.pdf	Sep-24	
East Land Zone	AXE P-114	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/personal/yasmin_rada_alsodaa.com/Documents	Oct-24	13.648
East Land Zone	AXE P-115	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/personal/yasmin_rada_alsodaa.com/Documents	Oct-24	
East Land Zone	AXE P-116	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/personal/yasmin_rada_alsodaa.com/Documents	Oct-24	
East Land Zone	AXE P-117	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
West Land Zone	AXE P-118	13.648	1	13.648	IR-RTVPIER HEAD\118\IR-4361.pdf	Sep-24	13.648
West Land Zone	AXE P-119	13.648	1	13.648	IR-RTVPIER HEAD\119\IR-4459.pdf	Sep-24	
East Land Zone	AXE P-120	13.648	1	13.648	https://elsodaagroup-my.sharepoint.com/pers	Nov-24	
TOTAL (ton)				156.47			40.944

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع:  م.م.

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصص الخرسانة المسلحة للأعمدة بالجيزة

117

Total Volume to date	last stage to date	Volume (m3)					Height (m)				Pouring End Level (m)				sizemic block Volume 1.41m Height (m3)	Pier Head Volume 3.94m Height (m3)	straight part Section Area (m2)	Pier.NO
		Total Pier	sizemic block	Pier Head	Stage (2)	Stage (1)	Total Pier	Pier Head	Stage (2)	Stage (1)	Top Pier	Stage (2)	Stage (1)	Top Pila cap				
																		P-85
186.60	STAGE (1)	203.68	0.00	68.73	117.87		11.536	3.94	7.60		33.986			22.45	0.00	68.73	15.52	STAGE1
0.00	STAGE (2)		5.63	11.46			12.536	4.94			34.986			22.45	5.6259	11.46		STAGE2
193.47	sizemic block	193.47	10.38	83.83	21.15	78.10	12.725	5.10	1.63	6.00	35.025	29.925	28.300	22.300	10.38	68.73	13.02	P-86
195.81	sizemic block	195.81	10.38	83.83	23.50	78.10	12.905	5.10	1.81	6.00	35.065	29.965	28.160	22.160	10.38	68.73	13.02	P-87
192.82	sizemic block	192.82	10.38	83.83	20.50	78.10	12.675	5.10	1.58	6.00	35.105	30.005	28.430	22.430	10.38	68.73	13.02	P-88
189.42	sizemic block	189.42	10.38	83.83	17.10	78.10	12.414	5.10	1.31	6.00	35.144	30.044	28.730	22.730	10.38	68.73	13.02	P-89
198.79	sizemic block	198.79	10.38	83.83	26.48	78.10	13.134	5.10	2.03	6.00	35.184	30.084	28.050	22.050	10.38	68.73	13.02	P-90
200.74	sizemic block	200.74	10.38	83.83	28.43	78.10	13.284	5.10	2.18	6.00	35.224	30.124	27.940	21.940	10.38	68.73	13.02	P-91
201.13	sizemic block	201.13	10.38	83.83	28.82	78.10	13.314	5.10	2.21	6.00	35.264	30.164	27.950	21.950	10.38	68.73	13.02	P-92
203.20	sizemic block	203.20	10.38	83.83	30.89	78.10	13.473	5.10	2.37	6.00	35.303	30.203	27.830	21.830	10.38	68.73	13.02	P-93
202.81	sizemic block	202.81	10.38	83.83	30.50	78.10	13.443	5.10	2.34	6.00	35.343	30.243	27.900	21.900	10.38	68.73	13.02	P-94
202.68	sizemic block	202.68	10.38	83.83	30.37	78.10	13.433	5.10	2.33	6.00	35.383	30.283	27.950	21.950	10.38	68.73	13.02	P-95
204.49	sizemic block	204.49	10.38	83.83	32.18	78.10	13.572	5.10	2.47	6.00	35.422	30.322	27.850	21.850	10.38	68.73	13.02	P-96
201.89	sizemic block	201.89	10.38	83.83	29.57	78.10	13.372	5.10	2.27	6.00	35.462	30.362	28.090	22.090	10.38	68.73	13.02	P-97
202.54	sizemic block	202.54	10.38	83.83	30.23	78.10	13.422	5.10	2.32	6.00	35.502	30.402	28.080	22.080	10.38	68.73	13.02	P-98
203.44	sizemic block	203.44	10.38	83.83	31.12	78.10	13.491	5.10	2.39	6.00	35.541	30.441	28.050	22.050	10.38	68.73	13.02	P-99
204.61	sizemic block	204.61	10.38	83.83	32.30	78.10	13.581	5.10	2.48	6.00	35.581	30.481	28.000	22.000	10.38	68.73	13.02	P-100
3184.45	الإجمالي (3م)																	
3090.00	الإجمالي المستخلص السابق (3م)																	
94.00	الكمية الحالية (3م)																	

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م. أنيرة ح.
التوقيع

م.
التوقيع

م. الحمر
التوقيع

م. الحمر
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

حصر الخرسانة المسلحة للأعمدة بالجيزة

117

IR								Pier.NO
sizeimic block Date	sizeimic block	PIER HEAD Date	PIER HEAD	STAGE (2) Date	STAGE (2)	STAGE (1) Date	STAGE (1)	
				January 7, 2024		December 4, 2023		P-85
		November 10, 2024	*					STAGE1
								STAGE2
November 20, 2023		October 30, 2023		July 8, 2023		July 8, 2023		P-86
September 9, 2023		June 24, 2023		May 24, 2023		May 24, 2023		P-87
June 24, 2023		March 15, 2023		April 8, 2023		April 8, 2023		P-88
June 7, 2023		May 20, 2023		April 30, 2023		April 30, 2023		P-89
May 20, 2023		May 11, 2023		April 29, 2023		March 29, 2023		P-90
May 10, 2023		March 15, 2023		March 15, 2023		November 5, 2022		P-91
March 15, 2023		February 28, 2023		September 20, 2022		September 20, 2022		P-92
February 28, 2023		February 13, 2023		September 14, 2022		September 14, 2022		P-93
February 13, 2023		February 4, 2023		September 22, 2022		August 24, 2022		P-94
February 2, 2023		January 23, 2023		September 21, 2022		August 21, 2022		P-95
January 23, 2023		January 12, 2023		September 17, 2022		August 18, 2022		P-96
January 11, 2023		January 2, 2023		August 31, 2022		August 9, 2022		P-97
December 26, 2022		December 22, 2022		August 31, 2022		August 4, 2022		P-98
December 20, 2022		December 14, 2022		August 29, 2022		August 2, 2022		P-99
December 20, 2022		December 3, 2022		August 29, 2022		July 27, 2022		P-100
								3184.00

مدير المشروع (هيئة الطرق والكراري)
Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

م. التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م. التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل، من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية

ند رقم (119-ب)

TOTAL

11.889	DIAPH
683.534	DECK SLAB
55.784	10 SM SLABS

751	751.207	الإجمالي (3م)
0		الإجمالي المستخلص السابق (3م)
751		الكمية الحالية (3م)

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري
(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

م.
التوقيع /

م.
التوقيع /

م.
التوقيع /

م.
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية

10 CM SLAB TYP 1,TYP2

Notes	IR HAYPER LINK	الاجمالي (م3)	TYP 2						TYP 1						الباقي	
			العدد	الحجم(م3)	السمك	العرض 2	العرض 1	الطول	العدد	الحجم(م3)	السمك	العرض	الطول			
	IR\10cm slab\p-87-88.pdf	11.15688	4	0.23562	0.1	2.069	1.858	1.2	2	5.107	0.1	2.4	21.28		88	87
		11.15688	4	0.23562	0.1	2.069	1.858	1.2	2	5.107	0.1	2.4	21.28		89	88
	IR\10cm slab\p-99-100.pdf	11.15688	4	0.23562	0.1	2.069	1.858	1.2	2	5.107	0.1	2.4	21.28		91	90
		11.15688	4	0.23562	0.1	2.069	1.858	1.2	2	5.107	0.1	2.4	21.28		99	98
	IR\10cm slab\p-99-100.pdf	11.15688	4	0.23562	0.1	2.069	1.858	1.2	2	5.107	0.1	2.4	21.28		100	99
	55.7844	55.7844	الإجمالي (م3)													
		0	الإجمالي المستخلص السابق (م3)													
		55.7844	الكمية الحالية (م3)													

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري
(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

م.
التوقيع/

م.
التوقيع/

م.
التوقيع/

م.
التوقيع/

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية

بند رقم (119-ب)

Diaph Deck Diaphragm

المحور	المساحة (م ²)	الطول (م)	العدد	الإجمالي (م ³)	DATE	HAYPER LINK	Notes
P-87	1.351	0.88	1	1.189		IR\Diaphragm\87.pdf	
P-88	1.351	0.88	2	2.378		IR\Diaphragm\88.pdf	
P-89	1.351	0.88	1	1.189		IR\Diaphragm\89.pdf	
P-90	1.351	0.88	1	1.189		IR\Diaphragm\90.pdf	
P-91	1.351	0.88	1	1.189		IR\Diaphragm\91.pdf	
P-98	1.351	0.88	1	1.189		https://photos.state.gov/libraries/mv/sharepoint.com/person/...	
P-99	1.351	0.88	2	2.378		IR\Diaphragm\99.pdf	
P-100	1.351	0.88	1	1.189		IR\Diaphragm\100.pdf	


الإجمالي (م ³)	11.889	11.889	
الإجمالي المستخلص السابق (م ³)	0		
الكمية الحالية (م ³)	11.889		

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المكتب الفني (SG) مدير المشروع (SG)

م.
التوقيع /

م. 
التوقيع /

م.
التوقيع /

م. 
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية

بند رقم (119-ب)

Deck Slab

Notes	HAYPER LINK	الاجمالي (م)	العدد	الطول(م)	المساحة	الباكيه	
	22.42	136.70676	1	25.98	5.262	88	87
	22.02	136.70676	1	25.98	5.262	89	88
	22.11	136.70676	1	25.98	5.262	91	90
	22.12	136.70676	1	25.98	5.262	99	98
	22.105	136.70676	1	25.98	5.262	100	99

	683.5338	683.5338			الإجمالي (م)
		0			الإجمالي المستخلص السابق (م)
					الكمية الحالية (م)

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المكتب الفني (SG) مدير المشروع (SG)

م.
التوقيع /

م.
التوقيع /

م.
التوقيع /
م.
التوقيع /
م.
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل التوريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلي من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية

بند رقم (120-ب)

Notes	DATE	HAYPER LINK	الاجمالي (م.ط)	الطول (م)	العدد	الجزيرة
	05-Jun-24	IR\1	12.5	2.5	5	
	29-Jun-24	IR\2468..pdf	12.5	2.5	5	
	02-Jul-24	IR\3661.pdf	12.5	2.5	5	
	17-Jul-24	IR\3768.pdf	12.5	2.5	5	
	20-Jul-24	IR\3758.pdf	12.5	2.5	5	
	23-Jul-24	IR\3822.pdf	12.5	2.5	5	
	31-Jul-24	IR\3889.pdf	12.5	2.5	5	
	24-Aug-24	IR\4093.pdf	12.5	2.5	5	
	28-Aug-24	IR\4116.pdf	12.5	2.5	5	
	01-Sep-24	IR\9.2024	12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
			12.5	2.5	5	
	01-Oct-24	IR\IR-10.2024	50	2.5	20	
	Nov-24	IR\IR-11.2024	132.5	2.5	53	

المتبقي	المنفذ	الإجمالي (عدد)	
364	148	512	عدد 2.5
64	0	64	عدد 2.8

370	370	الإجمالي (م.ط)
237		الإجمالي المستخلص السابق (م.ط)
133		الكمية الحالية (م.ط)

مهندس الهيئة (GARB)

مهندس المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

م

أ. م. أحمد

أ. م. أحمد

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
PARPET	55.092	0.000
Deck Slab	240.649	0.000
OCS	13.788	0.000
10 Cm Slabs	12.264	0.000
Diaph	2.590	0.000
Omega	445.440	0.000
Plinth	11.069	0.000
Recess	8.344	0.000
Pier head	172.692	0.000
Piers	292.253	0.000
PILE CAPS	1264.885	0.000
PILES	3241.700	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	5760.765	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	5760.000	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.000	
الكمية المستخلص السابق	5445.000	
الكمية الحالية للمستخلص	315.000	

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB) General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م. أمروص
التوقيع

م.
التوقيع

م. الحويش
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Deck Slab

AXES	R.FT WEIGHT Deck Slab(ton)	Number	RETIANION OF CRUB	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-DECK SLAB
87 88	40.38	1	0.2719	40.11	87.88
89 90	40.38	1	0.2719	40.11	89.90
90 91	40.38	1	0.2719	40.11	90.91
97 98	40.38	1	0.2719	40.11	97.98
98 99	40.38	1	0.2719	40.11	98.99
99 100	40.38	1	0.2719	40.11	99.100
TOTAL				240.65	

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
roject Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

OCS REINFORCEMENT

AXE	WORK DONE	STATION OF OCS	NUMBER	TYPE	WEIGHT (ton)	Total R.FT WEIGHT (ton)
89-88	1	117-01	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP8	1.291	1.291
	1		1	AF	1.021	1.021
	1	117-02	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP7	1.263	1.263
	1		1	AF	1.021	1.021
90-91	1	117-03	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP8	1.291	1.291
	1	117-04	1	AF	1.021	1.021
	1		1	PP7	1.263	1.263
98-99	1	117-11	1	PP8	1.291	1.291
	1	117-12	1	PP7	1.263	1.263
TOTAL	12		30		13.788	13.788

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

ير المكتب الفني
(SG)

Project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

roject
Manager(SG)

Technical Off
Manager(SG)

م.
التوقيع

م. 
التوقيع

م.
التوقيع

م. 
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

10 CM SLAB

AXES	R.FT WEIGHT 10cm Slab(ton)	Number	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-10 CM SLAB	current
87 88	2.044	1	2.044	87-88	2.044
89 90	2.044	1	2.044	89-90	2.044
90 91	2.044	1	2.044	90-91	2.044
98 99	2.044	1	2.044		2.044
99 100	2.044	1	2.044	99-100	2.044
			12.264		12.26

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سينسترا)

مدير المشروع (SG)

بر المكتب الفني (SG)

project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

roject Manager(SG)

Technical Offi
Manager(S

م.
التوقيع

م. امجد
التوقيع

م.
التوقيع

م. الحواشي
يقع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

121

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

Diaph

AXES	R.FT WEIGHT Diaph(ton)	Number	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR-Diaph
87	0.259	1	0.259	87
88	0.259	2	0.518	88
89	0.259	1	0.259	89
90	0.259	1	0.259	90
91	0.259	1	0.259	91
98	0.259	1	0.259	98
99	0.259	2	0.518	99
100	0.259	1	0.259	100
			2.59	

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

Project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General
Consultant(SY
(STRA

م. أير
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

PARPET						
BRIDGE		WEIGHT	NUMBER	Recess	IR	IR-DATE
ISLAND	2.5	0.372	5	1.861	RET-IR\PARPET\1	Jun-24
ISLAND	2.5	0.372	5	1.861	RET-IR\PARPET\UR-2468.pdf	Jun-24
ISLAND	2.5	0.372	25	9.306	RET-IR\PARPET\7.2024	Jul-24
ISLAND	2.5	0.372	10	3.722	RET-IR\PARPET\8.2024	Aug-24
ISLAND	2.5	0.372	30	11.167	RET-IR\PARPET\UR-9.2024	Sep-24
ISLAND	2.5	0.372	20	7.445	RET-IR\PARPET\UR-10.2024	Oct-24
ISLAND	2.5	0.372	53 64	23.823	https://elsoadagroup-my.sharepoint.com/personal/...	Nov-24
ISLAND	2.8	0.423	0	0.000		
TOTAL (ton)				59.186	23.823	23.823

55.692

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سينسترا)

مدير المشروع (SG)

ير المكتب الفني (SG)

project
Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

roject Manager(SG)

Technical Office Manager(SC)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Recess				
BRIDGE	AXES		Recess	IR-NO
GIRDER NO.01	99-100 LEFT	MS-S26.1-GLX-001	0.298	RFT- IR\OMEGA\RECESS\5.2024
GIRDER NO.02	98-99 LEFT	MS-S26.1-GLX-002	0.298	
GIRDER NO.03	90-91 LEFT	MS-S26.1-GLX-003	0.298	
GIRDER NO.04	92-93 LEFT	MS-S26.1-GLX-004	0.298	
GIRDER NO.05	88-89 LEFT	MS-S26.1-GLX-005	0.298	
GIRDER NO.06	94-95 LEFT	MS-S26.1-GLX-006	0.298	
GIRDER NO.07	96-97 LEFT	MS-S26.1-GLX-007	0.298	
GIRDER NO.08	96-97 LEFT	MB-S26.1-FGT- 001	0.298	
GIRDER NO.09	94-95 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 002	0.298	
GIRDER NO.10	96-97 RIGHT	MB-S26.1-GLX-008	0.298	
GIRDER NO.11	97-98 LEFT	MB-S26.1-FGT- 003	0.298	
GIRDER NO.12	90-91 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 004	0.298	
GIRDER NO.13	92-93 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 005	0.298	
GIRDER NO.14	89-90RIGHT	MB-S26.1-FGT- 006	0.298	
GIRDER NO.15	95-96	MB-S26.1-GLX-009	0.298	
GIRDER NO.16	93-94	MB-S26.1-GLX-010	0.298	
GIRDER NO.17	97-98	MB-S26.1-GLX-011	0.298	
GIRDER NO.18	88-89	MB-S26.1-FGT- 007	0.298	
GIRDER NO.19	99-100	MB-S26.1-FGT- 008	0.298	
GIRDER NO.20	91-92	MB-S26.1-FGT- 009	0.298	
GIRDER NO.21	87-88	MB-S26.1-GLX-012	0.298	RFT-IR\OMEGA\RECESS\5.2024
Girder-022	97-98	MB-S26.1-FGT- 010	0.298	
Girder-023	95-96	MB-S26.1-FGT- 011	0.298	
Girder-024	94-93	MB-S26.1-FGT- 012	0.298	
Girder-025	89-90	MB-S26.1-GLX-013	0.298	
Girder-026	87-88	MB-S26.1-FGT- 013	0.298	
Girder-027	87-86	MB-S26.1-GLX-014	0.298	
Girder-028	88-87	MB-S26.1-FGT- 014	0.298	RFT-IR\OMEGA\RECESS\5.2024
TOTAL (ton)			8.344	

ر المكتب الفني (SG)

مدير المشروع (SG)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (هينه
الطرق والكباري)

Technical Office Manager(S

Project
Manager(SG)

General
Consultant(SYSTRA)

Project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Plinth

BRIDGE	AXES	R.F.T WEIGHT FOR plinth (ton)	Number of plinth	Total R.F.T WEIGHT FOR plinth (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	100	0.659	1	0.659		
	99	0.659	1	0.659		
	98	0.659	1	0.659		
	97	0.659	1	0.659		
	96	0.659	1	0.659		
	95	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-95	17-Sep-2023
	94	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-94\IR-3370.pdf	13/1/2024
	93	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-93\IR-3356.pdf	17-Jan-2024
	92	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-92\IR-3410.pdf	20-Mar-2024
	91	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-91\IR-3421.pdf	26-Mar-2024
	90	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-90\IR-3468.pdf	1-Apr-2024
	89	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-89\IR-3450.pdf	28-Apr-2024
	88	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-88\IR-3478.pdf	2-May-2024
	87	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-87\IR-3677.pdf	18-May-2024
	86	0.659	1	0.659	RFT-IR\PLINTH\p-86\IR-3596.pdf	25-May-2024
	85	1.191	1	1.191		
TOTAL (ton)				11.069		

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري
Project Manager(GARD)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م. أبو
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

دير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م. الحرس
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

Omega

BRIDGE	AXES		R.FT WEIGHT FOR Omega (ton)	Number of Omega	Total R.FT WEIGHT FOR Omega (ton)	IR-NO	IR-DATE
GIRDER NO.01	99-100 LEFT	MS-S26.1-GLX-001	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2186	15-Jul-23
GIRDER NO.02	98-99 LEFT	MS-S26.1-GLX-002	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2250	19-Aug-23
GIRDER NO.03	90-91 LEFT	MS-S26.1-GLX-003	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2329	23-Aug-23
GIRDER NO.04	92-93 LEFT	MS-S26.1-GLX-004	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2381	11-Oct-23
GIRDER NO.05	88-89 LEFT	MS-S26.1-GLX-005	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2416	21-Oct-23
GIRDER NO.06	94-95 LEFT	MS-S26.1-GLX-006	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-2452	28-Oct-23
GIRDER NO.07	96-97 LEFT	MS-S26.1-GLX-007	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX-Grider	4-Nov-23
GIRDER NO.08	96-97 LEFT	MB-S26.1-FGT- 001	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	8-Nov-23
GIRDER NO.09	94-95 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 002	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	12-Nov-23
GIRDER NO.10	96-97 RIGHT	MB-S26.1-GLX-008	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX-Grider	18-Nov-23
GIRDER NO.11	97-98 LEFT	MB-S26.1-FGT- 003	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	26-Nov-23
GIRDER NO.12	90-91 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 004	14.848	1	14.848	S26.1-FGT\EGT-Grider	26-Nov-23
GIRDER NO.13	92-93 RIGHT	MB-S26.1-FGT- 005	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	28-Nov-23
GIRDER NO.14	89-90RIGHT	MB-S26.1-FGT- 006	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	30-Nov-23
GIRDER NO.15	95-96	MB-S26.1-GLX-009	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX-Grider	11-Dec-23
GIRDER NO.16	93-94	MB-S26.1-GLX-010	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX-Grider	24-Dec-23
GIRDER NO.17	97-98	MB-S26.1-GLX-011	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX-Grider	1-Jan-24
GIRDER NO.18	88-89	MB-S26.1-FGT- 007	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	4-Jan-24
GIRDER NO.19	99-100	MB-S26.1-FGT- 008	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	8-Jan-24
GIRDER NO.20	91-92	MB-S26.1-FGT- 009	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	18-Jan-24
GIRDER NO.21	87-88	MB-S26.1-GLX-012	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\Grider	28-Jan-24
Girder-022	97-98	MB-S26.1-FGT- 010	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	7-Feb-24
Girder-023	95-96	MB-S26.1-FGT- 011	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\EGT-Grider	14-Feb-24
Girder-024	94-93	MB-S26.1-FGT- 012	14.848	1	14.848	S26.1-FGT\EGT-Grider	28-Apr-24
Girder-025	89-90	MB-S26.1-GLX-013	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\IR-3315-GLX13.pdf	4-May-24
Girder-026	87-88	MB-S26.1-FGT- 013	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\13.pdf	12-May-24
Girder-027	86-87	MB-S26.1-GLX-014	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-GLX\14.pdf	25-May-24
Girder-028	86-88	MB-S26.1-FGT- 014	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\IR-3611-FGT	29-May-24
Girder-029		MB-S26.1-FGT- 015	14.848	1	14.848	RFI-IR\OMEGA\MB-S26.1-FGT\IR-4568-FGT 15.pdf	26-Oct-24
Girder-030		MB-S26.1-GLX- 015	14.848	1	14.848		27-Oct-24
TOTAL (ton)					445.44		

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)
roject Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
roject Manager(SG)

المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(S

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

pier head

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR Piers (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	9.882	1.00	9.882	https://elsoadaa.net	Dec-24
	AXE P-86	10.130	1.00	10.130	RFI-IRPIER HEAD-IR-2396- doc.pdf	16-Oct-2023
	AXE P-87	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-88	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-89	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-90	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-91	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-92	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-93	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-94	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-95	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-96	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-97	10.130	1.00	10.130		
	AXE P-98	13.750	1.00	13.750		
	AXE P-99	13.750	1.00	13.750		
	AXE P-100	13.750	1.00	13.750		
TOTAL (ton)				172.692	9.882	

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

piers

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR Piers (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	18.090	1.00	18.090	RFT-IR\PIER\P-85\IR.	26-Dec-23
	AXE P-86	17.309	1.00	17.309		
	AXE P-87	18.054	1.00	18.054		
	AXE P-88	17.480	1.00	17.480		
	AXE P-89	17.240	1.00	17.240		
	AXE P-90	18.240	1.00	18.240		
	AXE P-91	18.470	1.00	18.470		
	AXE P-92	18.084	1.00	18.084		
	AXE P-93	18.563	1.00	18.563		
	AXE P-94	18.563	1.00	18.563		
	AXE P-95	18.534	1.00	18.534		
	AXE P-96	18.908	1.00	18.908		
	AXE P-97	18.534	1.00	18.534		
	AXE P-98	18.708	1.00	18.708		
	AXE P-99	18.738	1.00	18.738		
	AXE P-100	18.738	1.00	18.738		
TOTAL (ton)				292.253		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سينسيرا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYST RA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة

121

pile caps

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR pile cap (ton)	Number of pile caps	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	IR-NO	IR-DATE
ISLAND ZONE	AXE P-85	62.915	1	62.915	WORK INVOICE 11\PILE CAP\IR-2577.pdf	13-Nov-23
	AXE P-86	71.330	1	71.330	RFT-IR\PILE CAP\P-85\IR-2451 - Bottom RFT.pdf	28-Oct-23
	AXE P-87	87.280	1	87.280		
	AXE P-88	88.838	1	88.838		
	AXE P-89	89.724	1	89.724		
	AXE P-90	89.410	1	89.410		
	AXE P-91	92.170	1	92.170		
	AXE P-92	75.858	1	75.858		
	AXE P-93	75.858	1	75.858		
	AXE P-94	75.858	1	75.858		
	AXE P-95	75.858	1	75.858		
	AXE P-96	75.858	1	75.858		
	AXE P-97	75.402	1	75.402		
	AXE P-98	77.440	1	77.440		
	AXE P-99	75.543	1	75.543		
	AXE P-100	75.543	1	75.543		
TOTAL (ton)				1264.885		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع

م. أيرجس
التوقيع

م. التوقيع

م. الحمر
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالجزيرة

121

piles				
BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)
ISLAND ZONE	Test Pile	5.248	1	5.248
	AXE P-85 (48m)	11.317	12	135.804
	AXE P-86 (49m)	11.839	16	189.424
	AXE P-87 (49m)	11.766	20	235.320
	AXE P-88 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-89 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-90 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-91 (49m)	14.519	20	290.380
	AXE P-92 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-93 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-94 (33m)	10.421	16	166.736
	AXE P-95 (31m)	9.993	16	159.888
	AXE P-96 (31m)	9.993	16	159.888
	AXE P-97 (37m)	10.850	1	10.850
	AXE P-97 (35m)	10.850	15	162.750
	AXE P-98 (35m)	10.850	16	173.600
	AXE P-99 (35m)	10.850	16	173.600
	AXE P-100 (35m)	10.850	16	173.600
TOTAL (ton)				3241.700

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م. التوقيع
م. التوقيع

م. التوقيع
م. التوقيع
م. التوقيع

حصص الخرسانة المسلحة للأعمدة بالمجري المائي

التواقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق
المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

المحور	الحجم الكلي (م ³)
P-104	1568.758
P-105	187.660
P-106	1426.634
الإجمالي (م ³)	3183.052
	3183.000
الكمية المستخلص السابق	2935.000
الكمية الحالية لمستخلص	248.000

مدير المشروع (هينه)
الطرق والكباري

المكتب الاستشاري (سيترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)


Project Manager (GARB)


General Consultant (SYSTRA)

Project Manager (SG)

Technical Office Manager (SG)

م.
التوقيع

م. 
التوقيع

م. 
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

P-104

PR-DATE	PR	الحجم (م ³)	القطاع	SEGMENT NO	NO
October 4, 2023	IR\POURING\P-104\01\VE\PR-127 - Pouring For Bottom Slap.pdf	23.000	السفلي	Segment 01 (+VE)	1
October 10, 2023	IR\POURING\P-104\01\VE\PR-130 - Pouring For Top Slap & WEA.pdf	51.070	الويبات , العلوي	Segment 01 (-VE)	
October 4, 2023	IR\POURING\P-104\01\VE\PR-128 - Pouring For Bottom Slap.pdf	23.000	السفلي	Segment 02 (+VE)	2
October 10, 2023	IR\POURING\P-104\01\VE\PR-131 - Pouring For Top Slap & WEA.pdf	51.070	الويبات , العلوي	Segment 02 (-VE)	
October 19, 2023	IR\POURING\P-104\02\VE\PR-134 - Pouring For Bottom Slap.pdf	21.150	السفلي	Segment 03 (+VE)	3
October 30, 2023	IR\POURING\P-104\02\VE\PR-140 - Top Web.pdf	49.680	الويبات , العلوي	Segment 03 (-VE)	
October 19, 2023	IR\POURING\P-104\02\VE\PR-135 - Pouring For Bottom Slap.pdf	21.150	السفلي	Segment 04 (+VE)	4
October 30, 2023	IR\POURING\P-104\02\VE\PR-141 - Top Web.pdf	49.680	الويبات , العلوي	Segment 04 (-VE)	
November 21, 2023	IR\POURING\P-104\03\VE	67.877	بالكامل	Segment 05 (+VE)	5
November 21, 2023	IR\POURING\P-104\03\VE	67.877	بالكامل	Segment 05 (-VE)	
December 5, 2023	IR\POURING\P-104\04\VE\PR-169.pdf	65.178	بالكامل	Segment 06 (+VE)	6
December 5, 2023	IR\POURING\P-104\04\VE\PR-170.pdf	65.178	بالكامل	Segment 06 (-VE)	
January 9, 2024	IR\POURING\P-104\05\VE\PR-190.pdf	73.184	بالكامل	Segment 07 (+VE)	7
January 9, 2024	IR\POURING\P-104\05\VE\PR-191.pdf	73.184	بالكامل	Segment 07 (-VE)	
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-211(+VE).pdf	15.550	السفلي	Segment 08 (+VE)	8
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-212(TOP.WEB+VE).pdf	6.310	Blister	Segment 08 (-VE)	
April 2, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-213(TOP.WEB+VE).pdf	54.510	الويبات , العلوي	Segment 09 (+VE)	9
March 26, 2024	IR\POURING\P-104\06\PR-212(-VE).pdf	15.550	السفلي	Segment 09 (-VE)	
April 2, 2024	IR\POURING\P-104\06	6.310	Blister	Segment 10 (+VE)	10
April 2, 2024	IR\POURING\P-104\06	6.310	Blister	Segment 10 (-VE)	
May 7, 2024	IR\POURING\P-104\07\VE	54.510	الويبات , العلوي	Segment 11 (+VE)	11
May 14, 2024	IR\POURING\P-104\07\VE	67.170	بالكامل	Segment 11 (-VE)	
May 7, 2024	IR\POURING\P-104\07\VE	6.700	Blister	Segment 12 (+VE)	12
May 14, 2024	IR\POURING\P-104\07\VE	6.700	Blister	Segment 12 (-VE)	
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\08	67.170	بالكامل	Segment 13 (+VE)	13
July 31, 2024	IR\POURING\P-104\08	6.700	Blister	Segment 13 (-VE)	
August 27, 2024	IR\POURING\P-104\10	67.170	بالكامل	Segment 14 (+VE)	14
August 27, 2024	IR\POURING\P-104\10	6.700	Blister	Segment 14 (-VE)	
September 11, 2024	IR\POURING\P-104\11	67.170	بالكامل	Segment 15 (+VE)	15
September 11, 2024	IR\POURING\P-104\11	6.700	Blister	Segment 15 (-VE)	
		1568.758	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هئية الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سينسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SC)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

P-105

PR-DATE	PR	الحجم (م ³)	القطاع	SEGMENT NO	NO
October 20, 2024	IR\POURING\P-105\01\PR-361.pdf	23.000	السفلية	Segment 01 (+VE)	1
October 26, 2024	IR\POURING\P-105\01\PR-366.pdf	23.000	السفلية	Segment 01 (-VE)	
Dec-24	https://elsoadaagroup-my.sharepoint.com/personal/yasmin_reda_elsoadaa_com/Documents/EET-SG-INVOICE%2024/Nile/160-RC.BOX%20SECTION/IR/POURING/P-105/02	21.150	السفلية	Segment 02 (+VE)	2
		49.680	الوحدات , العلوية		
		21.150	السفلية	Segment 02 (-VE)	
		49.680	الوحدات , العلوية		
		187.660	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سبيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SC)

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)

160

PR-DATE	PR	الحجم (م ³)	القطاع	SEGMENT NO	NO
December 14, 2023	IR\POURING\P-106\01\+VE\PR-174.pdf	23.000	السفلية	Segment 01 (+VE)	1
December 24, 2023	IR\POURING\P-106\01\+VE\PR-178.pdf	51.070	الوحدات العلوية	Segment 01 (-VE)	1
December 14, 2023	IR\POURING\P-106\01\+VE\PR-175.pdf	23.000	السفلية	Segment 02 (+VE)	2
December 24, 2023	IR\POURING\P-106\01\+VE\PR-179.pdf	51.070	الوحدات العلوية	Segment 02 (-VE)	2
January 16, 2024	IR\POURING\P-106\02\+VE\PR-195.pdf	21.150	السفلية	Segment 03 (+VE)	3
January 18, 2024	IR\POURING\P-106\02\+VE\PR-197.pdf	49.680	الوحدات العلوية	Segment 03 (-VE)	3
January 16, 2024	IR\POURING\P-106\02\+VE\PR-196.pdf	21.150	السفلية	Segment 04 (+VE)	4
January 18, 2024	IR\POURING\P-106\02\+VE\PR-198.pdf	49.680	الوحدات العلوية	Segment 04 (-VE)	4
May 4, 2024	IR\POURING\P-106\03\+VE	67.877	TOTAL	Segment 05 (+VE)	5
May 4, 2024	IR\POURING\P-106\03\+VE	67.877	TOTAL	Segment 05 (-VE)	5
May 25, 2024	IR\POURING\P-106\04\+VE	17.440	السفلية	Segment 06 (+VE)	6
May 26, 2024	IR\POURING\P-106\04\+VE\PR-245.pdf	47.730	الوحدات العلوية	Segment 06 (-VE)	6
May 25, 2024	IR\POURING\P-106\04\+VE	17.440	السفلية	Segment 07 (+VE)	7
May 26, 2024	IR\POURING\P-106\04\+VE\PR-246.pdf	47.730	الوحدات العلوية	Segment 07 (-VE)	7
July 29, 2024	IR\POURING\P-106\05\+VE	73.180	TOTAL	Segment 08 (+VE)	8
July 29, 2024	IR\POURING\P-106\05\+VE	73.180	TOTAL	Segment 08 (-VE)	8
August 5, 2024	IR\POURING\P-106\06	76.370	TOTAL	Segment 09 (+VE)	9
August 12, 2024	IR\POURING\P-106\06	76.370	TOTAL	Segment 09 (-VE)	9
August 28, 2024	IR\POURING\P-106\07	67.170	بالكامل	Segment 10 (+VE)	10
September 2, 2024	IR\POURING\P-106\07	6.700	Blister	Segment 10 (-VE)	10
September 15, 2024	IR\POURING\P-106\08	67.170	بالكامل	Segment 11 (+VE)	11
September 18, 2024	IR\POURING\P-106\08	6.700	Blister	Segment 11 (-VE)	11
October 5, 2024	IR\POURING\P-106\09	65.970	total	Segment 12 (+VE)	12
October 5, 2024	IR\POURING\P-106\09	0.400	inverted beam	Segment 12 (-VE)	12
October 29, 2024	IR\POURING\P-106\09	65.780	total	Segment 13 (+VE)	13
October 29, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 13 (-VE)	13
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	65.070	total	Segment 14 (+VE)	14
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 14 (-VE)	14
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	65.070	total	Segment 15 (+VE)	15
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 15 (-VE)	15
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	11.810	السفلية	Segment 16 (+VE)	16
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 16 (-VE)	16
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	53.020	العلوية	Segment 17 (+VE)	17
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	11.810	السفلية	Segment 17 (-VE)	17
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	6.390	Blister	Segment 18 (+VE)	18
November 20, 2024	IR\POURING\P-106\09	53.020	العلوية	Segment 18 (-VE)	18
		1426.634	الإجمالي (م ³)		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager (GAR)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (SYSTRA)

General Consultant (SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager (SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager (SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد التسليح - المجرى المائي

ITEM	WEIGHT (ton) (LENGTH ≤ 12.0 M)	WEIGHT (ton) (LENGTH > 12.0 M)
SEGMENT 106	355.201	0.000
SEGMENT 105	71.796	0.000
SEGMENT 104	385.897	0.000
STUMP	397.280	0.000
PIER HEAD	18.393	0.000
PLINTH	2.023	0.000
PIERS	313.413	0.000
PILE CAPS	1455.320	0.000
PILES	3410.297	0.000
TOTAL REINFORCEMENT WEIGHT (ton) =	6409.619	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS ≤ 12.0 M (ton) =	6409.0	
REINFORCEMENT WEIGHT FOR BARS > 12.0 M (ton) =	0.0	
الكمية المستخلص السابق	6362.0	
الكمية الحالية للمستخلص	47.0	

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (سينسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م. المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SC)

م.
التوقيع

م. **أيمن**
التوقيع

م.
التوقيع

م. **الحسين**
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الأعمدة (PIER HEAD) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	NUmber of Pier Head	%	Total R.FT WEIGHT FOR (ton)	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	0.628	1	100%	0.628		
Nile ZONE	P-103	1.395	1	100%	1.395	IR-RFT\PLINTH\IR-4120.pdf	9/28/2024
TOTAL (ton)					2.023		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

General Consultant(SYSTRA)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م. المشروع
م. المكتب الفني
م. المكتب الاستشاري

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الخوازيق (PILES) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)	Number of piles	Total R.FT WEIGHT FOR PILES (ton)
Nile ZONE	Test Pile (55M)	24.273	1	24.273
	P-102 (53M)	22.778	9	205.002
	P-103 (55M)	24.482	12	293.784
	P-104 (55M)	40.857	20	817.140
	P-105 (48M)	38.802	20	776.040
	P-106 (55M)	40.726	20	814.520
	P-107 (55M)	24.486	12	293.832
	P-108	20.634	9	185.706
TOTAL (ton)				3410.297

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General
Consultant(SYSTRA)

Project Manager(S

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م. أميرة
التوقيع

م.
التوقيع

م. محمد الجبر
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح القواعد المسلحة (PILE CAP) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT FOR PILE cap (ton)		Number of pile Caps	Total R.FT WEIGHT FOR PILE Caps (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	63.327	TOTAL	1	63.327	IR-RFT\PILE CAP\P-102\IR-2766 - Top RFT of piles cap.pdf	IR-2766	23-Nov-2023
	P-103	115.620	BOTTOM	1	45.000	IR-RFT\PILE CAP\P-103\IR-1851 - Top RFT of piles cap.pdf	IR-1851	18-Feb-2023
			TOP +LINK+SIDE BARS	1	70.620	IR-RFT\PILE CAP\P-103\IR-2483 - Top RFT.pdf	IR-2483	5-Nov-2023
	P-104	358.605	TOTAL	1	358.605	IR-RFT\PILE CAP\P-104\IR-1851 - Top RFT of piles cap.pdf	IR-1851	18-Feb-2023
	P-105	369.330	TOTAL	1	369.330	IR-RFT\PILE CAP\P-105\IR-2242 - RFT105-TOP.pdf	IR-2242	16-Aug-2023
	P-106	369.330	TOTAL	1	369.330	IR-RFT\PILE CAP\P-106\IR-1971 - Top RFT of piles cap.pdf	IR-1971	1-Apr-2023
	P-107	115.620	TOTAL	1	115.780	IR-RFT\PILE CAP\P-107\IR-2301 - RFT107-TOP.pdf	IR-2301	12-Sep-2023
	P-108	63.327	TOTAL	1	63.327	IR-RFT\PILE CAP\P-108\IR-3376 - RFT108-TOP.pdf	IR-3376	28-Jan-2024
TOTAL (ton)					1455.320			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سينسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م. أبو حنيفة
التوقيع

م.
التوقيع

م. محمد السيد
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الأعمدة (PIERS) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	Number of Piers	%	Total R.FT WEIGHT FOR PIERS (ton)	PIER LOCATION	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	21.269	1	100%	21.269	-	IR-RFT\PIER\p-102	IR-3365	20-Jan-2024
	P-103	26.896	1	100%	26.896	-	IR-RFT\PIER\p-103	IR-2845	20-Jan-2024
	P-104	76.500	2	100%	76.500	EAST	104\IR-2053 - Pier P-104	IR-2053	8-May-2023
						WEST	104\IR-2065 - Pier P-104	IR-2065	10-May-2023
	P-105	37.974	1	100%	37.974	EAST	105\IR-2485 - Pier P-105	IR-2485	5-Nov-2023
						WEST	105\IR-2357 - Pier P-105	IR-2357	4-Oct-2023
	P-106	77.810	2	100%	77.810	EAST	106\IR-2134 - Pier P-106	IR-2134	11-Jun-2023
						WEST	106\IR-2147 - Pier P-106	IR-2147	11-Jun-2023
	P-107	27.052	1	80%	21.642	-	IR-RFT\PIER\p-107\IR-3073.pdf	IR-3073	16-Dec-2023
	P-108	19.070	1	70%	13.349	-	IR-RFT\PIER\p-108	IR-4064	22-Aug-2024

TOTAL (ton)					313.413				
-------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)


General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م. 
التوقيع

م. 
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد تسليح الاعمده (PIER HEAD) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	R.FT WEIGHT (ton)	NUmber of Pier Head	%	Total R.FT WEIGHT FOR (ton)	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-102	18.393	1	100%	18.393	PIER\p-102\IR-45	9/30/2024
TOTAL (ton)					18.393		

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

General Consultant(SYSTRA)

Technical Office
Manager(SG)

م.
التوقيع

م.
التوقيع

م.
التوقيع

توقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (STUMP) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	location	R.FT WEIGHT (ton)	NUMBER	Total R.FT WEIGHT (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-104	bottom	52.657	1	52.657	IR-RFTSTUMPV-104IR-2183.pdf Bottom Reinforcement Of Slab	IR-2183	16-Jul-23
		web ,Diaph	37.671	1	37.671	IR-RFTSTUMPV-104IR-2217.pdf Diaphragm RFT	IR-2217	1-Aug-23
		top slab	43.002	1	43.002	IR-RFTSTUMPV-104IR-2233.pdf Top Reinforcement Of Slab	IR-2233	12-Aug-23
	P-105	bottom	52.657	1	52.657	IR-RFTSTUMPV-105IR-3318.pdf	IR-3318	9-Jan-24
		web ,Diaph	37.671	1	37.671	IR-RFTSTUMPV-105IR-3370.pdf	IR-3370	23-Jan-24
		top slab	40.874	1	40.874	IR-RFTSTUMPV-105IR-3402.pdf	IR-3402	25-Feb-24
	P-106	bottom	132.747	1	132.747	IR-RFTSTUMPV-106IR-2262.pdf Bottom Reinforcement Of Slab	IR-2262	30-Aug-23
		web ,Diaph				IR-RFTSTUMPV-106IR-2288.pdf Diaphragm RFT	IR-2288	9-Sep-23
		top slab				IR-RFTSTUMPV-106IR-2355.pdf Top Reinforcement	IR-2355	4-Oct-23
TOTAL (ton)					397.280			

مدير المشروع (هينه الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

م. أحمد
التوقيع

م.
التوقيع

م. محمد
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حمص حديد (SEGMENT) - المجري المائي

BRIDGE	AXES	no	location	R.FT WEIGHT (ton)	PERCENTAGE	Total R.F.T WEIGHT (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-104	SEGMENT 01 (+VE)	bottom	17.98	100%	17.980	IR-2331	IR-2331	23-Sep-2023
			web				IR-2332	IR-2332	23-Sep-2023
			top slab				IR-2375	IR-2375	9-Oct-2023
		SEGMENT 01 (-VE)	bottom	16.75	100%	16.750	IR-2346	IR-2346	28-Sep-2023
			web				IR-2347	IR-2347	28-Sep-2023
			top slab				IR-2374	IR-2374	9-Oct-2023
		SEGMENT 02 (+VE)	bottom	16.67	100%	16.670	IR-2409	IR-2409	19-Oct-2023
			web			0.000	IR-2434	IR-2434	25-Oct-2023
			top slab			0.000	IR-2442	IR-2442	26-Oct-2023
		SEGMENT 02 (-VE)	bottom	16.13	100%	16.130	IR-2409	IR-2409	19-Oct-2023
			web			0.000	IR-2435	IR-2435	25-Oct-2023
			top slab			0.000	IR-2443	IR-2443	26-Oct-2023
		SEGMENT 03 (+VE)	bottom	15.867	100%	15.867	IR-2605	IR-2605	14-Nov-2023
			web			0.000	IR-2655	IR-2655	19-Nov-2023
			top slab			0.000	IR-2692	IR-2692	21-Nov-2023
		SEGMENT 03 (-VE)	bottom	15.867	100%	15.867	IR-2606	IR-2606	14-Nov-2023
			web			0.000	IR-2656	IR-2656	19-Nov-2023
			top slab			0.000	IR-2693	IR-2693	21-Nov-2023
		SEGMENT 04 (+VE)	bottom	14.0978	100%	14.098	IR-2883	IR-2883	29-Nov-2023
			web			0.000	IR-2917	IR-2917	2-Dec-2023
			top slab			0.000	IR-2954	IR-2954	4-Dec-2023
		SEGMENT 04 (-VE)	bottom	14.0978	100%	14.098	IR-2884	IR-2884	29-Nov-2023
			web			0.000	IR-2918	IR-2918	2-Dec-2023
			top slab			0.000	IR-2955	IR-2955	4-Dec-2023
		SEGMENT 05 (+VE)	bottom	18.386	100%	18.386	IR-2881	IR-2881	1-Jan-2024
			web			0.000	IR-3284	IR-3284	4-Jan-2024
			top slab			0.000	IR-3301	IR-3301	6-Jan-2024
		SEGMENT 05 (-VE)	bottom	16.778	100%	16.778	IR-3380	IR-3380	1-Jan-2024
			web			0.000	IR-3285	IR-3285	4-Jan-2024
			top slab			0.000	IR-3302	IR-3302	6-Jan-2024
		SEGMENT 06 (+VE)	bottom	18.73	100%	18.730	IR-3415	IR-3415	24-Mar-2024
			web			0.000	IR-3417	IR-3417	24-Mar-2024
			top slab			0.000	IR-3431	IR-3431	1-Apr-2024
		SEGMENT 06 (-VE)	bottom	18.30	100%	18.300	IR-3416	IR-3416	24-Mar-2024
			web			0.000	IR-3418	IR-3418	24-Mar-2024
			top slab			0.000	IR-3432	IR-3432	1-Apr-2024
		SEGMENT 07 (+VE)	bottom	18.3904	100%	18.390	IR-3433		13-May-2024
			web						
			top slab						
		SEGMENT 07 (-VE)	bottom	16.58	100%	16.584	IR-3433		13-May-2024
			web						
			top slab						
		SEGMENT 08 (+VE)	bottom	18.59	100%	18.590	IR-3433	7/2/2024	7-Jul-2024
			web					7/3/2024	
			top slab					7/3/2024	
		SEGMENT 08 (-VE)	bottom	18.79	100%	18.790	IR-3433	7/2/2024	7-Jul-2024
			web					7/3/2024	
			top slab					7/3/2024	
SEGMENT 09 (+VE)	bottom	20.437	100%	20.437	IR-3433	7/21/2024	31-Jul-2024		
	web					31/7/2024			
	top slab					31/7/2024			
SEGMENT 09 (-VE)	bottom	17.94	100%	17.940	IR-3433	7/21/2024	31-Jul-2024		
	web					31/7/2024			
	top slab					31/7/2024			
SEGMENT 10 (+VE)	bottom	20.44	100%	20.440	IR-3433	8/19/2024			
	web					8/28/2024			
	top slab					8/28/2024			
SEGMENT 10 (-VE)	bottom	20.06	100%	20.057	IR-3433	8/19/2024			
	web					8/28/2024			
	top slab					8/28/2024			
SEGMENT 11 (+VE)	bottom	16.49	100%	16.492	IR-3433	9/8/2024			
	web								
	top slab								
SEGMENT 11 (-VE)	bottom	18.52	100%	18.523	IR-3433	9/10/2024			
	web								
TOTAL (ton)						385.897			

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)

General Consultant(SYSTRA)

التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حجم حديد (SEGMENT) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	no	location	R.FT WEIGHT (ton)	PERCENTAGE	Total R.F.T WEIGHT (ton)	IR	IR NUMBER	DATE OF IR
Nile ZONE	P-105	SEGMENT 01 (+VE)	bottom	20.359	100%	20.359			
			web						
			top slab						
		SEGMENT 01 (-VE)	bottom	17.498	100%	17.498			
			web						
			top slab						
Nile ZONE	P-105	SEGMENT 02 (+VE)	bottom	17.247	100%	17.247			
			web						
			top slab						
		SEGMENT 02 (-VE)	bottom	16.692	100%	16.692			
			web						
			top slab						
TOTAL (ton)						71.796	33.939		


مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)

Project Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيترا)

General Consultant(SYSTRA)

م. 
التوقيع


مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م. 
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بند رقم (164) - إجمالي حصر حديد (SEGMENT) - المجرى المائي

BRIDGE	AXES	no	location	R.FT WEIGHT (ton)	PERCENTAGE	Total R.F.T WEIGHT (ton)	IR	DATE OF IR
Nile ZONE	P-106	SEGMENT 01 (+VE)	bottom	17.98	100%	17.980	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT01	12-Dec-2023
			web					
			top slab				IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT01	23-Dec-2023
		SEGMENT 01 (-VE)	bottom	16.75	100%	16.750	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT01	12-Dec-2023
			web					
			top slab				IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT01	23-Dec-2023
		SEGMENT 02 (+VE)	bottom	16.67	33%	5.557	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	15-Jan-2024
			web		33%	5.557	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	15-Jan-2024
			top slab		33%	5.557	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	18-Jan-2024
		SEGMENT 02 (-VE)	bottom	16.13	33%	5.377	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	15-Jan-2024
			web		33%	5.377	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	15-Jan-2024
			top slab		33%	5.377	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT02	18-Jan-2024
		SEGMENT 03 (+VE)	bottom	16.150	33%	5.383	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	30-Mar-2024
			web		33%	5.383	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	30-Mar-2024
			top slab		33%	5.383	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	4-May-2024
		SEGMENT 03 (-VE)	bottom	16.165	33%	5.388	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	30-Mar-2024
			web		33%	5.388	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	30-Mar-2024
			top slab		33%	5.388	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT03	4-May-2024
		SEGMENT 04 (+VE)	bottom	14.098	33%	14.098	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT04	21-May-2024
			web		33%			
			top slab		33%			
		SEGMENT 04 (-VE)	bottom	14.173	33%	14.173	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT04	21-May-2024
			web		33%			
			top slab		33%			
		SEGMENT 05 (+VE)	bottom	16.884	33%	16.884	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT05	20-Jul-2024
			web		33%			
			top slab		33%			
		SEGMENT 05 (-VE)	bottom	18.000	33%	18.443	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT05	20-Jul-2024
			web		33%			
			top slab		33%			
		SEGMENT 06 (+VE)	bottom	18.578	100%	18.578	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT06	14-Aug-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 06 (-VE)	bottom	18.991	100%	18.991	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT06	14-Aug-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 07 (+VE)	bottom	18.706	100%	18.706	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT07	2-Sep-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 07 (-VE)	bottom	16.912	100%	16.912	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT07	2-Sep-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 08 (+VE)	bottom	15.997	100%	15.997	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT08	16-Sep-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 08 (-VE)	bottom	21.495	100%	21.495	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT08	16-Sep-2024
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 9 (+VE)	bottom	17.992	100%	17.992	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT09	
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 09 (-VE)	bottom	20.386	100%	20.386	IR: RFT/SEGMENT10/SEGMENT09	
			web		100%			
			top slab		100%			
		SEGMENT 10 (+VE)	bottom	20.619	100%	20.619	13.609	Oct-24
			web		100%		7.010	Nov-24
			top slab		100%			
		SEGMENT 10 (-VE)	bottom	22.082	100%	22.082	14.574	Oct-24
			web		100%		7.508	Nov-24
			top slab		100%			
TOTAL (ton)						355.201	14.519	

مدير المشروع (هذه الطرق والكباري)

المكتب الاستشاري (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)

مدير المكتب الفني (SG)

Project Manager(GARB)

General Consultant(SYSTRA)

Project Manager(SG)

Technical Office Manager(SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمجرى المائي diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .

البند	الكمية
TOP SLAB	127.132
WEB	127.927
الإجمالي (طن)	255.060
الاجمالي (طن) صحيح	255.000
الكمية المستخلص السابق	227.000
الكمية الحالية للمستخلص	28.000

مدير المشروع (هينه الطرق)

Project
Manager(GARB)

م.
التوقيع

المكتب الاستشاري (سينسترا)

General Consultant(SYSTRA)

م.
التوقيع

مدير المشروع (SG)

Project Manager(SG)

م.
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)

Technical Office Manager(SG)

م.
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

الطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجياد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمجرى المائي Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .

Note	DS-DATE	DS	الوزن الكلي(طن)	النسبة %	الوزن (طن)	وزن المتر الطولي (kg) (m/	الطول طول الكابل	number of srand	الكابل	GROUP	stage	المحور	
	30-Dec-2023	IR\P-106\SEGMENT 1\IR-3216.pdf	1.2662	100%	1.266	1.172	29.200	37	201	SEGMENT1	stage2	STAMP 106 (WEB)	
			1.2662	100%	1.266	1.172	29.200	37	202				
	18-May-2024	IR\P-106\SEGMENT 3\IR-3566.pdf	1.8733	100%	1.873	1.172	43.200	37	203	SEGMENT3	stage4		
			1.8733	100%	1.873	1.172	43.200	37	204				
	6-Aug-2024	IR\P-106\Segment 05\IR-3916.pdf	2.5325	100%	2.532	1.172	58.400	37	205	SEGMENT5	stage6		
			2.5325	100%	2.532	1.172	58.400	37	206				
	29-Sep-2024	IR\P-106\Segment 08\IR-4134.pdf	3.5992	100%	3.599	1.172	83.000	37	207	SEGMENT8	stage9		
			3.5992	100%	3.599	1.172	83.000	37	208				
	21-Oct-2024	IR\P-106\Segment 09\IR-4793.pdf	3.5195	100%	3.520	1.172	91.000	33	213	SEGMENT9	stage10		
			3.5195	100%	3.520	1.172	91.000	33	214				
			3.5195	100%	3.520	1.172	91.000	33	215				
			3.5195	100%	3.520	1.172	91.000	33	216				
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	209	SEGMENT10	stage11		
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	210				
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	211				
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	212				
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	217				
			3.8367	100%	3.837	1.172	99.200	33	218				
			55.6405			الإجمالي (طن)							

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

م. التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمجرى المائي Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات.

Note	DS-DATE	DS	الوزن الكلي(طن)	النسبه %	الوزن (طن)	وزن المتر الطولي(kg/m)	الطول الكلي	الطول داخل (Anchor)	طول الكابل	numbe r of strands	الكابل	GROUP	stage	المحور
	11-Oct-2023	IR\stump 106\IR-2384.pdf	0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	101	STUMP	stage 1	STAMP 106 (TOP SLAB)
			0.4964	100%	0.496	1.172	22.290	0.150	22.140	19	102			
			0.4941	100%	0.494	1.172	22.190	0.150	22.040	19	103			
			0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	104			
			0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	105			
			0.4941	100%	0.494	1.172	22.190	0.150	22.040	19	106			
			0.4964	100%	0.496	1.172	22.290	0.150	22.140	19	107			
	30-Dec-2023	IR\P-106\SEGMENT 1\IR-3216.pdf	0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	108	SEGMENT 1	stage 2	
			0.6480	100%	0.648	1.172	29.098	0.150	28.948	19	109			
			0.6482	100%	0.648	1.172	29.110	0.150	28.960	19	110			
			0.6482	100%	0.648	1.172	29.110	0.150	28.960	19	111			
	24-Jan-2024	IR\P-106\SEGMENT 2\IR-3371.pdf	0.6480	100%	0.648	1.172	29.098	0.150	28.948	19	112	SEGMENT 2	stage 3	
			0.8052	100%	0.805	1.172	36.161	0.150	36.011	19	113			
			0.8057	100%	0.806	1.172	36.180	0.150	36.030	19	114			
			0.8057	100%	0.806	1.172	36.180	0.150	36.030	19	115			
	18-May-2024	IR\P-106\SEGMENT 3\IR-3432.pdf	0.8052	100%	0.805	1.172	36.161	0.150	36.011	19	116	SEGMENT 3	stage 4	
			0.9630	100%	0.963	1.172	43.246	0.150	43.096	19	117			
			0.9640	100%	0.964	1.172	43.289	0.150	43.139	19	118			
			0.9640	100%	0.964	1.172	43.289	0.150	43.139	19	119			
	8-Jun-2024	IR\P-106\SEGMENT 4\IR-3493.pdf	0.9630	100%	0.963	1.172	43.246	0.150	43.096	19	120	SEGMENT 4	stage 5	
			1.1162	100%	1.116	1.172	50.125	0.150	49.975	19	121			
			1.1171	100%	1.117	1.172	50.168	0.150	50.018	19	122			
			1.1171	100%	1.117	1.172	50.168	0.150	50.018	19	123			
	5-Aug-2024	IR\P-106\SEGMENT 5\IR-3512.pdf	1.1162	100%	1.116	1.172	50.125	0.150	49.975	19	124	SEGMENT 5	stage 6	
			1.3018	100%	1.302	1.172	58.462	0.150	58.312	19	125			
			1.3041	100%	1.304	1.172	58.566	0.150	58.416	19	126			
			1.3041	100%	1.304	1.172	58.566	0.150	58.416	19	127			
	21-Aug-2024	IR\P-106\SEGMENT 6\IR-3573.pdf	1.3018	100%	1.302	1.172	58.462	0.150	58.312	19	128	SEGMENT 6	stage 7	
			1.4894	100%	1.489	1.172	66.883	0.150	66.733	19	129			
			1.4871	100%	1.487	1.172	66.783	0.150	66.633	19	130			
			1.4871	100%	1.487	1.172	66.783	0.150	66.633	19	131			
	11-Sep-2024	IR\P-106\SEGMENT 7\IR-3634.pdf	1.4894	100%	1.489	1.172	66.883	0.150	66.733	19	132	SEGMENT 7	stage 8	
			1.6694	100%	1.669	1.172	74.967	0.150	74.817	19	133			
			1.6701	100%	1.670	1.172	74.998	0.150	74.848	19	134			
			1.6699	100%	1.670	1.172	74.990	0.150	74.840	19	135			
	29-Sep-2024	IR\P-106\SEGMENT 8\IR-3695.pdf	1.6694	100%	1.669	1.172	74.967	0.150	74.817	19	136	SEGMENT 8	stage 9	
			1.8532	100%	1.853	1.172	83.222	0.150	83.072	19	137			
			1.8552	100%	1.855	1.172	83.312	0.150	83.162	19	138			
			1.8555	100%	1.856	1.172	83.328	0.150	83.178	19	139			
	21-Oct-2024	IR\P-106\SEGMENT 9\IR-3753.pdf	1.8532	100%	1.853	1.172	83.222	0.150	83.072	19	140	SEGMENT 9	stage 10	
			2.0399	100%	2.040	1.172	91.608	0.150	91.458	19	141			
			2.0434	100%	2.043	1.172	91.764	0.150	91.614	19	142			
			2.0418	100%	2.042	1.172	91.693	0.150	91.543	19	143			
			2.0413	100%	2.041	1.172	91.670	0.150	91.520	19	144	SEGMENT 10	stage 11	
			2.2270	100%	2.227	1.172	100.008	0.150	99.858	19	145			
			2.2270	100%	2.227	1.172	100.008	0.150	99.858	19	146			
		4.4540	55.9712				الإجمالي (طن)							

مدير المشروع (هيئة الطرق والكباري)
Project Manager (GARB)

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant (SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager (SG)

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager (SG)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمجرى المائي Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .

Note	IR-DATE	IR	الوزن الكلي(طن)	النسبه %	الوزن (طن)	وزن المتر الطولي(kg/m)	الطول			number of strands	الكابل	GROUP	stage	المحور
							الطول الكلي	الطول داخل (Anchor)	طول الكابل					
	1-Apr-2024	https://elsoadaagroup.com/attachment/download/16042024/16042024%20LOWRELAXATION%20GRADE%20270%20COMMENTS%20-%20105%20SLAB%20-%2024042024.pdf	0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	101	STUMP	stage 1	STAMP 105 (TOP SLAB)
			0.4964	100%	0.496	1.172	22.290	0.150	22.140	19	102			
			0.4941	100%	0.494	1.172	22.190	0.150	22.040	19	103			
			0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	104			
			0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	105			
			0.4941	100%	0.494	1.172	22.190	0.150	22.040	19	106			
			0.4964	100%	0.496	1.172	22.290	0.150	22.140	19	107			
			0.4936	100%	0.494	1.172	22.166	0.150	22.016	19	108			
			3.9553	الإجمالي (طن)										

مدير المشروع (هيئة الطرق والكوبرى)
Project Manager(GARB)

م.م
التوقيع

المكتب الاستشاري (سيسترا)
General Consultant(SYSTRA)

م.م
التوقيع

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

م.م
التوقيع

مدير المكتب الفني (SG)
Technical Office Manager(SG)

م.م
التوقيع

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمجرى المائي Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الأكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .

المحور	stage	GROUP	الكابل	number of strands	الطول طول الكابل	وزن المتر الطولي (kg/m)	الوزن (طن)	النسبة %	الوزن الكلي (طن)	DS	DS-DATE	Note
STAMP 104 (WEB)	stage2	SEGMENT1	201	37	29.200	1.172	1.266	100%	1.2662	IR\P-104\SEGMENT 1\DS-484 -	16-Oct-2023	
			202	37	29.200	1.172	1.266	100%	1.2662			
	stage4	SEGMENT3	203	37	43.200	1.172	1.873	100%	1.8733	IR\P-104\SEGMENT 3\IR-2842.pdf	27-Nov-2023	
			204	37	43.200	1.172	1.873	100%	1.8733			
	stage6	SEGMENT5	205	37	58.400	1.172	2.532	100%	2.5325	IR\P-104\SEGMENT 5\IR-3324.pdf	13-Jan-2024	
			206	37	58.400	1.172	2.532	100%	2.5325			
	stage9	SEGMENT8	207	37	83.000	1.172	3.599	100%	3.5992	IR\P-104\SEGMENT 8\IR-3784.pdf	23-Jul-2024	
			208	37	83.000	1.172	3.599	100%	3.5992			
	stage10	SEGMENT9	213	33	91.000	1.172	3.520	100%	3.5195	IR\P-104\SEGMENT 9\IR-3373.pdf	14-Aug-2024	
			214	33	91.000	1.172	3.520	100%	3.5195			
			215	33	91.000	1.172	3.520	100%	3.5195			
			216	33	91.000	1.172	3.520	100%	3.5195			
	stage11	SEGMENT10	209	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367	IR\P-104\SEGMENT 10\IR-4333.pdf	31-Aug-2024	
			210	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367			
			211	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367			
			212	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367			
			217	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367			
			218	33	99.200	1.172	3.837	100%	3.8367			
	stage12	SEGMENT11	219	33	107.600	1.172	4.162	100%	4.1615			
			220	33	107.600	1.172	4.162	100%	4.1616			
			221	33	107.602	1.172	4.162	100%	4.1616			
			222	33	107.602	1.172	4.162	100%	4.1616			
الإجمالي (طن)									72.2868			

مدير المشروع (هنية الطرق والكباري)
Project Manager(GARB)

المكتب الاستشاري (مسترا)
General Consultant(SYSTRA)

مدير المشروع (SG)
Project Manager(SG)

مكتب الفني (SG)
Technical Office Manag

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع