



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (٢) جاري اتجاه محور الضبعة
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أنربة مطابقة للمواصفات ونشئها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠% أو الأرض الطبيعية مغبرها ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وللمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفتة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
-والبنيد لايشمل القيمة المحجورة.

رقم البنيد وبيانه: (١)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

٦٧٦٤,٠٠٠

مقدار العمل السابق

٣١٨١٢,٠٠

الكمية بالقايمة

بيان الأعمال بالمقايمة	الموقع الكيلو متري		الاجمالى ٣م
	الى	من	
أعمال الردم	٢٩٥٠+٠.٢٠	٢٩٥٠+٠.٤٠	٩٦٧,٨٣١٣٤
	٢٩٥٠+٠.٨٠	٢٩٥٠+١.٨٠	١٤٤٣
	٢٩٥٠+٣.٠٠	٢٩٥٠+٧.٦٠	٥٥٣١
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
٧٩٤١,٨٣١٣			
٦٧٦٤,٠٠			
١١٧٧,٨٣١٣٤			
٧٩٤١,٨٣١٣٤			

يعتمد ٤٤٤

عن الهيئة

عن الاستشارى

٨٧٢

KK

عن الشركة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال المساعدة لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة حقلية للمواصفات واستخدام الآلات الثقيلة بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (2- متر) أسفل منشور التربة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أسفل متسوب (2- متر) من منشور التربة لاستكمال المنسوب التصميمي للتحكم في الانحدار والاكشاف (عل أن تتل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) (الأرض الطبيعية متفردا ونشأ بها بالماء الحولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المقررة والممتد الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (85%) من الكثافة الحادة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والمعايير: المرصبة الترابية والرسوبات التصلبية المنفذة والتي، يزدح منشوراته، ملأها الحيل المساع، ومواسمات البيئة الحادة للتحرك والكبارى وتدابير المهندس المشرف. والنفقة جامعة بالقر الكف.	رقم البند وبناه: (١) مساحة التلحق ٢ كم ويتم احتساب عازلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السور يشمل عمل فتحات وتخطيط واختبارات ونقل لوجي العمل حتى مسافة ٢ كم. جاءت لإشغال القيمة المتصورة.
---	---

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

مدير العمل السابق

٢١٨١٢

الكمية بتقاسية

الاجمال ٢ _م	٢ _ر	الترقي الكبير مدى		بيان الأعمال، بالتراسية
		ال	من	
١٩٧٤	١٤٤٢	٢٩٥+١٨٠	٢٩٥+٠٨٠	معمل الردم
	٥٥٢١	٢٩٥+٧٢٠	٢٩٥+٢٠٠	
الاجمال				
١٩٧٤	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
	اجمال الكمية للدرجة بالمستخلص السابق			
١٩٧٤,٠٠	الكمية للدرجة بالمستخلص خلال مدة			
١٩٧٤,٠٠	اجمال الكمية للدرجة بالمستخلص الحال			

من الإجمالي

١٩٧٤,٠٠

من الشركة

ملحق إجهاد تكيف لينة التراب

 المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطرق والنقل														
إجمالي إجهاد التكيف لينة التراب إجمالي إجهاد التكيف لينة التراب إجمالي إجهاد التكيف لينة التراب														
Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		LAYER R	LAYER R		LAYER R	LAYER R		LAYER R	LAYER R		LAYER R	LAYER R	
	LAYER R	FILL QUANTITY		LAYER R	FILL QUANTITY		LAYER R	FILL QUANTITY		LAYER R	FILL QUANTITY		LAYER R	FILL QUANTITY
295+000		0												
295+020		935.17												
295+040		1199.56												
295+060		1358.81												
295+080		1284.63												
295+100		1255.62												
295+120		954.9												
295+140		1021.35												
295+160		1083.63												
295+180		1167.14												
295+200		1183.81												
295+220		1158.25												
295+240		1188.08												
295+260		1210.68												
295+280		1160.84												
295+300		1132.68												
295+320		1141.53												
295+340		1010.75												
295+360		971.24												
295+380		968.72												
295+400		1002.02												
295+420		966.07												
295+440		864.01												
295+460		838.32												
295+480		890.59												
295+500		885.28												
295+520		844.23												
295+540		846.7												
295+560		936.75												
295+580		845.92												
295+600		837.7												
295+620		846.42												
295+640		800.03												
295+660		839.19												
295+680		886.12												
295+700		841.03												
295+720		777.34												
295+740		785.61												
295+760		807.79												
295+780		784.95												
295+800		732.82												
296+120		286.17												
296+140		229.84												
296+160		262.77												
296+180		301.11												
296+200		250.13												
296+220		224.52												
296+240		394.44												
296+260		399.67												
296+280		333.51												
296+300		500.38												
296+320		246.31												
296+340		745.16												
296+360		671.1												
296+380		604.56												
296+400		529.49												
296+420		458.7												
296+560		0												
296+580		206.73												
296+600		214.32												
296+620		200.96												
296+640		190.85												
296+660		198.44												
296+680		171.29												
296+700		140.42												
296+720		143.06												
296+740		134.71												
296+760		132												
296+780		102.41												
296+800		118.2												
296+820		136.58												
الإجمالي		47771.91												
الإجمالي		45335.36												

عن الاستشاري
KK
عن الشركة المصممة
عن الشركة المصممة

احمال دهر التربة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٩

		استكمال إنشاء أصل الجسر الترابي والأصبع الصناعية بطاقت مشروع إنشاء خط أنابيب السرب (المنطقة - العاصمة الإدارية - المدن الجديدة - مطروح)										 الهيئة القومية للإنتاج مكتب الدراسات والبحوث															
		تأريخ: ٢٠٠٣/١١/٩																									
		المهندس: أحمد محمد عبد الحليم																									
بند رقم (١) أصل توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بهسك ... الخ																											
Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		LAYER	التجاء وادي الطورون جاري		LAYER	التجاء وادي الطورون ٢ جاري		LAYER	التجاء سلكس (٢٢١) جاري		LAYER	التجاء سلكس (٢٢١) جاري		LAYER	التجاء التوربية (١١١) جاري		LAYER	التجاء محور الضبعة		LAYER	التجاء الإقليمي		LAYER	التجاء الضمين		المتبقي
	LAYER	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY		FILL QUANTITY	FILL QUANTITY	
295+020	-2	73.96																	-2	73.96							0.00
295+040		285.33																		285.33							0.00
295+060		465.01						465.01			-2.00	-296.267		137.98	0.00					-137.98				289.936			6.351
295+080		920.24						390.84						137.97	0.00					391.43							0.00
295+100		891.22						361.82					-1.75	137.97	239.09					152.34							0.00
295+120		954.9						425.50						137.97	280.76					110.67							0.00
295+140		1021.35						491.95						137.98	249.36					142.06							0.00
295+160		1083.63						499.41						137.97	266.95					124.48							0.00
295+180		1167.14						509.57							406.59					122.81							0.00
295+200	-1	1183.81						654.41												429.40							0.00
295+220		1156.25						626.85												429.40							0.00
295+240		1188.08						658.68												429.40							0.00
295+260		1210.68						681.28												429.40							0.00
295+280		1160.64						631.24												429.40							0.00
295+300		1132.68						308.60						176.14	130.74					422.25							0.00
295+320		1141.53						305.52						170.29	134.76					430.96							0.00
295+340		1010.75						308.65						165.95	138.93					297.22							0.00
295+360		971.24						309.49						162.25	183.65					259.85							0.00
295+380		968.72						301.71						157.14	261.04					177.13							0.00
295+400		1002.02						305.71						149.93	291.41					154.97							0.00
295+420		966.07						310.01						147.17	282.79					156.10							0.00
295+440	-1.25	864.01						313.08						148.26	274.11					128.56							0.00
295+460		838.32						262.22						142.69	235.18					167.50							0.00
295+480		890.59						278.26						131.81	261.11					141.57							0.00
295+500		885.28						359.71						122.89	246.37					156.31							0.00
295+520		844.23						322.18						119.37	271.24					131.44							0.00
295+540		846.7						300.61						111.64	247.17					87.28							0.00
295+560		936.75						320.71						102.94	211.43					101.67							0.00
295+580		845.92						315.75						100.78	134.52					196.87							0.00
295+600		837.7						302.24						95.75	118.48					190.54							0.00
295+620		846.42						304.66						89.20	145.92					126.28							0.00
295+640		800.03						315.48						86.83	134.49					137.71							0.00
295+660	-1.5	839.19						303.93						81.55	114.15					158.05							0.00
295+680		886.12						308.96							234.19					109.67							0.00
295+700		841.03						320.21							200.96					138.12							0.00
295+720		777.34												217.94	430.97					128.43							0.00
295+740		785.61												226.21	409.68					149.72							0.00
295+760		807.79												248.39	438.33					121.07							0.00
295+780		784.95												225.55						559.40							0.00
295+800		732.82												177.09						555.73							0.00
296+120	-2	286.17																	-2.00	286.17							0.00
296+140		229.84																		229.84							0.00
296+160		262.77																		262.77							0.00
296+180	-1.5	301.11																		301.11							0.00
296+200		250.13																		250.13							0.00
296+220		224.52																		224.52							0.00
296+240		394.44																		394.44							0.00
296+260	-1.25	399.67																		399.67							0.00
296+280		333.51																		333.51							0.00
296+300		500.38																		500.38							0.00
296+320	-1	246.31												246.31						0.00							0.00
296+340		745.16												261.09						484.07							0.00
296+360		671.1												181.05						490.05							0.00
296+380	-0.75	604.56												114.51						490.05							0.00
296+400		529.49																		529.49							0.00
296+420		458.7																		458.70							0.00
الإجمالي		42283.91						12874.27			0.00		-296.267	5188.56	6974.37				14431.40					289.936			6.351

عن الاستشاري
KK XYZ

عن الشركة المنفذة



استكمال إنشاد أسفل الجسر الترابي والأصناف الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء قطار القديري السريع (العين هسقة - العاصمة الإدارية - العين الجديدة - مطروح)

تحت إشراف المهندس
المهندس / محمد عبد الحميد



الهيئة القومية للإسكان

الهيئة العامة للإسكان
الهيئة العامة للإسكان

بند رقم (١) أسفل نوردي وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بمسك ... الخ

Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		اتجاه وادي التخزون جاري ٢		اتجاه وادي التخزون ٣ مخمس		اتجاه سلكس (٢٢٤) جاري (١)		اتجاه سلكس (٢٢٤) جاري (٢)		اتجاه سلكس (٢٢٤) مخمس (٢)		اتجاه التوربية (٦١٦) جاري (١)		اتجاه محور الشجيرة		اتجاه الأتوبيس		اتجاه الطين		المتبقي
	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY	LAYER	FILL QUANTITY		
إجمالي سابق		42283.91	0.00	3519.60	-704.29		12874.27		0.00		-296.287		5188.56		6974.37		14431.40		289.936	6.351	
296+560	-1.5	0															0.00			0.00	
296+580		206.73															206.73			0.00	
296+600		214.32															214.32			0.00	
296+620		200.96															200.96			0.00	
296+640		190.85															190.85			0.00	
296+660		198.44															198.44			0.00	
296+680		171.29															171.29			0.00	
296+700		140.42															140.42			0.00	
296+720		143.06															143.06			0.00	
296+740		134.71															134.71			0.00	
296+760		132															132.00			0.00	
296+780		102.41															102.41			0.00	
296+800		118.2															118.20			0.00	
296+820	136.58															136.58			0.00		
الإجمالي		44373.88		3519.60	-704.29		12874.27		0.00		-296.29		5188.56		6974.37		16521.37		289.936	6.351	
الإجمالي بعد		44077.59		2815.31					12577.98				5188.56		6974.37		16521.37		289.936	6.351	

عن الاستاذ
XYZ
KK

عن الشركة المنفذة

	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة - مطروح)	 الهيئة القومية للإنفاق EGYPTIAN TOLL AUTHORITY إمارة الطرق والبنية التحتية أ.د. خالد أبو بكر 	
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أثربة :طابطة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك... الخ			
station	FILL QUANTITY	layer	total
295+080	0.00	1.25	6974.37
295+100	239.09		
295+120	280.76		
295+140	249.36		
295+160	266.95		
295+180	406.59		
295+300	130.74	-1.5	
295+320	134.76		
295+340	138.93		
295+360	183.65		
295+380	261.04		
295+400	291.41		
295+420	282.79		
295+440	274.11		
295+460	235.18		
295+480	261.11		
295+500	246.37		
295+520	271.24		
295+540	247.17	-1.75	
295+560	211.43		
295+580	134.52		
295+600	118.48		
295+620	145.92	-1.75	
295+640	134.49		
295+660	114.15		
295+680	234.19		
295+700	200.96		
295+720	430.97		
295+740	409.68		
295+760	438.33		

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة

صبا زكريا

KK
مسحوق

مسحوق

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) اجراء محضر الضميمة
عملية: أعمال الجسر التزوي والاضمان الصناعية لمرور العطار الكبريت السبع

بالتر المكعب فوريد وفينيد ورم من^١ وسن^٢ متدرج نالغ كسارات بلسة ١:١ بنسبة اضمصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او الموردة (مادة من مختل ٢٠٠) بانيا او مواد طافية او بيت العمل ولا يزيد نسبة النافذ بجهاز لوس انطوس عن ٣% يتم تنفيذها كطبقة تلميس بالسر اسفل سطح المياه بحدق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا طلموب للمياه الارضيه بجوالي ٥٠ سم ويتم الدك الجيد للسطح بمراس زينة ٢٥ طن حتى التيات للسطح اسفل الهراستات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحتر واجتماع التجارب العملية عليها والبدء بعمل اجزاء التجارب للمياه والطين (اختبار الواجه التحصيل قطر ٣٠ سم) على ان تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل متدرج ٢ KN طبقا لـ ٤٠٠ وارد بالمواصفات الخاصة بالسطح على كل السطح العلوي ويتم العمل طبقا لاجول السواء المتدرج. ٢٠ كم بم احتساب علوة ١,٢ حصة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. السم ٢ يشمل كمية المواد المخرية	رقم البند وبهائه (١٢)
---	------------------------------

تتبع شركة الخصام المتفاوتة الدورية

٢٥٠٠٠

٢٥٠٠٠

الكمية بالقيمة

مقدار العمل السابق

T _٢ الإجمالي	T _٢	الموقع الكلي مئري		مبن العمل بالقيمة
		ال	من	
١١١٨,٥٩	١١١٨,٥٩	٢٩١+٨٨٠	٢٩١+٣٠٠	أعمال إنش
الإجمالي				
١١١٨,٥٩	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			اجمال الكمية للدرجة بالمستخلص السابق
١١١٨,٥٣	الكمية للدرجة بالمستخلص حلال مدة			اجمال الكمية للدرجة بالمستخلص الحال
١١١٨,٥٣				

من الصفاري

XYZ

التوقيع

التوقيع

XYZ

التوقيع



التوقيع

تم بيان المبالغ المحجوبة	الاجمالي الهندسي	الانكشاف	كمية البن اسفل	مستحقة
0	0	0	0	296+300.00
318.478	190.22	117.77	120.3	296+310.00
627.9765	380.12	228.33	236.61	296+320.00
629.7385	384.19	223.62	238	296+330.00
672.7955	407.5	243.23	260.37	296+340.00
763.0885	480.49	260.82	335.3	296+350.00
871.0395	586.02	263.82	444.69	296+360.00
923.3145	640.82	261.7	502.19	296+370.00
936.890	655.25	261.05	517.93	296+380.00
957.2705	676.89	259.55	538.02	296+390.00
975.3425	698.21	256.35	559.66	296+400.00
1000.0675	727.15	252.27	589.5	296+410.00
1027.922	760.14	247.22	623.06	296+420.00
1011.7355	755.43	236.24	621.66	296+430.00
920.6695	690.22	211.56	564.29	296+440.00
791.954	594.3	181.34	485.54	296+450.00
662.54	495.76	155.26	418.96	296+460.00
556.151	418.69	130.39	371.55	296+470.00
456.928	350.2	104.57	322.48	296+480.00
305.97	232.12	73.85	232.12	296+490.00
0	0	0	0	296+500.00
0	0	0	0	296+510.00
226.45	126.39	100.06	126.39	296+520.00
306.49	173.23	133.26	173.23	296+530.00
377.16	214.46	162.7	214.46	296+540.00
438.51	246.85	191.66	246.85	296+550.00
486.4955	270.54	215.84	269.77	296+560.00
636.086	382.2	244.52	319.76	296+570.00
801.9205	518.35	265.17	395.68	296+580.00
886.5275	602.9	265.38	481.25	296+590.00
973.811	693.48	262.19	572.54	296+600.00
1002.258	723.61	260.34	600.79	296+610.00
1003.9635	724.14	260.63	596.25	296+620.00
1014.4035	733.03	262.31	605.94	296+630.00
1019.2365	735.47	265.12	611.16	296+640.00
1036.612	751.49	266.59	628.61	296+650.00
1038.2255	754.14	266.48	636.77	296+660.00
1023.955	739.04	266.69	617.54	296+670.00
1029.172	742.04	266.75	606.16	296+680.00
1034.268	747.36	265.5	604.64	296+690.00
1025.8545	741.19	263.61	600.76	296+700.00
1040.7175	757.88	262.31	621.03	296+710.00
1069.938	788.15	261.64	653.83	296+720.00
1080.8415	799.66	261.14	666.05	296+730.00
1101.687	821.29	259.97	685.11	296+740.00
1117.5285	838.42	259.12	705.31	296+750.00
1066.63	794.42	259.34	708.62	296+760.00
1065.4095	792.09	259.68	701.16	296+770.00
1100.134	818.74	259.98	675.98	296+780.00
1081.9165	802.55	256.47	663.24	296+790.00
1075.0255	798.74	257.69	674.77	296+800.00
1075.158	799.88	257.83	683.56	296+810.00
1020.373	762.82	239.67	643.6	296+820.00
753.75	549.27	204.48	549.27	296+830.00
611.21	442.77	168.44	442.77	296+840.00
473.01	340.99	132.02	340.99	296+850.00
338.73	243.47	95.26	243.47	296+860.00
197.83	142.09	55.74	142.09	296+870.00
62.33	44.9	17.43	44.9	296+880.00
45106.3795	32081.66	5345.13	26736.53	الاجمالي

الاجمالي الهندسي 32081.66
الى المبالغ المحجوبة 45106.38

عن الامتثالي
م. ط. م.

عن الشركة
م. ط. م.



عن الاستشاري

$$x/yx$$

~~Signature~~

عبدالله بن مسعود

الرمز	الرمز	الرمز		الرمز
		الرمز	الرمز	
٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦
٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦
٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦	٧٧٨٤.٦

XYZ
IKK

5-11-20



مشروع القطر الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين الجديدة - مطروح)

تفقيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية
مستخلص (٢) ختامي اتجاه محور الضبعة



بند رقم (١٤) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو تكتيل داخل لإيقل عن ١٠%.....الخ

From	to	length (m)	average width	Area (m2)	TOTAL
296+560	296+660	102	30.00	3060.00	7509.90
296+660	296+820	163	27.30	4449.90	

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

KK
XYZ
أ.م.أ. عايدة

مراجعة بونات توريد

عقد رقم 2023/2022/1433 اتجاه محور الضبعة رقم ٢ ختامي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|--|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/خالد قنديل(الاستشاري) |
| ٣- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | المهندس المقيم - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / حسام ماهر | مدير المشروع -شركة الحسام للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة المورددة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية للتربة المورددة من محجر السادات هي (٩٢٤٥,٥ م^٣) (تسعة الاف ومائتان وخمسة واربعون ونصف مترا)
- الكمية الاجمالية للتربة المورددة من محجر طيبة هي (١٢٦٠ م^٣) (الف ومائتان وستون مترا)
- الكمية الاجمالية لسن الفلتر المورددة من كسارة العروبة هي (٩٤١٥,٥ م^٣) (تسعة الاف واربعماية وخمسة عشر ونصف مترا)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

✧ وعلي هذا وقع الجميع: -

م / حسام ماهر	مدير المشروع -شركة الحسام للمقاولات العمومية
م / عبدالله جاسر	مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السعيد	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

بعتمه
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة



2020/09/20

(1/2)

اسم الكسوة	الرقم	رقم الكسوة	الكسوة	رقم الكسوة	التاريخ
280	258-00895003	54	3756/4283	9/15/2022	1
330	285-0213-5003	65	2917/6318	9/15/2022	2
330	258-0127-5003	65.5	2417/7816	9/15/2022	3
280	258-0142-5003	59.5	4276/1589	9/15/2022	4
280	258-0184-5003	59.5	8914/3821	9/15/2022	5
280	0103031310-47029	59.5	1589/4276	9/15/2022	6
330	285-0101-5003	65	6318/2917	9/15/2022	7
280	259-0114-5003	47	4738/6715	9/15/2022	8
330	259-0112-5003	65.5	4718/6714	9/15/2022	9
280	259-0061-5003	47	4738/6715	9/16/2022	10
280	259-0157-5003	59.5	8914/3821	9/16/2022	11
330	259-0386-5003	65	6318/2917	9/16/2022	12
330	259-0026-5003	65.5	2417/7816	9/16/2022	13
280	259-0364-5003	47	6715/4738	9/16/2022	14
280	259-0381-5003	59.5	3821/8914	9/16/2022	15
330	259-0175-5003	65	2917/6318	9/16/2022	16
330	259-0106-5003	65.5	7816/2417	9/16/2022	17
330	259-0124-5003	65.5	4718/6714	9/16/2022	18
330	259-0062-5003	65	6318/2917	9/16/2022	19
280	259-0065-5003	59.5	3821/8914	9/16/2022	20
280	259-0088-5003	47	4738/6715	9/16/2022	21
280	260-0129-5003	54	4283/3756	9/17/2022	22
330	260-0156-5003	65.5	4718/6714	9/17/2022	23
330	260-0451-5003	65.5	6714/4718	9/17/2022	24
330	260-0102-5003	64	6874/2896	9/17/2022	25
280	260-0122-5003	59.5	8914/3821	9/17/2022	26
330	260-0001-5003	67	6542/7563	9/17/2022	27
330	260-215-5003	65.5	1928/4637	8/12/2022	28
330	258-0158-6032	65.5	1795/2769	9/20/2022	29
330	258-0159-6029	66	7159/5231	9/20/2022	30

الكلية

2020/09/20

البيان المصنف

مشروع القطار السريع
شركة الخدمات للمقاولات العامة
م. الكسار
المقاولات العمومية

م	التاريخ	رقم العرييه	الكمية	رقم الكارتة	الرسوم	اسم الكسار
31	9/20/2022	7159/5231	66	258-0156-6025	330	السادات
32	9/20/2022	7159/5231	66	258-0155-6023	330	
33	9/20/2022	3995/8718	68	258-0166-6055	330	
34	9/20/2022	4281/9157	68	258-0255-7079	330	
35	9/22/2022	1795/2769	65.5	258-0160-6038	330	
36	9/20/2022	5231/7816	65.5	258-0145-5005	330	
37	9/20/2022	4752/2154	66	258-0150-6001	330	
38	9/20/2022	2917/6318	68	258-0140-5003	330	
39	9/20/2022	8718/3995	68	258-0163-6050	330	
40	9/20/2022	4752/2154	66	258-0151-6002	330	
41	9/20/2022	2796/1795	65.5	258-0159-6036	330	
42	9/21/2022	7159/5231	66	258-0156-6002	330	
43	9/21/2022	4281/9157	68	258-0195-7079	330	
44	9/21/2022	2769/1795	65.5	285-0159-6036	330	
45	9/21/2022	2769/1795	65.5	258-0159-6036	330	
46	9/21/2022	5231/7159	66	258-0150-6020	330	
47	9/21/2022	3995/8718	68	258-0156-6052	330	
48	9/21/2022	5231/7816	66	258-0146-5006	330	
49	9/21/2022	3995/8718	68	285-0165-6045	330	
50	9/21/2022	2154/4752	66	258-0159-6016	330	
51	9/21/2022	2154/4752	66	258-0156-6012	330	
52	9/21/2022	7816/5231	66	258-0145-6001	330	
53	9/22/2022	7159/5231	66	258-0153-6022	330	
54	9/22/2022	4281/9157	68	258-0195-7079	330	
55	9/22/2022	2769/1795	65.5	258-0150-6033	330	
56	9/22/2022	8716/5231	68	258-0149-6012	330	
57	9/22/2022	7159/5231	66	258-0158-6026	330	
58	9/22/2022	7816/5231	66	258-0146-6006	330	
59	9/22/2022	7816/5231	66	258-0147-6006	330	
اجملى الكمية (3م)		3753		اجملى الرسوم (التيه)		18820


10/10/2022

(2/3)

البيان


مشروع القطر السريع						
شركة الختام للمقاولات العمومية						
م	التاريخ	رقم الغريفة	الكمية	رقم الكارته	الرسوم	اسم الكساره
		اجمالي سابق (د)	3753	اجمالي سابق (الجنيد)	18820	
60	9/22/2022	2154/4752	66	258-0154-6015	330	
61	9/22/2022	2154/4752	66	258-0160-6030	330	
62	9/23/2022	2154/4752	66	258-0166-6052	330	
63	9/23/2022	2769/1795	65.5	258-0156-6039	330	
64	9/23/2022	2145/4752	66	258-0196-6058	330	
65	9/23/2022	2769/1796	65.5	258-0152-6044	330	
66	9/23/2022	7816/5231	65.5	258-0151-6019	330	
67	9/24/2022	4281/9157	68	285-0190-7079	330	
68	9/24/2022	8718/3995	68	285-0160-6040	330	
69	9/24/2022	3995/8718	68	258-0160-6040	330	
70	9/25/2022	3995/8718	68	258-0160-6040	330	
71	9/25/2022	3995/8718	68	258-0163-6045	330	
72	9/25/2022	6318/2917	65	258-0140-5003	330	
73	9/25/2022	4281/9157	68	258-0150-3079	330	
74	9/26/2022	3995/8718	68	258-0150-6069	330	
75	9/26/2022	4281/9157	68	258-0150-7069	330	
76	9/26/2022	3995/8718	68	258-0150-6069	330	
77	9/26/2022	6318/2917	65	258-0142-5003	330	
78	9/27/2022	6318/2917	65	258-0143-5003	330	
79	9/27/2022	4281/9157	68	258-0150-7079	330	
80	12/15/2022	3519/3948	51	349-0016-5003	280	
81	12/15/2022	4276/1589	50.5	0466420420-202234000	280	
82	12/15/2022	9157/4281	68	349-0329-5003	330	
83	12/15/2022	4235/2536	64	046642042-2022349000	330	
84	12/15/2022	9468/1386	55	349-0035-5003	280	
85	12/16/2022	3519/3948	51	046642041-202235011-3	280	
86	16/12/2022	2536/4235	64	046642041-202235011-3	330	
87	12/16/2022	1386/9486	55	350-0053-5003	280	
88	12/16/2022	4276/1589	68	350-0051-5003	280	
89	12/16/2022	4281/9157	68	350-0031-5003	330	
		اجمالي الكمية (د)	5683	اجمالي الرسوم (الجنيد)	28420	

المبادات



13/5/

البيان



مشروع القطار السريع

شركة البنية التحتية للنقل العام

اسم الكساره	الرسوم	رقم الكارته	الكميه	رقم العرييه	التاريخ	م
الصادات	28420	اختلاف ما سبق (النفذه)	5683	اجمالي ما سبق (م3)		
	330	0417541911-202235111-25	65.5	2397/3845	12/17/2022	90
	330	352-0297-5003	64	9682/1234	12/18/2022	91
	330	352-0089-5003	65	7483/4837	12/18/2022	92
	330	352-0272-5003	65	7483/4837	12/18/2022	93
	280	352-0060-5003	59	3519/3948	12/19/2022	94
	330	353-0053-5003	64	1234/9682	12/19/2022	95
	330	353-0319-5003	64	9682/1234	12/19/2022	96
	330	353-0206-5003	65	7483/4837	12/19/2022	97
	330	354-0115-5003	64	2536/4235	12/20/2022	98
	330	046642041-202232115-29	58	4369/1493	11/17/2022	99
	330	046642041-202232115-30	66.5	1497/8162	11/17/2022	100
	330	321-0257-5003	66	7159/5231	11/17/2022	101
	330	046642041-202232117-34	59	3743/9467	11/17/2022	102
	330	321-0363-5003	59	4235/2536	11/17/2022	103
	330	322-0027-5003	66	7159/5231	11/18/2022	104
	330	046642041-202232211-6	68	6318/5248	11/18/2022	105
	280	046642041-202232211-7	59.5	2917/3821	11/18/2022	106
	330	322-0094-5003	63	9682/1234	11/18/2022	107
	330	322-0221-5003	59.5	5234/1462	11/18/2022	108
	330	324-0052-5003	53	2634/3845	11/20/2022	109
	330	323-0250-5003	53	2634/3845	11/19/2022	110
	330	323-0217-5003	66	7159/5231	11/19/2022	111
	330	323-0318-5003	63	9682/1234	11/19/2022	112
	330	323-0038-5003	59	5234/1462	11/19/2022	113
	330	324-0114-5003	59	5234/1462	11/20/2022	114
	330	324-0008-5003	66	7159/5231	11/20/2022	115
	330	324-0010-5003	63	9682/1234	11/20/2022	116
	330	324-0135-5003	59	5234/1462	11/20/2022	117
	330	324-0205-5003	63	9682/1234	11/20/2022	118
	330	324-0190-5003	66	7159/5231	11/20/2022	119
	330	326-0037-5003	66	5231/7159	11/22/2022	120
	330	326-0035-5003	63	1234/9682	11/22/2022	121
	330	354-0094-5003	65	4837/7483	12/20/2022	122
	280	354-0122-5003	65.5	9486/1386	12/20/2022	123

تم مراجعة الجوانب المالية للشركة من قبل المراقب المالي للشركة
 من المدة 1/1/2023 إلى 31/12/2023
 بعد مراجعتها من قبل المراقب المالي للشركة

الحمد لله

مشروع القطار السريع	شركة القطار السريع
شركة القطار السريع	شركة القطار السريع

م	التاريخ	رقم العربي	الكمية	رقم الكارتة	الرسوم	اسم الكساره
124	1/26/2023	4538/4782	65.5	046642042-2023261-13	330	السادات
125	1/26/2023	4851/6574	65.5	046642042-2023261-18	330	
126	1/26/2023	1562/3964	59.5	026-0072-5003	330	
127	1/26/2023	1564/3794	59.5	026-0141-5003	330	
128	1/26/2023	1564/3794	59.5	026-0068-5003	330	
129	1/26/2023	8975/8496	59.5	046642042-2023268-40	330	
130	1/26/2023	1296/9513	59.5	046642042-2023268-29	330	
131	1/26/2023	3964/1562	59.5	046642042-2023267-33	330	
132	1/26/2023	2785/2786	65.5	026-0079-5003	330	
133	1/26/2023	8764/3521	59.5	026-0257-5003	330	
134	1/26/2023	6792/2978	65.5	026-009-5003	330	
135	1/26/2023	3728/1784	66	046642041-20232612-28	330	
136	1/26/2023	1564/3794	52	026-0098-5003	330	
137	1/26/2023	4538/4782	65.5	026-0173-5003	330	
138	1/26/2023	9513/1296	57	026-0199-5003	330	
139	1/26/2023	7483/4837	65	026-0202-5003	330	
140	1/26/2023	8496/8975	59.5	026-0198-5003	330	
141	1/26/2023	6983/1653	68	046642042-20232622-5	330	
142	1/26/2023	2785/2786	65.5	026-0005-2786	280	
143	1/26/2023	4851/6574	65.5	046642042-2023266-32	330	
144	1/26/2023	6574/4851	65.5	026-0225-5003	330	
145	1/26/2023	2986/1967	68	046642041-20232617-68	330	
146	1/26/2023	1569/4835	57	026-0238-5003	330	
إجمالي الكمية (م3)		9245.5	إجمالي الرسوم (الجنيه)		47030	

عبدالله بن
 1/2

1/2

عبدالله بن
 1/2

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية							
البوتات المالية اتجاه محور الضبعة الختامي							
م	التاريخ	رقم العربية	رقم البون المالي	الكمية (م)	رقم الكارثة	الرسوم (جنية)	اسم المحجر
اجمالي ما قبله من الكمية (م)				9245.5	اجمالي ما سبق (بالجنية)	47030	السادات
147	19-06-2023	3552/2719	16323253	56	010303141230254	330	طبية
148	20-06-2023	2769/1795	16323338	60	103030121223708	330	
149	20-06-2023	2762/1795	16323314	60	001030313121544	330	
150	20-06-2023	3552/2719	16323343	56	010303121223675	330	
151	20-06-2023	2845/2751	16323364	50	010303121223889	330	
152	20-06-2023	3552/2719	16323312	56	010303121223375	330	
153	20-06-2023	3552/2719	16323293	56	010303131215279	330	
154	20-06-2023	5819/4837	16323291	60	010303141230386	330	
155	20-06-2023	3552/2719	16323374	56	010303121223928	330	
156	21-06-2023	6974/3597	16323417	50	010303131216143	280	
157	21-06-2023	3552/2719	16323472	56	010303131216289	330	
158	21-06-2023	2769/1795	16323476	60	010303131216334	330	
159	21-06-2023	5819/4837	16323402	60	010303131216087	330	
160	21-06-2023	3948/3519	16323466	51	010303141231083	280	
161	21-06-2023	3552/2719	16323395	56	010303121224127	330	
162	21-06-2023	5819/4837	16323492	60	010303121224891	330	
163	21-06-2023	5819/4837	16323445	60	010303121224601	330	
164	22-06-2023	5819/4837	16323600	65	010303121225842	330	
165	22-06-2023	2769/1795	16323555	60	010303131216780	330	
166	22-06-2023	3948/3519	16323593	51	010303141231559	280	
167	22-06-2023	5819/4837	16323554	65	010303121225361	330	
168	22-06-2023	3552/2719	16323526	56	010303121225064	330	
اجمالي الكمية (م)				10505.5	اجمالي الرسوم (بالجنية)	54140	

عن الاستشاري المدني

عن الشركة المنفذة

18/9/2023

البيانات الشخصية للموظف							
الرقم الوظيفي	الاسم	الجنس	التاريخ	الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
730	010303121178240	0155241	65	2719/3552	7/6/2022	1	
730	010303121129197	0591774	64	5431/1234	1/27/2023	2	
730	010303141121997	0591775	66	7159/5231	1/27/2023	3	
730	010303121132674	11895850	65	7483/4837	2/2/2023	4	
730	010303121132365	11895848	65	4837/7483	2/2/2023	5	
730	010303131135298	11295837	68	9157/4281	2/1/2023	6	
730	010303131135499	11895841	66	4281/9157	2/2/2023	7	
330	001030314994587	11895855	66	2157/4281	2/2/2023	8	
730	010303131125949	0583360	59.5	8367/9568	1/16/2023	9	
730	010303131125987	0583361	59.5	2714/8231	1/16/2023	10	
730	010303131126050	0583362	59.5	8367/9568	1/16/2023	11	
730	010303131126107	0583363	59.5	2714/8231	1/16/2023	12	
730	010303131126794	0583364	65	7483/4837	1/17/2023	13	
730	010303131126580	0583378	59.5	8231/2714	1/17/2023	14	
730	010303121123516	0583386	64.5	2397/5631	1/17/2023	15	
730	010303141115787	0583380	65	7483/4837	1/17/2023	16	
730	010303121122676	0583385	59.5	8367/9568	1/16/2023	17	
730	010303141115351	0583366	59.5	2714/8231	1/16/2023	18	
730	010303141115300	0583364	64.5	8651/2297	1/16/2023	19	
730	010303121122193	0583352	59.5	8367/9568	1/15/2023	20	
730	010303121122314	0583356	59.5	8367/9568	1/15/2023	21	
730	010303141114659	0583335	65	4837/7483	1/15/2023	22	
730	010303141114536	0583348	65	4837/7483	1/15/2023	23	
730	010303131125403	0583347	59.5	8367/9568	1/15/2023	24	
730	010303141114338	0583346	65	4837/7483	1/15/2023	25	
730	010303121121731	0583343	59.5	8367/9568	1/14/2023	26	
730	010303131125023	0583340	59.5	2714/8231	1/14/2023	27	
730	010303131124632	0583339	65	4837/7483	1/14/2023	28	
730	0145244732_2023203_44	11895813	64	1234/5431	1/30/2023	29	
730	010303141113296	0583336	65	4837/7483	1/13/2023	30	
730	010303141113417	0583338	65	4837/7483	1/13/2023	31	
730	010303141125594	11895842	65	7483/4837	2/2/2023	32	
730	010303141130517	11396038	65	7483/4837	2/12/2023	33	
730	010303131124419	0583337	59.5	3845/2397	1/13/2023	34	
730	010303131124331	0583335	59.5	3845/2397	1/13/2023	35	
730	010303121120783	0583331	59.5	8367/9568	1/12/2023	36	
730	010303141113179	0583333	59.5	2714/8231	1/12/2023	37	
730	010303131123963	0583329	59.5	3845/2397	1/12/2023	38	
730	010303121120869	0583334	59.5	8367/9568	1/12/2023	39	
730	010303121120772	0583330	59.5	2714/8231	1/12/2023	40	
730	010303121120766	0583332	59.5	3845/2397	1/12/2023	41	
730	010303121137917	11896034	53.5	8739/6574	2/12/2023	42	
730	010303141130410	11896037	65	1537/7483	2/11/2023	43	
30996	المجموع (الوقت)		2880.5	المجموع (الوقت)			

البيانات الشخصية للموظف



مستودع الحفظ
شركة الحفظ العامة

اسم المستودع	الرقم (الخط)	الرقم (الخط)	رقم الترخيص	المساحة (م ²)	رقم الترخيص	الرقم (الخط)	الرقم (الخط)
	30990	الحملين ماسنق (الخط)		2680.5		الحملين ماسنق (م3)	
العرويه	730	010303141130301	11890631	65	4837/7483	2/11/2023	44
	730	0445244732 2023430 18	11895035	64	2536/4235	2/11/2023	45
	730	010303121134795	11895895	65	4837/7483	2/6/2023	46
	730	010303141130042	11896025	65	4837/7483	2/11/2023	47
	730	010303121134711	11895892	59.5	2714/8231	2/6/2023	48
	730	010303141127347	11895889	65	7483/4837	2/6/2023	49
	630	010303131132252	0591773	59.5	4593/5532	1/27/2023	50
	730	010303131132349	0591782	59.5	8367/9566	1/27/2023	51
	730	0445244732 2023270 30	0591752	54.5	6792/2987	1/27/2023	52
	730	0445244732 2023270 31	0591751	59.5	8764/3521	1/27/2023	53
	730	010303141121631	0591759	64	4235/2536	1/27/2023	54
	730	010303141121808	0591765	65	2498/9185	1/27/2023	55
	730	010303141121655	0591760	65	9185/2498	1/27/2023	56
	730	010303121128876	0591755	65	7483/4837	1/27/2023	57
	730	010303121128973	0591761	65	4837/7483	1/27/2023	58
	630	010303121128888	0591756	64.5	2785/2786	1/27/2023	59
	730	010303141121898	0591771	59.5	3521/8764	1/27/2023	60
	730	010303121127544	0585381	59.5	8231/2714	1/24/2023	61
	730	0445244731 20232712 56	0591762	64	1873/2531	1/27/2023	62
	730	010303131131858	0591746	65	2498/9185	1/26/2023	63
	730	010303121128636	0591741	65	2498/9185	1/26/2023	64
	730	010303131131871	0591747	59.5	2488/6731	1/26/2023	65
	730	010303121128784	0591745	64	2536/4235	1/26/2023	66
	730	010303131131683	0591742	64	2536/4235	1/26/2023	67
	730	010303121129170	0591772	59.5	8367/9568	1/27/2023	68
	730	010303131131784	0591744	59.5	8367/9568	1/26/2023	69
	730	010303131131473	0591730	65	7483/4837	1/26/2023	70
	730	010303141120994	0591738	65	2498/9185	1/26/2023	71
	730	0445244732 202326253	0591722	64	2536/4235	1/26/2023	72
	730	0445244732 202326237	0591749	64	2531/1873	1/26/2023	73
	730	010303141120450	0591705	65	4837/7483	1/25/2023	74
	730	010303141120983	0591735	64	2536/4235	1/26/2023	75
	730	010303141120826	0591926	65	9185/2498	1/26/2023	76
	730	010303141120717	0591717	65	4837/7483	1/25/2023	77
	730	010303131130863	0585392	64	2536/4235	25/11/20232	78
	56340	الحملين ماسنق (الخط)		4885.5		الحملين ماسنق (م3)	

مركز خدمات العملاء						
رقم العميل	الاسم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم
70940	أحمد بن محمد بن محمد	5571.5	أحمد بن محمد بن محمد	5571.5	أحمد بن محمد بن محمد	5571.5
730	04379440822023 22120	0155428	68	9157/4281	1/2/2023	99
730	010303141097282	0169972	54	4235/2536	12/18/2022	100
730	010303381778240	0173013	59	3519/3948	9/30/2022	101
730	001030313111019	0173158	64	9682/1234	12/19/2022	102
730	010303121778240	0169991	59	3519/3948	11/13/2022	103
730	010303121105590	0173179	66	5231/7159	7/5/2022	104
730	010303627778240	0173004	66	4792/2154	11/10/2022	105
730	010303121135740	0173129	66	1497/8162	7/4/2022	106
730	010303121103990	0173028	66	1497/8162	7/4/2022	107
730	010303121108990	0173002	66	1497/8162	7/6/2022	108
730	010303121101027	0155203	67	4235/2533	12/11/2022	109
730	010303121132825	11895856	65	4837/7483	2/2/2023	110
730	010303121132566	11895849	68	9157/4281	2/2/2023	111
730	010303131135383	11895838	65	7483/4837	2/1/2023	112
730	0445244732 202330242	11895812	66	7159/5251	1/30/2023	113
730	010303121130562	11895814	65	2498/9185	1/31/2023	114
730	010303141123568	11895181	68	7483/4837	1/30/2023	115
730	010303141123474	11895809	66	5231/7159	1/29/2023	116
730	010303141123326	11895804	64	1234/5431	1/29/2023	117
730	010303141123343	11895808	65	8437/7483	1/29/2023	118
730	010303121130022	11895801	59.5	2714/8231	1/29/2023	119
730	010303121130378	11895810	64	1234/5431	1/29/2023	120
730	010303141122844	0591798	59.5	8231/2714	1/29/2023	121
730	010303141123190	11895803	59.5	2714/8231	1/29/2023	122
730	010303141123395	11895807	59.5	2714/8231	1/29/2023	123
730	010303121129723	0591793	59.5	9568/8367	1/28/2023	124
730	010303141122158	0591784	66	9159/5231	1/28/2023	125
730	010303131132662	0591790	59.5	2714/8231	1/28/2023	126
730	010303141122741	0591794	59.5	2714/8231	1/28/2023	127
730	010303131132884	0591796	59.5	9568/8367	1/28/2023	128
730	010303141122257	0591788	66	5231/7159	1/28/2023	129
730	010303131132435	0591785	64	5431/1234	1/28/2023	130
730	010303131132536	0591789	64	1234/5431	1/28/2023	131
730	010303141122268	0591787	64	2536/4235	1/28/2023	132
730	010303141122167	0591876	64	4235/2536	1/28/2023	133
730	010303121128849	0591753	59.5	9568/8367	1/27/2023	134
630	010303141122054	0591781	59	3519/3948	1/27/2023	135
730	010303141122018	0591777	64	4235/2536	1/27/2023	136
730	010303131126913	0583389	65.5	3845/2634	1/18/2023	137
730	010303121124110	0583400	59	8367/9568	1/18/2023	138
730	010303141217149	11895882	65	4837/7483	2/5/2023	139
730	010303121124105	0583399	59.5	8231/2714	1/18/2023	140
730	010303131127195	0583395	59.5	9568/8367	1/18/2023	141
730	010303141115906	0583382	59.5	8231/2714	1/17/2023	142
730	010303131126406	0583372	64.5	8631/2397	1/17/2023	143
730	010303121123310	0583379	64.5	2397/8631	1/17/2023	144
730	010303131126692	0583381	65.5	2634/3845	17/1/2023	145
730	010303121123131	0583373	65	7483/4837	17/1/2023	146
730	010303131127064	0583388	65.5	3845/2634	1/17/2023	147
730	010303639778240	0173171	66	4792/2154	8/29/2023	148
730	010303121110845	0169986	67	4235/2533	12/10/2022	149
530	010303121089160	0155150	68	8718/3995	11/22/2022	150
108600	أحمد بن محمد بن محمد	8379				

السرويه

شركة التأمين العامة - شركة التأمين العامة						
الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم
108600	الحساب الرئيسي	8879	الحساب الرئيسي			
530	010303131093180	0169985	68	8718/3995	11/22/2022	151
530	010303141077431	0173029	68	8713/3995	11/20/2022	152
530	010303141078588	0173030	68	8718/3995	11/22/2022	153
530	010303131091640	0155439	68	8718/3995	11/20/2022	154
730	0103031211199320	0155224	65.5	2769/1795	7/6/2022	155
730	010303121153990	0155232	65.5	1795/2769	7/4/2022	156
730	42794408122232500000	0173155	68	9157/4281	1/25/2022	157
730	010303638768240	0155431	65.5	1795/2769	7/9/2022	158
113640	الحساب الرئيسي	9415.5				

العربية

تم من جهة اليونان في سنة 1980م استاربا بن رابع المليون
 من المليون في سنة 1980م استاربا بن رابع المليون
 بعد من جهة اليونان في سنة 1980م استاربا بن رابع المليون
 من المليون في سنة 1980م استاربا بن رابع المليون
 من المليون في سنة 1980م استاربا بن رابع المليون

(5)
 (5)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - الطمين) من الكم ٢٩٥٠٠٠٠ حتى الكم ٢٩٧٠٥٠٠ بطول ٢٠,٥٠ كم.

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات.

انه في يوم الأحد الموافق ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ١٤٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (اتجاه الضبعة)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

١- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقique

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس / رشاد مرسى

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)


عن الشركة المنفذة

السيد المهندس / حسام ماهر قرنى

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويستبر تاريخ ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .


اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١- 

٢- 

٣- 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

١- 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

اللواء : ا. ج / أحمد باسم حسنى الكردانى

محضر اجتماع لجنة توريد التربة الصالحة

بالإشارة الي التكاليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري
لصالح شركه الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال
الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية
_ العالمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1 م

بحضور كل من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
ا.د.خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة الحسام للمقاولات

م: أحمد أبو دقيقة
م: أحمد عادل الشاعر
م: أحمد عبد الحكم
م: حسام ماهر قرني

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة
من المحجر المعتمد علي الطبيعة (المصراوية السادات C33100036) وجدت ان
القطاع يبعد مسافة (115) كم (فقط مائة و خمسة عشر كيلومتراً) عن المقلب
العمومي وعليه تم تصحيح مسافه النقل المعتمده للقطاع لاعمال الاتربه
هي (115) كم (فقط مائة وخمسة عشر كيلومتراً).
واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

1- 

2- 

3- 

4- 
الحسام للمقاولات العمومية
س.ت ٦٠٨١٩
ب.س ٢٢٧ - ٢٢٨
ج.س ٠٢ - ٠٣ - ١٢٢ - ١١٦٢٢ - ٠٨٩٠٥

محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن صالح)

بالإشارة الي التكاليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري
لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال
الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية
_ العالمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2022/ 9 / 21 م

بحضور كل من: -

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1-م: أحمد أبو دقيقة | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2-م: أحمد عادل الشاعر | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3-م: أحمد عبد الحكم | ممثل مكتب الاستشاري الهندسي |
| | ا.د.خالد قنديل استشاري المشروع |
| 4-م: حسام ماهر قرنى | ممثل شركة الحسام للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن صالح من
الكساره المعتمدة علي الطبيعة (كساره العروبة 213T/ش) وجدت ان القطاع يبعد
مسافة (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون كيلومتراً) عن الكساره وعليه تم تصحيح
مسافه النقل المعتمدة للقطاع لاعمال السن هي (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون
كيلومتراً).

واقفل المحضر على ذلك

بمقر التوقيعات
الحسام

1-

2-

3-

4-

5-

أحمد أبو دقيقة
أحمد عادل الشاعر
أحمد عبد الحكم

الحسام

٢٠٢٢/٩/٢٧

محضر أنشأت خالة

الموضوع أنشأت الزيادة في سعر المادة المحجرة

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/5/10 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري	السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة
عن الهيئة العامة للطرق والكباري	السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر
عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع	السيد المهندس / أحمد عبد الحكم
عن شركة الحسام للمقاولات العمومية	السيد المهندس / حسام ماهر قرني

حيث تمت زيارة محجر التربة (المصراوية السادات 33100036C) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرة وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجرة 33 ج (ثلاث وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 2022/1/1 حتى الآن.

عن الهيئة العامة للطرق والكباري	السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة
عن الهيئة العامة للطرق والكباري	السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر
عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع	السيد المهندس / أحمد عبد الحكم
عن الحسام للمقاولات العمومية	السيد المهندس / حسام ماهر قرني


واقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

1- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة

2- السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر

3- السيد المهندس / أحمد عبد الحكم

4- السيد المهندس / حسام ماهر قرني



محضر اثبات حالة




الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجّرة

انه في يوم السبت الموافق 24 / 9 / 2022 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:


- | | |
|---------------------------------|---|
| عن الهيئة العامة للطرق والكباري | 1- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة |
| عن الهيئة العامة للطرق والكباري | 2- السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر |
| عن مكتب د/خالد قنديل الاستشاري | 3- السيد المهندس / أحمد عبد الحكم |
| عن شركة الحسام للمقاولات | 4- السيد المهندس / حسام ماهر قرني |

حيث تمت زيارة كسارة السن (كسارة العروبة 213T/ش) على طريق وادي النطرون -
العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجّرة وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجّرة 150 ج (مائة و خمسون جنية فقط لا غير) ابتداء من تاريخ
2022 / 7 / 14

واقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

- | | |
|---|---|
|  | 1- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة |
|  | 2- السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر |
|  | 3- السيد المهندس / أحمد عبد الحكم |
|  | 4- السيد المهندس / حسام ماهر قرني |

للسيد
توقيع



محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة ضالحة)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العالمين _ مرسى مطروح).

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/13 م
بحضور كل من :-

- | | |
|----------------------|---|
| 1- م/ احمد السعيد | مدير الجودة مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع |
| 2- م/ محمد عبدالغفار | مهندس مدنى مكتب الاستشارى الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشارى المشروع |
| 3- م/ حسام ماهر قرنى | ممثل شركة الحسام للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد علي الطبيعة (طيبة A 214/ش) من خلال طريق وادى النظرون العلمين / مصر اسكندرية الصحراوى وجد أن القطاع يبعد مسافة (122) كم (فقط مائة واثنان وعشرون كيلومتراً) عن المحجر .
واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :

3- م/ مكرم زبون

2- محمد عبد الغفار

1- أحمد السعيد

٢٠٢٣ / ١٦ / ١٢

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابودقيقة

أحمد ابودقيقة