

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٩) جاري لعملية أعمال رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق أبو النوم بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر.

تنفيذ : بيج رينتال إيجيبت عقد رقم (٨٩٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١١/١٧ م


(٣) مستخلص - إستمارة ٥٠٠ ج.
حصر أعمال سخطاب محلات
سخطاب عمالة - سخطاب السيارات .

رئيس الادارة المركزيه



بدر عبد التواب بدر

مهندس /



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق أبو النوم بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمه بالأمر المباشر.

تنفيذ : بيج رينتال إيجيبت عقد رقم (٨٩٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد محملات علي عقد العملية عاليه سوي عدد (١) سيارة متواجدة وتعمل بصفه منتظمة حتي تاريخه .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١١/١٧ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق أبو النور بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحله الأولى من المبادرة الرئاسيه حياة كريمه بالأمر المباشر.

تنفيذ : بيج رينتال إيجيبت عقد رقم (٨٩٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة متواجدة وتعمل بصفة منتظمة حتي تاريخه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير



تحريراً: ٢٠٢٤/١١/١٧ م

رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /



خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / سطريق أبو النوم بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمه بالأمر المباشر.

تنفيذ: بيج رينتال إيجيبت عقد رقم (٨٩٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عمالة محملة علي عقد العملية عاليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير



تحريراً: ٢٠٢٤/١١/١٧ م

رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /



مشروع / رفع كفاءة طريق (803) كفر البطيخ / طريق ابو النور بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

الحصر الأجمالي حتى تاريخ 13/11/2024

المستخلص:

م	رقم البند	البند (الوحدة)	الكمية
١	١	أعمال توريد و تشغيل أترية صالحة للردم ... (المتر المكعب)	٧٧٨٩,٩٥
٢	٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية	١٠٢,٣٤
٣	٦	أعمال إنشاء حائط رأسى من الدبش من الاحجار السليمة... (بالمتر المكعب)	٤٢٢١,٢٧
٤	٧	إستلام أعمال توريد والقاء دبش غشيم بدون مونة من الاحجار السليمة... (المتر المكعب)	٢٧٤٠,٠٩
٥	١٤	إستلام أعمال طبقة تشريب ... (المتر المسطح)	٣٦٠٥٨,٤٠
٦	١٥	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التصلب (R.C3000)	١٥٦٤,٠٠
٧	١٦	إستلام أعمال فرش طبقة رابطة ٦سم ... (المتر المسطح)	١٢٠٠٠,٠٠
٨	١٧	إستلام أعمال فرش طبقة سطحية ٥سم ... (المتر المسطح)	٢٣٨٠,٠٠
٩	١٨	إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR) ... (بالمتر المسطح)	٣٣٤٣٦,٠٠
١٠	١٩	أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواد فئات (بالطن)	٨٦٩,٣٤
١١	٢٠	إستلام أعمال فرش طبقة سطحية ٦سم ... (المتر المسطح)	٢٢٢٨٢,٤٠

مهندس الهيئة (المالك)

١/م
المهندس

مهندس الشركة المنفذة

١/م
المهندس

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النهم بطول 5 كم .. ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

رقم البند :		1		البند :		أعمال توريد وتشغيل صالحة لزينة صالحة للزدم ...	
Direction	No. of Request	Length	Width	Thickness	Sum.		
	From To						
اتجاه دمياط	14+000 14+100	30.00	1.00	4.00	480.00		
اتجاه دمياط	13+500 13+600	45.00	7.00	4.00	1260.00		
اتجاه دمياط	11+700 11+800	15.00	7.50	4.00	1350.00		
اتجاه دمياط	11+500 11+600	50.00	7.00	4.00	1400.00		
اتجاه دمياط	0+050 0+063	12.10	2.76	2.00	66.79		
اتجاه دمياط	0+150 0+167	15.50	2.28	3.20	112.84		
اتجاه دمياط	0+200 0+214	13.80	3.10	3.60	154.01		
اتجاه دمياط	0+400 0+500	100.00	3.00	2.00	600.00		
اتجاه دمياط	0+900 1+000	25.00	3.00	2.00	150.00		
اتجاه دمياط	1+200 1+215	15.00	3.28	3.60	176.85		
اتجاه دمياط	1+300 1+400	60.00	3.00	2.00	360.00		
اتجاه دمياط	1+500 1+600	34.50	3.00	2.00	207.00		
اتجاه دمياط	1+550 1+607	56.50	4.65	3.60	945.81		
اتجاه دمياط	1+800 1+900	52.00	2.00	3.00	312.00		
اتجاه دمياط	3+500 3+530	30.00	2.65	2.70	214.65		
Total Quantity (m3)						7,789.95	

مهندس الهيئة
م/ محمد عبد الله
محمدا

مهندس الشركة
خبر



مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق انه التوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية

البيد:

4

رقم البيد:

Sta.		Length	WIDTH	THICKNESS	Sum.
From	To				
1+800	1+900	52.7	0.5	0.2	5.27
1+500	1+600	34.4	0.6	0.2	4.128
1+000	1+100	60.00	0.60	0.2	7.2
0+900	0+975	25.00	0.60	0.2	3
0+400	0+500	95.10	2.40	0.2	45.648
1+550	1+607	56.50	1.20	0.2	13.56
3+500	3+530	29.30	1.80	0.2	10.548
0+200	0+214	13.80	0.60	0.2	1.656
0+050	0+063	12.10	2.40	0.2	5.808
1+200	1+215	15.00	0.60	0.2	1.8
0+150	0+167	15.50	1.20	0.2	3.72
Total Quantity (m3)					102.34

مهندس الهيئة


مهندس الشركة





مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النور بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال إنشاء حائض ساند من الدبش من الاحجار السليمة

البند :

6

رقم البند :

Sta.		Length	Area	Sum.
From	To			
1+800	1+853	52.7	12.6	566.525
1+500	1+600	34.4	12.6	433.44
1+300	1+360	60.00	12.6	756
0+900	0+975	25.00	12.6	315
0+400	0+500	95.10	5.1	485.01
1+200	1+215	15.00	12.6	189
1+550	1+607	56.50	12.06	681.39
3+500	3+530	29.30	12.06	321.74
0+200	0+214	13.80	12.6	173.88
0+150	0+167	15.50	12.06	179.49
0+050	0+063	12.10	11	119.79
Total Quantity (m3)				4221.27

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد والقاء ديش فشم بدون مونة

البند :

7

رقم البند :

Sta.		Length	Area	Sum.
From	To			
1+800	1+853	52.70	2.50	131.75
1+500	1+600	34.4	2.75	94.6
1+300	1+360	60.00	2.75	165
0+900	0+975	25.00	2.75	68.75
0+400	0+500	98.00	10.20	999.6
1+200	1+215	15.00	2.75	41.25
1+550	1+607	56.50	8.10	457.65
3+500	3+530	30.00	12.08	362.25
0+200	0+214	13.80	2.75	37.95
0+150	0+167	17.00	10.40	176.8
0+050	0+063	12.10	16.90	204.49
Total Quantity (m3)				2740.09

مهندس الهيئة
[Signature]
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد ورش طبقة تشريب mco

البند:

14

رقم البند:

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+000	0+560	560.00	7.69	4306.40
0+560	1+560	1000.00	7.50	7500.00
1+560	2+160	600.00	7.50	4500.00
2+160	2+500	340.00	2.40	816.00
2+500	2+860	360.00	7.50	2700.00
2+860	3+300	440.00	7.50	3300.00
3+300	3+902	602.00	7.50	4515.00
3+902	4+012	110.00	8.10	891.00
4+012	4+162	150.00	7.50	1125.00
4+162	5+000	838.00	7.50	6285.00
كوبرى أم رضا		7.00	10.00	70.00
كوبرى البحرية		5.00	10.00	50.00
Total Quantity (m2)				36058.40

مهندس الهيئة
Engr. K
الحل

مهندس الشركة

خبر

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق أبو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C3000)

البند :

15

رقم البند :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
2+100	2+500	340.00	4.60	1564.00
Total Quantity (m2)				1564.00

مهندس الهيئة
[Signature]
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...

البند :

16

رقم البند :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+560	1+560	1000.00	7.50	7500.00
1+560	2+160	600.00	7.50	4500.00
Total Quantity (m2)				12000.00

مهندس الهيئة
[Signature]
المطابق

مهندس الشركة
[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك...

البند:

17

رقم البند:

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
2+160	2+500	340.00	7.00	2380.00
Total Quantity (m2)				2380.00

مهندس الهيئة
[Signature]
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطايع / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير الأسفلت مع طبقة الأساس (FDR) ... (بالمتر المسطح)

البند :

18

رقم البند :

Type of Recycling	Sta.		Length	Width	Sum.
	From	To			
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25 سم)	0+000	2+160	2160.00	7.00	15120.0
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25 سم)	2+160	2+500	340.00	2.40	816.0
إعادة تدوير بالأسمنت بسمك (25 سم)	2+500	5+000	2500.00	7.00	17500.0
Total Quantity (m2)					33436

مهندس الهيئة
[Signature]
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد، وإضافة، إسمنت مطابق للشروط والمواصفات (بإعانة)

البنسب:

19

رقم البنسب:

Sta.		Length	Width	Area	Cement Quantity	quantity (Kg)	Sum (ton)
From	To						
0+000	2+160	2160.00	7.00	15120	26 Kg/m ²	393120	393.120
2+160	2+500	340.00	2.40	816	26 Kg/m ²	21216	21.216
2+500	5+000	2500.00	7.00	17500	26 Kg/m ²	455000	455.000
Total Quantity (ton)							869.336

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النؤم بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) -

أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدماك...

البند :

20

رقم البند :

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
0+000	0+560	560.00	7.69	4306.40
2+500	2+860	360.00	7.50	2700.00
2+860	3+902	1042.00	7.50	7815.00
3+902	4+012	110.00	3.60	396.00
3+902	4+012	110.00	4.50	495.00
4+012	4+872	860.00	7.50	6450.00
كوبرى أم رضا		7.00	10.00	70.00
كوبرى البحرية		5.00	10.00	50.00
Total Quantity (m2)				22282.40

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]