



الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
El Handasia For Contracting Co. Export & Import

الساده / الهيئة العامة للطرق والكبارى

السيد العميد المهندس / رئيس الادارة المركزية

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٧٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ الخاص بعملية (عملية
اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادى النظرون / العلمين (إتجاه
العلمين) (إشراف المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

- نحيط علم سيادتكم بأن العملية المذكورة بعاليه لا تحتوى على اى مواد محجريه حيث
ان بنود الاعمال عبارة عن تأمين سلامة المرور مثل اعمال التخطيط على البارد بالبويات
المرورية البلاستيكية ذات المكونين وتخطيط على الساخن بالبويات المرورية وتلك
الاعمال لا تحتوى على مواد محجريه .

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ووافر الاحترام .

المدير المسئول

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
رقم الملف الضريبي : ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٠٢٣٣٩ - ٥
رقم التسجيل ض. ق. م. : ٦٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢
رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٧

محضر تقييم ابتدائي

لعملية أعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادي النظرون / العلمين (اتجاه العلمين)

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والإستيراد والتصدير

إشراف : المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / إبراهيم الحناوي	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / محمد أحمد سالم	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ وعليه تم تقييم الأعمال كالاتي :-

أولاً :- أعمال التخطيط على بالبوية ذات المكونين (اكسترودر)

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من إجمالي الكمية المنفذة .

قيمة الخصم = ٥% * ٥% * ٥٥٠٠ * ٦٥٠ = ٨٩٣٧,٥ جنيه

ثانياً :- أعمال التخطيط على بالبوية ذات المكونين (سبراي)

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من إجمالي الكمية المنفذة .

قيمة الخصم = ٥% * ٥% * ١٦٥٠٠ * ٣٣٧ = ١٣٩٠١,٢٥ جنيه

إجمالي الخصم = ٨٩٣٧,٥ + ١٣٩٠١,٢٥ = ٢٢٨٣٨,٧٥ جنيه

(فقط وقدره اثنين وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لاغير)



محضر استلام ابتدائي

لعملية أعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادي النظرون / العلمين (اتجاه العلمين)

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والإستيراد والتصدير

إشراف : المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / إبراهيم الحناوي	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / محمد أحمد سالم	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمروور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة عبارة عن :-

أولاً :- أعمال التخطيط على بالبوية ذات المكونين (اكسترودر)

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من إجمالي الكمية المنفذة .

ثانياً :- أعمال التخطيط على بالبوية ذات المكونين (سبراي)

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وضعف انعكاس في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من إجمالي الكمية المنفذة .


توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ٥% من سعر البند بالنسبة للبند أولاً أعمال التخطيط بالبوية ذات المكونين (اكسترودر) .
- خصم نسبة ٥% من سعر البند بالنسبة للبند ثانياً أعمال التخطيط بالبوية ذات المكونين (سبراي) .
- أعمال الحصر والعروض للتخطيط والكميات المنفذة مسنولية المنطقة المشرفة .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٢٢٨٣٧,٧٥ جنيه (فقط وقدره اثنين وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة .

توقيع اللجنة :-

٥ - م / محمد أحمد سالم 

٤ - م / إبراهيم الحناوي 

٣ - م / محمد حسني 

٢ - م / محمد عبد المنعم 

١ - م / محمود محي الدين 

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٠ هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه
كما ورد في خطاب المنطقة المشرفة .

توقيع اللجنة :-

٥ - م / محمد أحمد سالم

٤ - م / إبراهيم الحناوي

٣ - م / محمد حسني

٢ - م / محمد عبد المنعم

١ - م / محمود محي الدين

بمقتضى
رئيس الدائرة المركزية
٢٠٢٤
١١/١٠

مقايضة ختامية

بخصوص :- اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق

وادي النظرون / العلمين اتجاه العلمين

مقاوله :- الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايضة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالي مبلغ ٩١٣٥٥٠٠ جنية (فقط وقدره تسعة مليون خمسمائة خمسة وثلاثون الف وخمسمائة

جنيه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد مصطفى عياد

الاسم / ابراهيم عزالدين (طيار)

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هاني محمد محمود طه "

المقاييس الختامية لعملية اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادي النطرون /
العلمين (إتجاه العلمين)

إشراف المنطقة الخامسة - غرب الدلتا تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

م	البند	الوحدة	السعر	كميات المقاييس	الكميات المنفذه الختامية	الاجمالى
١	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم بنظام spray باللون الاصفر او الابيض (للخطوط الطابانات) المستمرة مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	م٢	٣٣٧	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٥٥٦٠٥٠٠
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	م٢	٦٥٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٣٥٧٥٠٠٠
الاجمالى						٩١٣٥٥٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طة

- قائمة كميات الاعمال بالمستخلص رقم (٢) ختامي

عملية : اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادي النطرون / العلمين (اتجاه العلمين)

- رقم البند وبيانه : (١) بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية

ذات المكونين سمك ١ مم بنظام spray باللون الاصفر او الابيض (للخطوط الطابانات)

- تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

- مقدار العمل السابق : ٢١٦٠٠٠ م

- الكميات المنفذه في الفترة الحالية : ٢٥٠٠ م

- الكميات الاجمالية : ٢١٦٥٠٠ م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ابراهيم الحناوى

- قائمة كميات الاعمال بالمستخلص رقم (٢) ختامى

عملية : اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرسانى بطول ٥٥ كم لطريق وادى النظرون / العلمين (اتجاه العلمين)

- رقم البند وبيانه : (٢) بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة (المحاور)

- تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

- مقدار العمل السابق : ٢٥٣٥٠ م

- الكميات المنفذه فى الفترة الحالية : ٢١٥٠ م

- الكميات الاجمالية : ٢٥٥٠٠ م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ابراهيم الحناوى

قائمة الكميات المنفذه لعملية اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥ كم لطريق وادي النطرون / العلمين (إتجاه العلمين) إشراف المنطقة الخامسة - غرب الدلتا تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير			
م	البند	الوحدة	الكميات المنفذه
١	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم بنظام spray باللون الاصفر او الابيض (للخطوط الطباتات) المستمرة مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	م٢	١٦٥٠٠
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالى من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	م٢	٥٥٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥٥ كم لطريق وادي النطرون / العلمين (اتجاه العلمين)
تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	اجمالي م٢
١	بالمقر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق باليوبات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ مم بنظام spray باللون الاصفر او الابيض (للخطوط الطياتات) المستمرة مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	
	مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفر ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	
	الكميات السابقة	١٦٠٠٠
	كميات م٢ ختامي	٥٠٠
	اجمالي الكميات المنفذه	١٦٥٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

عن عملية : اعمال تخطيط طريق الخدمة الخرساني بطول ٥٥٥ كم لطريق وادي النطرون / العلمين (اتجاه العلمين)

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
مستخلص رقم (٢ ختامي)

رقم البند	البيان	اجمالي م٢
٢	بالمقر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق باليوبات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	
	مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفر ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A)	
	الكميات السابقة	٥٣٥٠
	كميات م٢ ختامي	١٥٠
	اجمالي الكميات المنفذه	٥٥٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة