


الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة كم (١٦٩+٠٥٠)

مستخلص رقم (٥) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



٢٥

دفتر الحصر



مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢١) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية									
م	رقم المحور	عدد	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	A1 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
٢	P1 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٣	P2 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٤	P3 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٥	P4 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٦	P5 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٧	P6 LEFT	١	٨,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٨٧,٥٨		١٠٧,٨٠	
		١	١٠١,١٠		٠,٦٠	٢٠,٢٢			
٨	P7 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
٩	P8 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٠	P12 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١٠	P13 LEFT	١	٩,٩٠	٦,١٥	١,٦٠	٩٧,٤٢		١١٩,١٩	
		١	١٠٨,٨٩		٠,٦٠	٢١,٧٨			
١١	A2 LEFT	١	١١,٠٠	٦,٠٠	١,٨٠	١١٨,٨٠		١١٨,٨٠	
مقابلاً									١٣٩٥,٣٥

استشاري الهيئة


مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٣) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري								
ملاحظات	الاجمالي	المقادير		الابعاد		عدد	رقم المحور	م
		خصم	جزئي	عمق الهامة	مساحة			
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P1 LEFT	١
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P2 LEFT	٢
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P3 LEFT	٣
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P4 LEFT	٤
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P5 LEFT	٥
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
ZONE (1)	١٧,٥٧٧		١٧,٥٧٧	٣,١٠	٥,٦٧	١	P6 LEFT	٦
ZONE (2)	٥٢,٠١٣		٥٢,٠١٣	٣,٢١	٨,١١	٢		
	-٠,٨٤٤-	٠,٨٤٤		١٣,٥٠	٠,٠٣	٢		
	٢٧,١٤٤		٢٧,١٤٤	١,٣٠	٢٠,٨٨	١	A1 LEFT	٧
	٤٣٩,٦٢٠				الاجمالي			

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري علوي أعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR

م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
١	خوازيق محور (A1 LEFT)	٦	٣,٤١٨	٢٠,٥١١	
٢	خوازيق محور (P1 LEFT)	٦	٢,٦٧١	١٦,٠٢٧	
٣	خوازيق محور (P2 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٤	خوازيق محور (P3 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٥	خوازيق محور (P4 LEFT)	٥	٢,٦٤٩	١٣,٢٤٥	
٦	خوازيق محور (P5 LEFT)	٦	٢,٦٤٩	١٥,٨٩٤	
٧	خوازيق محور (P6 LEFT)	٦	٥,٤٠٩	٣٢,٤٥٥	
٨	خوازيق محور (P7 LEFT)	٦	٣,٨٩٣	٢٣,٣٥٩	
٩	خوازيق محور (P8 LEFT)	٦	٣,٨٧٩	٢٣,٢٧٦	
١٠	خوازيق محور (P9 LEFT)	١٢	٥,٥٦٣	٦٦,٧٥٧	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	١٦	١١,٢٩٧	١٨٠,٧٥٠	
١١	خوازيق محور (P10 LEFT)	٥	١١,٢٩٧	٥٦,٤٨٤	
١٢	خوازيق محور (P11 LEFT)	١٤	٥,٧٨٠	٨٠,٩٢٥	
١٣	خوازيق محور (P12 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٤	خوازيق محور (P13 LEFT)	٦	٤,٢٧٩	٢٥,٦٧٥	
١٥	خوازيق محور (A2 LEFT)	٦	٥,٥٣٧	٣٣,٢٢٣	
١٦	قواعد محور (A1 LEFT)	١	٢١,٨٤٩	٢١,٨٤٩	
١٧	قواعد محور (A2 LEFT)	١	٢٢,٩٦٠	٢٢,٩٦٠	
١٨	قواعد محور (P1 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
١٩	قواعد محور (P2 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٠	قواعد محور (P3 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢١	قواعد محور (P4 LEFT)	١	١٥,٣٦٥	١٥,٣٦٥	
٢٢	قواعد محور (P5 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٤	قواعد محور (P6 LEFT)	١	١٥,٨٨٢	١٥,٨٨٢	
٢٥	قواعد محور (P7 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٦	قواعد محور (P8 LEFT)	١	١٨,٣٧٨	١٨,٣٧٨	
٢٧	قواعد محور (P12 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٧	قواعد محور (P13 LEFT)	١	١٨,٩٧٠	١٨,٩٧٠	
٢٨	اعمدة محور (P1 LEFT)	١	٥,٥١٨	٥,٥١٨	
٢٩	اعمدة محور (P2 LEFT)	١	٧,٢٧٩	٧,٢٧٩	
٣٠	اعمدة محور (P3 LEFT)	١	٨,٢٩٣	٨,٢٩٣	
٣١	اعمدة محور (P4 LEFT)	١	٨,٢٣٢	٨,٢٣٢	
٣٢	اعمدة محور (P5 LEFT)	١	٩,٢٤٥	٩,٢٤٥	
	مابعد			٩٠٣,٨٠٦	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم (٢٧) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR					
م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي	ملاحظات
	ما قبله				
				٩٠٣,٨٠٦	
٣٣	اعمدة محور (P6LEFT)	١	١١,٨٨٢	١١,٨٨٢	
٣٤	اعمدة محور (P7LEFT)	١	١١,٦٤٦	١١,٦٤٦	
٣٥	اعمدة محور (P8LEFT)	١	١٢,٥٥٢	١٢,٥٥٢	
٣٦	فريم محور (P1LEFT)	١	١٧,٩٧٢	١٧,٩٧٢	
٣٧	فريم محور (P2LEFT)	١	١٨,٩٩٢	١٨,٩٩٢	
٣٨	فريم محور (P3LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٣٩	فريم محور (P4LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٤٠	فريم محور (P5LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤١	فريم محور (P6LEFT)	١	١٨,٨٩٥	١٨,٨٩٥	
٤٢	فريم محور (P7LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٣	فريم محور (P8LEFT)	١	١٦,٥٩٨	١٦,٥٩٨	
٤٣	فريم محور (A1LEFT)	١	١٠,٤٨٥	١٠,٤٨٥	
٤٤	بلاطات جاسكو	١	٤,٨٩٦	٤,٨٩٦	
٤٥	بلاطات سوميد	١	٤,٦٩٨	٤,٦٩٨	
				١١٠,١١١	
	الاجمالي (بالطن)				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تم مراجعة المرفوعة
قائمة بلاطات جاسكو
وبلاطات سوميد

شركة

مشروع انشاء كوبري علوي علي مسار القطار السريع مع محور الضبعة
تفريد حديد القاعدة المسلحة وأشبار الأعمدة للمحاور (P13) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
1	الشبكة السفلية (فرش)	12,00	32	7,31	71	4,719		4,719	
5	الشبكة السفلية (اضافي)	9,76	32	7,31	31	1,909		1,909	
2	الشبكة السفلية (غطاء)	8,50	25	3,850	99	3,240		3,240	
4	الشبكة العلوية (فرش)	8,96	18	2,00	41	0,735		0,735	
5	الشبكة العلوية (فرش)	8,50	18	2,00	58	0,987		0,987	
6	الشبكة العلوية (غطاء)	12	22	2,980	41	1,467		1,467	
7	الشبكة العلوية (غطاء)	12	22	2,980	20	0,715		0,715	
8	البراندات	34,37	16	1,080	9	0,489		0,489	
9	اشبار العمود	7	32	7,31	50	2,209		2,209	
10	اشبار العمود	5	32	7,31	50	1,078		1,078	
11	كانات العمود الرئيسية	7,71	18	2,00	16	0,215		0,215	
11	كانات العمود الفرعية	3,90	16	1,080	96	0,592		0,592	
12	كانات مفتوحة للأعمدة	1,71	18	2,00	74	0,219		0,219	
	الاجمالي							18,970	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد الفريم للمحاور (P5 LEFT)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد لتسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	لحديد العلوي ٤,٠٧ ٠,٨٥	٤,٩٢	٣٢	٦,٣١	٤٦	١,٤٢٨		١,٤٢٨	
٢	لحديد العلوي ١٢	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤٦	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	
٣	لحديد العلوي ١١,١٥ ٠,٨٥	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤٦	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	
٤	لحديد السفلي ٠,٨٥ ٥,٤٥ ٢,٥٠	٨,٨٠	٢٥	٣,٨٦	٦٠	٢,٠٣٧		٢,٠٣٧	
٥	البراندالجزء العدل ١٠ ٤,٩ ١,٥ ٩,٥ ٢,٥	٣٦,٨٠	١٦	١,٥٨٠	٨	٠,٤٦٥		٠,٤٦٥	
٦	برندات الجزء المتدرج ٣,٧٠ ~ ١١,٢٥	٧,٤٧٥	١٦	١,٥٨	١٦	٠,١٨٩		٠,١٨٩	
٧	حديد الشادش ٠,٢٠ ١,٠٠	٨,٢٠	١٨	٢,٠٠	١٢	٠,١٩٧		٠,١٩٧	
								١١,٢٨٢	

مابعده

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود علي محور (P5) LEFT

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	<u>ما قبله</u>								
9	كانات الصندوق للفريم في الجزء العدل	11,725	18	2,000	22	0,012		11,282	
10	كانات الصندوق للفريم في الجزء المتدرج	10,490	18	2,000	85	1,783		1,783	
11	كانات الحياطة للفريم في الجزء المتدرج	3,750	16	1,080	433	2,498		2,498	
12	كانات الحياطة للفريم في الجزء العدل	4,800	16	1,080	79	0,023		0,023	
	<u>الاجمالي لعدد (1) هامة</u>								
								17,098	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد الفريم للمحاور (P8 LEFT)

م	تفريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد لتسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	لحديد العلوي ٤,٠٧ ٥,٨٠	٤,٩٢	٣٢	٦,٣١	٤٦	١,٤٢٨		١,٤٢٨	
٢	لحديد العلوي ١٢	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤٦	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	
٣	لحديد العلوي ١١,١٥ ٥,٨٠	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤٦	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	
٤	لحديد السفلي ٥,٨٥ ٥,٤٥ ٢,٥٠	٨,٨٠	٢٥	٣,٨٦	٦٠	٢,٠٣٧		٢,٠٣٧	
٥	لبراندال الجزء العدل ١٠ ٤,٩ ١,٥ ٩,٥ ٢,٥	٣٦,٨٠	١٦	١,٥٨٠	٨	٠,٤٦٥		٠,٤٦٥	
٦	برندات الجزء المتدرج ٣,٧٠ ~ ١١,٢٥	٧,٤٧٥	١٦	١,٥٨	١٦	٠,١٨٩		٠,١٨٩	
٧	حديد الشادش ٠,٢٠ ١,٠٠	٨,٢٠	١٨	٢,٠٠	١٢	٠,١٩٧		٠,١٩٧	
								١١,٢٨٢	

مابعده

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي لمسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود علي محور (P8) LEFT

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	<u>ما قبل</u>								
٩	كانات الصندوق للفرم في الجزء العدل	١١,٦٢٥	١٨	٢,٠٠٠	٢٢	٠,٥١٢		١١,٢٨٢	
١٠	كانات الصندوق للفرم في الجزء المتدرج	١٠,٤٩٠	١٨	٢,٠٠٠	٨٥	١,٧٨٣		١,٧٨٣	
١١	كانات الحيازة للفرم في الجزء المتدرج	٣,٦٥٠	١٦	١,٥٨٠	٤٣٣	٢,٤٩٨		٢,٤٩٨	
١٢	كانات الحيازة للفرم في الجزء العدل	٤,٨٠٠	١٦	١,٥٨٠	٦٩	٠,٥٢٣		٠,٥٢٣	
	<u>الاجمالي لعدد (١) هامة</u>								
								<u>١٦,٥٩٨</u>	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة


مشروع انشاء كوبري علوي لمسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد الفريم للمحاور (P7 LEFT)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد لتسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	م
	١,٤٢٨		١,٤٢٨	٤٦	٦,٣١	٣٢	٤,٩٢	الحديد العلوي ٤,٠٧ ٠,٨٥	١
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١٢	٢
	٣,٤٨٣		٣,٤٨٣	٤٦	٦,٣١	٣٢	١٢,٠٠	الحديد العلوي ١١,١٥ ٠,٨٥	٣
	٢,٠٣٧		٢,٠٣٧	٦٠	٣,٨٦	٢٥	٨,٨٠	الحديد السفلي ٠,٨٥ ٥,٤٥ ٢,٥٠	٤
	٠,٤٦٥		٠,٤٦٥	٨	١,٥٨٠	١٦	٣٦,٨٠	البراند الجزء المعدل ١٠ ٤,٩ ١,٥ ٩,٥ ٢,٥	٥
	٠,١٨٩		٠,١٨٩	١٦	١,٥٨	١٦	٧,٤٧٥	برندات الجزء المتدرج ٣,٧٠ ~ ١١,٢٥	٦
	٠,١٩٧		٠,١٩٧	١٢	٢,٠٠	١٨	٨,٢٠	حديد الشادش ٠,٢٠ ١,٠٠	٧
	١١,٢٨٢							مابعده	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع انشاء كوبري علوي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد العمود علي محور (P7) LEFT

م	تفريدة الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
	<u>ما قبل</u>								١١,٢٨٢
٩	كانات الصندوق للفرم في الجزء العدل	١١,٦٢٥	١٨	٢,٠٠٠	٢٢	٠,٥١٢		٠,٥١٢	
١٠	كانات الصندوق للفرم في الجزء المندرج	١٠,٤٩٠	١٨	٢,٠٠٠	٨٥	١,٧٨٣		١,٧٨٣	
١١	كانات الحياية للفرم في الجزء المندرج	٣,٦٥٠	١٦	١,٥٨٠	٤٣٣	٢,٤٩٨		٢,٤٩٨	
١٢	كانات الحياية للفرم في الجزء العدل	٤,٨٠٠	١٦	١,٥٨٠	٦٩	٠,٥٢٣		٠,٥٢٣	
	<u>الاجمالي لعدد (١) هامة</u>								١٦,٥٩٨

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي اعلى مسار القطار السريع مع محور الضبعة
توريد حديد القرم للمحاور (P6, P7) - كوبري الضبعة عند كم (179+0.0)

م	توريد الحديد	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١	الحديد العلوي ٤,٠٧ ٠,٨٥	٥,٠٢٠	٣٢	٦,٣١	٤١	١,٢٩٩		١,٢٩٩	
٢	الحديد العلوي ١١,٠٥ ٠,٨٥	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤١	٣,١٠٥		٣,١٠٥	
٣	الحديد العلوي ١٢	١٢,٠٠	٣٢	٦,٣١	٤١	٣,١٠٥		٣,١٠٥	
٤	البراندات الجزء المعدل ٤,١ ١,٥ ٢,٥ ١,٥ ٩,٥ ١٠	٣٦,٨٠	١٨	٢,٠٠٠	١٠	٠,٧٣٦		٠,٧٣٦	
٥	برندات الجزء المندرج ١١,٢٥-٣,٧٠	٧,٤٧٥	١٨	٢,٠٠	١٦	٠,٢٣٩		٠,٢٣٩	
٦	الحديد السفلي ٠,٨٥ ٥,٣٩ ٢,٥٠	٨,٧٤	٢٥	٣,٨٥	٥٢	١,٧٥٠		١,٧٥٠	
٧	حديد الشادش ٠,٢٠ ١,٠٠	٧,٢٠	١٨	٢,٠٠	٢٤	٠,٣٤٦		٠,٣٤٦	
								١٠,٥٧٨	الاجمالي (١)

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع انشاء كوبري علوي أعلي مسار القطار السريع مع محور الضبعة

تفريد حديد فريم علي محور (P6,p4) كويري الضبعة عند الكم (179+0.0)

م	تفريده الوحدة	الطول (م)	قطر حديد التسليح (مم)	وزن المتر الطولي (كجم/م)	عدد وحدات الاسياخ	جزئي	خصم	الاجمالي (طن)	ملاحظات
١١	كانات الصندوق للفرم في الجزء المعدل	١٠,٦٩٠	٢٢	٢,٩٨٠	٢٧	٠,٨٦٠		٠,٨٦٠	
١٢	كانات الصندوق للفرم في الجزء المتدرج	١٠,٩١٠	٢٢	٢,٩٨٠	١٠٧	٣,٤٧٩		٣,٤٧٩	
١٣	كانات الحياطة للفرم في الجزء المعدل	٤,٨٧٠	١٦	١,٥٨٠	٨٧	٠,٦٧٠		٠,٦٧٠	
١٤	كانات الحياطة للفرم في الجزء المتدرج	٣,٨٧٠	١٦	١,٥٨٠	٥٤١	٣,٣٠٩		٣,٣٠٩	
	الاجمالي (ج)					٨,٣١٧		٨,٣١٧	
	الاجمالي العام					١٨,٨٩٥		١٨,٨٩٥	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

[Handwritten signature]

قوائم الكميات

قوائم كميات مستخلص رقم (٥) جاري

عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٠٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان
أولا أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٤٥
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	م	١٠٠٠
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	١٨١٦
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	١١٠٠
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م	٧٩
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م	١٨٤٦
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م	٦٨
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م	١٤٩١
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢	م	١٣٩٥
٢٢-أ	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م	٢٢٠
٢٢-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	م	١٠٦
٢٣-أ	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	م	٤٣٩
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١١٠٠
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م	١٠٠٠
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	بالمقطوعة	٢
ثانيا اعمال الطرق			
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة	م	٨٢٤٢
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م	٣٢٩٧٦
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م	٧٢٠٠
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم		٢٥٧٧٦
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	م	٧٢٠٠
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	م	٧٢٠٠
تشوينات			
٢٧-أ	توريد حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٦٧٠
٣٩-أ	بالعدد توريد ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2 مقاس ١٣٧×٤٥٠×٦٠٠	بالعدد	١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المالك)

مكتب ماب (الإستشاري)

شركة النيل للإنشاء والطرق (المقاول)

تم التفتيش طبقاً للمواصفات
والمواصفات الاساسية المستعملة
في أعمال التحويل الخارجية

محضر التثوينات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ وبحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب ماب للاستشارات الهندسية)

١- السيد المهندس / محمد عبدالواحد

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

٢- السيد المهندس / انسان

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة وبحصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (٦٧٠) طن تشوينات
(ستمائة و سبعون طن تشوينات حديد فقط لاغير) وهذه الكمية في عهدة المقاول وتحت حراسته.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

٢ - انسان

١ - محمد عبدالواحد

كثف المهندسين والمعدات والمعمل



التاريخ: ٢٠٢٣/ ١١ / ٣٠

أسماء المهندسين والمراقبين

بمشروع كوبري الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١)

الاسم	المسمى الوظيفي	م
م/ أحمد فهمي رفعت	مهندس مدني نقابي (مدير مشروع)	١
م / رضوان سامي رضوان	مهندس مدني نقابي كباري	٢
م/ احمد رضا رمضان عناني	مهندس مدني نقابي كباري	٣
م/ عبد الرحمن صبري انور	مهندس نقابي طرق	٤
م/ محمد عمر	مهندس ضبط جودة	٥
أ/ محمد صلاح عبد العزيز	مراقب	٦
أ / فكري عبد العزيز	مراقب	٧

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب ماب للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ: ٢٠٢٣/ ١١ / ٣٠

بيان بالمعدات العاملة بموقع

بمشروع كوبري الضبعة

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	مولد مصانع	١	60 KW
٦	مولد Danyo	١	100 KW
٧	مولد Perkins	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب ماب للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقارير ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5
Subject : التقرير الشهري الخاص باعمال ضبط الجودة
Date :

السادة / شركة النيل العامة للانشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم مرفق طيه:-

(مرفق رقم 01) التقرير الشهري الخاص باعمال ضبط الجودة
بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 169.5.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

أستاذ دكتور/ حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم 01: التقرير الشهري الخاص باعمال ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٣ صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب / مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة ومحور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ١

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones - Size I)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100.0	94.0	60.0	5.02	2.8
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



(01/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب / مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة ومحور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ٢

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Size II)**

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100.0	81.9	19.6	1.3	0.5
	90-100	40-95	10-40	0-15	0-5



(02/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب / مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة ومحور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100.0	98.0	94.6	73.8	59.8	22.8	8.8
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



(03/03)

Client : الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : عملية كباري القطار السريع (العلمين- العين السخنة)
Subjec : موقع محور الضبعة تقرير شهر 11

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Cumulative compression strength of concrete cubes- 28 days

No.	Item	Item type	Stress (Kg / cm ²)	Casting Date	Testing Date	Compressive Strength (Kg / cm ²)			Average (Kg/cm ²)
1	A1	هامه	400	3/10/2023	6/11/2023	515	502	483	500
2	P13	قاعده	400	1/10/2023	6/11/2023	442	532	557	510
3	P13	قاعده	400	1/10/2023	6/11/2023	527	564	496	529
4	A5	هامه	400	3/10/2023	6/11/2023	544	562	525	543

المهندس الاستشاري
طه مكي
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مهندس الجودة
HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Date : [Signature]
[Signature]