

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمرکز
بخصوص :- طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم (بالامر المباشر
(

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٦ ختامى) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

خطاب محملات

اصل المقاييس النهائيه

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين



اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار
بخصوص :- بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الى الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه باته :
١ - لا يوجد محملات علي هذا العقد
٢ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٣ - يوجد سيارة محمله علي هذا العقد و متواجده
٤ - يوجد بند اتربه

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
ونفضلوا بقبول فانق الاحترام

تحريري :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

مقاييس خدمية
عمامة مداخل ومخارج كوبري الحبار بمركز طامية بمحافظة القليوباء بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوباء

تفويض : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب حسن وشريكه)

نقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجملي
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المعاسمي للمرافق والمعارضات	م.ط	٠	١٣	٠
٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمصق المطلوب لزوم الاستمساك بأجود لا يقل عن ١٥٠ كم/ساعة بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي توالق تعترضه وزح مياه الرشح إذا لزم الأمر ولعل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	م.م	١٦٩٣,٧٥	٦٠	١٠١٦٢٥
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ولعل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل لنهارا وليليا والبند شامل ما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م.م	٠	٩٠	٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا بامان ولعل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل ما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين باستخدام العمالة اليدوية	م.م	٠	٣٣٠	٠
٥	بالمتر المكعب توريد وردهم طبقا لاحتال (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع أسفل الاساسات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م.م	٤٠١,٧٢	٣٣٠	١٣٢٥٦٧,٦
٦	بالمتر المكعب توريد ونقل وردهم ودمك قشورم لزوم تجهيز موقع العمل	م.م	٩٧٦	٣٣٠	٣٢٢٠,٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد وردهم رمل نظيفة أو تربة زراعية موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م.م	١٥٧١	١٦٠	٢٥١٣٦٠
٨	مسافة نقل ٤٠ كم	م.م	١٥٧١	٦٠	٩٤٢٦٠
٩	مسافة نقل ٦٠ كم	م.م	١٤٥,٨٦	٢١٠٠	٣٠٦٣٠,٦
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاستخدام مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣	م.م	١٦٩,٤	٢٨٥٠	٤٨٧٧٩٠
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاستخدام مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ وتركيبت مواسير خرسانة مسلحة قطر ١٠٥ م اللازمة لتغطية الجري المائي على أن تكون المواسير من أجود الأنواع رتبة (١٤) ولحالية من الشروخ والكسور وتوافق عليها الإدارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفئة غير محل عليها فرصة الفرسة العادية أو الجلب أو الردم والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وشامل عمل الاختبارات اللازمة على المواسير والفئة غير شاملة الردم حول واعلي المواسير	م.ط	٥٧	٩٢٥٠	٥٢٧٢٥٠
١٢	بالمتر توريد وتركيب وصنع التسليح (٦٠ / ٤٠) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنحو العمل لنهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	٢٦,٠٦	٥٣٥٠٠	١٣٩٤٢١,٠٠
١٣	بالمتر توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهر باني للاجزاء المعدنية والبند شامل المعاسير واللاحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الاليفية والراسية إن وجدت والنقل من الصنع إلى الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الانلش ذات المحركات المناسبة والدهان بوجهين برايمر وواجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢١٠ ميكرون ا بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع	طن	٠,٧٣	٧٥٠,٠٠	٥٤٧٥٠
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير الحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ١١٠ ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل لتحت الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفشيش إلى القرب مطبق وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م.ط	٠	٤٥٠	٠
١٥	بالمتر المربع عمل طبقة عزلة من الببتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل لنهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م.م	٢٩٧,٧٧	٦٠	١٧٨٦٦,٢
١٦	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات الملهارة والزاحلة والمتعوجة والشروخ بالرفص الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية بسلك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل لتحت الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والنسوية والنظافة وكل ما يلزم لنحو العمل	م.م	٣٩٩,٦٩	٥,٢٥	٢٠٩٨,٣٧
١٧	بالمتر تكسير وإزالة المسطحات الملهارة بالرفص الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل لتحت التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ونقل لدخل للهيئة في ذلك والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الاساس أسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م.م	٠	١٧	٠
١٨	بالمتر توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة لتحت تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا لها عن ٨٠% مع الرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين والمنطقة المخصصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب	م.م	٩٣٠,٨٢	٣٦٦	٣٤٠٦٨٣,٧٨
١٩-١٨	مسافة النقل ١٦٠ كم	م.م	٠	٠	٠

مدير عام التفويض والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايضة ختامية

عملية مداخل ومخارج كوبري الحبار بمركز طامية بمحافظة اليوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة اليوم

تفليذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب بسن وشريكه)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٧١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالي
٣٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ وباجه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجه لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والمسر يشمل توريد وتثبيت الاشبار (١٦٥6) م. ط. التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٩٢	٥٥٠	٥٠٦٠٠
مستجد	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرسانة طبقا للهيئة المعتمدة واجهات ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الاسكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنظيف ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة. مقس ٦٠*٢٠*١٠٠ سم.	م. ط	٥٥٣.٨٤	١٧١	٩٩١٣٧.٣٦
٣٦	كرتات اترية	م. ط	٢٣٤٠٧.٨	١٣	٣٠٤٣٠١.٤
٣٧	كرتات اسكن	م. ط	٩٣٠.٨٣	٢٥	٢٣٢٧٠.٧٥
٣٨	كرتات اسفلت	م. ط	٢٠١٠	٣	٦٠٣٠
٣٩	مادة محجرة للاترية	م. ط	٢٣٤٠٧.٨	٥٦.٧	١٣٢٧٢٢٢.٣
	الاجمالي				٩٤٧٠١٢٠.٥

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب ومن جابر و شريكه)

الإسكندر طبيباً لصغير المفارقة

المعقد، قسم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
 دارية استئناف التوقيف: ٢٠٢٣/٥٨/٢٣
 تاريخ صدور العمل طبقا للمادة: ٢٠٢٤/٣٠/٢٨

[illegible]

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمرکز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم
(بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)
العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٦ ختامي)

بند الميزانية :

قيمه امر الاستاذ

جمله الاستقطاعات

٥% تامين اعمال
رسم الدمغة
تكاليف معمل

٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠

١٤% ضريبه مضافه

٠٠٠٠

الارباح ت.ص

٨,٤٣١.١٦

خصم مبلغ (فقط و قدرة اربعة و ثلاثون الف و
ثمانمائة و ستة جنيها و خمسة و عشرون قرش
لا غير) قيمه محضر التقدير

٣٤,٨٠٦.٢٥

براض قبل الصرف :

براض تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقدير و قيمه
التجارب العمليه الخاصه به

مدير علم التنون المظليه والاكاديمية

رواج حليبا

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٩,٤٧٠,١٢٠.٥٢	
خصم قيمه محضر التقدير	٣٤,٨٠٦.٢٥	
مصحح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٨,٥٥٠,٠٤٢.١٥	
مستحق صرفه	٨٨٥,٢٧٢.١٢	
جمله الاستقطاعات	٢٩,٠٦٢.٧٥	
مبالغ المبلغ المستحق	٨٥٦,٢٠٩.٣٧	
التبقيات		
حساب مصلحة الخزائين	٤٢,١٥٥.٨٢	
التأمينات الاجتماعيه	٣٠,٢٥٢.١٩	



العملية: أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٦٠٠٠٠٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٦) ستة أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٨,٦ %

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص
الختامي عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة
الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم
٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط

ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافضة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف .
والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنظيم والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / اعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طاسية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



شهادة

اسم العملية :- أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١
اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهايمي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد جمال سيد	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١
اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٦٠٠٠٠٠ جنية
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنية
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/٥/٢٢ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٤/٣/٢٧ م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم (بالامر المباشر)

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٨



٨٢٢٣٣٢٣٤٨٧ / فاكس ٨٢٢٣٣٢٣٤٨٧ / ت

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	الموقع		الاجمالي	المدة	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال
	الي	من						
2			١,٦٩٤	٠	٠	١,٦٩٤	٣م	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتناسكه) بالعمق المطلوب
5			٤٠٢	٠	٠	٤٠٢	٣م	توريد و ردم طبقة احلال (سن + رمل) بنسبه ١:٢ مودة من خارج الموقع اسفل الاساسات و حسب تعليمات المهندس المشرف
6			٩٧٦	٠	٠	٩٧٦	٣م	توريد و نقل و ردم و دمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل
7			١,٥٧١	٧١	٧١	١,٥٠٠	٣م	توريد و ردم رمال نظيفة او تربه زلطيه مودة من خارج الموقع
8			١٤٥,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٨٦	٣م	اعمال خرسانه عقربه لاساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كم/م ³ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كم/م ³
9			١٦٩	٠	٠	١٦٩	٣م	اعمال خرسانه مسحه لاساسات و البلاطات الانشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كم/م ³ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كم/م ³
10			٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير خرسانيه مسلحه قطر ١.٥ م اللازمه لتغطية المجرى المائي
11			٢٦,٠٦	٤,٠٦	٤,٠٦	٢٢,٠٠	طن	توريد و تركيب و رص التسليح (٤٠/٦٠)
12			٠,٧٣	٠	٠	٠,٧٣	طن	توريد و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي
14			٢٩٨	٠	٠	٢٩٨	٢م	عمل طبقة عازله من البتومين و الدهان وجهين على البارد
15			٤٠٠	٠	٠	٤٠٠	٢م	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات و نقل المخلفات
18			٩٣١	٠	٠	٩٣١	٣م	توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٦٠ كم
19			١,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠	٣م	توريد و تشغيل التربه مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر و الاكتاف و الميول مسافه نقل ٥٠
1			١,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠	٣م	مسافه نقل ٦٠
2			٢٢,٤٠٨	٠	٠	٢٢,٤٠٨	٣م	توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم
20			٣١٥	٠	٠	٣١٥	٢م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتناسكه عدا التربه الصخرية و تسويه السطح بالآلات التسويه و الرش بالسيارات الاصغريه
21			١٦,٥٨٦	٠	٠	١٦,٥٨٦	٣م	توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرسانتي اجهاد ٤٥٠ كم/م ² عقال ٢ سم/م ² عقال ١٠٠٠ كم/م ²
23			٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٢م	توريد و صب قديمه من الخرسانه عاديه اسفل البردورات بابعاد ١٠*٣٠ سم
24			٤١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	٤٠٠	م.ط	توريد و صب قديمه من الخرسانه عاديه اسفل البردورات بابعاد ١٠*٣٠ سم
25			١٣٣	٣٣	٣٣	١٠٠	م.ط	اعمال توريد و تركيب برودة اسمنتيه (عجالي) بابعاد ٣٠*٣٠*٥٠ سم
26			٢٧٨,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨,٧٨	م.ط	اعمال توريد و تركيب برودة اسمنتيه (وسط) بابعاد ٣٠*٣٠*٥٠ سم
27			٤١١,٧٨	٤١١,٧٨	٤١١,٧٨	٠	م.ط	بالمتر الطولي دهان برودة بابعاد ٣٠*٣٠ سم طبقا للشروط و المواصفات
28			٢,٠١٠	٠	٠	٢,٠١٠	٢م	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O
29			٢,٠١٠	٠	٠	٢,٠١٠	٢م	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم
34			٩٢	٠	٠	٩٢	م.ط	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه المسلحه (نيو جبرسي) وجه واحد
								بند مستحدث
			٥٥٤	٠	٠	٥٥٣,٨٤	٢م	توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرسانتي اجهاد ٥٠ كم/م ² عقال ٢ سم/م ² عقال ١٠٠٠ كم/م ²

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة بني سويف	استشاري المشروع بيت الخبرة للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
---	---	--

حصر (ختامي) لعملية مداخل ومخارج كوبري الحيار

(٢) كشف حصر لبند الحفر في أرض الموقع العام

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الحفر	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)
عند الغرف	٢	٤,٧	٤,٧	٥,٣١	٢٢٤,٦		
عند المدخل	١	٥,٣٥	٦,٩	٤,٧٥	١٧٥,٣		
عند المواسير	١	٥٠,١	٦,٢٥	٤,١	١٢٨٣,٨		
الاجمالي							١٦٩٣,٧٥

(٥) كشف حصر لبند الاحلال

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

احلال أسفل الخرسانة العادية	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)
أسفل الغرف	٢	٤,٧	٤,٧	١	٤٤,٢		
أسفل المدخل	١	٥,٣٥	٦,٩	١	٣٦,٩		
أسفل المواسير	١	٥١,٣	٦,٢٥	١	٣٢٠,٦		
الاجمالي							٤٠١,٧٢

(٧) كشف حصر لبند الردم برمالي نظيفة

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


ردم علي جانبي العمل الصناعي	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)
حصر خرسانة عالية أسفل المواسير	١	٦٣,٩٥	٦,٢٥	٣,٨	١٥٢٢,٨١		
حصر خرسانة مسلحة للعرف						٦٦,٣٨	
حصر خرسانة نظيفة بالمواسير						٦٢,٢٧	
رمال نظيفة أسفل الاترلوك	٢م					٢٦,٨٨	
مساحة الاترلوك	١	١١٢٢,١٥				٢٤٥,١٤	
الاجمالي							١٥٧١

(٨) كشف حصر لبند أعمال الخرسانة العادية للأساسات

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

خرسانة عادية للعمل الصناعي	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)
أسفل الغرف	٢	٣,٧	٣,٧	٠,٥	١٣,٦٩		
أسفل المدخل	١	٤,٨٥	٥,٩	٠,٦٥	١٨,٦٠		
أسفل المواسير	١	٥٩	٢,٢٥	٠,٥	٦٦,٤		
خرسانة عادية للقائمة أسفل الميول	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)
القطاع الاول	١	٢٣	٠,٨	٠,٧	١٢,٩		
القطاع الثاني	١	٣٠	٠,٨	٠,٧	١٦,٨		
القطاع الثالث	١	٢٢	٠,٨	٠,٧	١٢,٣		
الكف الأيمن	١	٢	٠,٢	١	٠,٤		
الكف الأيسر	١	٢	٠,٢	١	٠,٤		
علي جانب المصرف	١	٢٠	٠,٢	١	٤,٠		
الاجمالي							١٤٥,٨٦

مهندس الاستشاري



عدد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

(١٠) كشف حصر لبند المواسير الخرسانية قطر ١.٥ م

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

(۱۱) كشف حصر لبند حديد التسليح

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مهندس الاستشاري

مجلس الشركة
الشباب ليس في شركته
مجلس مساوون ٢١٥٥
٧٥٥ / ٧٨٧

(٢٤) كشف حصر ليند صب قنعة أسفل البردورات
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	المساحة	الكمية (م ^٣)	الحجم (م ^٣)	المتري (م ^٣)
١	١٣٣	١	١	١٣٣		
١	٢٧٩	١	١	٢٧٩		
الاجمالي						

(٢٥) كشف حصر ليند البردورة الاسمنتية (عجالي)
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	المساحة	الكمية (م ^٣)	الحجم (م ^٣)	المتري (م ^٣)
١	١٣٣	١	١	١٣٣		
الاجمالي						

(٢٦) كشف حصر ليند البردورة الاسمنتية (وسط)
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الحجم (م ^٣)	المتري (م ^٣)
١	٧٠.٤			٧٠.٤		
١	٢٠٨.٣٨			٢٠٨.٣٨		
الاجمالي						

(٣٤) كشف حصر ليند حاجز من الخرسانة المسلحة باستخدام الفير جلاس (جوجيرسي)
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	المساحة	الكمية (م ^٣)	الحجم (م ^٣)	المتري (م ^٣)
١	٣٨	١	١	٣٨		
١	٥٤	١	١	٥٤		
الاجمالي						

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
م. م. م. م.
٢٠٢٣

شركة المملكة المتحدة للمواد المتكاملة (مصلحة عدو طلب من وشركة)							وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	
استشاري المشروع بيت الخبرة للاستشارات الهندسية							اجمالي كميات الطريق	
ملاحظات	طبقة الأسفلت الرابطة (م ²)	طبقة التثبيت (MC) (م ²)	طبقة الأساس (م ²)	التقديم (م ³)	الردم (م ³)	القطع (م ³)	البند	رقم البند
	٢٩	٢٨	١٨	٦	١٩	٢١	ROAD A	
	٦٨٢,٦٦	٦٨٢,٦٦	٣٠١,٣٨	٩٧٦	٥٢٢٨,٥٨	٩٧٩,٤١	ROAD B	
	٤١٣	٤١٣	١٨٥,٠٧		٣٤٩٩,٥٦		ROAD C	
	٣٨٥,٦٦	٣٨٥,٦٦	١٧٥,٩١		٤٨٢١,٤٢	١٣٦٩٤,٦	ROAD D	
	٦٠٢,١٦	٦٠٢,١٦	٢٦٨,٥٧		٣٣٩٧,٩٦		AREA 1	
	.	.	.		٥٠٦٥,٤٢	١٩١٢,٣٥	TRIANGLE 1	
	.	.	.		١١٤٩,١٧	.	TRIANGLE 2	
	.	.	.		٢٤٥,٦٩	.		
	٢٠٨٣,٤٨	٢٠٨٣,٤٨	٩٣٠,٨٣	٩٧٦	٢٣٤٠٧,٨	١٦٥٨٦,٣٦	الاجمالي	

مهندس الاستشاري

٢٠٢٠

مهندس الشركة
٢٠٢٠
٢٠٢٠

كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
رقم البند / ١١

حديد الكراسي

حديد المخدات

الكثات			الحديد الرئيسي			عدد الكراسي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السيخ	
20	10	1.2	8	10	4	100
وزن المتر الطولي		اجمالي الطول		الطول		
الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	
0.617	0.617	24	32	1.2	4	
		اجمالي الوزن	اجمالي الوزن			
			الكثات	الرئيسي		
		3456.8	1481.48	1975.31		

الكمرة السفلية

الكثات			الحديد الرئيسي			طول الكمرة الكلي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السبيخ	
6	10	1.5	8	12	1	440
وزن المتر الطولي			اجمالي الطول			
الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	
0.617	0.889	9	8	1.5	1	
		اجمالي الوزن	اجمالي الوزن			
			الكثات			
			الرئيسي			
		5573.33	2444.44	3128.89		

الاعصاب


الحديد الرئيسي			
العدد	القطر	طول السبيخ	عدد الكراسي
24	12	0.9	
وزن المتر الطولي	اجمالي الطول	الطول	100
الرئيسي	الرئيسي	الرئيسي	
0.889	21.6	0.9	
	اجمالي الوزن	اجمالي الوزن	
		الرئيسي	
	1920	1920.00	

اجمالي حديد الكراسي (طن)

10.95

مهندس الاستشاري

Handwritten signature



مقايضة ختامية

عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة اليوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة اليوم

عقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تأليف : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب حسن وشريكه)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملي
١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المساحي للمرافق والمعرضات	م.ط	-	١٣	-
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتمسكة وشديدة التماسك والصلبرية) بالمقنن المطلوب لزوم الاساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقننات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشاح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب الصومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٣	١١٩٣,٧٥	٦٠	١٠١٦٢٥
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب الصومية ونهو العمل نهرا وليللا والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٣	-	٩٠	-
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا باسفل ونقل المخلفات الى المقالب الصومية ونهو العمل والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين باستخدام الصلابة اليدوية	م ^٣	-	٣٣٠	-
٥	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع اسفل الاساسات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم طبقت لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٣	٤٠١,٧٢	٣٣٠	١٣٢٥٦٧,٦
٦	بالمتر المكعب توريد ونقل وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل	م ^٣	٩٧٦	٣٣٠	٣٢٢٠,٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد وردم رمل نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندسين المشرفين والسعر يشمل الردم على طبقت لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٣	-	-	-
١٠-٧	مسافة نقل ٤٠ كم	م ^٣	١٥٧١	١٦٠	٢٥١٣٦٠
٨	علاوة على البند السابق ١ جنيه لكل كم	م ^٣	-	-	-
١٠-٨	مسافة نقل ٦٠ كم	م ^٣	١٥٧١	٦٠	٩٤٢٦٠
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٥,٨٦	٢١٠٠	٣٠٦٣٠,٦
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	١٦٩,٤	٢٨٥٠	٤٨٢٧٩٠
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠,٥ م اللازمة لنظمية الجري المقي على أن تكون المواسير من اجود الانواع رتبة (١٤) وخلاصة من الشروخ والكسور وتوافق عنيها الادارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليه الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفئة غير محمل فرشاة الخرسانة المعوية او الجلب او الردم والصل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وشامل عمل الاختبارات اللازمة على المواسير والفئة غير شاملة الردم حول واعلي المواسير	م.ط	٥٧	٩٢٥٠	٥٢٧٢٥٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة تركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	٢٦,٠٦	٥٣٥٠٠	١٣٩٤٢١٠,٠٠
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب صلب مشكل ٥٢ كهر باني للاجزاء المعدنية والبند شامل المسامير والحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الأفقية والراسية ان وجدت والنقل من المصنع الى الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الاوناش ذات الصومات المناسبة والدهان بوجهين برايرس واجهين بمعدة ابوكسية بثلون المطلوب بسك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون ان ينظم الجلفنة على البارد وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع	طن	٠,٧٣	٢٥٠٠٠	٥٤٧٥٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير احجار من البلاستيك المغلوم لاشعة الشمس بقطر ٦٦ ومحمل على البند الحفر في جميع انواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب الصومية وتوصيل بين غرقة التفريش الى الرب مطبق وكل ما يلزم نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م.ط	-	٤٥٠	-
١٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزالة من البيتومين والدهان وجهين على البرد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وعلى المقاول اعتمد كلفة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	٢٩٧,٧٧	٦٠	١٧٨٦٦,٢
١٥	بالمتر المكعب أعمال نظهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل	م ^٣	٣٩٩,٦٩	٥,٢٥	٢٠٩٨,٢٧
١٦	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسك ٥٠ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والصلصات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	م ^٢	-	١٧	-
١٧	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاسفلت التي يحددها المهندسين المشرفين ونقل ناتج تكسير خارج الموقع للمقالب الصومية ودخل للهيئة في ذلك والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الاسفلت اسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م ^٢	-	٦٠	-
١٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اسفلت من الاجار الصلبة المتكرجة لنقج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كافيورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقت لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين والمنطقة المختصة والمحسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب	م ^٢	-	-	-
١٠-١٨	مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٢	٩٣٠,٨٢	٣١١	٢٥٠١٨٣,٧٨

مدير عام التأليف والصياغة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فريحت محمد عبدالنور

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايمة ختامية

عملية مداخل ومخارج كوبرى الحبار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تتليذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يمين وشريكه)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٧١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفاة	الاجملى
٣٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الجير جلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسور يشمل توريد وتثبيت الانشاور (١٦٥6) م. ط التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٩٢	٥٥٠	٥٠٦٠٠
مستجد	بالمتر المصطح توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرسانى طبقاً للهيئة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم /سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونحو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة.	م. ط	٥٥٣,٨٤	١٧٩	٩٩١٣٧,٣٦
٣٦	مقاس ٦٠٠*٢٠٠*١٠٠ مم.	م. ط	٢٣٤٠,٧,٨	١٣	٣٠٤٣٠١,٤
٣٧	كرتات أتربة	م. ط	٩٣٠,٨٣	٢٥	٢٣٢٧٠,٧٥
٣٨	كرتات أسفلت	م. ط	٢٠١٠	٣	٦٠٣٠
٣٩	مادة محجربة للآتربة	م. ط	٢٣٤٠,٧,٨	٥٦,٧	١٣٢٧٢٢٢,٣
	الاجملى				٩٤٧٠١٢٠,٥

مدير عام التنفيذ والطبقة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

عملية / مداخل ومخارج كوبري الحيار مركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم ضمن الخطة
العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم
اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري / (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)
الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
(عقد ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م)

محضر استلام ابتدائي





انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ
٢٠٢٣/٩/٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م وبناء
على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٤ .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم:-

- ١- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق
 - ٢- السيد المهندس / عادل صلاح عبدالحميد
 - ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر
 - ٤- السيد المهندس / مصطفى بكر
 - ٥- السيد المهندس / محمد حسن
 - ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب
- مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم (رئيس اللجنة)
وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم (عضوا)
ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عضوا)
مندوب استشاري هيئة الطرق والكباري (عضوا)
مدير الادارة الهندسية بمركز طامية (عضوا)
مهندس الشركة المنفذة (عضوا)
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال في الموقع
ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاخذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

- اولاً: اعمال البردورات مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية على اجمالي البند .
- ثانياً : اعمال دهان البردورات مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه على اجمالي البند .
- ثالثاً: اعمال الاترلوك مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٠٪ من الكمية المنفذة .
- رابعاً : اعمال طبقة الاسفلت الرابطة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٠٪ من الكمية المنفذة .
- خامساً : اعمال الحاجز الخرساني (نيوجيرسي) مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠٪ من الكمية المنفذة .
- سادساً : اعمال خرسانة الميول مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠٪ من الكمية المنفذة .

١-  ١٠٠٪ من الكمية المنفذة .
٢-  ١٠٠٪ من الكمية المنفذة .
٣-  ١٠٠٪ من الكمية المنفذة .
٤-  ١٠٠٪ من الكمية المنفذة .

عليه توصي اللجنة بالاتي:

- ١- خصم نسبة ١٪ من البند الاول (اولا)
 - ٢- خصم نسبة ١٪ من البند الثاني (ثانيا)
 - ٣- خصم نسبة ٥٪ من البند الثالث (ثالثا)
 - ٤- خصم نسبة ٥٪ من البند الرابع (رابعا)
 - ٥- خصم نسبة ٥٪ من البند السادس (خامسا)
 - ٦- خصم نسبة ٥٪ من البند السابع (سادسا)
 - ٧- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك التشطيبات أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا .
 - ٨- موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التى تمت أثناء التنفيذ .
 - ٩- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائي .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٢-
٤-
٦-
.....

١-
٢-
٣-
٤-
٥-
.....

