

عملية اعمال رفع كفاءة مدخل و مخرج و حمايه
بخصوص :- جوانب كوبري امام مدارس العجميين مركز ابشواى
محافظة الفيوم

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامى رقم (٣) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير فى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧
مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
عدد (٧) شهادات
خطاب محملات
اصل المقاييسه النهائيه
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

محافظة الفيوم محافظة اعمال رفيع كفاءة مدخل و مخرج و حمايه جوانب كوبري امام مدارس العجمين مركز ابشواى

شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب بسن جابر و شريكه)

اسم العميل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديدين :

بنيد الميزانية :

قيمة امر الاسناد

العقد رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣) ختامي
٤,٢٠٠,٠٠٠

جملة الاستقطاعات

فرش	جنبه
٠.٠٠	%٥ تامين اعمال
١,٦٦٩,٤٦	رسم المئه
٠.٠٠	تكليف عمل
٠.٠٠	%١٥ مصاريف اداريه
٠.٠٠	% ١٤ ضريبه محاسبه
٥٣٠,٢٨	الارباح تاحص
١١,٣٢١,٠٠	خصم مبلغ (فقط و قدره احدى عشره الف و ثلاثمائه و واحد و ضرورون جنبها لا غير) قيمه محضر التقييم

مواضع قبل الصرف:

مواضع تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه

التجارب المعطيه الخاصه به

مدبر عام الشؤون الماليه والاداريه

روجع حسابيا،،

فهرسة الاعمال		فرش
بيان المنسوب من المدفوعون	جنبه	
بيان الاعمال التي تمت الان	٣,٩٩٣,١٠٠.٠٠	
خصم قيمه محضر التقييم	١١,٣٢١,٠٠	
مصرح بصرف فيه	٠.٠٠	
سابق صرف فيه	٣,٩٢٦,١٠٠.٠٠	
مستحق صرف فيه	٥٥,٦٧٩,٠٠	
جمله الاستقطاعات	٢,١٩٩,٧٤	
صافى المبلغ المستحق	٥٣,٤٧٩,٢٦	
الشيكات		
حساب مصلحه الضراب	٢,٦٥١,٣٨	
التأمينات الاجتماعيه	١,٩٠٨,٩٩	

کشف حصر لبند خرسانه مسلحه حائط ساند
عقد رقم (۲۰۲۵ / ۲۰۲۴ / ۱۱۰)

مهندس المكاوول

حصر عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب أمام مدارس العجميين مركز ابشواي

كشف حصر لبند الخرسانة المطبوعة

عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠)

رقم البند	بالمتر المسطح توريد وصب وعمل خرسانة مطبوعة وذلك بسمك ١٥ سم	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
٥			٥٠٠	٥		٢٥٠٠		
	الاجمالي							٢٥٠٠

مهندس المقاول

مهندس الاستشاري
م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠

المهندسة للمقاولات
م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري إدارة البنية التحتية وأمن سورف		استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية		المقرعة المتقدمة شركة المتقدمة للمقاولات الهندسية (م/إس/م صيانة هاب بن وشريك)					
حصر عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب أمام مدارس العجميين مركز اهنواي									
كشف حصر لبند الحجر الهاشمي									
عدد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢١ / ١١٠)									
رقم البند ٧	الاعادة	عدد ٩	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصافي
			٣		٠,٥٥	٠,٩٨	١١,٥٥٣		
			٣		٠,٨٥	٠,١	٢,٢٩٥		
			٣		٠,٧	٠,١٢	٢,٢٦٨		
			١	٠,٨٥	٠,٨٥		٦,٥٠٢٥		
			٣	٠,٦٢٥	٠,١٥		٢,٥٣١٢٥		
			٣	٠,٧٧٥	٠,١٥		٣,١٣٨٧٥		
			الاجمالي						

مهندس الاستشاري
أشرف الشاذلي
مصلحة صيانة هاب بن و شريك
٢٠٢٥ / ٢٠٢١ / ١١٠

مهندس المقاول
إبراهيم
السمنية
مصلحة صيانة هاب بن و شريك
٢٠٢٥ / ٢٠٢١ / ١١٠

كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠)
رقم البند / ٨

حديد الكراسي

حديد المخدات

الكثات			الحديد الرئيسي			عدد الكراسي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السيخ	
20	10	1.2	8	10	4	15
وزن المتر الطولي		اجمالي الطول	الطول			
الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	
0.617	0.617	24	32	1.2	4	
		اجمالي الوزن	اجمالي الوزن			
			الكثات			
			الرئيسي			
		518.5	222.22	296.30		

الكمرات السفلية

الكثات			الحديد الرئيسي			طول الكمرة الكلي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السبخ	
6	10	1.5	8	12	1	100
وزن المتر الطولي		اجمالي الطول		الطول		
الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	الكثات	الرئيسي	
0.617	0.889	9	8	1.5	1	
		اجمالي الوزن	اجمالي الوزن			
			الكثات			
			الرئيسي			
		1266.67	555.56	711.11		

الاعصاب

الحديد الرئيسي			عدد الكراسي
العدد	القطر	طول السيخ	
24	12	0.9	15
وزن المتر الطولي	اجمالي الطول	الطول	
الرئيسي	الرئيسي	الرئيسي	
0.889	21.6	0.9	
	اجمالي الوزن		
		الرئيسي	
	288	288.00	

اجمالي حديد الكراسي (طن)

2.07

مهندس الاستشاري

المهندس المقاول

س. ط. علي
أ. ب. ق. / ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٢١٥٥
٦٥٥ / ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٢١٥٥

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف							استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية							شركة المنحة لتقنيات حكمة (د/صلاح حيدوم بن شريك)						
حصر عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب امام مدارس العجميين مركز ابشواي																				
كشف حصر لبنود الكهرباء																				
عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠)																				
رقم البند	بالعدد توريد وتركيب بلاطونيرة من نوع معتمد تركيب على الأسوار																			
٩	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	المقي													
	١٠٥				١٠٥															
الاجمالي																				
رقم البند	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عامود انارة بزايعين و بارتفاع ٤ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن																			
١٠	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	المقي													
	١٣				١٣															
الاجمالي																				
رقم البند	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل المونيوم قطاع ١٦*٤ مم لزوم شبكة الارضي																			
١١	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	المقي													
	٧٥٠	٧٥٠			٧٥٠															
الاجمالي																				
رقم البند	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٣٥+ ٧٠*٣) ٢ المونيوم مسلح داخل ماسورة C.V.P قطر ٣ بوصة																			
١٢	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	المقي													
	٨٠٠	٨٠٠			٨٠٠															
الاجمالي																				
رقم البند	بالعدد توريد و تركيب كشاف اضاءة غاطس بالأرض UP LIGHT من الألومنيوم المسبوك																			
١٣	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	المقي													
	١١٠				١١٠															
الاجمالي																				

مهندس الاستشاري
المنحة لتقنيات حكمة
شركة المنحة لتقنيات حكمة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠

مهندس المقاول
المنحة لتقنيات حكمة
شركة المنحة لتقنيات حكمة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠



العملية: أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبرى أمام مدارس العجميين
مركز ابشواى محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥).
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٤٢٠.٠٠٠ جنية
مدة العملية طبقا للعقد: (٦) ستة أشهر
تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ م
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥ / ٢ / ٥ م
قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة: ٣٩٩٣١٠٠ جنية
قيمة العملية طبقا للختامي: ٣٩٩٣١٠٠ جنية
تاريخ نهو الفعلي: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧ م
النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٥ %

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



مشروع شبكة الطرق القومية

المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبد الوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية / أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبرى أمام مدارس العجميين مركز ابشواى محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥). وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبد الوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العجميين مركز ابشواي محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥).

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية /
أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العجميين مركز ابشواي محافظة الفيوم
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥).
والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من
المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /


شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية /
أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبرى أمام مدارس العجميين مركز ابشواى محافظة الفيوم
ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥).
والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبد الوهاب يسن وشريكه)
بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

شهادة

اسم العملية :- أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبرى أمام مدارس العجميين
مركز ابشواى محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم / (١١٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥).

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهاى	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد جمال سيد	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /


أحمد عراقي حسيل

كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبرى أمام مدارس العجمين
مركز ايشواى محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عقد رقم (٢٠٢٤ / ١١٠ / ٢٠٢٥).
الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب بسن وشركه)
• قيمة العملية طبقا للعقد: ٤٢٠.٠٠٠ جنية
• قيمة العملية طبقا للختامي: ٣٩٩٣١٠ جنية
• تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ م
• تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧ م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع
م. م. م. م.



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
احمد عاقل حنين

عملية اعمال رفع كفاءة مدخل و مخرج و حمايه
بخصوص :- جوانب كوبري امام مدارس العجميين مركز ايتسواي
محافظة الفيوم

شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد
تنفيذ :- الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ و المناطق

لحيه طيبه ... وبعد

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١ - يوجد محملات علي هذا العقد و قد تم توريد عدد (١٢) كرتونه ورق للادارة العامه بالقاهره
(مرفق طيه صورة التوريد)
٢ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
٣ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد .
٤ - لا يوجد بند ائريه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطه و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العميمين مركز إيشولاي محافظة الفيوم
صلى الله عليه وسلم
(خطة استثمارية محافظة الفيوم ٢٠٢٣/٢٠٢٢). عقد رقم ٢٠٢٤/١٠/٢٠٢٥

تنفيذ
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
م/م صالح عبدالوهاب وشركه

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الثقة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط مسك مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ والسو لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	١٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
٢	بالمتر المربع توريد وصل دهانات مضادة للآكل ذات أساس أكليريك مدانة للفلزية في المجرى المائي وإنتاج إحدى الشراكات المتخصصة وعمل كل ما يلزم تنهول العمل تنهول كاملا، والبند شامل ما جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد.	م ^٢	٠	١١٥	٠
٣	بالمتر الطولي توريد وصل قفص من الخرسانة العادية بواجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسفل البردورات بواجهاد ١٠٢٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/بط	٠	٤٨	٠
٤	بالمتر الطولي دمان برودة بواجهاد ١٠٢٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/بط	٠	١٨	٠
٥	بالمتر المسطح توريد وصل خرسانة مطبوقة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ وذلك بمسك ١٥ سم ورمونة اسمنتية مكونة من ٨,٠ زلط و ٤,٠ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت مقلوم للكبريتات مع إضافة مواد لزيادة مقومة الاحتكاك والبري والصلابة والمتانة المطلوبة والبند شامل مما جيبه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٥٠٠	٦٧٠	١٦٧٥٠٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد ورمل زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمل على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم تنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم. علارة ١ جنبه لكل ١ كم زيادة.	م ^٣	٠٠٠٠	١٦٠	٠
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هاشمي من نوعية مقعدة على أن يصلح بومنة اسمنتية مكونة من ٤٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل والبند شامل مما جيبه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠	٥٨٠	١٧٤٠٠
٨	بالمتر توريد وتركيب لرفع التسليح (٤٠ / ١٠) لزود والسو يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات البعائد والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتزكيه وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسو يشمل مل ما يلزم تنهول العمل تنهول كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢	٥٢١٠٠	١٠٤٢٠٠
٩	بالمتر توريد وتركيب بلاط بوزة من نوع مقعد وتركيب رصني الأسوار والبند شامل كافة التوصلات الكهرومائية من خرطوم وأسلاك والبند شامل مما جيبه	عدد	١٠٥	٢٧٠٠	٢٨٣٥٠٠
١٠	بالمتر توريد وتركيب واختر عامود الخرقة بوزة من ٢٠٠/٧٥ م قطر ٢٠٠/٧٥ م من الحديد المجلفن على المسانخ المقارمة للواحد الجوية والتكال ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل غرقة التثبيت والتثبيت والجوايط والتثبيت والتوصيلات الكهرومائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالبريكل داخل كل عمود و روزنية توصيل طبقا للصناعة	عدد	١٣	٤٥٠٠٠	٥٨٥٠٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أومينوم قطاع (٦٠٢٤) والثقة تشمل النقل وكل ما يلزم تنهول الأعمال كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م/بط	٧٥٠	٤٠٠	٣٠٠٠٠٠

مدير عام التفاد والصيانة
مهندس / حاتم الدين حسن

مهندس المشروع البنية
مهندس / لرحمة محمد جلال

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد
مهندس / لرحمة محمد جلال

مقايضة ختامية
عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العجميين مركز إيشواي محافظة الفيوم
(خطة استثمارية محافظة الفيوم ٢٠٢٢/٢٠٢٣). عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٠

تنفيذ

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
(م/ صالح عبدالوهاب وشريكه)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم قطاع (٣٥+٧٠*٣) مم ٢ مسلح داخل ماسورة C.V.P قطر ٣ بوصة والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارترات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	٦٤٠٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف إضاءة غاطس بالأرض UP LIGHT من الألومنيوم المسبوك مدهون الكترولستاتيك والوجه الزجاج حراري مقاوم للصدمات ومحاط بجوان سيليكون مطاطي والكشاف بدرجة حماية IP67 بشدة إضاءة لا تقل عن ١٣٠٠ ليومن - ١٥ وات مما جمعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنية.	عدد	١١٠	٣٢٠٠	٣٥٢٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر بازلت مقاس بسمك ٢ سم من نوعية معتمدة يتم التركيب بمونة أسمنتية مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل والبند شامل مما جمعه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٥٥٠	٠
					٣٩٩٣١٠٠

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

استشاري المشروع

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بنى سويف

مهندس /

أحمد عراقي حسين



محضر تقييم

عملية / أعمال رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب امام مدارس العجميين مركز ابشواي محافظة الفيوم

تنفيذ / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن)

اشراف / المنطقة السادسة بني سويف

العقد / رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١٠)

بناء علي العقد الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ والمدرجة ضمن مشروعات الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية وبياتها كالآتي:-

إجمالي الخصم (التقييم المعمل) علي بند الخرسانة المسلحة = ٠ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) علي بند الخرسانة المسلحة = ٩٠ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) علي بند الخرسانة المطبوعة = ٤١٨٧,٥ جنية

خصم (التقييم الظاهري) علي بند الحجر الهاشمي = ٤٣,٥ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) علي بنود الكهرباء = ٧٠٠٠ جنية

القيمة الإجمالية للخصم = ١١٣٢١ جنية



أعمال عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العجميين مركز ابشواي محافظة الفيوم ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢) .
إشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية) (الفا كونسلت)
الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبد الوهاب يسن وشريكه)
(عقد ١١٠ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الخميس الموافق ١١/٢٨ / ٢٠٢٤ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م وبناء على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٤ .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم :-

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيسا) |
| ٢- السيد المهندس / محمد على خلف الله | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات المنطقة السادسة (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس المشروع (استشاري الهيئة) (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودقتر الشروط والمواصفات وخطاب السيد الدكتور محافظ الفيوم بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ (مرفق طيه) بالموافقة على تحويل الاعتماد المالي للعملية المذكورة بعالية باستكمال الاعمال التكميلية للقطاع الأول بالكورنيش بالإضافة الى اعمال الممشى السياحي وكذلك استكمال اعمال القطاع الثاني لامتداد كورنيش البحيرة ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاختبار عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال :-

- اولا: أعمال خرسانة مسلحة مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .
- ثانيا: أعمال الخرسانة المطبوقة مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .
- ثالثا: أعمال الحجر الهاشمي مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من الكمية المنفذة .

مقايمة فنيية
عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوريري أمام مدارس العجيين مركز إيشواي، محافظة الفيوم
(خطة استثمارية محافظة الفيوم ٢٠٢٢/٢٠٢٣). عقد رقم ٢٠٢٤/١١٠/٢٠٢٥

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
(م) صلاح عبدالهلب وشركاه

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفاة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة جانب سلك مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والسور لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	١٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
٢	بالمتر المربع توريد وصل دهانات مضادة للأكسدة ذات أسس أكثريك مدمجة للتطبيقية في المجرى المائي وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم تنه المل نهوا كاملا، والبند شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخانات قبل التوريد.	م ^٢	٠	١١٥	٠
٣	بالمتر الطولي، توريد وصب قفص من الخرسانة العادية بواجهه لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسفل البرمورات ببعده ١٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٠	٤٨	٠
٤	بالمتر الطولي دمان برطوبة بأبعاد ١٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٠	١٨	٠
٥	بالمتر المسطح توريد وصل خرسانة مغطاة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ وذلك بسمك ١٥ سم وبموية استثنائية مكونة من ٠,٨ زلط و٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت مقادير للكميات مع إضافة مواد لزيادة مقاومة الاحتكاك والبري والصلادة والمتانة المطلوبة والبند شامل مما جميعه طبقا لإصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٥٠٠	٦٧٠	١٦٧٥٠٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسور يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرض بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم تنه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠,٠٠٠	١٦٠	٠
٧	- علارة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هاشمي من نوعية مستعدة على أن يصلق بموية استثنائية مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل والبند شامل ما جميعه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠	٥٨٠	١٧٤٠٠
٨	بالمتر توريد وتركيب رصص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم والسور يشمل التسليح طبقا للرسومات وصل الوصلات التي لم ترد برسومات الطلاء والسور يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوزيع وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسور يشمل مل ما يلزم تنه العمل نهوا كاملا طبقا لإصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢	٥٢١٠٠	١٠٤٢٠٠
٩	بالمعد توريد وتركيب بلاط زبيرة من نوع مقعد تركيب على الأسوار والبند محمل عليه كافة التوصيلات الكهربائية من خرطيم وأسلاك والبند شامل ما جميعه	عدد	١٠٥	٢٧٠٠	٢٨٣٥٠٠
١٠	بالمعد توريد وتركيب و اختيار عامود انارة بئرا عين و بارتفاع ٤ م قطر ٢٠,٧٥ من الحديد الجلفن على المسارح المقامة للوسائل الجوية والتاكل و يكون أقصى طول للأزراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة و البند يشمل غرفة التفتيش و التثبيت و الجاريط و القائشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سريفل ملحومة بلاريك داخل كل عمود و روزيتة توصيل طبقا للمواصفات	عدد	١٣	٤٥٠٠٠	٥٨٥٠٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابيل أومينوم قطاع (١٢٣ م) والقبة تشمل النقل وكل ما يلزم تنه الأعمال كاملة طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهات الإشراف.	م/ط	٧٥٠	٤٠٠	٣٠٠٠٠٠

مهندس / عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع الهيئة
مهندس / فرحات محمده عبدالر

استشاري المشروع
مهندس / إيهاب إبراهيم محمد



عملية رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب كوبري أمام مدارس العجميين مركز إيشواي محافظة الفيوم
(خطة استثمارية محافظة الفيوم ٢٠٢٢/٢٠٢٣). عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٠

تنفيذ

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
(م/ صالح عبدالوهاب وشريكه)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم قطاع (٣٥+٧.٠*٣) مم ٢ مسلح داخل ماسورة C.V.P قطر ٣ بوصة والفئة تشمل النقل ورفع جميع الكارترات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	٦٤٠٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف إضاءة غاطس بالأرض UP LIGHT من الألومنيوم المسبوك مدهون الكترولستاتيك والوجه الزجاج حراري مقاوم للصدمات ومحاط بجوان سيليكون مطاطي والكشاف بدرجة حماية IP67 بشدة إضاءة لا تقل عن ١٢٠٠ ليومن - ١٥ وات مما جملته طبقا للرسومات والمواصفات الفنية.	عدد	١١٠	٣٢٠٠	٣٥٢٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر بازلت مقاس ٢سم من نوعية معتمدة يتم التركيب بمونة أسمنتية مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل والبند شامل مما جملته وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م	٢	٥٥٠	٠
					٣٩٩٣١٠٠

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع الهيئة

استشاري المشروع

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

