

عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعيه (يازاكي) محافظة الفيوم)
بخصوص :- الخطه الاضافيه العاجله (اشراف) المنطقة السادسة -
بني سويف (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامى رقم (٤) عن العمليه عاليه من اصل و
صوره و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرافى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

خطاب محملات

اصل المقاييسه النهائيه

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

رئيس المصلحة

(۱)



العملية : عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٥٤٥.١٧٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٤) أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٢/١٦ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ٥٤٥.١٧٠ جنية


قيمة العملية طبقا للختامي: ٥٤٥.١٦٨,٤٤ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية /

عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

أ. م. م. م.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد عراقي حسين

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية استكمال رصف طريق

منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم

٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.


والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبندود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد عراقي حسين

شهادة

اسم العملية :- عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)


كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد شاكر	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٨ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.


الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٥٤٥.١٧٠ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٥٤٥.١٦٨,٤٤ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/١٢/١٦ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
أحمد عرافي حسين

مقاييس ختامية

عناية استكمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بلاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

المقاول : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسمن وشريكه

عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٣٨

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦٠٠٠	٧.٨	٤٦٨٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانته مسلحه برايب طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ والبند بجميع مشتلاته ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٢٨٠.٨	٠
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عابيه لحمليه مواسير البرايك طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي على ان لا تقل اجهاد العينات عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٢٠.٢٤	٠
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل ١٢٠ كم يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقا لمحضض المعاوضة وبناءا على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. السعر يشمل قيمة المادة الحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	م ^٣	١٩٣٧,١٩	٤١٠,٦	٧٩٥٤١١,٦٩
٥	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول بوردها المقاول على حسابه وبمعرفة من اى جهة يراها وتحت مسؤوليته على ألا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفئة غير شاملة قيمة المادة الحجرية و شاملة اعمال التطهير وازالة الحشائش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل ٦٠ كم يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقا لمحضض المعاوضة وبناءا على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. السعر لايشمل قيمة المادة الحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	م ^٣	١١٤٠٠	١٥٢	١٧٣٢٨٠٠
٦	بقاعد رفع وتعليق اعطية مطلق المصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع مخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	عدد	٠	٨٠٠	٠
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣م.٨ من دلو ميت لا يزيد اكر بعد للحبيبات عن ١.٥ سم + ٣م.٤ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البرودوات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٩٥,٩	٠
٨	بالمتر الطولي دهن برودة بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٢٢,٩	٠
٩	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية اسفل البرودوات بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٦٠,٣	٠
١٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسيويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافته جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل الزائده مسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفي حال زيادة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٣٥ جنيه لكل متر زياده مسافة النقل ٢٥ كم	م ^٣	٥١٠٥	٦٧,٤٧٥	٣٤٤٤٥٩,٨٨
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/م ^٣ ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- أرنة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة لكل كم زيادة مسافة النقل ٢٥ كم	م ^٣	٩٥٩٢	١١٣,٤٢٥	١٠.٨٧٩٧٢,٦
١٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عابيه ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوض العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٩٥	٠
١٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابر (١٦06) م.ط. التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٠٠٠	٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

مقايمة ختامية

عملية استكمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بزاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة اليوم (الخطة الإضافية المعالجة)

المقاول : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب بسن وشريكه

عقد رقم ٥٣٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) ووجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاثاير (١٦/10) م.ط. التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٠٠	١٥٠٠	٠
١٥	اعمال انشاء طبقة تشريب برابم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	م.ط	٦٠	٦٠	٠
١٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣٤ بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م.ط	٣٠١,٥	٣٠١,٥	٠
١٧	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش ويراعى الا يتعدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	م.ط	٢٠,٧	٢٠,٧	٠
١٨	اعمال انشاء طبقة مطحبة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤٤ بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م.ط	٢٨٠,٩	٢٨٠,٩	٠
١٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (١٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٦٠٤٦٠	٦٠٤٦٠	٠
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابم مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٠,٥ رتبة (١٢) متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠ م.٣ زلط + ٠,٤ رمل) باستخدام شبكة حديد التسليح المشددة عالي المقاومة رتبة ٥٢ / ٣٦ بمعدل ١٠٥ م.ط. للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً للهيئة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقاً لأصول الصناعة مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠ مم	م.ط	٢٧٠	٢٧٠	٠
٢٢	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٨٠ كم	م.ط	٤٤٠	٤٤٠	٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية بالأبعاد التالية ١٥*٦٠*٦٠ والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصنوعات الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٥٨٢٠	٥٨٢٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ٦" ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقابل العمومية وتوصيل بين غرفة التنقيش الى اقرب مطبق وكل ما يلزم نهوا الاعمال طبقاً للرسومات والتنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م.ط	٨١٨	٦٦٢	٥٤١٥١٦
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق الامنة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٥	١٢٥	٠
٢٦	كارتات الاتربة	م.ط	١١٤٠٠	١٣	١٤٨٢٠٠
٢٧	كارتات طبقة الاساس	م.ط	١٩٣٧,١٩	٢٥	٤٨٤٢٩,٨٤
٢٨	مادة محجورة لبند الاتربة	م.ط	١١٤٠٠	٥٦,٧	٦٤٦٣٨٠
	الاجمالي				٥٤٥٠١٧٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس/ حمام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس / أحمد عراف حسين



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعيه (يازاكى)
محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) اشراف (المنطقة السادسة - بنى
سويف (بالامر المباشر)

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠٢



بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكميه السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالى	الموقع	
						من	الى
4	توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٢٠ كم	م٣	١,٧٩٠	١٤٧.١٩	١,٩٣٧.١٩		

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة




Handwritten signature of the project engineer.

Handwritten signature of the General Manager of Execution and Maintenance.

الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		
كشف حصر لبند التطهير عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥		

رقم البند	البند	الوحدة	الطريق	الطول	العرض	المسطح	الخصم	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع	٢م	Road c اتجاه المصنع	٢٤٠	٢٥	٦٠٠٠		
	الاجمالي (م)							٦٠٠٠




وزارة النقل		الهيئة العامة للطرق والكباري		المنطقة السادسة بني سويف	
استشاري المشروع		مكتب ألفا للاستشارات الهندسية		الشركة المنفذة	
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة		(م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)			
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)					
كشف حصر لبند طبقة الأساس					
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥					
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٣م			
					الارتفاع
					الكمية
					الخصم
					الاجمالي
					١٩٣٧,٥
					١٩٣٨
					الاجمالي (٣ م)

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف		استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية		الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)					
كشف حصر لبند اترية					
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥					
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض
٥	أعمال توريد وتشغيل اترية	٣ م			
					الارتفاع
					الكمية
					الخصم
					الإجمالي
					١١٤٠٠
					الإجمالي (٣ م)
					١١٤٠٠

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مهندس الاستشاري
ت.ف. / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

المهندس المقاول
أ.ف. / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف		استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية		الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)					
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)									
كشف حصر لبند الحفر									
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣م	١				٥١٠٥		
الاجمالي									٥١٠٥



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف			استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية			الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)			
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)									
كشف حصر لبند الحفر									
عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥									
رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	م٣	١				٩٥٩٢		
الإجمالي (م ٣)									٩٥٩٢

مهندس الاستشاري
أ. م. صالح
٢٢٢٨٨٦٦٤ / ٢٢٢٨٨٦٦٤

مهندس المقاول
أ. م. صالح
٢٢٢٨٨٦٦٤ / ٢٢٢٨٨٦٦٤


[illegible]

مهندس الاستشاري
أحمد المصطفى
محافظة القاهرة
٢٢٢٢٨-٨٢ / ٢٢٢٢٨٨٦٦٤

مهندس المكاوول

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
حصر عملية استكمال أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		
كشف حصر لبند مواسير الانحدار عقد رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥		

رقم البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	القطر	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢٤	أعمال توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس	م.ط	١٣٨	٦	" ٦		٨٢٨		
	الإجمالي (م ٣)								٨٢٨



مهندس المقاول
أ. محمد

Base			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.00	4.74	0.00	0.00
0+020.00	4.62	93.69	93.69
0+040.00	4.63	92.55	186.24
0+060.00	4.64	92.67	278.91
0+080.00	4.64	92.79	371.70
0+100.00	4.61	92.54	464.24
0+120.00	4.62	92.32	556.56
0+140.00	4.63	92.52	649.08
0+160.00	4.64	92.71	741.79
0+180.00	4.58	92.19	833.98
0+200.00	4.57	91.51	925.48
0+220.00	4.58	91.48	1016.96
0+240.00	4.79	92.43	1109.39
0+260.00	5.32	98.74	1208.13
0+340.00	8.80	542.55	1750.68
0+360.00	6.14	142.78	1893.46
0+380.00	4.68	107.57	2001.03
0+400.00	4.68	93.55	2094.58
0+420.00	4.68	93.57	2188.15
0+440.00	4.68	93.60	2281.75

Base			
Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+460.00	5.11	97.90	2379.65
0+480.00	7.28	123.85	2503.50
0+492.67	9.76	107.92	2611.42

المستندة للمقاولات
م. صالح عبدالوهاب يسر وشركته
ب. ض. / ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٢١٥٥

المستندة للمقاولات
م. صالح عبدالوهاب يسر وشركته
ب. ض. / ٧٨٧ / ٧٣٦ / ٢١٥٥

وزارة النقل
المهجة العامة للطرق والكباري المهجة السادسة بى سويك
اسم المشروع / طريق مشاة كمال (المهجة الصناعية) (بازاكي)
استشاري المشروع / مكتب البنا للاستشارات الهندسية
الشركة المظهدة / الشركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب)
اسم الوحدة / كميات طريق (Road C)

مشروع استكمال رصف طريق منشأة كمال (يازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع
الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة العاجلة المقررة من
مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم

(عقد ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م)

اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)

الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية) (الفا كونسلت)

الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠٢ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ
٢٠٢٣/٩/٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م وبناء
على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٢ .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم:-

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيسا) |
| ٢- السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / بسمه مصطفى ابراهيم | مهندسة ادارة المعامل بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس المشروع (استشاري الهيئة) (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع
ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولا : أعمال الأتربة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها
اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثانيا : أعمال طبقة الأساس مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية في بعض الأماكن المتفرقة وقد
قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثالثا : أعمال غرف صرف المطر مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية علي اجمالي البند


وعليه توصي اللجنة بالاتي:



- ١- خصم نسبة ٥% من البند الاول (اولا)
- ٢- خصم نسبة ٥% من البند الثاني (ثانيا)
- ٣- خصم نسبة ١% من البند الرابع (ثالثا)

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي هو تاريخ خطاب الشركة بالمطالبة بتسليم الأعمال بتاريخ (٢٠٢٥/٠٢/٠٢) طبقا لافادة مهندس الاشراف واستشاري المشروع بالموافقة.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

- ٥- اسم: 
- ٣- 
- ١- 

- ٦- 
- ٤- 
- ٢- 