

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمركز
بخصوص :- طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم (بالامر المباشر
(

تنفيذ :- شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٦ ختامى) عن العمليه عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

- اصل المستخلص + عد ٣ صورة
- اصل استمارة ٥٠ ع . ح
- اصل بيان اعمال
- اصل الحصر
- عدد (٧) شهادات
- خطاب محملات
- اصل المقاييسه النهائيه
- اصل محضر التقييم
- اصل محضر الاستلام الابتدائي
- اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار
بخصوص :- بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه باته :
١- لا يوجد محملات علي هذا العقد
٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٣- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد و متواجده
٤- يوجد بند اتربه

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
ونفضلوا بقبول فانق الاحترام

تحرير افي :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

احمد عراقى حسين

مقارنة خدماتية
تعمية مداخل ومخارج كوبرى الحيار بمرکز نظامية بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تنفيذ : شركة المتحدة للمطاولات
(صالح عبدالوهاب حسن وشريكه)

عدد راقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	المتة	الإجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المعسحي للعرافق والمعرضات	م.ط	٠	١٣	٠
٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكة وحديدية التماسك والصلبرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وإزاح مياه الرفع إذا لزم الأمر ولعل لوائح الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١١٩٣,٧٥	٦٠	١٠,١٦٢٥
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ولعل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهرا وأبلا والبند شامل ما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٩٠	٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأمان ولعل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل ما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام العمالة اليدوية	م ^٣	٠	٣٣٠	٠
٥	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة أحلال (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع أسفل الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٠١,٧٢	٣٣٠	١٣٢٥٦٧,٦
٦	بالمتر المكعب توريد ونقل وردم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل	م ^٣	٩٧٦	٣٣٠	٣٢٢٠,٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد وردم رمل لطيفة أو تربة زلطفية موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٠	١٦٠	٢٥١٣٦٠
٨	مسافة نقل ٤٠ كم.				
٨	علاوة على البند السابق ١ جنيه لكل كم.				
٨	مسافة نقل ٦٠ كم.				
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٣	١٤٥,٨٦	٢١٠٠	٣٠٦٣٠,٦
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	١٦٩,٤	٢٨٥٠	٤٨٢٧٩٠
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠,٥ م اللازمة لتغطية المجرى المائي على أن تكون المواسير من أجود الأنواع رتبة (١٤) وخالية من الشروخ والكسور وتوافق عليها الادارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفئة شير محمل عليها فرشاة الخرسانة العادية أو الجلب أو الردم والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وشامل عمل الاختبارات اللازمة على المواسير والفئة غير شاملة الردم حول واعلى المواسير	م.ط	٥٧	٩٢٥٠	٥٢٧٢٥٠
١١	بالطن توريد وتركيب ورض التسليح (١٠ / ٦٠) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢٦,٠٦	٥٣٥٠٠	١٣٩٤٢١,٠٠
١٢	بالطن توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية والبند شامل المسامير والحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الاليفية والراسية إن وجدت والنقل من الصنع الى الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الالوش ذات الحمولات المناسبة والدهان بوجهين برايمر وواجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢١٠ ميكرون بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع	طن	٠,٧٣	٧٥٠٠٠	٥٤٧٥٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير الحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ٦٠*٦٠ ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفتيش الى القرب مطبق وكل ما يلزم لهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م.ط	٠	٤٥٠	٠
١٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا وهندسي طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٩٧,٧٧	٦٠	١٧٨٦٦,٢
١٥	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل	م ^٢	٣٩٩,٦٩	٥,٢٥	٢٠٩٨,٣٧
١٦	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	م ^٢	٠	١٧	٠
١٧	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الاساس أسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٦٠	٠
١٨	أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة لتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقت بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب	م ^٣	٠	٠	٠
١-١٨	مسافة النقل ١٦٠ كم				
			٩٣٠,٨٣	٣٦٦	٣٤٠٦٨٣,٧٨

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايمة ختامية
عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب بسن وشريكه)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٧١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجملى
١٩	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والمويل يوردها المقول على حسابه وبمعرفة من اى جهة يراها وتحت مسوليته على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والغنة شاملة اعمال التطهير وازالة الحشائش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدا فى العمل وتسليم الموقع خليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات والغنة شاملة بالمتر المكعب				
١٠١٩	مسافة النقل ٥٠ كم	٣م	١٠٠٠	١٠٢	١٠٢٠٠٠
٢٠١٩	مسافة النقل ٦٠ كم	٣م	٢٢٤٠٧,٨	١١٦	٢٥٩٩٣٠٤,٨
٢٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عايبه سمك ١٥ سم لحمية الاكتاف والمويل الجقيه لتكون ٣ م ٨ من دولوميت متكرج ٣م ٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عاى على ان يكون السن نظيف ومقبول والرمل خلى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربه الطبيعه اسفل البلاطه للوصول الى المناسب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجاده لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وتنظيف المسطح والتفذيب طبقا لاصول الصناعه والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العلمه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣١٥,٣	٢٣٥	٧٤٠٩٥,٥
٢١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتمسكه عدا التربه الصغريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافه جافه (٩٥%) من الكثافه الجافه القصى ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربه الزائده مسلفه ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف, وفي حال زياده نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيهه للكيلوا متر زياده	٣م	١٦٥٨٦,٣٦	٢٣	٣٨١٤٨٦,٢٨
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا لعينه المضمده واجهه ٤٥٠ كجم /سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم فى الامان المطلوبه ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنظيف ونهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعه				
٢٠٢٣	مقلى ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠م	٢م	٠	٢١٩	٠
٢٤	بالمتر الطولى توريد وصب قدمة من الخرسانه العايبه اسفل البردورات بابعده ١٠٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات الضبط المشرف	م.ط	٤١١,٧٨	٤٦	١٨٩٤١,٨٨
٢٥	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتيه (عجلى) بابعده ٢٥٠٣٠٠٢٠٠٠٠ سم مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٣٠٠,٤٠ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره على فرشته من الخرسانه العايبه سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه وبعيد لاتيذد اللحامات عن ٢ سم والنسب تملى بمونة من الاسمنت والرمل بنسبه ١:٢ البردوره والسعر يشمل التسويه اسفل البردورات ويتم التفذيب طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المضمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العلمه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف محمل على البند الدهان ثلاث اوجه طبقا للمواصفات	م.ط	١٣٣	١٤٢	١٨٨٨٦
٢٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتيه (وسط) بابعده ١٥٠١١,٥٣٣٠٠٥٠ سم مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٣٠٠,٤٠ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره على فرشته من الخرسانه العايبه سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه وبعيد لاتيذد اللحامات عن ٢ سم والنسب تملى بمونة من الاسمنت والرمل بنسبه ١:٢ البردوره والسعر يشمل التسويه اسفل البردورات ويتم التفذيب طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المضمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العلمه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٧٨,٧٨	١٣٥	٣٧١٣٥,٣
٢٧	بالمتر الطولى دهان بردوره بابعده ٢٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤١١,٧٨	١٨	٧٤١٢,٠٤
٢٨	اعمال انشاء طبقة تشريب برام باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتيه المطبقه للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم /م ٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسس من اى مواد حصويه او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والغنة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالمتر المسطح	٢م	٢٠١٠	٣١	٦٢٣١٠
٢٩	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج ٣ سم بسمك ٦ سم باستخدام من الاحجر الصلبه المتكرجه نتاج تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والغنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال بالمتر المسطح	٢م	٢٠١٠	١٦٤	٣٢٩٦٤٠
٣٠	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطهير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتيه المطبقه للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كجم /م ٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصويه او ناعمة زائده قبل الرش ويراعى الا يتعدى معدل الرش مساحه الطبقة الاسفلتيه التى يجرى فرشها خلال وريده التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والغنة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالمتر المسطح	٢م	٠	١٠٠٦	٠
٣١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج ٤ سم بسمك ٥ سم باستخدام من الاحجر الصلبه المتكرجه نتاج تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والغنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال بالمتر المسطح	٢م	٠	١٥٩	٠
٣٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج ٤ سم بسمك ٦ سم باستخدام من الاحجر الصلبه المتكرجه نتاج تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والغنة شاملة كل ما يلزم لنهيو الاعمال بالمتر المسطح	٢م	٠	١٧٨	٠
٣٣	بالعد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العايبه بالابعاد التاليه ١٥٠٦٠٠٦٠ والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابله لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغات الذى يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعه بصعود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	١٥٣,٧٣	٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئه
مهندس / فرحات محمد عبدالنير

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايمة ختامية
عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تفليذ : شركة المتحدة للمقنولات
(صالح عبدالوهاب بسن وشريكه)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٧١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجملي
٣٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهه لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهه لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الانشابر (١٦٥6) م.ط التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٢	٥٥٠	٥٠٦٠٠
مستجد	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا للعبئة المعتمدة واجهه ٢٥٠ كجم /سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم فى الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة. مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠ مم.	م ^٢	٥٥٣.٨٤	١٧٩	٩٩١٣٧.٣٦
٣٦	كارتات أتربة	م ^٢	٢٣٤٠.٧.٨	١٣	٣٠٤٣٠.١.٤
٣٧	كارتات أسس	م ^٢	٩٣٠.٨٢	٢٥	٢٣٢٧٠.٧٥
٣٨	كارتات أسفلت	م ^٢	٢٠١٠	٣	٦٠٣٠
٣٩	معدة محجربة للأتربة	م ^٢	٢٣٤٠.٧.٨	٥٦.٧	١٣٢٧٢٢٢.٣
	الاجمالي				٩٤٧٠١٢٠.٥

مدير علم التنفيذ والصيقة
مهندس حسام الدين حسن


مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالنهر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

شركة المتحدة للمكولات المتكاملة (منتج عبد الوهاب حسن جابر و شريكه)
اصول صليبية مدائل و منتج كوردي العليو مركز طابيه بمحافظة اليوم بطن ٢٠٥ كم (بالامر المباشر)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٧
الإسم طابيا المصنر المطبوعه



المملكة وقسم (١٩١٦) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تاريخه المسمو الموقم : ٢٠٢٣/٠٥/٢٣
تاريخه المسمو الموقم : ٢٠٢٣/٠٥/٢٣

تاريخه المسمو الموقم : ٢٠٢٣/٠٣/٢٨

رقم قايمة	نوع الاعمال	الفترة	عدد الفترات	العدد	الوقت	مبلغ العمل	مبلغ العمل المخطط	مبلغ العمل الفعلي	مبلغ العمل المتبقي	ملاحظات
١	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٣	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٤	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٥	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٦	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٧	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٨	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٩	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٠	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١١	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٢	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٣	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٤	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٥	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٦	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٧	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٨	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
١٩	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٠	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢١	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٢	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٣	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٤	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٥	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٦	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٧	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٨	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٢٩	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل
٣٠	حفر في رصف الشارع	٢٠	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	تم العمل بالكامل

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

مدير عام التطوير والمبيعات
مهندس / محمد عبد الوهاب حسن جابر

اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمرکز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم
(بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)
العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسم المقاول :
رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٦ ختامي)
٩,٦٠٠,٠٠٠

بند الميزانية :
قيمه امر الاستاد

جدول الاستقطاعات

٥% تأمين اعمال	٠٠٠٠
رسم الدمغة	٢٠,٦٣١.٥٩
تكاليف معمل	٠٠٠٠
١٤% ضريبه مضافه	٠٠٠٠
الارباح ت.ص	٨,٤٣١.١٦
خصم مبلغ (فقط و فترة اربعه و ثلاثون الف و ثمانمائة و ستة جنيها و خمسه و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم	٣٤,٨٠٦.٢٥

براض قبل الصرف :

براض تطبيق التصورات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه
التجارب المطلبه الخاصه به

مدير عام التنوير المظليه والاشاريه

رواج حسانيا

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٩,٤٧٠,١٢٠.٥٢	
خصم قيمه محضر التقييم	٣٤,٨٠٦.٢٥	
مصروح بصرفه	٠٠٠٠	
سابق صرفه	٨,٥٥٠,٠٤٢.١٥	
مستحق صرفه	٨٨٥,٢٧٢.١٢	
جملة الاستقطاعات	٢٩,٠٦٢.٧٥	
صافي المبالغ المستحق	٨٥٦,٢٠٩.٣٧	
الشيكات		
حساب مصلحة الضريبة	٤٣,١٥٥.٨٢	
التأمينات الاجتماعيه	٣٠,٣٥٢.١٩	

العملية: أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة
الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب
يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ١٩٧١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ اشرف المنطقة السادسة ببني
سوف.

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٦٠٠٠٠٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٦) ستة أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٨,٦ %

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
أحمد عراقي حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



وزارة النقل
المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص
الختامي عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة
الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم
٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط

ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافضة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/ صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف. والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / اعمال مداخل ومخارج
كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة
الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية
من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهي جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين





شهادة

اسم العملية :- أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١
اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشفت بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهرتهامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد جمال سيد	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: أعمال مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم
(بالأمر المباشر) ضمن الخطة العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧١
اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٦٠٠٠٠٠٠ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٧٠١٢٠,٥ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٢/٥/٢٠٢٣ م
- تاريخ النهو الفعلي: ٢٧/٣/٢٠٢٤ م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع بيت الخبرة للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
---	---	--

حصر (ختامي) لعملية مداخل ومخارج كوبري الحيار

(٢) كشف حصر لبند الحفر في أرض الموقع العام

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الحفر	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)	
عند الغرف	٢	٤,٧	٤,٧	٥,٣١	٢٣٤,٦			
عند المدخل	١	٥,٣٥	٦,٩	٤,٧٥	١٧٥,٣			
عند المواسير	١	٥٠,١	٦,٢٥	٤,١	١٢٨٣,٨			
							الاجمالي	١٦٩٣,٧٥

(٥) كشف حصر لبند الاحلال

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

احلال أسفل الخرسانة العادية	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)	
أسفل الغرف	٢	٤,٧	٤,٧	١	٤٤,٢			
أسفل المدخل	١	٥,٣٥	٦,٩	١	٣٦,٩			
أسفل المواسير	١	٥١,٣	٦,٢٥	١	٣٢٠,٦			
							الاجمالي	٤٠١,٧٢

(٧) كشف حصر لبند الردم برمال نظيفة

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣



ردم علي جانبي العمل الصناعي	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)	
ردم علي جانبي العمل الصناعي	١	٦٣,٩٥	٦,٢٥	٣,٨	١٥٢٢,٨١			
خصم خرسانة عادية أسفل المواسير						٦٦,٣٨		
خصم خرسانة مسلحة للغرف						٦٢,٢٧		
						٢٦,٨٨		
خصم خرسانة نظيفة بالمواسير						٢٤٥,١٤		
رمال نظيفة أسفل الاترلوك	٢م						١١٢٢,١٥	
مساحة الاترلوك	١						٤٤٩	
							الاجمالي	١٥٧١

(٨) كشف حصر لبند أعمال الخرسانة العادية للأساسات

عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

خرسانة عادية للعمل الصناعي	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)	
أسفل الغرف	٢	٣,٧	٣,٧	٠,٥	١٣,٦٩			
أسفل المدخل	١	٤,٨٥	٥,٩	٠,٦٥	١٨,٦٠			
أسفل المواسير	١	٥٩	٢,٢٥	٠,٥	٦٦,٤			
خرسانة عادية للقائمة أسفل الميول	العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	الخصم (م ^٣)	الصافي (م ^٣)	
القطاع الاول	١	٢٣	٠,٨	٠,٧	١٢,٩			
القطاع الثاني	١	٣٠	٠,٨	٠,٧	١٦,٨			
القطاع الثالث	١	٢٢	٠,٨	٠,٧	١٢,٣			
الكتف الأيمن	١	٢	٠,٢	٠,٤	٠,٤			
الكتف الأيسر	١	٢	٠,٢	٠,٤	٠,٤			
علي جانب المصرف	١	٢٠	٠,٢	٠,٥	٤,٠			
							الاجمالي	١٤٥,٨٦

مهندس الاستشاري



(٩) كشف حصر لبند الخرسانة المسلحة
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	الوصف
١١١.٣٥	١٢٣.٧١	٢١٥.١١	٢.١٠	٢.٢٥	٥١.١٧٥	١	خرسانة مسلحة للتغليف
			٢.١٠		٥١.١٧٥	١	خصم فتحة ماسورة
		١١.٨١	٠.٨١	٢.٧	٢.٧	٢	خرسانة مسلحة للغرف
		٥٠.٤٦	٢	٢.٩	٢.٩	٢	خصم فراغ داخلي
	٢٦.٨٨		٢.٢٦	٢	٢	٢	خرسانة مسلحة للمدخل
		١٤.١	٢.٩	٢.٥	٣.٢	١	خصم فراغ داخلي
		٢٢.٨	٢.١	٠.٦٧٥	١٠.٩	١	خصم فراغ داخلي
	١٢.٦٤		٢.١	٢.٠٠	٢.٢	١	خصم فراغ الماسورة
	٥.٤١		٢.٤٠		٠.٤٥	٥	المجاديل
٥٨.٠٥		٤.٥٠	٠.٣	٠.٥٠	٣	١٠	
١٦٩.٤٠							الإجمالي

(١٠) كشف حصر لبند المواسير الخرسانية قطر ١٠.٥
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	الوصف
٥٧.٠٠		٥٧			٣	١٩	مواسير خرسانة

(١١) كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الكمية (م ^٣)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	الوصف
							غرف الترسيب
١٥٧.٠	١٢٨	٨	١.٥٨	١٦	٧.٧٦	٢	١
١١٥٩	١٢٨	٨	١.٥٨	١٦	٥.٧٣	٢	٢
٥٩٣	١٢٨	٨	١.٥٨	١٦	٢.٩٣	٢	٣
٢٨١١	٢٤٧	٨	١.٥٨	١٦	٧.٢٠	٢	برندات
٢٣٨١	٢٤٧	٨	١.٥٨	١٦	٦.١٠	٢	
							المجاديل
٢٨٤	٦٠	٦	١.٥٨	١٦	٣	١٠	حديد رئيسي
١٧٢٣	١٧٠	٦	٠.٨٩	١٢	١١.٤	١٠	كانات
٧٥	٢٠	٢	٢.٩٩	٢٢	١.٢٥	١٠	
							المدخل
٢٨١	٢٢	٥	١.٥٨	١٦	٥.٥٦	١	حديد رأسي
٩٩	١٨	٥	٠.٨٩	١٢	٦.٢	١	برندات
٤٩	٥٥	٥	٠.٨٩	١٢	١	١	أشابر
٢٢	١٢	٦	٠.٨٩	١٢	٣	١	المشابية
٢٥	١٧	٦	٠.٨٩	١٢	٢.٢	١	
							حديد التغليف
١٨٢٤	٢٤٢	٦	٠.٨٩	١٢	٦	١	كانات
٢٠١٦	٢٦	٦	٠.٨٩	١٢	٦٢	١	برندات
							حديد الجلبة
٧٦	١٧٠	٤	٠.٨٩	١٢	٠.٥	١٧	حديد طولي
١٠٢	٢٤	٤	٠.٨٩	١٢	٢.٤٠	١٧	حديد دائري
١٥.١١							الإجمالي

مهندس الاستشاري

(Handwritten signature)

مهندسة للمقاولات
مهندس الشركة - الخدمات يسر وشريكه
اتحاد مقاولين ٢٠١٥٥
٦٤٥ / ٧٨٧

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السابعة بنى سويف	استشاري المشروع بيت الخبرة للاستشارات الهندسية	الشركة المتفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صلاح عبدالوهاب بن وشريكه)
---	---	--

(١٢) كشف حصر لبند الصلب المشغول
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض	السك	العدد الكلي	كثافة الصلب	اجمالي الوزن	صليب مشغول	
١	٢,٥٠	٠,٢٠	٠,٠١	١	٨٠٠٠	٤٠	شبكة الاعشاب	
١	٢,٢٠	٠,٢٠	٠,٠١	٢	٨٠٠٠	٧٠	زاوية	
١	٢,٥٠	٠,٢٠	٠,٠١	٢	٨٠٠٠	٨٠		
١	٢,٥٠	٠,١٥	٠,٠٢	٩	٨٠٠٠	٥٤٠	خوص	
الاجمالي							٠,٧٣	

(١٤) كشف حصر لبند طبقة عازلة من الببتومن
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٢ م)	الخصم (م)	الصفى (م)	العزل
أولا غرف الترسيب							
٣	٢	٢		١٢			الارضية
٣	٢	٢	٢,٥	٣٠			داخلي
٣	١٠,٨		٢,٨٥	٩٢			خارجي
ثانيا عزل التغليف							
١	٥٤,٤٧٥	٢,٢٥		٥٤		٢٩٧,٧٧	المسطح العلوي
٢	٥٤,٤٧٥	٢,٠٠		١٠٩			الجانبين

(١٦) كشف حصر لبند تطهير الموقع
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الصفى	التطهير (م)
١	٦٣,٩٥	٦,٢٥	-	٣٩٩,٦٨٧٥		٣٩٩,٦٩	
الاجمالي							

(٢٠) كشف حصر لبند خرسانة عادية لحماية الأكتاف والميول الجانبية
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	الطول المائل (م)	الكمية (م ^٣ م)	الخصم (م)	الصفى (م)	خرسانة ميول
١	٢٣	٠,٥	٣,٤	٨٩,٧			القطاع الأول
١	٣٠	٠,٥	٣,٥	١٢٠,٠			القطاع الثاني
١	٢٢	٠,٥	٤,٣	١٠٥,٦		٣١٥,٣٠	القطاع الثالث
الاجمالي							

(٢٣) كشف حصر لبند الانترلوك
عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الوحدة	المساحة	الكمية (م ^٣ م)	الخصم (م)	الصفى (م)	الانترلوك
الوحدة	٤٩٢,٢	٤٩٢,٢			الانترلوك
٢م	١١٧,٤	١١٧,٤			المتلث الكبير
٢م					المتلث الصغير
الوحدة	الطول (م)	العرض (م)		٥٥,٧٥٦	خصم مسطح البردورة
٢م	٢٧٨,٧٨	٠,٢		٥٥٣,٨٤	
الاجمالي					

مهندس الاستشاري

ص

الشركة المتفذة للمقاولات المتكاملة
م/صلاح عبدالوهاب بن وشريكه
٣١٥٥٠٠٠٠
٦٤٥٠٧٨٧

مهندس الشركة
أحمد

(٢٤) كشف حصر لبند صب قنعة أسفل البردورات
 عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	السمك	الكمية (م ^٣)	النوع (م ^٣)	الاسم (م ^٣)
١	١٣٣	١	١	١٣٣		
١	٢٧٢	١	١	٢٧٢		
الاجمالي						
٢٧٢						

(٢٥) كشف حصر لبند البردورة الاسمنتية (عجلى)
 عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	السمك	الكمية (م ^٣)	النوع (م ^٣)	الاسم (م ^٣)
١	١٣٣	١	١	١٣٣		
الاجمالي						
١٣٣						


(٢٦) كشف حصر لبند البردورة الاسمنتية (وسط)
 عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)	النوع (م ^٣)	الاسم (م ^٣)
١	٧٠.٤			٧٠.٤		المرتفع الصغير
١	٢٠٨.٣٨			٢٠٨.٣٨		المرتفع الكبير
الاجمالي						
٢٧٨.٧٨						

(٣٤) كشف حصر لبند حاجز من الخرسانة المسلحة باستخدام الفير جلاس (نيوجيرسي)
 عقد رقم ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

العدد	الطول (م)	العرض (م)	السمك	الكمية (م ^٣)	النوع (م ^٣)	الاسم (م ^٣)
١	٢٨	١	١	٢٨		القطاع الاول
١	٥٤	١	١	٥٤		القطاع الثاني
الاجمالي						
٨٢						

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة
 امين الله
 ٢١٥٥
 ٦٤٤٧٧٧

كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
رقم البند / ١١

حديد الكراسي

حديد المخدات

الكراسات			الحديد الرئيسي			عدد الكراسي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السيخ	
20	10	1.2	8	10	4	100
وزن المتر الطولي			اجمالي الطول			
الكراسات	الرئيسي	الكراسات	الرئيسي	الكراسات	الرئيسي	
0.617	0.617	24	32	1.2	4	
اجمالي الوزن			اجمالي الوزن			
			الكراسات	الرئيسي		
3456.8			1481.48	1975.31		

الكمرة السفلية

الكراسات			الحديد الرئيسي			طول الكمره الكلي
العدد (لكل كرسي)	القطر	الطول	العدد	القطر	طول السيخ	
6	10	1.5	8	12	1	440
وزن المتر الطولي			اجمالي الطول			
الكراسات	الرئيسي	الكراسات	الرئيسي	الكراسات	الرئيسي	
0.617	0.889	9	8	1.5	1	
اجمالي الوزن			اجمالي الوزن			
			الكراسات	الرئيسي		
5573.33			2444.44	3128.89		

الاعصاب

الحديد الرئيسي			عدد الكراسي
العدد	القطر	طول السيخ	
24	12	0.9	100
وزن المتر الطولي			
الرئيسي	الكراسات	الرئيسي	
0.889	21.6	0.9	
اجمالي الوزن			
1920			1920.00

اجمالي حديد الكراسي (طن)
10.95

مهندس الاستشاري

(Handwritten Signature)

المهندس المقاول
د. صالح بن عبد الله
شركة
الحداد مشاورين
٢١٥٥
٧٠٠ / ٧٨٧ / ٦٤٥

عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم
مقايمة ختامية

تليذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسمن وشريكه)

عدد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات	م ^٢	٠	١٣	٠
٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا المتمسكة وشديدة التماسك والصلبرية) بالعصق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعرضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٦٩٣,٧٥	٦٠	١٠١٦٢٥
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل نهرا وليلا والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٠	٩٠	٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا باسمن ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام الصلابة اليدوية	م ^٣	٠	٣٣٠	٠
٥	بالمتر المكعب توريد ورم طبقة احلال (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع اسفل الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٠١,٧٢	٣٣٠	١٣٢٥٦٧,٦
٦	بالمتر المكعب توريد ونقل ورم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل	م ^٣	٩٧٦	٣٣٠	٣٢٢٠,٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة أو تربة زلظية موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٥٧١	١٦٠	٢٥١٣٦,٠
١٠-٧	مسافة نقل ٤٠ كم				
٨	علاوة على البند السابق ١ جنيه لكل كم.				
١٠-٨	مسافة نقل ٦٠ كم				
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٣	١٤٥,٨٦	٢١٠٠	٣٠٦٣٠,٦
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	١٦٩,٤	٢٨٥٠	٤٨٣٧٩,٠
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٥ م اللازمة لتنظية المجري المقني على أن تكون المواسير من اجود الانواع رتبة (٤) وخالقة من الشروخ والكسور وتوافق عليها الادارة وعلى أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليه الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفئة غير محمل عليها فرشاة الخرسانة العبدية أو الجلب او الردم والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وشامل عمل الاختبارات اللازمة على المواسير والفئة غير شاملة الردم حول واعلي المواسير	م ^ط	٥٧	٩٢٥٠	٥٢٧٢٥,٠
١١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل مل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢٦,٠٦	٥٣٥٠٠	١٣٩٤٢١,٠٠
١٢	بالطن توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربلي للاجزاء المعدنية والبند شامل المسامير والنحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التريبط والشكالات الافقية والراسية ان وجدت والنقل من الصنع الي الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الاوناش ذات الحمولات المناسبة والدهان بوجهين برامير وواجهين بمعدة ابوكسية باللون المطلوب بسك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون ان ينظم الجلفنة على البرد وتوصيات الاستشاري على ان تعمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع	طن	٠,٧٣	٧٥٠٠٠	٥٤٧٥٠,٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقوم لاشعة الشمس بقطر ٦٠٠ ومحمل على البند الحفر في جميع انواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التنقيش الي الرب مطبق وكل ما يلزم نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م ^ط	٠	٤٥٠	٠
١٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزالة من الببتومين والدهان وجهين على البرد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتمد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٩٧,٧٧	٦٠	١٧٨٦٦,٢
١٥	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحلي باستخدام مكنينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسك ٥٠ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسبات مع نقل ناتج الكشط لسفحة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	م ^٢	٣٩٩,٦٩	٥,٢٥	٢٠٩٨,٢٧
١٦	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلي في الاسفلت التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ودخل للهيئة في ذلك والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الاسس اسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٠	٦٠	٠
١٧	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا لها عن ٨٠% مع الرش والدمك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمجلسية هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب	م ^٢	٩٣٠,٨٢	٣١١	٢٤٠١٨٣,٧٨
١٠-١٨	مسافة النقل ١٦٠ كم				

مدير عام التنفيذ والاصالة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالنير

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايمة ختامية
عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبد الوهاب يسن وشركاه)

عدد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١٩	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول ويرد بها المقاول على حسابه وبمعرفة من اى جهة يراها وتحت مسؤليته على الاقل نسبة تحمل كالميلورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفتة شاملة اصال التطهير وازالة الحشائش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والظلفة النامية قبل البدا في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفتة شاملة بالمتر المكعب				
١٩-١٩	مسافة النقل ٥٠ كم	٢م	١٠٠٠	١٠٢	١٠٢٠٠٠
٢٠-١٩	مسافة النقل ٦٠ كم	٢م	٢٢١٠٧,٨	١١٦	٢٥٩٩٢٠٤,٨
٢٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لعملة الاكتاف والميول الجانبية لتكون ٢ م.٨ من دولوميت مدرج ٢ م.٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والظلفة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجاهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٢ وتشطيب السطح والتفليذ طبقا لاصول الصناعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣١٥,٣	٢٣٥	٧٤١٩٥,٥
٢١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي القصى كثافته جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده مسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، وفي حال زياده نقل لتتح الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيهه للكيلوا متر زياده	٢م	١٦٥٨٦,٣٦	٢٣	٣٨١٤٨٦,٢٨
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا للعملة المضددة واجهد ٤٥٠ كجم لسم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الاسان المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٢م		٢١٩	
٢٢-٢٣	مقاس ٨٠*٢٠*١٠٠ سم	٢م		٢١٩	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة الععية اسفل البردورات بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف	مط	٤١١,٧٨	٤٦	١٨٩٤١,٨٨
٢٥	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجلى) بابعاد ٢٥٠/٣٠*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م.٨ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + ٣م.٤٠ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة الععية سمك ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التفليذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف محمل على البند الدهان ثلاث اوجه طبقا للمواصفات	مط	١٣٣	١٤٢	١٨٨٨٦
٢٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) بابعاد ١٥٠/١١.٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م.٨ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١.٥ سم + ٣م.٤٠ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة الععية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التفليذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	مط	٢٧٨,٧٨	١٣٥	٣٧٦٣٥,٣
٢٧	بالمتر الطولي دهان بردورة بابعاد ٢٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٤١١,٧٨	١٨	٧٤١٢,٠٤
٢٨	اعمال انشاء طبقة تشريب برام باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٢ كجم /م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصى او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	٢م	٢٠١٠	٣١	٦٢٣١٠
٢٩	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة لتتح تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	٢م	٢٠١٠	١٦٤	٣٢٩٦٤٠
٣٠	اعمال انشاء طبقة لصلق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطهير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠.٤ كجم /م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصى او ناعمة زائده قبل الرش ويراعى الا يتعدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال ودية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	٢م		١١٠,٦	
٣١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة لتتح تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	٢م		١٥٩	
٣٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة لتتح تكسير الكسرات جيدة الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والفتة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	٢م		١٧٨	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب بلوعات صرف المطر من الخرسانة الععية بالابعاد التالية ١٥*٦*١٠٠ والسعر يشمل عزل الفرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصعبات الذى يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد		١٥٣,٧٢	

مدير عام التطهير والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبد الباق

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

مقايسة ختامية
عملية مداخل ومخارج كوبري الحيار بمركز طامية بمحافظة الفيوم بطول ٢,٥ كم ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

تفليذ : شركة المتحدة للمقاولات
(صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٧١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجملى
٣٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهات لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتنبيت الاشارة (١٦06) م.ط التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٢	٥٥٠	٥٠٦٠٠
مستجد	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقاً للعيونة المعتمدة واجهات ٢٥٠ كجم /سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم فى الاماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة. مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠ مم.	م ^٢	٥٥٣,٨٤	١٧٩	٩٩١٣٧,٣٦
٣٦	كرتات اترية	م ^٣	٢٣٤٠٧,٨	١٣	٣٠٤٣٠١,٤
٣٧	كرتات اسفلت	م ^٣	٩٣٠,٨٣	٢٥	٢٣٢٧٠,٧٥
٣٨	كرتات اسفلت	م ^٣	٢٠١٠	٣	٦٠٣٠
٣٩	معة محجربة للاترية	م ^٣	٢٣٤٠٧,٨	٥٦,٧	١٣٢٧٢٢٢,٣
	الاجملى				٩٤٧٠١٢٠,٥

مدير عام التفليذ والطبقة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الهيئة
مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري
مهندس / مصطفى بكر

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس /
أحمد عراقي حسين

عملية / مداخل ومخارج كوبري الحيار مركز طامية بطول ٢,٥ كم بمحافظة الفيوم ضمن الخطة
العاجلة الاستثمارية لمحافظة الفيوم
اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري / (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)
الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
(عقد ١٩٧١ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ
٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م وبناء
على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم:-

- | | |
|---|--|
| ١- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق | مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم (رئيس اللجنة) |
| ٢- السيد المهندس / عادل صلاح عبدالحميد | وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / مصطفى بكر | مندوب استشاري هيئة الطرق والكباري (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / محمد حسن | مدير الادارة الهندسية بمركز طامية (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال في الموقع
ظاهرياً على الطبيعة وذلك لاخذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولا: اعمال البردورات مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية على اجمالي البند .

ثانيا: اعمال دهان البردورات مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه على اجمالي البند .

ثالثا: اعمال الانترلوك مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٪ من

الكمية المنفذة .

رابعا: اعمال طبقة الاسفلت الرابطة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة

بنسبة ٥٪ من الكمية المنفذة .

خامسا: اعمال الحاجز الخرساني (نيوجيرسي) مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها

اللجنة بنسبة ١٠٪ من الكمية المنفذة .

سادسا: اعمال خرسانة الميول مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه وقد قدرتها اللجنة بنسبة

١٠٪ من الكمية المنفذة .

١- السيد المهندس / محمد حسن
٢- السيد المهندس / مصطفى بكر
٣- السيد المهندس / عادل صلاح عبدالحميد
٤- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر
٥- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق
٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب

علية توصى اللجنة بالآتى:

- ١- خصم نسبة ١٪ من البند الاول (اولا)
 - ٢- خصم نسبة ١٪ من البند الثانى (ثانيا)
 - ٣- خصم نسبة ٥٪ من البند الثالث (ثالثا)
 - ٤- خصم نسبة ٥٪ من البند الرابع (رابعا)
 - ٥- خصم نسبة ٥٪ من البند السادس (خامسا)
 - ٦- خصم نسبة ٥٪ من البند السابع (سادسا)
 - ٧- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك التشطيبات أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر أثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا .
 - ٨- موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التى تمت أثناء التنفيذ .
 - ٩- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائى .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائى للاعمال المذكورة وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٢-
٤-
٦- ابراهيم
.....

١-
٢٠٢٤/٤/١٦
٣-
٥-
.....

صفحة
مستشار مدير الطرق
مجلس المدينة المختص
١٩٧٤٥

محضر تقييم

عملية / مداخل و مخارج كوبرى الحيار بطول ٢,٥ كم بمركز طامية بمحافظة الفيوم
عقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تنفيذ / شركة المتحدة للمقاولات
اشراف / المنطقة السادسة بنى سويف

بناء على امر الإسناد الصادر للشركة المذكورة والمدرجة بالخطوة الاستثمارية محافظة الفيوم للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ فقد اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه و بعد الاطلاع على محضر الإستلام الابتدائى تم حساب الخصومات المالية و ياتىها كالاتى :

اجمالى الخصم طبقا لتتائج العينات =	32356.10	جنيه
خصم التقييم الظاهرى =	2450.15	جنيه
ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =	34806.25	جنيه

رئيس لجنة الاستلام الابتدائى



الاستشارى

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المصلحة السادسة - مبنى سويلف) الاستشاري العام : بيت القبر للاستشارات و عبد الحميد منجد	مداخل و مخارج كوبري الجيار بطول ٢,٥ كم بمركز طامية بمحافظة الفيوم عقد رقم (١٩٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)	محافظة الفيوم مدينة طامية خطة مبيعات ٢٠٢٢/٢٠٢١
---	---	--

تطبيق / شركة المتحدة للمقاولات
تقديم اختبارات طبقة الأساس

طبقة أساس بالمتر المكعب :-

٣٦٦,٠٠٠	٩٥	الدمك للطبقة المطلوب = العص (%)	٩٨	عينة ١
٤٦٥,٤١٥	%		%	
٣٦٦,٠٠٠	جنيه مصري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاجراء :- الخصم المقابل =
٤٦٥,٤١٥	%	٠,٠٠٠	٩٨	عينة ٢
	%		%	
	جنيه مصري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاجراء :- الخصم المقابل =

ب - التكرار
عينة ١
بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواسفة العامة وجد خروج في المناخل
سعر المتر = ٣٦٦,٠٠٠
الكمية = ٩٢,٠٨٣

اجملي الخرج	٣/٨	٣/٤	١١	١١,٥	١٢	مناخل خشه
	٤٢,٤	٦١,٨	٧٧,٢	٨٩,٢	١٠٠	نسبه مئوية ماره
	٧٠	٨٠	٨٥	١٠٠	١٠٠	المواصفات العظمي
	٤٠	٥٠	٥٥	٧٠	١٠٠	المواصفات الصغري
	٠	٠	٠	٠	٠	نسبه الخرج

	٢٠٠ #	٤٠ #	١٠ #	٤ #	مناخل باعه
	٢,٧	١١,٦	٢٣,٩	٢٣,٣	نسبه مئوية ماره
	١٥	٣٠	٥٠	٦٠	المواصفات العظمي
	٥	١٠	٢٠	٣٠	المواصفات الصغري
	٢,٣	٠	٠	٠	نسبه الخرج

الجزء الخش
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
الجزء الباقي
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
مطل ٢٠٠ #
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =

(مجموع الخرج في المهرزات * ٠,٣ % * سعر الطبقة * المساحه)
٠,٠٠٠
جنيه مصري

(مجموع الخرج في المهرزات * ٠,٥ % * سعر الطبقة * المساحه)
٠,٠٠٠
جنيه مصري

(مجموع الخرج في المهرزات * ١ % * سعر الطبقة * المساحه)
١١٧٥٣,٥٩
جنيه مصري

اجملي الخصم من اختيار التدرج = ١١٧٥٣,٥٩ جنيه مصري

جنيه مصري ١١٧٥٣,٦٠
اجملي الخصم لطبقة الاساس

Handwritten signature

تفصيل / شركة المتقدمة للمعاملات

تقديم اخصارات طبقة الرابطة

طبقة رابطة سمك ٦ سم:

الم	٦	٥,٧	٥,٧	٥,٧
%	٥,٠٠			
سم				سمك الطبقة المطلوب =
				نسبة النقص في السمك =

إد السمك

بمراجعة كشف الجسك وجد الآتي

الاجراء :- السمك والقي ولا يوجد نقص

م	٦	٦,٥	٦,٥	٦,٥
%	٦,٠٠			
م				المستحاجة =
				سعر المتر =
جنيه مصري	٤٠٢,٠٠٠			
	١٦٤,٠٠٠			
جنيه مصري				سمك الطبقة المطلوب =
%				نسبة النقص في السمك =

الخصم المقابل =

الاجراء :- السمك والقي ولا يوجد نقص

م	٦	٥,٩	٥,٩	٥,٩
%	٥,٠٠			
م				المستحاجة =
				سعر المتر من الطبقة =
جنيه مصري	٤٠٢,٠٠٠			
	١٦٤,٠٠٠			
جنيه مصري				سمك الطبقة المطلوب =
%				نسبة النقص في السمك =

الخصم المقابل =

الاجراء :- السمك والقي ولا يوجد نقص

م	٦	٥,٧	٥,٧	٥,٧
%	٥,٠٠			
م				المستحاجة =
				سعر المتر من الطبقة =
جنيه مصري	٤٠٢,٠٠٠			
	١٦٤,٠٠٠			
جنيه مصري				سمك الطبقة المطلوب =
%				نسبة النقص في السمك =

الخصم المقابل =

الاجراء :- السمك والقي ولا يوجد نقص

م	٦	٥,٧	٥,٧	٥,٧
%	٥,٠٠			
م				المستحاجة =
				سعر المتر من الطبقة =
جنيه مصري	٤٠٢,٠٠٠			
	١٦٤,٠٠٠			
جنيه مصري				سمك الطبقة المطلوب =
%				نسبة النقص في السمك =

الخصم المقابل =

الاجراء :- السمك والقي ولا يوجد نقص

م	٦	٥,٧	٥,٧	٥,٧
%	٥,٠٠			
م				المستحاجة =
				سعر المتر من الطبقة =
جنيه مصري	٤٠٢,٠٠٠			
	١٦٤,٠٠٠			
جنيه مصري				سمك الطبقة المطلوب =
%				نسبة النقص في السمك =

الخصم المقابل =

اجمالي خصم تسليم السمك =

جنيه مصري	٥,٠٠٠	جنيه مصري	٥,٠٠٠	ب = السمك
٦	٩٧	٦	٩٧	١
%	٥,٠٠٠	%	٩٧	السمك =
المساحة (المثلة للكر)		المساحة (المثلة للكر)		الاجراء :- 0
سعر المتر		سعر المتر		الخصم المقابل =
جنيه مصري		جنيه مصري		
٦	٩٧	٦	٩٧	٢
%	٥,٠٠٠	%	٩٧	السمك =
المساحة (المثلة للكر)		المساحة (المثلة للكر)		الاجراء :- 0
سعر المتر		سعر المتر		الخصم المقابل =
جنيه مصري		جنيه مصري		
٦	٩٧	٦	٩٧	٣
%	٥,٠٠٠	%	٩٧	السمك =
المساحة (المثلة للكر)		المساحة (المثلة للكر)		الاجراء :- 0
سعر المتر		سعر المتر		الخصم المقابل =
جنيه مصري		جنيه مصري		
٦	٩٧	٦	٩٧	٤
%	٥,٠٠٠	%	٩٧	السمك =
المساحة (المثلة للكر)		المساحة (المثلة للكر)		الاجراء :- 0
سعر المتر		سعر المتر		الخصم المقابل =
جنيه مصري		جنيه مصري		
٦	٩٧	٦	٩٧	٥
%	٥,٠٠٠	%	٩٧	السمك =
المساحة (المثلة للكر)		المساحة (المثلة للكر)		الاجراء :- 0
سعر المتر		سعر المتر		الخصم المقابل =
جنيه مصري		جنيه مصري		

Handwritten signature

ج - الترخيص

اجعه نتائج العينات ومقارنتها بتكريم (3) وجد خروج في المناطق

سعر المتر = ١٦٤,٠٠٠
المسطح = ١,٠٠٥,٠٠٠
جنيه مصري = ٢,٠

عينة ١		عينة ٢	
اجمالي الخروج	٢٢/٨	٢٣/٤	٢١
مناخل خشنه	٦٩	٩٩	١٠٠
نسبه منويه ماره	٧٠	١٠٠	١٠٠
المواصفات العظمي	٤٥	٧٥	١٠٠
المواصفات الصغري	٠	٠	٠
نسبه الخروج	٠	٠	٠
اجمالي الخروج حتى منخل ١٠٠ #	١٠٠ #	٨ #	٤ #
٢٠٠ #	١	٢٧	٢٩
٤	١٢	٣٥	٥٠
٧	٢	٢٠	٣٠
١١	٠	٧	٠

سعر المتر = ١٦٤,٠٠٠
المسطح = ١,٠٠٥,٠٠٠
جنيه مصري = ٢,٠

عينة ١		عينة ٢	
اجمالي الخروج	٢٣/٨	٢٣/٤	٢١
مناخل باعنه	٦٧	٩٩	١٠٠
نسبه منويه ماره	٧٠	١٠٠	١٠٠
المواصفات العظمي	٤٥	٧٥	١٠٠
المواصفات الصغري	٠	٠	٠
نسبه الخروج	٠	٠	٠
اجمالي الخروج حتى منخل ١٠٠ #	١٠٠ #	٨ #	٤ #
٢٠٠ #	٩	٢٦	٢٨
١٢	٢٠	٣٥	٥٠
٣	٥	٢٠	٣٠
٩	١	٣	٠

الخروج الخشن =
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
الخروج الناعم =
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
٢٠٠ # =
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =

مجموع الخروج في المهورات * ٠.٣ % * سعر الطبقة * المساحه ()

جنيه مصري

مجموع الخروج في المهورات * ٠.٥ % * سعر الطبقة * المساحه ()

جنيه مصري

مجموع الخروج في المهورات * ١.٥ % * سعر الطبقة * المساحه ()

جنيه مصري

اجمالي الخصم من اختبار الترخيص = ١٦٤٨٢,٠٠٠ جنيه مصري

جنيه مصري = ١٦٤,٠٠٠
المسطح = ١,٠٠٥,٠٠٠

د - تنسيب الاسفلت

عينة ١

نسبه الاسفلت	نسبه البوسمن اعطوريه في التصميم (%) =
٠.٥٠٠	٤.٥
٤	١
٠.٥٠٠	١

جنيه مصري

٢,٠٦٠,٢٥٠

الخصم المقابل =

جنيه مصري = ١٦٤,٠٠٠
المسطح = ١,٠٠٥,٠٠٠

عينة ٢

نسبه الاسفلت	نسبه البوسمن اعطوريه في التصميم (%) =
٠.٥٠٠	٤.٥
٤	١
٠.٥٠٠	١

جنيه مصري

٢,٠٦٠,٢٥٠

الخصم المقابل =

اجمالي الخصم على نسبة الاسفلت = ١١٢,٠٥٠ جنيه مصري

اجمالي الخصم للطبقة الربطه = ٢,٠٦٠,٢٥٠ جنيه مصري

Handwritten signature or mark.