

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعية (يازاكي) (انتهاء اعمال الجسر
بخصوص :- الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله)
بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٤ ختامي) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

خطاب محملات

اصل المقاييسه النهائيه

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

مقايمة ختامية

عملية رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

الشركة المنفذة
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب يسمن وشريكه

عقد رقم : ١٥٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومي تمهيدا لاجال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٥٠٠	٦,١	٢٣٥٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة برباخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ والبند بجميع مشتلاته ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٤١	٢٤٥٢,٥	١٠٠٥٥٣
٣	بالمتر المكعب علاوة زيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ الى ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٤١	١٣٠	٥٣٣٠
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البراخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي على ان لا تقل اجهاد العينات عن ٢٠٠ كجم/م٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨	١٥٥٦	٢٨٠٠٨
٥	بالطن توريد وتركيب ورص التلميح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٠,٦٦١	٥٣٠٠٠	٣٥٠٣٣
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٠,٥ متر وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠ زلط + ٠,٤ رمل) والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٨	٩٥٠	٤٥٦٠٠
٧	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ١٢٠ كم	م٣	٠	٣٣٩	٠
٨	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول يوردها المقاول على حسابه وبمعرفة من اى جهة يراها وتحت مسنولته على ألا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% مع الدمك على طبقات والفئة غير شاملة قيمة المادة المحجيرة و شاملة اعمال التطهير وازالة الحشاش او اى مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٦٠ كم	م٣	٤٣٠٠٠	١١٩,١	٥١٢١٣٠٠,٠
٩	بالعدد رفع وتغطية اغطية مطابق المصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع مخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	عدد	٠	٥٥٠	٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعيونة المعتمدة واجهاد ٤٥٠ كجم/م٣ وبألون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن المطلوبة ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة مقل ١٠٠*٢٠٠*٦٠ سم	م٢	٠	٢٠٣	٠
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠,٨ سم دلو ميت لا يزيد اكر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٠	١٤٢	٠
١٢	بالمتر الطولي دهان بردورة بأبعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	١٨	٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وصب كتمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠	٤٦	٠
١٤	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة أو ترابية رطبة موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ٨٠ كم .	م٣	٠	٢٠٠	٠
١٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوي ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف، وفي حال زيادة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلوا متر زيادة . مسافة النقل ٢٥ كم .	م٣	١٥٠٠٠	٥٢,٤	٧٨٦٠٠٠

مكثف علم التنفيذ والمصيانة

مهندس / حسام الدين حسن



مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالكبر

المهندس الاستشاري

مهندس / ايهاب ابراهيم محمد



مقاييس ختامية

عملية رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)

الشركة المنفذة
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
صالح عبدالوهاب وسن وشريكه

عقد رقم : ١٥٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	سعر التكلفة
١٦	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٥ كم .	م ^٣	٣٥٢٨	٨٧,٤	٣٠٨٣٤٧,٢
١٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهش العمل نهشاً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	.	٩٠	.
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجيس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام القير جلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٥6) م. ط. التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٥٥٧,٦	.
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجيس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٥10) م. ط. التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٧٥٠	.
٢٠	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية بالابعاد التالية ١٥*٦٠*٦٠ والسعر يشمل عزل الفرقة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر المصبغة الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	.	٥٦٠٠	.
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بقطر ٦" ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والريمل ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفريش الى اقرب مطبق وكل ما يلزم نهش الاعمال طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة .	م.ط	.	٤٥٠	.
٢٢	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق الامنة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٠	١٢٠	٦٠٠٠
٢٣	كارتات الاتربة	م ^٣	٤٣٠٠٠,٠	١٣	٥٥٩٠٠٠
٢٤	كارتات طبقة الاساس	م ^٣	.	٢٥	.
٢٥	مادة محجرة للاتربة	م ^٣	٤٣٠٠٠,٠	٥٦,٧	٢٤٣٨١٠٠
	الاجمالي				٩,٤٦٦,٨٢١

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / حسام الدين حسن

مهندس الهيئة

مهندس / فرحات محمد عبدالبر

مهندس الاستشاري

مهندس / إيهاب إبراهيم محمد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس /
أحمد عرافي حسين



شهادة

اسم العملية :- عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

اسم الشركة المنفذة :- شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	إبراهيم صالح عبدالوهاب	مدير التنفيذ بالشركة	جيد
٢	محمود عبدالمحسن	مدير مشاريع الشركة	جيد
٣	أحمد عبدالظاهر تهاامي	مدير المكتب الفني	جيد
٤	أحمد شاكر	مهندس موقع	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين
مهندس / المنطقة السادسة / بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف .
والتي قامت بتنفيذها الشركة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٣/١٥٥٢/٢٠٢٤ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٣/١٥٥٢/٢٠٢٤ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية



أحمد عراقي حسين

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٥٥٠٠٠٠ جنية
- قيمة العملية طبقا للختامي: ٩٤٦٣٥٨٧,٧ جنية
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ م
- تاريخ النھو الفعلي: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية



العملية : عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن جابر وشريكه) لعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٩٥٥.٠٠٠ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: (٤) أربعة أشهر

تمت إضافة مدة قدرها : ٨٩ يوم

تاریخ استلام الموقع: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ م

قيمة العملية طبقاً لآخر مقايسة معتمدة، ٩٤٦٦٨٢١ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامى ٩٤٦٣٥٨٧,٧ جنيه

تاريخ النہو الفعلي: ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲۴ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٩ %

مدير عام التنظيم والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

Disti.

100-100000

رئيس الإدارة المركزية

مہنگس /

أحمد عراقي حسين

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (

صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص

الختامي عملية /

عملية منشأة كمال (المنطقة الصناعية) يازاكي بمحافظة الفيوم (بالأمر المباشر) لعقد رقم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٢ اشراف المنطقة السادسة ببني سويف.

وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط

وللمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .


مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين



اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال المنطقة الصناعيه (يازاكي
(انتهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٨

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع
						من الي
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م ^٢	٥,٥٠٠	٠	٥,٥٠٠	
2	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانته مسلحه قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانته المسلحه	م.ط	٤٨	٠	٤٨,٠٠٠	
4	تحميل و نقل اتربه صالحه للردم	م ^٣	٤٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	
10	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالعمق المطلوب	م ^٣	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	
11	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخريه ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٣,٥٢٨	٠	٣,٥٢٨	
15	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	م ^٣	١٨	٠	١٨	
17	اعمال توريد و تركيب خرسانته مسلحه برباخ محتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى معالملك الميكانيكى	م ^٣	٤١	٠	٤١	
18	توريد و تركيب و رص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠)	طن	٠.٦٠	٠.٠٠	٠.٦٠	
21	حفر استكشافى بعماله يدويه في ارض الموقع	م ^٣	٥٠	٠	٥٠	

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند التطهير
عقد رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الوحدة	الطريق	الطول	العرض	المسطح	الخصم	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع	٢م	Road c اتجاه المزرعة	٢٧٥	٢٠	٥٥٠٠		
	الإجمالي (م) ٢							٥٥٠٠

مهندس الاستشاري
أحمد الجوير

مهندس المقاول
أحمد الجوير
شركة الجوير للمقاولات
بني سويف ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند برايخ

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢	أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز	م.ط	٢	٢٤			٤٨		
	الإجمالي (م/ط)								٤٨



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الساحلية بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يزاكي)		

كشف حصر لبند اترية

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٤	اعمال توريد وتشغيل اترية	م	٣				٤٣٠٠٠		
	الاجمالي								٤٣٠٠٠

مهندس الاستشاري
البرهان محمد


مهندس المقاول
البرهان محمد

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)		

كشف حصر لبند الحفر

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٠	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	م ^٣	١				١٥٠٠٠		
	الاجمالي								١٥٠٠٠



كشف حصر لبند الحفر عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤									
البند	البيد	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة ذات إجهاد ١٠٠- ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	١				٣٥٢٨		
								٣٥٢٨	الاجمالي

مهندس الاستشاري
أحمد محمد


[illegible]

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة عادية

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٥	أعمال توريد وصب خرسانته عادية لحماية مواسير البرايغ	م ^٣	٢	١٢	٣	٠,٢٥	١٨		
	الإجمالي (م ^٣)								١٨



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشركه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة برباخ

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٧	اعمال توريد وصب خرسانته مسلحة برباخ	م٣	٢	١٢	٢,٥	١,١	٦٦	٢٤,١٤	
	الإجمالي (م٣)								٤١,٨٦

مهندس الاستشاري
 م. صالح عبدالوهاب يس وشركه
 ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مهندس المقاول
 م. صالح عبدالوهاب يس وشركه
 ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند حديد التسليح
 عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	الطول	العدد	القطر	طول القطعة	عدد القطعات	اجمالي الطول	الاجمالي
١٨	بالطن توريد وتركيب حديد التسليح لزوم البريخ	طن	١٢	٢	١٢	٤	١٢٠	٤٨٠	٤٢٧
					١٢	١٢	٢٢	٢٦٤	٢٣٥
	الإجمالي (طن)								٠,٦٦١

مهندس الاستشاري
 إيهاب
 (Signature)

مهندس المقاول
 (Signature)
 م. صالح عبدالوهاب يس وشريكه
 س.ت. ٦٠٥٤١ / ٧٣٦ / ٧٨٧ / ٦٤٥

مشروع رصف طريق منشأة كمال (يازاكي) (انهاء أعمال الجسر الترابي وطبقة الأساس) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخططة العاجلة المقررة من مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم

(عقد ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م)

اشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)

الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية) (الفا كونسلت)

الشركة المنفذة / المتحدة للمقاولات المتكاملة (م / صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠٢ بناء على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ م بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخططة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م وبناءا على مطالبة الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨ .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم:-

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيسا) |
| ٢- السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات المنطقة السادسة (عضوا) |
| ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مشروعات بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٤- السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | مهندسة ادارة المعامل بالمنطقة السادسة (عضوا) |
| ٥- السيد المهندس / ايهاب ابراهيم محمد | مهندس المشروع (استشاري الهيئة) (عضوا) |
| ٦- السيد المهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب | مهندس الشركة المنفذة (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهريا على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولا: أعمال خرسانة مسلحة بـ رابح مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

ثانيا : أعمال الأتربة مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة .

وعليه توصي اللجنة بالاتى:

- ١- خصم نسبة ٥ % من البند الاول (اولا)
- ٢- خصم نسبة ٥ % من البند الثاني (ثانيا)

وعلى تری اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي هو تاريخ خطاب الشركة بالمطالبة بتسليم الأعمال بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٨) طبقاً لافادة مهندس الاشراف واستشاري المشروع بالموافقة.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٥-
٣-
١-

٦-
٤-
٢-

محضر تقييم

عملية / رصف طريق منشأة كمال ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق المدرجة بالخطة العاجلة المقررة من مجلس الوزراء لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم.

تنفيذ / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن)

اشراف / المنطقة السادسة بني سويف

العقد / رقم (١٥٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

بناء على العقد الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩ والمدرجة ضمن مشروعات الطرق المدرجة بالخطة الإضافية العاجلة بمحافظة الفيوم.

اجتمعت اللجنة المشكلة لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية وبياتها كالآتي:-

إجمالي الخصم (التقييم المعمل) على بند الأتربة = ٠ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) على بند الأتربة = ١٢٨٠٣,٢٥ جنية

إجمالي خصم (التقييم الظاهري) على بند خرسانة مسلحة برابغ = ١١٤ جنية

القيمة الإجمالية للخصم = ١٢٩١٧,٢٥ جنية

مهندس المعمل (هيئة الطرق)

