

مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبة / بالوشة بتقنية FDR (القطاع الثاني)
بطول 6.5 كم تنفيذ شركة الكيان الهندسية للتجارة والمقاولات

حصر أعمال الطبقة السطحية الأسفلية في المسافة من 3+600 إلى 4+000

sta.	length (m)	width (m)	quantity (m2)	cum. Quantity (m2)
3+275	0	0	0	0
3+300	18	12.1	217.8	217.8
3+325	25	12.3	307.5	525.3
3+350	25	12.3	307.5	832.8
3+375	25	12.3	307.5	1140.3
3+400	25	12.4	310	1450.3
3+425	25	12.2	305	1755.3
3+450	25	12	300	2055.3
3+475	25	12	300	2355.3
3+500	25	11.9	297.5	2652.8
3+525	25	12	300	2952.8
3+550	25	11.8	295	3247.8
3+575	25	11.8	295	3542.8
3+600	25	12	300	3842.8
3+625	25	11.5	287.5	4130.3
3+650	25	11.5	287.5	4417.8

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة بتقنية FDR (القطاع الثاني)
بطول 6.5 كم تنفيذ شركة الكيان الهندسية للتجارة والمقاولات

حصر أعمال الطبقة السطحية الأسفلية في المسافة من 3+600 إلى 4+000

sta.	length (m)	width (m)	quantity (m2)	cum. Quantity (m2)
3+675	25	11.6	290	4707.8
3+700	25	11.5	287.5	4995.3
3+725	25	11.9	297.5	5292.8
3+750	25	11.9	297.5	5590.3
3+775	25	11.5	287.5	5877.8
3+800	15	10.8	162	6039.8
3+825	25	10.9	272.5	6312.3
3+850	25	10.9	272.5	6584.8
3+875	25	11	275	6859.8
3+900	25	11.5	287.5	7147.3
3+925	25	11.9	297.5	7444.8
3+950	25	11.6	290	7734.8
3+975	25	11	275	8009.8
4+000	25	11.2	280	8289.8

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تقرير رقم (٨١٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣،
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جبانة
/ بالوظة بتقنيه FDR (القطاع الأول) مركز
القطرة شرق محافظة الاسماعيلية بطول ٥.٦ كم
ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمه".
تنفيذ : شركة الكيان الهندسي للتجارة والمقاولات..

المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ بشركة كيان للمقاولات العمومية ..

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليتها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (٨١٦) لسنة ٢٠٢٤ م.

برجاء التكرم بالعلم والتبيه باللازم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحرير في ٢٠٢٤/٥/١٦ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

مرفق طلبة (٣) ورقة

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

العنوان / الاسماعيلية آخر شارع سيناء (عربيشيه مصر) فاكس: ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم (٨١٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠
عملية : رفع كفاعة الطريق من كمين المثلث / جبلة
/ بالوظة بتقنيه FDR (القطاع الأول) مركز
القنطرة شرق محافظة الاسماعيلية بطول ٦.٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمه".
تنفيذ : شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات ..

ملف رقم :

بيانات ادارية :

القائم باحضار العينات :

أ/ ابراهيم ربيع
أ/ محمد سعد

العينات مسئولية الذي احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم(٤١٥٨) بلاطة للطبقة سطحية(٣ب)ممثله للموقع الكيلو متري كم ٣.٨٠٠ اتجاه العريش.....

عينه رقم(٤١٥٩) بلاطة للطبقة سطحية(٣ب)ممثله للموقع الكيلو متري كم ٤.٠٠٠ اتجاه العريش.....

التجارب التي اجريت :

- ١ - تحديد نسبة الإسفلت.
- ٢ - تدرج المواد الصلبة.
- ٣ - تحديد نسبة الطبيعي.
- ٤ - الثبات والانسياب.

أولاً: نتائج السطحية ٣ ب

المواصفات للطبقة السطحية		٤١٥٩	٤١٥٨	رقم العينة
الدرج التصميمي وحدود السماح	درج (٣ ب)			سعه المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠	١٠٠	٩٩.٢	١٠٠	"٤/٣
٨٣.٦—٧٥	١٠٠-٧٥	٨٩.٣	٨٩.٤	٢/١
٧٣.٢—٦٣.٢	٨٥-٦٠	٨٠.٢	٨٢.١	"٨/٣
٤٦.٣—٣٨.٣	٥٥-٣٥	٦٠.٣	٦١.٧	رقم ٤
٣٤.٧—٢٧.٧	٣٥-٢٠	٥٣.٦	٥٥.٢	رقم ٨
٢٣—١٦	٢٢-١٠	٤١.٤	٤١.٨	رقم ٣٠
١٦—٩.٧	١٦-٦	٢٣.٩	٢٣.٦	رقم
١٠.٢—٧.٢	١٢-٤	١٠.٢	٨.٨	رقم ١٠٠
٧—٤	٨-٢	٣.٦	٢.٥	رقم ٢٠٠
% ٥.٢٥——٤.٧٥		٤.٨٧	٤.٩٠	نسبة الإسفلت %
لايزيد عن ٨%		٦	٥	نسبة الطبيعي %
لايزيد عن ٨%		٣	٢	نسبة مبطط %

ثانياً الثبات والانسياب للسطحية ٣ ب

المواصفات	٤١٥٩	٤١٥٨	التجربة
طن/م ^٣	٢.١٨٧	٢.١٨٩	وزن وحدة الحجوم
لاتقل عن ٩٠٠ كجم	٩٣٢	٩٥١	الثبات كجم
٥٤-٢ مم	٢.١	٢.٢	الانسياب ١٠/١ مم
٥٠٠-٣٠٠	٤٤٣	٤٣٢	STIFFNESS

٢٠٢٤

٢٠٢٤

تابع.....(٣)

تقرير رقم (٨٦) بتاريخ ٢٤/٤/٣٠ م

الملاحظات

- ١- المواد الصلبة ناتج الاستخلاص عبارة عن أحجار دولوميتية وسيلسيه جيري.
- ٢- العينات أرقام (٤١٥٨: ٤١٥٩) لا تتفق وتدرجات الطبقه السطحية (٣ب)
- ٣- نسبة الإسفالت للعينات أرقام (٤١٥٨: ٤١٥٩) مقبوله
- ٤- الثبات والإنساب للعينات أرقام (٤١٥٨: ٤١٥٩) مقبوله.

قيمه التكاليف:

مبلغ وقدره (٤٠.٤٠٢٣٤٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيها وأربعون قرشا فقط لا غير.

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

ويشهد على ذلك

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل /

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

تكاليف معمل الاسفلت

30/4/2024

تقرير ٨٦

رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جبلاته /

اسم العملية

اشراف:

تنفيذ

المنطقة الثانية الاسماعيلية / سيناء

شركة الكيان للمقاولات العمومية

الاختبار	العدد	التكليف	اجمالي التكاليف
تحضير العينة	٢	١٠٠	٢٠٠
تحديد نسبة الاسفلت + نسب المواد	٢	٥٥٠	١١٤٠
تحديد قوالب مارشال	٢	٢٠٥	٤١٠
تحديد نسبة الطبيعى	٢	١٠٠	٢٠٠
تكاليف أعداد وكتابة التقرير			١٥٠
أجمالي التكاليف			٢٠٦٠
القيمة المضافة (%) ١٤			٢٨٨.٤
الاجمالي			٢٣٤٨.٤٠
			٢٣٤٨.٤

مدير المعمل