

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد ،،


نشرف بأن نرفق طيه استماره ٥٠ ع . ح بمبلغ (٦٥٢٨٧٨.٢١) (فقط لا غير) قيمة حساب فرroc أسعار (سولار) مستخلص رقم(١) المستخدمة فى عملية استكمال اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦اكتوبر - بنى سلامة) (بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٤٢.٠٠٠ إلى الكم ٤٢.٤٨٠ بطول ٤.٨ كم (استكمال اعمال الجسر الترابي على منسوب اسفل ٢٠ من الفرمeh) (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٥/٦/١٦



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحظوظات العامة
رقم الصادر / ٩٧٨٦
عدد المرفقات / فرroc أسعار
التاريخ / ٢٠٢٥/٦/١٨
التزقيع /

جمهورية مصر العربية

استماراة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة الضرائب (لها مهلاً بالحكم والكتاب)
 رقم : ١٢٣٤٥
 المبلغ المستحق إلى : حركة أموال العرب لتقسيم الأرباح
 بمحض { طلبات طيبة ، أو : صرفها سار }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : }
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج { صاحب الحق أو : }
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٢٨٧٦٢١	
			٢٠٢٨٧٦٢١

الجملة

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				نوع الخصم	الختم ذو التاريخ	
		قرش	جنيه	فرع	بنك			
	صرفها سار		١٥٥٧٦٢١					
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	فرع	بنك			
دمعة توقيع عادي إضافي	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه			
رسم الدمعة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠٢١ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
 الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات
 الإمضاء : _____ تاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 الحخت ذو التاريخ

روجع في ٢٠٢١ سنة _____ علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيكل
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠٢١ سنة _____ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٢ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاءات موظفي الشطب

(٤)

الختم ذو التاريخ

إذن صرف

الشيك

الحوالات

إذن صرف

الشيك

الحوالات

إذن صرف

شيكل

استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في ٢٠٢١ سنة _____





مستخلص رقم (١) فروق اسعار عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامه بطول ٦٧ كم
اداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٤ / ١١ / ٧ / ٢٠٢٥ مع شركة الاخوه العرب لتقسيم الارضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤



المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغير	معامل تأثير السولار على البند	جارى أم نهائى	مبلغ فروق الاسعار
اعمال الردم :-										
٣	بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اتيره مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لمناسب التصميمى والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٤/١٢/٨	١١٩,٠٠	٥٤,٥٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٣٩١	٠,٣٠٠	جارى	٣٧٧,١٩٩,٩٠
٢-٣	- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلى طبقة الردم العلوية بسماكه لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم.	٢٠٢٤/١٢/٨	٧٣,١٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٣٩١	٠,٣٠٠	جارى	١٤٦,٦٧٦,٣٨
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) للجزء السفلي علاوة مسافة نقل ٤٦ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٣٠+١,٦٥*٤٤) علاوة مسافة نقل ٥٩ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٣٠+١,٦٥*٥٧) استخدام بلدوز في التجير للأرض المتماسكة	٢٠٢٤/١٢/٨	٩٤,٥٠	٢٠,٠٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٣٩١	٠,٣٠٠	جارى	١٠٩,٩٨٣,٥٥
		٦,٠٠	٥٤,٥٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٣٩١	٠,٣٠٠	جارى	١٩,٠١٨,٤٨	٦٥٣,٨٧٨,٣١
إجمالي مبلغ فروق الأسعار										
فقط ستمائة واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها و١٠٠ من الجنيه لغير										

يعتمد ...
رئيس الاداره المركزية
م / عماد محمد حسين

٢٠٢٤/١٢/٨

روجع يوجد على صحة ...
تحريرا في: / / سنه ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى محمد عبد الجود

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

مدير المشروع
شركة الاخوه العرب
م / ايهام عادل احمد





مستخلص رقم (١) فروق اسعار عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامه بطول ٦٧ كم
اداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع شركة الاخوه العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤



رقم البند	نوع العمل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	نسبة التغير	معامل تأثير السولار على البند	جارى أم نهائى	مبلغ فروق الاسعار
اعمال الردم :-									
٣	<p>بالمتر المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل اتريه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياد الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمل الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى</p> <p>ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم</p> <p>- يتم تشغيل الفرمة - اعلى طبقة الردم العلوية بسماكه لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم.</p> <p>- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم.</p> <p>- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم.</p>	٢٠٢٤/٨/٨							
٢-٣	<p>(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) لالجزء السفلي</p> <p>علاوة مسافة نقل ٤٦ كم غير شامل ٣ كم مدق داخلي (٣*٤٤ + ١,٦٥)</p> <p>علاوة مسافة نقل ٥٩ كم غير شامل ٣ كم مدق داخلي (٣*٥٧ + ١,٦٥)</p> <p>استخدام بلدوز في التحمير للأرض المتماسكة</p>	٢٠٢٤/٨/٨							
	إجمالي مبلغ فروق الأسعار								
	فقط ستمائة واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها و٢١ من الجنيه لاغير								

يعتمد ..
رئيس الاداره المركزية
م / عماد محمد حسين


رجوع فوجد على صحة ...
تحريرا في: / / سنه ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك ..
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى محمد عبدالجود

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

مدير المشروع
شركة الاخوه العرب
م / إيهاب عادل أحمد





مستخلص رقم (١) فروق اسعار عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سلامة بطول ٦٧ كم
ادارة : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع شركة الاخوه العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤



المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغير على البند	معامل تأثير السولار على البند	جارى أم نهائى	مبلغ فروق الاسعار
اعمال الردم :-										
٣	بالметр المكعب اعمال تحمل وتوريد ونقل اتريه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بمجموع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه والشروط وكراسه الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٤/١٢/٨								
٢-٣	<ul style="list-style-type: none"> - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلى طبقة الردم العلوية بسماكه لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم. 	٢٠٢٤/١٢/٨								
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% للجزء السفلي)									
	علاوة مسافة نقل ٤١ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٤٤ + ١,٦٥*٤٤)									
	علاوة مسافة نقل ٥٩ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٥٧ + ١,٦٥*٥٧)									
	استخدام بلدوز في التجير للأرض المتماسكة									
	٦٥٣,٨٧٨,٢١									
إجمالي مبلغ فروق الأسعار										
فقط ستمائه واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها و٢١/١٠٠ من الجنية لاغير										

يعتمد ..
رئيس الاداره المركزية
م / عماد محمد حسين

روجع يوجد على صحة ...
تحريرا في : / / سنه ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك ..
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى محمد عبدالجود

مدير عام المشروع
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

مدير المشروع
شركة الاخوه العرب
م / ايهام عادل احمد

