

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - ختامي (٥) اتجاه وادي النطرون
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. -والبند لايشمل القيمة المحجرية.									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاجمالى ٣م
	الى	من								
أعمال الردم	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	109	69	299	563	116	182	161.66	١٤٩٩,٦٦
اجمالى الكميات			١٠٩	٦٩	٢٩٩	٥٦٣	١١٦	١٨٢	١٦١,٦٦	١٤٩٩,٦٦

يعتمد
عن الهيئة
مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقينة

عن الاستشارى

K.K
XYZ

عن الشركة

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - ختامي (٥) اتجاه وادي النطرون
ية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي الس

بالمتري المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجتا باسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ٢,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.

تنفيذ شركة جی ار للبناء والتشييد

الاجمالي ٣م	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الموقع الكيلو مترى		الان الاعمال بالمقاييس
			الى	من	
١٨٤,٩٩	١١٥,٩٩	٦٩	٢٦٩+٥٠٠	٢٦٨+٩٢٠	أعمال طبقة التأسيس
١٨٤,٩٩	١١٥,٩٩	٦٩,٠٠	اجمالي الكميات		

عن الهيئة
يعتمد ،،

مهندس المشروع / أحمد الشاعر
مدير المشروع / أحمد أبو دقيقة

XYZ

K.K

عن الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - ختامي (٥) اتجاه وادي النطرون

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (٣)

بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

-يتم حساب علاوة ٨,٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان.

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	الاجمالي ٣م
	الى	من					
اعمال حفر	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	٧٩٧	٥٥٥,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١٧٣,٥٣٣	٢٣٢٥,٥٣٣
اجمالي الكميات			٧٩٧,٠٠	٥٥٥,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٧٣,٥٣٣	٢٣٢٥,٥٣٣

عن الهيئة

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة



عن الاستشارى

K.K



عن الشبكة

XYZ



يعتمد

عن الهيئة

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر



عن الشبكة

عن الهيئة

م / أحمد الشاعر

