



الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٤) اتجاه وادي النطرون

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١٥)

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجتا باسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخداام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاجمالي ٣م
	الى	من			
أعمال طبقة التأسيس	٢٦٩+٥٠٠	٢٦٨+٩٢٠	٢١٧٥	٣٦٤٠	٥٨١٥,٠٠
اجمالي الكميات			٢١٧٥	٣٦٤٠	٥٨١٥

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقبة

عن الهيئة
يعتمد

عن الاستشارى
XYZ

عن الشركة

K.K

عن الشركة

