



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٥) اتجاه الإقليمي

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (مسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان.	رقم البند وبيانه: (٣)
--	------------------------------

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنقذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاجمالي م٣
	الى	من		
اعمال حفر	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	٧٧١٥,٠٠	٧٧١٥,٠٠
اجمالي الكميات			٧٧١٥,٠٠	٧٧١٥,٠٠

عن الهيئة
يعتمد ،،،

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقة

عن الاستشارى
K.K XYZ

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

عن الشركة

عن الشركة

بيان الأعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٥) اتجاه الإقليمي
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب لتوريد وتنفيذ وردم سن ١ و سن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي علي أي المواد الناعمة أو البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا أو مواد طفلية أو بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس الجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها طبقة تأسيس المسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلي من اعلي منسوب للمياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي ثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالموصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

رقم البند وبيانه: (١٣)

تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد

الاجمالي ٣م	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الموقع الكيلو متری		بيان الأعمال بالمقايسة
		الى	من	
٥١٤٥,٠٠	٥١٤٥,٠٠٠	٢٧٠. + ٠٠٠٠	٢٦٥ + ٠٠٠٠	اعمال سن الفلتر
٥١٤٥,٠٠	٥١٤٥,٠٠	اجمالي الكميات		

عن الهيئة
يعتمد،،

أحمد أبو دقيقة
مدير المشروع

18/02/2020

عن الاستشاري

K.K

XYZ

عن الشركة