

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٤) اتجاه الإقليمي
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

رقم البند وبيانه: (١)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأقل نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.			
	الموقع الكيلو مترى	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاجمالى ٣م
	من الى			
	٢٧٠.٠٠٠	٧٦٥	٢١٩٥	٢٩٦٠.٠٠
	٢٦٥٠.٠٠	٧٦٥	٢١٩٥	٢٩٦٠.٠٠
	اجمالى الكميات	٧٦٥	٢١٩٥	٢٩٦٠.٠٠

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاجمالى ٣م
	من	الى			
أعمال الردم	٢٦٥٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	٧٦٥	٢١٩٥	٢٩٦٠.٠٠
اجمالى الكميات	٧٦٥	٢١٩٥	٧٦٥	٢١٩٥	٢٩٦٠.٠٠

يعتمد عن الهيئة

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيرة

عن الاستشارى

K.K

XYZ

على الشركة

محمد الحبيب

م

محمد الحبيب

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٤) اتجاه الإقليمي
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (٣)
بالمتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الأعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
يتم حساب علاوة ٠,٨ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاجمالى ٣م
	الى	من				
اعمال حفر	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	٥٨٩٥,٠٠٠	٣٥٠٥٠,٠٠٠	١٥٣٥,٠٠٠	٤٢٤٨٠,٠٠٠
اجمالى الكميات			٥٨٩٥,٠٠	٣٥٠٥٠,٠٠	١٥٣٥,٠٠	٤٢٤٨٠,٠٠٠

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيرة

عن الاستشارى

K.K XYZ

مهندس الشركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٤) اتجاه الإقليمي
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجتا باسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (١٥)

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاجمالي ٣م
	الى	من		
أعمال طبقة التأسيس	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	١٣٥٠	١٣٥٠,٠٠
اجمالي الكميات			١٣٥٠	١٣٥٠

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقبة

عن الاستشارى

K.K XYZ
محمد الحليم

مدير الشركة

محمد الحليم

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقبة