

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر
بيان الأعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - ختامي (٤) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ سم والا تزيد نسبة الحمار من مختل ٢٠٠ عن ١٢% والتلويج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجتا باسكال ويتم فردها علي طهقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدماك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (١٥)

تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاجمالى م
	الى	من		
اعمال طبقة تأسيس	٢٦٥+٠٠٠	٢٧٠+٠٠٠	٢٣٩,٠١	٢٣٩,٠١
اجمالى الكميات			٢٣٩,٠١	٢٣٩,٠١

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

عن الشركة

K.K

XYZ

كمية الاعمال المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الموقع الكيلو مترى		اجمالى الكميات
	الى	من	
الاجمالى م ٢			
٤٨٩٨	٢٧٠٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠	اعمال التطهير
٤٨٩٨			اجمالى الكميات

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / احمد ابو دقينة

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الاستشارى

K.K XYZ

عن الشركة

