

بيان الاعمال العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ و سن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي علي أي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها طبقة تأسيس المسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلي من اعلي منسوب للمياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي ثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية واختبار الواجه التحميل قطر ٣٠ سم (علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

تنفيذ شركة جي آر للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		اجمالى الكميات
	الى	من	
الاجمالى م	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣		١٣٠٥,٠٠
١٣٠٥,٠٠	٢٧٠+٠٠٠ ٢٦٥+٠٠٠		١٣٠٥,٠٠
١٣٠٥,٠٠	اعمال سن الفلتر		١٣٠٥,٠٠
	اجمالى الكميات		١٣٠٥,٠٠

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقينة

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

عن الاستشارى

K.K XYZ

عن الشركة

عن الشركة

بيان الأعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٣) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجتا باسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالميأة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٥)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ٢, ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد

الاجمالي م٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الموقع الكيلو متري		بيان الأعمال بالمقايسة
		الى	من	
٧٥٧,٠٠٠	٧٥٧,٠٠٠	٢٧٠٠+	٢٦٥٠+	اعمال طبقة تأسيس
٧٥٧,٠٠٠	٧٥٧,٠٠٠	اجمالي الكميات		

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقة

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري

K.K

XYZ

عن الشركة

لهم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٣) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢) متر (أسفل منسوب الفرومة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب الفرومة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
- والبند لايشمل القيمة المعجربة .

رقم البند وبيانه: (١١)

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		أعمال الردم
	الى	من	
	٢٠٢٣	٢٠٢٣	٥٨٣٥,٠٠
	٢٧٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠	٥٨٣٥,٠٠
اجمالى الكميات	٥٨٣٥		

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الاستشارى

K K
XVZ

عن الشركة