

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (٢) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ و سن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي علي أي المواد الناعمة او البودرة (مارة من مختل ٢٠٠ نهائيا او مواد طفلية او بيت الرمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها طبقة تأسيس المسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي اعلي منسوب المياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمل الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتي ثبات للطبقة اسفل الهراسات علي ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقيقية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية علي كل السطح الملوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعمارة.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة

تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد

بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		اجمالى الكميات
	الى	من	
اعمال سن الفلتر	٢٦٥٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٣٢٧٤,٠٠٠
الاجمالى ٢م			١٢٥٦,٠٠٠
			٤٥٣٠,٠٠٠
			٤٥٣٠,٠٠٠

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / احمد ابو دقينة

مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الاستشارى

K.K

XYZ

عن الشركة