

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (١) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
- والبند لايشمل القيمة المحجيرة.

رقم البند وبيانه: (١)

تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد

بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى		كمية الاعمال المنفذه خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الاجمالى م
	الى	من		
أعمال الردم	٢٦٥+٠٠٠	٢٧٠+٠٠٠	١٨٦٦٢	٢١٤٠٠,٠٠
اجمالى الكميات			١٨٦٦٢	٢١٤٠٠,٠٠

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقه

مهندس المشروع
م / احمد الشايع

عن الاستشارى

K.K

XVZ

عن الشركة

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر			
بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (١) اتجاه سفنكس عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع			
بالمر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢٥٠ قرش للكم الزيادة.	رقم البند وبيانه: (٧)		
تنفيذ شركة جى ار للبناء والتشييد			
بيان الأعمال بالمقايسة	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر	الموقع الكيلو مترى	
الاجمالى ٢م	٢٠٢٢ يوليو	الى	من
١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠
١٣٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠	اجمالى الكميات	
اعمال التطهير			
اعمال التطهير			

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقبة

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

عن الشركة

K.K XYZ

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بمستخلص تعويضات فروق الأسعار - جاري (١) اتجاه سفنكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ و سن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها طبقة تاسيس المسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلي من اعلي منسوب للمياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى ثبات للطبقة اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحققية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV2/EV1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN 8 طبقا لما هو وارد بالموادصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.

رقم البند وبيانه: (١٣)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احتساب علاوة ٢,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .

- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة

تنفيذ شركة جي ار للبناء والتشييد

الاجمالى م٣	كمية الاعمال المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالمقاييس
		الى	من	
٣٦١٥,٠٠	٣٦١٥,٠٠٠	٢٧٠+٠٠٠	٢٦٥+٠٠٠	اعمال سن الفلتر
٣٦١٥,٠٠	٣٦١٥,٠٠	اجمالى الكميات		

يعتمد
عن الهيئة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقية

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

عن الاستشارى

K.K XYZ

عن الشركة