

بيان الأعمال المنفذة

وزارة المقليل المسارات المأكتر والمتغير والنقل البري الهيئة العامة للطرق والجاري - موقف الإقليم كهربائي عدلي منصور - أسفل كويزي عدن - وسائل فحصات -

نوع العمل	مقدار الاعمال التي ثُمت في خلال هذه المدة	أعمال ساحة الانتظار والمظلات	رقم البند
٦٤٥	٣٠	١ - ١ بالمنزل الطولى أعمال الرفع المساحي للمرآب والمغذيات ٢ - ٤ بالمنزل المكعب حفر ميدانى فى جمع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس الموضع بتقدير التربة ٣ - ٣ بالمنزل المسطح أعمال تسوية موقع عام حسب مناسبات الشوارع ٤ - ٢ بالمنزل المكعب ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات سمك كل وحدة ٢٥ سم ٥ - ٣ بالمنزل المكعب ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات سمك كل وحدة ٢٥ سم ٦ - ١ بالمنزل المكعب ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات (٤٠ كم) ٧ - ١ بالمنزل المكعب ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات (٤٠ كم) ٨ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ٩ - ١ علاوة على بند (توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات) المسافة نقل (٢٠ كم) ١٠ - ١ علاوة على بند (توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات) المسافة نقل (٢٠ كم) ١١ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٢ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٣ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٤ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٥ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٦ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٧ - ١ بالمنزل المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج تامق ككسر الكسرارات (طبقاً للائحة الشركة الوطنية) ١٨ - ١ بالمنزل المكعب علاوة لزوم اتفاقية مادة متاحة للتفاوضية ١٩ - ١ بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤ / ٤٠) لزوم جميع الغافسات الإنشائية ٢٠ - ١ بالمنزل المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومون والدهان وجهين على البلاط ٢١ - ١ بالمنزل المربع توريد وعمل طبقة عازلة للمرطوبة من الأسوموهات المسلاح سمك ٤ مم ٢٢ - ١ بالمنزل المسطح توريد وتركيب دهان السطح داخل الغزان بعاهة أبيوكسيمه من نوع مادة (Water stop) لزوم غزان الحريق ٢٣ - ١ بالمنزل الطولى توريد وتركيب قطعات مبنية من الطوب الأسمنتى أو الطاطنى سمك ٢ سم ٢٤ - ١ بالمنزل المسطح توريد وتنفيف وتركيب قطعات مبنية من الطوب الأسمنتى أو الطاطنى سمك ٢ سم وباللون المطلوب ٢٥ - ١ بالطن توريد وتنفيف وتركيب قطعات مبنية من الطوب الأسمنتى أو الطاطنى سمك ٢ سم وباللون المطلوب	٦٤٦



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع :


تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل
بخصوص :- كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال
ساحة الانتظار والمظلات) بالامر المباشر

تنفيذ :- الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٢٠٧٥) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٦) ختامي عن العمليه عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتتبيله باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٢/١٢/٢٠
مرفقات: ()

عدد ٢ اصل المستخلص + عد ١ صورة
اصل استماره ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال وصورة منه
اصل المقاييس الختامية
اصل محضر الاستلام الابتدائي
اصل شهادات الختامي

رئيس الادارة المركزية



طارق يوسف الجزار

اصل تعمير عدد الموارد المالية
اصل تعمير من كوارث الحادث المترتب لها
اصل سحرة معاينه صافى الاستلام الابتدائي معه حضر

تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل
بخصوص :- كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال
ساحة الانتظار والمظلات) بالامر المباشر

تنفيذ :- الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٢٠٧٥) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالحاله الى خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و
الاداريه بخصوص استيقاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع باليه انه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٣- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد وتم الخصم من المستخلص رقم ١ وتم حضور السيارة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦
- ٤- يوجد بند اتزبه في هذا المستخلص
- ٥- لا يوجد محضر تقييم
- ٦- لا يوجد دراسة فروق اسعار

برفاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ...

تحرير في:- ٢٠٢٣/١٢/٢٠
مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية



معطف



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : **الهيئة العامة للطرق والآليات**

قسم : **المترعات**المبلغ المستحق إلى : **ج.م.ك.م.ل.ص.ن.ا.ل.ر.ق.و.ل.د.ت. ال.م.م.ب.س.**الطلبات طيه ، أو : **الـ كـ وـ فـ المـ رـ قـ**
بموجب :صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : **ج.م.ك.م.ل.ص.ن.ا.ل.ر.ق.و.ل.د.ت. ال.م.م.ب.س.**


يسحب باسم :

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
قرش	جنيه	التاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
٤٣٠٨١٩٤				

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

**كتاب المراجعة****رئيس الادارة****م.م.ع.د.م.م.ب.س.****طريق رئيسي****ج.م.ك.م.ل.ص.ن.ا.ل.ر.ق.و.ل.د.ت. ال.م.م.ب.س.****الختم ذو التاريخ****ر.و.ج.ع**

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	بند	بنـد	قرش	جـنيـه	قـسـمـ	فـرعـ	نـفـلـ
	المبالغ المليئة في بند	المبالغ المليئة في بند	٤٣٠٨١٩٤				
	مـوـقـفـ لـجـمـارـاتـ الـمـرـاكـزـ الـمـاـخـافـاتـ اـمـكـنـ كـوـبـيـ						
	عـدـدـ مـنـورـ جـمـاتـهـ بـمـسـيـرـ لـمـغـيـرـ اـمـكـنـ سـاحـ						
	الـأـنـظـارـ الـمـغـلـاتـ بـالـأـنـرـ الـمـبـرـثـ						
	إجمالي الأصل	٤٣٠٨١٩٤					
	تصدر بم م ٦٥						
بيانات الاستقطاعات							
	قرش	جـنيـه	قرش	جـنيـه	قرش	جـنيـه	قرش
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة


في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمدادات : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

**ر.و.ج.ع**

وزارة النقا

بيان الأعمال المفيدة (٦) مختام، مستخلص، عالي

عملية : موقف سيارات الملاكي والمناظرات - أسفار كوبيري عدل منصور - موقف الإقليم
وزارة النقل

الطبعة العامة للطرق والجباري والنقل البري
مدير المشروع :
.....



卷之三

محضر إستلام إبتدائي

بعمليه / إنشاء موقف سيارات المراكز والمعانظات - أسفل كوبري عدلي منصور

أعمال : ساحة الانتظار والمظلات عقد رقم (٢٠٧٥/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم لاستلام بعض أعمال المشروع إبتدائياً :-

رئيساً	مدير عام المشروعات	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى	١
عضوأ	مهندس الإنشاءات	السيد المهندس / رمضان عبده عبد الغفار	٢
عضوأ	مهندس الأعمال الكهربائية	السيد المهندس / محمد محمد طه	٣
عضوأ	مهندس ضبط الجودة	السيدة المهندسة / أزهار حسن خليفة	٤
عضوأ	عضو من قبل المنطقة السادسة بنى سويف	السيد المهندس / الشافعى ممدوح السيد	٥
عضوأ	عضو من قبل المكتب الاستشارى	السيد المهندس / عبدالنبي حبوبى عبدالنبي	٦
عضوأ	عضو من قبل الشركة المنفذة / الصفا للمقاولات	السيد المهندس / إبراهيم عبد الستار أحمد	٧

وقد قامت اللجنة بالمرور على أعمال (ساحة الانتظار والمظلات) وبالمعاينة الظاهرة وجدت اللجنة أن الشركة قد قامت بتلافى جميع الملاحظات التى وردت بمحضر معاينة ما قبل الإستلام ووجدت اللجنة أن الأعمال بحالة جيدة ولا مانع من إستلامها إبتدائياً.


وقد تحرر هذا ملخصاً بذلك وتسلم كل طرف نسخة للعمل بها.

اللجنة المشكلة


 -١

 -٢

 -٣

 -٤

 -٥


 -٦

 -٧

شهادة معامل

نشرف بالإهاطه بأن شركة الصفا للمقاولات العموميه والمسند لها
عملية إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الانتظار والمظلات)
قامت بالتجارب العملية بمعامل الهيئة وقد تم خصم قيمتها من المستخلصات الجارية
منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامي .

مدير المشروع




مهندس / الشافعي محمد دوح السيد

تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ

أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحفظات أسفل كوibri عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال ساحة الانتظار والمظلات)	اسم العمل _____ شركة الصفا للمقاولات العمومية
شركة الصفا للمقاولات العمومية قيمة المشروع حسب العقد _____ (تسعة عشر مليون وستمائة و خمسون ألف و ثلاثة وعشرين جنيه)	إسم الشركة المنفذة _____ روز حسب العقد _____
تاريخ إنتهاء المدة الموقعة _____ ٢٠٢٣/٦/٤	مدة العمل _____ ١ شهر
١٩٦٤٧٩٠١٩٤ جنيه	قيمة المشروع طبقاً للختام _____ روز طبقاً للختام _____
جيد جداً	الدالة التي تم بها التنفيذ _____ جيدة
جيد جداً	كفاءة الشركة المنفذة _____ جيدة
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة المنفذة _____ جيئاً

مدير المشروع



مهندس / الشافعي ممدوح السيد

تقرير عن

مواد الماجر

أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال ساحة الانتظار والمظلات)	إسم العمل _____ _____		
شركة الصفا للمقاولات العمومية	إسم الشركة _____ _____		
الكمية	الوحدة	النوع	رقم البند
١٣٨٦٢	م³	ترابة زلطيه أو رملية	٧-١
٣٨٠٣	م³	طبقة أساس	٨-١
١٥٥	م³	طبقة إحلال من (سن + رمل)	١٣-١

مدير المشروع



مهندس / الشافعي ممدوح السيد

تقرير عن كفاءة مهندس الشركة					
أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال ساحة الانتظار والمظلات)			إسم العميل _____		
شركة الصفا للمقاولات العمومية			إسم الشركة _____		
السير والسلوك	كفاءة المهندس	تاريخ التخرج	رقم القيد	إسم مهندس الشركة	م
جيد جدا	جيد جدا	١٩٩٩	٢٠١٤٠٤٤٧٧	م/ مصطفى أبوالخير مصطفى أحمد	١
جيد جدا	جيد جدا	٢٠٠٣	١١/٣٥٠١٣٧٨	م/ عماد محمد أحمد عنبه	٢
جيد جدا	جيد جدا	٢٠١٨	١٣٨/٧٥٠٠٧٥٤	م/ أحمد عادل أحمد محمد على موسى	٣
جيد جدا	جيد جدا	٢٠٢١	٥٨٧/٠١١٦٠١٦	م/ عبدالرحمن عادل رشدي محمد	٤

مدير المشروع



مهندس / الشافعي محمد دوح السيد

محضر معاينة ما قبل الإستلام الابتدائي

بعمليّة / إنشاء موقف سيارات المراكز والمخازن - أسفل كوبري عدلي منصور

أعمال : ساحة الانتظار والمظلات

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٥)

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية

إنه في يوم الخميس الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم لاستلام بعض أعمال المشروع إسلاماً ابتدائياً :-

رئيساً	مدير عام المشروعات	السيد المهندس / مصطفى شعبان البدرى	١
عضوأ	مهندس الإنشاءات	السيد المهندس / رمضان عبد العفتار	٢
عضوأ	مهندس الأعمال الكهربائية	السيد المهندس / محمد محمد طه	٣
عضوأ	مهندس ضبط الجودة	السيدة المهندسة / أزهار حسن خليفة	٤
عضوأ	عضو من قبل المنطقة السادسة بنى سويف	السيد المهندس / الشافعى ممدوح السيد	٥
عضوأ	عضو من قبل المكتب الاستشارى	السيد المهندس / عبدالنبي حبوني عبدالنبي	٦
عضوأ	عضو من قبل الشركة المنفذة / الصفا للمقاولات	السيد المهندس / إبراهيم عبد الستار أحمد	٧

وقد قامت اللجنة بالمرور على أعمال (ساحة الانتظار والمظلات) وبالمعاينة الظاهرة وبين وجود بعض الملاحظات وبيانها كالتالى :-

أولاً : الأعمال الإعتيادية :


- ١- عدم استواء القص لبعض البلاطات الخرسانية .
- ٢- تنظيف فواصل التمدد بين البلاطات وملؤها بمواد زانجية .
- ٣- استكمال أعمال قص البلاطات الخرسانية إلى آخر البردورات (الأرصفة) .
- ٤- استبدال بعض البردورات المكسورة .
- ٥- يجب صنفه ودهان الجوايط للقطاعات المعدنية بالمظلات بمادة ايبوكسيه .
- ٦- مراجعة أعمال المسابكة .

ثانياً : الأعمال الكهربائية :

- ١- يتم تحرير الخراطيم الداخلية إلى اللوحات .
- ٢- يتم استعداد أفقية بعض العلب في المحلات التجارية .
- ٣- مراعاة التشطيب الدهانى طبقاً لللوحات المعتمدة .

ثالثاً : أعمال ضبط الجودة :

- تم عمل جميع الاختبارات للعينات بمعامل الهيئة .




ملاحظات عامة :-


- على المقاول تقديم عدد (٣) نسخة رسومات As Built للأعمال + CD قرص مدمج .
- على المقاول تقديم جميع الاختبارات للعناصر الفرسانية عمر ٧ أيام .
- على المقاول تقديم جميع الاختبارات للعناصر الترابية (ترابة إهلال - أساس - رمال)
- على المقاول تقديم شهادة اختبار عزل الخزان (شهادة ضمان) .
- على المقاول تقديم نسخة من اعتمادات المواد وإستلام الأعمال .


وأفاد مندوب الشركة المنفذة بأنه سيتم الإنتهاء من جميع الملاحظات المذكورة خلال ١٠ أيام من تاريخه ،
وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك وتسليم كل طرف نسخة للعمل بها.

المجنة المشكك

 -٧


 -٦

 -٥

 -٤

 -٣

 -٢

 -١