



Volume Report

الدولى للمقاولات العامة

كميات الحفر

Client Company

Address 1

Date: 11/27/2023 8:07:55 PM

Alignment: Alignment -1

مشروع القطار السريع القطاع الرابع 6 اكتوبر ابوسمبل
القطاع من 612+023 الى 613+023

Sample Line Group: SL Collection - 3

Start Sta: 612+023.00

End Sta: 613+023.00

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
612+064.44	15.63	34.66	34.66
612+080.00	114.72	1014.4	1049.06
612+100.00	306.56	4212.88	5261.94
612+120.00	411.1	7176.62	12438.56
612+140.00	345.97	7570.65	20009.21
612+146.24	328.69	2105.3	22114.51
612+160.00	269.58	4115.81	26230.32
612+180.00	187.58	4571.64	30801.96
612+200.00	149.64	3372.15	34174.11
612+220.00	217.25	3668.86	37842.97
612+240.00	310.89	5281.4	43124.37
612+260.00	299.77	6106.56	49230.93
612+280.00	234.23	5339.98	54570.91
612+300.00	289.09	5233.19	59804.1
612+320.00	360.55	6496.32	66300.42
612+340.00	370.05	7306	73606.42
612+360.00	362.99	7330.48	80936.9
612+380.00	284.91	6479.03	87415.93
612+400.00	272.08	5569.86	92985.79
612+420.00	218.22	4902.99	97888.78
612+424.44	200.95	929.74	98818.52
612+440.00	167.21	2865.03	101683.55
612+460.00	383.55	5507.51	107191.06
612+480.00	425.63	8091.76	115282.82
612+500.00	400.29	8259.22	123542.04
612+520.00	417.68	8179.74	131721.78
612+540.00	448.65	8663.33	140385.11
612+560.00	443.76	8924.14	149309.25
612+580.00	395.32	8390.84	157700.09
612+600.00	488.1	8834.17	166534.26
612+620.00	489.39	9774.88	176309.14
612+640.00	534.75	10241.45	186550.59
612+660.00	537.38	10721.38	197271.97
612+680.00	558.22	10956.07	208228.04
612+700.00	528.16	10863.78	219091.82
612+720.00	433.96	9621.19	228713.01
612+740.00	401.19	8351.56	237064.57
612+760.00	472.58	8737.73	245802.3
612+780.00	511.03	9836.08	255638.38
612+800.00	533.24	10442.67	266081.05
612+820.00	467.64	10008.8	276089.85
612+840.00	404.64	8722.82	284812.67
612+860.00	396.59	8012.28	292824.95
612+880.00	395.02	7916.1	300741.05
612+900.00	0	0	300741.05
612+920.00	35.47	354.73	301095.78
612+940.00	452.95	4884.2	305979.98
612+960.00	285.26	7382.07	313362.05
612+980.00	203.65	4889.08	318251.13
613+000.00	192.44	3960.87	322212
613+020.00	187.82	3802.6	326014.6
613+023.00	155.04	514.3	326528.9

استشارى الهيئة (مكتب أ.د. خالد قنديل)

مكتب فنى

م/ محمد عبد المطلب استشارى الهيئة

التوقيع / (أ.د. خالد قنديل)

مدير المشروع : م. احمد

مشروع : القطر الكهربائى

القطاع الرابع - المرحله الثاني

جرجا / قوص



      	بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (6 أكتوبر أبو سمبل) لتنفيذ المسافة من الكم 612+523 إلى الكم 613+023 بطول 0.5 كم
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وثسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طيناً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4.

تنفيذ شركة الدول للمقاولات العامة

الكمية بالقياسية

75000

مقدار العمل السابق

0.000

بيان الأعمال بالمقاييسية	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الحفر	612+523	613+023	500م	81632	81632
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى كميات الاعمال السابقة					
اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة					
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					
كميات قبل 2023/5/4					
كميات بعد 2023/5/4					

استشارى مكتب (هندسة ومعمارية)

م / باسم عبد المعطى

التوقيع /

SAHAR HSR

Eng ()

مكتبة الإستشارى الهندسة

() استشارى الهيئة (مكتب إدخال قنديل)


مكتب فى م / محمد عبد المعطى

التوقيع /

مستشار الرابع - المرحومة

م / قنديل





بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (1) جاری

عملية: إستان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر ابو سمبل)
تنفيذ المسافة من الكم 612+523 الى الكم 613+023 بطول 0.5 كم

الماتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متعجرة و....)، عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوز) وتسوية السطح بآلات التسيو والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحلاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لملحقات التنفيذ واستخبارات البلوز والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .

- علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 .

تنفيذ شركة الدولي للمقاولات العامة

الكمية بالقياسية

217630

0.000 مقدار العمل السابق

الاجمالي 3م	3م	(م) الطول	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			الى	من	
244896	244896	0.500	613+023	612+523	أعمال الحفر
الاجمالي					
244896.00					اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه
0.00					اجمالي كميات الاعمال السابقة
244896.00					اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة
0.00					الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
208161.00					الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى
90000.00					كميات قبل 2023/5/4
118161.00					كميات بعد 2023/5/4



استشاري مكثري للمصنعي والبرامج (مؤهل)
م / سام عبد المعطي
التوقيع /

SAIAXIPESICAL
HSR
Eng ()

مكتبة الاستشاري الهندسي
استشاري الهيئة (مكتبه) أ. خالد قنديل
مكتب في م / محمد عبد المعطى
الوقوف / م احمد
مجموع التواريخ - المرحلة الثانية
جرجا / قنوص



مشروع القطار السريع 6 أكتوبر ابو سمبل
القطاع من 023+612 الى 613+023
تنفيذ شركة الدولي للمقاولات العامة



بيان بتصنيف كميات الحفر

station	الكمية	النسبة	متماسك	النسبة	شديدة التماسك
612+023-613+023	326528.9	25%	81632.225	75%	244896.675
الاجمالى			81632.225		244896.675

مكتب فنى
م/ محمد عبد المعطى

التوقيع /

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

م/ محمد عبد المعطى

استشارى الهيئة (مكتب أ.د. خالد قنديل)

م/ بسام عبد المعطى

التوقيع /

م/ بسام عبد المعطى

م/ بسام عبد المعطى

م/ بسام عبد المعطى

م/ بسام عبد المعطى

م/ بسام عبد المعطى

م/ بسام عبد المعطى





محضر فحص بصرى

مشروع القطار السريع – القطاع الرابع 6 اكتوبر ابو سمبل

فى المسافة من 612+023 الى 613+023 بطول 0.5 كيلومتر تنفيذ شركة الدولى للمقاولات العامة
بالاشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الدولى للمقاولات العامة
رقم العقد (2024/2023/613) بتاريخ 2023/11/30 لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2023/11/20 بحضور كلا من :-

- 1- م / احمد عبدالباسط مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
 - 2- م / احمد حسين مدير المشروع الاستشارى (مكتب أ.د. خالد قنديل)
 - 4- م / على سالم ممثل الشركة المنفذة الدولى للمقاولات العامة
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة وكانت كالتالى :-

station	نوع التربة		ملاحظات
	شديدة التماسك	متماسك	
612+023- 613+023	%75	%25	

الاسم
التوقيع
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم
التوقيع
الاستشارى د خالد قنديل

الاسم
التوقيع
الشركة المنفذة

