

اصال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / القشن (القطاع الاول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبارة الرئيسية حياة كريمة

اسم العميل :

شركة مكتب البروج للمقاولات

اسم المقاول :

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومقدر التأمين :

مستخلص رقم (١) جاري

بنيت العمدة الالية :

١٧,٤٦٩,٥٠٠.٠٠

اسم العميل :

جملية الاستقطاعات

فريق	بيان للمشرف من المقاول	جنيه	لرئيس
	بيان الاعمال الذى تدبته الان	١٨٢,٩٩٩,٨٠	
	خصم فروق الاعمال التويمين والتخريب MCO	٨٤,٥٣,٨٥	
	خصم محضر التقيم اسكالم ايتالى	٣٤,٨٥٧,١٠	
	سابق صرفه	٠.٠٠	
	مستحق صرفه	٣,٦٥٩,٩٩٦.٠٠	
	جمله الاستقطاعات	٣٠٦,٨٥٨,٣٦	
	صافى المبالغ المستحق	٣,٣٥٣,١٣٧.٦٤	
	أوامر الدفع الشيكات		
	حساب مصالحة الضرائب	١٧٤,٧٨٥,٥٢	
	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طريق ٣.٦ كبرى	٩٤,١١٤,١٨	
	حساب جوار مشروع القدمة للسيرة (مقتولا المساح والمعدات)	٠.٠٠	
	شيك الشركة	٠.٠٠	

ككالىف تجارب معمل الادارة العامة

٠.٠٠

١٤% ضريبة قيمة مضاقه

٠.٠٠

١٤% ضريبة قيمة مضاقه

٦,٧٦٠

مهن هندسية

٠.٠٠

اتساع

٠.٠٠

تتمية

٠.٠٠

يطلي مبلغ

٠.٠٠

تاريخ نهاية بوليصة التأمين الشخصية ٢٠٢٥/١٠/٠٨

تاريخ انتهاء العملية / ٢٠٢٤/١٧/٠٥ تضم جميع السمات والنقايت المتضمن عليها بالتقد براعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وتضمن جميع السمات والنقايت المتضمن عليها بالتقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

روج حساني،

رقم البندي	نوع الاعمال	كميات المقادير	تقنية	المدة	مقدار العمل السابق إحرازه	كسائر الأعمال حتى	جودة مقاييس الأصل	قيمة الأصل التي	قيمة الأصل التي تمت	إستكمال أو جزئياً	بالى بعد الإستكمال	ملاحظات
						تمت في خلال هذه الفترة	نسبة	نسبة	نسبة	نسبة	نسبة	
١	أعمال إزالة المخلفات الموجودة على الطابق ونقل نتاج المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٢م	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارلة بأرصاف الحالى مسافة النقل ١٥ كم	٥,٣٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٢م	٥,٣٠٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	أعمال المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة سمك لا يزيد عن ٢٥ سممسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٢٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٣- المصل متواجد و مهندسي للعمل متواجدين
٤	أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترحة ناتج تكسير الكسرات والطايق للمواصلات مسافة النقل ١٠٠ كم	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠	٢م	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البليتامين السائل متوسط التطاق MCO بمعدل ١,٢ كجم/٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام تمكها طبقاً للشروط والمواصفات	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الإشراف متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسماك ٦ سم بعد الدمك	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٦- وسائل تسليح وسلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحفيزية متواجدة
٧	البرامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبذونه والالتصويحه والشهرية متواجدة											٧- البرامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبذونه والالتصويحه والشهرية متواجدة
٨	توجد اخوات كتابية بالبعد تراجع بمعرفة الإدارة											٨- توجد اخوات كتابية بالبعد تراجع بمعرفة الإدارة
	الاسمار اشرفاية بقاء على العقد											الاسمار اشرفاية بقاء على العقد

المر بصحة نك ..

مجلسه /

ملاحظة: القفل

مدير عام المشروعات

مهندس ۱

مصطفى شعبان الهدري

غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

الربان هذا الحساب صحيح ومضبوط، إن الملائكة المسنة يظهرون وفقرها

بدفع للمفتول مبلغ ٠.٠٠

سبق صرفها الي المقلول
المحاسب /

علي الحساب نهالیا


مهندس /

مجلس الإدارة للمركز

احمد عرفان احمد



مستخلص رقم (٢) جاري
أعمال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / القشن (القطاع الأول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة
الرائسية حياة كريمة
شركة مكتب البروج للمقاولات



"أداة المشروعات"

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
من ٢٠٢٤/١١/٢٨ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٠

رقم البيد	نوع الاصل	كميات العقد / محضر المناقشة	اللقنة جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه كمية	مقدار الاصل الذى تمت فى خلال هذه المدة التي تمت الى الآن كمية	جنيه / العمل الكمية	قيمة الاصل التى سبق صرفها جنيه	قيمة الاصل التى تمت الى الآن جنيه	استقطاع او محرز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اصال ازالة المخلفات الموجودة على الطبان ونقل نتج المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٣م	٥,٩٧٩,٠٠٠	٥,٩٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٣م	٨,٦٠٨,٠٠٠	٨,٦٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اصال المكعب اصال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة سك لا يزيد عن ٢٥ سمسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٧٨,٢٥٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٦٠	٣م	٦,٧٠٠,٠٠٠	٦,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٤- لوحلت للمشروع متواجدة
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١,٢ كجم ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها طبقا للشروط والمواصفات	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بمسك ٦ سم بعد الدمك	٦,٥٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية و الشهرية متواجدة										٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	توجد ادوات كتابية بالمقد تراجم بمعرفة الادارة										٨- توجد ادوات كتابية بالمقد تراجم بمعرفة الادارة
	فقط أربعة ملايين و تسعمائة وستة وسبعون ألفا و ستة وتسعون جنيه مصري لا غير										
	الاسعار بناء على محضر المفوضة	٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				

تحريراً فى: ٠١/١١/٢٠٢٥

استشاري المشروع: لا يوجد

مكتب البروج للمقاولات العامة
المقاول: عبد الرحمن محفوظ
بمقتضى الشروع فى العمل بتاريخ ٧٢٣٠

روجع لوجد على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

يبلغ للمقاول مبلغ ٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠ على الحساب نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير المشروع:

مهندس /
منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات

مهندس /
مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة العامة
مهندس /
احمد عراقي
REDMI NOTE 9 PRO
ENG.MO

مصلحة: الحياة العامة للمرقى والكليات
قسم: المالية
البلغ المستحق إلى: مصلحة مكتب البريد للمقاولات

بموجب: الطلبات طيه، أو: الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة


إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج: صاحب الحق أو: مصلحة مكتب البريد للمقاولات
يسحب باسم: مصلحة مكتب البريد للمقاولات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٦٥٩٩٩٩٩	
الجملة			

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس مصلحة إدارة المركزية
١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
بيانات		نوع الخصم	
بند	فصل	قسم	جنيته
			قرش
إجمالي الأصل			قرش
بيانات الاستقطاعات			جنيته
عادي			قرش
إضافي			قرش
دمغة توقيع			قرش
رسم الدمغة			قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها			قرش

البلغ المبيد منه مبلغ ٩ جاري أعمال دفع كفارة مديون
بيناً بين صاحب / الفحص (القطاع الدون) بطوارة كم
مركزاً من محاضرات من سويك من المرحلة الأولى
المبادرة البرنامج من جاري
١٩٩٣
١٩٩٣ / ١٩٩٣

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____
جاري: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ الإيرادات: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

الختم ذو التاريخ: _____

رؤس في سنة ٢٠٢

يعتمد سحب: _____ شيك: _____ إذن صرف: _____

مدير أو رئيس الحسابات: _____ وكيل الحسابات: _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح»): _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاء موظفي الشطب: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: _____

في سنة ٢٠٢

استلمت: _____

أدرج في كشف: _____

قيد في سجل: _____

سحب: _____

إذن صرف: _____

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع
بخصوص :- الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) عن العملية عاليه من اصلين
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف.ب. ٢٠٢٥/٠١/٠١

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور التجارب المعملية

صورة محضر المفاوضة

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عرافي حسين

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بنى صالح / الفشن (القطاع
الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١ - عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢ - اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥ - يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية
- ٦ - يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.هـ: ٢٠٢٥/٠١/٠١
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /



٥١٦

تقرير رقم (٥١٦٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بنى صالح والفشن ضمن
حياء كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

البروج للمقاولات العموميه والتوريدات


تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة س٦ بالعملية عاليه من الطبقة
الاولى وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه لتحديد نسبة الدمك

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات
عدد
(٢)



رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين


٥١٧
تقرير رقم (٥١٤)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بنى صالح الفشن ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات
نوع العينة :- عدد ٢ عينه س ٦ تكسير كسارات
نوع الاختبار: اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه/الكثافة الجافة بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقه)
تنبيه هام (العينات مسئولية من اخضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٣٣ ك. ٠.٨٠٠	عينة رقم ١١٣٤ ك. ١.٣٠٠	المواصفات
سعة المنخل			
اقصى كثافة جافه طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه %	٧.١٣ %	٧.١٣ %	
الكثافة الجافة بالموقع طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	٢.١٤ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبه %	٤.٦ %	٣.٩٢ %	
نسبة الدمك %	١٠٠ %	٩٩.٥ %	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك



سيف

معمل المواد


بتاريخ 29/10/2024


رقم التقرير 518

اسم العميل
اشراف
تنفيذ
رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة
المنطقة السادسة بنى سويف
البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
٢	550	1100	دمك فى الموقع
		250	اعداد التقرير
		1350	اجمالى التكاليف
		189	ضريبه القيمه المضافه ١٤%
		5	طابع شهيد
		1544	الاجمالى

مستحق





تقرير رقم (٥١٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بني صالح والفشن ضمن
حياء كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

السيد مدير عام شركة

البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ بالعملية عالية وقد أحضرت
العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير إدارة المشروعات) لتحديد مدى صلاحيتها

ونفضلوا بقبول واقر التحية ،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات


عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين



مهندس

تقرير رقم (٥١٤)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا / الفشن/ بنى صالح ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

نوع العينة :- عند ١ عينه س ٦ تكسير كسارات عبارة عن احجار سليسيه جيرييه بها نسبة من الاحجار الطبيعيه
نوع الاختبار: التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص/التفتت /اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه
نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ


أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقه)

تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٢٧	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٧	١٠٠-٧٠
"١	٦٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٤٥	٨٠-٥٠
"٨/٣	٣٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٥	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٩	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٤	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٧.٢١	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٨%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٢٩.٥%	لا يقل عن ٥٠%
الامتصاص%	٢.٩%	لا يقل عن ١٠%
التفتت%	١.١٢%	لا يقل عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م ٣	٢.١٥ طن/م ٣	
نسبة المياه الملائمه%	٧.١٣%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٨٤%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ	صفر%	
نسبة الطبيعي	٦%	

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمحتوى التدرج (ب) والصلاحية

مستحق



معمل المواد


بتاريخ 29/10/2024


رقم التقرير 514

اسم العملية
أشرف تنفيذ
رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة
المنطقة السادسة بنى سويف
البرج للمقاولات العمومية

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
تدرج وصلاحيه		2740	
اعداد التقرير		250	
اجمالى التكاليف		2990	
ضريبه القيمه المضافه ١٤%		418.6	
طابع شهيد		5	
الاجمالى		3413.6	

سهر





المنطقة السادسة - بني سويف

اعمال رفع كفاءة طريق بها: بني صالح / النشن (القطاع الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة مكتب البروج للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٢) جاري

من ٢٠٢٤/١٠/١٠ الى ٢٠٢٤/١١/٢٨

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
١	اعمال ازالة المخلتات الموجودة على الشنن ونقل نتج المخلتات خارج الموقع للمقلب الصومية	م٣	١,٨٠٠.٠٠	٤,١٧٩.٠٠	٥,٩٧٩.٠٠			
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلى مسافة للنقل ١٠ كم	م٣	٥,٣٠٠.٠٠	٣,٣٠٨.٠٠	٨,٦٠٨.٠٠			
٣	اعمال نصب اسفلت وتل قربة مسافة قربة قديم اسفلت قربة مسافة ٦٠٠ م	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت من الاسفلت القوية بكمية ١٠٠ م	م٣	٢,٧٠٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٦,٧٠٠.٠٠			
٥	اعمال توريد وفرش طبقة قديم من قديم مسافة ٢٠٠ م	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
٦	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الشنن تخرج (٤) بسك ٦ سم وبعدها	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مدير المشروع

مكتب البروج للمقاولات العامة
محمد عبد الرحمن محفوظ
بني سويف ٢٠٢٤/١١/٢٨