

## محضر استلام موقع

**مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا**

**من الكم صفر الى الكم ٨٥**

**عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥**

**تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة**

**اشراف المنطقة الثامنة**

انه في يوم الاحد ٢٠٢٤/١٢/٨ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

مدير عام التنفيذ والصيانة

١ - السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين

مدير المشروع


٢ - السيد المهندس / محمود احمد فؤاد

ممثل الشركة المنفذة

٣ - السيد المهندس / عبدالكريم مأمون علي

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدأ في التنفيذ

**التوقيعات :**

- ١ -   
٢ -   
٣ - 



التوقيع

مهندس / عادل حسين  
رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)



# حصر جاري ١

مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					إلى	من			
	٥٨٣١,١٠			,١٦٥	١١,٤٠		٣١٠٠	٣+١٠٠	.+...+	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	٣
	٥٨٣١,١٠	الاجمالي										

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

# حصر جاري ١



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى	المسطح		الطول	العرض	العرض	السمك	الاعمال
				الى	من					
				الاجمالى	اضافه	خصم				
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	٣+١٠٠ .٠٠	٣١٠٠	١١,٠٠					٣٤١٠٠,٠٠
الاجمالى										٣٤١٠٠,٠٠

مدير المشروع:

١٢/١٢

مهندس المشروع:

١٢/١٢

مهندس الشركه:

١٢/١٢

# حصر جاري ١



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

العقد رقم ٢٠٢٤/١٥٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم / ٢م	الطن			ملاحظات
			إلى	من					الإجمالي	اضافة	خصم	
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	٣٤١٠٠	٠٠٠٠٠	٣١٠٠	١١,٠٠	٢٩,٨١٠	٢٩,٨١٠	١٠١٦,٥٢			
	الاجمالي	١٠١٦,٥٢										

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

اسكاع /م

مهندس الشركه:

/م

## حصر جاري ١



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥ العقد رقم

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			الى	من				خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	٣٤١٠٠,٠٠	١١,٠٠	٣١٠٠	٣٤١٠٠	٠+٠٠٠			٣٤١٠٠,٠٠	
الاجمالى											

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

اسحاق /م

مهندس الشركه:

/م

# حصر جاري ١

مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥



تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					إلى	من			
	٣٤١٠٠,٠٠			١١,٠٠			٣١٠٠	٣+١٠٠	.+....	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل	٩
	٣٤١٠٠,٠٠	الاجمالى										

مدير المشروع:

١/٢

مهندس المشروع:

١/٢

مهندس الشركه:

١/٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحفة طيبة وبعد،،،

بالإضافة إلى مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا  
من الكم صفر إلى الكم ٨٥ .

تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة .

نُتَشَرِّفُ بِأَنْ نَرْفَقَ طَيْهَ مَقَايِيسَةً مُعَدَّلَةً لِلْمَشْرُوعِ عَالِيهِ.

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ، ،

٢٠٢٤/١٢/١١

مرفقات (١)

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the Arabic text "الكتابية و المكتبة العامة" at the top and "الخليفة" at the bottom. The center of the stamp contains the date "١٤٢٨-٥-٢٥".

التوصيـع  
مهندس عـمـاد حـسـن  
رئيس الادارة المركـبة

المنطقة الثامنة لقناة سوهاج - قنا - الأقصر

مقاسة معدلة

مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا من الكم صفر الى الـ ٨٥

البيئة العامة  
للطرق و (الكباري)  
(GARB)   
النفر

تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

الإجمالي	الكمية	الفئة	الوحدة	بيان الاعمال
٢٠٠٧٧,٤١	٣٨٢٨,٥	٥٢,٦٦	٣م	<p>والمتر المكعب أعمال تحويل ونقل أثيرة صالحة للودم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشفيهاها باستخدام الات النسوية بسمل لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحجر والأتاكياف نسبة تحمل كالبفوريبي لا تقل عن ٤٠% ورشها بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٤,٥% من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١,٦٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . يتم زراعة مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بدوزر في التجهيز للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.</p>
٢٣,٠٠	١	٢٣	٢م	<p>أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتموجة بالرصيف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الارومناتيكية على البارد بسمل ٥ سم والعمل بالوراثات والحساسات مع نقل تاجر الخفر حتى ٤٠ كم مع تواجد سبعة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطباتنات والأتاكياف والمولو الجانبي والفتنة شاملة نظافة ومل الشروق ان وجدت بالأسفلت ٦٠/٧٠ او المستحببات الاستفنتية طبقاً للشروط و المواصفات والفتنة شاملة كل مايلزم لنحو العمل والفتنة شاملة بالметр المكعب . يتم حساب ٣,٢ جنية للسم الواحد للكشط في حالة زياده او نقصان .</p>
٢٠٠٨٦٢٨,٠٠	٦١٩٩,٥	٣٢٤	٣م	<p>والمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اتورد بالاسطرادات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريبي عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس آنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وقدره على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمل الطبلة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورشها بالمواد الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (الانقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتنة شاملة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p>
٣١٦١٧٤,٥	٧١٩٩,٥	٥١	٣م	مسافة النقل ٥٠ كم
٢٦٩٨٨٠,٠٠	٣٤٦٠٠	٧٨	٢م	<p>أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمل ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة مما والفتنة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل مايلزم لنحو العمل طبقاً للشروط و المواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالمتр المسطح .</p>
٣٢٢١٦٠,٠٠	١٠٣٨	٣٢٠٠	طن	<p>بالطن أعمال توريد وفاضة اسمنت مطابيق للشروط و المواصفات وبضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل مايلزم لنحو العمل طبقاً للشروط و المواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .</p>
١٧٢٠٠٠,٠٠	٣٤٦٠٠	٥٠	٢م	<p>والمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تشيرب من البيوتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١٠,٧٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دملها وتنقيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p>
٦٠,٠٠	١	٦٠	٢م	<p>والمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تشيرب من البيوتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دملها وتنقيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p>
٤٠,٧	١	٢٠,٧	٢م	<p>والمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريعة التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الأسفنتية بعد تمام دملها وتنقيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p>
٩٧١٩١٤,٠٠	٣٤٦٠٠	٢٨٠,٩	٢م	<p>والمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسفنتية بسمل ٥ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيوتومين الصلب ١/٧ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة شاملة إجزاء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p>
٣٠١,٥	١	٣٠١,٥	٢م	<p>والمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الأسفنتية بسمل ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيوتومين الصلب ١/٧ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفتنة شاملة إجزاء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميات المهندس المشرف .</p>
١٩٩٩٤٨٣٥,١١				الاجمالي

رئيس الادارة المركزية

مهندس / مهندس

عماد حسین

٢٠٢٦ / ٦ / تحرير

تقرير رقم (٢٧٨) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤  
 بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعمليه / قتا / سفاجا  
 تنفيذ / شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

**السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة**

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
f.d.r اختبار دمك	٧٠٥-٧٠٤

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-


١٤٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٠٣	ضريبة القيمة المضافة %١٤
١٦٥٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٦  
في العمل

مدير المعمل

رئيس الإداره المركزية

مهندس /

(عماد حسین)



نفیر رقم / ٢٧٨) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٤  
بخصوص/ نتائج الاختبارات العليمة التي تعت  
بعلمية/ قنا / مساجا  
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

نسبة الدم	الكثافة الجافة طن /م³	نسبة الماء	الكتلة عن الماء
%٩٩.٢	٢.١٤٦	٠.٦٠٣	%٦٠.٣
٢.١٥١	٢.١٦٨	٣	أقصى كثافة جافة طن /م³
%٦٠.٧	٢.١٦٨	نسبة المياه الملاحة	الكتلة بغير الماء
١.٩٠٠	١.٤٠٠	الموقع الكيلومترى	الطبقة المختبرة
F.D.R	٧٠٤	أرقام العينات	٧٠٥

٢٦/١٢/٢٤/٢٠٢٤ تحریر افی:

فني المعمل

مذير المعلم

١٢



رئيس الادارة المركزية

**مهندس /**  
**(عماد حسين)**

تقرير رقم (٢٧٧) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٤  
 بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعملية / قنا / سفاجا  
 تنفيذ / شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

### السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
f.d.r اختبار دمك	٧٠٣-٧٠٢

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
١٤٥٠		
٢٠٣		
١٦٥٣		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإداره المركزية  
 (عماد حسین)



تقرير رقم / ٢٧٧ (٢٠٢٤/١٢/٢٣) بتاريخ  
بخصوص / نتائج الاختبارات العملية التي تمت  
بعمليه / قنا / سفاجا  
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

أرقام العينات	الطبقة المختبرة	الموقع الكيلو مترى	نسبة المياه الملائمة
٧٠٣	F.D.R	كم ٨٠٠	% ٦٠.٧
٧٠٢		كم ٣٠٠	٢.١٦٨
			أقصى كثافة جافة طن / م <sup>٣</sup>
% ٦٠.٧	% ٦٠.١	% ٩٨.٦	نسبة المياه
٢.١٤٤	٢.١٣٨	٩٨.٩	الكثافة الجافة طن / م <sup>٣</sup>
			نسبة الدملك

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

( عماد حسین )



تقرير رقم (٢٨٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦  
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليه/ قنا / سفاجا  
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

**السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة**

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطه اسفلتية سطحية	٧٦٦-٧٦٥

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
١٧٥٠		
٢٤٥		
١٩٩٥		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .


وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

في المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / عماد حسنين



تفصيل رقم (٢٨٨) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٤  
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعلياً/ قتا / سفاجا  
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد / مدثر فؤاد - فني المعمل

حدود المواصلات	حدود السماح	٧٦٦	٧٦٥	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		كم شمال ٢٠.٨٠	كم يمين ٢٠.٢٠٠	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٧٧.٨٦	٨٣	"٢/١
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٤.٦٦	٦٦.٨	"٨/٣
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٣.٧	٣٩.٦	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٢.٠٥	٣١	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٤.٩	١٣.٣	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٧.٢	٧.٦	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٥	٣.٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٢	١.٥	رقم ٢٠٠
	$60.20 \pm 64.70$	% ٤.٧٤	% ٤.٥٥	نسبة الإسفلت
		% ٢.٤	% ٢.٥	نسبة الطيني

٢٩/١٢/٢٤

فني المعلم

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مہندسیں

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليه / قنا/سفاجا  
تنفيذ / شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

**السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة**

ننشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٦٢	اختبار صلاحية عينه اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
٢٧٦٠		
٣٨٦٤		
٣١٤٦٤		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
(عماد حسین)

تقرير رقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
عملية / قنا / سفاجا

تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

حضرت العينة بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

حدود المواقف	أرقام العينات		
	٦٦٢	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
			موقع الكيلومتر
١٠٠	١٠٠		"٢٠.٥
١٠٠	١٠٠		"٢
١٠٠-٧٠	٩٩		"١٠.٥
٨٥-٥٥	٨٥		"١
٨٠-٥٠	٨٠		"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٠		"٨/٣
٦٠-٣٠	٣٨		رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٢.٦		رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩.٥		رقم ٤٠
١٥-٥	٧.٤٥		رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٢.٢٠	أقصى كثافة جافة طن /م٣	
لا تزيد عن %٢	صفر	الارتفاع	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن %٨٠	%٩٨	C.B.R	
لا تزيد عن %٣٠	صفر	د السيولة	
صفر - ٨	عديمة	اللدونة	
لا تزيد عن %٥٠	%٢٤.٥	نسبة لوس انجلوس	

تحرير في: ٢٠٢٤/١٢/٢٢  
في المعمل،

مدير المعمل،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(عماد حسین)



Signature