

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أمانة الفكر

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية الخط الثاني لمشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) القطاع الثاني
(بنى مزار / منفوط) قطاع من كم ٢٦٦+٣٥٠ الي كم ٢٦٩+٨٥٠ بطول ٣,٥ كم (اتجاه منفوط)
عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٠٩) تنفيذ شركة اليرموك للتشييد والتجارة.
نحيط سيادتكم بأنه:

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة أسعار البنود المنفذة طبقا للمفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٦ على اسعار
البنود الموجودة بالمقايسة الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقايسة المعدلة.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

م / محمود غريب
مستشار
التوقيع
٩/١١/٢٠٢٤

المكتب الفني

م / احمد عزب

التوقيع
٩/١١/٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السليمانية (بني سويف)
السيد المهندس / طارق الجزار
التوقيع



مهلة اضافية

واردة من المنطقة السادسة - بنى سويف

اسم العملية :-

اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الاقصر / اسوان /
ابو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثاني) (بني مزار /
منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦,٣٥٠ حتي الكم ٢٦٩,٨٥٠ بطول
٣,٥ كم اتجاه منفلوط بالامر المباشر .
شركة السواك للتشييد والتطوير

اسم الشركة المنفذة :-

شركة اليرموك للتشييد والتجارة

قيمة العملية المسندة في

٢٠ مليون جنيه

عقد العملية

رقم (۲۰۲۳/۲۰۲۲/۲۱۰۹) بتاريخ ۲۰۲۳/۵/۲۹

تاريخ بدء العملية

٢٠٢٣/٦/١١

تاريخ النمو طبقا للعقد الأصلي :-

$$2.2 \frac{1}{2} / 2 / 1.$$

المطلوب

مد مدة العملية مدة قدرها (٦ أشهر) طبقا لما ورد بكتاب المنطقة المشرفة ليصبح تاريخ
النهر ٢٠٢٤/٨/١٠ .

المبشرات

بناؤه علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠

بالموافقة علي تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء
بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة علي توجيه السلطة
المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات
العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة
بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .

١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .

١- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .

٢- نقص الدعم الدولي بالاسواق .

١- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

اعداد مهندسين: P.

مدير عام (صيانة/التنظيف) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون

رأى الشئون القانونية: (م.م.)

William B. Ewald

உள்ளுயிர் உணர்வு

رئيس قطاع التنظيم والمناطق

100-5, 11, 11

امامت کے لئے ضروری ہے

الجهة المختصة : الإدارة المركزية لتنظيم وصيانة الطرق
طرق / ج ب

التوقيع)
لواء مهندسي / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة اليرموك للتشييد والتجارة

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني (أكتوبر - أسوان)
في المسافة من المحطة ٢٦٦+٣٥٠ كم الي المحطة ٢٦٩+٨٥٠ كم بطول ٣,٥ كم
عقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١٠٩) اتجة منفوط



بيان باجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	اجمالي كمية المستخلص
اعمال الازالة والتطهير							
1-1	بالعثر المسطح اصعل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التآخير ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمل حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأصل الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة (كمية ابتداء من مستخير ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤)	م	٥٥٨٢,٥٠	٥١١,٤٨	٠	٥١١,٠	٥١١,٠
أعمال الردم							
1-3	اصعل تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب القرع و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القرع لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تعمل كالفلورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التكم عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التكم لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١٤. - السعر يشمل عمل تلوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجورية.	م	١٠٠٠٠	٩٥٨٥,٧٥	٠	٧١٨٩	٧١٨٩
2-1-3	كمية ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢	م	٧٥٠٠٠	٧٤١٣,٨٩	٠	٥٥٥٨٥	٥٥٥٨٥
3-1-3	كمية ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م	٦٧٤٠٠	١٩٤٨٠,٧٦	٠	١٤٦١٠	١٤٦١٠

مهندس الهيئة

مهندس الإشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد
التوقيع /

مكتب في أ.د / حسن مهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب
التوقيع /

المكتب الفني

م/ احمد عزب
التوقيع /

مكتب استشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م/ نهر جاهد
التوقيع /

 شركة اليرموك للتنشيد والتجارة	مشروع التفار الكورني السريح أعمال الجسر القري والاصال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء التفار الكورني السريح (التكوير - اوسيد) تنفيذ شركة اليرموك للتنشيد والتجارة مستخلص جاري (١) عقد (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢) نتيجة منقول	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
الملاحظات	ابعاد العائق المساحة	احداثيات مساحة التطهير Easting Northing
5110.48	5110.48	260554.764 260619.028 260565.491 260621.056
كمية منفذة بداية من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤.٣.٢٢	266+700	266+660
قطعة ارض زراعية (١)	266+700	266+660
اجمالي المزروعات اللازمة للتطهير	اجمالي المزروعات اللازمة للتطهير	اجمالي المزروعات اللازمة للتطهير

مهندس الزينة

د/ مصطفى عبد الحليم
التوقيع /

مهندس الزينة
د/ مصطفى عبد الحليم
التوقيع /

مهندس الزينة
د/ مصطفى عبد الحليم
التوقيع /

اليومك للتسويق والتجارة
س/ت ١١٣٧ / ب/ف ٩٥٩ / ٢١٧ ٢٨٢
عن الشركة



شركة اليرموك للتشييد والتجارة

مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - ديسمبر)

الهيئة العامة للإعانة
مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

تدقيق شركة اليرموك للتشييد والتجارة
مستخلص جاري (١) عقد (٩٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢) اتجاه منقلاوط
بند رقم (١-٢) : أعمال تحميل ولوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشطيبها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمه و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه
.....الخ (شهر أغسطس ٢٠٢٢) (تم خصم ١٩٣,٥٧ ميول خرسانية)

Station	المسوب	Total Cut Area (m2)	Cut Vol (m3)	Discounted Quantity (1)(m3)	CUMM. Cut Vol (m3)		
						Qty(m3)	Total Qty
266+380	-5	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.73
266+400		12.65	219.47	0.00	219.47	219.47	
266+420		10.97	236.13	0.00	455.60	236.13	
266+440		16.23	271.95	0.00	727.55	271.95	
266+460		9.43	256.55	0.00	984.10	256.55	
266+480		7.79	172.21	0.00	1,156.31	172.21	
266+500		2.35	101.42	0.00	1,257.73	101.42	
266+540	-2	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.14
266+560		57.51	1,469.24	876.14	593.10	593.10	
266+580		68.1	1,256.10	965.84	883.36	290.26	
266+600		70.32	1,384.16	1,093.90	1,173.62	290.26	
266+620		68.58	1,388.99	1,098.73	1,463.88	290.26	
266+640		71.74	1,403.27	1,113.01	1,754.14	290.26	
266+820		-1.75	10.92	0.00	0.00	0.00	
266+840	27.46		383.80	262.83	120.97	120.97	
266+860	48.46		759.13	619.62	260.48	139.51	
266+880	67.48		1,159.33	1,019.82	399.99	139.51	
266+900	75.54		1,430.16	1,290.66	539.49	139.50	
266+920	75.52		1,510.65	1,371.14	679.00	139.51	
266+960	-2.5		73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
266+980		85.74	1,597.21	976.33	620.88	620.88	
267+000		100.66	1,863.99	1,243.11	1,241.76	620.88	
267+020		112.65	2,133.07	1,514.51	1,860.32	618.56	
267+040		116.92	2,295.69	1,679.44	2,476.57	616.25	
267+060		114.05	2,309.71	1,693.47	3,092.81	616.24	
267+080		94.73	2,087.83	1,629.40	3,551.24	458.43	
267+100		67.67	1,623.99	1,324.51	3,850.72	299.48	
267+120		55.77	1,234.41	936.09	4,149.04	298.32	
267+140		51.49	1,072.66	774.43	4,447.27	298.23	
267+160		53.17	1,046.68	748.45	4,745.50	298.23	
267+180		34.53	877.06	582.22	5,040.34	294.84	
267+200		42.74	772.74	559.04	5,254.04	213.70	
267+200	-1.75	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	640.84
267+220		36.16	788.97	652.95	136.02	136.02	
267+240		31.55	677.03	541.01	272.04	136.02	
267+260		18.43	499.81	363.78	403.07	136.03	
267+280		4.84	232.77	0.00	640.84	232.77	
TOTAL VOL						9585.75	

مهندس الهيئة

م/ مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني م/ احمد عزيم
التوقيع /

عن استشاري (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن
التوقيع /

عن الشركة
م/ محمد حامد
التوقيع /

اليرموك للتشييد والتجارة
ب/ش/ ١٢٢٧
٢٨٤ ٩٥٩ ٢٦٧

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرة مطابقة للوصصفات ونشائها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2- متر) اسفل مسلوب القربة و بسك لا يزيد عن 25م اعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب القربة الخ

بدایة شهر سبتمبر ٢٠٢٢ حتى ٢٠-٢٤-٢٢ (تم خصم ٢٠٠ م٣ م٣ كرسانية)							
Station	المسوية	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)	Discounted Quantity (1/m3)	CUMM. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total Qty
266+376	-1.5	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748.54
266+380		170.03	669.17	219.47	449.70	449.70	
266+400		176.23	3,462.58	236.13	3,676.15	3,228.45	
266+420		174.77	3,510.00	271.95	6,014.20	3,238.05	
266+440		179.97	3,547.36	256.55	10,205.01	3,290.61	
266+460		171.01	3,509.72	172.21	13,542.52	3,337.51	
266+480		166.08	3,370.91	101.42	16,812.01	3,269.49	
266+500		157.04	3,231.25	0.00	20,043.26	3,231.25	
266+520		136.3	2,933.42	0.00	22,976.68	2,933.42	
266+540		140.88	2,771.86	0.00	25,748.64	2,771.86	
266+540		-0.75	140.88	0.00	0.00	0.00	
266+560	137		2,778.83	1,469.24	1,309.59	1,309.59	
266+580	151.83		2,888.31	1,256.10	2,941.80	1,632.21	
266+600	154.46		3,062.90	1,384.16	4,620.54	1,678.74	
266+620	152.92		3,073.77	1,388.99	6,305.32	1,684.78	
266+640	156.66		3,095.80	1,403.27	7,897.85	1,692.53	
266+800	-0.25	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.15
266+820		46.73	985.58	0.00	685.58	685.58	
266+840		64	1,107.24	383.80	1,409.02	723.44	
266+860		85	1,489.91	759.13	2,139.60	730.78	
266+880		104.02	1,890.11	1,159.33	2,870.58	730.78	
266+900		112.08	2,160.95	1,430.16	3,601.37	730.79	
266+920		112.06	2,241.43	1,510.65	4,332.15	730.78	
266+960	-0.25	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,214.57
266+980		143.25	2,747.33	1,597.21	1,150.12	1,150.12	
267+000		158.16	3,014.10	1,863.99	2,300.23	1,150.11	
267+020		168.33	3,264.87	2,133.07	3,432.03	1,131.60	
267+040		172.59	3,409.18	2,295.69	4,545.82	1,113.49	
267+060		169.73	3,423.21	2,309.71	5,659.02	1,113.50	
267+080		150.4	3,201.32	2,087.83	6,772.51	1,113.49	
267+100		121.62	2,720.27	1,623.99	7,868.76	1,096.28	
267+120		109.73	2,313.49	1,234.41	8,947.67	1,079.08	
267+140		105.45	2,151.74	1,072.66	10,026.95	1,079.08	
267+160		107.13	2,125.76	1,046.68	11,106.03	1,079.08	
267+180		88.49	1,956.13	877.06	12,185.10	1,079.07	
267+200		75.73	1,642.16	772.74	13,054.62	869.42	
267+220		69.14	1,448.72	788.97	13,714.47	859.75	
267+240		64.54	1,336.78	677.03	14,374.42	859.75	
267+260		51.42	1,159.56	499.81	15,033.77	859.75	
267+280		36.65	880.66	232.77	15,661.66	847.89	
267+300	16.65	532.91	0.00	16,214.57	532.91		

مؤلف: محمد بن عبد الله
موضوع: الفقه
الطبعة: الأولى

عن الاستاذي أم حسن موهبي
ماير المخرج م / محمود
الكتاب الفقه
الترقيم /

شماره ۱۰۲ (۱۰۲)

[illegible]



مشروع القطار الكهربائي السريع
عمل الجسر الأثري والأعمال السباغية بطاقات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكثريه)
تأدية شركة اليرموك للتشييد والتجارة
مستخلص جاري (1 عقد) 2022/2023/2024
التجارة منفذ

مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أنوية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 5 سم حتى مسلوب (2- متر) أسفل مسلوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مسلوب (2- متر) من مسلوب القرمه الخ

TOTAL VOL

عن الأستاذ هادي أ. د. حسن مهدي

المكتب الفني / احمد عزب

ن اشاري (X12)

م/ محمد عبد الرحيم

السلامة

عن أبي هريرة

انصیر جانا

小島

عن الشرح
نفسه
وغيره

مستخلص جاري (1) مادة (3-22.22-22.22.22) من قانون

المادة رقم (1-2): أعمال التحميل والتوريد ونقل أتربة مطابخها واستخدام آلات التآكلية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2-2 متر) اسفل مسلوب الفقرة و بسلك لا يزيد عن 50 سم اعلى من مسلوب (2-2 متر) من مسلوب الفقرةالخ

(إهداء من 22.22-22.22-22.22) (تم خصم 56,6 م3 ميل خرسانية)

Station	المقطع	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)	Discounted Quantity (t)(m3)	CUMM. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total Qty
266+376	-0.5	198.6	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.53
266+380		208.09	813.37	669.17	144.20	144.20	
266+400		212.68	4,207.66	3,462.58	889.28	745.08	
266+420		211.16	4,238.39	3,510.00	1,617.67	728.39	
266+440		217.01	4,281.71	3,547.36	2,352.02	734.35	
266+460		209.58	4,265.88	3,509.72	3,108.18	756.16	
266+480		203.33	4,129.06	3,370.91	3,866.33	758.15	
266+500		193.98	3,973.09	3,231.25	4,608.17	741.84	
266+520		173.66	3,676.41	2,933.42	5,351.16	742.99	
266+540		152.46	3,261.23	2,771.86	5,840.53	469.37	
266+540		-0.25	152.46	0.00	0.00	0.00	
266+560	149.5		3,019.63	2,778.83	240.60	240.60	
266+580	164		3,135.01	2,888.31	487.50	246.70	
266+600	167.07		3,310.69	3,062.90	738.29	247.79	
266+620	165.22		3,322.90	3,073.77	984.42	249.13	
266+740	-5	23.84	238.45	0.00	238.45	238.45	490.29
266+760		1.34	251.84	0.00	490.29	251.84	
266+800	FERMA	23.91	273.71	0.00	273.71	273.71	708.46
266+820		59.07	739.71	663.68	327.84	54.13	
266+840		67.43	1,174.94	1,107.24	395.54	67.70	
266+860		89	1,564.24	1,489.91	469.87	74.33	
266+880		108.21	1,972.07	1,890.11	531.83	81.96	
266+900		116.56	2,247.74	2,160.95	638.62	86.79	
266+920		114.56	2,311.27	2,241.43	708.46	69.84	
266+980	FERMA	145.41	2,764.79	0.00	2,764.79	2,764.79	3,594.36
267+000		160.84	3,062.57	3,014.10	2,813.26	48.47	
267+020		171.29	3,321.34	3,264.87	2,869.73	56.47	
267+040		174.89	3,461.83	3,409.18	2,922.38	52.65	
267+060		172.03	3,469.24	3,423.21	2,968.41	46.03	
267+080		152.76	3,247.88	3,201.32	3,014.97	46.56	
267+100		123.62	2,763.78	2,720.27	3,058.48	43.51	
267+120		112.84	2,364.64	2,313.49	3,109.63	51.15	
267+140		108.58	2,214.23	2,151.74	3,172.12	62.49	
267+160		110.29	2,188.69	2,125.76	3,235.05	62.93	
267+180		90.19	2,004.74	1,956.13	3,283.66	48.61	
267+200		78.32	1,685.05	1,642.16	3,326.55	42.89	
267+220		71.88	1,502.04	1,448.72	3,379.87	53.32	
267+240		67.73	1,396.15	1,336.78	3,439.24	59.37	
267+260		54.49	1,222.21	1,159.58	3,501.89	62.65	
267+280		38.66	931.52	880.68	3,552.75	50.86	
267+300		18.79	574.52	532.91	3,594.36	41.61	

مجلس الهيئة

(د) مصطفیٰ عبد الحمید

فتوفهم!

عن الأستاذ شكري أ. د حسن مهديك

مكتب القنى / مكتب القنى

1/1/1400 / 1/1/1400

التوقيع / التوقيع

نیم قشاری (XV)

بسم الله الرحمن الرحيم

11

11/11/11

47

7

عن أبي هريرة

نقص حاد

↓

10

1

1

[illegible]



شركة البروك للتشييد والتجارة

مشروع الطريق الكويزي السريع
أعمال حفر التربة والأعمال التأسيسية بالطبقات منوع أشعة الفلتر الكويزي السريع
(تحت إشراف)



مكتب أ. محمد بن مكي
م. محمد بن مكي

بند رقم (1-2) : أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-3 متر) أسفل منسوب الذريعة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2-3 متر) من منسوب التربة الخ
(ابتداء من 2022-2024) (تم ختم 516,79 ميل خرسانية)

Station	المسب	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)	Discounted Quantity (1)(m3)	CUMM. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total Qty
267+700	FERMA	11.53	115.28	0.00	115.28	115.28	676.68
267+720		22.76	342.90	203.39	254.79	139.51	
267+740		25.79	485.51	339.30	401.09	146.21	
267+760		10.37	361.53	212.97	549.56	148.56	
267+780		2.28	126.49	32.38	643.67	94.11	
267+800		1.02	33.01	0.00	676.68	33.01	
268+400	-0.75	20.3	244.80	0.00	244.80	244.80	1,856.60
268+420		46.86	671.54	0.00	916.34	671.54	
268+440		46.89	937.47	454.50	1,399.31	482.97	
268+460		51.8	986.93	529.64	1,856.60	457.29	
268+640	-0.5	147.96	1,690.34	0.00	1,690.34	1,690.34	4,870.94
268+660		138.92	2,668.81	2,293.77	2,265.38	575.04	
268+680		121.25	2,601.67	2,025.12	2,841.93	576.55	
268+700		111.48	2,327.27	1,753.49	3,415.71	573.78	
268+720		95.59	2,070.65	1,513.39	3,972.97	557.26	
268+740		73.63	1,692.15	1,157.60	4,507.32	534.35	
268+760		67.35	1,409.74	1,046.12	4,870.94	363.62	
268+760	-0.25	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	458.48
268+780		61.86	1,290.05	1,069.77	220.28	220.28	
268+800		37.09	987.47	749.27	458.48	238.20	
TOTAL VOL							19480.76

مهندس البيئة

م. مصطفى عبد الحميد

التوقيع /

عن الاستشاري (د. حسن مهدي

مدير المشروع م. محمود شريف

المكتب الفني / محمد عزيب

التوقيع /

عن استشاري (XYZ

محمد عبد الرحمن

التوقيع /

عن الشركة

م. ناصر جواد

التوقيع /

شركة البروك للتشييد والتجارة
ب. ف. / ١١٣٧
٤٦٧ ٢٨٤



شركة البرموك للتشييد والتجارة

مشروع الخط الكورنيال السريع
أعمال الجسر القروي والأعمال الصناعية بالمطامع مشروع إنشاء الخط الكورنيال السريع
(الكورنيال السريع)
تقنية شركة البرموك للتشييد والتجارة
مستخلص (1) جاري

مكتب أم حسن موهبي
للمشروعات الهندسية


بدر رقم (7) : أعمال الردم (الكمية الإجمالية) (تم خصم 20.12.11 ميل خرسانية)

Station	المسورب	Total Cut Area (m2)	CUMUL. Cut Vol (m3)		
				Qty(m3)	Total Qty(m3)
266+376	-0,5	198.6	0.00	0.00	32,846.80
266+380		208.09	813.37	813.37	
266+400		212.68	5,021.03	4,207.66	
266+420		211.16	9,259.42	4,238.39	
266+440		217.01	13,541.13	4,281.71	
266+460		209.58	17,807.01	4,265.88	
266+480		203.33	21,936.07	4,129.06	
266+500		193.98	25,909.16	3,973.09	
266+520		173.66	29,585.57	3,676.41	
266+540		152.46	32,846.80	3,261.23	
266+540	-0.25	152.46	0.00	0.00	12,788.23
266+560		149.5	3,019.63	3,019.63	
266+580		164	6,154.64	3,135.01	
266+600		167.07	9,465.33	3,310.69	
266+620		165.22	12,788.23	3,322.90	
266+620	-0.75	165.22	0.00	0.00	3,268.71
266+640		161.65	3,268.71	3,268.71	
266+740	-5	23.84	238.45	238.45	490.29
266+760		1.34	251.84	251.84	
266+800	FERMA	23.91	273.71	273.71	10,283.68
266+820		50.07	1,013.42	739.71	
266+840		67.43	2,188.36	1,174.94	
266+860		89	3,752.60	1,564.24	
266+880		108.21	5,724.67	1,972.07	
266+900		116.56	7,972.41	2,247.74	
266+920		114.56	10,283.68	2,311.27	
266+960	-0.25	131.07	1,605.06	0.00	4,369.85
266+980		145.41	2,764.79	2,764.79	
266+980	FERMA	145.41	0.00	0.00	35,410.43
267+000		160.84	3,062.57	3,062.57	
267+020		171.29	6,383.91	3,321.34	
267+040		174.89	9,845.74	3,461.63	
267+060		172.03	13,314.98	3,469.24	
267+080		152.76	16,562.86	3,247.68	
267+100		123.62	19,326.64	2,763.78	
267+120		112.84	21,691.28	2,364.64	
267+140		108.58	23,905.51	2,214.23	
267+160		110.29	26,094.20	2,189.69	
267+180		90.19	28,098.94	2,004.74	
267+200		78.32	29,783.99	1,685.05	
267+220		71.88	31,286.03	1,502.04	
267+240		67.73	32,682.18	1,396.15	
267+260		54.49	33,904.39	1,222.21	
267+280		38.66	34,835.91	931.52	
267+300		18.79	35,410.43	574.52	

مهندس جويلا
م. مصطفى عبد الحليم

التوقيع

عن الأستاذ جويلا
م. احمد عزب
المكتب الفني
التوقيع



شركة البرموك للتشييد والتجارة
م. احمد عزب
م. احمد عزب
التوقيع

 شركة البرموك للتشييد والتجارة		مشروع الخطار الكهربائي السريع أعمال الجسر الثاني والأعمال المساعدة بمطامات مشروع إنشاء الخطار الكهربائي السريع (أكادير - مكناس) تنفيذ شركة البرموك للتشييد والتجارة مستطاع (1) جاري		 المكتب أ / حسن موهدي للتشييد والتجارة	
بند رقم (7) : أعمال الردم (الكثيرة الإجمالية) (كم خصم 22.44 م3 ميل خرسانية)					
Station	الميل	Total Cut Area (m2)	CUMUL. Cut Vol (m3)		
				Qty(m3)	Total Qty(m3)
267+700	FERMA	11.53	115.28	115.28	1,464.72
267+720		22.76	458.18	342.90	
267+740		25.79	943.69	485.51	
267+760		10.37	1,305.22	361.53	
267+780		2.28	1,431.71	126.49	
267+800		1.02	1,464.72	33.01	
267+860	-0.25	9.05	96.42	96.42	222.83
267+880		3.59	222.83	126.41	
268+180	0.25	15.22	161.09	0.00	5,121.02
268+200		35.9	672.34	511.25	
268+220		50.12	1,632.61	980.27	
268+240		70.31	2,936.93	1,304.32	
268+260		61.1	4,250.98	1,314.05	
268+280		25.91	5,121.02	870.04	
268+400	-0.75	20.3	244.80	244.80	2,840.74
268+420		46.86	916.34	671.54	
268+440		46.89	1,853.81	937.47	
268+460		51.8	2,840.74	986.93	
268+500	2.5	84.99	883.14	883.14	2,692.55
268+520		95.95	2,692.55	1,809.41	
268+640	-0.5	147.96	1,690.34	1,690.34	14,660.63
268+660		138.92	4,559.15	2,868.81	
268+680		121.25	7,160.82	2,601.67	
268+700		111.48	9,488.09	2,327.27	
268+720		95.59	11,558.74	2,070.65	
268+740		73.63	13,250.89	1,692.15	
268+760		67.35	14,660.63	1,409.74	
268+780	-0.25	67.35	0.00	0.00	2,277.52
268+800		61.66	1,290.05	1,290.05	
268+800		37.09	2,277.52	987.47	
ثم خصم الميزول الخرسانية (م3)				2,022.44	
TOTAL VOL after Discounted Quantity of slope protection(m3)				128738.00	

مواصفات
م / مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

من الاستاذي / د حسن موهدي
مدير المشروع م / محمود غريب
المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /
شركة البرموك للتشييد والتجارة
م / مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

من الاستاذي / د حسن موهدي
م / محمد عبد الرحمن
التوقيع /
شركة البرموك للتشييد والتجارة
م / مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

من الشركة
م / مصطفى عبد الحميد
التوقيع /
شركة البرموك للتشييد والتجارة
م / مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ٣٥٦+٢٦٦ حتي الكم ٨٥٩+٢٦٩ بطول ٣.٥ كم
تنفيذ شركة اليرموك للتشييد والتجارة.

أنه في يوم الأحد الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٢١٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاه منفوط .
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالحاميد
٢- السيد المهندس / محمد عبدالحاميد رمضان
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / عبدالله مخيمر عبدالراضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ
استلام الموقع .



اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣- محمد عبدالحاميد سالم

٢- محمد عبدالحاميد رمضان

١- محمد عبدالحاميد رمضان

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- عبدالله مخيمر عبدالراضي



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

مهندس طارق الجزار



م	التاريخ	المحطة	تصنيف العينة	#٢٠٠	مجال اللدونة	البروكتور	المائة الأصولية	cbr	المواد العضوية	المعمل
١	٢٠٢٢/١٢/١٨	٢٦٦+٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%٥,٠٠	NP	٢,١٨	%٥,٠٠	%٥٢,٠٠	لا يوجد	معمل كلية الهندسة جامعة المنيا
٢	٢٠٢٢/١٢/١٨	٢٦٦+٦٦ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%٥,٠٠	NP	٢,١٧	%٥,٢٠	%٥٨,٠٠	لا يوجد	معمل كلية الهندسة جامعة المنيا
٣	٢٠٢٣/٠١/١٤	٢٦٨+٠٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-b	%١٣,٠٠	NP	٢,١٦	%٦,٠٠	%٤٧,١٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٤	٢٠٢٣/٠١/١٤	٢٦٨+٠٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-b	%١٤,٠٠	NP	٢,١٦	%٥,٩٧	%٤٨,٠٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٥	٢٠٢٣/٠١/١٤	٢٦٨+٠٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-b	%١٣,٥٠	NP	٢,١٦٣	%٦,٠٣	%٤٧,٠٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٦	٢٠٢٣/٠٥/١٥	٢٦٨+٠٦٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١١,٧٠	NP	٢,١٧٢	%٦,١٠	%٦٢,٨٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٧	٢٠٢٣/٠٦/١٠	٢٦٦+٠٦٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٠,٩٠	NP	٢,١٨١	%٦,٠٠	%٦٥,١٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٨	٢٠٢٣/٠٦/١٠	٢٦٦+٠٦٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٣,٨٠	NP	٢,١٨٣	%٩,٠٠	%٥٣,٧٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٩	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٦٦+٩٤٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١,٣٠	NP	٢,١٧٤	%٦,٢٠	%٥٦,٧٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٦	٢٦٦+٩٤٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١٤,٧٥	NP	٢,١٧١	%٦,٠٠	%٥٧,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١١	٢٠٢٣/٠٨/٢٦	٢٦٦+٩٤٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١٣,٢٩	NP	٢,١٥٢	%٦,٦٤	%٥٤,٤٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٢	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٦٦+٤٠٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١,٥٠	NP	٢,١٧	%٦,٠٠	%٥٨,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٣	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٦٦+٤٦٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%٨,٢٠	NP	٢,١٧٧	%٦,٢٠	%٦١,١٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٤	٢٠٢٣/١١/٠٧	٢٦٦+٤٠٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-b	%١٢,٥٠	NP	٢,١٧	%٨,٥٠	%٤٤,٨٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٥	٢٠٢٣/١١/١٤	٢٦٦+٦٣٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%٥,١٠	NP	٢,١٦	%٧,٠٠	%٤٣,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٦	٢٠٢٣/١٢/٢٢	٢٦٦+٤٢٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-b	%١١,٥٠	NP	٢,١٧١	%٦,٣٠	%٥٢,٩٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٧	٢٠٢٣/١٢/٢٢	٢٦٦+٤٠٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١٠,٧٠	NP	٢,١٨	%٨,١٠	%٥١,٤٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٨	٢٠٢٣/١٢/٢٤	٢٦٦+٤٠٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١١,٥٠	NP	٢,١٧٧	%٦,١٠	%٥٧,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
١٩	٢٠٢٣/١٢/٢٤	٢٦٦+٤٠٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٢,٦٠	NP	٢,١٧٣	%٦,٠٠	%٦١,٥٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٠	٢٠٢٤/٠١/٠٥	٢٦٨+١٠٠ (عينة من المشون)	A-1-b	%٨,٤٠	NP	٢,١٧٢	%٧,٣٠	%٥١,١٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢١	٢٠٢٤/٠١/٠٩	٢٦٦+٣٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١١,٢٠	NP	٢,١٧٨	%٦,٣٠	%٥٧,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٢	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٦٦+٣٨٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٤,١٠	NP	٢,١٦٨	%٦,٤٠	%٦٣,٥٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٣	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٦٦+١٦٠ (عينة من ناتج قطع)	A-1-a	%١١,٩٠	NP	٢,١٧	%٦,٥٠	%٥٣,٣٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٤	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٦٦+٣٥٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٢,٣٠	NP	٢,١٧٦	%٦,٢٠	%٥٦,٢٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٥	٢٠٢٤/٠١/٣٠	٢٦٦+١٤٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٢,٥٠	NP	٢,١٧٣	%٦,٣٠	%٥٩,٨٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٦	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٦٦+٣٢٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١٠,٧٠	NP	٢,١٧٢	%٦,٥٠	%٥٢,٦٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٧	٢٠٢٤/٠١/٢٢	٢٦٦+٣٦٠ (عينة من المشون)	A-1-a	%١١,١٠	NP	٢,١٧٥	%٦,٢٠	%٥٣,٠٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٨	٢٠٢٣/٠١/٢٨	عينة ارض طبيعية ٢٦٦+٤٦٦	A-2-4	%٢٠,٩٠	NP	٢,٠٢	%٧,٥٠	%٣٠,٩٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	عينة ارض طبيعية ٢٦٨+٢٦٠	A-1-b	%١٢,٠٠	NP	٢,٠٤	%٦,٥٠	%٤٢,٠٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)
٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٢٧	عينة ارض طبيعية ٢٦٧+٥٨٠	A-1-b	%٢٢,٢٠	NP	٢,٠١	%٦,٤٠	%٢٣,٦٠	لا يوجد	معمل (مكتب د/ هشام حلمي)

مدير المشروع
م/ محمد غريب
التوقيع
٩/١١

EGSCO
ضبط الجودة
أ.د. مروان راتب (د. هشام حلمي)
التوقيع
١٥
مكتب استشاري

مهندسين الشركة المنفذة
ضبط الجودة
أ.د. حاتم محمد
التوقيع
١١/٢٧
٢٦٧ ٢٨٤ ٩٥٩ ب/ش/٢٨٤
٢٦٧