

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المعلومات العامة
٥٠١
٢٠٢٥/١٢٩
التاريخ
التوقيع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى استكمال اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦اكتوبر - بنى سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٤٢.٠٠٠ الى الكم ٤٢.٤٨٠ بطول ٤٨ .٠ كم (استكمال اعمال الجسر الترابي على منسوب اسفل ١٨ من الفرم) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم ...

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/١/٢٨

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

اصل محضر الاستلام بموقع

محضر تحجير الارض المتماسكة

محضر مسافة مجر

صوره وثيقة التأمين

اصل البرنامج الزمني

خطاب محملات

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
طرق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٣٤ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧)

استكمال اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦اكتوبر - بنى سلامه) (بطول (٦٧ كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامه حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٤٠٠٠ الي الكم ٤٢٠.٤٨ بطول ٤٨ .٠ كم (استكمال اعمال الجسر الترابي على منسوب اسفل ١٨ من الفرمه) (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل سيارة بيك اب دفع رباعي تعمل بالديزل لاتقل عن ١٦٠٠ سبي سبي ولا يشمل على اي محملات.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٢٨



معظم

٤٩

٢١



محضر إستلام الموقع

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط شكة حديد ٦ أكتوبر ابني سلمة بطول ٦٧ كم
في المسافة من كم ٤٢٠٠٠، وحتى كم ٤٣٤٨٠، بطول ٤٤ كم

إيماءاً إلى العقد رقم (١٤٣٤) /٢٤١١٧/٢٥١٢٠٢٤١١٧ بتاريخ ٢٠٢٤١١٧ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الأخوه العرب لتقسيم الأرضي والمقاولات لتنفيذ المشروع من كم ٤٢٠٠٠ إلى الكيلو ٤٣٠٠٠ بطول واحد كيلومتر.

قد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤١١٣١ بحضور كلاً من:-

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
م/ أسماء علي	مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري		١
م/ احمد محمد القاضي	مهندس مشروع الاستشاري العام مكتب شاكر جروب		٢
م/ خالد مصطفى بدر	مدير مشروع مكتب د/ حسن مهدى		٣
م/ مختار احمد عبدالعال	مدير مشروع مكتب الدولية للمساحة والخرائط		٤
م/ ايها ب عادل احمد	مدير مشروع الشركة المنفذة		٥



وقدمت اللجنة بالمرور على موقع المشروع بعاليه ووجدت انه لا يوجد عوائق لتسليم المشروع،
 ان (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٤١١٣١ هو تاريخ استلام الموقع.

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية
م ١ طارق يوسف الجزار

مدير عام مشروعات الطرق

م/ جهاد محمد سعد



محضر تحجير للأرض المتماسكة

مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٤٢٤ حتى كم ٣٤٤ بطول ٤٨ كم.

تنفيذ: شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات

أنه في يوم الاربعاء الموافق ١٠-٥-٢٠٢٠ اجتمعت اللجنة بحضور كلام من:-

- ١- م/أسماء علي مدير المشروع
- ٢- م/احمد محمد القاضي عن مكتب شاكر جروب
- ٣- م/خالد مصطفى بدر عن مكتب د.حسن مهدي
- ٤- م/مختار احمد عبد العال عن مكتب الدولية
- ٥- م/ايها عادل احمد مدير الشركة المنفذة.

وبعد زيارة ومعاينة محجر القوات الجوية "بالكم ١٤" والذي يقع بجوار الدائرى الاقليمى إتجاه الواحات داخل أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر. باحداثي (E: 574977.019, N: 802612.237).
والذى تم إعتماده لل TOR بالمشروع بناء على الاختبارات التى تمت بجامعة عين شمس على العينات المأخوذة من المحجر عاليه وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع.
ووجدت التربة متماسكة وتحتاج الى بلدوزر لتفكيكها و حجرها.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،

الحضور :-
٥- م/ايها عادل احمد

٤- م/مختار احمد عبد العال

٣- م/خالد مصطفى بدر

٢- م/احمد محمد القاضي

١- م/أسماء علي

مدير عام مشروعات الطرق

م/جهاد محمد سعد

جزء

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية

م/طارق يوسف الجزار



محضر مسافة محجر اتربة



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سالمه بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٤٢٤ حتى كم ٤٣٤ بطول ١٠كم.
تنفيذ:- شركة الاخوة العرب للمقاولات

- أنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥-٠١-٠١ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-
- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (الهيئة العامة للطرق والكباري). | مدير المشروع | ١- م/أسماء علي |
| (الاستشاري العام للسكة الحديد). | عن مكتب شاكر جروب | ٢- م/احمد محمد القاضي |
| (استشاري الهيئة). | عن مكتب د.حسن مهدي | ٣- م/خالد مصطفى بدر |
| (استشاري المساحة). | عن مكتب الدولية | ٤- م/مختار احمد عبد العال |
| (الشركة المنفذة). | مدير المشروع | ٥- م/إيهاب عادل احمد |

وبعد زيارة ومعاينة محجر القوات الجوية "بالكم ١٤" والذي يقع بجوار الدائرى الاقليمى إتجاه الواحات داخل أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر باحداثي (N: 802612.237 , E: 574977.019) .
 والتى تم إعتماده للتوريد بالمشروع بناء على الاختبارات التى تمت بجامعة عين شمس على العينات المأخوذة من المحجر عاليه وجاءت مطابقة لمواصفات المشروع . وبقياس المسافة بين موقع المحجر عاليه ومنتصف القطاع هي ٦ كم طبقاً للمسار (مدق من المحجر حتى الاقليمى - الدائرى الاقليمى - الدوران للخلف - الدائرى الاقليمى - مدق داخلى حتى منتصف القطاع) .
 - علما بأن مسافة المدق الترابي هي ٢ كم ضمن مسافة المحجر عاليه .

وعليه لا مانع من التوريد من المحجر عاليه ،،،،،،
 وأقفل المحضر على ذلك ،،،،،،

- الحضور:-

٥- م/إيهاب عادل احمد

٤- م/مختار احمد عبد العال

٣- م/خالد مصطفى بدر

٢- م/احمد محمد القاضي


١- م/أسماء علي

مدير عام مشروعات الطرق

٣- م/جهاد محمد سعد

جزء

يعتمد،،،
 رئيس الادارة المركزية
 م. طارق يوسف الجزار





مشروع اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بني سلامة بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف.
المسافة من الكم ٤٢+٠٠٠ حتى الكم ٤٣+٩٥٠ بطول ١٤ كم.

تنفيذ:- شركة الاخوه العرب لتقسيم الارض والمقاولات (محضر حصر مستخلص حاري ١ عقد ٤٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة بحضور كل من:-

مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق و الكباري)
عن مكتب شاكر جروب (استشاري العام للسكة الحديد)
عن مكتب د.حسن مهدي (استشاري الهيئة)
عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)
مدير المشروع (الشركة المنفذة)

١- م/ اسماء علي احمد
٢- م/ احمد محمد القاضي
٣- م/ خالد محمد مصطفى
٤- م/ مختار احمد عبدالعال
٥- م/ ايها عادل احمد

و تم على الطبيعة مراجعة ما تم تنفيذه من اعمال و تم حصر الاعمال و تمت المراجعة و ما يلي بيان بما تم تنفيذه من الاعمال

البن	أعمال الحفر	الوحدة	السابق	الحال	اجمالي المنفذ
١	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسک (طلقة متجردة او عدا التربة الصخرية) (باستخدام البلاذرز) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتناسيب اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب والمواصفات المنشورة مع نقل نتائج الحفر الغير صالح او نقل الترب الصالحة الزائدة الى المشاون التي تحدده الهيئة لغاية تشغيلها وذلك لمسافة نقل ٥٠٠ م مع التسوية والارنة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر الوصل الى قص مئوية ٩٥% (٩٥%) طبقاً لقطفات التصصيمية الخصبة النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة واقليساً طبقاً لبعد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.</p>	٣٢	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٦٢٥,٦
٢	<p>بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريدي ونقل اربطة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتف ورثها بامداد الاصولية الموصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا نقل عن ٩٥% من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنقية طبقاً للمناسيب التصميمية والقطفاطع العرضية المتوجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة والشروط وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتم تشكيل القرمة - اعلى طبقة الردم الطويه بسماكة نقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الجزء الطوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع القرمة - باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٥٠ سم. 	٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	<p>(على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء القرمة</p> <p>(على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء الطوي</p> <p>(على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي مسافة نقل (٥٩) كم</p> <p>(على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي مسافة نقل (٤٦) كم</p> <p>يتم احتساب علاوة ١,٦٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>يتم احتساب علاوة ١٢ جنية للمتر المكعب لعمل مشون خارجي بجوار القطاع للتخلط الجيد للتربة بالمياه ونقل التربة المبللة منه اخرى للقطاع</p> <p>في حالة وجود مدققات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مسافة ١٢ كم في المدقق وعند التغير في طول المدقق يتم احتسابها نسبة وتناسب</p> <p>يتم زيادة مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بلاذرز في التجسير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة .</p> <p>في حالة طلب جهاز اشراف زيادة نسبة الدنك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على كل ١%</p>	٣٣	٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
					٦٠,٥٣٠,٥٩
					١٩٥,٠٠٥,٩٦
					٦٠,٥٣٠,٥٩
					١٦٤,٩٦١,٠٠
					٥٧,٤٩٠,٠٠
					١٠,٥٣٠,٥٩
					٠,٠٠
					٠,٠٠
					٠,٠٠

الحضور :-

٥- م/ ايها عادل احمد
٤- م/ مختار احمد عبدالعال

٣- م/ خالد محمد مصطفى

٢- م/ احمد محمد القاضي

١- م/ اسماء علي احمد



٦٠,٥٣٠,٥٩
٣٣
٢٠٢٥/١١/١٣



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps



مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي

استشاري الطرق والمطارات والمرور

بيان الهيكل التنظيمي للمشروع

الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات	م
إيهاب عادل أحمد	مدير المشروع	١٣		١
وليد إبراهيم عبد القوي	مدير المكتب الفني	٢٢		٢
احمد سعد عكه	مهندس مكتب فني	٦		٣
أحمد عبد الجليل	مهندس تنفيذ	٤		٤
محمد البشير محمد عثمان	مهندس المعلم	٦		٥
خالد طلعت البغدادي	محاسب	٥		٦
عبد الله سمير سامح	مساح	٨		٧
محمد عبد الفتاح	مساح	٥		٨
محمود عبد النبي	مسؤول السلامة والصحة المهنية	٥		٩
حسام عبد الحكيم	فني معلم	٥		١٠
إيهاب عبد الحليم فريد	فني معلم	٦		١١
عمرو عبد المنعم طيره	مساعد مساح	٤		١٢
منصور محمد منصور	مشرف طرق	١٥		١٣
السيد محمد القط	مشرف طرق	٥		١٤
احمد قاسم العمري	مشرف طرق	٤		١٥

مدير المشروع (مستشاري الهيئة)

م / خالد مصطفى بدر

التواقيع / خالد
١٢ / ١٥٣٢
٢٠٢١٢٢٨٨٨

مدير المشروع

م / إيهاب عادل أحمد

التواقيع /

التسهيل الآمني والمتوازن
433-466-677

بدر، س.ب. ٣٥١٤



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



ESM
El dawlia
for Surveying & Maps


وزادة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

بيان المعدات

المعدة	العدد	ملاحظات
لودر	٢	
جريلدر	٢	
هراس	٢	
تنك مياه	٢	
بلدوزر	١	
جرارات نقل	١٠	نحاري
جرارات نقل	٥	ليلي
سيارات نقل داخلي	٣	نحاري وليلي
سيارات خدمة	٢	

مدير المشروع (مستشار الهيئة)
م / خالد مصطفى بدر.

التوقيع /





مكتب الاستاذ الدكتور احسن مهدي

استشاري الطرق والمطارات والمرور
مشروع اعمال الجسر التراقي لخط سكة حديد حديد بيشتيل / الاتحاد عذر قرية بني سلامة حتى تقطيعه بطول (٦١٧) كم في المسافة من تقطيعه بـ خط سكة حديد بيشتيل - بني سلامة (٦) أكتوبر - البحري عذر المباهج

المسافة من الكم ٤٠٠٠ حتى الكم ٤٤٦٠ بطول (٣٩٤) كم في المسافة من الكم ٤٢٢٠ حتى الكم ٤٢٢٤ / ٤٢٢٥ / ٤٢٢٦ / ٤٢٢٧

تفيد شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والعقارات.

حصر كميات المشروع

البنية (m ³)	البنية
30,625.06	حفر الاحدال

كميات ردم الاحدال

البنية (m ³)	البنية
23,838.86	مجبر الكيلو ١٤
6,751.29	مجبر الكيلو ٨
30,590.15	اجمالى ردم الاحدال

كميات الرام بدون الاحدال


البنية (m ³)	البنية
21,965.71	مجبر الكيلو ١٤
53,779.30	مجبر الكيلو ٨
149,201.39	اسكتوال المحجر الكيلو ١٤
224,946.40	اجمالى ردم بدون الاحدال

الاجمالى

النسبة	الاجمالى	عقد جاري	عقد جاري	عقد جاري	اجمالى الكميات المتفق	اجمالى الكميات المتفق	اجمالى كميات حفر الاحدال	اجمالى كميات ردم	اجمالى كميات ردم
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٤	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٥	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٦	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٦	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٣٦	٢٠٢٥ / ٢٠٢٣ / ٩٦٠	٢٠٢٥ / ٢٠٢٣ / ٩٦٠	٢٧,٥٠٠.٠٠	٣٠,٦٢٥.٥٦	٣٠,٦٢٥.٥٦
٨٩.٨٠%	٢٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١,٩٧١.٠٠	٣١,٩٧١.٠٠	٣١,٩٧١.٠٠	٤١,٠٠٠.٠٠	١٩٥,٠٠٥.٩٦
٨٤.٥٩%	١٦٤,٩٦١.٠٠	٥٧,٤٩٠.٠٠	٣٤,٥٠٠.٠٠	٣١,٩٧١.٠٠	٤١,٠٠٠.٠٠	٤١,٠٠٠.٠٠	٤١,٠٠٠.٠٠	٦٥,٥٣٠.٥٩	٦٥,٥٣٠.٥٩
١٠٠.٠٠%	٦٥,٥٣٠.٥٩	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٥٩	٢٢,٥٣٠.٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	١٨,٠٠٠.٠٠	٥٩,٠٠٠.٠٠	٢٥٥,٣٣٦.٥٥
٨٨.٢٤%	٨٨.٢٤%	٢٢٥,٤٩١.٥٩	٥٧,٤٩٠.٠٠	٥٤,٥٠٠.٥٩	٥٤,٥٠٠.٥٩	٥٤,٥٠٠.٥٩	٥٤,٥٠٠.٥٩	٢٥٥,٣٣٦.٥٥	٢٥٥,٣٣٦.٥٥

مدير المشروع (استشاري الهيئة)
مختار بدرا

التوفيق



التوفيق / ٢٠٢٠/١٧٨

مكتب استشاري الهيئة
العنوان: العبدلي ٦٧٦٣، الدار البيضاء، المغرب
البريد الإلكتروني: info@alhariri.com
الטלפון: +212 33 88 00 677

مكتب الاستاذ الدكتور احسن مهدي
المشرف على المشروع
العنوان: العبدلي ٦٧٦٣، الدار البيضاء، المغرب
البريد الإلكتروني: info@alhariri.com
الטלפון: +212 33 88 00 677

مشروع اعمال الجسر الترالي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر -بني سلمة خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلمة



٢٠٢٤ / ٣٤٠٤ / ٤٢٠٠

تنفيذ شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي والمقاولات.



الموقف المالي

رقم العقد	قيمة العقد	اجمالي المتصروف من العقد	نسبة المتصروف من العقد	الاجمالي
٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٦٠	11,471,398.00	11,480,086.00	96.41%	11,490,061.00
٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ٤٣٥	10,332,850.00	11,279,916.60	96.41%	11,388,769.00
٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ٤٣٦	45,871,631.00	44,227,115.13	96.41%	45,871,631.00

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مدير المكتب الفنى (استشاري الهيئة)
م/ محمد فتحى

التوفيق/

C.C.٠٤٧١

مدير مشروع الشريك المتنفذة
م/ ايهاب علاء

التوفيق/

C.C.٠٤٧١



٢٠٢٤ / ٣٣٢ / ١٧
شبراوى : ٢٤٨٨٢١٣٦١٣
س.ت. ٥٥١٤

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	01/05/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4522	100.00%
1 1/2"	0	4522	100.00%
1"	110	4412	97.57%
3/4"	485	4037	89.27%
1/2	855	3667	81.09%
3/8	1121	3401	75.21%
# 4	1874	2648	58.56%
Sample Total Wt.	4522		
# 10	2335.0	2187.0	48.4%
# 40	2784.0	1738.0	38.4%
# 200	3985.0	537.0	11.9%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu 68.57

Cc 0.17


*The sample is non plastic


M.E./CONSULTANT

م. عباس



مشروع انشاء الجسر التراسي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم					
		SHAKER		 مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي	
Contractor		Employer consultant		GRAB Consultant	

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	01/05/2024						
Station :	stock1				LAB No :	1							
	1	2	3	4	5								
Mold + Wet Sample Weight	9854	10211	10541	10422	10405								
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805								
Wet Sample Weight	4049	4406	4736	4617	4600								
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9								
Wet Density	1.97	2.15	2.31	2.25	2.24								
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7						
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100						
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96.1	96	93.4	94.2	92						
Water Weight	2.5	2.7	3.9	4	6.6	5.8	8						
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.06%	4.17%	7.07%	6.16%	8.70%						
Average Moisture Content	2.67%		4.11%		6.61%		8.64%						
Dry Density	1.922		2.062		2.165		2.071						
													
<table border="1"> <tr> <td>Max.Dry Density =</td> <td>2.165</td> <td>(g/cm³)</td> </tr> <tr> <td>Optimum Water Content =</td> <td>6.3%</td> <td>%</td> </tr> </table>								Max.Dry Density =	2.165	(g/cm ³)	Optimum Water Content =	6.3%	%
Max.Dry Density =	2.165	(g/cm ³)											
Optimum Water Content =	6.3%	%											



M.E./ CONSULTANT

[Signature]

M.E./CONTRACTOR



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	01/05/2024
From :	stock 1	Test Date:	05/05/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	118	179	232	305	364	410	452	524

CBR value (0.1 inch) = 22.4
CBR value (0.2 inch) = 25.7

CBR value = 26%

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	01/07/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5221	100.00%
1 1/2"	0	5221	100.00%
1"	137	5084	97.38%
3/4"	477	4744	90.86%
1/2	925	4296	82.28%
3/8	1205	4016	76.92%
# 4	1785	3436	65.81%
Sample Total Wt.	5221		
# 10	2452.0	2769.0	53.0%
# 40	3142.0	2079.0	39.8%
# 200	4545.0	676.0	12.9%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu 45.71

Cc 0.18

*The sample is non plastic

M.E./CONSULTANT


El Dawkia for Surveying & Maps



مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سالم بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	01/07/2024			
Station :	stock1					LAB No :	1			
	1	2	3	4	5					
Mold + Wet Sample Weight	9954	10220	10544	10478	10374					
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805					
Wet Sample Weight	4149	4415	4739	4673	4569					
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9					
Wet Density	2.02	2.15	2.31	2.28	2.23					
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96.1	96	93.4	94.2	92	92.1	90.1	90
Water Weight	2.5	2.7	3.9	4	6.6	5.8	8	7.9	9.9	10
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.06%	4.17%	7.07%	6.16%	8.70%	8.58%	10.99%	11.11%
Average Moisture Content	2.67%		4.11%		6.61%		8.64%		11.05%	
Dry Density	1.969		2.067		2.166		2.096		2.005	



Max.Dry Density = 2.166 (g/cm^3)

Optimum Water Content = 6.5% %

M.E./CONSULTANT

df
IP

M.E./CONTRACTOR

Mr. Basma
433-466-677
5514 234

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بنى سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps



مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	01/07/2024
From :	stock 1	Test Date:	05/07/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	121	188	225	315	375	415	485	524

CBR value (0.1 inch) = 23.2
CBR value (0.2 inch) = 25.7

CBR value = 26%

M.E./ CONSULTANT



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بنى سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor


Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	05/09/2024
---------------	-------------------	--------	------------

Station	STOCK 1	LAB No :	1
---------	---------	----------	---

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4124	100.00%
1 1/2"	0	4124	100.00%
1"	98	4026	97.62%
3/4"	174	3950	95.78%
1/2	354	3770	91.42%
3/8	895	3229	78.30%
# 4	1245	2879	69.81%
Sample Total Wt.	4124		
# 10	1985.0	2139.0	51.9%
# 40	2445.0	1679.0	40.7%
# 200	3624.0	500.0	12.1%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu	37.50
----	-------

*The sample is non plastic


Cc	0.17
----	------

M.E./CONSULTANT


M.E./CONTRACTOR

	SHAKER <small>for Surveying & Mapping</small>	 El-dawlaa <small>for Engineering & Construction</small> مكتب الاستاذ المعمور / مجلس سوداني استشاري المطرق والمطارات والمعابر
Contractor	Employer consultant	GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :		05/09/2024	
Station :	stock1					LAB No :		1	
	1	2	3	4	5				
Mold + Wet Sample Weight	10105	10251	10580	10451	10334				
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805				
Wet Sample Weight	4300	4446	4775	4646	4529				
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9				
Wet Density	2.10	2.17	2.33	2.26	2.21				
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.8	97.5	96.2	96	93.5	93.3	91.4	92	90
Water Weight	2.2	2.5	3.8	4	6.5	6.7	8.6	8	10
Percentage of Moisture	2.25%	2.56%	3.95%	4.17%	6.95%	7.18%	9.41%	8.70%	11.11%
Average Moisture Content	2.41%	4.06%	7.07%	9.05%	10.99%				
Dry Density	2.046	2.082	2.174	2.076	1.989				



M.E./ CONSULTANT



M.E./CONTRACTOR



مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	05/09/2024
From :	stock 1	Test Date:	09/09/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	
Load Kg	0	161	242	285	321	397	422	475	521	

CBR value (0.1 inch) = 23.6
CBR value (0.2 inch) = 25.5

CBR value = 26%

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	05/10/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4252	100.00%
1 1/2"	0	4252	100.00%
1"	105	4147	97.53%
3/4"	136	4116	96.80%
1/2	425	3827	90.00%
3/8	885	3367	79.19%
# 4	1241	3011	70.81%
Sample Total Wt.	4252		
# 10	1875.0	2377.0	55.9%
# 40	2354.0	1898.0	44.6%
# 200	3784.0	468.0	11.0%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

*The sample is non plastic

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

M. B. S. A. M.

433-466-677

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP




مكتب الاستاذ الدكتور /حسين سهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	05/10/2024
Station :	stock1				LAB No :	1	
	1	2	3	4	5		
Mold + Wet Sample Weight	10110	10258	10576	10449	10330		
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805		
Wet Sample Weight	4305	4453	4771	4644	4525		
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9		
Wet Density	2.10	2.17	2.33	2.26	2.21		
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.8	97.5	96.2	96	93.5	93.3	91.4
Water Weight	2.2	2.5	3.8	4	6.5	6.7	8.6
Percentage of Moisture	2.25%	2.56%	3.95%	4.17%	6.95%	7.18%	9.41%
Average Moisture Content	2.41%		4.06%		7.07%		9.05%
Dry Density	2.049		2.086		2.172		2.075



M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	05/10/2024
From :	stock 1	Test Date:	09/10/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	158	234	290	322	410	465	510	570

CBR value (0.1 inch) = 23.7
CBR value (0.2 inch) = 27.9

CBR value = 28%

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٢٠ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	06/05/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4124	100.00%
1 1/2"	0	4124	100.00%
1"	120	4004	97.09%
3/4"	434	3690	89.48%
1/2	745	3379	81.94%
3/8	1147	2977	72.19%
# 4	1877	2247	54.49%
Sample Total Wt.	4124		
# 10	2141.0	1983.0	48.1%
# 40	2547.0	1577.0	38.2%
# 200	3654.0	470.0	11.4%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu 78.57

Cc 0.13

*The sample is non plastic

M.E./CONSULTANT

Mr. Bashir



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	06/05/2024	
Station :	stock1				LAB No :	1		
	1	2	3	4	5			
Mold + Wet Sample Weight	10130	10251	10560	10452	10343			
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805			
Wet Sample Weight	4325	4446	4755	4647	4538			
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9			
Wet Density	2.11	2.17	2.32	2.26	2.21			
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96	96.6	93.7	94.1	92	89.8
Water Weight	2.5	2.7	4	3.4	6.3	5.9	8	10.2
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.17%	3.52%	6.72%	6.27%	8.70%	11.36%
Average Moisture Content	2.67%		3.84%		6.50%		8.70%	
Dry Density	2.053		2.087		2.176		2.084	



Max.Dry Density = 2.176 (g/cm³)

Optimum Water Content = 6.5% %



M.E./CONSULTANT

[Signature]

M.E./CONTRACTOR

[Signature]

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	06/05/2024
From :	stock 1	Test Date:	10/05/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	97	177	210	305	388	421	487	515

CBR value (0.1 inch) = 22.4
 CBR value (0.2 inch) = 25.2

CBR value = 25%

M.E./CONSULTANT



مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	06/07/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4354	100.00%
1 1/2"	0	4354	100.00%
1"	105	4249	97.59%
3/4"	335	4019	92.31%
1/2	610	3744	85.99%
3/8	1184	3170	72.81%
# 4	1587	2767	63.55%
Sample Total Wt.	4354		
# 10	1985.0	2369.0	54.4%
# 40	2454.0	1900.0	43.6%
# 200	3895.0	459.0	10.5%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu	43.75
----	-------

*The sample is non plastic


Cc	0.13
----	------

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

	SHAKER 	 مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهندس استشاري المجرى والمطارات والمرور
Contractor	Employer consultant	GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT						DATE :	06/07/2024		
Station :	stock1						LAB No :	1		
	1		2		3		4		5	
Mold + Wet Sample Weight	9858		10240		10577		10448		10333	
Mold Weight	5805		5805		5805		5805		5805	
Wet Sample Weight	4053		4435		4772		4643		4528	
Mold Volume	2051.9		2051.9		2051.9		2051.9		2051.9	
Wet Density	1.98		2.16		2.33		2.26		2.21	
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96.1	96	93.4	93.5	91.4	92	90	90.2
Water Weight	2.5	2.7	3.9	4	6.6	6.5	8.6	8	10	9.8
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.06%	4.17%	7.07%	6.95%	9.41%	8.70%	11.11%	10.86%
Average Moisture Content	2.67%		4.11%		7.01%		9.05%		10.99%	
Dry Density	1.924		2.076		2.173		2.075		1.988	



Max.Dry Density =	2.173	(g/cm^3)
Optimum Water Content =	7.0%	%

M.E./CONSULTANT

Engineering Project
Contractor

M.E./CONTRACTOR

m.Baqi

مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم


	SHAKER		جامعة المنيا - كلية الهندسة - المختبر المركب للمقاييس مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي استشاري الطرق والمعمار والمرور
Contractor	Employer consultant		GRAB Consultant

Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :	1
----------	---

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	06/07/2024
From :	stock 1	Test Date:	10/07/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	
Load Kg	0	150	222	314	389	435	478	505	578	

CBR value (0.1 inch) = 28.6
CBR value (0.2 inch) = 28.3

CBR value = 28%

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	08/09/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4421	100.00%
1 1/2"	0	4421	100.00%
1"	123	4298	97.22%
3/4"	186	4235	95.79%
1/2	245	4176	94.46%
3/8	587	3834	86.72%
# 4	1324	3097	70.05%
Sample Total Wt.	4421		
# 10	1957.0	2464.0	55.7%
# 40	2541.0	1880.0	42.5%
# 200	3865.0	556.0	12.6%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu 37.50

Cc 0.17


*The sample is non plastic

M.E./CONSULTANT


M.E./CONTRACTOR

	SHAKER	 El-dawlaa for Recycling & Roads	 مكتب الاستاذ الدكتور /حسن هودي استشاري في المطري والمسطحات والمرور
Contractor	Employer consultant	GRAB Consultant	

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	08/09/2024
Station :	stock1					LAB No :	1
	1	2	3	4	5		
Mold + Wet Sample Weight	10112	10255	10550	10452	10340		
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805		
Wet Sample Weight	4307	4450	4745	4647	4535		
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9		
Wet Density	2.10	2.17	2.31	2.26	2.21		
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.8	97.5	96.2	96	93.5	93.3	91.4
Water Weight	2.2	2.5	3.8	4	6.5	6.7	8.6
Percentage of Moisture	2.25%	2.56%	3.95%	4.17%	6.95%	7.18%	9.41%
Average Moisture Content	2.41%		4.06%		7.07%		9.05%
Dry Density	2.050		2.084		2.160		1.991



M.E./CONSULTANT



M.E./CONTRACTOR



مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بنى سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	08/09/2024
From :	stock 1	Test Date:	12/09/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	
Load Kg	0	142	210	232	251	314	342	407	485	

CBR value (0.1 inch) = 18.5
CBR value (0.2 inch) = 23.8

CBR value = 24%

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	12/10/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4562	100.00%
1 1/2"	0	4562	100.00%
1"	122	4440	97.33%
3/4"	210	4352	95.40%
1/2	305	4257	93.31%
3/8	645	3917	85.86%
# 4	1245	3317	72.71%
Sample Total Wt.	4562		
# 10	1895.0	2667.0	58.5%
# 40	2485.0	2077.0	45.5%
# 200	3985.0	577.0	12.6%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

*The sample is non plastic


M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	12/10/2024
Station :	stock1					LAB No :	1
	1	2	3	4	5		
Mold + Wet Sample Weight	10112	10258	10572	10450	10336		
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805		
Wet Sample Weight	4307	4453	4767	4645	4531		
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9		
Wet Density	2.10	2.17	2.32	2.26	2.21		
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.8	97.5	96.2	96	93.5	93.3	91.4
Water Weight	2.2	2.5	3.8	4	6.5	6.7	8.6
Percentage of Moisture	2.25%	2.56%	3.95%	4.17%	6.95%	7.18%	9.41%
Average Moisture Content	2.41%	4.06%	7.07%	9.05%	10.99%		
Dry Density	2.050	2.086	2.170	2.076	1.990		



Max.Dry Density = 2.170 (g/cm³)

Optimum Water Content = 7.0% %

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	12/10/2024
From :	stock 1	Test Date:	16/10/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	141	205	245	295	321	384	410	481

CBR value (0.1 inch) = 21.7
CBR value (0.2 inch) = 23.6

CBR value = 24%

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

433-466-677-
5514-
ج.ع.س.م.ن.ر.م.ل.ل.



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	13/07/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	4354	100.00%
1 1/2"	0	4354	100.00%
1"	132	4222	96.97%
3/4"	421	3933	90.33%
1/2	558	3796	87.18%
3/8	1044	3310	76.02%
# 4	1325	3029	69.57%
Sample Total Wt.	4354		
# 10	1985.0	2369.0	54.4%
# 40	2545.0	1809.0	41.5%
# 200	3854.0	500.0	11.5%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu 41.25

*The sample is non plastic


Cc 0.17

M.E./CONSULTANT



مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم		
	SHAKER	EL dawlia for Surveying & Maps  مكتب الاستاذ الدكتور /حسن مهدي مستشار الطريق والمسارات والمرور
Contractor	Employer consultant	GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	13/07/2024			
Station :	stock1					LAB No :	1			
	1	2	3	4	5					
Mold + Wet Sample Weight	10130	10251	10552	10448	10349					
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805					
Wet Sample Weight	4325	4446	4747	4643	4544					
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9					
Wet Density	2.11	2.17	2.31	2.26	2.21					
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.6	97.4	96.1	96.5	93.5	94	92.1	92.2	90	90
Water Weight	2.4	2.6	3.9	3.5	6.5	6	7.9	7.8	10	10
Percentage of Moisture	2.46%	2.67%	4.06%	3.63%	6.95%	6.38%	8.58%	8.46%	11.11%	11.11%
Average Moisture Content	2.56%		3.84%		6.67%		8.52%		11.11%	
Dry Density	2.055		2.087		2.169		2.085		1.993	



M.E./ CONSULTANT		
------------------	---	---

مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant


GRAB Consultant

Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :	1
----------	---

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	13/07/2024
From :	stock 1	Test Date:	17/07/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	
Load Kg	0	122	184	212	332	385	415	485	505	

CBR value (0.1 inch) = 24.4
CBR value (0.2 inch) = 24.8

CBR value = 25%



M.E./CONSULTANT

[Handwritten signature]

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



وزير النقل
الى المدن الجديدة والمناطق
مكتب الاستاذ الدكتور احسان مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور


Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	17/10/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	3985	100.00%
1 1/2"	0	3985	100.00%
1"	107	3878	97.31%
3/4"	224	3761	94.38%
1/2	574	3411	85.60%
3/8	1124	2861	71.79%
# 4	1321	2664	66.85%
Sample Total Wt.	3985		
# 10	1985.0	2000.0	50.2%
# 40	2214.0	1771.0	44.4%
# 200	3474.0	511.0	12.8%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

*The sample is non plastic

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر -بني سالمه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP




مكتب الاستاذ الدكتور /حسين مهدي
استشاري الطرق والمعماريات والمرور

Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :		17/10/2024	
Station :	stock1					LAB No :		1	
	1	2	3	4	5				
Mold + Wet Sample Weight	9858	10240	10570	10448	10333				
Mold Weight	5805	5805	5805	5805	5805				
Wet Sample Weight	4053	4435	4765	4643	4528				
Mold Volume	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9	2051.9				
Wet Density	1.98	2.16	2.32	2.26	2.21				
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96.1	96	93.4	93.5	91.4	92	90
Water Weight	2.5	2.7	3.9	4	6.6	6.5	8.6	8	10
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.06%	4.17%	7.07%	6.95%	9.41%	8.70%	11.11%
Average Moisture Content	2.67%	4.11%	7.01%	9.05%	10.99%				
Dry Density	1.924	2.076	2.170	2.075	1.988				



Max.Dry Density = 2.170 (g/cm³)

Optimum Water Content = 7.0% %

M.E./CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR

M.Bashir
433-466-0777
5514



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER
CONSULTANCY GROUP



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	23/09/2024
From :	stock 1	Test Date:	27/09/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2
Load Kg	0	154	237	321	395	485	507	545	598

CBR value (0.1 inch) = 29.0
CBR value (0.2 inch) = 29.3

CBR value = 29%

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦٨ كم



SHAKER




Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant

DESCRIPTION :	Visual inspection	DATE :	23/09/2024
Station	STOCK 1	LAB No :	1

SIEVE SIZE	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5254	100.00%
1 1/2"	0	5254	100.00%
1"	133	5121	97.47%
3/4"	425	4829	91.91%
1/2	845	4409	83.92%
3/8	1245	4009	76.30%
# 4	1452	3802	72.36%
Sample Total Wt.	5254		
# 10	2145.0	3109.0	59.2%
# 40	2895.0	2359.0	44.9%
# 200	4574.0	680.0	12.9%



SOIL CLASSIFICATION	Description
A - 1 - b	Gravel and Sand material

Cu	25.00
----	-------

*The sample is non plastic


Cc	0.18
----	------

M.E./CONSULTANT



	مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بنى سلامه بطول ٦٨ كم				
		SHAKER			
Contractor	Employer consultant	GRAB Consultant			

DESCRIPTION :	EMBANKMENT					DATE :	23/09/2024			
Station :	stock1					LAB No :	1			
	1		2		3		4	5		
Mold + Wet Sample Weight	9858		10240		10577		10448	10333		
Mold Weight	5805		5805		5805		5805	5805		
Wet Sample Weight	4053		4435		4772		4643	4528		
Mold Volume	2051.9		2051.9		2051.9		2051.9	2051.9		
Wet Density	1.98		2.16		2.33		2.26	2.21		
Container NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Oven Dried soil Weight	97.5	97.3	96.1	96	93.4	93.5	91.4	92	90	90.2
Water Weight	2.5	2.7	3.9	4	6.6	6.5	8.6	8	10	9.8
Percentage of Moisture	2.56%	2.77%	4.06%	4.17%	7.07%	6.95%	9.41%	8.70%	11.11%	10.86%
Average Moisture Content	2.67%		4.11%		7.01%		9.05%	10.99%		
Dry Density	1.924		2.076		2.173		2.075	1.988		



M.E./CONSULTANT



مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ اكتوبر - بني سلامه بطول ٦٨ كم



SHAKER



Contractor

Employer consultant

GRAB Consultant


Lab CBR- ASTM D 1883

LAB No :

1

Sample description:	Visual inspection	Sampling date:	23/09/2024
From :	stock 1	Test Date:	27/09/2024

Testing Results & Calculations:



Penetration inch	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	0.2	
Load Kg	0	154	237	321	395	485	507	545	598	

CBR value (0.1 inch) = 29.0
CBR value (0.2 inch) = 29.3

CBR value = 29%

M.E./ CONSULTANT

M.E./CONTRACTOR





Date : 10/11/2024

Ref. Serial No. 15 November /2024

Page 1/1

Client :

Specimen :

شركة الأخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات
عينة أتربة من محجر كم (١٤) يمين المسار شركة الفهد
مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سالمه بطول ٦٨ كم
من الكم ٤٢٠٠٠ حتى الكم ٤٣٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدى السائلة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا ونسبة المواد العضوية على عينة الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

نسبة الماء	مقاس المنخل
١٠٠	"١.٥
٨١.٤	"١
٧٦.٨	"٣/٤
٧٥.١	"١/٢
٧٣.٨	"٣/٨
٧٠.٥	رقم ٤
٦٣.٠	رقم ١٠
٢٧.٢	٤٠ رقم
٩.٣	١٠٠ رقم
٦.٤	٢٠٠ رقم

(ب) تجربة حدى السائلة واللدونة:

العينة عديمة اللدونة

ج) التصنيف

تصنيف العينة

د) تجربة تعين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

أقصى كثافة جافة

نسبة المياه المثلث

ه) تجربة تحمل كاليفورنيا:

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر

نسبة الإنفاث

و) تجربة تعين نسبة المواد العضوية:

نسبة المواد العضوية

المشرف على المعمل

صطفى حلمى

٢٤٠٨-٢٢-٢٢٩٥ مصطفى محمود حلمى

وحدة استشارات الهندسة الطرقية		
كلية الهندسة / جامعة عين شمس		
عدد المراقب	٨٠٢	نوع الصادر
١	٢٤/١١/٢٠	التاريخ

مدير الوحدة



hecu@eng.asu.edu.eg



١ Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

hecu@eng.asu.edu.eg



الشارع السريان - العباسية - القاهرة



يرجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 15/10/2024

Ref. Serial No. 24 October /2024

Page 1/1

Client :

شركة الإخوة العرب للمقاولات العامة والتوريدات

Specimen :

عينة أتربة من المحطة (٤٢٠٨٠)

مشروع إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سالمه بطول ٦٨ كم
من الكم ٤٢٠٠٠ حتى الكم ٤٣٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدى السائلة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معتملة جافة بتجربة بروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

رقم التجربة / العينة		
نوع التجربة / جاذبية		
٦٥٩	نوع التجارب	٦٥٩
/	النتائج	٤٨٠٨٧

نسبة الماء	مقاس المنخل
١٠٠	"١.٥
٩٧.٦	"١
٩٥.٦	"٣/٤
٩٢.٣	"١/٢
٨٩.٩	"٣/٨
٧٩.٢	رقم ٤
٦١.٤	رقم ١٠
٢٩.٠	رقم ٤٠
٩.٩	رقم ١٠٠
٨.٦	رقم ٢٠٠

(ب) تجربة حدى السائلة واللدونة :

العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

ـ A - 1 - b =

ـ د) تجربة تعين أقصى كثافة معتملة جافة باستخدام بروكتور المعدل:

$$= ٢.١٤٧ \text{ جم/سم}^٣$$

$$= \% ٧.٦$$

ـ أقصى كثافة جافة

ـ نسبة المياه المثلث

(هـ) تجربة تحمل كاليفورنيا :


ـ نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر

ـ نسبة الإنفاث

$$= \% ٢٦$$

ـ العينة عديمة الإنفاث

مدير الوحدة



01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

المشرف على المعمل

ـ مصطفى محمود حلبي

ـ ٢٤٠٨-٢٣٩-٢٢٠٨

hecu@eng.asu.edu.eg



ـ شارع السرايات - العباسية - القاهرة





يرجى مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 22/9/2024

Ref. Serial No. 37 September /2024

Page 1/1

Client :

شركة الأخوة العرب للمقاولات العامة والتوريدات

عينة أتربة من المحطة (٤٢+٣٨٠)

مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سالمه بطول ٦٨ كم

من الكم ٤٢+٠٠٠ حتى الكم ٤٣+٠٠٠

بناء على طلب الشركة بخطابها المؤرخ ٢٠٢٤/٨/٢١ تم إجراء تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة ببروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الأتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الإستشاري م/ أحمد السمان وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج الحبيبي:

بيانات التجارب		
العنوان	الرقم	البيان
جامعة عين شمس - كلية الهندسة	٦٩٩	بيانات
-	٤٤٩٢	التاريخ

نسبة الماء للعينة بالوزن (%)	مقاس المنخل
١٠٠	"١.٥
٩٩.١	"١
٩٨.٤	"٣/٤
٩٣.٤	"١/٢
٩١.١	"٣/٨
٨٢.٧	رقم ٤
٦٦.٠	رقم ١٠
٣٠.٢	رقم ٤٠
١٢.٤	رقم ١٠٠
١٠.٧	رقم ٢٠٠

(ب) تجربة حدى السيولة واللدونة :

العينة عديمة اللدونة

(ج) التصنيف

تصنيف العينة

(د) تجربة تعين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل :

$$A - 1 - b = ٢.١٥٧ \text{ جم/سم}^3$$

$$\% ٧.٥ =$$

أقصى كثافة جافة

نسبة الماء المثلث

(ه) تجربة تحمل كاليفورنيا :

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر

نسبة الإنفاش

المشرف على المعمل

مصطفى حلمي

مدير الوحدة

= العينة عديمة الإنفاش

م/ مصطفى محمود حلمي

٠٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨



01222392408



hecu@eng.asu.edu.eg



1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

hecu@eng.asu.edu.eg



شارع السرايات - العباسية - القاهرة





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet

خطاب طلب الاختبارات

وارد من	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، سكك حديد مصر شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن المهدى شركة الاخوة العرب	٢٠٢٤/٢/٥	بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات
مشروع	إنشاء جسر ترابي خط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٤٢+٠٠٠ حتى الكم ٤٣+٠٠٠		
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، سكك حديد مصر		
الاستشاريون	شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدى		
تنفيذ	شركة الاخوة العرب		
بيان العينات الواردة للمعمل			
أحضرها	م/ محمد بشير (مندوب عن الشركة المنفذة)	٢٠٢٤/٢/٥	تاريخ الإحضار
بيان العينات	عدد ٢ عينة تربة، بياناً كالتالي: عينة رقم ١: من محجر القوات الجوية بالكم ١٤ والذى يقع بمطار الدائرى الإقليمي اتجاه أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر عينة رقم ٢: من محجر القوات الجوية بالكم ٨ والذى يقع بمطار الدائرى الإقليمي اتجاه الواحات داخل أرض القوات الجوية مشروع مستقبل مصر	٢٠٢٤/٢/٥	تاريخ سداد الرسوم
الاختبارات المطلوبة			
•	تحليل المدخل للمواد الفلبيطة والمواد الرفيعة (ط٤)	٢٠٢٤/٨/٠	رقم مرجعى
•	اياد كمية المواد الرفيعة المارة من المهرة رقم ٢٠٠ في المواد	٢٠٢٤/٢/١١	تاریخ الاصدار
•	ذلك التربة المعدل "بروكتر المعدل" (ط١-٦)	٢٠٢٤/٢/١١	عدد الصفحات
•	نسبة خمل كاليفورنيا (ط٩)	٢٠٢٤/٢/٥	٣

العينات موددة بمعرفة العميل والمعلم ليس عليه أدنى مسؤولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. تقدير النتائج وما يتبعها من مسؤوليات ملائمة مسؤولية الجهة المسئولة عن المشروع. يسرقنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم hassan.tahsin@cu.edu.eg أو غير البريد الإلكتروني ٠١٠٢٢٢٦٦١١.
--

٢٠٢٤/٢/١١ تاريخ:

١/٣

٢٠٢٤/٢/٥



80-2024





معلم أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف

إنشاء جسر ترابي خط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٤٢+٠٠٠ حتى الكم ٤٣+٠٠٠	مشروع
المينة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، سكك حديد مصر	المالك
شاكر جروب مكتب أ.د/ حسن مهدي	الاستشاريون
شركة الإخوة العرب	تنفيذ

عينة رقم ٢	عينة رقم ١	الأختبار
التحليل المختلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة <u>(نسبة الماء %)</u>		
١٠٠	١٠٠	٠١,٥
٩٩	٩٨	٠١
٩٩	٩٦	٠٤/٣
٩٨	٩٦	٠٢/١
٩٧	٩٦	٠٨/٣
٩٢	٨٩	رقم ٤
٧٢	٦٧	رقم ١٠
٢٢	٢١	رقم ٤٠
٨,٩	٨,٩	رقم ٢٠٠
تحديد حد السيولة: <u>- حد السيولة (%)</u>		
٢٧	٢٦	
حد اللدونة ومحال اللدونة: <u>- حد اللدونة (%)</u> <u>- محال اللدونة (%)</u>		
٢١	٢٢	
٦	٤	
A-1-b	A-1-b	تصنيف التربة طبقاً للأصنف



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٢/١١

2/3

٢٠٢٤/٨٠



BD-2024




معلم أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): بروكتر المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

الشأن جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٤٢+٠٠٠ حتى الكم ٤٣+٠٠٠	مشروع
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، سكك حديد مصر
الاستشاريون	شاكر جروب
	مكتب أ.د/ حسن مهدي
تنفيذ	شركة الإخوة العرب

عينة رقم ٢	عينة رقم ١	الاختبار
٢٠٨١	٢٠٨٩	إختبار بروكتر المعدل:
٨,٣	٧,٥	- أقصى كثافة جافة (طن/م ^٣)
		- نسبة الرطوبة المثلثي (%)
٢٥	٣٢	نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):
٠,٢	٠,٢	- نسبة تحمل كاليفورنيا (%)
		- الانفاس (%)




إشراف

تاريخ: ٢٠٢٤/٢/١١

٣/٣

٢٠٢٤/٨٠





1594392

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الائمة مقابل تام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المفطحة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة او اي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشترطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2783/2024	إصدار
اسم المشترك/ او المشتركتين :	شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي و المقاولات	عنوان
العنوان :	9 شارع عبد مبروك - العجمي - الدخيلة	العنوان
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	اسم المقاولة
اسم المقاولة :	تأميننا علي عقد رقم (434 / 2024 / 2025) استكمال اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 اكتوبر -بني سلامة) بطول (67) كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكيلو 42,000 الى الكيلو 42,480 بطول 0,48 كم (استكمال اعمال الجسر الترابي علي منسوب اسفل 18 من الفرم)	موقع العمل
مدة التأمين :	6 اكتوبر -بني سلامة	بداً التأمين في :
ا. بالنسبة للأعمال	2024/11/20	وينتهي في :
بـ. بالنسبة لأعمال الصيانة	2025/11/19	تبدأ من :
مبلغ التأمين :	11,490,061.00	وتنتهي في :
القسم الاول :	الاضرار المادية	القسم الثاني
القسم الثاني :	المسؤولية المدنية قبل الغير	



تحرير في 20/11/2024
اسم المستخدم هاني عاطف
مصطفى محمد مصطفى 23697
كود المنتج



1594393

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2783/2024

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاولة (الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1- قيمة العقد -
25 % من كل حادث بحد ادنى 200,000 جم	11,490,061.00 جم	2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - منطلي ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهام التشيد - غير منطلي
-	-	3- آلات ومعدات التشيد - غير منطلي
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير منطلي
	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض(1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير
-	-	2- العواصف / الرياح / الفيضان / غمر المياه / إنزال / وانهيار التربة - غير منطلي

(1) حدود التعويض لكل خسارة او ضرر او سلسلة من الخسائر او الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

القسم الثاني: المسئولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض(2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمانية -
-	100,000.00	1-1 الشخص الواحد -
-	200,000.00	2- مهما كان عدد الأشخاص -
20 % من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	200,000.00 جم	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00 جم	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

20/11/2024

تحرير في
هاني عاطف

2 من 7




1594394

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2783/2024 اصدار

حساب الاشتراك		
جم	1,009.00	الاشتراك الصافي
جم	55.50	نصف الدورة النسبية
جم	26.10	الضريبة النوعية
جم	100.32	مصاريف إصدار
جم	6.05	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
جم	2.02	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
جم	1.01	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
		اجمالي الاشتراك
جم	1,200.00	

يعتبر متمماً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءاً لا يتجزء من هذه الوثيقة.

7 من 3

20/11/2024
هاني عاطفتحريراً في
اسم المستخدمالخط السلكي
19685

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

رقم الوثقة : 4850/2024 اصدار

اسم المترick : شركة الاخوة العرب لتنمية الاراضي والعقارات
العنوان : 9 شارع عبد الحفيظ - العجمي - الدخلية
المستند : الهيئة العامة للطرق والكبارى

القططة التأمينية:
تأميننا على عدد 4 افراد غير محدد الاسماء مقسمين كالتالي (عدد 1 سيد + عدد 1 سيدة + عدد 1 سائق معددا)
1 عامل(عاملين) لدى المترick ، ي伽طي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (إذابة وثلاثون ألف جنيه مصرى فقط لا غير) ، والمجموع 45,000 جم (خمسة وسبعين ألف جنيه مصرى لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصرى لا غير) لمهندس ، 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير) لساقي العدة ، 10,000 جم (شارة الايف جنيه مصرى لا غير) للعامل ، وذلك مبلغ (غير مطرد) .
الجزء الكلى والجزئي المستديم (نتيجة حادث وذلك أثناء و بسبب قيامهم بمعاملين داخل موقع العمل فقط من دون اعمال متزوج على رفده (434 / 2024 / 2025) استكمال اعمال الجسر الترابي خط سكة حديد 6 اكتوبر - بدئ سلامه (بطول (67 كم في المسافة من خط سكة حديد بشتول / الاتحاد عند قرية بدئ سلامه حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات العبرية عند المينا العابد .
المسافة من الكيلو 42,000 الى الكيلو 42,480 بطول 0.48 كم (استكمال اعمال الجسر الترابي على منسوب امثل 18 من الفرم) .
والعنوان عليه بموجب وثيقة جميع أحصار المقاولين رقم 2024/2783 ، والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر .

	حساب الاشتراك	مدة التأمين
479.00	الاشتراك الصافي :	من : 20/11/2024
4.79	نصف الدعمنة النسبية :	إلى : 19/11/2025
11.60	الضريبة النوعية :	
100.30	مصاريف الاصدار	
2.87	رسم الاشراف والرقابة / مئة في الالاف :	
0.96	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالاف :	
0.48	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالاف :	
600.00	اجمالي الاشتراك نقط سئامة جنيه مصرى	

الخطوة	القططة	حددت الخطوة
طبقاً لحدود القططة الواردة بالقططة التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث	الجزء الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقاً لحدود القططة الواردة بالقططة التأمينية لكل فرد	العجز الجنسي المستديم نتيجة حادث	العجز الجنسي المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	غير منطقي	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
	غير منطقي	نزاج النفات الطبية نتيجة حادث

نقطة وثلاثون ألف جنيه مصرى
نقطة وثلاثون ألف جنيه مصرى

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

مرفقات هذه الوثقة:
أ - الشروط العامة للوثقة .
ب - تابع لجدول الوثقة .



تحرير في : 20/11/2024

تاريخ الطباعة : 20/11/2024

إعداد: ندى محمد فتحيم احمد

مصنطفى محمد مصطفى كود المنتج: 23697

اصدار:

4850/2024

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم

الشروط والتغطيات

182656

الشروط الخاصة

- يشترط لا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستئنافها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجات التأمينية قبل سدادها ويغير سداده للوثيقة بعثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدي عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض.
- تقتصر النطبية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط واثناء تنفيذ المشروع المشار اليه والموضع تفاصيله بحد ذات الوثيقة.
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مني تدفع كافة التغطيات لصالح الورثة الشريعين.
- يشترط وجود علاقة عمل قرطبة بين السادة المؤمن عليهم والمشترك.
- لا يمتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE".

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية.
- استثناء فيروس كورونا (مرفق).
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق).

تحريراً في : 20/11/2024
تاريخ الطباعة : 20/11/2024

إعداد: ندى محمد فتحي احمد
مصطفي محمد مصطفى
كود المنتج: 23697



٤ من ٤

1482658

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (----)

وثيقة رقم : 4850/2024

الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : شركة الاخوة العرب لتقسيم الاراضي و المقاولات

العنوان : 9 شارع عيد مبروك - العجمي - الدخيلة

الصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من 20/11/2024

إلى 19/11/2025

عملة : جنيه مصرى

ج.م	479.00	:	الاشتراك الصافي
ج.م	4.79	:	نصف الدمعة النسبية
ج.م	11.60	:	الضريبة النوعية
ج.م	100.30	:	مصاريف الاصدار
ج.م	2.87	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج.م	0.96	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج.م	0.48	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج.م	600.00	:	إجمالي الاشتراك
فقط ستمائة جنيه مصرى			

تحريرا في : 20/11/2024

تاريخ الطباعة : 20/11/2024


إعداد : ندى محمد فهيم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

10 % 47.90

4 من 4

الخط السادس
19685.