

اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط
بخصوص :- بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم
مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ :- مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات
عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تميه طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١ جاري) عن العمله عاليه من
اصل و صورة و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

صل من محضر استلام الموقع

خطاب رئيس الادارة المركزية لاشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

احمد عراقى حسين

اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط
بخصوص :- بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم
مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ :- مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥ - يلتزم المقاول في هذا العقد بتوريد بودرة زجاج بقيمة مبلغ ٣٥.٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة
خمسة وثلاثون الف جنيها لا غير) الى مصنع العلامات بالهيئة ومرفق صورة التوريد
- ٦- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين

مهندس

مهندس

حصص أعمال تخطيط لبعض طرق المنطقة السادسة بنى سويف طريق بنى سويف / العياط اتجاة العياط تنفيذ شركه مجموعه تنمية للتجارة والمقاولات

القطاع	اجمالى طول المستمر	متوسط	اجمالى طول المحور	متوسط
368.0	736.0	146.5	736.0	36.6
326.0	326.0	64.9	652.0	32.4
150.0	300.0	59.7	300.0	14.9
85.0	85.0	16.9	170.0	8.4
560.0	1120.0	222.9	1120.0	55.6
1820.0	3640.0	724.4	3640.0	180.8
57.0	57.0	11.3	114.0	5.7
895.0	1790.0	356.2	1790.0	88.9
43.0	43.0	8.6	86.0	4.3
636.0	1272.0	253.1	1272.0	63.2
161.0	161.0	32.0	322.0	16.0
95.0	95.0	18.9	190.0	9.4
200.0	400.0	79.6	400.0	19.9
110.0	110.0	21.9	220.0	10.9
53.0	106.0	21.1	106.0	5.3
60.0	60.0	11.9	120.0	6.0
1968.0	3936.0	783.3	3936.0	195.5
15.0	15.0	3.0	30.0	1.5
اجمالى الطول	14252.0		15204.0	
خصم	14105.5	2806.9945		755.1

الاجمالى 3562.1

مهندس الهيئه



مهندس الشركه



مجموعه تنمية
للتجارة والمقاولات

حصار اعمال تخطيط لبعض طرق المنطقة السادسة بنى سويف طريق بنى سويف / العياط اتجاة بنى سويف تنفيذ
شركه مجموعه تنميه للتجاره والمقاولات

القطاع	اجمالى طول المستمر	متوسط	اجمالى طول المحور	متوسط
148.0	296.0	58.9	148.0	7.4
54.0	54.0	10.7	54.0	2.7
545.0	1090.0	216.9	545.0	27.1
601.0	1202.0	239.2	601.0	29.8
1356.0	2712.0	539.7	1356.0	67.3
491.0	982.0	195.4	491.0	24.4
352.0	704.0	140.1	352.0	17.5
616.0	1232.0	245.2	616.0	30.6
118.0	236.0	47.0	118.0	5.9
446.0	892.0	177.5	446.0	22.2
15.0	15.0	3.0	15.0	0.7
	9415.0			0.0
خصم متقطع ومتصل	9100.5	1811.0	4742.0	235.5

الاجمالى 2046.5

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

[Signature]

[Signature]

مجموعه تنميه
للتجاره والمقاولات

حصر اعمال تخطيط لبعض طرق المنطقة السادسة طرق كوبرى السادات وصله السادات والنيل والحمرايا والطريق الشرقى وكوبرى المديرية تنفيذ شركه مجموعه تنميه للتجارة والمقاولات

القطاع	اجمالى طول المستمر	متوسط	اجمالى طول المحور	طول المحور	متوسط
495.0	990.0	198.0	495.0	165.0	24.8
107.0	0.0	0.0	107.0	35.7	5.4
288.0	0.0	0.0	576.0	192.0	28.8
52.0	0.0	0.0	52.0	17.3	2.6
61.0	0.0	0.0	122.0	40.7	6.1
92.0	0.0	0.0	92.0	30.7	4.6
164.0	0.0	0.0	328.0	109.3	16.4
278.0	0.0	0.0	556.0	185.3	27.8
40.0	0.0	0.0	40.0	13.3	2.0
253.0	0.0	0.0	253.0	84.3	12.7
1395.0	0.0	0.0	1395.0	465.0	69.8
53.0	0.0	0.0	106.0	35.3	5.3
395.0	0.0	0.0	1185.0	395.0	59.3
82.0	0.0	0.0	328.0	109.3	16.4
45.0	0.0	0.0	135.0	45.0	6.8
608.0	1216.0	243.2	608.0	202.7	30.4
104.0	0.0	0.0	312.0	104.0	15.6
127.0	0.0	0.0	254.0	84.7	12.7
380.0	0.0	0.0	1140.0	380.0	57.0
1395.0	0.0	0.0	1395.0	465.0	69.8
55.0	0.0	0.0	55.0	18.3	2.8
8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140.0	0.0	0.0	420.0	140.0	21.0
407.0	0.0	0.0	814.0	271.3	40.7
68.0	0.0	0.0	68.0	22.7	3.4
350.0	0.0	0.0	700.0	233.3	35.0
80.0	0.0	0.0	320.0	106.7	16.0
220.0	0.0	0.0	660.0	220.0	33.0
96.0	0.0	0.0	192.0	64.0	9.6
282.0	564.0	112.8	282.0	94.0	14.1
244.0	488.0	97.6	244.0	81.3	12.2
607.0	1214.0	242.8	607.0	202.3	30.4
7.0	7.0	1.4	0.0	0.0	0.0
4479.0	895.8	13841.0	4613.7	692.1	

1587.9

الاجمالى

مهندس الهيئه

مجموعة تنمية
للتجارة والمقاولات

مهندس الشركه

احمد الكاش

حصر اجمالي لعمليه تخطيط بعض طرق المنطقه السادسه بنى سوف تنفيذ شركه مجموعه تنميه للتجاره والمقاولات

7196.5	اجمالى المسطح لاعمال تخطيط بالبويه الساخن Extruder لبعض طرق المنطقه السادسه
--------	---

مهندس الهيئه



مهندس الشركه



اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق بني سويف / العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم ١ (جاري)

من ٢٠٢٥/٠٢/٠٩ الي ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال تخطيط الطريق الثانوية الجديدة البضاء علي الساخن EXTRUDER بسك ٢٥ متر ذلك لتمتد الطريق علي ان يكون عرض القطر المنتشر ١٥ متر او ٢٠ متر وفقا للتوصيات البريطانية	م ٢	٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠			
2		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
3		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
4		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
5		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
6		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
7		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			

مهندس المشروع

اسم



مهندس الشركة

اسم



تقرير عن

دهان مرور على الساخن (بيضاء) كود RM 25*1/10

وعينة بودرة زجاج كود GM 25*1/11

واردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى

ورد إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث عينة دهان مرور على الساخن بيضاء اللون كود RM 25*1/10 وعينة بودرة زجاج كود GM 25*1/11 من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. وذلك لتحليلهما واختبارهما طبقا للمواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢ والمواصفات القياسية الأمريكية الآشتو ٢٤٧ إم (AASHTO 247 M) لبودرة الزجاج .. كم - الواردة من المنطقة المركزية ورد بالخطاب المؤرخ في ٢٠٢٥/١/٢٦.

أولاً: الوصف العام لعينة البوية على الساخن

- وردت العينة في شيكارة من البلاستيك زنتها حوالى ٢٥ كجم تقريباً ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى اسم الشركة المنتجة (Tanmia Trading & Construction) مدة الصلاحية (عام من تاريخ الانتاج) وتاريخ الإنتاج (يناير ٢٠٢٥) ولا يوجد على العينة ورقم التشغيل أو أى بيانات أخرى أو توقيعات أو اختام سوى توقيع باسم/ محمد محمود واسم/رشاد ابو السعود وكود العينة RM 25*1/10 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/١/٢٦).
- العينة عبارة عن خليط من بودرة بيضاء مكونة من مواد مألوفة وركام ومخضب ابصر وراتينج يتلين بالحرارة وكريات زجاج. لا يوجد بالعينة أي شوائب أو تكتلات والعينة ذات مظهر جيد والعينة خالية من القلفونية.
- والعينة بعد تسخينها اعطت خليط متجانس خالى من التكتلات وعند صبها انسابت بسلاسة واعطت سطح املس خالى من الفقاعات الهوائية والتكتلات.





- ثانياً: التحليل - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. كود RM 25*1/10

مستسل	الاختبار	النتائج
١-	نسبة المادة الرابطة والملدن والاضافات العضوية بالوزن (%)	١٨.٦٠
٢-	نسبة المواد المائلة وكريات الزجاج والمخضب بالوزن (%)	٨١.٤٠
٣-	نسبة بودرة الزجاج بالوزن (%)	٢٠.٢٠
٤-	نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم (%)	٦.٩٠

- ثالثاً: الاختبارات - عينة دهان المرور بالرش على الساخن البيضاء كود RM 25*1/10

مستسل	الاختبار	النتائج
٥-	الكثافة النوعية	١.٩٨
٦-	مقاومة الحرارة عند ٢٠٠°م لمدة ٦ ساعات	اجتازت
٧-	زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥°م (دقيقة)	١٠
٨-	نقطة الليونة (°م)	٩٤
٩-	الانسيابية عند ٤٠°م لمدة ٤٨ ساعة (%)	اجتازت
١٠-	مقاومة البرى بعجلة بري رقم H-22 (مجم/١٠٠ لفة)	٣٠
١١-	مقاومة التشقق عند درجات الحرارة المنخفضة	اجتازت
١٢-	التألق	٧١



رابعاً: الوصف العام لعينة بودرة الزجاج

- وردت العينة فى شيكارة من الورق تزن ٢٥ كجم تقريباً، ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى الاسم التجارى (سارماك) واسم الشركة المنتجة (شركة السلامة لمواد الطرق) ونوع المنتج (حبيبات الزجاج رش) وتاريخ الإنتاج (٢٠٢٤/١٠/١٨) ورقم التشغيل (SG0001/24) ومدة الصلاحية ٣ سنوات ولا يوجد على العينة اشتراطات الحفظ والتخزين أو اى بيانات اخرى أو اى توقيعات أو اختام أو اى بيانات اخرى سوى توقيع وقيع باسم/محمد محمود باسم/رشاد ابو السعود وكود العينة GM 25*1/11 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/١/٢٦).
- العينة عبارة عن كريات من الزجاج (بودرة الزجاج) حبيباتها صلبة ونظيفة وشفافة غير ملونة سطحها أملس ناعم ولا يوجد بالشيكارة اى شوائب والكريات فى مجملها كاملة الاستدارة خالية من النقر او الفقاعات الهوائية.

خامساً: الاختبارات - عينة بودرة الزجاج كود العينة GM 25*1/11

مستسل	الاختبار	النتيجة
١-	نسبة التكور (%)	٨٦
٢-	معامل الانكسار	١.٥
٣-	الطفو فوق سائل الزيلين	اجتازت
٤-	مقاومة الرطوبة	اجتازت

جدول رقم (٢): ويمثل التدرج المنخلي لبودرة الزجاج كود العينة GM 25*1/11

رقم المنخل	سعة فتحة المنخل (ميكرون)	نسبة التدرج المار من المنخل (%)
٢٠	٨٥٠	٩٤.٢٢
٣٠	٦٠٠	٥٢.٤١
٤٠	٤٢٥	٤٤.٤٥
٥٠	٣٠٠	٤.٦٨
٨٠	١٨٠	٠.٠٧





التعليق على النتائج

- اجتازت عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 25*1/10 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. جميع الاختبارات المذكورة فى المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.
- اجتازت عينة بونرة الزجاج كود GM 25*1/11 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية التخطيط على بعض طرق منطقة بنى سويف - الواردة من المنطقة السادسة بنى سويف" تنفيذ "مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأشقو ٢٤٧ إم (AASHTO 247M) Type II.
- وتمثل هذه النتيجة العينات الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث بمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومى للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائمون بالاختبار


د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

٢٠١٢/٠٩/٠٩



رئيس الوحدة
أ.د. محمود احمد عبد الغفار



مادة اعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

۱۵۱۶/۱۰/۱۰

عربی

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

[illegible]

۹۷۰ ج ۸

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ : الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری : _____
 _____ التاريخ _____ الإيمضاء : _____
 _____ الايرادات _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

شیک
اذن صرف

عملية : اعمال التخطيط على الساخن على طريق / العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصله
السادات بطول ٣ كم مزدوج (المنطقة السادسة بنى سويك) بالامر المباشر

محضر استلام موقع

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٢/٩ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة لكلا من جهاز الاشراف من قبل المنطقة والجهاز
التنفيذى من قبل الشركة وعليه يعتبر يوم ٢٠٢٥/٢/٩ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ
جهاز اشراف الهيئه

مدير عام المشروعات
مدير المشروع

سوقي
ش

السيد المهندس / مصطفى شعبان
السيدة المهندس / رشا ابو السعود عبدالله
جهاز الشركة المنفذ

مدير تنفيذ المشروع

مصطفى

السيد المهندس / مصطفى عاصم صلاح

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٥/٢/٩

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة

احمد عراقي حسين

مهندس

مجموعة تنمية
للتجارة والمقاولات

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: المصلحة العامة للطرق والكبارى
قسم: المحاسبة
المبلغ المستحق إلى: شركة مصرية للتجارة والمقاولات

بموجب: { الطلبات طيه ، أو : أوك - وقول الرقعة }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى : }

{ صاحب الحق أو : شركة مصرية للتجارة والمقاولات }
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٥٠٠٠	١٠
الجملة			

رقم :

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

مدير المراجعة

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

٣٠٨٧

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات				جنيه	قرش
	عادى	إضافى	دمغة توقيع		قرش	جنيه
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جارى : _____ الإمضاء : (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء :

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(د)

الختم ذو التاريخ



بخصوص : اعمال التخطيط علي الساخن علي طريق
بني سويف / العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق
وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج المنطقة السادسة
بني سويف
تنفيذ : مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات
عقد .: رقم ٦٦٥ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدار للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسون الف جنيها
لا غير) وذلك قيمه ما تم تعليته في المستخلص رقم الحين ورود بوليصة التأمين والتي تمت بسببها
التعليه والخاص بالمشروع عاليه.
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللائم حيث ان الشركة قامت بإحضار
الوثيقة وطلب رد التعليه وتمت الموافقة من الجهة المشرفة الخاصة بالمشروع عاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٢/٢٧

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين