

العدد رقم 613 / 2024 / 2025
البيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عميلة / مشروع إنشاء كوبري المادية أعلى مسار الخط الكورباتي السريع (المنطقة الإسكندرية -المنطقه مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة البرابي للأعمال الهندسية المسجلة من ٢٠٢٠

بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء يشمل المعدات والأدوات اللازمة للشركة المنفذة لتجارت كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الأماكن الضيقة أو استخدام أوائل بحمولات مختلفة لتزليل الماكينة ومخاطباتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة		رقم البند وبينه (15)	
3	مقدار العمل السابق	8	الكمية بالمقاييس
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
4.00	1.00	3	بالعدد
4.00			بالعدد
الإجمالي		بالعدد	
بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء يشمل المعدات والأدوات اللازمة للشركة المنفذة لتجارت كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الأماكن الضيقة أو استخدام أوائل بحمولات مختلفة لتزليل الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة		بالعدد	
الإجمالي		بالعدد	

يتمتع من الهيئة
م/احمد عبد العزيز

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري المادية
مع مسار الخط الكورباتي
ت (٢٧٧٦٧٠٠٠)

عن الشركة
م/احمد عبد العزيز
7005
١٩٨٥١
١٩٨٥١

[illegible]

مقدار العمل السابق		4		الكمية بالمقايضة	
1	2	3	4	5	6
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايضة
2.00	1.00	1		بالعدد	أعمال نقل مأكينة الخزائيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخزائيق (الوجه البحري)
2.00					الإجمالي

يتمتع عن الهيئة
م/ أحمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/ مصطفى المصري

شركة بيت المهندسين

م/ أحمد عبد العزيز

شركة بيت المصنعة
استثمار جديري العاصمية
مع مساهم التقاطع الكهربائي
ك (١٧٠-٣٣٧)



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري العاصرية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية-المنطقة-مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة المارابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمر الطولي تنفيذ خورتيق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم إزالة رؤوس الخورتيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وهو العمل نوا كمالا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموحجات الصوتية على كامل طول الخاروق

رقم البند وبيانه: (18)

2097.31

مقدار العمل السابق

7300

الكمية بالمقاييسه

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييسه

2656.97

559.66

2097.31

م.م


بالمر الطولي تنفيذ خورتيق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم إزالة رؤوس الخورتيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وهو العمل نوا كمالا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموحجات الصوتية على كامل طول الخاروق

2656.97

الإجمالي

م/محمد عبد العزيز
يعتمد عن الهيئة

م/ مصطفى المبركي
عن الاستشاري



العقد رقم 2025 / 2024 / 613
 بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) - جاري
 عملية / مشروع إنشاء كوبري العامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية-العلمين-مطروح) عند الكم (327+170)
 تنفيذ شركة شركة الدرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

علاوة استخدام اسمنت CEM III					رقم البند وبنائه: (18-1)
مقدار العمل السابق					الكمية بالمقاييس
2370.8					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
3003.44	632.64	2370.8	3م		علاوة استخدام اسمنت CEM III
3003.44	الإجمالي				

يختم من الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/محمد عبد العزيز

شركة بيت الممارسة
انشاء كوبري القاهرة
مع مسرور القطار والكهرباء

عن الشركة
م/محمد عبد العزيز

م/محمد عبد العزيز

يتعهد عن الهيئة
 م/ محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
 شركة بيت المخرقة
 إنشاء كوبري القطار الكهربائي
 مع مسار القطار الكهربائي
 ك (١٧٠+٢٢٧)

عن الشركة
 Sphero Engineering Co., Ltd.
 ٢٠٢٥-٢٠٢٦
 ١٥٢٨٥١
 ٧٠٠٥
 القاهرة

رقم البند وبيانه: (31)				بالتر المكعب حفر اسكندنافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفادنيا و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .			
الكمية بالمقايمة							
مقدار العمل السابق		40000					
25180.74							
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة		
27715.35	2534.61	25180.74	3م	بالتر المكعب حفر اسكندنافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفادنيا و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .			
27715.35				الإجمالي			


يؤتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الأستاذ
م/عبدالله العيسى

شركة بيت القياس
انشاء كوبري القاهرة
م/عبدالله العيسى

عن الشركة
م/عبدالله العيسى

يختم من الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الأعمال باستخلاص رقم : [2] جاري

عملية / مشروع إنشاء كورني الممرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السحبة الإسكندرية - المينى - مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الداريللي الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالعقر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإرتقالية و المصدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت 350كجم/3م واجهاد 300 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح.

رقم البند وبيانه: (137)

الكمية بالمقاييسه		مقدار العمل السابق	
4589.03			
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد
4589.03	0.00	4589.03	3 م
في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمطالبات التصميم يتم زيادة سعر البند الخرسانة 125 جنيه / 50كجم			
4589.03			الاجمالي

يتمتع من الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

عملية / مشروع البناء كوبري المارينا أعلى مسار الخط الأول القطر الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-المنصورة-مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة الجازلي الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان الأعمال باستخلاص رقم : (2) جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا


بالتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإرتقالية و المعدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير

الاستشاري ومحتوى اسمنت 350 كجم/م³ واجهاد 300 كجم / سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح.

رقم البند وبنائه: (3-ب)

الكمية بالمقاييس		11000	مقدار العمل السابق	4589.03
بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
علاوة استخدام اسمنت III CEM	م ³	3	4589.03	4589.03
الإجمالي				4589.03

يعتمد على الهيئة
م/محمد عبد الحازم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الأعمال باستخلاص رقم : (2) جاري

عملية / مشروع انشاء كوبري الماربره أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإكسكدرية - المينى - مطروح) عند الكم (170+327)


بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يـ : لها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبنائه: (38)

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق		4000	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييس
696.38	30.70	665.68	3م		بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم ³ واجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يـ : لها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح
696.38					الاجمالي

يتمتع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشارى
م/مصطفى الرضى



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : [2] جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري المارينا أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع -السجدة-الإسكندرية-مطروح-عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الحرائق الأعمال الهندسية المتكاملة في م.م

رقم البند وبيانه : (138)		الكمية بالمقاييسه	
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لروم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم ³ وجهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² على ان يتم اتمامه المواد اللازمة مثل سبك فيوم او ما ياتلها للوصول للجهد المطلوب و صب الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح		الاجمالى	
32.88	مقدار العمل السابق		
الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد وحدة القياس
32.88	0.00	32.88	3م
		في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر من 6:7 متر	
32.88	الاجمالى		

يُعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز





عن الاستشاري
م/عبدالله العبدالله



شركة بيت الهندسة
التشاه كويري العام ١٤١٤ هـ
بيع مساهم ١١١

يقتصد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشارى



البيانات رقم 613 / 2024 / 2025

البيانات رقم 613 / 2024 / 2025
عملية / مشروع إنشاء كوبري الماربرة أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السجنة - الإسكندرية - المنصورة - مطروح) عند الكم (170+327)
تنفيذ شركة شركة الدارابي الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان الأعمال باستخلاص رقم : [2] جاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بالمر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لروم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم ³ واجهاد لا يقل عن 400 كجم/سم ³ على ان يتم ازالة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما ياتلها للوصول لاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسمو لا يشمل حديد التسليح				رقم البند وبيانه : (138)	
43.21		مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييسه	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسه
43.21	0.00	43.21	3م		في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر من 8 : 9
43.21	الإجمالي				

يقعد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



عن الاستشاري
م/مصطفى المرسى

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري المعامير
مع مساحات بيت المعامير

Professional Engineer
م.م

يقتصد عن الهيئة
م/محمد عبد الحازم

عن الاستشارى
م/عصطفى المرسى



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري المارورة أعلى مسار الخط الأول للطريق الكوبراني السريع (المنطقة الإسكندرية - مطروح) عند الكم (327+170)
2025 / 2024 / 613 العقد رقم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بالمر المكعب فريد وعمل خرسانة مسحة للإطلاقات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية إجهاد 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م ³ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سبك فوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشرح و التية تشمل كل يلزم للعمل فهو كاملا طبقا لوصول الصناعة والمواد والمواد وتعليمات المهندس المشرف. وأنبذ لا يشمل حديد التسليح		رقم البند وبيانه: (1-41)	
737.86	مقدار العمل السابق	11000	الكمية بالمقاييس
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
2768.15	2030.29	737.86	3م
2768.15	الإجمالي		

في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمخططات التصميم يتم زيادة سعر بند
الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة أو نقصان (محتوي الاسمنت 500
كجم/سم²)

يؤكد عن الهيئة
م/ محمد عبد المنيز

عن الاستشاري
م/ مصطفى المصري
شركة بيت الهندسة
إشياء كوبري المارورة
مع مسار الطريق الكوبراني
ت. (٢٢٧+١٧٠) ف. (٢٢٧+١٧٠)

م/ محمد عبد المنيز
شركة بيت الهندسة
إشياء كوبري المارورة
مع مسار الطريق الكوبراني
ت. (٢٢٧+١٧٠) ف. (٢٢٧+١٧٠)

المقعد رقم 613 / 2024 / 2025

عملية / مشروع إنشاء كوبرى عامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة الإسكندرية -المنين -مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ حركة المرور بالأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بيان الأعمال باستخلاص رقم : (2) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا


					رقم البند وبناؤه: (43)	
					الكمية بالمقاييسية	
					17500	
					مقدار العمل السابق	
					3744.99	
					الإجمالي	
					الكمية الحالية	
					الكمية السابقة	
					عدد	
					وحدة القياس	
					بيان الأعمال بالمقاييسية	
					طن	
					بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (60 / 40) لزود جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعاملات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعاملات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهوآ كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	
					الإجمالي	
					5062.82	
					5062.82	

يتمثل عن الهيئة
م / احمد عبد العزيز

شركة بيئة الهندسية
م / مصطفى النوري
إشياء كوبري الخرطوم
مع مسارا انقطاع الخرطوم

عن الشركة
م / امير وليد
Charabiy Integrated Co. S.C.
شركة بيئة الهندسية
بعض

يتمتع من الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقعد رقم 613 / 2024 / 2025

عملية / مشروع إنشاء كوبري كوراني السطح الإسكندرية للميناء مطروح عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة كوراني الأعمال الهندسية المسجلة في ٢٠٢٠

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : [2] جاري

بالمن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كوراني الأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير والحدام وصل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربط والشكالات الأفقية والرأسية ان وجدت ونقل من الموقع وتركيب بالموقع باستخدام الاوتاش ذات الصمولات المناسبة والحدام بوجهين بربر و وجهين بمادة نيوكسية باليون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢٤ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والقة تشمل كل يلزم لثبو العمل طبقا للرسومات والشروط والوصفات والمهندسين المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال الاعتماد قبل البدء في التنفيذ.

رقم البند وبنائه: (44)

448

مقدار العمل السابق

1700

الكمية بالمقاييس

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييس

757.17

308.79

448.384

طن

بالمن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كوراني الأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير والحدام وصل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربط والشكالات الأفقية والرأسية ان وجدت ونقل من الموقع وتركيب بالموقع باستخدام الاوتاش ذات الصمولات المناسبة والحدام بوجهين بربر و وجهين بمادة نيوكسية باليون المطلوب بسلك لا يقل عن ٢٤ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والقة تشمل كل يلزم لثبو العمل طبقا للرسومات والشروط والوصفات والمهندسين المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال الاعتماد قبل البدء في التنفيذ.

757.17

الإجمالي

يخضع عن الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

شركة نيت للأدلة
استشارات هندسية
من مسار التعاون الاقتصادي
٢٠٢٤-٢٠٢٥
٢٠٢٤-٢٠٢٥

شركة نيت للأدلة
استشارات هندسية
من مسار التعاون الاقتصادي
٢٠٢٤-٢٠٢٥
٢٠٢٤-٢٠٢٥

بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (2) جاری

عملية / مشروع انشاء كوبري العامرية اعلي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخة- الاسكندرية- العلمين- مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالطن توريد و عمل ما يلزم لزوم صيانة وإعادة تركيب الباكيات المعدنية السابق فكها من الكماير القديمة ونقلها الى موقع العمل وإعادة تركيبها وجميعها و ربطها بالاعمال المعدنية الجديدة والبند القطع وإعادة التجميع والدمان بوجهين برمر ووجهين لاصول الميكسية بالون الميكسية بسمك لا يقل عن ٢٠ ميكرون والتركيب طبقا الرسومات كما يشمل عمل الاختبارات اللازمة وتمت الحصر هندسيا مع نحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وعمليات جهاز الانراف		رقم البند وبيانه: (46)	
الكمية بالمقاييسه		3500	
مقدار العمل السابق		1243.93	
الكمية بالاعمال بالمقاييسه		بيان الاعمال بالمقاييسه	
وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
طن	1243.93	411.71	1655.64
الإجمالي		1655.64	

يعتمد عن الهيئة
م / احمد عبد العزيز

عن الرضاوى
شركة بيت الفهم لخدمات
انشاء كوبري الملاويه
م/مسلم الانتظار الكمبر تان

يختم عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
الطبيعي / ١٤



شركة بيت الخرافة
البناء كوبري الجامعة
مع سمسار العقارات والكهربائيات
١٧٠ + ٣٢٧ (ت)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (2) جاري
عملية / مشروع البناء كوبري الحادي الكورنيش السريع (المنطقة الإسكندرية-مطروح) عند الكم (327+170)
تتمثل شركة المرافق للأعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٠

بالمرح المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس الكورنيش مائة للتأدية لمرز جسم الكورنيش وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهوا كاملا والبدء شامل من مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والموصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخانات قبل التوريد		رقم البند وبيانه (53)	
---	--	-----------------------	--

مقدار العمل السابق		مقدار العمل السابق		مقدار العمل السابق	
14400		50000		الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
15500.00	1100.00	14400	2٠		بالمرح المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس الكورنيش مائة للتأدية لمرز جسم الكورنيش وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهوا كاملا والبدء شامل من مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والموصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخانات قبل التوريد.
15500.00					الإجمالي

يؤكد من الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

