

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠)

الشركة المنفذة: المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي (٣).

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / احمد ابودقيقة



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال باستخلاص رقم (٢١) جارى عقد رقم ٥٣ اتجاه محطة التوربية
عملية: أعمال الجسر الأثري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

<p>أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الكت الترسية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2- متر) أسفل مسوب القرية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى مسوب (2- متر) من مسوب القرية لاستكمال المسوب التصممي لشكل الجسر الأثري والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ % أو الأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة واليحد بجميع مشتعلاته طبقا لوصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، والفترة شاملة بالمتر المكعب.</p> <p>-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.</p> <p>-السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.</p> <p>-والبيد لإيشمل القيمة المحجربة.</p>	<p>رقم البيد وبيانه: (١)</p>
---	------------------------------

تفصيل شركة المصطفى المقاولات والتوريدات العمومية

مقدر العمل السابق ٢٠٢٨٩ الكمية بالمقاييس ٤٢٢١٧,٢١

الاجمال ٢م	٢م	المحطات		بيانات الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
٢٩٨٦٣		١١٢٠٥,٠٩	٢٧٥+١٤٠	ردم
		٢٠٢٩٧,٢٥	٢٧٥+٦٠	
		١٨,٨٤٣,٠٠	٢٧٥+٨٨٠	
		١٥١٧,٥	٢٧٦+١٥٠	

الاجمال	
٢٩٨٦٣	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٢٠٢٨٩	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٨٢٧٧,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٢٨٦٦٦,٠٠	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الهيئة

عن الشركة

عن الاستشاري

عن الشركة

عن الشركة

جيارس (١) + جيارس (٢) هيطة النوبارية

مشروع القطار الكهربائي السريع					إدارة كبرى القطار			
[إستكمال إستاد أعمال الجسر القروي والأعمال المدنية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)]					شركة كبرى القطار			
تفصيل شركة المصطفى للملازمات والقرينات الموزعة حيز حادس لاجل (٢) قطار رقم ٨٢ - لواء محطة النوبارية					شركة كبرى القطار			
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوطة بسمك ... مع								
Station	Total Cut Area (m2)	Total Fill Area (m2)	Total vol. cut (m3)	Total vol. fill (m3)	As built vol. fill			
					Layer	Qty(m3)	ملاحظات	Total Qty
275+000	0	545.6	0	10926.54	FERMA	0	10205.084
275+020	0	540.36	0	10859.68		2315.012	
275+040	0	540.34	0	10806.08		2315.012	
275+060	0	534.81	0	10750.52		2315.012	
275+080	0	535.06	0	10698.72		2315.012	
275+100	0	467.5	0	10638.43		2315.012	
275+120	0	467.5	0	10638.43		2315.012	
275+140	0	467.5	0	10638.43		2315.012	
275+580	0	570.13	0	11250.95	-6.00 left = total right = 11.62	437.17	3297.25
275+600	0	589.78	0	11399.12		720.02	
275+620	0	601.73	0	11515.12		720.02	
275+640	0	607.44	0	12031.7		720.02	
275+660	0	597.72	0	12051.65		720.02	
275+700	0	572.78	0	11576.65	-7.50	2058.84	10841.000
275+720	0	556.25	0	11290.19		2058.84	
275+740	0	554.61	0	11175.18		2058.84	
275+760	0	547.56	0	11021.72		2058.84	
275+780	0	547.05	0	10945.07		2058.84	
275+800	0	545.6	0	10926.54		2058.84	
275+820	0	540.36	0	10859.68		2058.84	
275+840	0	540.34	0	10806.08		1857.84	
275+860	0	534.81	0	10750.52		1857.84	
275+880	0	535.06	0	10698.72		715.44	
276+080	0	510.14	0	2559.89	-5.5	0	1517.5
276+100	0	551.9	0	10620.33		430.71	
276+120	0	533.51	0	10854.06		430.71	
276+140	0	542.32	0	2748.51		430.71	
276+150	0	540.3	0	10826.19		225.37	
الاجمالي								29863

عن الاستشاري

KK
XYZ

عن الشركة المنفذة

[illegible][illegible]

فقد استقرت على ما يلي:

ST	معلومات المساحة والارتفاع			معلومات المساحة والارتفاع			معلومات المساحة والارتفاع			معلومات المساحة والارتفاع		
	المساحة	الارتفاع	المساحة	الارتفاع	المساحة	الارتفاع	المساحة	الارتفاع	المساحة	الارتفاع	المساحة	
275+000												
275+020												
275+040												
275+060												
275+080												
275+100												
275+120												
275+140												
275+160												
275+180												
275+200												
275+220												
275+240												
275+260												
275+280												
275+300												
275+320												
275+340												
275+360												
275+380												
275+400												
275+420												
275+440												
275+460												
275+480												
275+500												
275+520												
275+540												
275+560												
275+580												
275+600												
275+620												
275+640												
275+660												
275+680												
275+700												
275+720												
275+740												
275+760												
275+780												
275+800												
275+820												
275+840												
275+860												
275+880												
275+900												
275+920												
275+940												
275+960												
275+980												
276+000												
276+020												
276+040												
276+060												
276+080												
276+100												
276+120												
276+140												
276+160												
276+180												
276+200												
276+220												
276+240												
276+260												
276+280												
276+300												
276+320												
276+340												
276+360												
276+380												
276+400												
276+420												
276+440												
276+460												
276+480												
276+500												
276+520												
276+540												
276+560												
276+580												
276+600												
276+620												
276+640												
276+660												
276+680												
276+700												
276+720												
276+740												
276+760												
276+780												
276+800												
276+820												
276+840												
276+860												
276+880												
276+900												
276+920												
276+940												
276+960												
276+980												
277+000												

قضايا المحكمة الدستورية والقوانين والقرارات الدستورية

[illegible]

شركة المصنعة للمواد والبضائع المعمورة

شركة المصنعة للمواد والبضائع المعمورة			شركة المصنعة للمواد والبضائع المعمورة			51
شركة المصنعة للمواد والبضائع المعمورة			شركة المصنعة للمواد والبضائع المعمورة			
المصنعة	المرتب	القيمة	المصنعة	المرتب	القيمة	
1000	344,324	0				275+000
		-810,042				275+020
		-241,117				275+040
		-176,073				275+060
		161,575				275+080
		414,258				275+100
		576,426				275+120
1.15	306+000	610,370				275+140
		620,46			1376,82	275+160
		314,71			1376,82	275+180
		364,71			1376,82	275+200
		296,22			1376,82	275+220
		774,5			1376,82	275+240
		771,86			1376,82	275+260
		290,1			1376,82	275+280
		238,79			1376,82	275+300
		171,4			1376,82	275+320
1.00	124+6,01003	191,7			1376,82	275+340
		-15+6480			1376,82	275+360
		290,1				275+380
		301,7,8				275+400
		1535,36				275+420
		1575,16				275+440
		1275,36				275+460
		1275,36				275+480
		1560,796				275+500
		1369,869				275+520
		1854,661				275+540
		1253,261				275+560
		1051,664				275+580
		1052,654				275+600
		1036,215				275+620
		1030,634				275+640
		1054,754				275+660
		2562,800				275+680
		517,95			0	275+700
		61,50			933,42	275+720
					933,42	275+740
					933,42	275+760
					933,42	275+780
					933,42	275+800
					933,42	275+820
					933,42	275+840
					933,42	275+860
					933,42	275+880
					933,42	275+900
					933,42	275+920
					933,42	275+940
					933,42	275+960
					933,42	275+980
					933,42	275+1000
					933,42	275+1020
					933,42	275+1040
					933,42	275+1060
					933,42	275+1080
					933,42	275+1100
					933,42	275+1120
					933,42	275+1140
					933,42	275+1160
					933,42	275+1180
					933,42	275+1200

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

*** شركة الاصطفي المقاولات العمومية والتوريدات العمومية ***

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠) المؤرخ في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمبلغ
١٠,٩٠٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره عشرة ملايين وتسعمائة الف جنيها لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥,٠٠٠ الى الكم
٢٧٦,٢٥٠,٠٠٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية علي أن يتم
التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الثالثة عشر البحيرة " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

عقد مقابلة

الموضوع : إسناد أعمال الجسر الخرابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول

(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥,٠٠٠ الي الكم ٢٧٦,٢٥٠,٠٠٠

بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النهديارية (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٥٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الأربعاء الموافق : ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات العمومية "

ويمثلها السيد الأستاذ / جلال عطا فهمي مدني

بصفته / مدير وشريك .

وينوب عنه في التوقيع السيد / عبد الغفور عثمان محمد عبده بالتوكيل المرفق

رقم قومي / ٢٧٩٠٤١٣٢٨٠٠١٥٢

بطاقة ضريبية / ٢٣٠-٥٩٠-٢١٣

مأمورية ضرائب / ادفو .

سجل تجاري رقم / ٢٥٠٠٠

ومقرها / اسوان ادفو البندر شارع المنشية الجديدة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

السيد المهندس محمد حسن

البيانات المالية المجمعة للشركة العامة للتأمينات العامة - الكويت

للمدة من ١٠ سنوات من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩

بيان التدفقات النقدية

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
١-١	١-١	١-١	١-١	١-١
١-٢	١-٢	١-٢	١-٢	١-٢
٢	٢	٢	٢	٢
١-٣	١-٣	١-٣	١-٣	١-٣

ملاحظة: أعتبر البند التدفقات النقدية

الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٠
 المدير العام
 الشركة العامة للتأمينات العامة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (اتجاه محطة النوبارية) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠

- تنفيذ شركة / المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

بخصوص المستخلص ختامى ٣ :-

ننتشر بالاحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمنى متواجد.
- ٦- السجلات متواجدة.
- ٧- توثيق الموقع متواجد.
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- لا يوجد عماله بالمنطقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

تقيد الادارة العامة للمعلومات بان " شركة المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات
العمومية" ليس عليها محملات (معلومات - مركبات) عن عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي
لمشروع القطار الكهربائي الخط الاول (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم
٢٧٥,٠٠٠ الى الكم ٢٧٦,٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية .

عقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٥٣٠)

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور



تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ

التاريخ :

تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ	
اسم العميل	أسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من ٢٧٥٠+٠٠٠ الى ٢٧٦+٢٥٠ عقد رقم ٢٠٢٣-٥٣٠-٢٠٢٤ اتجاه محطة النوبارية
اسم الشركة المنفذة	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
قيمة المشروع حسب العقد	١٠٩٠٠٠٠٠
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/١٠/٢٥
مدة العمل حسب العقد	٨ أشهر
قيمة المشروع طبقاً للختام	١٠٩٠٠٠٠٠
الحالة التي تم بها التنفيذ	جيد جداً.
كفاءة الشركة الفنية	جيد جداً.
كفائه المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً	جيد جداً.

مدير المشروع للمنطقة

م / احمد ابو دقيقة



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

تقرير عن كفاءة مهندس الشركة

التاريخ :

تقرير عن كفاءه مهندس الشركة					
اسم العميل			اسم الشركة المنقذة		
أسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من ٢٧٥٠٠٠ الى ٢٧٦+٢٥٠ عقد رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٥٣٠ اتجاه محطة النوبارية			شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية		
م	اسم مهندس الشركة	رقم القيد	الوظيفة	سنة التخرج	كفاءه المهندس
1	محمد إبراهيم إسماعيل	٣/٢٠٠٨/٤١٠٢٢٥٣/٤	مدير المشروع	2008	جيد جدا
2	أشرف محمد عبد	١٨٨/٦٧٠٢٣٩١/٢٠١٨/٣	مدير المكتب الفني	2018	جيد جدا
٥	احمد شوقي حسين	١٥٠٠٨٨	مهندس المعمل	2021	جيد جدا

مدير المشروع للمنطقة

م / احمد ابو دقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

تقرير عن مواد المحاجر

التاريخ:

تقرير عن المواد المحجرة			
العملية		اسم	
أسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من ٢٧٥+٠٠٠ الى ٢٧٦+٢٥٠ عقد رقم ٥٣٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤ اتجاه محطة النوبارية		اسم الشركة المنفذة	
شركة المصطفى للمشاوالات والتوريدات العمومية		اسم الشركة المنفذة	
السير والملوك	الوحدة	النوع	م
٠	٣م	سن	1
٠	٣م	رمل	2
٣٩٨١٥,٤١١	٣م	ثربة	3
٠	٣م	زلط	4
٠	٣م	دبش	5

مدير المشروع للمنطقة

م / احمد ابو دقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

شهادة (١)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع (المسجلة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية (بالامر المباشر) عقد رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٥٣٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨.

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتي:

- ١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عالية طبقا للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط والمواصفات.
- ٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة.
- ٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد ابودقيقة



عن الاستشاري



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بحيرة وكفر الشيخ

شهادة (٢)

بخصوص صلية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-سطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية (بالامر المباشر) عقد رقم ٢٠٢٣-٥٣٠-٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨.

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد ابودقيقة



عن الاستشاري



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (٣)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السكنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية (بالامر المباشر) عقد رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٥٣٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨.

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع
مهندس / احمد ابودقيقة

عن الاستشاري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

ملف: شركة البعثات والبحوث والدراسات الهندسية

إشراف: المنطقة الثالثة عشر - الاستشاري العام - مهندسو - استشاري البنية التحتية / م/ احمد ابو دلفه

نتائج عينات التماسك

Notes	C.B.R %	O.M %	M.D.D (g/cm ³)	P.I	Sieve Analysis				Classification	Station		Date	Q. T	N.
					# 200	# 40	# 10	# 5		To	From			
Classification And Validity for Stockpile	25.8%	7.20%	2.140	Non-Elastic	13.00	31.70	51.50		A.1.8	STOCK1		26/09/2023	Q701	1
Classification And Validity for Stockpile	25.0%	7.20%	2.141	Non-Elastic	13.10	38.10	53.00		A.1.8	STOCK2		26/09/2023	Q702	2
Classification And Validity for Stockpile	35.8%	6.90%	2.120	Non-Elastic	13.90	37.90	53.00		A.1.8	STOCK3		14/11/2023	Q703	3
Classification And Validity for Stockpile	33.4%	6.80%	2.120	5.5%	15.90	38.30	53.40		A.1.8	STOCK4		14/11/2023	Q704	4
Classification And Validity for Stockpile	34.8%	6.70%	2.140	4%	14.70	34.70	48.20		A.1.8	STOCK4		25/10/2023	Q705	5
Classification And Validity for Stockpile	26.2%	7.20%	2.090	Non-Elastic	14.50	30.80	48.90		A.1.8	STOCK5		26/05/2023	Q706	6
جودة مستوية	32.6%	10.80%	1.930	Non-Elastic	20.30	42.60	55.40		A.2.4	STOCK6		21/09/2023	Q707	7

PLATE LOAD		SAND CONE		DATE	PR	N.
-	-	95.8-93.3-96.3-95.7		31/05/2023	R2154	1
-	-	98.5-97.5		24/09/2023	R2188	2
-	-	98.9-95.28-97.13-96.59-97.13-96.48		28/09/2023	R2195	3
RT2 = 121.39		97.05-96.2		01/10/2023	R2196	4
-	-	93.85-94.5-94.85-97.48-96.85-97.28		02/10/2023	R2197	5
-	-	98.15-95.95-98.35-96.05-97.25-95.95		05/10/2023	R2200	6
RT1 = 45.28 RT2 = 111.80		98.8-97.4-99.1-97.8-96.3-97%		11/10/2023	R2201	7
-	-	97.04-97.5%-97.54-96.4%-96.7%-97.2%		26/10/2023	R2211	8
-	-	98.8-96.1-96.7-95.3		12/11/2023	R2219	9
-	-	98.15-98.5%-97.75-96.8%		15/11/2023	R2221	10
-	-	97.5-98.5-97.9-97.4%		20/11/2023	R2223	11
-	-	95.6%-97%-97.1%-98.6%		24/11/2023	R2226	12

عن الهيئة العامة للطرق والكهرباء
مهندس المشروع
م/ احمد ابو دلفه

عن الشركة
مهندس
16-1-2024

مراجعة بونات توريد مجمع
جاري 2 عقد رقم 530 اتجاه محطة النوبارية

انه في يوم الاحد الموافق 2023/11/26 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عيد الله جاسر | مهندس التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع الخطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 275+000 الى الكم 276+250 ووجدت كالتالي:

• الكمية الاجمالية الموردة من محجر البركة هي (24998 م3) (اربعة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية وتسعون لا غير)

على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

❖ وعلى هذا وقع الجميع:-

م / محمد ابراهيم	مدير المشروع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
م / عيد الله جاسر	مهندس التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السعيد	مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

بعض
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد ابو دقية
(احمد ابو دقية)

مراجعة بيانات توريد مجمع
عقد رقم 530 اتجاه محطة النوبارية

انه في يوم الاحد الموافق 2023/11/19 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / احمد السيد | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 275+000 الى الكم 276+250 ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (10137 م3) (عشرة الالف ومئة وسبعة وثلاثون لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (971 م3) (تسعمائة وواحد وسبعون لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر مودرن بيلد هي (15710 م3) (خمسائة عشر الفا وسبعمئة وعشرون لا غير)

على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

• وعلى هذا وقع الجميع :-

م / محمد ابراهيم	مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
م / احمد السيد	مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السيد	مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

بمئة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

محضر توزيع بونات توريد
ختماني عقد رقم ٣٥٥ اتجاه محطة سفنكس

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / احمد السيد | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (٣٤,٢٢٧,٥ م^٣) (اربعة وثلاثون ومنتان وسبعة وعشرون ونصف لا غير)
- وتم نزول كميات تربة من نفس المحجر لعقد ٣٥٥ اتجاه سفنكس وهي (٣٣,٢٥٦,٥)
- (فقط ثلاثة وثلاثون ومنتان وستة وخمسون ونصف لا غير)
- والكمية المتبقية هي (٩١١) (فقط تسعمائة وواحد وسبعون لا غير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.

✍ وعلي هذا وقع الجميع :-

- | | | |
|------------------|---|---|
| م / محمد ابراهيم | - | مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية |
| م / احمد السيد | - | مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / احمد نجاح | - | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / احمد السيد | - | مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / رشاد مرسى | - | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |

يتم
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة



شركة البترول القابضة - عمان - الأردن

شركة البترول القابضة - عمان - الأردن (2024 إلى 2025) (جاري 2 عقود رقم 130530 - 13710)

البولت المائية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم الكارطة / رقم التذكرة	رقم البولت	رسوم المرور (جنية)	المحجر
اجمالي ما سبق كمية التربة		26828		اجمالي ما سبق كمية الكارتات المسلمة		130530	
12551	09/09/2023	4839-2153	60	010303121295086	18630903	330	
12552	09/09/2023	2174-2867	56	010303121295078	18630904	330	
12553	09/09/2023	4893-3657	51.5	010303141271998	18630906	330	
12554	09/09/2023	4863-1548	61	010303141272027	18630907	330	
12555	09/09/2023	9241-7152	60	010303131274700	18630910	330	
12556	09/09/2023	1738-6579	52	010303131274734	18630913	280	
12557	09/09/2023	4839-2153	60	010303141272167	18630917	330	
12558	09/09/2023	4893-3657	51.5	010303141272169	18630919	330	
12559	09/09/2023	2174-2867	56	010303121295291	18630920	330	
12560	09/09/2023	4863-1548	62	010303141272182	18630921	330	
12561	09/09/2023	1462-6163	56	010303121295372	18630923	330	
12562	10/09/2023	4893-3657	51.5	010303131274934	18630927	330	
12563	10/09/2023	4839-2153	60	010303131274942	18630926	330	
12564	10/09/2023	2174-2867	56	010303121295413	18630928	330	
12565	10/09/2023	4863-1548	62	010303141272268	18630930	330	
12566	10/09/2023	4839-2153	60	010303121295551	18630936	330	
12567	10/09/2023	1462-6163	56	010303141272338	18630935	330	
12568	10/09/2023	4863-1548	62	010303121295558	18630937	330	
12569	10/09/2023	9241-7152	60	010303131274890	18630924	330	
12570	10/09/2023	9241-7152	60	010303121295496	18630933	330	
12571	10/09/2023	4875-1725	58	010303141272362	18630939	330	
12572	10/09/2023	1738-6579	52	010303141272390	18630940	280	
12573	10/09/2023	2174-2867	56	010303121295593	18630941	330	
12574	10/09/2023	4893-3657	52	010303141272381	18630943	330	
12575	10/09/2023	4863-1548	62	010303141272529	18630955	330	
12576	10/09/2023	1462-6163	56	010303141272635	18630954	330	
12577	10/09/2023	4893-3657	52	010303131275307	18630959	330	
12578	10/09/2023	4839-2153	60	010303141272522	18630953	330	
12579	10/09/2023	4875-1725	58	010303141272515	18630952	330	
12580	10/09/2023	2768-6312	57	010303141272585	18630958	330	
12581	10/09/2023	2174-2867	56	010303131275337	18630962	330	
12582	10/09/2023	9241-7152	61	010303131275535	18630979	330	
12583	10/09/2023	2768-6312	57	010303141272963	18630984	330	
12584	10/09/2023	2174-2867	56	010303121296001	18630982	330	
12585	10/09/2023	1462-6163	56	010303131275533	18630980	330	
12586	10/09/2023	9466-1389	58	010303131275496	18630976	330	
12587	10/09/2023	4863-1548	62	010303121295944	18630973	330	
12588	10/09/2023	4893-3657	52	010303141272934	18630975	330	
12589	10/09/2023	4875-1725	58	010303121295943	18630971	330	
12590	10/09/2023	4839-2153	60	010303121295940	18630970	330	
12591	10/09/2023	1738-6579	52	010303121296005	18630964	280	
12592	11/09/2023	4893-3657	52	010303141273025	18630995	330	
اجمالي كمية التربة		2396.5		اجمالي كمية الكارتات		13710	

عن الاستشاري

1 FROM 11

عن الشركة

مديرهم م. الكدر

شركة البترول الكويتية العامة

شركة البترول الكويتية العامة - الكويت - 13130

البوتات المالية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكارتة / رقم الذكرة	رقم البون	رسوم المورد والموازن (جنية)	المحجر
		اجمالي كمية التربة	2396.5	اجمالي فمية الكارتات	13710		
12593	11/09/2023	4839-2153	60	010303121296124	18630989	330	
12594	11/09/2023	4875-1725	58	010303121296123	18630988	330	
12595	11/09/2023	2167-6539	63	010303141273528	18631042	330	
12596	11/09/2023	7652-2519	59	010303141273521	18630972	330	
12597	11/09/2023	6214-6163	58	010303131275999	18631021	330	
12598	11/09/2023	9241-7152	61	010303141273323	18631022	330	
12599	11/09/2023	3672-3875	46	010303141273312	18631026	280	
12600	11/09/2023	3784-6982	59	010303141273314	18631025	330	
12601	11/09/2023	2167-6539	58	010303141273313	18631024	330	
12602	11/09/2023	4839-2153	60	010303131276074	18631028	330	
12603	11/09/2023	4893-3657	52	010303141273390	18631027	330	
12604	11/09/2023	9523-6276	57	010303131276167	18631038	330	
12605	11/09/2023	9466-1389	58	010303121296417	18631018	330	
12606	11/09/2023	2768-6312	57	010303131275857	18631016	330	
12607	11/09/2023	9523-6276	57	010303141273256	18631019	330	
12608	11/09/2023	1738-6579	52	010303141273475	18631039	280	
12609	11/09/2023	4839-2153	60	010303121296915	18631048	330	
12610	11/09/2023	9466-1389	58	010303121296753	18631040	330	
12611	11/09/2023	4836-1548	62	010303141273593	18631043	330	
12612	11/09/2023	4893-3657	52	010303141273645	18631044	330	
12613	11/09/2023	4839-2153	60	010303131276234	18631041	330	
12614	12/09/2023	2167-6539	62	010303141273704	18631049	330	
12615	09/12/2023	2152-6653	58	010303141273849	18631054	330	
12616	09/12/2023	9466-1389	66	010303131296983	18631052	330	
12617	09/12/2023	2167-6539	62	010303141273865	18631053	330	
12618	09/12/2023	4839-2153	60	010303131276572	18631055	330	
12619	09/12/2023	4893-3657	52	010303131276610	18631056	330	
12620	09/12/2023	4863-1548	62	010303141273740	18631050	330	
12621	09/12/2023	4893-3657	52	010303121296975	18631051	330	
12622	09/12/2023	4328-5734	59	010303121297218	18631065	330	
12623	09/12/2023	3782-7724	61	010303121297217	18631062	330	
12624	09/12/2023	8572-6971	60	010303141274121	18631071	330	
12625	09/12/2023	3672-3875	48	010303121297390	18631080	280	
12626	09/12/2023	4328-5734	60	010303131276947	18631087	330	
12627	09/12/2023	9466-1389	58	010303131276856	18631076	330	
12628	09/12/2023	9551-9536	66	010303131276817	18631077	330	
12629	09/12/2023	4193-6487	60	010303131276842	18631033	330	
12630	09/12/2023	9941-7492	60	010303121297345	18631078	330	
12631	09/12/2023	8971-9231	57	010303141274138	18631079	330	
12632	09/12/2023	4875-1725	58	010303141274117	18631074	330	
12633	09/12/2023	1462-6163	58	010303141274233	18631086	330	
12634	09/12/2023	1738-6579	52	010303121297403	18631082	280	
		اجمالي كمية التربة	4834.5	اجمالي فمية الكارتات	27370		

عن الاستشاري

2 FROM 11

عن الشركة
م. المكي المكي

مشروع القطار الكهربائي السريع - لخطح البركة

شركة المصنعي للقطارات والتوريدات المعمورة من - - - - - ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠ (جري ٢ عقدي رقم ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠)

البونات المالية والكرات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكارتة / رقم التلكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر	
		اجمالي كمية التربة		4834.5	اجمالي كمية الكارتات		27370	
12635	09/12/2023	9241-7152	66	010303141274234	18631084	330	البركة	
12636	09/12/2023	2176-6539	62	010303141274120	18631072	330		
12637	09/12/2023	4863-1548	62	010303121297322	18631073	330		
12638	09/12/2023	4839-2153	60	010303141274105	18631069	330		
12639	09/12/2023	2981-8399	62	010303141274013	18631064	330		
12640	09/12/2023	2768-6312	57	010303141274023	18631061	330		
12641	09/12/2023	2174-2867	56	010303141274078	18631068	330		
12642	09/12/2023	1462-6163	58	010303131276724	18631059	330		
12643	09/12/2023	9241-7152	61	010303121297229	18631060	330		
12644	09/12/2023	8572-7971	60	010303141274335	18631097	330		
12645	09/12/2023	3782-7724	61	010303121297501	18631088	330		
12646	09/12/2023	4875-1725	58	010303121297495	18631095	330		
12647	09/12/2023	2981-8399	61	010303141274313	18631091	330		
12648	09/12/2023	4839-2153	60	010303121297491	18631093	330		
12649	09/12/2023	2167-6539	62	010303141274353	18631202	330		
12650	09/12/2023	4893-3657	52	010303121297507	18631092	330		
12651	09/12/2023	9348-7235	58	010303131277133	18631096	330		
12652	09/12/2023	4863-1548	62	010303141274311	18631094	330		
12653	09/12/2023	3672-3875	48	010303141274383	18631204	280		
12654	09/12/2023	9536-9551	66	010303131276990	18631201	330		
12655	09/12/2023	9941-7492	60	010303131276991	18631100	330		
12656	13/9/2023	9551-9536	66	010303121297705	18631228	330		
12657	13/9/2023	4863-1548	62	010303121297702	18631213	330		
12658	13/9/2023	9941-7492	60	010303121297710	18631227	330		
12659	13/9/2023	4839-2153	60	010303141274433	18631235	330		
12660	13/9/2023	1462-1382	59	010303141274391	18631209	330		
12661	13/9/2023	1462-6163	58	010303121297613	18631207	330		
12662	13/9/2023	4893-3657	52	010303141274430	18631217	330		
12663	13/9/2023	4875-1725	58	010303121297701	18631212	330		
12664	13/09/2023	2152-6653	65	010303141274955	18631346	330		
12665	13/09/2023	4193-6487	60	010303121298283	18631358	330		
12666	13/09/2023	1538-3625	60	010303141274922	18631336	330		
12667	13/09/2023	9152-8429	60	010303131277693	18631353	330		
12668	13/09/2023	2817-4276	58	010303141274961	18631351	330		
12669	13/09/2023	2591-2924	60	010303131277682	18631265	330		
12670	13/09/2023	4328-5734	60	010303121298206	18631340	330		
12671	13/09/2023	6235-7241	61	010303131277284	18631237	330		
12672	13/09/2023	2641-5892	64	010303121298268	18631355	330		
12673	13/09/2023	8572-6971	60	010303131277648	18631343	330		
12674	13/09/2023	8675-5147	58.5	010303131277608	18631325	330		
12675	13/09/2023	4925-4238	59.5	010303131277683	18631350	330		
12676	13/09/2023	1957-4651	66	010303131277662	18631344	330		
		اجمالي كمية التربة		7353.5	اجمالي كمية الكارتات			36890

شركة البترول الوطنية المصرية - قطاع البترول

شركة البترول الوطنية المصرية - قطاع البترول - ٢٠٢٣ (إجمالي) - ٢٠٢٣ (إجمالي) - ٢٠٢٣ (إجمالي) - ٢٠٢٣ (إجمالي)

البودات المالية والكرات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكرات / رقم التكرار	رقم البون	رموز المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة		7353.5		اجمالي كمية الكرات		36890	البركة
12677	13/09/2023	1738-6579	52	010303141274935	18631341	280	
12678	13/09/2023	4523-6723	66	010303141274891	18631324	330	
12679	13/09/2023	4328-5734	60	010303141274614	18631275	330	
12680	13/09/2023	2591-2924	60	010303141274563	18631338	330	
12681	13/09/2023	1462-6163	58	010303121298285	18631359	330	
12682	13/09/2023	4325-7819	64	010303141274872	18631317	330	
12683	13/09/2023	4261-6485	63	010303121298134	18631316	330	
12684	13/09/2023	2863-5935	60	010303121298185	18631330	330	
12685	13/09/2023	4835-153	60	010303121298291	18631360	330	
12686	13/09/2023	3672-3875	49	010303131277670	18631339	330	
12687	13/09/2023	9551-9536	66	010303131277598	18631321	330	
12688	13/09/2023	9551-9536	66	010303131277310	18631266	330	
12689	13/09/2023	9941-7492	60	010303131277308	18631264	330	
12690	13/09/2023	9941-7492	60	010303121298155	18631320	330	
12691	13/09/2023	4893-3657	52	010303131277606	18631332	330	
12692	13/09/2023	4863-1548	62	010303141274889	18631326	330	
12693	13/09/2023	5624-7823	62	010303141274893	18631322	330	
12694	13/09/2023	6851-9383	57	010303131277612	18631328	330	
12695	13/09/2023	9153-6241	56	010303131277622	18631323	330	
12696	13/09/2023	5981-1453	58	010303141275039	18631354	330	
12697	13/09/2023	2641-5892	64	010303131277290	18631262	330	
12698	13/09/2023	6235-7241	60.5	010303141274929	18631329	330	
12699	13/09/2023	3782-7724	61	010303121298249	18631347	330	
12700	13/09/2023	4193-6487	60	010303121297904	18631274	330	
12701	13/09/2023	2981-8399	61	010303121298248	18631349	330	
12702	13/09/2023	5329-8561	66	010303121297963	18631285	330	
12703	13/09/2023	5172-5598	60	010303131277355	18631276	330	
12704	13/09/2023	8352-7369	61.5	010303131277605	18631304	330	
12705	13/09/2023	8983-8431	61	010303121297960	18631287	330	
12706	13/09/2023	5823-1974	58.5	010303131277364	18631282	330	
12707	13/09/2023	5981-1453	57	010303131277350	18631273	330	
12708	13/09/2023	1738-6579	52	010303131277435	18631290	330	
12709	13/09/2023	7284-3677	57.5	010303121297972	18631289	330	
12710	13/09/2023	4925-4238	59.5	010303141274748	18631293	330	
12711	13/09/2023	1462-6163	58	010303131270875	18631305	330	
12712	13/09/2023	5872-6971	60	010303131277479	18631299	330	
12713	13/09/2023	7498-3512	60	010303141274771	18631301	330	
12714	13/09/2023	9125-8429	60	010303131277478	18631298	330	
12715	13/09/2023	3625-5712	62	010303121298067	18631300	330	
12716	13/09/2023	5376-7276	60	010303141274769	18631295	330	
12717	13/09/2023	2817-4276	58	010303141274749	18631294	330	
12718	13/09/2023	9241-7152	62	010303141274624	18631210	330	
اجمالي كمية التربة		9864		اجمالي كمية الكرات		36890	

مركز النظام الكهربائي - القاهرة الجديدة

شركة الكهرباء لخدمات التوزيع والتوريدات من 2014 إلى 2015 (إجمالي حافلات النقل)

البونات المالية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ²)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة		9864		اجمالي كمية الكارتات		36890	البركة
12719	13/09/2023	7183-4845	61.5	010303121298060	18631296	330	
12720	13/09/2023	2768-6312	57	010303141274633	18631281	330	
12721	13/09/2023	3168-8676	60	010303141274811	18631307	330	
12722	13/09/2023	4915-5432	63	010303131277521	18631303	330	
12723	13/09/2023	8124-7148	58.5	010303131277501	18631302	330	
12724	13/09/2023	3672-3875	48	010303131277361	18631280	280	
12725	13/09/2023	1957-4651	66	010303141274729	18631292	330	
12726	13/09/2023	1945-8653	65	010303131277400	18631286	330	
12727	13/09/2023	1288-2239	64.5	010303141274794	18631297	330	
12728	13/09/2023	2167-6539	62	010303141274842	18631319	330	
12729	13/09/2023	6917-6528	61	010303141274838	18631313	330	
12730	13/09/2023	8524-3954	61	010303131277553	18631312	330	
12731	13/09/2023	3189-5267	60	010303131277570	18631311	330	
12732	13/09/2023	3234-6146	60	010303131277568	18631310	330	
12733	13/09/2023	3786-6751	64	010303131277571	18631314	330	
12734	13/09/2023	3785-6749	64	010303131277573	18631315	330	
12735	13/09/2023	3168-8676	60	010303141274533	18631258	330	
12736	13/09/2023	4915-5432	63	010303131277256	18631229	330	
12737	13/09/2023	3189-5267	63	010303141274532	18631257	330	
12738	13/09/2023	3782-7724	61	010303131277185	18631242	330	
12739	13/09/2023	3234-6146	59	010303131277270	18631259	330	
12740	13/09/2023	4328-5734	60	010303141274478	18631222	330	
12741	13/09/2023	8572-6971	60	010303141274514	18631238	330	
12742	13/09/2023	7183-4845	61.5	010303131277233	18631234	330	
12743	13/09/2023	6917-6528	61	010303131277264	18631253	330	
12744	13/09/2023	5376-7276	60	010303131277232	18631231	330	
12745	13/09/2023	2167-6539	62	010303141274512	18631246	330	
12746	13/09/2023	4193-6487	60	010303141274463	18631205	330	
12747	13/09/2023	8124-7148	65	010303121297830	18631254	330	
12748	13/09/2023	2817-4276	58	010303131277213	18631215	330	
12749	13/09/2023	7498-3512	63	010303131277259	18631252	330	
12750	13/09/2023	1288-2239	61	010303141274445	18631221	330	
12751	13/09/2023	4523-6723	65	010303121297831	18631230	330	
12752	13/09/2023	1945-8653	64	010303141274496	18631223	330	
12753	13/09/2023	1462-6163	58	010303121297783	18631244	330	
12754	13/09/2023	1538-3625	61	010303141274526	18631251	330	
12755	13/09/2023	5823-1974	58.5	010303131277119	18631220	330	
12756	13/09/2023	3625-5712	63	010303131277214	18631211	330	
12757	13/09/2023	1957-4651	66	010303131277228	18631241	330	
12758	13/09/2023	6851-9383	58	010303141274446	18631218	330	
12759	13/09/2023	3784-6982	65	010303141274522	18631249	330	
12760	13/09/2023	5329-8561	63	010303141274495	18631225	330	
اجمالي كمية التربة		12438.5		اجمالي كمية الكارتات		41180	

شركة مطار الكويت الدولي - الكويت

شركة المصنعي للمسابقات والتوريدات الموسومة من ١٤٤٠ هـ إلى ١٤٤١ هـ (بمصرى) حذرقه ٢٠٠٠ اتجاه محطة التوديرة

البونات المالية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنبة)	المحجر
اجمالى كمية التربة		12438.5		اجمالى قيمة الكارتات		41180	البركة
12761	13/09/2023	2981-8399	61	010303141274479	18631236	330	
12762	13/09/2023	5624-8723	62	010303131277254	18631232	330	
12763	13/09/2023	2863-5935	60	010303131277283	18631239	330	
12764	13/09/2023	5675-5174	58	010303121297832	18631233	330	
12765	13/09/2023	8352-7369	61.5	010303131277257	18631256	330	
12766	13/09/2023	4925-4238	59.29	010303141274503	18631216	330	
12767	13/09/2023	9153-6241	56	010303131277251	18631247	330	
12768	13/09/2023	9125-8429	60	010303141274521	18631224	330	
12769	13/09/2023	8524-3954	64	010303131277261	18631255	330	
12770	13/09/2023	5981-1453	57	010303141274426	18631219	330	
12771	13/09/2023	6158-7239	61	010303141274451	18631226	330	
12772	13/09/2023	2152-6653	65	010303121297720	18631214	330	
12773	13/09/2023	4721-2863	64	010303121297913	18631271	330	
12774	13/09/2023	4253-1428	60	010303131277337	18631272	330	
12775	14/09/2023	3625-5712	62	010303131277954	18631416	330	
12776	14/09/2023	9241-7152	61	010303131277955	18631418	330	
12777	14/09/2023	3782-7724	61	010303131277966	18631412	330	
12778	14/09/2023	5981-1453	57	010303131277951	18631411	330	
12779	14/09/2023	1957-4651	65	010303131277950	18631394	330	
12780	14/09/2023	2981-8399	61	010303141275208	18631414	330	
12781	14/09/2023	6917-6528	61	010303141275190	18631376	330	
12782	14/09/2023	6851-9383	58	010303131278020	18631434	330	
12783	14/09/2023	8524-3954	61	010303131277933	18631374	330	
12784	14/09/2023	5624-8723	62	010303141275206	18631420	330	
12785	14/09/2023	3786-6751	64	010303131278095	18631456	330	
12786	14/09/2023	2591-2924	60	010303121298491	18631407	330	
12787	14/09/2023	9153-6241	56	010303131277960	18631383	330	
12788	14/09/2023	4523-6723	66	010303131277942	18631399	330	
12789	14/09/2023	9551-9536	66	010303131277991	18631433	330	
12790	14/09/2023	2167-6539	62	010303131278026	18631433	330	
12791	14/09/2023	4839-2153	60	010303141275272	18631455	330	
12792	14/09/2023	5329-8561	66	010303121298611	18631455	330	
12793	14/09/2023	4968-6131	65	010303141275231	18631425	330	
12794	14/09/2023	5172-5598	60	010303141275230	18631428	330	
12795	14/09/2023	9125-8429	60	010303131277907	18631404	330	
12796	14/09/2023	2641-5892	64	010303141275232	18631406	330	
12797	14/09/2023	4875-1725	58	010303131278030	18631440	330	
12798	14/09/2023	1288-2239	64.5	010303141275242	18631437	330	
12799	14/09/2023	4261-6485	64	010303131278084	18631454	330	
12800	14/09/2023	1547-7518	56	010303131278003	18631429	330	
12801	14/09/2023	7783-4845	61.5	010303141275223	18631442	330	
12802	14/09/2023	9941-7492	60	010303121298538	18631423	330	
اجمالى كمية التربة		15009.29		اجمالى قيمة الكارتات		55040	

مسرورة القمار، بغير ان السيرة : المظالم الزرع

شركة تخطيط المداخلات والتوريدات العمومية من ٢٠٢٤ الى ٢٠٢٤ (طابق ٢ عشرين ٢٠٢٤) (اجداد سحبات التوريد)

البونات المائية والكرات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم الكارة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة		15009.29		اجمالي كمية الكرات		55040	البركة
12803	14/09/2023	1538-3625	60	010303131278038	18631441	330	
12804	14/09/2023	2896-7897	62	010303131277999	18631430	330	
12805	14/09/2023	6235-7241	60.5	010303131278023	18631436	330	
12806	14/09/2023	5376-7276	60	010303131277987	18631419	330	
12807	14/09/2023	5689-2471	62	010303131278013	18631424	330	
12808	14/09/2023	3677-7284	58	010303121298586	18631417	330	
12809	14/09/2023	8572-6971	60	010303141275254	18631446	330	
12810	14/09/2023	2863-5935	60	010303141275235	18631435	330	
12811	14/09/2023	9348-7235	58	010303131278076	18631451	330	
12812	14/09/2023	3672-3875	49	010303131278028	18631400	280	
12813	14/09/2023	1945-8653	65	010303141275252	18631444	330	
12814	14/09/2023	3168-8676	60	010303131277925	18631378	330	
12815	14/09/2023	4863-1548	62	010303141275286	18631452	330	
12816	14/09/2023	4328-5734	60	010303121298610	18631442	330	
12817	14/09/2023	4893-3657	52	010303131277940	18631415	330	
12818	14/09/2023	4352-7819	64	010303131277921	18631390	330	
12819	14/09/2023	3785-6749	64	010303131277919	18631387	330	
12820	14/09/2023	3785-6749	64	010303121298666	18631457	330	
12820	14/09/2023	3785-6749	64	010303121298666	18631457	330	
13088	11/09/2023	2768-6312	57	010303141273060	18631005	330	
13089	11/09/2023	2174-2867	56	010303141273165	18631014	330	
13090	11/09/2023	4839-2153	60	010303141273156	18631012	330	
13091	11/09/2023	9241-7152	61	010303131275744	18631002	330	
13092	11/09/2023	4893-3657	52	010303141273161	18631013	330	
13093	11/09/2023	1462-6163	56	010303141273108	18631003	330	
13094	11/09/2023	4863-1548	62	010303141273042	18630991	330	
13095	11/09/2023	9466-1389	58	010303121296141	18630999	330	
13096	12/09/2023	9348-7235	54	010303141274104	18631032	330	
13097	12/09/2023	2174-2867	56	010303121297555	18631099	330	
13098	13/09/2023	1413-9389	60	010303137729812	18631268	330	
13099	13/09/2023	7498-3512	60	010303141275072	18631371	330	
13100	13/09/2023	8124-7148	58.5	010303131277775	18631368	330	
13101	13/09/2023	2174-2867	56	010303131277833	18631342	330	
13102	13/09/2023	7183-4845	61	010303121298330	18631366	330	
13103	13/09/2023	9241-7153	61	010303141275051	18631362	330	
13104	13/09/2023	3677-7284	57.5	010303131277749	18631363	330	
13105	13/09/2023	4968-6131	65	010303141275044	18631348	330	
13106	13/09/2023	6589-2471	62	010303131277727	18631345	330	
13107	13/09/2023	9348-7235	58	010303141274554	18631263	330	
13108	13/09/2023	2167-6539	62	010303141275082	18631369	330	
13109	13/09/2023	9348-7235	58	010303131277728	18631356	330	
13110	13/09/2023	5172-5598	60	010303141275043	18631357	330	
اجمالي كمية التربة		17504.79		اجمالي كمية الكرات		68850	

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
			17504.79	اجمالي كمية الكارتات	68850		
13111	13/09/2023	3525-5712	62	010303131277716	18631352	330	
13112	13/09/2023	4968-6131	65	010303141274617	18631279	330	
13113	13/09/2023	5376-7276	60	010303121298331	18631367	330	
13114	13/09/2023	6589-2471	62	010303131277354	18631278	330	
13115	14/09/2023	9551-9536	66	010303131277805	18631379	330	
13116	14/09/2023	1288-2239	64.5	010303141275104	18631372	330	
13117	14/09/2023	9941-7492	60	010303121298365	18631377	330	
13118	14/09/2023	2863-5935	60	010303131277868	18631388	330	
13119	14/09/2023	6851-9382	58	010303131277839	18631381	330	
13120	14/09/2023	2152-6653	65	010303141275151	18631397	330	
13121	14/09/2023	6235-7241	60.5	010303131277869	18631392	330	
13122	14/09/2023	2817-4276	58	010303141275153	18631398	330	
13123	14/09/2023	8352-7369	61.5	010303121298471	18631402	330	
13124	14/09/2023	4863-1548	62	010303121298508	18631413	330	
13125	14/09/2023	4839-2153	60	010303131277926	18631410	330	
13126	14/09/2023	8572-6971	60	010303141275189	18631391	330	
13127	14/09/2023	4328-5734	60	010303121298467	18631395	330	
13128	14/09/2023	3234-6146	60	010303141275136	18631382	330	
13129	14/09/2023	4925-4238	59.5	010303141275152	18631403	330	
13130	14/09/2023	3189-5267	60	010303141275135	18631380	330	
13131	14/09/2023	4261-6485	64	010303121298490	18631385	330	
13132	14/09/2023	2579-1486	56	010303131277923	18631409	330	
13133	14/09/2023	1538-3625	60	010303141275149	18631396	330	
13134	14/09/2023	3786-6751	64	010303131277920	18631389	330	
13135	14/09/2023	1462-6163	58	010303141275174	18631408	330	
13136	14/09/2023	2174-2867	56	010303131277640	18631386	330	
13841	15\11\2023	9422-8791	54	0427343311202331920139	19352512	330	
13842	15\11\2023	1823-4511	60	04273433122023320150	19335042	330	
13843	15\11\2023	8137-1975	50	04273433122023319367	19352329	330	
13844	15\11\2023	9128-9674	61	042734331220233192340	19352539	330	
13845	15\11\2023	9641-1384	58	04273433122023319365	19352328	330	
13846	15\11\2023	9641-1384	58	04273433122023319797	19352343	330	
13847	15\11\2023	1967-2986	62	04273433122023319040	19335025	330	
13848	15\11\2023	6259	20.5	042734331120233191238	19352363	170	
13849	15\11\2023	4727	20	042734331120233191239	19352362	170	
13850	15\11\2023	6259	20	04273433122023319253	19352323	170	
13851	15\11\2023	2458-3274	50	042734331120233191131	19762734	280	
13852	15\11\2023	7912-1472	55	04273433122023320254	19352551	330	
13853	15\11\2023	7216-1568	58	04273433122023320263	19352563	330	
13854	16\11\2023	1859-1724	60	04273433122023320262	19352556		

البيانات المالية والتكاليف

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
			19888.29	اجمالي قيمة الكارتات	82180		
13857	16\11\2023	7513-1383	62	04273433122023320371	19352564	330	البركة
13858	16\11\2023	1935-4895	50	04273433122023320255	19352554	280	
13859	16\11\2023	9827-9827	52	04273433122023320366	19335044	280	
13860	16\11\2023	3184-7813	60	04273433122023320365	19335045	330	
13861	16\11\2023	1967-2986	62	04273433122023320373	19335047	330	
13862	16\11\2023	8137-1975	50	04273433122023320364	19352553	280	
13863	16\11\2023	1598-1654	58	04273433122023320476	19335046	330	
13864	16\11\2023	6259	20	042734331120233201567	19352623	170	
13865	16\11\2023	1859-1724	60	042734331120233201359	19352616	330	
13866	16\11\2023	2519-7652	59.5	042734331120233201356	19352614	330	
13867	16\11\2023	1356-1756	54	042734331120233201464	19352619	330	
13868	16\11\2023	1859-1724	60	0427343311202332018111	19352656	330	
13869	16\11\2023	8125-1947	61	0427343311202332019121	19352661	330	
13870	16\11\2023	1962-3127	49	04273433122023320597	19352578	280	
13871	16\11\2023	1823-4511	60	04273433122023320598	19335048	330	
13872	16\11\2023	2474-8127	47	042734331220233206105	19352579	280	
13873	16\11\2023	9128-9674	61	04273433122023320592	19352571	330	
13874	16\11\2023	2489-9867	57	042734331220233205102	19352570	330	
13875	16\11\2023	2519-7652	59.5	042734331220233208114	19352565	330	
13876	16\11\2023	1356-1756	54	04273433112023320103	19352588	330	
13877	16\11\2023	1875-2657	40	042734331120233201012	19352589	230	
13878	16\11\2023	1598-1654	58	042734331120233201010	19335050	330	
13879	16\11\2023	4727	20	042734332023320106	19352592	170	
13880	16\11\2023	6259	20	04273433112023320105	19352593	170	
13881	16\11\2023	2867-2174	56	04273433112023320104	19352587	330	
13882	16\11\2023	7216-1568	58	04273433112023320107	19352586	330	
13883	16\11\2023	8175-2657	40	04273433122023320260	19352557	230	
13884	16\11\2023	2986-1967	62	042734331120233201016	19352591	330	
13706	22/5/2023	2487-7316	58	010303011070834	8372210	330	
13707	27/5/2023	3985-2879	62	010303131199297	6703915	280	
13708	23/6/2023	9827-9827	52	010303131217512	11616927	280	
13709	16/8/2023	2594-3298	65	010303131255691	16510090	330	
13710	16/8/2023	4231-3268	59	010303131255684	16510089	330	
13711	20/8/2023	1389-2538	67	010303121278441	16851493	330	
13712	09/05/2023	9466-1389	58	010303131271219	16852248	330	
13713	09/05/2023	1389-9466	58	010303131271611	16852293	330	
13714	09/06/2023	1389-9466	58	010303131272605	16852418	330	
13715	09/08/2023	4582-2473	60	010303131273943	16848475	330	
13716	14/9/2023	5356-2979	56	010303131278243	16849800	330	
13717	15/9/2023	4511-1835	60	010303131279182	16511716	330	
13718	17/9/2023	1725-4875	58	010303141277029	16833461	330	
13719	17/9/2023	1548-4863	62	010303131280252	16833470	330	
		اجمالي قيمة الكارتات	22171.29	95010			

مركز العمل المزدوج - الشارقة

شركة المنطقة للتقنيات والتوريدات العمومية من 2023-01-01 إلى 2023-12-31 | جاري * طبق رقم 2023-01-01 إصدار نسخة التوريات

البونات المائية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكرتة / رقم التذكرة	رقم البون	اسم المورد (والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة		22171.29		اجمالي قيمة الكارتات		95010	البركة
13720	17/9/2023	2153-4839	60	010303141277089	16833495	330	
13721	17/9/2023	3657-4893	52	010303141277123	16849158	330	
13722	17/9/2023	4863-1548	62	010303141277300	16849193	330	
13723	17/9/2023	4875-1725	58	010303131280528	18649219	330	
13724	17/9/2023	2153-4839	60	010303121300967	16849208	330	
13725	17/9/2023	4893-3657	52	010303141277364	16849222	330	
13726	17/9/2023	1987-5692	55	010303131280533	16849212	330	
13727	17/9/2023	4875-1725	58	010303121301152	16849427	330	
13728	17/9/2023	4839-2153	60	010303131280706	16849425	330	
13729	17/9/2023	2867-2174	60	010303131280707	16849418	330	
13730	17/9/2023	1548-4863	62	010303121301136	16849409	330	
13731	18/9/2023	3657-4893	52	010303121301183	16849439	330	
13732	18/9/2023	1823-4511	60	010303141277803	16849482	330	
13733	18/9/2023	3657-1659	56	010303131281126	16849486	330	
13734	19/9/2023	1967-2986	62	010303121301979	16833324	330	
13735	19/9/2023	4511-1823	60	010303131282149	16831831	330	
13736	10/11/2023	3514-1936	64	010303141291115	16321577	330	
13737	10/11/2023	3192-1892	61	010303131298231	16846870	330	
13738	10/11/2023	8276-9876	57	010303131298378	16846872	330	
13739	10/11/2023	1486-2579	56	010303131298095	16846838	330	
13740	10/11/2023	8276-9876	57	010303131298232	16512654	330	
13741	10/12/2023	3192-1892	61	010303131298370	16512653	330	
13742	10/12/2023	8732-6578	56	010303141291225	16512644	330	
13743	10/12/2023	1486-2579	56	010303131298343	16512645	330	
13744	19/10/2023	5718-1547	57	010303121324625	16847691	330	
13745	20/10/2023	5281-2981	62	010303141296285	18161122	330	
13746	20/10/2023	1946-1297	57	010303131304305	16847535	330	
13747	20/10/2023	715-2687	60	010303131304580	16847557	330	
13748	20/10/2023	2867-2174	56	010303141296206	16847556	330	
13749	20/10/2023	9241-7152	59	010303121325932	8994802	330	
13750	20/10/2023	2687-715	58	010303121325956	8994804	330	
13751	20/10/2023	2174-2867	56	010303121325870	8994801	330	
13752	20/10/2023	1946-1297	57	010303121325959	8994803	330	
13753	20/10/2023	2687-715	58	010303141297083	8994807	330	
13754	28/10/2023	2184-2365	57	010303121330948	21193917	330	
13755	28/10/2023	2365-2184	56	010303131310423	21193888	330	
13756	29/10/2023	1975-8137	49	010303141300924	21193987	280	
13757	29/10/2023	1738-6579	52	010303131311139	21193967	280	
13758	11/06/2023	6983-8413	50	010303131316511	8995192	330	
13759	11/06/2023	2452-6653	65	042004228120233101411	7496200	330	
13562	11/04/2023	1946-1297	57	010303121335359	8995030	330	
13563	11/04/2023	2174-2867	56	010303131315236	8995049	330	
اجمالي كمية التربة		24590.29		اجمالي قيمة الكارتات		108770	

معرض العقار الإلكتروني السريع - الملاحق رقم ١							
مؤسسة التمويل العقاري والتوريدات التموينية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ (مطابق المخطط رقم ٢٠٢٠) (مطابق المخطط رقم ٢٠٢٣)							
المؤشرات المالية والكارتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة		24590.29		اجمالي كمية الكارتات		108770	البركة
13564	11/04/2023	2139-5921	61	010303131315122	8995036	330	
13565	11/05/2023	6983-8413	61	010303131316059	8995127	330	
13566	11/05/2023	6983-8413	61	04200422822023310010	8995158	330	
13567	11/06/2023	1756-1356	54	042004228120233101927	8995136	330	
13568	11/06/2023	8829-6953	53	042734331120233101664	19351562	280	
13569	11/06/2023	1892-3192	61	04200422812023310128	8995189	330	
13570	11/06/2023	2139-5921	57	04200422812023311413	8995197	330	
اجمالي كمية التربة		24998		اجمالي كمية الكارتات		111030	
اجمالي كمية التربة المسلمة لعقد رقم ٥٣٠		51826		اجمالي كمية الكارتات المسلمة لعقد رقم ٥٣٠		241560	

تمت المراجعة وتم تسليم البعثة الى السيد والشركاء صكوك وشروط
كاملة عنها وعن ممتلكاتها واسمها اصيله غير صوره من اماكن المقربين
عالمه
5/12/2023



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (الحين السفينة - العطين) من الكم ٢٧٥,٠٠٠ حتى الكم ٢٧٦,٢٥٠ كم بطول ١,٢٥ كم تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات الصومية.

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ وبناء على عقد العملية رقم (٥٣٠ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤) اتجاه العطين اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم:-

- | | |
|--|--|
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر | ١- السيد المهندس احمد محمود ابودقيقه |
| مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر | ٢- السيد المهندس احمد عادل الشاعر |
| استشاري الهيئة مكتب د/ خالد قنديل | ٣- السيد المهندس رشاد مرسى |

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| مهندس الشركة المنفذ | ١- السيد المهندس محمد ابراهيم |
|---------------------|---------------------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويحضر تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥ هو تاريخ استلام الموقع. واقتل المحضر على ذلك.

عن الشركة (طرف ثاني)

التوقيع

- ١- السيد المهندس | محمد ابراهيم

عن الشركة (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / رشاد مرسى

- ٢- السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

- ٣- السيد المهندس | احمد محمود ابودقيقه

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس المنطقة الثالثة عشر

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة
من كم ٢٧٥٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠) اتجاه محطة النوبارية.

الشركة المنفذة: المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

نرجو من سيادتكم قبول طيه مستخلص ختامي ٣ .
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن شركة المصطفى للمقاولات
والتوريدات العمومية

مدير المشروع

م / محمد إبراهيم



مقاييس ختامية	
اسم العملية	أسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من ٢٧٥+٠٠٠ إلى ٢٧٦+٢٥٠ عقد رقم ٢٣٠٥٣٠/٢٠٢٤-٢٠٢٣ اتجاه محطة التبادلية
الشركة المنفذة	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
قيمة العملية طبقا للعقد	١٠,٩٠٠,٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٣٠
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/١٠/٢٥
قيمة المقاييس الختامية	١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الاصلي	صفر جنيه
قيمة النقصان عن العقد الاصلي	١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	%٠,٠٠
نسبة النقصان عن العقد الاصلي	%٠,٠٠

مدير المشروع

مهندس / احمد ابودقيقه



رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

(مقاييسه الاعمال الختامية)
اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح)
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
اتجاه محطة النوبارية ٢٧٥٠٠٠ الي ٢٧٦+٢٥٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنيه)	القيمة (جنيه)
١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاتقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبرعيه متغيره ورشها بالمياة الاصطناعيه للوصول الي تسمية الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفته شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -والبند لا يشمل القيمه المحجريه.	م٣			
	لمسافه النقل حتي ٢ كم .	م٣	٣٩٨١٥,٤١١	٥٧,٠٠	٢٢٦٩٤٧٨,٤٠٥
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافه النقل المعتمده ٢٠١٠٦ = ١٠٤ كم) . (طبيه , مودرن بيلد)	م٣	٢٠٦٣٧,٠٠٠	١٤٥,٦٠	٣٠٠٤٧٤٧,٢٠٠
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافه النقل المعتمده ٢٠١٢١ = ١١٩ كم) . (البركة بالحمد)	م٣	١٩١٧٨,٤١١	١٦٦,٦٠	٣١٩٥١٢٣,٢٠٨
	رسوم المواد المحجريه طبقا لبند العقد (١,١٢*٣٣) طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبه الانتفاش.	م٣	٣٩٨١٥,٤١١	٤٨,٠٤٨	١٩١٣٠٥٠,٨٤٩
	رسوم الكازات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	م٣	٣٩٨١٥,٤١١	١٣,٠٠	٥١٧٦٠٠,٣٣٨
اجمالي المقاييسه					١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠٠

عن الهيئه


عن الاستشاري


عن الشركة


رئيس الادارة المركزية
 المنطقة الثالثة عشر بالحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

محضر متابعة مسافة توريد التربة

المرجع إلى التكلفة وبعد الاستدعاء من البيئة العامة لمطرق والكباري بمشروع شركة البنية التحتية للطرق والكباري، المسمى بـ "توريد التربة الخاصة ببناء الجسر القروي والاصول الجديدة بمشروع التطوير الكبريائي السري والميناء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١" المدة الإدارية - العامين - مرمي مطروح) هي المسافة من كم ٢٧٥ - ٢٨٠ (٢٧٦) بطول ٥ كم.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦

بحضور كل من:-

- | | |
|--------------------|---|
| ١- م/ احمد السيد | مدير الجودة - مكتب الاستشاري ا.د. خالد فنديل |
| ٢- م/ عبدالله جاسر | مهندس المدني - مكتب الاستشاري ا.د. خالد فنديل |
| ٣- م/ محمد ابراهيم | ممثل شركة المصطفى للمحاولات والتوريدات العمومية |

واقامت اللجنة بالمزور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة صلحة للزرم من محجر البركة (551203651) المتمثل على الخريطة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (121) كم (مئة وواحد وعشرون) كم عن مكان محجر البركة (551203651) الكائن بطريق العلمين واقلل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:



١- م/ محمد ابراهيم

٢- م/ عبدالله جاسر

٣- م/ احمد السيد

رئيس اللجنة
مدير اللجنة العامة لمطرق والكباري
مدير المشروع
ممثل شركة المصطفى للمحاولات والتوريدات العمومية




Grain Size Distribution Curve

CLIENT	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
PROJECT	القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٥+٠٠٠ إلى ٢٧٦+٢٥٠
LOCATION	من محطة ٢٧٥+٥٨٠ إلى محطة ٢٧٥+٦٦٠ عند منسوب ٦.٠ م
LAYER TYPE	طبقة تربة عينة ١ / ١

Receiving Date	29/11/2023
Cheque Date	29/11/2023
Receipt Number	5164
Report Date	06/12/2023
Lab. Ref.	G 6/12

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE



Sieve No.	PERCENT PASSING							
	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"
Test Results	20.3	42.6	55.4	61.0	74.9	91.7	97.2	100.0

التصنيف التربة : A-2-4

حد اللدونة : ٢١% حد السيولة : ٢٩%

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشاري ا/د/ خالد قنديل



Laboratory Director

د. وائل بكهيت

Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and test correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او أي نتائج منه على ذلك.


رقم بریدی ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب الدمك - بروكتور معدل

٢٠٢٣/١١/٢٩	تاريخ توريد العينة	ب ١٢/٠٥	تقرير رقم
٢٠٢٣/١١/٢٩	تاريخ الايصال	بروكتور	الاختبارات
٥١٦٤	رقم الايصال	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية	العميل
٢٠٢٣/١٢/٠٦	تاريخ التقرير	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى ٢٧٦+٢٥٠	المشروع
طبقة تربة	العينة	من محطة ٢٧٥+٥٨٠ الى محطة ٢٧٥+٦٦٠ عند منسوب - ٦.٠ م عقد رقم ٥٣٠ اتجاه النوبارية	الموقع



أقصى كثافة معملية جافة	: ١,٩٣ جم/سم³
نسبة المياه الأصولية	: ١٠%

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري د.أ/ خالد قنديل

مدير المعمل
د. / وائل يخيت



فني المعمل
أ. / أحمد عادل

The laboratory is **only responsible** for the test results and its correctness. The laboratory is **not responsible** for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبني على تلك


رقم بريد ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب نسبة تحمل كاليفورنيا

٢٠٢٣/١١/٢٩	تاريخ توريد العينة	ت.ك. ١٢/٠٥	تقرير رقم
٢٠٢٣/١١/٢٩	تاريخ الايصال	نسبة تحمل كاليفورنيا	الاختبارات
٥١٦٤	رقم الايصال	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية	العميل
٢٠٢٣/١٢/٠٦	تاريخ التقرير	القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى ٢٧٦+٢٥٠	المشروع
طبقة التربة	العينة	من محطة ٢٧٥+٥٨٠ الى محطة ٢٧٥+٦٦٠ عدد مسوب ٦٠.٠ م عقد رقم ٥٣٠ اتجاه النوبارية	الموقع



نسبة تحمل كاليفورنيا بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام	:	٣٢ %
تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري د.أ. خالد فنديل		

مدير المعمل
والله

د. / وائل بخيت



في المعمل
أحمد عادل

The laboratory is **only responsible** for the test results and its correctness. The laboratory is **not responsible** for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

رقم بريد ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - الجزيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / مدير مصنع العلامات

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠) اتجاه محطة النوبارية بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣.

الشركة المنفذة: المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

الحق سلف الذكر يشمل الاتي:-

- ١) عدد (٥) خوذة امان.
- ٢) عدد (٥) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس (برتقالي / اصفر / ازرقي).
- ٣) عدد (٢٠) صندري وافي.
- ٤) عدد (٥) جاكيت شتوي.
- ٥) عدد ٥ حذاء امان بمقده صلب.

على ان تكون جميعا بخامات متميزة ويتم تسليمها لمخازن المنطقة المشرفة على المشروع وتندرج الإفادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جاري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (٢) شروط العقد

السيد المهندس / مدير مصنع العلامات
المنطقة الثالثة عشر - الجزيرة وكفر الشيخ
مهندس / السيد / عبد السلام عمار

بيان الاعمال بالمستخلص رقم (٣) ختامي عقد رقم ٥٣٠ اتجاه محطة النوبارية
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.

-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.

- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

-والبند لايشمل القيمة المحجرية.

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة	٣٧٣٨٥,٦٢٣
مقدار العمل السابق	٣٨٦٦٦

الاجمالي ٣م	٣م	المحطات		بيان الأعمال بالمقايسة
		الى	من	
٣٧٣٨٥,٦٢٣	١٦٢.٥,٠٩	٢٧٥+١٤.	٢٧٥+٠.	ردم
	٣,٢٩٧,٢٥	٢٧٥+٦٦.	٢٧٥+٥٨.	
	١٧,٨٨٣,٢٨	٢٧٥+٨٨.	٢٧٥+٧٠.	

الاجمالي	
٣٧٣٨٦	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٣٨١٦٦	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١٢٨٠,٣٧٧-	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٣٧٣٨٥,٦٢٣٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد
عن الهيئة

۱۵ اوردنی



عن الاستشاری

KK

XYZ
(Imp 2)

عن الشركة

عن الشركة

<div>مشروع القطار الكهربائي السريع</div>					<div>الهيئة القومية للإنتاج</div> <div></div> <div></div>			
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)								
تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية حصر هندسي ختامي (٣) عقد رقم ٥٢٠ اتجاه محطة النوبارية								
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك... الخ								
Station	Total Cut Area (m2)	Total Fill Area (m2)	Total vol.cut (m3)	Total vol.fill (m3)	As Built vol.fill			
					Layer	Qty(m3)	ملاحظات	Total.Qty
275+000	0	545.6	0	10926.54	FERMA	0		16205.084
275+020	0	540.36	0	10859.68		2315.012		
275+040	0	540.24	0	10806.08		2315.012		
275+060	0	534.81	0	10750.52		2315.012		
275+080	0	535.06	0	10698.72		2315.012		
275+100	0	467.5		10038.42		2315.012		
275+120	0	467.5		10038.42		2315.012		
275+140	0	467.5		10038.42		2315.012		
275+580	0	570.13	0	11250.95	-6.00 left = total right = 11.62	417.17		3297.25
275+600	0	589.78	0	11599.12		720.02		
275+620	0	601.73	0	11915.12		720.02		
275+640	0	607.44	0	12091.7		720.02		
275+660	0	597.72	0	12051.65		720.02		
275+700	0	572.76	0	11576.65	-7.50	2058.84		17883.284
275+720	0	556.26	0	11290.19		2058.84		
275+740	0	554.61	0	11175.18		2058.84		
275+760	0	547.56	0	11021.72		2058.84		
275+780	0	547.05	0	10946.07		2058.84		
275+800	0	545.6	0	10926.54		2058.84		
275+820	0	540.36	0	10859.68		2058.84		
275+840	0	540.24	0	10806.08		1857.84		
275+860	0	534.81	0	10750.52		1613.5638		
الإجمالي								37385.62

عن الاستشاري

KK
م. ك. م.

XYZ
ف. م. م.

عن الشركة المنفذة

م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائي

لعملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥,٠٠٠ الى الكم ٢٧٦,٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر) عقد رقم ٥٣٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨.

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣ وبناء على الطلب المقدم من شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية بتسليم الأعمال ابتدائيا وبناء على القرار الإداري رقم ١١٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣ ..

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروعات العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
مهندس معمل العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
مدير المشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

١- السيد المهندس / كارم امام
٢- السيد المهندس / محمد بيومي
٣- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة
٤- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
عن الاستشاري

مدير استشاري المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
مهندس مدني المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
استشاري المساحة للمشروع (مكتب XYZ)

٥- السيد المهندس / رشاد مرسى
٦- السيد المهندس / احمد السعيد
٧- السيد المهندس / عبدالله جاسر
٨- السيد المهندس / احمد هشام
عن الشركة المنفذة

٩- السيد المهندس / محمد إبراهيم اسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة (شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية)

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للأعمال على الاتي: -

(أ) أعمال ردم التربة:

تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (٢) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالأماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع.

س
عبدالله
عبدالله
عبدالله
عبدالله
عبدالله

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتكليف الشركة بعمل أي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.
 - على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.
 - تم اخذ العينات طبقا للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الى الجهات المرفقة في الكشف لأجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة بأصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيود في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.
 - مرفق عدد (١) كشف بأماكن ومحطات وسمك العينات والاختبارات الموقعية التي تم استلامها وموقع من اعضاء اللجنة.
 - مرفق كشف بالتجارب التي تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ ونتائج هذه التجارب التي اطلعت عليها اللجنة.
- وعليه ترى اللجنة: -

- لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال
- للأعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهوا الاعمال.
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهوا اجراءات محضر التقييم.
- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابي حتى يتسنى نهوا المشروع في مواعيده المقررة.

أعضاء اللجنة: -

رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة (شركة المصطفى للقمولات والتوريدات العمومية)

استشاري المساحة للمشروع (مكتب XYZ)

مهندس مدني المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)










مدير استشاري المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)


مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير مشروعات العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

- ١- 
- ٢- 
- ٣- 
- ٤- 
- ٥- 
- ٦- 
- ٧- 
- ٨- 
- ٩- 

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس محمد علي محمد عامر



مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠

تنفيذ المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

كشف بأماكن ومحطات العينات والاختبارات الموقعية التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال الاتربة وسن الفلتر
لجسر القطار:

مسلسل	STATION	النوع	المنسوب	الجهة المرسل اليها العينة
١	٢٧٥+٦٦٠	اتربة	٦,٠٠٠-	معامل كلية الهندسة جامعة الاسكندرية

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة وموافاة اللجنة بنتائج العينات.

رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة (شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية)

-١

استشاري المساحة للمشروع (مكتب XYZ)

-٢ أحمد هشام

مهندس مدني المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

-٣ ع. الله

مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

-٤ محمد السعيد

مدير استشاري المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

-٥

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

-٦

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

-٧

مهندس العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

-٨

مدير مشروعات العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

-٩

مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠


تنفيذ المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

كشف بالتجارب التي تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ التي اطلعت عليها اللجنة

الجهة	مصدر المواد	نوع المواد	مسلسل
صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكباري لعينة تربة من مشون ١	محجر طيبة	تربة	١
صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكباري لعينة تربة من مشون ٢	محجر طيبة	تربة	٢
صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكباري لعينة تربة من مشون ٣	محجر البركة	تربة	٣
صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكباري لعينة تربة من مشون ٤	محجر الحمد	تربة	٤



مستس



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

التقييم الخاص لعملية

اسناد عملية الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية -
العلميين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم
٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة النوبارية (بالأمر المباشر)

عقد رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٥٣٠

إشراف: - المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ: - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

انه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ وبناءً على القرار الصادر عن:

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع القطار
الكهربائي السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (١١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣ وبناء
على الطلب المقدم من الشركة العامة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائياً، وكذلك محضر الاستلام
بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٤ وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

- ١- السيد المهندس / كارم امام مدير مشروعات العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- السيد المهندس / محمد بيومي مهندس معمل العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٣- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير المشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٤- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

عن الاستشاري

- ٥- السيد المهندس / رشاد مرسى مدير استشاري المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- ٦- السيد المهندس / احمد السعيد مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- ٧- السيد المهندس / عبدالله جاسر مهندس مدني المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)
- ٨- السيد المهندس / احمد هشام استشاري المساحة للمشروع (مكتب XYZ)

عن الشركة المنفذة

- ٩- السيد المهندس / محمد إبراهيم اسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة (شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية)

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية
المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهرياً على الطبيعة

السيد المهندس / محمد إبراهيم اسماعيل
السيد المهندس / رشاد مرسى
السيد المهندس / احمد السعيد
السيد المهندس / عبدالله جاسر
السيد المهندس / احمد هشام
السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
السيد المهندس / محمد إبراهيم اسماعيل
السيد المهندس / رشاد مرسى
السيد المهندس / احمد السعيد
السيد المهندس / عبدالله جاسر
السيد المهندس / احمد هشام
السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
السيد المهندس / محمد إبراهيم اسماعيل

وبناء على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي: -

أولا الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على التربة

تم خصم مبلغ ٣٢٧ نظير زيادة المار من منخل ٢٠٠ للعينات المرفقة بختامي العقد المذكور وهي ٠,٣ %

- نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ المراسلة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة التسليم والتقييم.

ثانيا الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي:

رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة (شركة المصطفى للعمليات والتوريدات العمومية)

استشاري المساحة للمشروع (مكتب XYZ)

مهندس مدني المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)

مدير استشاري المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل)


مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)


مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير مشروعات العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

١- 

٢- 


٣- 

٤- 

٥- 

٦- 

٧- 

٨- 

٩- 

