



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري وافضل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٤٧٩١
عدد المرفقات :
التاريخ
التاريخ
٢٠٢٤/٦/١

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: عن عملية: استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع لخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة في المسافة من الكم 282+000 الى الكم 283+000 بطول 1.0 كم (استكمال اعمال الردم واعمال التاسيس والاساس واعمال انشاء طريق الخدمة)

الشركة المنفذة: كايروفيا للمقاولات و التوريدات.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري 1

عقد (2024-945).

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدى عبد السلام عاصم



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

الموضوع : استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة في المسافة من الكم 282+000 الى الكم 283+000 بطول 1.0 كم
(استكمال اعمال الردم واعمال التأسيس والاساس واعمال انشاء طريق الخدمة)

تنفيذ شركة كايروفي للمقاولات والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق 22 / 5 / 2025 وبناء على عقد العملية رقم (2025/945) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس)

1- السيد المهندس / كارم امام

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو)

2- السيد المهندس / احمد أبو دقيقه

مهندس مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو)

3- السيد المهندس / احمد الشاعر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

4- السيد المهندس / محمد محمود ابو عضمه

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 22 / 5 / 2025 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3.

2.

1.

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

4.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدى عبد السلام عامر





السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع بخصوص : مشروع إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 200+000 حتى كم 300+000 نطاق محافظة البحيرة

بالحاله الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة ١ للفطاعات الآتية بعد اعدادها و مراجعتها و اعتمادها :

-1 اعمال انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 282+000 الى 283+000 بطول 1 كم تنفيذ شركة كايرو في للمقاولات و التوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع و اعمال التأسيس و الأساس و اعمال انشاء طريق الخدمة)

تنفيذ شركة كايرو في للمقاولات و التوريدات.

برجاء التكرم بالإحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق التحية و الاحترام

/ 202 /

مرفقات :

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

م/ كارم امام

م/ احمد ابو دقير

رئيس الادارة المركزية

للم منطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م/ مجدى عبد السلام عامر

مقاييس معدلة ١ - اعمال انشاء الحسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 283+000 الى 282+000 بطول 1 كم تنفيذ شركة كابروفا للمقاولات و التوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع و اعمال التاسيس و الأساس و اعمال انشاء طريق الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الـدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم.	م	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
1-2	اعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابلات العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان	م	٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠
1-3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصدة أو دبىش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابلات العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م	٦٣,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٥٠٤٠,٠٠٠
1-4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف، وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان.	م	١٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
1-5	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط.	١٥,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٥٢٥٠,٠٠٠
1-6	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يتلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر او بدلوزرات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطافها واطوالها ورؤبة المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم وعلى الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنها العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م	١٢٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠
1-7	بالمليو متر الطولي اعمال إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصروف بكامل عرضه وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيهيات المنطقة ونقل ناتج التطهير للمقابلات العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيهيـة المنطقة (عرض القاع حتى 5 متر).	كم.ط.	٤,٠٠٠	١٤٢٠,٠٠٠	٢٨٤٠,٠٠٠

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري



عن الشركة



مقاييس معدلة ١- اعمال إنشاء الحسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم ٢٨٣+٠٠٠ إلى ٢٨٢+٠٠٠ بطول ١ كم تنفيذ شركة كايروفا للمقاولات والتوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع واعمال التاسيس و الأساس و اعمال إنشاء طريق الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
2	اعمال الحفر				
2-1	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا المتماسكة والترية الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة الفصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم يتم .</p> <p>- علاوة بدلوزر للتربة المتماسكة بقيمة 9 جنية / كم.</p>	3م	١٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠٠
2-2	<p>بالمتر المكعب حفر وتقطير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى 8 م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التاسيس والاحلال اسفل منسوب قاع المصرف بإستخدام الوادر والحفارات ذات الذراع الطويل وزن الماء وسد جوانب الحفر والسداد والتحولات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للالعام بالطريق وتتشغيل كل ما يلزم لابو الاعمال ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم</p>	3م	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٤٠,١٣٠	٨٨٢٨٦٠,٠٠٠
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
ذات إجهاد (100-200) كجم/سم ²				٣م	٩١,٠٠٠
ذات إجهاد (200-300) كجم/سم ²				٣م	١١٠,٠٠٠
ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ²				٣م	١٢٧,٠٠٠
وتحمل على البند الآتي					
١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر .					
٢- ارتكبة الميلو الجانبي بإستخدام المعدات الميكانيكية .					
٣- توريد آتية مطابقة لمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (95% من الكثافة الجافة الفصوى) .					
و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .					
2-4	<p>بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية (الوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصايف البديلة طبقاً للأوراق التصميمية المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة الصرف .</p> <p>- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان.</p>	3م	١٥٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠



مقاسة معدلة ١- اعمال انشاء الحسر التزامي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 282+000 الى 283+000 بطول 1 كم تنفذ شركة كابروفينا للمقاولات و التوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع و اعمال التاسيس و الأساس و اعمال انشاء طرية الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه) (جنيه)	الاجمالي (جنيه)		
3	Embankment						
3-1	<p>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل اتزية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر</p> <p>اسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمادة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى الصيغ كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المنوحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>-- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم</p> <p>-السعر يشمل عمل تشويبات و تخليط و اختبارات و نقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم.</p> <p>-السعر يشمل الاختبارات و PLATE LOAD TEST بال معدل المطابق للمواصفات المشروع</p> <p>-البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية</p>	3م	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٢١٢٥٠٠٠,٠٠٠		
3-2	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورمي أحجار بسمك يتراوح بين 2 الى 15 سم بنسبة انتصاف لازيد عن 3 % وتحتوى على اي المواد الناعمة او الباردة (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل يتم تنفيذه كطبقة تأسيس اسلو سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للحياة الأرضيه بحوالى 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقه بيراس زنة 25طن حتى الثبات الطيفي اسلو اليراس على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية</p> <p>والخطيب (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لازيد نسبة EV2/EV1 عن 2.5 طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعمليه على كل السطح العلوي وينبغي العمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.</p>	3م	٢٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٨١٠٠,٠٠٠		
3-3	<p>بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورمي سن 2 متدرج ناجع كسارات بنسبة 1:1 بنسبة انتصاف لازيد عن 3% ولا تحتوى على اي المواد الناعمة او الباردة (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% يتم تنفيذه كطبقة تأسيس بالمسار اسلو سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى من اعلى منسوب للحياة الأرضيه بحوالى 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقه بيراس 25طن حتى الثبات الطيفي اسلو اليراس على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والخطيب (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لازيد نسبة EV2/EV1 عن 2.5 باعتماد حمل مقداره 8 KN طبقا لما وارد بالمواصفات الخاصة بالعمليه على كل السطح العلوي وينبغي العمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة.</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.</p> <p>-- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .</p> <p>-السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية</p>	3م	١٥٠٠٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٢٠٥٠٠٠,٠٠٠		
3-4	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسج الصناعي جيوبوكس تابل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	2م					
	ذات وزن لا يقل عن 200 جم / م				١٢٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
	ذات وزن لا يقل عن 300 جم / م				٢٢١٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
	ذات وزن لا يقل عن 400 جم / م				٣٧٥٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠
3-5	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>	2م					
	biaxial ذات قوة 20 ك.نيوتن في الإتجاهين				٥٩٨٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
	biaxial ذات قوة 30 ك.نيوتن في الإتجاهين				١٢٢٢١٠,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	١٠١٠,٠٠٠

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري



مقاييس معدلة ١- اعمال انشاء الحسر التراكي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 282+000 الى 283+000 بطول 1 كم تنفذ شركة كابروفينا للمقاولات والتوريدات (استكمال اعمال ريم القطاع واعمال التاسيس والأساس و اعمال انشاء طرية، الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي (جنيه)
3-6	<p>بالمنزل المكعب أعمال تحميل ونقل أثيرة صالحة للردم مع التشويون خارج الموقع لوجود اراضي زراعيه و اعمال التسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار و خط سوبيد شرقاً و طريق الخدمة غرباً و المطابقة للمواصفات و رش مياه و تسويتها باستخدام آلات التسوية (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) والذكى بعد التلقيح للشاش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقاً للمسانيد التصميمية والقطاعات العرضية المتوفدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى 2 كم. - يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . - السعر يشمل التشويون و التخليط الخارجي ثم النقل مره اخرى للقطاع - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة . 	3م	٢٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	١٠٤٠٠,٠٠٠
3-7	<p>بالمنزل المكعب أعمال تحميل ونقل أثيرة صالحة للردم لأشاء طريق الخدمة مع التشويون خارج الموقع لوجود اراضي زراعيه والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية سعك لا يزيد من 25 سم لإتمام المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالماء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى بالهراستات للوصول الى تقصي كثافة حادة (95% من الكثافة الجافة) وذلك بعد التلقيح للشاش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقاً للمسانيد التصميمية والقطاعات العرضية المتوفدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى 2 كم. - يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . - السعر يشمل التشويون و التخليط الخارجي ثم النقل مره اخرى للقطاع و استخدام البليزورز - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة . 	3م	٥٠,٠٠٠	٦٥,٥٠٠	٣٢٧٥٠,٠٠٠
4	طفلة تأسيس Prepared Subgrade				
4-1	<p>بالمنزل المكعب أعمال توريد و فرش طفلة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاجهار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحجبيات 100 مم و الا يزيد نسبة الماء من مخلف 200 عن 12 % و التردد الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % و الا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 80 ميجاسكل و يتم فرزها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطبقية بعد تمام النك عن 25 سم و رشها بالماء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و النك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة حادة تصميمي (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية و الفتة تشمل إجراء التجارب العملية و الحالية و يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الندية للمشروع و تغير الاشتراطات و تعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . 	3م	٥٠,٠٠٠	١٦٩,٠٠٠	٨٤٥٠٠,٠٠٠
5	طبقات الاساس Subballast				
5-1	<p>بالمنزل المكعب أعمال توريد و فرش طفلة أساس من الاجهار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم الى 40 مم و الا يزيد نسبة الماء من مخلف 200 عن 5% و التردد الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 120 ميجاسكل و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فرزها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطبقية بعد تمام النك عن 20 سم و رشها بالماء الأساسية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و النك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة حادة تصميمي (لا تقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفتة تشمل إجراء التجارب العملية و الحالية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الندية للمشروع و تغير الاشتراطات و تعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . 	3م	٥٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٨٥٥٠,٠٠٠

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

المنطقة الثالثة عشر - الإسكندرية
م / احمد ابو دقيقه
م / احمد الشاعر
مهندس المشروع والكاتب: مختار



مقاسة معدلة ١- اعمال انشاء الحسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 282+000 الى 283+000 بطول 1 كم تتنفيذ شركة Cairovnia للمقاولات والتوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع و اعمال التاسيس و الأساس و اعمال انشاء طريق الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
6	ال بلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
6-1	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سmek 15 سم لحماية الأكتاف والموiol الجانبي تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 3M0.4+3M0.4+3M0.4+ حرش 350+ كجم استنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمطفلة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسلق البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسى).</p>	3م	١٧٠,٠٠٠	٥٧٢,٠٠٠	٩٧٢٤٠,٠٠٠
6-2	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتتفيد قدرة سطحية وظرفية للأكتاف والموiol الجانبي تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 3M0.4+3M0.4+3M0.4+ حرش 280+ كجم استنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمطفلة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل اعمال الحفر و الشادات و كل مايلزم لتهيئ العمل على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسى).</p>	3م	٧٥,٠٠٠	٣٥٤٥,٠٠٠	٢٦٥٨٧٥,٠٠٠
6-3	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من البلاط 40 سم من الأحجار الصلبة والسلبية الداخلية من البقع والعروق الطيرية لا يقل أصلعاه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 ولا يزيد الانتصاف عن 6 % ولا يزيد التأكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجي أحجام البلاط وعملها ذاتية الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م³ من الرمل العرش التنظيف مع الكلة المعروفة بالكلة الخيطية الخاصة و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>يتم صرف الكارتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .</p> <p>السعر يشتمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .</p> <p>يتم احتساب علاوة 2.5 جنيه لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نهل 100 كم و 2.15 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نهل 100 كم .</p> <p>السعر يشتمل مسافة 20 كم</p>	3م	٣٢,٥٣٨	٩٠٠,٠٠٠	٢٩٢٨٤,٠٠٠
مسافة النقل حتى 20 كم	عن الشركة عن الاستشاري Cairovnia للطريق القطاع الرابع نلت المراقبة والاعتماد من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٢٠٠				



مقاييس معدلة ١- اعمال انشاء الحسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 282+000 الى 283+000 بطول 1 كم تنفذ شركة كاروفا للمقاولات و التوريدات (استكمال اعمال ردم القطاع و اعمال التاسيس و الأساس و اعمال انشاء طريق الخدمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
7	اعمال المواسير HDPE لجميع الاقطاب				
7-1	بالمنزل الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التزيل الحرار بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمتاسب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدى الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة 1.5 ضعف الضغط التصميمي مع توريد وتركيب لحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبارات واعادة ازالتها وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم اجراء اختبار الضغط و ذلك باماكن المرافق المتراسطة مع مسار القطار الكهربائي السريع بقطاع البحيرة وكل ما يلزم لنهاي البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط			
	قطر 6 بوصة (160مم) ضغط 10 بار			٢٦٧٣,٠٠٠	٩٦٢٢٨,٠٠٠
	قطر 8 بوصة (200مم) ضغط 10 بار			٢٧٢٠,٠٠٠	١٠٠٦٤٠,٠٠٠
	قطر 10 بوصة (250مم) ضغط 10 بار			٣٤٣٢,٠٠٠	٦١٧٧٦٠,٠٠٠
	قطر 12 بوصة (315مم) ضغط 10 بار			٣٩٣٠,٠٠٠	١٤٤٦٢٤٣,٦٢٠
	قطر 12 بوصة (315مم) ضغط 16 بار			٣٦٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
	الأجمالي				٩٩٩٦٩٠٨,٦٢٠

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة قيس بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدى عبدالسلام عاصم

٥٠٩٢٠

عن الاستشاري (KK)



عن الشركة المنفذة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري (2025 - 2024 - 945)

عملية: أعمال الجسر التلري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
بالمكتب المركب لأعمال حفر ياسنستخدم المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا المتساكنة والترية الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرشر
بالمياه الأصلبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراستات الوصول إلى أقصى كثافة الجافة 69% من الكثافة الجافة الفقصوري
ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطارات
النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات
المهندس المشرف .

- علاوة بدورز التربة المتساكنة بقيمة 9 جنية / كم .
- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و ذلك بـ 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم يتم .

تنفيذ شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات

الكمية بمقاييس المعدلة رقم (1)	مقدار العمل الأسماق
.....

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلومترى	من	إلى	الكمية بالمقدار المعدلة رقم (1)
أعمال حفر القطاع	282+240	282+360.	0,474,000.	3 م
الإجمالي	282+560	282+440	1,058,400.	7,000
الإجمالي	282+240	282+360.	0,474,000.	3 م
أعمال حفر القطاع	282+440	282+560	1,058,400.	7,000
الإجمالي	282+360.	282+240	0,474,000.	3 م
أعمال حفر القطاع	282+240	282+360.	0,474,000.	3 م
الإجمالي	282+560	282+440	1,058,400.	7,000

عن الشركة

محمد حسني

XYZ 

عن الاستشاري

KK 

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
مدير المشروع
م / احمد ابو دقحة
م / احمد ابو دقحة




مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات



حصر اعمال قطع المسار

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	(2025-2024-945) جاري 1
282+240.00	0.000	0.000	0.000
282+260.00	29.994	599.870	599.870
282+280.00	32.767	655.340	655.340
282+300.00	53.685	1073.690	1073.690
282+320.00	57.901	1158.010	1158.010
282+340.00	74.039	1480.780	1480.780
282+360.00	25.316	506.310	506.310
282+440.00	0.000	0.000	0.000
282+460.00	0.895	17.900	17.900
282+480.00	22.142	442.840	442.840
282+500.00	19.969	399.370	399.370
282+520.00	15.755	315.100	315.100
282+540.00	13.358	267.160	267.160
282+560.00	4.284	85.670	85.670
الاجمالي		7002.040	7002.040

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مهندس المشروع

م / احمد الشاعر

عن الاستشارى

KK XYZ
وداع ٢٠٢١

عن الشركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري (945 - 2024 - 2025)

عملية: أعمال الجسر التريل والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه:(2-2)

بالمتر المكعب حفري وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى 8 م من منسوب التشغيل لردم اعمال التاسيس والادلاء اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الدارع الطويل وزن المياه وسد جوانب الحفر والسدات والتحولات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للاموال بالطبيعة وتشغيل كل ما يلزم لنهو الاعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الازية الزائدة لمسافة 500م من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المموزجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعية مشتملاته طبقاً للأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

- يتم احتساب علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم

تنفيذ شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات

الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)		الكمية بالمقاييس		المصرف القائم	
مقدار العمل السابق	الإجمالي	الموقع الكيلومترى	من	الإجمالي	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٣	إلى	٢٨٢+٣٤٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٤,٥٦,٥٧١.	٢٤,٥٦,٥٧١.	٢,٤٥٦,٥٧١.	من	٢٨٢+٢٥٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمسطحة خلا ل مدة
٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	٠٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

٢٣٦

عن الاستشاري

卷之三

xyz 

kk

م / احمد ابو دقيق
احمد الشاعر
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشبيخ
مدير المشروع
مهندس المشرف

3

Station	مشروع القطار الكهربائي السريع								الجريدة المسمدة المؤمنة	
	إنكماش إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)									
	تنفيذ شركة كايرو في المقاولات والتوريدات									
حصر اجمالي اعمال قطع المصرف القائم										
Station	المصرف رقم	مصارف عرضية	الاجمال	(2024-2023-227) ختامي (1068)	(2024-2023-1069) ختامي (1069)	(2024-2023-1069) جاري 1	(2024-2023-1069) جاري 2	(2025-2024-945) (2024-2023)		
282+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+020.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+040.00	660.350	0.000	660.350	660.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+060.00	678.920	0.000	678.920	678.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+080.00	721.870	0.000	721.870	0.000	721.870	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+100.00	396.230	0.000	396.230	0.000	396.230	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+120.00	1005.650	195.580	1201.230	1201.230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+140.00	1027.660	0.000	1027.660	1027.660	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+160.00	1005.640	0.000	1005.640	1005.640	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+180.00	930.050	0.000	930.050	930.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+200.00	823.040	0.000	823.040	823.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+220.00	827.090	0.000	827.090	827.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+240.00	803.050	0.000	803.050	803.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+250.00	229.870	209.170	439.040	439.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+260.00	372.290	0.000	372.290	0.000	0.000	0.000	0.000	340.370		
282+280.00	588.900	0.000	588.900	0.000	0.000	0.000	0.000	620.820		
282+300.00	526.380	0.000	526.380	0.000	0.000	0.000	0.000	526.380		
282+320.00	526.640	0.000	526.640	0.000	0.000	0.000	0.000	526.640		
282+340.00	442.350	315.930	758.280	236.501	79.429	0.000	0.000	442.350		
282+360.00	511.120	0.000	511.120	431.691	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+380.00	693.450	0.000	693.450	614.021	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+400.00	552.770	0.000	552.770	473.341	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+420.00	535.110	0.000	535.110	455.681	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+440.00	586.000	83.349	669.349	589.920	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+460.00	612.800	83.349	696.149	616.720	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+480.00	608.840	83.349	692.189	612.760	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+500.00	524.770	83.349	608.119	528.690	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+520.00	454.930	83.349	538.279	458.850	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+540.00	459.000	83.349	542.349	462.920	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+560.00	621.750	83.349	705.099	625.670	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+580.00	636.540	83.349	719.889	640.460	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+600.00	597.450	83.349	680.799	601.370	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+620.00	559.460	0.000	559.460	480.031	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+640.00	516.570	0.000	516.570	437.141	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+660.00	560.270	0.000	560.270	480.841	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+680.00	433.980	0.000	433.980	354.551	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+700.00	467.760	0.000	467.760	388.331	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+720.00	478.180	0.000	478.180	398.751	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+740.00	397.140	0.000	397.140	317.711	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+760.00	288.710	0.000	288.710	209.281	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+780.00	301.740	0.000	301.740	222.311	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+800.00	441.810	0.000	441.810	362.381	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+820.00	343.120	0.000	343.120	263.691	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+840.00	250.320	0.000	250.320	170.891	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+860.00	245.140	0.000	245.140	165.711	79.429	0.000	0.000	0.000		
282+880.00	323.190	0.000	323.190	172.160	79.429	71.601	0.000	0.000		
282+900.00	375.910	0.000	375.910	224.880	79.429	71.601	0.000	0.000		
282+920.00	339.250	0.000	339.250	188.220	79.429	71.601	0.000	0.000		
282+940.00	224.460	0.000	224.460	73.430	79.429	71.601	0.000	0.000		
282+960.00	414.510	1551.557	1966.067	0.000	0.000	915.990	1050.077	0.000		
282+980.00	0.000	1786.227	1786.227	0.000	0.000	736.150	1050.077	0.000		
283+000.00	0.000	1050.077	1050.077	0.000	0.000	0.000	1050.077	0.000		
الاجمالي	25922.030	5858.680	31780.710	20654.982	3580.394	1938.544	3150.230	2456.560		
				20654.982	3580.394	5088.774	2456.560			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع مدير المشروع
م / احمد الشاعر م / احمد ابو دقحة

عن الاستشاري
KK XYZ



عن الشركة



Station	مشروع المطار الكهربائي السريع							تمام إسناد إسناد أعمال الجسر الترازي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنشئة شركة كابوفقاً للمقاولات والتوريدات	
	إسناد إسناد أعمال الجسر الترازي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)								
	حصر إجمالي لاعمال قطع المصرف القائم								
Station	المعرف الثامن	مصارف عرضية	الإجمالي	[2024-2023-227]	ختامي [1068]	[2024-2023-1069]	ختامي 1	[2024-2023-1069]	
282+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+020.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+040.00	660.350	0.000	660.350	660.350	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+060.00	678.920	0.000	678.920	678.920	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+080.00	721.870	0.000	721.870	0.000	721.870	0.000	0.000	0.000	
282+100.00	396.230	0.000	396.230	0.000	396.230	0.000	0.000	0.000	
282+120.00	1005.650	195.580	1201.230	1201.230	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+140.00	1027.650	0.000	1027.650	1027.650	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+160.00	1005.640	0.000	1005.640	1005.640	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+180.00	930.050	0.000	930.050	930.050	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+200.00	823.040	0.000	823.040	823.040	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+220.00	827.090	0.000	827.090	827.090	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+240.00	803.050	0.000	803.050	803.050	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+250.00	229.370	209.170	439.040	439.040	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+260.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+280.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+300.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+320.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
282+340.00	0.000	315.930	315.930	236.501	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+360.00	511.120	0.000	511.120	431.631	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+380.00	693.450	0.000	693.450	614.021	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+400.00	552.770	0.000	552.770	473.341	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+420.00	535.110	0.000	-535.110	455.651	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+440.00	586.000	83.349	669.349	589.920	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+460.00	612.800	83.349	696.149	616.720	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+480.00	603.840	83.349	692.189	612.760	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+500.00	524.770	83.349	608.119	528.690	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+520.00	454.930	83.349	538.279	458.850	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+540.00	459.000	83.349	542.349	462.920	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+560.00	621.750	83.349	705.059	625.670	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+580.00	636.540	83.349	719.889	640.460	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+600.00	597.450	83.349	680.799	601.370	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+620.00	559.460	0.000	559.460	480.031	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+640.00	516.570	0.000	516.570	437.141	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+660.00	560.270	0.000	560.270	480.841	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+680.00	433.980	0.000	433.980	354.551	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+700.00	457.760	0.000	457.760	388.331	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+720.00	478.180	0.000	478.180	398.751	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+740.00	397.140	0.000	397.140	317.711	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+760.00	286.710	0.000	286.710	209.281	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+780.00	301.740	0.000	301.740	222.311	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+800.00	441.810	0.000	441.810	362.381	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+820.00	343.120	0.000	343.120	263.591	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+840.00	250.320	0.000	250.320	170.591	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+860.00	245.140	0.000	245.140	165.711	79.429	0.000	0.000	0.000	
282+880.00	323.190	0.000	323.190	172.160	79.429	71.601	0.000	0.000	
282+900.00	375.910	0.000	375.910	224.880	79.429	71.601	0.000	0.000	
282+920.00	339.250	0.000	339.250	185.220	79.429	71.601	0.000	0.000	
282+940.00	224.460	0.000	224.460	73.430	79.429	71.601	0.000	0.000	
282+960.00	414.510	1551.557	1966.067	0.000	0.000	915.950	1050.077	1050.077	
282+980.00	0.000	1766.227	1786.227	0.000	0.000	736.150	1050.077	1050.077	
283+000.00	0.000	1050.077	1050.077	0.000	0.000	0.000	1050.077	1050.077	
الاجمالي		23465.470	5858.680	29324.150	20654.982	3580.394	1938.544	3150.230	
					20654.982	3580.394	5088.774		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
مهندس المشروع
م / احمد ابو دقيمة
م / احمد الشاعر

عن الاستشاري
KK XYZ

عن الشركة
كابوفقاً

١٩٥٢

محضر معاينة مسافة نقل (نقل مخلفات)

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة كايرو فيا للمقاولات و التوريدات بشأن استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة في مسافة من كم 282+000 اي 283+000 بطول 1 كم
 فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 2025 / 3 / 23
بحضور كل من:-

مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد الشاعر

مدير شركة كايرو فيا للمقاولات و التوريدات

م/ محمد ابو عضمة

وقدmetت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل مخلفات القطع والتطهير وجدت ان القطاع يبعد مسافة (15) كم عن المقالب العمومية وعليه تم تصحيح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لنقل المخلفات وهي (15) كم (خمسة عشر كيلومتراً)

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

-2 

-1 

يعتمد
 الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع
 م / أحمد ابو دقحة



وزارة النقل
الم الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

<p>بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري (2025 - 2024 - 945)</p> <p>عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع</p>	<p>بالمتر المكعب تورد وتنقل ودمن 1 وسمن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص الاتزان عن 3% ولا تحتوى على اي المواد الناتعة او الودرة (اما من مدخل 200(2) نهايا او مواد طفهية او بيت النمل ولزيز نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% يتم تفريتها كطبيعة تاسيس بالمسار اسفل سطح المينا بعمق 100 سم مع اعلى من على مسوب المينا الأرضية بحوالى 50 سم ويتم الدمل الجديد للطبيعة بغير اسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والختلية (اختبار الوالع التعميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV/EV عن 2.5% بحسب اعتماد التجارب المعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل ططبقا لما وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل ططبقا لامثلة الممتازة.</p> <p>- يتم احتساب علاوه عن 2.5 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .</p>
---	--

تنفيذ شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات

الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	مقدار العمل السابق	الموقع الكيلومترى	الكمية بالمقاييس	بيان الأعمال بالمقاييس
أعمال سن فلتر		من	إلى	
أعمال سن فلتر	1,٩٢٨,٦٣ .	1,٩٢٨,٦٣ .	282+350	282+240
الإجمالي	3 م	3 م		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	1,٩٢٨,٦٣ .	1,٩٢٨,٦٣ .		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص خلان مدة		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
اجمالى مقدار العمل السابق		

٣

Xyz

kk
229
2023

معتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشبيخ
مديري المشروع
م / احمد ابو دقيقة
م / احمد الشاعر

 CAIROVIA	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إنشاء الجسر الرابع والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية) (العدين الجديدة - مطروح)							 الديوان العام للمقاولات والتوريدات	
	تنفيذ شركة كيروفيا للمقاولات والتوريدات								
	حصر إجمالي ل أعمال سن اللتر								
Station	اسفل منسوب المياه	الغمسان	على منسوب المياه	الانفصال	اجمالي الهندسي	اجمالي المادة المحجرية			
282+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
282+020.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
282+040.00	181.480	174.110	100.340	15.051	281.820	470.981			
282+060.00	374.340	112.080	209.530	31.430	583.870	727.380			
282+080.00	178.240	157.370	212.970	31.946	391.210	580.526			
282+100.00	46.110	83.510	152.020	22.803	198.130	304.443			
282+120.00	459.590	191.360	172.080	25.812	631.670	848.842			
282+140.00	487.990	191.320	196.200	29.430	684.190	904.940			
282+160.00	492.970	182.160	196.330	29.450	689.300	900.910			
282+180.00	502.240	175.820	193.240	28.986	695.480	900.286			
282+200.00	497.030	178.740	195.270	29.291	692.300	900.331			
282+220.00	514.730	180.900	193.750	29.063	708.480	918.443			
282+240.00	439.170	175.020	203.990	30.599	643.160	848.779			
282+260.00	218.930	144.630	169.220	25.383	388.150	558.163			
282+280.00	173.310	103.930	113.170	16.976	286.480	407.386			
282+300.00	204.630	101.390	117.580	17.637	322.210	441.237			
282+320.00	219.310	101.290	114.390	17.159	333.700	452.149			
282+340.00	195.100	108.430	114.850	17.228	309.950	435.608			
282+360.00	250.020	68.500	131.620	19.743	381.640	469.883			
282+380.00	298.480	169.790	129.200	19.380	427.680	616.850			
282+400.00	263.670	124.610	123.870	18.581	387.540	530.731			
282+420.00	283.720	125.250	126.330	18.950	410.050	554.250			
282+440.00	296.540	134.830	133.110	19.967	429.650	584.447			
282+460.00	313.380	142.450	137.480	20.622	450.860	613.932			
282+480.00	322.540	140.030	139.400	20.910	461.940	622.880			
282+500.00	299.980	135.880	143.450	21.518	443.430	600.828			
282+520.00	301.280	136.770	142.520	21.378	443.800	601.948			
282+540.00	305.140	131.520	135.360	20.304	440.500	592.324			
282+560.00	310.870	136.110	151.370	22.706	462.240	621.056			
282+580.00	276.150	139.350	171.130	25.670	447.280	612.300			
282+600.00	272.810	137.540	171.840	25.776	444.650	607.966			
282+620.00	325.240	141.800	176.200	26.430	501.440	669.670			
282+640.00	338.330	143.460	179.070	26.861	517.400	687.721			
282+660.00	330.530	140.470	177.760	26.664	508.290	675.424			
282+680.00	317.580	133.850	170.760	25.614	488.340	647.804			
282+700.00	298.890	128.860	157.550	23.633	456.440	608.933			
282+720.00	282.830	124.110	158.040	23.706	440.870	588.686			
282+740.00	296.830	126.080	166.980	25.047	463.810	614.937			
282+760.00	190.550	92.320	139.590	20.939	330.140	443.399			
282+780.00	166.820	89.650	132.570	19.886	299.390	408.926			
282+800.00	285.160	125.210	156.450	23.468	441.610	590.288			
282+820.00	287.800	122.370	160.600	24.090	448.400	594.860			
282+840.00	268.990	116.840	160.290	24.044	429.280	570.164			
282+860.00	254.190	118.540	159.010	23.852	413.200	555.592			
282+880.00	262.880	128.540	155.680	23.352	418.560	570.452			
282+900.00	297.070	134.690	152.760	22.914	449.830	607.434			
282+920.00	330.600	67.750	141.880	21.282	472.480	561.512			
282+940.00	260.060	114.900	133.520	20.028	393.580	528.508			
282+960.00	82.770	71.200	105.720	15.858	188.490	275.548			
282+980.00	863.390	290.000	0.000	0.000	863.390	1153.390			
283+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
الإجمالي	14720.260	6495.330	7276.040	1091.406	21996.300	29583.036			

المادة المحجرية	الهندسي	الاجمالي
29583.036	21996.300	
23552.208	17560.390	2024 - 2023 - 227
884.969	589.340	ختامي 2 عقد 1068
1365.568	1054.550	2024 - 2023 - 1069
1153.390	863.390	2025 - 2023 - 1069
2626.902	1928.630	جاري 1 عقد 945

يعتمد
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع مدرب المشروع
م / احمد الشاعر م / احمد ابو دقحة

XYZ
وكيل

عن الشركة

A
ABC

مشروع إنشاء الكهربائي السريع						
يسكل إستاد أعمال الجسر النازل والأنفاق الصناعية لقطارات مشروع إنشاء الكهربائي السريع (النسخة - الفاصلة الثانية - العدد الجديد - مطروح)						
تنفيذ شركة Cairovia للمقاولات والتوريدات						
جسر إجمالي لاستهلاك من المتر						
Station	نسل شهوب المياه	النفاس	اعلى شهوب المياه	النفاس	النفاس	اجمالي المادة المحجرية
282+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+020.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+040.00	181.480	174.110	100.340	15.051	281.820	470.981
282+060.00	374.340	112.080	209.530	31.430	583.870	727.380
282+080.00	178.240	157.370	212.970	31.946	391.210	580.526
282+100.00	46.110	83.510	152.020	22.803	198.130	304.443
282+120.00	459.590	191.360	172.050	25.812	631.570	848.542
282+140.00	487.990	191.320	196.200	29.430	684.190	904.540
282+160.00	492.970	182.160	196.330	29.450	689.300	900.910
282+180.00	503.240	175.820	193.240	28.986	695.480	900.286
282+200.00	497.030	178.740	195.270	29.291	692.300	900.331
282+220.00	514.730	180.900	193.750	29.063	708.480	918.443
282+240.00	424.750	165.660	203.990	30.599	628.740	824.999
282+260.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+280.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+300.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+320.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+340.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
282+360.00	77.100	48.760	39.820	4.623	107.920	161.303
282+380.00	298.480	169.790	139.200	19.380	427.680	616.850
282+400.00	263.670	124.610	123.470	18.581	387.540	530.731
282+420.00	283.720	125.250	126.330	18.950	410.050	554.250
282+440.00	296.540	134.830	133.110	19.967	423.650	584.447
282+460.00	313.380	142.450	137.480	20.622	450.860	613.932
282+480.00	322.540	140.030	139.400	20.910	461.940	622.880
282+500.00	299.980	135.880	143.450	21.518	443.430	600.828
282+520.00	301.280	136.770	142.520	21.378	443.800	601.948
282+540.00	305.140	131.520	135.360	20.304	440.500	592.324
282+560.00	310.970	136.110	151.370	22.706	462.240	621.056
282+580.00	276.150	139.350	171.130	25.670	447.280	612.300
282+600.00	272.810	137.540	171.840	25.776	444.650	607.966
282+620.00	325.240	141.800	176.200	26.430	501.440	669.670
282+640.00	338.330	143.460	179.070	26.861	517.400	687.721
282+660.00	330.530	140.470	177.760	26.664	508.290	675.424
282+680.00	317.580	133.850	170.760	25.614	468.340	647.804
282+700.00	298.890	128.860	157.550	23.633	456.440	608.933
282+720.00	282.830	124.110	158.040	23.706	440.870	588.686
282+740.00	296.830	126.080	166.980	25.047	463.810	614.937
282+760.00	190.550	92.320	139.590	20.939	330.140	443.399
282+780.00	166.820	89.650	132.570	19.885	299.390	408.926
282+800.00	285.160	125.210	156.450	23.468	441.610	590.288
282+820.00	287.800	122.370	160.600	24.090	448.400	594.860
282+840.00	268.990	116.840	160.390	24.044	429.280	570.164
282+860.00	254.190	118.540	159.010	23.852	413.200	555.592
282+880.00	262.880	128.540	155.680	23.352	418.560	570.452
282+900.00	297.070	134.690	152.760	22.914	449.830	607.434
282+920.00	330.600	67.750	141.980	21.282	472.480	561.512
282+940.00	260.060	114.900	133.520	20.028	393.580	528.508
282+960.00	82.770	71.200	105.720	15.858	188.490	275.548
282+980.00	863.390	290.000	0.000	0.000	863.390	1153.390
283+000.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
الاجمالى	13521.640	5906.560	6546.030	981.905	20057.670	26956.135

المادة المحجرية	النهاية
26956.135	20057.670
23552.208	17560.390
884.969	589.340
1365.568	1054.550
1153.390	863.390

عن الشركة

ش. Cairovia

عن الاستشاري

KK XYZ

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و الفيوم
مهندس المشروع مدير المشروع
م / احمد الشافعى م / احمد ابو دابة

دكتور احمد ابو دابة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

(٢٠٢٥ - ٢٠٢٤ - ٩٤٥) : رقم (١) ، المستخدم ، الأعمدة [بيان]

عملية: أعمال الجسر الترقي والأعمال الصناعية للمشروع القطار الكهربائي السريع

بالنثر المكثبى اعمال تحمل وقوف ونقل اثريه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ادوات السوية بسماكة لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر اسفل منسوب الفرمدة وسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- من منسوب الفرمدة لاستكمال المسماك التصميمى التشکيل الجسر والارتفاع (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمية الأصولية للوصول الى نسبة الطوبية المطلوبة والمحل الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كفاية جافة الصناعة ومواصفات المسنة العامة للطوبية والكلينيك، وعواملات المدى، المترافق 95% من الكثافة الجافة القصوى او يتم تنفيذ طبقاً للبيانات المناسبة التصميمية والقطاعات العرضية المودعة والرسومات الدقائقية المعتمدة والبلند بهم مع هشتلاته طبقاً لاصول

رقم البند وبنيته: (3-1)
 - الصناعة ومحاصفاته، الهيئة العامة للمشروع
 - يتم اختصار علاوه 2.5 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم
 - السعر يشمل عمل تشويشات و تخليل و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
 - المسعر يشمل الأدبيارات و PLATE LOAD TEST بالمدليل المطابق لمواصفات المشروع

تنفيذ شركة كايد وفيا للمقاولات و التوريدات

الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)		بيان الأدعمال بالمقاييس		أعمال ردم	
متدار العمل السايبق	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الموقع الكيلو مترى	من	إلى	
٠٠٠٠٠٢٥	٣٣	١٤,١٤,٨٩,٨٥٧	٢٨٢+٣٦٠	٢٨٢+٢٤٠	
٠٠٠٠٠٢٦	٣٣	٣٢,٩٧,٨٠,٨٧	٢٨٢+٥٦٠	٢٨٢+٣٦٠	
٠٠٠٠٠٢٧	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٢			الإجمالي
٠٠٠٠٠٢٨	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٣			أعمال حمل
٠٠٠٠٠٢٩	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٤			أعمال حمل ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠٠٠٠٠٣٠	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٥			أعمال حمل الكمية المرددة بالمستخلص السابق
٠٠٠٠٠٣١	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٦			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال هذه
٠٠٠٠٠٣٢	٣٣	١٨,٨٢٧,٢٢٧			أعمال حمل الكمية المرددة بالمستخلص الحال

عن الشركة - عن الاستشاري

xyz

kk
29

١٢٦

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
مدير المشروع
أحمد أبو دقير
م /

3



CAIROVIA

التفصيل											
(1) كسر						(2) كسر					
(2024/2023/106)			(2024/2023/105)			(2024/2023/104)			(2024/2023/103)		
Station	Layer start	Layer end	Fill Area	Fill Quantity	Layer	Fill Area	Fill Quantity	Layer	Fill Area	Fill Quantity	Layer
Station	Layer start	Layer end	Fill Area	Fill Quantity	Layer	Fill Area	Fill Quantity	Layer	Fill Area	Fill Quantity	Layer
282+000			0.00	0.00		0.00	0.00				
282+020			0.00	0.00		0.59	591.86				
282+040	As-Built (+6.5)	-4.5	20.59	306.06		61.57	1331.34				
282+050	As-Built (+6.5)	-4.5	74.18	1483.52		95.77	1915.33				
282+080	As-Built (-7.5)	-4.5	1923.82								
282+100	As-Built (-7.5)	-4.5	224.69	493.86		224.41	488.18				
282+120	As-Built (+6.5)	-4.5	225.98	4519.52		226.10	4522.00				
282+180	As-Built (+6.5)	ferma	225.47	4509.37		200.14	4002.88				
282+200	As-Built (+6.5)	-1.25	101.85	2037.06		126.84	2536.88				
282+220	As-Built (+6.5)	-4	125.06	2501.16		134.95	2699.03				
282+240	As-Built (+8)	-4	136.73	2734.66		136.73	2734.66				
282+260	As-Built (+8)	-1	224.69	493.83		225.52	4510.42				
282+280	As-Built (-7)	-1	226.43	4528.68		223.89	703.68				
282+320	As-Built (-7)	-1	171.14	3472.84		125.63	2512.55				
282+340	As-Built (-7)	-3	125.26	1505.29		123.41	2468.23				
282+420	As-Built (-7)	-3	123.90	2478.08		248.46	4969.25				
282+440	As-Built (-7)	-3	120.10	4020.03		246.04	4920.73				
282+460	As-Built (-7)	ferma	195.89	3917.74		4891.97	-6				
282+480	As-Built (-7)	ferma	244.60	4891.97		248.98	4910.91				
282+500	As-Built (-7)	ferma	249.54	4990.70		247.43	4788.57				
282+520	As-Built (-7)	ferma	248.46	4969.25		247.18	4913.63				
282+550	As-Built (-7)	ferma	246.04	4920.73		242.98	4859.65				
282+580	As-Built (-7)	ferma	242.60	4910.91		240.69	4813.85				
282+600	As-Built (-7)	ferma	239.43	4788.57		235.93	4718.64				
282+620	As-Built (-7)	ferma	237.43	4737.40		232.81	4526.20				
282+680	As-Built (-7)	ferma	231.42	4678.46		231.56	4631.15				
282+700	As-Built (-7)	ferma	230.33	4606.67		231.56	4533.18				
282+720	As-Built (-7)	ferma	230.69	4638.63		231.93	4638.63				
282+740	As-Built (-7)	ferma	235.93	4718.64		228.65	4572.95				
282+760	As-Built (-7)	ferma	235.10	4755.29		235.10	4702.09				
282+780	As-Built (-7)	ferma	235.82	5116.36		234.00	0.00				
282+800	As-Built (-5)	-3	237.47	12167.80		237.47	12170.00				
282+900	As-Built (+6.5)	-3	228.65	4572.95		227.76	4555.29				
282+920	As-Built (+6.5)	-3	235.10	4702.09		235.10	4721.36				
282+940	As-Built (+6.5)	-3	235.82	5116.36		235.82	5116.36				
283+000	As-Built (+5)	-3	331.48	35668.170		331.48	35668.170				

الكتاب الثاني: العلوم الطبيعية والرياضيات
المادة الأولى: الفيزياء
المادة الثانية: الكيمياء
المادة الثالثة: علم الحاسوب
المادة الرابعة: علم الاتصالات
المادة الخامسة: علم الأحياء
المادة السادسة: علم الاجتماع

KK
X

W. Lee

2

22

[Signature]

1

1

2

1

4



General Organization for Water Resources and Irrigation

مشروع الماء والري

أعمال الحفاظ على الأراضي وتنمية الموارد المائية - مشروع إنشاء الـ ٢٠١٣

Station	Layer Start	Layer End	As-Built Fill Quantity			2024/2023/226 (1) [س.]			2024/2023/226 (2) [س.]			2024/2023/226 (3) [س.]			2024/2023/226 (4) [س.]			2024/2023/226 (5) [س.]			
			Fill Area	Fill Quantity	Layer	Layer	Fill Quantity	Layer	Layer												
282+000			0.00	0.00																	
282+020			0.00	0.00																	
282+040	As-Built (-6.5)	-4.5	29.59	591.86		-6	282.92														
282+060	As-Built (-6.5)	-4.5	61.57	1231.34		-6	306.06														
282+080	As-Built (-7.5)	-4.5	74.18	1483.52																	
282+100	As-Built (-7.5)	-4.5	95.77	1915.33																	
282+120	As-Built (-6.5)	-4.5	96.19	1923.82																	
282+140	As-Built (-6.5)	ferma	224.59	493.96																	
282+160	As-Built (-6.5)	ferma	225.41	4488.18																	
282+180	As-Built (-6.5)	ferma	225.98	4519.52																	
282+200	As-Built (-6.5)	ferma	226.10	4522.00																	
282+220	As-Built (-6.5)	ferma	225.47	4509.37																	
282+240	As-Built (-6.5)	-1.25	200.14	4002.88																	
282+260			0.00	0.00																	
282+280			0.00	0.00																	
282+300			0.00	0.00																	
282+320			0.00	0.00																	
282+340			0.00	0.00																	
282+360	As-Built (-7)	-1	0.00	0.00																	
282+380	As-Built (-7)	-1	220.15	4003.02		-6.5	736.76	-5.5	807.36												
282+400	As-Built (-7)	-1	220.62	4412.31		-6.5	773.96	-5.5	807.36												
282+420	As-Built (-7)	-1	221.71	434.22		-6.5	769.29	-5.5	807.36												
282+440	As-Built (-7)	-1	221.15	4423.09		-6.5	703.68	-5.5	807.36												
282+460	As-Built (-7)	-3	152.41	3040.18		-6.5	563.42	-5.5	631.05												
282+480	As-Built (-7)	-3	88.20	1763.95		-6.5	567.30	-5.5	406.80												
282+500	As-Built (-7)	-3	88.67	1761.22		-6.5	564.57	-5.5	406.80												
282+520	As-Built (-7)	-3	88.67	1773.49		-6.5	576.84	-5.5	406.80												
282+540	As-Built (-7)	-3	89.06	1781.12		-6.5	584.47	-5.5	406.80												
282+560	As-Built (-7)	-3	109.56	2191.16		-6.5	994.51	-5.5	406.80												
282+580	As-Built (-7)	ferma	195.89	3917.74		-6	1157.54	-5	812.00												
282+600	As-Built (-7)	ferma	244.60	4891.97		-6	1237.97	-5	812.00												
282+620	As-Built (-7)	ferma	268.55	4970.91		-6	1316.91	-5	812.00												
282+640	As-Built (-7)	ferma	249.54	4986.70		6	1336.70	-5	812.00												
282+660	As-Built (-7)	ferma	248.46	4969.25		-6	1315.25	-5	812.00												
282+680	As-Built (-7)	ferma	247.18	4943.63		-6	1289.63	-5	812.00												
282+700	As-Built (-7)	ferma	246.04	4920.73		-6	1266.73	-5	812.00												
282+720	As-Built (-7)	ferma	242.93	4859.65		-6	1205.65	-2	2473.00												
282+740	As-Built (-7)	ferma	240.69	4913.85		-6	1159.95	-2	2473.00												
282+760	As-Built (-7)	ferma	239.43	4788.57		-6	1134.57	-2	2473.00												
282+780	As-Built (-7)	ferma	237.43	4748.59		-6	1094.59	-2	2473.00												
282+800	As-Built (-7)	ferma	212.81	4256.20		-6	602.20	-2	2473.00												
282+820	As-Built (-7)	ferma	231.42	4028.46		-6.5	540.60	-2.5	2906.66												
282+840	As-Built (-7)	ferma	231.56	4631.15		-6.5	533.18	-2.5	2916.97												
282+860	As-Built (-7)	ferma	230.33	4609.67		-6.5	522.59	-2.5	2903.08												
282+880	As-Built (-7)	ferma	231.93	4638.63		-6.5	568.37	-2.5	2889.26												
282+900	As-Built (-7)	-3	235.93	4718.64		-6.5	630.14	-2.5	2473.00												
282+920	As-Built (-6.5)	-3	228.65	4572.95		-2	227.76	-2	4555.20												
282+940	As-Built (-6.5)	-3	235.10	4702.09		-2	235.10	-2	4702.09												
282+960	As-Built (-5)	-3	265.82	5316.35		0.00	0.00	-2.5	4702.09												
283+000	As-Built (-5)	-3	23747.270	12167.870		379.721	35608.170	-5	1666.534												
			163115.403				337916.636		33997.941												

الإجمالي

أعمال

المياه

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

جامعة

الملك

عبد

الله

جامعة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري (2025 - 2024 - 945)
عملية: أعمال الجسر التراكي والأعمال الصناعية لمشروع العطار الكهربائي السريع

بالمقر المسطح توسيع وتركيب طبقة من النسج الصناعي جيوتكستайл الداخلي لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع
مستعملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه (3-4)

تنفيذ شركة كابرو في للمقاولات والتوريدات

الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (1)	مقدار العمل السابق
٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠

بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى إلى	من	الإجمالي
أعمال جيوتكستайл	٢٨٢+٣٥٠	٢٨٢+٢٤٠	١,٣٣,٠٠٠

الإجمالي	أعمال جيوتكستайл	الإجمالي	أعمال جيوتكستайл
٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
٠	٠	٠	٠
٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٢٨٢+٣٥٠	٢٨٢+٢٤٠	٢٨٢+٣٥٠	٢٨٢+٢٤٠

عن الشركة

محمد صابر

كـ k
مـ M

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المدنية الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشيخ

مهندس المشروع
مدير المشروع
م/ احمد الشاعر
م/ احمد ابو دقبيبة

كـ k
مـ M

CAIROVIA



مشروع القطار الكهربائي السريع

اسكمان إسناد أعمال العجس، التراب والأخعمال الصناعية بقطاعات مشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العليني
الجديدة - مطروح)

تفيد شركة كairovia للمقاولات والتوريدات

بند رقم (3-4) : بألمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جبوكسيريل الداخل لأدق عن 10% الخ

Engineering Consulting Office
المكتب المشتري المندوب
أ.د. خالد فتحى

الم الهيئة القومية للإنارة
www.eni.gov.eg

From	To	Length(m)	Area(m2)	Notes
282+350	282+550	200	3480.000	
282+550	282+900	350	6255.000	ختامي قطاع (ب)
282+100	282+240	140	2814.000	
282+030	282+060	30	735.870	
282+060	282+100	40	804.600	ختامي قطاع (ص)
282+900	282+960	60	1031.825	-1069 1 جاري 1-2023-2024
282+240	282+350	110	1320.000	-2024-945 1 جاري 1-2025
Area(m2)			16441.295	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشيخ

مدير المشروع
مهندس المشروع
م/ أحمد أبو دقينة

KK
XYZ

عن الشركة

جعفر

م/ أحمد ابو دقينة

جعفر

 CAIROVIA	 KHD
المهنة الفنية الشاذ مشروع الكهربائي السريع إنشاء القطار الكهربائي في مصر استكمال إسناد أعمال الحرس الرئيسي والأخضر - العاصمة الإدارية - العاملين الجديدة - مطروح ١ تنفيذ شركة كيوريفا للمقاولات والغوربات حمر إصال الجبوبوكساتيل	بن دقم (٤-٣) : يابصر المسطح توريد وتركيب حليمه من المسقى المدنى جيوكستيل الداخلى الأقل عن ١٠% الخط
 CAIROVIA	 KHD

From	To	Length(m)	Area(m2)	Notes
282+350	282+550	200	3480.000	
282+550	282+900	350	6255.000	خطامي قطاع (ب)
282+100	282+240	140	2814.000	
282+030	282+060	30	735.870	
282+060	282+100	40	804.600	خطامي 2 قطاع (ص)
282+900	282+960	60	1031.825	-1069.1 جاري 1 2023-2024
Area(m2)			15121.295	

١٢٧

عن البوسنة العاملة، للطريق والكباري
المتنفذة الثالثة عشر بالباجوزة وكتف الشيبين
مهندسان المشروع
١ / ٩ محمد الشاعر
احمد ابو دقحة

عن الاستشاري

عن الشركة

محضر معاينة مسافة توريد سن

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة كايفرو في المقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم 282+000 إلى 283+000 بطول 1 كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 30 / 12 / 2024.

بحضور كل من:-

مهندس الهرم لعام للمهندس (الحار)

عن شركة كايفرو في المقاولات والتوريدات
عن شركة كايفرو في المقاولات والتوريدات

أ-السيد المهنـدس/ أحـمـد الشـاعـر

ـ2- السيد المـهـنـدـس/ محمد أـبـو عـضـمـة
ـ3- السيد المـهـنـدـس/ مـصـطـفـى أـمـيـن

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن من كسارة (المتحدة 1) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (101) كم (مائة وواحد كيلومتراً) عن كسارة المتحدة.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

التوقيع :

الاسم :



ـ1ـ
ـمـصـطـفـىـ أـمـيـنـ
ـحـكـمـةـ لـلـعـالـمـ

ـ2ـالـسـيـدـ المـهـنـدـسـ/ـ مـصـطـفـىـ أـمـيـنـ

ـ2ـالـسـيـدـ المـهـنـدـسـ/ـ مـحـمـدـ أـبـوـ عـضـمـةـ

ـ1ـالـسـيـدـ المـهـنـدـسـ/ـ أحـمـدـ الشـاعـرـ

ـيعتمـدـ
عنـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ
مـديـرـ الـمـشـرـوـعـ
مـ/ـ أـمـهـدـ أـبـوـ دـقـيقـةـ



بعض معاينة مسافة توريد التربة بالجنة

بالإشارة إلى التكليف وأمر الاستد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجاري لمصالح شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (الثين السخنة - الخامسة الإدارية - العليمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٨٦+٠٠٠ إلى ٢٨٣+٠٠٠ بطول ١ كم فقد ابنته اللجنة يوم الاثنين الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣
بعضهم كل من:

مدير الجودة عن مكتب أ.د. خالد قabil استشاري المشروع
مهندس مدني عن مكتب أ.د. خالد قabil استشاري المشروع
عن شركة كايروفيا للمقاولات والتوريدات

١- السيد المهندس/ أحمد سعيد
٤- السيد المهندس/ محمد صلاح
٣- السيد المهندس/ محمد شكر

وأقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر (مودرن بيلد) المعتمد طبقاً للطبيعة وجدت أن منتصف القطاع يبعد مسافة (١١١) كم (مائة و احد عشر كيلومتراً) عن محجر مودرن بيلد.

وأقفل المحضر على ذلك

التقييعات

التقييع :

الاسم :

٣- السيد المهندس/ محمد شكر
٢- السيد المهندس/ محمد صلاح
١- السيد المهندس/ أحمد سعيد

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والجاري
مدير المشروع
م/أحمد أبو دققة
أحمد عبد الفتاح

محضر اثبات سعر المواد المحجرية



الموضوع بخصوص أسعار المواد المحجرية

انه في يوم الأربعاء الموافق 05 / 02 / 2025 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

(مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة البحيرة)

م / احمد محمود ابو دقيقه

(مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري منطقة البحيرة)

م / احمد عادل الشاعر

عن الاستشاري

(ممثل المكتب الاستشاري أ / د خالد قنديل)

م / رشاد مرسي

(ممثل المكتب الاستشاري أ / د خالد قنديل)

م / احمد السيد

حيث تمت زيارة:-

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والمتممّلة في (مودرن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - السيوبي - الحمد - اليمان - سويكر - أبو ستة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز - السهم الذهبي)

ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن الفلتر والتأسيس والأساس والأساس والأساس في (المتحدة - مكة - الوطنية - أطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الديوك - مودرن بيلد - الماسة - العروبة - حافظ بدوي - أم القرى - السلام - تبارك)

والثالثين بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجرية وقد تبين أن متوسط أسعار المواد المحجرية للشركات العاملة بالقطاع كالتالي :-

المادة المحجرية	السعر ابتداء من يناير 2025
ترية	45
سن القاتر	180
التأسيس	105
الأساس	115

وقد وافقت الشركات المنفذة للقطاع على هذه الأسعار.

وأقل المحضر على ذلك ،،،،

التوقيعات :

ممثل الشركة	ممثل الشركة	ممثل الشركة	ممثل الشركة
ابراهيم حسن محمد حسين المنشاوي	رشاد مرسي	احمد عادل الشاعر	احمد السيد
جبل طارق للمقاولات	الهيئة العامة للطرق والكباري	الهيئة العامة للطرق والكباري	الهيئة العامة للطرق والكباري
كابروفيلا للمقاولات والتوريدات	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعر	ممثل الشركة	ممثل الشركة
بناء للمقاولات التصويمية والتوريدات	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو دقيقه	ممثل الشركة	ممثل الشركة
شركة السلطان للمقاولات العامة وторيد مواد البناء	ممثل الشركة	ممثل الشركة	ممثل الشركة
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية	ممثل الشركة	ممثل الشركة	ممثل الشركة

درست وسميت بأوامر اهل سواع

المحضر



محضر تغير سعر المواد المحجرية



الموضوع بخصوص تغير اسعار المواد المحجرية نظراً لزيادة اسعار السولار

إنه في يوم الأحد الموافق 20 / 10 / 2024 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

م / احمد محمود ابو نقيمة
م / احمد عادل الشاعر

حیث نمٹ زیارۃ:-

أولاً: محاجر الأترية الصالحة للردم والمنتشرة في (مودرن بيلد - المنارة - الخير - العاشرة - طيبة - المسوبي
- الحمد - اليمان - سويكر - أبو سنة - السلام - حورمن - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز)
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم من النثر والتأسيس والاسنان والمنتشرة في (المتحدة - مكة - الوطنية -
أطليس - أم المؤمنين - العالمية ٦ - البركة - الخير - الإماراتية - التويك - مودرن بيلد - العلسة -
العروبة - حافظ بدوى - أم التمرى)

والكائنين بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجرية وقد تبين الآتي:-

المادة المحجرية	السعر قبل 18-10-2024	السعر بعد 18-10-2024
تربة	40	36
من الفلز	180	175
التلسيس	95	90
اللاسان	105	100

A circular seal impression featuring Persian text. The outer ring contains the phrase "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" (In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful). The inner circle contains the name "شِعْرَانْ" (Shurān).

لـ

التوقيع	هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	التوقيع	هيئة الشريعة
مثير المشروع: م / احمد محمود ابو دقافة	محمد يوسف	مثير المشروع:	بناء حسن العلول
مثير المشروع: م / احمد عول الشاعر	محمد حسون ابوالقاسم	مثير المشروع:	جبل طرق للمقاولات
	صطفاء ابراهيم	صطفاء ابراهيم	كابوفيا للمقاولات والتوريدات
	احمد عاصي	احمد عاصي	الفوري للمقاولات العالمية
	فاطمة العبد	فاطمة العبد	بناء للمقاولات العالمية
	مروان العبد	مروان العبد	والتوريدات العامة
	مروان العبد	مروان العبد	شركة الملاطى للمقاولات العامة
	المقاولات العالمية	المقاولات العالمية	والتوريدات العالمية
	المقاولات العالمية	المقاولات العالمية	شركة المصطفى للمقاولات
	المقاولات العالمية	المقاولات العالمية	والتوريدات العالمية
	المقاولات العالمية	المقاولات العالمية	شركة التيل للمقاولات
	المقاولات العالمية	المقاولات العالمية	والاستشارات الهندسية

م	التاريخ	رقم السيارة	الحمولة	رقم البون	رقم التذكرة	السعر
٥٢	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٧٩٤/٧٩١٣	٥٧,..	٢.٦٦٢٤١٤	.١٠٣٣١٢١٣٨٣٦١٧	٧٣.
٥٣	١٦/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٥٦,٥٠	٢.٦٦٢٣٧	.١٠٣٣١٣٦٤٨٣٩	٧٣.
٥٤	١٦/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٥٠,٠٠	٢.٦٦٢٣١٧	.١٠٣٣١٤١٣٣٥.٩٦	٧٣.
٥٥	١٦/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٥,٥٠	٢.٦٦٢٣١٥	.١٠٣٣١٤١٣٣٥.٨٥	٧٣.
٥٦	١٧/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٦٠,٥٠	٢.٦٦٢٣٤٨	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٧١٢٦	٧٣.
٥٧	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٤٨,٠٠	٢.٦٦٢٣٤٧	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٧١٢٤	٧٣.
٥٨	١٦/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٦٠,٥٠	٢.٦٦٢٣٢	.١٠٣٣١٢١٣٨٢١٧	٧٣.
٥٩	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٣٥٦	.١٠٣٣١٢١٣٨٢٧٥٨	٧٣.
٦٠	٢١/٠١/٢٠٢٤	٢٣٥١/٢٩٤٥	٥٢,٠٠	٢.٦٦٢٥٠	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤٢١٥١٨	٦٣.
٦١	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٣٦٦	.١٠٣٣١٣١٣٦٥٥٧٢	٧٣.
٦٢	١٧/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٣٤٦	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٧١٢٣	٧٣.
٦٣	١٨/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٣٩٢	.١٠٣٣١٤١٣٣٥٧٥٨	٧٣.
٦٤	١٧/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٣٦	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٧١٨١٧	٧٣.
٦٥	١٨/٠١/٢٠٢٤	٨٧٩٤/٤٦٠٩	٥٤,٠٠	٢.٦٦٢٤١١	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤١٨٢١٣	٧٣.
٦٦	١٨/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٤٠	.١٠٣٣١٣١٣٦٦٢٢١	٧٣.
٦٧	١٨/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٣٩٩	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٨١٦٧	٧٣.
٦٨	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٣٥٩	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٧١٧١٥	٧٣.
٦٩	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٣٤٥	.١٠٣٣١٣١٣٦١٥٣.٩	٧٣.
٧٠	١٧/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٣٢٥	.١٠٣٣١٤١٣٣٥١٨٥	٧٣.
٧١	١٦/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٣١٤	.١٠٣٣١٤١٣٣٥.٨٦	٧٣.
٧٢	٢٢/٠١/٢٠٢٤	١٩٥٧/٨٩٢٥	٦٠,٠٠	٢.٦٦٢٥٠٦	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢٢٩٢	٧٣.
٧٣	٢١/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٥١٦	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢١١٤٤	٧٣.
٧٤	٢٢/٠١/٢٠٢٤	٤٩٦١/٥٩٣١	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٥٤٨	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤٢٢٣١	٧٣.
٧٥	٢٢/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٥٥٢	.١٠٣٣١٣٢١٣٨٠٠١٣	٧٣.
٧٦	٢١/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٥٤٢	.١٠٣٣١٢١٣٨٠٣٥٢	٧٣.
٧٧	٢١/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٥٤٤	.١٠٣٣١٣١٣٦٨١١٧	٧٣.
٧٨	٢١/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٥٣	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤٢١٢١٢	٧٣.
٧٩	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٤٩٦	.١٠٣٣١٤١٣٣٦٦٦	٧٣.
٨٠	٢٢/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٥٥٥	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢٢٩٨	٧٣.
٨١	٢١/٠١/٢٠٢٤	٨٤٩٦/٤٨٧٢	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٥٢٨	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢١٢٠١٣	٧٣.
٨٢	٢١/٠١/٢٠٢٤	٤٩٦١/٥٩٣١	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٥٢٩	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤٢١٢١١	٧٣.
٨٣	٢١/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٥٣٧	.١٠٣٣١٤١٣٣٦٩٩٩	٧٣.
٨٤	٢١/٠١/٢٠٢٤	١٩٥٧/٨٩٢٥	٦٠,٠٠	٢.٦٦٢٥٣٦	.١٠٣٣١٣١٣٦٨.٥٦	٧٣.
٨٥	٢١/٠١/٢٠٢٤	١٩٥٧/٨٩٢٥	٦٠,٠٠	٢.٦٦٢٥١٧	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢١١٥٥	٧٣.
٨٦	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٠٠	٢.٦٦٢٤٤٢	.١٠٣٣١٤١٣٣٦٣.٤	٧٣.
٨٧	١٥/٠١/٢٠٢٤	١٥٦٩/٥٩٨٧	٥٦,٠٠	٢.٦٦٢٢٣٧	.١٠٣٣١٤١٣٣٤٥.٦	٧٣.
٨٨	١٨/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢٦٢٢٣٨٧	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤١٨١٣٣	٧٣.
٨٩	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٧٨٤/٧٩١٣	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٤٠	.١٠٣٣١٢١٣٨٢٤٦٢	٧٣.
٩٠	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٢١٤٨/٧٢٤٩	٥٧,٠٠	٢.٦٦٢٤٤٩	.١٠٣٣١٣١٣٦٦٩٤١	٧٣.
٩١	١٥/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٢١١	.١٠٣٣١٢١٣٨١١٧٤	٧٣.
٩٢	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٢٣٥١/٢٩٤٥	٥٢,٠٠	٢.٦٦٢٤٦٣	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢٠١٢٧	٦٣.
٩٣	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٢٥١٨/٢٩٥٨	٥٩,٥٠	٢.٦٦٢٤٨٥	.١٠٣٣١٢١٣٨٤٥٦	٧٣.
٩٤	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٤٨٦	.٤٢٠٠٤٢٢٨١٢٠٢٤٢٠١٧١٨	٧٣.
٩٥	٢٠/٠١/٢٠٢٤	١٩٣٧/٧٤٦١	٥٥,٥٠	٢.٦٦٢٤٥١	.١٠٣٣١٤١٣٣٦٣٧.	٧٣.
٩٦	٢١/٠١/٢٠٢٤	٩٧٦٤/٩٧٨٦	٥٨,٥٠	٢.٦٦٢٥٠	.٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٤٢٠٢٢١	٧٣.
٩٧	٢٠/٠١/٢٠٢٤	٤٨٦١/٦٤٣٢	٤٩,٠٠	٢.٦٦٢٤٦٥	.١٠٣٣١٣٦٧.٤٧	٦٣.
اجمالي التكعيب				2626.00	اجمالي الكارتات	32650



Page 1 of 1

السعر	رقم التذكرة	رقم البون	الحملة	رقم السيارة	التاريخ	م
٣٣٠	٠١١٠١١٠٧٢١٥٦٨٥	١٩٢٦٨٤٣٦	٦٢,٠٠	٦١٨٤/٤١٧٢	٥/١١/٢٠٢٤	٥٢
٣٣٠	٠١١٠١١٠٧٢١٥٩٧٧	٢٤٣٧٥٩٣٥	٦١,٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	٣١/١٠/٢٠٢٤	٥٣
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢٠٤١٥٠	٢١٥٥٨١٥٨	٥٩,٠٠	١٥٦٤/٣٧٩٤	١٥/١١/٢٠٢٤	٥٤
٧٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٠٩٦	٢١٥٥٧٨٢٥	٦٢,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١٧/١١/٢٠٢٤	٥٥
٣٥٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٢٢٤	٢١٥٥٨١٩٧	٦٤,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١٨/١١/٢٠٢٤	٥٦
٣٣٠	٠١١٠١١٠٧٢٣٢٧٨٠	٢١٥٥٨٢٧١	٦٤,٠٠	١٥٦٤/١٧٩٤	١٩/١١/٢٠٢٤	٥٧
٤٠٥	١٨-٢٠٢٤٢٣٩٢-٠٤١٩٥٤٢٣١٢	١٩٢٦٧٣٨٩	٦٠,٠٠	٩٢٧٩/٦٩٣٨	٢٨/١٠/٢٠٢٤	٥٨
٣٣٠	١٠٤٠٤١٦١٤٥٦٤٤٢	١٩٢٦٠٤٠١	٥٨,٠٠	٩٢٧٩/٦٩٣٨	١/١١/٢٠٢٤	٥٩
٣٧٥	٤٧٠١-٠٠٥١-٣٠٢	١٩٢٦٨٧٣٣	٦٠,٠٠	٨١٧٦/٩٨٧١	٢٠/١١/٢٠٢٤	٦٠
٣٨٠	٠١٠٣٠٣١٤١٣٩٨٧٢٨	١٩٢٦٨٣٠٠	٦٠,٠٠	٩٢٧٩/٦٩٣٨	١١/١١/٢٠٢٤	٦١
٣٧٥	١٣٥-٢٠٢٤٣٠٩١٤-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	١٩٢٦٠٥٧٢	٦٢,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	١٨/١١/٢٠٢٤	٦٢
٣٧٥	٢-٢٠٢٤٢٧٩٢١-٠٤٣٢١٤٣٣١٢	٢٤٣٦٨٠٩٦	٦٢,٠٠	٨٩٢٥/١٩٥٦	٢٥/١١/٢٠٢٤	٦٣
٣٧٥	٨-٢٠٢٤٣٠٤٩-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٤٨٣٨٨٧٠	٥٩,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	٢٠/١١/٢٠٢٤	٦٤
٣٧٥	٨-٢٠٢٤٣١٩-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٩٤٥٣٦١٣	٦٠,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	٢٤/١١/٢٠٢٤	٦٥
٣٧٥	٩٩-٢٠٢٤٣٠٨١٧-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	١٩٢٦١٠٣٥	٦١,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	١٨/١١/٢٠٢٤	٦٦
٣٧٥	١٥٣-٢٠٢٤٣٠٥٥٠-٠٤١٩٠٤٢٢٧٢	٢٤٨٣٨٧٧٤	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١٨/١١/٢٠٢٤	٦٧
٣٧٥	١٣٤-٢٠٢٤٣٠٣١٣-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٤٨٣٧٢٤٥	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١/١١/٢٠٢٤	٦٨
٣٧٥	٢٩٢-٢٠٢٤٣٠٢١٨-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٩٨٦٧٣٤١	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١٨/١١/٢٠٢٤	٦٩
٣٧٥	٢٧٥-٢٠٢٤٣٠٤١٨-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٤٨٣٦٩١٢	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١٨/١١/٢٠٢٤	٧٠
٣٧٥	١٤٩-٢٠٢٤٣٠٩٥-٠٤١٩٠٤٢٢٧٢	٢٤٨٤٥٧٨٣	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١٧/١١/٢٠٢٤	٧١
٣٧٥	١١-٢٠٢٤٣٠٦٩-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٤٨٤٢٧١٩	٦١,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	٢٠/١١/٢٠٢٤	٧٢
٣٧٥	٢٠٢٤٢٩٥٢٠/٢٨٩-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٩٨٧١١٧٢	٦٠,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	٨/١١/٢٠٢٤	٧٣
٣٧٥	١٤١-٢٠٢٤٣٠١٣-٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٢٤٨٣٩١٨٥	٦٥,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	٢٠/١١/٢٠٢٤	٧٤
٣٧٥	٢٢-٢٠٢٤٢٧٨٥-٠٤٣١٤٤٣٢٦	٢٤٨٣٩١١٩	٦٠,٠٠	٩٤٣٩/٣٢٥٢	١٢/١١/٢٠٢٤	٧٥
٣٥٥	٢٤-٢٠٢٤٢٥٠١٧-٠٤٢٦٣٤٢٩٤٦	١٩٢٦٠٩٨٥	٦٠,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١/١١/٢٠٢٤	٧٦
٣٣٠	٢٢-٢٠٢٤١٨١٨-٢٠٤٢٦٤٢٩٤٢	٢٩٤٥٣١٨٧	٥٩,٠٠	١٥٦٤/٣٧٩٤	١٠/١١/٢٠٢٤	٧٧
٣٣٠	٦٠-٢٠٢٤١٨٣١٨-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	٢٩٤٥٣٣٧٤	٦١,٠٠	٦١٨٤/٤١٧٢	١/١١/٢٠٢٤	٧٨
٣٣٠	٥٩-٢٠٢٤١٨٤٤-٠٤٢٦٣٤٢٩٤٢	١٩٢٥٩٩٨١	٦١,٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	٥/١١/٢٠٢٤	٧٩
٣٣٠	٥٠٠١-٠١١٨-١٧٨	١٩٢٦٨٢٧٠	٦١,٠٠	٦١٨٤/٤١٧٢	١٥/١١/٢٠٢٤	٨٠
٣٣٠	١٤٢-٢٤١٨٢١١-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	١١١٢٣٧١٦	٥٩,٠٠	٤٧٨٢/٤٥٣٨	١٩/١١/٢٠٢٤	٨١
اجمالى الكارتات			١٨٢١,٠٠	اجمالى التكعيب		
١١١٩٥						



الرقم	ما سبق	رقم البون	الحملة	رقم السيارة	ما سبق	
السعر	رقم التذكرة			التاريخ	م	
٣٠٠	٠١١٠٠١١٠٨٢١٥٤١٥	١٧٤٢٨٤٧٦	٦٥,٠٠	٩٧٤١/٣٨٩١	١٩/١١/٢٠٢٤	٨٢
٣٣٠	٠١١٠٠١١٠٧٢٢٧٦٦٤	١٧٤٢٩٩١٩	٦٠,٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	٢٠/١١/٢٠٢٤	٨٣
٣٣٠	٧٤-٢٠٢٤١٨٤١٧-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	١٧٢٨٥٩٥٣	٦١,٥٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١٩/١١/٢٠٢٤	٨٤
٣٥٥	٤٥-٢٠٢٤٢٥٨١٤-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	٥٣٩٧٩٦٥	٦١,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١٩/١١/٢٠٢٤	٨٥
٣٧٥	٢-٢٠٢٤٢٦٣٩-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	٥٣٩٧٨٩٣	٦٦,٥٠	٣٩٦٤/١٥٦٢	٢٣/١١/٢٠٢٤	٨٦
٣٧٥	٦٤-٢٠٢٤٢٦٦١٨-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	٥٤٧١٨٨٢	٦٠,٥٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٢٣/١١/٢٠٢٤	٨٧
٣٠٠	٠١١٠٠١١٠٨٢١٥١٤٦	١٧٤١٤٨٨٦	٦٢,٠٠	٩٧٤١/٣٨٩١	١٩/١١/٢٠٢٤	٨٨
٣٧٥	٢٥-٢٠٢٤٢٦٧١٢-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	٢١٠٢٠٦٢١	٥٨,٠٠	٣٩٦٤/١٥٦٢	١٢/١٢/٢٠٢٤	٨٩
٣٠٠	٦-٢٠٢٤٢٥١-٠٤٢٧-٤٢٨١٢	٥٤٧١٨٩٩	٦٢,٠٠	٣١٤٦/٦٤٣٨	٢/١٢/٢٠٢٤	٩٠
٣٠٠	٤٧-٢٠٢٤٢٣٧-٠٤٢٧٣٤٢٧٦٢	٢١٠٢٠٦٣٢	٦٠,٠٠	٦٤٣٢/٣١٤٦	٣/١٢/٢٠٢٤	٩١
٣٠٠	١٧-٢٠٢٤٢٤٨٣-٠٤٢٧٣٤٢٧٦٢	١١١٢٤٦٧٠	٦١,٠٠	٣١٤٦/٦٤٣٨	١/١٢/٢٠٢٤	٩٢
٢٨٠	٤٧-٣٠٠٧٥-١٩٦	٨٠١٧٠٥٣	٥٩,٠٠	٢٤٧٤/٨١٢٧	٢/١٢/٢٠٢٤	٩٣
٢٨٠	١٨-٢٠٢٤١٩٨٢٢-٠٤٢٧٦٤٢٧٦٢	١١١٢٤٠٨١	٦٢,٥٠	٢٤٧٤/٨١٢٧	٣/١٢/٢٠٢٤	٩٤
٣٣٠	٠١١٠٠١١٠٨٢١٤٨٠٥	٦٥٩٢٦٢٨	٦٢,٠٠	٤٥٦٢/٣٩٦٤	١٢/١٢/٢٠٢٤	٩٥
٣٧٥	٤٧-٣٠٠٩٣-٢٨٩	٨٠٠٣٢٢٠	٥٨,٠٠	٩٥١٧/٢٧٤٨	٣/١٢/٢٠٢٤	٩٦
٣٣٠	٥٠٠١٠٢٢٤-١٧٧	٥٣٩٨٠٣٣	٦٢,٠٠	٤١٧٢/٦١٨٤	٤/١٢/٢٠٢٤	٩٧
٣٥٥	٥٠-٢٠٢٤٢٣٨٢-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	١٠٥٧٩٩٩٨	٥٨,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٤/١١/٢٠٢٤	٩٨
٣٥٥	٣٦-٢٠٢٤٢٣٨١٧-٠٤٢٦٣٤٢٩٤١	١١١٢٤٧٢٠	٥٩,٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٤/١٢/٢٠٢٤	٩٩
٣٣٠	٠٤١٩-٤٢٢٧٧٢٢-٠٤٢٣-٠٤١٤٧	١٩٢٦٠٧٦٥	٦٠,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	١٢/١١/٢٠٢٤	١٠٠
٣٣٠	٤,٢٦٣٤٣E+٢٠	١٩٢٦١٠٨	٦٢,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	١٥/١١/٢٠٢٤	١٠١
٣٣٠	٤,١٩-٤٢E+١٩	٢١٥٥٧٣٩٣	٦٠,٠٠	٦١٤٦/٤٦٢١	١٥/١١/٢٠٢٤	١٠٢
٣٣٠	٠٤١٩-٤٢٢٧١٢-٠٤٢٩-١١٧-	٢١٥٥٧٥٣٨	٦٠,٠٠	٤٦٢١/٦١٤٦	١٦/١١/٢٠٢٤	١٠٣
٣٣٠	٠٤١٩-٤٢٢٧١٢-٠٤٢٣-١٦١٥	٢١٥٥٨٣٩٢	٦١,٠٠	٤٦٨١/٦١٤٦	٢٠/١١/٢٠٢٤	١٠٤
٣٣٠	٠١٠٠١١٠٨١٩٩١٥-	٢٩٤٥٣١٠١	٦١,٠٠	٩٧٤١/٣٨٩١	٢١/١١/٢٠٢٤	١٠٥
٣٣٠	٠١٣٠-٠١٣٠٦١٦١٤٠٤	٢٤٣٦٩٩٨٨	٥٩,٠٠	٣٩٦٤/١٥٦٢	١٦/١١/٢٠٢٤	١٠٦
٣٣٠	٠١١٠-٠١١٠٨١٩٩٨١٤	٢٩٤٥٣٢٢٨	٦٠,٠٠	٣٨٩١/٩٧٤١	٢٠/١١/٢٠٢٤	١٠٧
٣٣٠	٠١١٠-٠١١٠٧٢١-٦٤٢	١٩٢٦٠٤٨٦	٦٠,٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	٩/١١/٢٠٢٤	١٠٨
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٤٦٣١٢٨	١٩٢٦٠٨٧٦	٦٢,٠٠	٣٩٦٤/١٥٦٢	٩/١١/٢٠٢٤	١٠٩
٣٣٠	٠١١٠-٠١١٠٨٢١٨١٩٤	٢٤٣٦٧٨٣٥	٦١,٠٠	٣٧٤١/٣٨٩١	١٠/١١/٢٠٢٤	١١٠
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢٤٩٢٨٢٩	٢١٥٥٧٩٧٩	٦١,٠٠	٢١٥٥٧٩٧٩	١٨/١١/٢٠٢٤	١١١
٩٩٠٥	اجمالى الكارتات		١٨٢٥,٠٠	اجمالى التكعيب		



٢١١٠٠	ما سبق	٣٦٤٦.٠٠	ما سبق			
السعر	رقم التذكرة	رقم الباون	الحملة	رقم السيارة	التاريخ	م
٣٣٠	٠١١٠١١٠٦١٨٧١٧٠	١٨٦٠٤٠١٧	٦٤.٠٠	٩٨٢١/٣٨٩١	١٠/١١/٢٠٢٤	١١٢
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢٠٠٩٢٩	٢١٥٥٨٦١٨	٦١.٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٢٠/١١/٢٠٢٤	١١٣
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢٠٠٩٠٢	٢٣٣٨٢٦١٢	٦١.٠٠	٤٧٨٢/٤٥٣٨	١٥/١١/٢٠٢٤	١١٤
٣٣٠	٠١٠٠١١٠٧٢٠٠٨٤٢٢	١٩٢٦٥٧٧٨	٦٢.٠٠	١٩٦٤/١٥٦٢	٩/١١/٢٠٢٤	١١٥
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٥١٠٢١٠	١٩٢٦١٠٤٧	٦٢.٠٠	٣٨٩١/٣٧٤١	١٥/١١/٢٠٢٤	١١٦
٣٣٠	٠١٠٦٠٦١٠٧٧٠٦٧	٢١٥٥٧٧٥٩	٦٦.٠٠	٥١٨٤/٤١٧٢	١٠/١١/٢٠٢٤	١١٧
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨١٩٧٥٦٧	١٩٢٦٧٦٦٥	٥٨.٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	١٠/١١/٢٠٢٤	١١٨
٣٣٠	٠٤٢٦٣٤٢٩٤٢٢٠٢٤٥٤٢٠٧٥	١٩٢٦٧٦٢	٦١.٠٠	٣٩٦٤/١٥٦٢	١٠/١١/٢٠٢٤	١١٩
٣٣٠	٠٤٢٦٢٤٢٩٤٢٢٠٢٤١٨٤٤٥٨	١٩٢٦٦٨٠	٦١.٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	١٨/١١/٢٠٢٤	١٢٠
٣٣٠	٠٤٢٦٣٤٢٩٤١٢٠٢٤١٨٣١٨٦٢	٢٩٤٦٠٧٠	٦٢.٠٠	٣٧٩٤/١٥٦٤	١٨/١١/٢٠٢٤	١٢١
٣٣٠	٠٤٢٦٣٤٢٩٤١٢٠٢٤١٨١١٧٢٠	٢٩٤٥٣٥٥٢	٦١.٠٠	٣٧٩٤/١٥٦٤	١٨/١١/٢٠٢٤	١٢٢
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢٠٠١٦٩٣	١٩٢٦٧٣٨	٦١.٠٠	٦١٨٤/٤١٧٢	١١/١١/٢٠٢٤	١٢٣
٣٣٠	٠٤٢٦٣٤٢٩٤١٤٢٠٢٤٢٧٣١١٢٤	١١١٢٤٠٢٨	٦٢.٥٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٤/١٢/٢٠٢٤	١٢٤
٣٣٠	٠١١٠١١٠٧٢١٧٦٢٦	٣٢١٣٦٥٠٤	٦٢.٥٠	١٥٦٤/٣٧٩٤	٦/١٢/٢٠٢٤	١٢٥
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢٠٠٤٤٦	٢٤٨٤٦٠١٤	٥٧.٠٠	٤٥٣٨/٤٧٨٢	٢١/١٢/٢٠٢٤	١٢٦
٣٧٥	٠١١٠١١٠٤١٧١٠٥٧	٢١٥٥٨٠٩٦	٦١.٠٠	٣٩٧٦/٦١٣٦	٧/١٢/٢٠٢٤	١٢٧
٣٣٠	٠١١٠١١٠٨٢١٣٦٩٢	١٩٢٦٧٧٧	٦١.٠٠	١٥٦٢/٣٩٦٤	٦/١٢/٢٠٢٤	١٢٨
٣٥٥	٠١٠٣٠٣٠٢١٤٥٤٨٩	٦٥٩١٦٣٣	٦٢.٠٠	١٦٥٩/٣٦٥٧	٧/١٢/٢٠٢٤	١٢٩
٣٥٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٥٩٩٠٧	٧٢٣٩٢١٠	٦٦.٥٠	١٦٥٩/٣٦٥٧	٧/١٢/٢٠٢٤	١٣٠
٣٥٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٤٤٧٢	٢٣٣٨٢٧٩١	٦١.٠٠	١٦٥٩/٣٦٥٧	١٩/١٢/٢٠٢٤	١٣١
٣٦٥	١٥٢٠٢٤٢٩٢١٢٠٤٣٢١٤٣١٢	٧٩٨٥٦٣	٦١.٠٠	٨١٣٧/١٩٧٥	٨/١٢/٢٠٢٤	١٣٢
٣٧٥	٤٧٠١٠١٠٥٠٢٧٨	٧٩٨٦٦٣١	٦٥.٠٠	١٦٥٩/٣٦٥٧	٧/١٢/٢٠٢٤	١٣٣
٧٤١٠	اجمالى الكارتات	١٣٥٩.٥٠		اجمالى التكعيب		
٢٨٥١٠	ما سبق	٥٠٠٥.٥٠		ما سبق		

محمود

السرحان حمل علويه وروليك كامل رامضان

كتبه طلب صحي جمهور حسن ابراهيم

٥٠٠٥١٥



بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

السرع	رقم التذكرة	رقم البولن	الحملة	رقم السيارة	التاريخ	م
٣٧٥	١٠٣٠٣١٣١٥٧٨٨٩٥	١٩٥٧٧٠٣١	٥٦٠٠	٤٥٧٩-٤٤٨٦	٠٣/٠٦/٢٠٢٥	١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٨٥١٥٧	٣٤٥٢٣٢٧١	٥٥٠٠	٤٤٨٦-٤٥٧٩	٠٣/٠٦/٢٠٢٥	٢
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٦٨٩١	٧٧٠٨٩٤٤	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	٠٣/١٢/٢٠٢٤	٣
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٤٣٩٩	٧٧٠٨٩٥٢	٥٥٠٠	٤٩٥٨-٩٧٨١	٠٣/١٢/٢٠٢٤	٤
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٤٣٥٢٥	٧٧٠٨٩٥٨	٥٥٠٠	٤٩٥٨-٩٧٨١	١٣/٣/٢٠٢٤	٥
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٤٤٤٥	٧٧٠٩٠١٨	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	١٤/٣/٢٠٢٤	٦
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٤٤٩٥	٧٧٠٩٠٢٣	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	١٥/٣/٢٠٢٤	٧
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٦٧٩٦	٧٧٠٩١٤٠	٥٥٠٠	٤٩٥٨-٩٧٨١	٠٣/١٢/٢٠٢٤	٨
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٤٨٩٢	٧٧٠٨٨٥٩	٥٨٠٠	٧٤٣٥-٤٩٣٢	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	٩
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٤٩٢٦	٧٧٠٨٨٦٢	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	١٠
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٦٠٧٥	٧٧٠٨٨٩٨	٥٤٠٠	٣٤٦٥-١٦٢٧	٠٣/١٠/٢٠٢٤	١١
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٠٢٣٢	٧٧٠٨٨٢٨	٥٤٠٠	٣٤٦٥-١٦٢٧	٠٣/٠٦/٢٠٢٤	١٢
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٠٢٤٥	٧٧٠٨٨٢٩	٥٨٠٠	٧٤٣٥-٤٩٣٢	٠٣/٠٧/٢٠٢٤	١٣
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٣٧٢١	٧٧٠٨٨٣٠	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/٠٧/٢٠٢٤	١٤
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٥١٠٠	٧٧٠٨٨٦٧	٥٨٠٠	٧٤٣٥-٤٩٣٢	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	١٥
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٥١٠٧	٧٧٠٨٨٦٦	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	١٦
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٣٥١٩٠٢	٧٧٠٨٨٨٣	٥٨٠٠	٧٤٣٥-٤٩٣٢	٠٣/١٠/٢٠٢٤	١٧
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٥٦٥٥	٧٧٠٨٨٧٩	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/١٠/٢٠٢٥	١٨
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٥٦٥٤	٧٧٠٨٨٨٢	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/١٠/٢٠٢٤	١٩
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٦٧٤١	٧٧٠٩١٣٩	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	٠٣/١٢/٢٠٢٤	٢٠
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٣٥١٩٠٨	٧٧٠٨٨٧٠	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	٢١
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٣٥٢٠٠٢	٧٧٠٨٨٦٩	٥٨٠٠	٤٣٢-٧٤٣٥	٠٣/٠٩/٢٠٢٤	٢٢
٦٢٠	٠١٠٣٠٣١٤٩٧٦٦٥	٣٢١٤٨٧٧	٤٩٠٠	٧٦٢٥-١٢٣٩	٢٩/٦/٢٠٢٤	٢٣
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٢١١١	٧٧٠٨٨٧٧	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	٠٣/١٠/٢٠٢٤	٢٤
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٤٤٤٣	٧٧٠٩٠١٩	٥٤٠٠	١٦٢٧-٣٤٦٥	١٤/٣/٢٠٢٤	٢٥
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٣٥٢٢٦٩	٧٧٠٨٨٩٤	٥٥٠٠	٤٩٥٨-٩٧٨١	٠٣/١٠/٢٠٢٤	٢٦
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٢٧٠٨	٧٧٠٨٩٠١	٥٥٠٠	٩٧٨١-٤٩٥٨	٠٣/١١/٢٠٢٤	٢٧
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٦١٧	٧٧٠٨٩٠٠	٥٨٠٠	٧٤٣٥-٤٩٣٢	٠٣/١١/٢٠٢٤	٢٨
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٣٩٥٩٥٨	٧٧٠٨٨٩٣	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	٠٣/١٠/٢٠٢٤	٢٩
٣٣٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٦٤٢	٧٧٠٩٢٠٤	٥٨٠٠	٤٩٣٢-٧٤٣٥	١٨/٣/٢٠٢٤	٣٠



محمد

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٣٠	٠٠٦٣٩٧٠١-٣٦١	٣٤٥٢١٨٠٠	٥٦,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣١	٢٦/١٢/٢٠٢٤	٣١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠١٩	٣٤٨٥٨٤٦٦	٥٦,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٥/٢٠٢٥	٣٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٦٥٧٦	٣٤٥٢٢٣١٨	٦١,٠٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٠١/١١/٢٠٢٥	٣٣
٣٧٥	٠٠٩-٠١٣٨-٩٧٠٣	٣١١١١٥٨٣	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٣٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥١٥٥٥	٣١١١١٥٣٠	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٠١/٠٨/٢٠٢٥	٣٥
٣٧٥	٩٩-٢-٢٥٦-٠٤٢٧١٤٢٩٣٢	٣٤٥٢٢٢٣٤	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٧/٢٠٢٥	٣٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٣٥٥٥	٣١١٠٥٣٤٨	٦٣,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٠٦/٢٠٢٥	٣٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٥٧٤٤	٣٥٠٤٨٢١	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/١٠/٢٠٢٥	٣٨
٣٧٥	٩٧-١-٠٠١٠٠٢٤	٣٤٥٢٢١٠٥	٥٦,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٤	٣٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٥٤٩٩	٣٤٥٢٢٢٨٢	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٤٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٣٨٢٣١	٣١٠٩٨١٧٣	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٧/١٢/٢٠٢٤	٤١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٦٠٢٩٥	٣٤٥٢٢٢٠١	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٦/٢٠٢٤	٤٢
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠١٤٧	٣١١٠٧٨٧٩	٢٢,٥٠	٩٣٥٧	٠١/٠٥/٢٠٢٥	٤٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٥٨٨٢	٣١١٠٩٧٣٦	٦٣,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/١٠/٢٠٢٥	٤٤
٣٧٥	٩٧-١-٢١٨-٠٠٤	٣١١٠٧٨٣٦	٦٢,٥٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٠٤/٢٠٢٥	٤٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠٥٦٤	٣٤٥٢٢١٩٠	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٦/٢٠٢٥	٤٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠٥٠٨	٣٤٥٢٢٢٢٩	٥٨,٠٠	٤٣٢٣١٢٨٦٨	٠١/٠٧/٢٠٢٥	٤٧
٣٧٥	٩٧-١-٠٠٢١-٣٦-	٣١٠٩٤٢٨٨	٦٢,٥٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٢٥/١٢/٢٠٢٥	٤٨
٣٧٥	٥٠-٢-٠٨-١-٠٠٨	٣١١١٠٧٤٦	٦٩,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠١/٠٧/٢٠٢٥	٤٩
٣٧٥	٥٠-٢-٠٣٨٥-١-	٣١١١١٦٠-	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٥٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦-٨١٦	٣٤٨٥٨٥٨١	٥٨,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٨/٢٠٢٥	٥١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٦-٩٨	٣١١١٠٤٥٤	٢٢,٥٠	٩٣٥٧	٠١/١١/٢٠٢٥	٥٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦-٩٦٢	٣١١٠٧٨٩٩	٦٢,٥٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٥٣
٣٧٥	٩٧-١-٠٠٦١-٠١٢	٣١١٠٧٨٤٨	٢٢,٥٠	٩٣٥٧	٠١/١٢/٢٠٢٥	٥٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦-٤٧	٣١١١٠٤٢٨	٦٢,٥٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٥٥
٨١٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠٥٩٨٣٤	٣١١٠٦٤٥١	٦٢,٥٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠١/٠٣/٢٠٢٥	٥٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤١٨٦	٣١١٠٤٧١٩	٦٢,٥٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٠٣/٢٠٢٥	٥٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٥٤٨٩-٤	٣١١٠٣٦٦-	٦٢,٥٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٠٣/٢٠٢٥	٥٨
٣٧٥	٩٧-١-٠٠٥٥-٣٦٢	٣١١٠٧٨١٣	٢٢,٥٠	٩٣٥٧	٢٨/١٢/٢٠٢٥	٥٩
٣٧٥	٤٢٧١٤٢٩٣٧٢-٢٣٢٨-٠٠٠	٢٤٧١٧-٢٢	٥٠,٠٠	٩٧٨-٢٥٦٢	١٠/٠٦/٢٠٢٤	٦٠



محمود

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٣٣٥٤	٢٧٠٧٠٠٣	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠١/١١/٢٠٢٥	٦١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٠٨٦٢	٣١١١٤٨٩	٢٢,٥٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/٧/٢٠٢٥	٦٢
٢٨٠	٠١٠٣٠٣١٤١٤٠٦٩٥٩	٢٤٧١٦٤٨١	٥٠,٠٠	٩٧٨٧-٢٥٦٢	١٧/١/٢٠٢٤	٦٣
٣٠٠	٦٩٠١٠٠٥١-٢٤٤	٢٤٧١٦٤٤١	٥٠,٠٠	٩٧٨٧-٢٥٦٢	٢١/٨/٢٠٢٤	٦٤
٣٠٠	٦٩٠١٠٠١٥٩-٢٤٥	٢٤٧١٦٧٩٢	٥٠,٠٠	٩٧٨٧-٢٥٦٢	٠٩/٠١/٢٠٢٤	٦٥
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٤٠٠١٧١	٧٧٠٩٢٠٨	٥٥,٠٠	٤٩٥٨-٩٧٨١	١٨/٣/٢٠٢٤	٦٦
٣٢٠	٠٤٢٠٣٤٢٣٧٢٢٠٢٢٢٠٥٢٢٨	٣٢١٩٨٦١	٥٥,٠٠	٧٤٦١-١٩٣٧	٢٤/٧/٢٠٢٤	٦٧
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤١٦٣١٦	٧٧٠٩٢٠٧	٥٤,٠٠	١٦٦٧-٣٤٦٥	١٨/٣/٢٠٢٤	٦٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٠٩٣٧١	٣١٨٠٢٦٨٢	٥٦,٥٠	٨٩٣٤-١٤٢١	٠١/٠١/٢٠٢٥	٦٩
٤٢٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٥٥٦٨	١٠٠١٣٤٣٠	٦٢,٠٠	٦٩٣٨-٩٢٧٩	٠١/١٠/٢٠٢٥	٧٠
٤٢٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٠٥٨	١٢٣٧٩٩٩٨	٦٢,٠٠	٦٩٣٨-٩٢٧٩	٠١/٠٩/٢٠٢٥	٧١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٤١٩٩	٣٢٩٨٢٥٣٤	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/٠٧/٢٠٢٥	٧٢
٤٢٥	٤٧٠١٠٠٣٢٠٠٥	٧٧٠٢١٥٩	٦٢,٠٠	٩٢٧٩-٦٩٣٨	٠١/٠٥/٢٠٢٥	٧٣
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٩٩-١١	٢٠٨٧٣٨٧٤	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/١١/٢٠٢٥	٧٤
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٤٤٧٧	٧٩٥٠٩٥٠	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٦/١/٢٠٢٥	٧٥
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٤٢٧٩	٣٣٨٥٢٦٢٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٧/١/٢٠٢٥	٧٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٧٣٦٩٤	١٠٠٦٥٦٠٦	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٧/١/٢٠٢٥	٧٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٩٩١٦٣	١٠٠٦٦٤٨	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٧/١/٢٠٢٥	٧٨
٣٧٥	٠١١٠١١٠٣٢٠٠٣٨٤	١٠٠٦٥٥٢٧	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٥/٢/٢٠٢٥	٧٩
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٤٤٩٣٢	٧٧٠٤٥٦٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٢٣٨٨	٢٥/٢/٢٠٢٥	٨٠
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٦٧-١٩	١٠٠٦٥٥٧٠	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٤/٢/٢٠٢٥	٨١
٣٢٠	٤٩٠١٠٠٣١-٢٧٥	٣٣٨٥٢٦٩٥	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٤/٢/٢٠٢٥	٨٢
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٢١٠٩٣٩٠	١٠٠٦٥٩٦٠	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٤/٢/٢٠٢٥	٨٣
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٧١٥٤١	٧٩٥٠٩٦١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٢٣٢٤	٢٤/٢/٢٠٢٥	٨٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٧٣٥٣٢	٢٢٢٦٦٢٧٩	٦١,٠٠	٢٩١٣-٤٣٢٤	٢٤/٢/٢٠٢٥	٨٥
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٩١-٢٠١	٢٦١٣-٤٣٢٤	٦٠,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٢/٢/٢٠٢٥	٨٦
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥١٨٧٣٠	١٠٠٦٥٨٦٤	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٢/٢/٢٠٢٢٥	٨٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٦٨٥٣	٧٩٥٠٣٩٤	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢١/٢/٢٠٢٥	٨٨
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٤٧٧١٨	١٣٧٠٥٩١٥	٦١,٠٠	٢٣٨٩-٢٦١٣	١٨/٢/٢٠٢٥	٨٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٣٠٩٦٠	٧٩٥٠٣٩٧	٦١,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٩/٢/٢٠٢٥	٩٠



مختار شفيع

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٨٤١٨	٢٨٨٦٢٢٢١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٧/٢/٢٠٢٥	٩١
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢١١٥٣	١٠٠٤١٤٢٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/١٢/٢٠٢٥	٩٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٥٩٥٣٨	٢٦٤٥٦٦٣٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/١/٢٠٢٥	٩٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٩٠٨٩	١٠٠٦٦٣١٠	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٦/٢/٢٠٢٥	٩٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٧٩٦٨	٧٧٠٢٩٨٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٩/٢/٢٠٢٥	٩٥
٣٧٥	٤٧٠١٠٠١٣٨-٣٢١	٣٦١٨٩٨٨	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٨/٢/٢٠٢٥	٩٦
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٤٧٣١٦	٢٨٨٦٢٧٠٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٢٣٨٩	١٤/٢/٢٠٢٥	٩٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٧٥٢١٣	٣٣٤٩٤-١٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٣/٢/٢٠٢٥	٩٨
٤٢٠	٤٧٠١٠٠٩٩-٢١٣	٣٣٨٥٤٩٨٧	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٤/٢/٢٠٢٥	٩٩
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٠٥٣٦	١٠٠٦٥٥٢٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/١٢/٢٠٢٥	١٠٠
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٧٦٧	١٠٠٦٥٥٤٧	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/١٢/٢٠٢٥	١٠١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٤٧٣٥٩٩	١٠٠٦٥٨٧٧	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٠/٢/٢٠٢٥	١٠٢
٣٧٥	٠٤٣٢١٤٢٢١١٢-٢٤٢٩٦١٥٢٢	٣١١٢٥٨-٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/١٠/٢٠٢٥	١٠٣
٤٢٠	٢٠٢٤٣٤١١١-١٠٠٤٢٠٠٤٢٢٨١	٣١١٤٧٥٤٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٩/٢٠٢٥	١٠٤
٤٢٠	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٤٨٨٧	٣١١١-١١٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٢/٠٩/٢٠٢٥	١٠٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٣٧٢٢٢	٣٤٥٢٢٢٥٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٩/٢٠٢٥	١٠٦
٣٧٥	٤٩٠٣٠٠٤٣-٢٩٨	٣١١٦-٥٤٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/٠٨/٢٠٢٥	١٠٧
٣٧٥	٩٠٢٠٢٤٢٩٨١٢٠-٤٢٧٤٢٧٦١	٣١١٤١٩٣-	٦٢,٠٠	٢٦٣١-٤٣٢٤	٠١/٠٨/٢٠٢٥	١٠٨
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٠٥٣-٢٠	٣١٠٨٩-٣٥	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/٠٨/٢٠٢٥	١٠٩
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٠٢٥-٢٧٦	٣١١-٦٧٧٨	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٧/٢٠٢٥	١١٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٣٩٧٦	٣١١٢٤٣١٧	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠٢/٠٧/٢٠٢٥	١١١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٣٥٦	٣١٠٧٩٨-٣	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠١/٠٧/٢٠٢٥	١١٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦-٢٧٧	٣١١٢٩٤١٣	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠١/٠٧/٢٠٢٥	١١٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦-١٦٨	٣١١٤-٥٦٣	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠١/٠٦/٢٠٢٥	١١٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٢٨٧١	٣١١٣٢٦٨٨	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠٢/٠٥/٢٠٢٥	١١٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٩٦٦١	٣١١٤٢٥٨٣	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠٢/٠٥/٢٠٢٥	١١٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٩٩٣٩	٣٤٥٢٢٦١-	٦٢,٠٠	٢٤٥٣-٥٣٦٣	٠٢/٠٥/٢٠٢٥	١١٧
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٠١٣-٣٢٣	٣١١٦-٦٠٤	٦٢,٠٠	٧٧٥٩-٢٨٦٨	١٨/١/٢٠٢٥	١١٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٩٩٧٥	٣١١٢٢-٢٣	٦٢,٠٠	٥٣٦٣-٢٤٥٣	٠٢/٠٤/٢٠٢٥	١١٩
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٠١٨٤-٣٢١	٣١١٤٧٦٦-	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٤/٢٠٢٥	١٢٠



مٌمٌ كٌفٌ

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٤٩٠٢٠٠٩٢٠٢٩٠	٣١١١٣٧٨٠	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	١٢١
٤٢٠	٤٢٠٠٤٢٢٨٢٢٠٢٤٣٢٩٢٢٢	٣١٠٩٢٤٤٥	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	١٢٢
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٤٦-٣٢٣	٣١٠٧٤٧٧١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	١٢٣
٣٢٠	٤٩٠١٠٠٥١-٣٥٠	٣١١٣١٣١٤	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠٢/٠٣/٢٠٢٥	١٢٤
٣٧٥	٤٩٠١٠٠٣٤-٣٢١	٣١١٣٣٤٧١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٣٠/١/٢٠٢٥	١٢٥
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٦٦-٣١٧	٣١١٣٩٥٩٥	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٩/١/٢٠٢٥	١٢٦
٣٧٥	٢٠٢٤٢٩٨١٨١٥٩-٤٢٧٦٤٢٧٦١	٣١١٤٧٥٢٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٩/١/٢٠٢٥	١٢٧
٣٧٥	٤٩٠٢٠٠٥٩-٢٦٧	٣١٠٧٤٧٨٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٨/١/٢٠٢٥	١٢٨
٣٢٠	٤٩٠١٠٠٨-٢٩٢	٣١١٠١٩٨٦	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٨/١/٢٠٢٥	١٢٩
٣٢٠	٠٢٢٢٤٢٣١٥٢-٤٤٥٢٤٤٧٢٢	٢٦٣٧٢٢٦١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٧/١/٢٠٢٥	١٣٠
٣٢٠	٠١٠١٠٠٦-٢٦٢	٢٦٣٧٠٥٨٠	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٧/١/٢٠٢٥	١٣١
٣٧٥	٤٧٠٣٠٠٧٣-٢٩١	٢٦٣٧١٢٦٤	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٦/١/٢٠٢٥	١٣٢
٣٧٥	٤٧٠٣٠٠١٠٥-٠٨	٢٦٤٣٩٢١٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٦/١/٢٠٢٥	١٣٣
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٢١-٧٧٧١٩	٢٦٤٢٥٣٣٥	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٥/١/٢٠٢٥	١٣٤
٣٧٥	٠٠٦٧٤٤٠٣-٢٨٦	٢٦٤٢٥٧١٨	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٥/١/٢٠٢٥	١٣٥
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٤٤-٢٨٠	٢٦٤٢٥١٦٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٥/١/٢٠٢٥	١٣٦
٣٢٠	٤٩٠١٠٠٥٢-٢٩٨	٢٦٣٧١١٨٥	٦٢,٠٠	٢٦٣١-٤٣٢٤	٢٥/١/٢٠٢٥	١٣٧
٣٧٥	٤٩٠٢٠٠٥٦-٢٧٨	٢٦٤٣٩١٠٧	٦٢,٠٠	٢٦٣١-٤٣٢٤	٢٤/١/٢٠٢٥	١٣٨
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٨٢-٢٧٧	٢٦٤٢٤٨٥٨	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٤/١/٢٠٢٥	١٣٩
٣٧٥	٣١-٢-٢٤٣٢٧١٣-٤٢٧٦٤٢٧٦١	٢٦٤٣٩٠٥١	٦٢,٠٠	٢٨٦٨-٧٢٥٩	٢٣/١/٢٠٢٥	١٤٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٩٣٩٣	٢٦٣٧١٣٨٩	٦٢,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٢٣/١/٢٠٢٥	١٤١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٠٣٥	٢٦٤٣٨٦٦٩	٦٢,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٢٣/١/٢٠٢٥	١٤٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥-٩٣٥١	٢٦٤٢٤٩٥٦	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢٣/١/٢٠٢٥	١٤٣
٣٧٥	٤٧٠١٠٠١٢٢-٣٢٩	٢٦٤٢٥٧٧٢	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢٢/١/٢٠٢٥	١٤٤
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢-٦٦٠	٢٦٤٣٧٦١٠	٦٢,٠٠	٧٢١٩-٢٨٦٨	٢٢/١/٢٠٢٥	١٤٥
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢-٦٦٠	٢٦٤٢٤٦٢٣	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢١/١/٢٠٢٥	١٤٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٧٨٣٥	٢٦٤٣٠٦٦٠	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢٠/١/٢٠٢٥	١٤٧
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٩٤-٢٣٠	٢٦٣٧٧٦٩٧	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢٠/١/٢٠٢٥	١٤٨
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٦٢-٣٢٠	٣٣٦٠٠٩٦	٦٢,٠٠	٧٢٥٩-٢٨٦٨	٢٠/١/٢٠٢٥	١٤٩
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٧٤-٣٢٤	٣٣٦٠٠٧١٤	٦٢,٠٠	٧٢٥٥-٢٨٦٨	١٩/١/٢٠٢٥	١٥٠



مكتوب

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٤٩٠٣٠٠٧٢٠٢٠٠	٣٣٦٠٥١٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣٢٣٢٤	١٩/١/٢٠٢٥	١٥١
٣٧٥	٤٧٠١٠٠٧٨٠٣٢١	٣١١٥٤٧٨١	٦٢,٠٠	١٦١٣٤٣٢٤	١٩/١/٢٠٢٥	١٥٢
٣٧٥	١٤٠٢٠٢٥٩١٣٠٤٢٨١٤٢٧٩١	٣١١٤٩١٢٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣٤٣٢٤	١٩/١/٢٠٢٥	١٥٣
٣٧٥	٤٧٠١٠٠١٦٠٣٠٠	٣١١٦٠٥٨١	٦٢,٠٠	٢٦١٣٤٣٢٤	١٨/١/٢٠٢٥	١٥٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٢٣٤٩	٣٣٣٦٥٧٦٥	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	٠١/٠٤/٢٠٢٥	١٥٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٤٧٤٧١	٣٣٣٦٥٦٠٠	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	٣١/١٢/٢٠٢٤	١٥٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٢٠٧٦	٣١٠٨٠١٦٧٣	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	٠١/٠٣/٢٠٢٥	١٥٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤١٩٢٩	٣١٨٠١٥٥٥	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	٠١/٠٣/٢٠٢٥	١٥٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٢٤٥٧	٣١٨٠٢٣٢٧	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	٠١/٠٤/٢٠٢٥	١٥٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٤٤٠١٩	٣١٨٠١٦٠٤	٦٠,٠٠	٨٩٣٤٢١١٤	٠١/١٢/٢٠٢٥	١٦٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٦٧١٥	٢٧٤٨٧٨٢٨	٥٧,٠٠	٨٩٣٤١٤٢	٠١/١٢/٢٠٢٥	١٦١
٣٢٠	١٢٠٢٢١٢٧٩٠٠٤٢١٦٤٣٢٦١	٢٧٤٨٨١٩٢	٦٢,٥٠	٦٤٣٨٠٣٨٩٢	٠٥/٠٧/٢٠٢٣	١٦٢
٨١٥	٠٤١٩٥٤٢٣١٢٢٠٢٥١٥٤٢٢	٣١٨٠٢٩٦٣	٥٨,٠٠	٩٥٩٦٠٩٣٧	١٥/١/٢٠٢٥	١٦٣
٣٢٠	٣٢٢٠٢٠٢٣٩٢٣١٩٠٠٤٢٧١٤٢٩٣١	٣١٨٠٢٦١٧	٥٧,٥٠	٦٤٣٨٠٣٨٩٢	٠٥/٠٣/٢٠٢٣	١٦٤
٣٢٠	٢٠٢٢٣٢٢١٢٢٩٠٠٤٢٧١٤٢٩٣١	٣١٨٠٢٥٢٩	٥٤,٠٠	٦٤٣٨٠٣٨٩٢	٠٥/٠٤/٢٠٢٣	١٦٥
٣٢٠	٢٠٢٢١١٢٣٢٢٠٠٤٢٧١٤٢٩٢٢	٣٣٣٦٥٦٧١	٥٨,٠٠	٦٤٣٨٠٣٨٩٢	٠٥/٠٢/٢٠٢٣	١٦٦
٣٧٥	٢٠٥٢٠٢٤٣٤٩١٥٠٠٤١٩٠٤٢٢٧١	٣١٨٠٢٤٧١	٥٦,٠٠	٨٩٣٤١٤٢١	١٤/١٢/٢٠٢٤	١٦٧
٣٠٠	٦٩٠١٠٣٤٥٠٢٤٤	٢٧٤٨٨١٢٣	٦١,٠٠	٢٥٦٢٠٩٨٧	٣١/٨/٢٠٢٤	١٦٨
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠١٦٣٠٥٠	٢٩٣١١٥٠٠	٦٢,٠٠	٢٥٧٩٠١٤٨٦	٢٨/٢/٢٠٢٥	١٦٩
٣٧٥	٠٤٢٧٠٤٢٨١٢٢٠٢٥٦٤٧٢٨٣	٣١١٦٠٦٢٥	٦٢,٠٠	٢٥٧٩٠١٤٨٦	٠٣/٠٥/٢٠٢٥	١٧٠
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠١٢٦٠٦٢	٣١١١٠١٥٨	٦٢,٠٠	١٤٨٦٠٢٥٧٩	٠٣/٠٣/٢٠٢٥	١٧١
٣٧٥	٢٠٢٥٥٤١٣٥٠٠٤١٩٥٤٢٣١١	٣١٨٠٢٨١٧	٦٢,٠٠	٢٥٧٩٠١٤٨٦	٢٣/٢/٢٠٢٥	١٧٢
٣٧٥	٠٣٣٦٥٠٠٢٠١٤	٣٠٦٩٧٥٧٨	٦٨,٥٠	٩٣٥٧٠٧٢٥٩	١٤/١/٢٠٢٥	١٧٣
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١٢٢٠٠٤١	١٤١٢٣٠٥	٦٨,٥٠	٧٢٥٩٠٩٣٥٧	٠٢/١٠/٢٠٢٥	١٧٤
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٠٨٧٠٠١٥	٢١٥٥٧٩١٧	٦٨,٥٠	٩٣٥٧٠٧٢٥٩	١٥/١/٢٠٢٥	١٧٥
٣٧٥	٥٠٠١٠٠٠١٠٠٠٤٢	٢٣٣٧٩٦١	٦٨,٥٠	٩٣٥٧٠٧٢٥٩	٠٢/١١/٢٠٢٥	١٧٦
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠٤٩٢٠٠٥٣	٢١٥٥٨٤٣٤	٥٧,٠٠	٧٢٥٩٠٩٣٥٧	٢٢/٢/٢٠٢٥	١٧٧
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١٩٠٠٥٧	٣٤٨٥٨٣٠٣	٦٨,٥٠	٩٣٥٧٠٧٢٥٩	٢٦/٢/٢٠٢٥	١٧٨
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١١٠٠٥٩	٣٤٨٥٨٣٥٣	٥٧,٠٠	٧٢٥٩٠٩٣٥٧	٢٨/٢/٢٠٢٥	١٧٩
	٥٠٠٢٠٠٩١٠٦٠	٣٤٨٥٨٣٣٤	٥٧,٠٠	٧٢٥٩٠٩٣٥٧	٠٣/٠١/٢٠٢٥	١٨٠



Chairman

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٥٠٠٢٠٣٣٤٠٥٩	٣٠٦٩٦٧٩٩	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٨/٢/٢٠٢٥	١٨١
٣٧٥	٥٠٠٢٠٨٨٢٠٥٠	٢٣٣٧٨٦٧٥	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٩/٢/٢٠٢٥	١٨٢
٣٧٥	٥٠٠٢٠٢١٣٠٤٠	٣٠٦٩٦٧٧٦	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٩/٢٠٢٥	١٨٣
٣٧٥	٥٠٠٢٠٨١٣٠٤٤	٢١٥٥٧٤٩٩	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	١٣/٢/٢٠٢٥	١٨٤
٣٧٥	٥٠٠٣٠٢٤٨٠٣٩	٢١٥٥٨٠٢٦	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٨/٢٠٢٥	١٨٥
٣٧٥	٥٠٠٢٠٦٢٠٠١٦	٢٤٣٧٥٤٣٠	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٦/١/٢٠٢٥	١٨٦
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠٦٠١٥	٧٩٥٠٣٣٨	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٥/١/٢٠٢٥	١٨٧
٣٧٥	٥٠٠٢٠٦٣٧٠٢٤	٢٤٣٧٠٣٦	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٤/١/٢٠٢٥	١٨٨
٣٧٥	٥٠٠٢٠١٨٥٠٣١	٢١٥٥٨٥٢٩	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٣١/١/٢٠٢٥	١٨٩
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢٢٩٩٢٧	٢١٥٥٨٢٦٨	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠١/٤/٢٠٢٥	١٩٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٧٤٤١	٢١٥٥٨٣٤٩	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٣٠/١/٢٠٢٥	١٩١
٣٧٥	١١٣-٢-١٥٣١٢٠٠-٤٢٦٩٤٢٩١	٢١٥٥٨٧٢٦	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢١/١/٢٠٢٥	١٩٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٦٠٩٣٩	٢١٥٥٨١٠٠	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠٢/٠٥/٢٠٢٥	١٩٣
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢٥٤٤٤٥٤	٢١٥٥٨٦٠٨	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠٢/٠٤/٢٠٢٥	١٩٤
٣٧٥	٥٠٠٣٠١٣٨٠٢٨	٣٠٦٩٦٨٠٤	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢٨/١/٢٠٢٥	١٩٥
٣٧٥	٤٧-١-٠٠٢٢-٢١٨	٣٦٨٩٣٧	٦٠,٠٠	١٦٥٩-٣٦٥٧	١٣/١١/٢٠٢٤	١٩٦
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢٦٥٢٧٢	٧٩٥٠٩٣٨	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	١٨/٢/٢٠٢٥	١٩٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٧٧٨٦٨	١٠٠٦٥٥٧٩	٦٠,٠٠	١٦٥٩-٣٦٥٧	٢٤/٢/٢٠٢٥	١٩٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٧٠٤٤١	٧٧٠٢٩٤٦	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢٠/٢/٢٠٢٥	١٩٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٦١٣٦٠	٧٩٥٠٩١٣	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢٥/١/٢٠٢٥	٢٠٠
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢٦-٩٣٩	٢٩٢١٧٥٤٧	٦٠,٠٠	١٦٥٩-٣٦٥٧	٠٢/١٢/٢٠٢٥	٢٠١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٧٤٤٨١	٧٧٠٢٩٦٤	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	١٤/٢/٢٠٢٥	٢٠٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٧٥١٥٢	١٣٩١٥١٨٤	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢٧/٢/٢٠٢٥	٢٠٣
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٧٢٩٢٥٦٥	١٠٠٦٥٤٤٥	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٢٧/٢/٢٠٢٥	٢٠٤
٣٧٥	٠١١٠٠١١٠٣٢٧٦٤٨٣	١٠٩٠٣٥٨١	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠٣/٠٤/٢٠٢٥	٢٠٥
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٩٧٠٤٢	٣٠٦٩٦٧٧٣	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠٢/١١/٢٠٢٥	٢٠٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٧٨٢٨٤	٢٧٩٥٤٤٩٦	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٠/٢/٢٠٢٥	٢٠٧
٣٧٥	٠١٠٥٠٥-١١٦٣٤٨٣٦٢٥	٣١٠٩٩٨٠٦	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٠/٢/٢٠٢٥	٢٠٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٨٢٤٩٥	٢٧٩٥٤١١١	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٦/٢/٢٠٢٥	٢٠٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٧٢٢٠٩	٢٦٨٨٦٣٥٣	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٣/٢/٢٠٢٥	٢١٠



مطر

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٨٣٧٦	٢٩٨٧٥٢٩٧	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٦/٢/٢٠٢٥	٢١١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٧٢٣٠٤	٢٧٩٥٣١٢٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٣/٢/٢٠٢٥	٢١٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٨٣٧٦	٢١٥٥٧٩٥٨	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٢٢/٢/٢٠٢٥	٢١٣
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٣٠٠٣٩	٢١٥٥٨١٦٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٠٨/٢٠٢٥	٢١٤
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٢٥٩٠١٧	٢٣٣٨٢٥٣٣	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	١٧/١/٢٠٢٥	٢١٥
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٢٠٠٠١٩	٣٤٥٢٢١٨٢	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٩/١/٢٠٢٥	٢١٦
٣٧٥	٠١٠١٠٠٢٨٠٠١٩	٣٤٥٢٢١٢٣	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٩/١/٢٠٢٥	٢١٧
٣٧٥	٠١٠١٠٠٦٠٠٠١٨	٣٤٥٢٢٠١٣	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٨/١/٢٠٢٥	٢١٨
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٦٠٠٠١٨	٢٧٩٥٤٨٤١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٨/١/٢٠٢٥	٢١٩
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٥٠٠١٨	٢٧٩٥٤١٣٢	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٨/١/٢٠٢٥	٢٢٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٠٥٣٣	٢٤٤٦٢٤٨٤	٦٠,٠٠	٦٩٣٧-٩٥٩٤	١٨/١/٢٠٢٥	٢٢١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٠٢٥٧	٨٦٧٠٦١٧	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٨/١/٢٠٢٥	٢٢٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٥٩٢٣	٣١٠٨٩٠٥٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٦/١/٢٠٢٥	٢٢٣
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١٤٣٠٠١٥	٢٧٩٥٥٠٠١	٤٩,٠٠	٥٩٣٨-١٢٣٩	١٥/١/٢٠٢٥	٢٢٤
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١٥٠٠٠١٤	٢٧٩٥٤٨٢٦	٤٩,٠٠	٥٩٣٨-١٢٣٩	١٤/١/٢٠٢٥	٢٢٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٨٠٠٩	١٦٢١٢٦٤٦	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٤/١/٢٠٢٥	٢٢٦
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١١٧٠٠١٣	٣١٠٩٩٨٣٣	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٣/١/٢٠٢٥	٢٢٧
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٤٣٠٠١٣	٣١٠٨٣٤٩٢	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٣/١/٢٠٢٥	٢٢٨
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٤٣٠٠١٣	٣١٠٩٨١٧٧	٤٩,٠٠	٥٩٣٨-١٢٣٩	١٣/١/٢٠٢٥	٢٢٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٩١٣	٣١١١٠٤٩٣	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٣/١/٢٠٢٥	٢٣٠
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠١٣٦٠٠١٢	٢٤٨٤٧٥٤٢	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٣١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٧٢١٦	٣١٠٩٩٨١٦	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٣٢
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٣٦٦٠٠١٢	١٢٣٨٠٥٨٣	٤٩,٠٠	٥٩٣٨-١٢٣٩	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٣٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٧١٢٠	١٠٦١٣٤٨٧	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٩	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٣٤
٣٧٥	٥٠٠١٠٠٠٨٦٠٠١١	٢٧٩٥٤٤١٢	٤٩,٠٠	٥٣٨-١٢٣٩	٠١/١١/٢٠٢٥	٢٣٥
٨١٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٦١١٥	٣١١٠٠٧٥٤	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	٠١/١١/٢٠٢٥	٢٣٦
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٦٩٠٠١١	٨٦٧١٤٤٥	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	٠١/١١/٢٠٢٥	٢٣٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٥٩١٦	١٢٣٨٠٥٧٨	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	٠١/١٠/٢٠٢٥	٢٣٨
٣٧٥	٦٢٠٢٥٢٢١٣٠٤٢١١٤٢٤٣١	١٠٦١٨٣٦	٥٨,٠٠	٤٣٢٤-٢٦١٣	٢٢/١/٢٠٢٥	٢٣٩
٣٧٥	٥٠٠٣٠٢٠٠٠٢٢	٣٤٥٢٢١٥٣	٥٨,٠٠	٩٥٩٤-٦٩٣٧	٢٢/١/٢٠٢٥	٢٤٠



مختار

بوات محرر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٥٠٠٣٠٠٥٨٠٢١	٣١٠٨٦٦٣٩	٦٢,٠٠	٢٦٣١-٤٣٢٤	٢١/١/٢٠٢٥	٢٤١
٣٧٥	١٩١٠-١٥١٤-٤١٩٠٤٢٢٧١	٣١٠٩٣٨٠١	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	١٤/١/٢٠٢٥	٢٤٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٨٧٤٥	١٠٦٢٠١١٥	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٥/١/٢٠٢٥	٢٤٣
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣١٩٦٤٠	٢٧٠٦٩٦٩١	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٤/١/٢٠٢٥	٢٤٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٥٧٠٢	٢٩٨٧٣٦٩٨	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٠٥/٢٠٢٥	٢٤٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٦٢١٧	٣١١١٦٦٢٦	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٠٨/٢٠٢٥	٢٤٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٥٦٢٦٠	٢٤٨٣٨٥٣١	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٠٧/٢٠٢٥	٢٤٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٦٩٦٣	٢٩٤٥٤٣٨٧	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/١١/٢٠٢٥	٢٤٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٦٤٤٨٥	٣١١٢٠٦٣٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/١٠/٢٠٢٥	٢٤٩
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢٦٠٧٩٩	٣١١٢٠٧٠٤	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/١٢/٢٠٢٥	٢٥٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٨٠٥٤	٣١١٢٤٦٣٥	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٥/٢/٢٠٢٥	٢٥١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٧٧٧٣٢	٣١١٢٢٤٨٤	٦٢,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	١٦/٢/٢٠٢٥	٢٥٢
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٨١٣٢	٣١١٢٢٤٣١	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٥/٢/٢٠٢٥	٢٥٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٦٧١٤٢	٣١١٢٠٧٣٦	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٥/٢//٢٠٢٥	٢٥٤
٣٧٥	٥٠٠٢٠-١٢٠٠-٤٥	٢٤٨٤٨٨٨٩	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٤/٢/٢٠٢٥	٢٥٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٧٩٤٥	٣١١١٥٣٤٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٤/٢/٢٠٢٥	٢٥٦
٣٧٥	٠١٠٥٠٥-١١٦٣٤٨٢٦٠٢	٢٨٨٦٢٧٨٨	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٨/٢/٢٠٢٥	٢٥٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٦٨٥٣٣	٣١١١٨٣٩٢	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٧/٢/٢٠٢٥	٢٥٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٦٨٨٩٧	٢٥٩٥١٣٧٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٧/٢/٢٠٢٥	٢٥٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٨٧١٤	٢٥٩٣٨٢٤٥	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٨/٢/٢٠٢٥	٢٦٠
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٤٢٢٢	٢٥٩٥٤٩٥٠	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٥/١/٢٠٢٥	٢٦١
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠٥٨٠٢٥	٣١٨٠٢٧١٦	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٥/١/٢٠٢٥	٢٦٢
٣٧٥	٥٠٠٢٠-١١١٠-٢٥	٣١٨٠٢٧٤٢	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	٢٥/١/٢٠٢٥	٢٦٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٥٧١٧	٢٧٤٨٨١٦٣	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٧/١/٢٠٢٥	٢٦٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٦٨١٢	٣١٨٠٢١٨٣	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٩/١/٢٠٢٥	٢٦٥
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٨٦٠٠	٣١٨٠٢٢٢٤	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/١/٢٠٢٥	٢٦٦
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢٤-١٧٩	٢٤٨٣٤٢٣٥	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٧/١/٢٠٢٥	٢٦٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٩٦٥٦	٣٤٥٢٢٠٨٤	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	١٧/١/٢٠٢٥	٢٦٨
٣٧٥	٥٠٠٢٠-١٦٣٠-٢٨	٣٤٥٢٢١٦٤	٥٧,٠٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٨/١/٢٠٢٥	٢٦٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٣٠٣١	٣٤٥٢١٦٤	٥٦,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	٠١/١١/٢٠٢٥	٢٧٠



مختار

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥٢٧٣٤	٣٢٢٢٠٨٩٦	٥٦,٠٠	٩٨٣٤-١٤٢١	٠١/١٠/٢٠٢٥	٢٧١
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٤٦٦٠	١٠٦١٣٤١٧	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/٨/٢٠٢٥	٢٧٢
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٠٩٤١	١٠٦١١٩٩٥	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/٩/٢٠٢٥	٢٧٣
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٠٩٤٦	١١٦٣٠٢٠٧	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/١/٢٠٢٥	٢٧٤
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٢٦٦٧	٣٢٢٢٠٨٩٢	٥٦,٥٠	٨٩٣٤-١٤٢١	٠١/٤/٢٠٢٥	٢٧٥
٣٧٥	٩٧٠١٠٠٣٢٠٠٨	١٠٦١٩١٧٤	٦٠,٠٠	٢٨٦٨-٤٣٢٣	٠٢/٨/٢٠٢٥	٢٧٦
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٥١٥٣٧	١٠٦١٢٠٣٦	٦٢,٥٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/٨/٢٠٢٥	٢٧٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٦٠٥٢	٣١١١٠٤٧٩	٦٢,٠٠	٤٣٢٣-٢٨٦٨	٠١/١٠/٢٠٢٥	٢٧٨
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٩٠٧١	١٠٦٠٩٠٥٦	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	١٦/١/٢٠٢٥	٢٧٩
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٨٣٧٦	٣١١١٠٨١٠	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	١٥/١/٢٠٢٥	٢٨٠
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٩٤٢	٣١٠٩١٤٧	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/٩/٢٠٢٥	٢٨١
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٦٤٣	٣١١٠٧٨٦٨	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٨٢
٣٦٥	٠١٠٤٠٤١٤١٦٢٢١٠٤	٢٨٢٠٣٥٧	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/١٢/٢٠٢٥	٢٨٣
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١٨٣٨	١٦٢١١٢٤٩	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٠١/٨/٢٠٢٥	٢٨٤
٣٦٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦١١٦٨	٨٦٦٩١٧٢	٦١,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	١٠/١/٢٠٢٥	٢٨٥
٨١٥	٠١٠١٠٠٢٤٠٢١	٨٦٦٨٦١٨	٤٩,٠٠	٥٩٣٨-١٢٣٩	٢١/١/٢٠٢٥	٢٨٦
٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٨٧٠٢٠	٨٦٦٧٥٠٩	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	٢٠/١/٢٠٢٥	٢٨٧
٨١٥	٠١٠١٠٠٦٢٠٢٠	٣١٠٧٤٩٦	٣٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	٢٠/١/٢٠٢٥	٢٨٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٦٢٧١٠	٢٧٠٦٩٨٠٦	٦٠,٠٠	١٢٣٩-٥٩٣٨	١٩/١/٢٠٢٥	٢٨٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٥٠٧٣٦	٣٢٢٢٠٨٩٤	٦٢,٠٠	٢٦١٣-٤٣٢٤	١٩/١/٢٠٢٥	٢٩٠
٣٧٥	٠١٠٥٠٥٠١١٦٣٤٨٤٣٨	٢٧٤٨٧٩٣٢	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٢٢/٢/٢٠٢٥	٢٩١
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٠٩٢٨	١٩٨٢٦٣٦	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠١/١١/٢٠٢٥	٢٩٢
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢٠٧٩٩٥	٣٠٦٩٦٧٦٦	٦٢,٠٠	١٤٨٦-٢٥٧٩	١٢/١٢/٢٠٢٤	٢٩٣
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٣٢٩٦٤	٢١٥٥٨٧٩٣	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	١٩/١٢/٢٠٢٤	٢٩٤
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢١٧٦٦٥	٣٠٦٩٦٧٦٤٢	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	١٦/١٢/٢٠٢٤	٢٩٥
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢١٦٦٦٦	٢٧٤٨٧٩٦٢	٦٢,٠٠	٢٥٩١-١٤٨٦	١٤/١٢/٢٠٢٤	٢٩٦
٣٧٥	٠١١٠-١١٠٣٢١٤٨٤٣	٢٩٨٧٧٠١٥	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	١٢/١٢/٢٠٢٤	٢٩٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٢٤٦٥٠	١٦٢١٢٤٧٩	٦٢,٠٠	٢٥٧٩-١٤٨٦	٠١/٦/٢٠٢٤	٢٩٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٣١٥٤٠٨٩٦	١٤٣١٤٥٧٥	٥٧,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	٠١/١/٢٠٢٥	٢٩٩
	٥٠٠٢٠٠٣٥٠٠٠١٩	٢٧٤٨٨٠٨٨	٦٨,٥٠	٩٣٥٧-٧٢٥٩	١٩/١/٢٠٢٥	٣٠٠



مختار

بونات محجر مودرن بيلد جاري ١ عقد (٩٤٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

٣٧٥	٥٠٠٢٠٠٠١٠٣٧	٢١٥٣٨٤٥٨	٦٨,٥٠	٧٢٥٩-٩٣٥٧	٠٢/٠٦/٢٠٢٥	٣٠١
٣٠٠	٢٠٢٤٢٤٠٨٢٢٩٠٠٤٢٧٦٤٢٧٦٢	٢٤٧١٦٨٤٨	٦٠,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٩٨٧	٢٨/٨/٢٠٢٤	٣٠٢
٣٠٠	٦٩٠١٠٤٧١-٢٤٤	٢٤٧٢٠٦٤	٦٠,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٢٨/٨/٢٠٢٤	٣٠٣
٣٠٠	٠١٠٣٠٣١٢١٤٥٩٤٢٠	٢٤٧١٦٣٩٥	٦٠,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٢٧/٨/٢٠٢٤	٣٠٤
٣٠٠	١٠٣٠٣٠٢١٤٥٧٦٠٩٠	٢٤٧١٦٨٤٢	٦١,٠٠	٩٧٨٧-٢٥٦٢	٢٥/٨/٢٠٢٤	٣٠٥
٣٧٥	١٠٥٠٥٠١١٥٣٥١٨٤١٠	٢٢٥٤٢٩٦٨	٥٧,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٥/٢/٢٠٢٤	٣٠٦
٣٧٥	١٠٣٠٣١٤١٤٥٩٩٢٢	٢٩٨٧٠٧٠٤	٦٠,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٢٤/٨/٢٠٢٤	٣٠٧
٣٧٥	١٠٣٠٣١٢١٥٣٩٤٩٤	٢٢٥٤٢٩٢٨	٥٧,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٨/٢/٢٠٢٤	٣٠٨
٣١٥	١٠٣٠٣١٣١٥٨٣١٦٤	٣٥٠٠٤٧٦	٦٠,٠٠	٢٥٦٢-٩٧٨٧	٢٧/١٢/٢٠٢٤	٣٠٩
٣٧٥	١٠٣٠٣١٢١٠٨٣٢٠	٣٢١٢٧٢٠٥	٦٠,٠٠	٣٨٦١-٦١٢٩	٢١/١١/٢٠٢٤	٣١٠
٧٣٠	١٠٣٠٣١٣١٠٩٢٩٥٠	٣٢١٢٧٠١٥٠٠	٥٨,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٨٩	٢١/١١/٢٠٢٢	٣١١
٣٧٥	٥٠٠٣٠٠٢٢٢-٣٢٢	٣٢١٢٣٧١٤٥	٥٨,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٩٨	١٩/١١/٢٠٢٢	٣١٢
٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٠٩٨١١٥	٢٤٧١٧٥٣٠	٦٠,٠٠	٤٩٣٩-٩٨١١	١١/٨/٢٠٢٤	٣١٣
٥٣٠	١٠٣٠٣١٢١٠٨٧١٧٧	٢١٥٥٧٦١٨	٦٠,٠٠	٣٢٤٨-٦٣٩٥	١٩/١١/٢٠٢٢	٣١٤
٥٣٠	١٠٣٠٣١٢١٠٨٧٦٠	٢٤٧٢٠٧٦٤	٥٠,٠٠	٣٢٤٨-٦٨٩٦	١٦/٨/٢٠٢٤	٣١٥
٤٣٥	١٠٣٠٣١٣١٥٤٨١٨٩	٢٢٥٤١٦٦٠	٦٠,٠٠	١٦٣٨-٩٢٧٩	١٤/١/٢٠٢٥	٣١٦
٣٧٥	١٠٣٠٣١٢١٥٣٨٦٥٢	١٩٨٢٦٣٣١	٦٠,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٦/١٢/٢٠٢٤	٣١٧
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٣٨١٠٢	٢٢٢١٦٧١٥	٦٠,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٦/١٢/٢٠٢٤	٣١٨
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٤١٤٥٥٢٨١	١٩٨٢٦٣٨٩	٦٠,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٧/١٢/٢٠٢٤	٣١٩
٣٧٥	٠١٠٣٠٣١٢١٥٣٧٥٦٤	٢١٥٦١٩٣٧	٦٠,٠٠	٨٩٣٤-١٤٢١	١٥/١٢/٢٠٢٤	٣٢٠
٣٢٠	٤٦-٢٠٠٢٢٣٢٠١٩٢٠٤١٩٥٤٢٣٢١	٣٢١٢٦٩٦٢	٥٠,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٩٨	١٦/١١/٢٠٢٢	٣٢١
٧٣٠	٠١٠٣٠٣١٣١٠٩٣١٣٥	٣٢١٢٨٠١٤	٥٨,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٩٨	٢٢/١١/٢٠٢٢	٣٢٢
٧٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٠٦٩٩١٧	٢٤٧١٧٥١٨	٥٠,٠٠	٨٣٤٥-٣٩٧	١١/١٠/٢٠٢٢	٣٢٣
٧٣٠	٠١٠٣٠٣١٤١٠٨١٦٥	٢١٥٥٧٤٢١	٦٠,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٩٨	٢٦/١١/٢٠٢٤	٣٢٤
٣٢٠	٠١٠٣٠٣١٩٩٥٨٧٠	٢٤٧١٧٤٥٠	٦٠,٠٠	٩٤٣٩-٩٨١١	١١/٠٤/٢٠٢٢	٣٢٥
٣٠٠	٠١٠٣٠٣١٩٩٥٣٤	٢٤٧١٧٣٧٢	٦٠,٠٠	٩٤٣٩-٩٨١١	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٦
٣٢٠	٥٠٠٣٠٠٦٢-٣٢٢	٢٤٧١٧٥٩٨	٦٠,٠٠	٦٢٤٦-٩٢٩٨	١٩/١١/٢٠٢٢	٣٢٧
١٢٢٧٥٥	الاجمالي الكلي		١٩٤٨٩,٥٠		الاجمالي الكلي	

تم إرافق العوالي حاليكم ممثل موليه كمال سعيد العوالي
مع المطلب لذى يرجى رسمياً موافقة تورين العوالي

ممثل العوالي

محمد حمود




أعferred إنشاء الحرس الشفاف، لم مشروع الأقمار الصناعية، بمقدار 282,000,000 دينار، كم تكفلت شركة كام وفنا للماسترالات والتوريدات (استئجار أجهزة رقمية، وخدمات الاتصالات، وأعمال التسويق، واللوجست).

رقم المند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سعر المائة (جنيه)	الأجمال (جنيه)
١-٣	يشترى تسعين أصل شهير الموقع من الأشجار والمزروعات والنباتات في مدارك الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسافة حتى ٣٥٠٠٠٠ متر وتشتمل منها بالمقابل المعمورة تسعين لأصول الرفع السافر ل الكامل الشروط والمواصفات وتنباتات تمتد من التل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠٢٥ جنيه لكل ١ كم.	٢م	٤٠٠٠٠	٩٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
١-٢	أصل رفع و زلة النباتات مع تلك المخلفات خارج الموقع لل مقابل المعمورة طبقاً لتعليمات المهندس الشرف و لغة شاملة مما يحده بالستر المكتب لمسافة نصف مائة التل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او التناقص	٣م	٧٨٠٠٠	١٢٠٠٠	٩٩٢٨٠٠٠
١-٣	يشترى شكب نصف تكسير ورقة البياني الفرسانة عاليه او ملحة او فرصة او دش مع ذلك ناخ التكسير خارج الموقع لل مقابل المعمورة طبقاً لتعليمات المهندس الشرف و لغة شاملة مما يحده بالستر المكتب لمسافة نصف ناخ التكسير حتى ٤٥ كم و يتم احتساب علاوة ٠٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او التناقص.	٣م	١٣٠٠٠	٩٧٠٠٠	٤٠٢٠٠٠
١-٤	يشترى شكب نصف تكسير ورقة لسلطات التهيئة بالمرست الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس الشرف و ذلك ناخ تكسير خارج الموقع و متوسط مسافة التل حتى ١٠ كم و يصل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتنباتات المهندس الشرف . وفي حالة زيادة مسافة التل عن ١٠ كم من سعر الطريق يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه للكم في حالة الزيادة او التناقص.	٣م	١٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
١-٥	يشترى الدولي أصل الجوزيات بغير رسه والبند شامل مما يحدهه ملباً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتنباتات المهندس الشرف	٤م	١٥٠٠٠	٢٦٠٠٠	٣٩٦٠٠٠
١-٦	يشترى سلاع قطع الأشجار والمزروعات المخالفة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بامتثال الشيكابيكية (الرافر او بذر زيت) الازارة و ذلك بناء على كثافة المزروعات وقطارها و مقطعها و لغة المنطقه و البند يشمل شهير و زلة الجذير بمسافة لا يزيد عن ٣٠ سم و مللي المتر والتلوية وكل ما يلزم لنهر العمل و لغة شاملة بالستر المسئع.	٢م	١٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٣٢٠٠٠
١-٧	يكتفى من كيلو اصل رقة لحدثن بنصف ازواجيها ميكانيكا من داخل ناخ التكسير بكامل عرسه وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لوجوبات السلطة و ذلك ناخ التكسير للمقابل المعمورة و لغة شامل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لوجوبه المنطقه (عرض الناخ حتى ٥ متر).	٤م	٢٠٠	١٤٤٠٠٠	٣٤١٠٠٠

جامعة العجمي للطب والعلوم

مهندس المنشآت
مبارك الشنقيطي



الاسعار نهائية للتعاقد

RNV 29962



الاسعار ثقيلة للتعاقد

RNV 29962

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سر النة (نحو)	اسم المقاول (نحو)
أعمال الردم Embankment					
3					
3-1	<p>يتألف المكتب المركب لصالح تحويل واريد ونقل لزوجة مختلفة للمقاولات وتشملها باستخدام الات التسوية حيث لا يزيد عن 50 سم حتى متروب 2- متر</p> <p>أعمل متروب القدرة يرسكلا لا يزيد عن 25 سم اعلى من متصوب 2- متر من متصوب القراءة لاستئصال التسويف تشكيل الجسر والانفاق (نسبة نتحمل كباريرها لا تزيد عن 15%) ورشها بالطباخة الاسمنتية الrossouf الى نسبة الرطوبة المطلوبة والجذب بدوريات ترسو على النصي كثافة جافة (95% من الكثافة المقادمة المقصود) ويتم التخلص منها للملحبي التصفيحة وتشمله المروحة والرسومات التفصيلية المعنونة والتدعيم مشتملة عليها لأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتشمله المعايير المنشورة</p> <p>- يتم احتساب علامة 2.5 حالية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة تقل 100 كم و 2.5- بعدها تزيد عن 1 كم زيادة عن مسافة تقل 100 كم</p> <p>المسير يشمل عمل تدويرات وذرافات وامتدادات ونقل لموقع العمل حتى مسافة تزيد .</p> <p>المسير يشمل الامتدادات و PLATE LOAD TEST بالمدخل العطلي لمواصفات المشروع</p> <p>الآن لا يشمل قيمة المادرة الجديدة</p>				
3-2	<p>يتألف المكتب القدرة وتحلية زريم احادي يبعد بفارق بين 2 في 15 م بمسافة 111 بنته المنساب لا يزيد عن 3% وارتفاعها على سطح الماء او الجوزاء يزيد من متطلبات 200) اعلانيا في مواد طبلية في بيت النيل يتم تخلصها كخلفية لاسفل سطح القراءة بمقدار 100 سم حتى مسافة تقل 100 كم او مواد طبلية الخلفية تخلصها زراع 25 سم على قدر تخلصها لاسفل القراءة بمقدار 100 سم حتى مسافة الاحدى الاحد اضافة الى اسفل القراءة تخلصها والخلفية (امثال زراع التسويف المتر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة 2.5 EV3/EV1 من 2.5- باستثناء مثل متر 30 على اعلى بدوريات المائية كـ KN 8 ملته لها على زراع تدويرات المنساب يتألف على كل قطع الارضي واحد الميل طلاقاً لاصول الصناعية ومواصفات المشروع وتشمله المعايير المنشورة</p>				
3-3	<p>يتألف المكتب القدرة وتحلية زريم بفارق بين 1 و 2 مترين لصالح كافت بنسنة 1-1 بنته المنساب لا يزيد عن 3% ولا تزيد على سطح الماء او القراءة اشارة من متطلبات 200) اعلانيا في مواد طبلية في بيت النيل لا يزيد نسبة الماء وجزء زراع القراءة من 10% وترتفعها كخلفية تخلصها بأسفل سطح القراءة بمقدار 100 سم حتى اطلاق طبلية القدرة مموي 50 سم ومواد طبلية قوية 25 سم على قدر تخلصها لاسفل القراءة على ان لا تزيد نسبة الاحدى الاحد اضافة الى اسفل القراءة والخلفية كخلفية طبلية والخلفية يمثل اسفل القراءة تخلصها على زراع بدوريات المائية كـ KN 30 على ان لا تزيد نسبة الخلفية المنساب على كل 30 كم .</p> <p>- يتم احتساب علامة 2.5 حالية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة تقل 100 كم و 2.5- بعدها تزيد عن 1 كم زيادة عن مسافة تقل 100 كم .</p> <p>المسير لا يشمل قيمة المادرة الجديدة</p>				
3-4	<p>يتألف المسطلح فريز وارتكب طبلة من التسبيع الصناعي جبروكستيل التداخل لا يزيد عن 10% ويشمل طبلة لأصول الصناعية ومواصفات التصفيحة</p> <p>المسير وتحلية زريم متطلبات طبلة لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتشمله المعايير المنشورة</p>				
	نات وزن لازار عن 200 جم / متر				
	نات وزن لازار عن 300 جم / متر				
	نات وزن لازار عن 400 جم / متر				
3-5	<p>يتألف المسطلح فريز وارتكب طبلة من التسبيع الصناعي جبروكستيل التداخل لا يزيد عن 10% ويشمل طبلة لأصول الصناعية ومواصفات التصفيحة</p> <p>المسير وتحلية زريم متطلبات طبلة لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتشمله المعايير المنشورة</p>				
	نات قوة 20 لكتشوون في الاتجاهين ادخلاطا				
	نات قوة 30 لكتشوون في الاتجاهين ادخلاطا				

عن الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس شعبان احمد ابراهيم
المنطقة الثالثة عشر - المنيا
الخط السادس عشر
الخط السادس عشر
الخط السادس عشر


الاسعار تمهيدية للتعاقد



عن الشركة

النوع	بيان الأعمال	الوحدة	الخدمة	مقدار الخدمة (جنيه)
3-	<p>يشترى شبک أصل شعيل وپانل أفریة مسالحة تلزم مع الشترون خارج الموقع لدوره الاضئي زراعيہ و اصل الشهوية الاشكاني الشعيرية بين جسر النظار و خط سكة حديد و مطریة الجندية غرباً وبالصلة للوصلات و رو، مياه و توصیتها بالاستدام الات شهوية (نسبة تحمل كثافتها لا تقل عن 10%)</p> <p>والنیک و ذلك بعد التفويت للحاشائی المعمود كل تلزم و يتم اضلاع طلب الشهوية والعامات الفرضية المولدة و الترسومات التقنية المستدمة ويثبت بمعیه مشتمله طلب اصول شعاعية و موادنات البوية العامة الشفاف والشاف و خدمات المهندس الشرف .</p> <p>- سطحة انتقال حتى 2 كم.</p> <p>- يتم اضلاع على طریق 2.5 ميلية لک 1 كم و ذلك حتى سطحة نک 100 كم و 2.15 ميلية لک 1 كم (یا) عن سطحة نک 100 كم .</p> <p>- تصریح لا يشمل قبة الماء العمودیة .</p> <p>المحروق و سفل الشترون و الشتابة الشذوذ ثم قاتر هو المزدوج لقطع</p> <p>- تصریح عن كل خدمات حيث الـ المسالات مملوکة .</p>	3م	700,000	49,000
3-	<p>يشترى شبک أصل شعيل وپانل افریة مسالحة تلزم مع الشترون خارج الموقع لدوره الاضئي زراعيہ و اصل الشهوية الاشكاني الشعيرية بين جسر النظار و سد 7 زدن 25 سر الاستدام المشوب التصنيف الشکل السعر والایک (نسبة تحمل كثافتها لا تقل عن 10%) وبها رشوة الأصلية الوصول إلى قبة الماء العمودیة المشورة و تشکیل قبیل پاورنات کرسول إلى انترس کاتک ميلة (95% من الكثافة المائية الصنف) و ذلك بعد التفويت للحاشائی المعمود اقبل الفرد و يتم اضلاع طلب الشهوية التصنيف و تفعیلات الفرضية المولدة و الترسومات التقنية المستدمة ويثبت بمعیه مشتمله طلب اصول شعاعية و موادنات البوية العامة الشفاف والشاف و خدمات الهندس الشرف .</p> <p>- سطحة انتقال حتى 2 كم .</p> <p>- يتم اضلاع على طریق 2.5 ميلية لک 1 كم و ذلك حتى سطحة نک 100 كم و 2.15 ميلية لک 1 كم (یا) عن سطحة نک 100 كم .</p> <p>- تصریح لا يشمل قبة الماء العمودیة .</p> <p>المحروق و سفل الشترون و الشتابة الشذوذ ثم قاتر هو المزدوج لقطع</p> <p>- تصریح عن كل خدمات حيث الـ المسالات مملوکة .</p>	3م	800,000	60,000
4-	<p>يشترى شبک اصل شعير وپانل خطا شعير (Prepared Subgrade) من الاصغر الحالية المتبردة تاخذ تفیر الشعور و الشتابة للوصلات و نفس حجم التصديرات</p> <p>100 سر و الاحد عشر سطحة انتقال من 12 % و قبیل فرود بالامثلیات الشفاف بالتدريج لا تزيد نسبة تحمل كثافتها عن 25 % و الا ازيد سطحة انتقال مجهول لوس الطیور عن 30 % ولا يزيد الاكتساح عن 15 % و الا يزيد سطحة الفرود (Ev2) من توزیر اخر تفصیل عن 80 ميلیمیتر و يتم فرمها على شكلين و استثمار اثنان التجهیزات التجییز على قی 2 بیون سطحة انتقال من 25 سر و رشوا بالا اصلیة الکرسول إلى قبة الماء العمودیة و ذلك بعد التفويت کرسول الى نفس کاتک ميلة الصنف (2 ميل عن 95%) من الكثافة المائية و هناء تفیر الفرد التجییز . الشفاف و تفیر الاشتغال و تفیر المهن الشرف التحفظ و قاتر بین مشتمله مسلسلات الشفاف و تفیر الاشتغال و تفیر المهن الشرف .</p> <p>- سطحة انتقال 2 ميل عن 30 كم .</p> <p>- يتم اضلاع على طریق 2.5 ميلية لک 1 كم و ذلك حتى سطحة نک 100 كم و 2.15 ميلية لک 1 كم (یا) عن سطحة نک 100 كم .</p> <p>- تصریح لا يشمل قبة الماء العمودیة .</p>	3م	800,000	119,000
5-	<p>يشترى شبک اصل شعير وپانل خطا اس من الاصغر الحالية المتبردة تاخذ تفیر الكفر و الشتابة للوصلات و نفس حجم العدید ما بين 31.5 مم الى 40 مم</p> <p>و الاحد عشر سطحة انتقال من 22 ميل کفر و قبیل الفرود والامثلیات الفرقة المشهود بالامثلیات تحمل كثافتها (Ev2) من توزیر عن التصییح من 120 ميلیمیتر و الاحد عشر سطحة انتقال مجهول اول قبیل الفرود عن 12% و الاحد عشر سطحة انتقال مجهول التجهیز على قی 2 بیون سطحة انتقال من 20 سر و رشوا بالا اصلیة الوصول إلى قبة الماء العمودیة و ذلك بعد التفويت کرسول الى نفس کاتک ميلة الصنف (2 ميل عن 100%) من الكثافة المائية و هناء تفیر الفرد التجییز . الشفاف و تفیر الاشتغال و تفیر المهن الشرف .</p> <p>و يتم بمعیه مشتمله شفاف و تفیر الاشتغال و تفیر المهن الشرف .</p> <p>- سطحة انتقال لا تقل عن 20 كم .</p> <p>- يتم اضلاع على طریق 2.3 ميلية لک 2 كم و ذلك حتى سطحة نک 100 كم و 2.15 ميلية لک 1 كم (یا) عن سطحة نک 100 كم .</p> <p>- تصریح لا يشمل قبة الماء العمودیة .</p>	3م	800,000	193,000

Digitized by srujanika@gmail.com



عن الشريعة
الإسلامية

الاسعار نهائية للتعاقد

RNV | 29962


عن الوہبۃ الخاتمة للظرف و التعلیک

دكتور المنشاوي
مكتبة الشارع




الاسعار نهائية للتعاقد

54



RNV | 29962

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	سرقة (جنبه)	الإجمالي (جنبه)				
7	بالافلات الكهربائي تزوير وتركيب موسر (HDPE) والبند يشمل اجراء تهاتن التوصيلات خارج مكان الحفر مع التزوير للحفر بالسداد والتثبيت على الاحداثيات والمتسلسل التصميمية واختبار عينات من المعايس باديئي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الشنطة على الخط بغزة 1.5 متر الشنطة التصميمية مع ثورت وتركيب ولعلم الطبلات والسداد لزوم اجزاء المعايس وشاشة ازالتها وتوفير جميع السدادات والمطالبة لزوم اجزاء اختبار الشنطة وذلك باسنان المراقب المتداولة مع سار الشنل الكهربائي السريع بخط البحيرة وكل ما يلزم لتهيئ البند طبقاً للمعايس	م/ب							
	شنط 6 بوصة (160م) شنط 10 بار								
	شنط 8 بوصة (200م) شنط 10 بار								
	شنط 10 بوصة (250م) شنط 10 بار								
	شنط 12 بوصة (315م) شنط 10 بار								
	شنط 12 بوصة (315م) شنط 16 بار								
الأجمالي									
٤٤٤١٩٠٦٧٢									



الاسعار تهالية للتعاقد