

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتراضات						البند	
						رقم البند(١)	
الملاحظات	الإجمالي (م.ط)	الكمية	الوحدة	الى محطة	من محطة	النهر	الوصف
مستخلص ١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الشرقي	الطريق الشرقي
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الغربي	الطريق الغربي
مستخلص ٢	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الشرقي	الطريق الشرقي
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الغربي	الطريق الغربي
	٢٧٢,٠٠	٢٧٢,٠٠	م.ط	٢٧٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٤	طريق خدمة ٤
	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	م.ط	٢٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٥	طريق خدمة ٥
	٤٣٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	م.ط	٤٣٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ١	رامب ١
	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	م.ط	٥٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٢	رامب ٢
	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	م.ط	٦٣٠+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٣	رامب ٣
	٤٣٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	م.ط	٤٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٤	رامب ٤
	١,٠٥٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	م.ط	٧٢٥+٠.١	٦٧٥+٠٠	الطريق الاوسطي	الطريق الاوسطي
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠+١٥	٠٠٠+١٥	شرق	اجناب المصرف
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠				غرب	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٦٥٠+١٥	٦٠٠+١٥	شرق	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٠٠+١٥	٦٥٠+١٥	شرق	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٥٠+١٥	٧٠٠+١٥	شرق	
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب	
مستخلص ٤	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.ط	٤٥٠+١٧	٣٣٠+١٧	شرق	
	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠				غرب	
	١٤,٣٢٩	الإجمالي بالمتر الطولي					

مهندس الهيئة
د/ محمد الشرفاني

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس الشركة
يوسف عبد السلام



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية و فرشاة أسفل الاعمدة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمات النيوجرسي.							البند
							رقم البند (٢٤)
الوصف	المحور	الوحدة	المساحة (م ^٢)	السمك (م)	العدد	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
قاعدة كوبري ١١ - غرب	A1	م ^٣	٩٣,٩٧	٠,١٠	١,٠٠	٩,٤٠	مستخلص عميل ٢
قاعدة كوبري ١١ - شرق	A2	م ^٣	٩٩,٣٧	٠,١٠	١,٠٠	٩,٩٤	
قواعد كوبري رامب ٣	N 01	م ^٣	٢٧,٢٦	٠,١٠	١,٠٠	٢,٧٣	
	N 04	م ^٣	٢٥,٥٥	٠,١٠	١,٠٠	٢,٥٦	
قاعدة حائط رامب ٣	part (25)	م ^٣	١٦,١٣	٠,١٠	١,٠٠	١,٦١	
قاعدة كوبري ١٢ - غرب	A1	م ^٣	٢٦٠,٠٠	٠,١٠	١,٠٠	٢٦,٠٠	مستخلص عميل ٤
قاعدة كوبري ١٢ - شرق	A2	م ^٣	١٠٠,٠٠	٠,١٠	١,٠٠	١٠,٠٠	
الإجمالي بالمتر المكعب							٦٢,٢٣

مهندس الهيئة

م/محمد الشرفاوي

المهندس الاستشاري

م / محمود توفيق

مهندس الشريعة

م / يوسف عبدالسلام



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مملحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وبلاطات الاحتكاك وقضبان التوجيه سي.									
البيد									
رقم البيد (٢٦)									
الملاحظات	الكمية (م ^٣)	العدد	الاجمالي م ^٣	السمك (م)	العرض (م)	الطول (م)	الوحدة	المحور	الوصف
مستخلص صيل ٢	٤٢,١٧	١,٠٠	٤٢,١٧	١,٨٠	٢٣,٤٢٥		م ^٣	N01	قواعد كوبري راسب ٣
	٣٩,٥١	١,٠٠	٣٩,٥١	١,٨٠	٢١,٩٥٢		م ^٣	N04	
	٨٦,٥٠	١,٠٠	٨٦,٥٠	١,٠٠	٢,٥٠	٣٤,٦٠١	م ^٣	A01	قواعد كوبري ١١ مرحلة اولي
	٩١,٥١	١,٠٠	٩١,٥١	١,٠٠	٢,٥٠	٣٦,٦٠٥	م ^٣	A02	
مستخلص صيل ٤	٨٨,٤٠	١,٠٠	٨٨,٤٠	١,٠٠	٢,٥٠	٣٥,٣٦٠	م ^٣	A01	قواعد كوبري ١٢ مرحلة اولي
	٧٧,٤٦	١,٠٠	٧٧,٤٦	١,٠٠	٢,٥٠	٣٠,٩٨٣	م ^٣	A02	
	١٢٩,٧٥	١,٠٠	١٢٩,٧٥	١,٥٠	٢,٥٠	٣٤,٦٠١	م ^٣	A01	قواعد كوبري ١١ مرحلة ثانية
	١٣٧,٢٧	١,٠٠	١٣٧,٢٧	١,٥٠	٢,٥٠	٣٦,٦٠٥	م ^٣	A02	
	٦٩٢,٥٧								الاجمالي (م ^٣)

م/ محمد السيد
م/ محمد السيد

م/ محمد السيد
م/ محمد السيد

م/ يوسف عبد السلام
م/ يوسف عبد السلام

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات العلوية علي الكمرات سابقة الصب والاجهاد والباقيات المعدنية وكوبستها			البند
			رقم البند (٣٠)
الملاحظات	الحجم (م ^٣)	الوحدة	الوصف
	١٦٥,٠٧	م ^٣	بلاطة كوبري ١١
	٥٣,٧٠	م ^٣	نيوجرسي كوبري ١١
	٨,٥٩	م ^٣	رصيف كوبري ١١
		٢٢٧,٣٥٧	الإجمالي (م ^٣)

م/ محمد الشرقاوي
مهندس الهيئة



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مطعم



المهندسون الاستشاريون العرب
محرر - باقوم



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الاستشاري: Arab Consulting Engineers

المقاول: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)

المشروع: تطوير محور المربوطية

حصر كمية الخرسانة المسلحة لبلاطة كوبري ١١

الحجم (م ^٣)	أشكال ومقاسات (م)	الارتفاع (م)	مساحة المقطع (م ^٢)	الوصف
١٦٤,١١		٠,٢٢	٧٤٥,٩٧٥	بلاطة كوبري ١١
٠,٩٥		٠,٣٢	٢,٩٧١	

١٦٥,٠٦٥

الحجم الكلى (م^٣)



مهندس الهيئة
م/ محمد الكوثر قاوي

م/ محمود توفيق
المهندس الاستشاري

م/ يوسف عبد السلام
مهندس الشركة

م/ محمد الكوثر قاوي

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الاستشاري: Arab Consulting Engineers
المقاول: شركة الإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
المشروع: تطوير محور المريوطية
حصر كمية الخرسانة المسلحة لنيجرسى و رصيف كوبري ١١

الحجم (م ^٣)	أشكال ومقاسات (م)	الطول (م)	مساحة المقطع (م ^٢)	الوصف
٥٣,٧٠		١٣٥,٦١٧	٠,٣٩٦	نيجرسى كوبري ١١
٨,٥٩		٧٠,٣٩	٠,١٢٢	رصيف كوبري ١١

٦٢,٢٩٢	الحجم الكلى (م ^٣)			
مهندس الهيئة م/ محمد الشرف قناوى	مهندس الاستشاري م/ محمود توفيق	م/ يوسف عبد السلام		



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بارتفاع حتى ٦ متر						البيد
						رقم البيد(٣٧)
المحور	الوحدة	حجم العنصر الواحد (م٣)	العدد	الاجمالي (م٣)	الملاحظات	
N01	م٣	١١٣,٢٤	١	١١٣,٢٤	حوائط كوبري رامب ٣	
N04	م٣	١٠١,٤٢	١	١٠١,٤٢		
اجمالي الخرسانة المسلحة للاكتاف (م٣)				٢١٤,٦٦		
الارتفاع اقل من ٦ م طبقاً للوحات التصميمية	م٣	N02	٥,٢٠	١	٥,٢٠	اعمدة كوبري رامب ٣
			٥,٣٣	١	٥,٣٣	
	م٣	N03	٥,٥١	١	٥,٥١	اعمدة كوبري رامب ٢
			٥,٦٥	١	٥,٦٥	
	م٣	S02	٦,٤١	١	٦,٤١	
			٦,٢٩	١	٦,٢٩	
	م٣	S03	٦,٢٧	١	٦,٢٧	
			٦,١٥	١	٦,١٥	
اجمالي الخرسانة المسلحة للأعمدة (م٣)				٤٦,٨٠		

مهندس الهيئة

م / محمد الشرفاءوي

المهندس الاستشاري

م / محمود توفيق

مهندس الشركة

م / يوسف عبدالمعز



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



الاستشاري: Arab Consulting Engineers

المقاول: شركة الإسكندرية لإنشاءات

مشروع: تطوير محور المريوطية

حصص خرسانة مسلحة لاعمدة كوبري رامب ٢



المهندسون الاستشاريون العرب
مصر - بنها

حصص خرسانة مسلحة لزوم اعمدة كوبري رامب ٢ محور (S02)

الكوبري	المحور	الوصف	القطر (م)	المساحة (م ^٢)	الارتفاع (م)	كمية الخرسانة الهندسية طبقا للحصص الهندسي (م ^٣)
كوبري رامب ٢	S02	C19	١,٢٠	١,١٣	٥,٦٧	٦,٤١
		C20	١,٢٠	١,١٣	٥,٥٦	٦,٢٩
إجمالي كمية الخرسانة المسلحة لاعمدة كوبري رامب ٢ محور S02 (م ^٣)						
١٢,٦٩						

مهندس الشركة
م / يوسف عبدالسلام

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس الهيئة
م / محمد الشافعي

مهندس الهيئة
م/ محمد الشافعى

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس الشركة
م / يوسف عبدالسلام



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



الاستشاري: Arab Consulting Engineers

المقاول: شركة الإسكندرية لإنشاءات

مشروع: تطوير محور المربوطية

حصر خرسانة مسلحة لاعمدة كوبري رامب ٢



مهندسون استشاريون عرب
مصر - القاهرة

حصر خرسانة مسلحة لزوم اعمدة كوبري رامب ٢ محور (S03)

الكوبري	المحور	الوصف	القطر (م)	المساحة (م ²)	الارتفاع (م)	كمية الخرسانة الهندسية طبقا للحصر الهندسى (م ³)
كوبري رامب ٢	S03	C17	١,٢٠	١,١٣	٥,٥٥	٦,٢٧
		C18	١,٢٠	١,١٣	٥,٤٤	٦,١٥

١٢,٤٣

اجمالى كمية الخرسانة المسلحة لاعمدة كوبري رامب ٢ محور S03 (م³)

مهندس الهيئة
م / محمد الشرفاوى

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس الشركة
م / يوسف عبدالسلام



بالطن حصر حديد تسليح من الصلب ٤٠ / ٦٠ لتتألف جميع العناصر الإنشائية

رقم البند (١٠٣٩)

البنية	تخصص	الطول (م)	العدد	وزن العنصر (طن)	الوزن الكلي (طن)	ملاحظات
مستخلص ١	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٥٠ سم كوبري ١١ و ١٢	٢١,٠٠	٢٨	١٢,٠٠٥	٣٣٦,١٤٠	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨٠ سم كوبري ١١ و ١٢	٢١,٠٠	٧	٣,١٣٥	٢١,٩٤٥	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٢٠ سم كوبري رامب ٣	٢٣,٠٠	١٢	٣,٣٩١	٤٠,٦٩٢	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٢٠ سم كوبري رامب ٣	٢٧,٠٠	٤	٤,١٤٧	١٦,٥٨٦	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٢٠ سم كوبري رامب ٣	٣١,٠٠	٨	٧,٤٠٠	٥٩,٢٠١	
مستخلص ٢	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨٠ سم كوبري ١١ و ١٢	٢١,٠٠	١	٣,١٣٥	٣,١٣٥	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨٠ سم كوبري رامب ٢	٢٧,٠٠	٤	٤,١٤٧	١٦,٥٨٦	
	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٢٠ سم كوبري رامب ٢	٣١,٠٠	٦	٧,٤٠٠	٤٤,٤٠١	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة N01 كوبري رامب ٣	١٣,٥١	١	٢٢,٣٢٤	٢٢,٣٢٤	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة N04 كوبري رامب ٣	١٢,٢٢٥	١	٢٠,٧١٣	٢٠,٧١٣	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور (A01) مرحلة اولي	٣٤,٦٠١	١	٤٧,٣٨٣	٤٧,٣٨٣	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور (A02) مرحلة اولي	٣٦,٦٠٥	١	٤٩,٣٦٠	٤٩,٣٦٠	
مستخلص ٣	بالطن حصر حديد تسليح كمرات خارجية سابقة الصب بكوبري ١١	٢٩,٠٠٠	٢	١٤,٠٠١	٢٨,٠٠٣	
	بالطن حصر حديد تسليح كمرات داخلية سابقة الصب بكوبري ١١	٢٩,٠٠٠	٩	١٣,٤٤٧	١٢١,٠١٩	
	بالطن حصر حديد تسليح اكتاف كوبري رامب ٣ محور N01	-	١	٢٧,٦٨٢	٢٧,٦٨٢	
	بالطن حصر حديد تسليح أعمدة كوبري رامب ٣ محور N02	-	٢	٠,٩٠٦	١,٨١١	
	بالطن حصر حديد تسليح أعمدة كوبري رامب ٣ محور N03	-	٢	٠,٩٥٥	١,٩٠٩	
	بالطن حصر حديد تسليح اكتاف كوبري رامب ٣ محور N04	-	١	٣٢,٨١٣	٣٢,٨١٣	
مستخلص ٤	بالطن حصر حديد تسليح أعمدة كوبري رامب ٢ محور S02	-	٢	١,٠٨٠	٢,١٦٠	
	بالطن حصر حديد تسليح أعمدة كوبري رامب ٢ محور S03	-	٢	١,٠٦٩	٢,١٣٨	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور (A01) مرحلة اولي	٣٥,٣٦٠	١	٤٣,٩٠٠	٤٣,٩٠٠	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور (A02) مرحلة اولي	٣٠,٩٨٣	١	٣٩,٩٤٤	٣٩,٩٤٤	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور (A01) مرحلة ثانية	٣٤,٦٠١	١	٤٤,١١٩	٤٤,١١٩	
	بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور (A02) مرحلة ثانية	٣٦,٦٠٥	١	٤٦,٠٣٧	٤٦,٠٣٧	
	بالطن حصر حديد تسليح بلاطة كوبري ١١	-	١	٦٧,٢٣٣	٦٧,٢٣٣	
	بالطن حصر حديد تسليح نيوجرس ورسيف كوبري ١١	-	١	١٢,٠٨٦	١٢,٠٨٦	
الإجمالي (طن)					١١٤٩,٣٢	

رقم البند (١٠٣٩)

مهندس الشركة
م / محمد الشرفاء

المهندس الاستشاري
م / حمزة فواقي
شركة تطوير محروم الهندسة

مهندس الشركة
م / يوسف عبد السلام
شركة الاستشارات
م / محمد الشرفاء

بالطن حصر حديد تسليح اعمدة كوبري رامب ٣ و ٢

الفند
رقم الفند (٣٩ - ١)

الوزن الكلي (طن)	العدد	كمية الحديد (طن)	الفنصر
١,٨١١	٢	٠,٩٠٦	اعمدة كوبري رامب ٣ محور (N02)
١,٩٠٩	٢	٠,٩٥٥	اعمدة كوبري رامب ٣ محور (N03)
٢,١٦٠	٢	١,٠٨٠	اعمدة كوبري رامب ٢ محور (S02)
٢,١٣٨	٢	١,٠٦٩	اعمدة كوبري رامب ٢ محور (S03)
٨,٠٢٢			الإجمالي (طن)

مهندس الهيئة
م / محمد الشير عاوي

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس المراقبة
م / يوسف عبد السلام

م / محمد زكريا

بالطن حصر حديد تسليح اعمدة كوبري رانب ٢

البلد
رقم البلد (١٠٣٩)

حديد تسليح اعمدة كوبري رانب ٢ (محور S02)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السبيخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي (طن)
١	١٢	٧٧		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٨٢١
٢	١٨	٦		٢,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٤٢
٣	٢٥	٢٤		٧,٠٠	٣,٨٦	٠,٦٤٨
٤	٢٥	٢٤		٧,٠٠	٣,٨٦	٠,٦٤٨
٢,١٦٠						

وزن حديد تسليح اعمدة كوبري رانب ٢ محور S02 (طن)

مهندس الهيئه
م/ محمد الطرقي

المهندس الاستشاري
م/ محمود توفيق

مهندس التصميم
م/ يوسف عبدالسلام

بالطن حصص جديد تسليح اعمدة كوبري رامب ٢

البلد
رقم البلد (٢٩-١)

جديد تسليح اعمدة كوبري رامب ٢ (محور S03)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السبيخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي (طن)
١	١٢	٧٥		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٨٠٠
٢	١٨	٦		٣,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٤٢
٣	٢٥	٢٤		٧,٠٠	٣,٨٦	٠,٦٤٨
٤	٢٥	٢٤		٧,٠٠	٣,٨٦	٠,٦٤٨
وزن جديد تسليح اعمدة كوبري رامب ٢ محور S03 (طن)						٢,١٣٨

مهندس الهبة
م. محمد القزقاني

المهندس الاستشاري
م. محمود توفيق

مهندس الشركة
م. يوسف عبد السلام



بالطن حصر حديد تسليح قواعد كوبري ١٢ العدد ٢ قاعدة

الوزن الكلي (طن)	العدد	كمية الحديد (طن)	المحور	المقصود
٤٣,٩٠٠	١	٤٣,٩٠٠	A01	قاعدة كوبري ١٢ غرب (مرحلة اولي)
٣٩,٩٤٤	١	٣٩,٩٤٤	A02	قاعدة كوبري ١٢ شرقي (مرحلة اولي)
٨٣,٨٤٤				الإجمالي (طن)

م/ محمد الشير قناوي
مهندس الهيئة





م / محمود توفيق المهندس الاستشاري

م / يوسف عبد السلام
مهندس الشركة



بالمن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ (مرحلة اولي)	البيد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور A01 (مرحلة اولي)	رقم البيد (٢٩١)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السبع	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي الكلي (طن)
١	٢٥	١٢	705 a 11295	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٢	٢٥	١٢	8540 a 3460	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٣	٢٥	١٢	12000	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٤	٢٥	١٢	5095 a 705	٥,٨٠	٣,٨٦	٠,٢٦٩
٥	٣٢	٦	700 a 11300	١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,١٥٥
٦	٣٢	٦	11300 a 700	١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,١٥٥
٧	٢٥	١٦	1750 a 10250	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٧٤١
٨	٢٥	١٦	9140 a 2860	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٧٤١
٩	٢٥	١٦	12000	١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٧٤١
١٠	٢٥	١٦	4850 a 1750	٦,٦٠	٣,٨٦	٠,٤٠٧
١١	٣٢	٢٦	800 a 9200	١٠,٠٠	٦,٣٢	١,٦٤٣
١٢	٣٢	٢٦	12000	١٢,٠٠	٦,٣٢	١,٩٧٢



بالمن حصل حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ (مرحلة اولي)							البيد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور A01 (مرحلة اولي)							رقم البيد (١-٣٩)
١,٤٧٩	٦,٣٢	٩,٠٠	9000	٢٦	٣٢	١٣	
١,٩٧٢	٦,٣٢	١٢,٠٠		٢٦	٣٢	١٤	
١,٠٠٤	٢,٩٩	٧,٠٠		٤٨	٢٢	١٥	
٠,٣١١	٠,٨٩	٧,٣٠		٤٨	١٢	١٦	
٠,٨٥٣	٠,٨٩	٤,٠٠		٢٤٠	١٢	١٧	
٠,٨٥٣	٠,٨٩	٢,٠٠		٤٨٠	١٢	١٨	
٣,٣٤٦	٢,٩٩	٧,٠٠		١٦٠	٢٢	١٩	
١,٠٣٨	٠,٨٩	٧,٣٠		١٦٠	١٢	٢٠	
٢,٨٤٤	٠,٨٩	٤,٠٠		٨٠٠	١٢	٢١	
٢,٨٤٤	٠,٨٩	٢,٠٠		١٦٠٠	١٢	٢٢	
٢,٨٤٣	٢,٩٩	٨,٦٥		١١٠	٢٢	٢٣	




بالطن حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ (مرحلة اولي)							البلد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور A01 (مرحلة اولي)							رقم البناء (١٠٣٩)
٢,٥١٧	٢,٩٩	٧,٧٥		١١٠	٢٢	٢٤	
٠,٧١٤	٠,٨٩	٧,٣٠		١١٠	١٢	٢٥	
٠,٧٨٢	٠,٨٩	٤,٠٠		٢٢٠	١٢	٢٦	
١,٩٥٦	٠,٨٩	٢,٠٠		١١٠٠	١٢	٢٧	
٠,٧٩٥	٢,٩٩	٧,٠٠		٣٨	٢٢	٢٨	
٠,٢٤٧	٠,٨٩	٧,٣٠		٣٨	١٢	٢٩	
٠,٦٧٦	٠,٨٩	٤,٠٠		١٩٠	١٢	٣٠	
٠,٦٧٦	٠,٨٩	٢,٠٠		٣٨٠	١٢	٣١	
٧,٠٢٨	٦,٣٢	٢,٦٦		٤١٨	٢٢	٣٢	
٤٣,٩٠٠	بالطن حديد تسليح عدد ١ قاعدة كوبري ١٢ محور A01 (مرحلة اولي)						

مهندس الشركة
م. محمد الشرفي

المهندس الاستشاري
م. محمود توفيق

مهندس الشركة
م. يوسف عبدالسلام

البلد	الجمهورية العربية السورية
رقم الشقة (٢٤٩)	١٢
بشكل حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ (مرحلة أولى)	
حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور A02 (مرحلة أولى)	

الترتيب	عدد التسليح	شكل التسليح	طول التسليح	وزن التسليح (كغ)	الوزن الذاتي (طن)
١	١٢		١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٢	١٢		١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٣	١٢		١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٥٥٦
٤	٦		١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,٤٥٥
٥	٦		١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,٤٥٥
٦	١٦		٦,٠٠	٣,٨٦	٠,٣٧٠
٨	١٦		١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٧٤١
٩	١٦		١٢,٠٠	٣,٨٦	٠,٧٤١
١٠	١٦		٨,٢٨	٣,٨٦	٠,٥٠٩
١١	٢٦		٦,٩٠	٦,٣٢	١,١٣٤
١٢	٢٦		١٢,٠٠	٦,٣٢	١,٩٧٢
١٣	٢٦		٧,٨٠	٦,٣٢	١,٢٨٢
١٤	٢٦		١٢,٠٠	٦,٣٢	١,٩٧٢
١٧	١٧		٧,٠٠	٢,٩٩	٠,٣٥٦



بالتن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ (مرحلة اولي)	البناء
حديد تسليح قاعدة كوبري ١٢ محور A02 (مرحلة اولي)	رقم البناء ١٢٠٤

الوزن الذاتي (طن)	وزن الحمار الطولي (كج)	طول السبع	شكل العنصر	عدد الاسياخ	قطر الحديد	الستيل
٠,١١٠	٠,٨٩	٧,٣٠		١٧	١٢	١٦
٠,٣٠٢	٠,٨٩	٤,٠٠		٨٩	١٢	١٧
٠,٣٠٢	٠,٨٩	٢,٠٠		١٧٠	١٢	١٨
٣,٣٤٦	٢,٩٩	٧,٠٠		١٦٠	٢٢	١٩
١,٠٣٨	٠,٨٩	٧,٣٠		١٦٠	١٢	٢٠
٢,٨٤٤	٠,٨٩	٤,٠٠		٨٠٠	١٢	٢١
٢,٨٤٤	٠,٨٩	٢,٠٠		١٦٠٠	١٢	٢٢
٢,٨٣٩	٢,٩٩	٨,٦٤		١١٠	٢٢	٢٣
٢,٥١٧	٢,٩٩	٧,٧٥		١١٠	٢٢	٢٤
٠,٧١٤	٠,٨٩	٧,٣٠		١١٠	١٢	٢٥
٠,٧٨٢	٠,٨٩	٤,٠٠		٢٢٠	١٢	٢٦
١,٩٥٦	٠,٨٩	٢,٠٠		١١٠٠	١٢	٢٧
٠,٥٤٤	٢,٩٩	٧,٠٠		٢٦		



بالطن حصر حديد تسليح قواعد كوبري ١١

رقم البند ٣٩ - ١

الوزن الكلي (طن)	العدد	كمية الحديد (طن)	المحور	المحور
٤٧,٣٨٣	١	٤٧,٣٨٣	A01	قاعدة كوبري ١١ غرب (مرحلة اولي)
٤٩,٣٦٠	١	٤٩,٣٦٠	A02	قاعدة كوبري ١١ شرقي (مرحلة اولي)
٤٤,١١٩	١	٤٤,١١٩	A01	قاعدة كوبري ١١ غرب (مرحلة ثانية)
٤٦,٠٣٧	١	٤٦,٠٣٧	A02	قاعدة كوبري ١١ شرقي (مرحلة ثانية)
١٨٦,٨٩٩				الإجمالي (طن)

مهندس الهيئة
م / محمد الشرف قلاوي



بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)	الهند
حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A01 (مرحلة ثانية)	رقم الهند (٤٣٩)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السبخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي الكلي (طن)
٣٣	١٢	٨٥٨		٢,٠٠	٠,٨٩	١,٥٢٥
٣٤	١٢	٥٧٢		٣,٠٠	٠,٨٩	١,٥٢٥
٣٥	٣٢	٢٨		١٢,٠٠	٦,٣٢	٢,١٢٤
٣٦	٣٢	٢٨		١٢,٠٠	٦,٣٢	٢,١٢٤
٣٧	٣٢	٢٨		١٢,٠٠	٦,٣٢	٢,١٢٤
٣٨	٣٢	٢٨		٧,٧٠	٦,٣٢	١,٣٦٣
٣٩	٣٢	٤		١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,٣٠٣
٤٠	٣٢	٤		١٢,٠٠	٦,٣٢	٠,٣٠٣
٤١	١١	١١		٣,٨٦	٣,٨٦	٠,٤١٥



بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)						البلد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A01 (مرحلة ثانية)						رقم البلد (٣٩)
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	12000	١١	٢٥	٤٢
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	8570 #3430	١١	٢٥	٤٣
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	10290 1710 #	١١	٢٥	٤٤
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	1100 10000 #	١١	٢٥	٤٥
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	7205 4705 #	١١	٢٥	٤٦
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠	12000	١١	٢٥	٤٧
٠,١٤٥	٣,٨٦	٤,٦٠	3500 1100 #	١١	٢٥	٤٨
٠,٧٢٢	٣,٨٦	٥,٢٠	1400 2400 1400 #	٣٦	٢٥	٤٩
٠,٤٨٠	٠,٨٩	٣,٠٠	1305 265 1370 #	١٨٠	١٢	٥٠



بالطن خضار حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)						البيد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A01 (مرحلة ثانية)						رقم البيد (١-٣٩)
٠,٧٦٨	٠,٨٩	٤,٠٠		٢١٦	١٢	٥١
٣,٢١٠	٣,٨٦	٥,٢٠		١٦٠	٢٥	٥٢
٢,١٣٣	٠,٨٩	٢,٠٠		٨٠٠	١٢	٥٣
٣,٤١٣	٠,٨٩	٤,٠٠		٩٦٠	١٢	٥٤
٠,٥٠٢	٠,٨٩	١,٧١		٣٣٠	١٢	٥٥
٠,٧٠٤	٠,٨٩	٢,٤٠		٣٣٠	١٢	٥٦
٠,٥٨٧	٠,٨٩	٣,٠٠		٢٢٠	١٢	٥٧
٠,٨٦٣	٣,٨٦	٥,٢٠		٤٣	٢٥	٥٨
٠,٩١٧	٠,٨٩	٤,٠٠		٢٥٨	١٢	٥٩
٠,٥٧٣	٠,٨٩	٣,٠٠		٢١٥	١٢	٦٠
٠,٠٠٤	٠,٨٩	١,٢٣		٤		



بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)							البلد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A01 (مرحلة ثانية)							رقم البند (١٣٩)
٠,٩٩٩	٠,٨٩	٤,٠٠	4000	٢٨١	١٢	٦٢	
٠,٠١٢	٠,٨٩	١,٥٤	A=905-1900 100	٩	١٢	٦٣	
٠,٠٦٢	٢,٠٠	٦,١٧	A=420-2990 220 b a 500 C=2470-3640	٥	١٨	٦٤	
٠,١٣١	٢,٠٠	٦,٥٥	A=305-3910 220 b a 500 C=3350-3880	١٠	١٨	٦٥	
١٢,٥١٦	٦,٣٢	٦,٠٠	a 800 5200	٣٣٠	٣٢	٦٦	
٠,٢١٣	٠,٨٩	٦,٠٠	6000	٤٠	١٢	٦٧	
٠,٢٥٥	٣,٨٦	٦,٠٠	4060 1940	١١	٢٥	٧٢	
٤٤,١١٩	بالطن حديد تسليح عدد ١ قاعدة كوبري ١١ محور A01 (مرحلة ثالثة)						



مهندس الهيئة
د/ محمد الشارقي

المهندس الاستشاري
م/ محمود توفيق
م/ محمد حسن

مهندس الشركة
م/ يوسف عبدالسلام

بالطن حصر حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)						البيد
حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A02 (مرحلة ثانية)						رقم البيد (٤٣٩)
الوزن الكلي (طن)	وزن المتر الطولي (كج)	طول التسليح	شكل التسليح	عدد الاسياخ	قطر الحديد	الترتيب
١,٥٢٥	٠,٨٩	٣,٠٠		٥٧٢	١٢	٢٩
١,٥٢٥	٠,٨٩	٢,٠٠		٨٥٨	١٢	٣٠
٠,٤٥٨	٣,٨٦	١٠,٨٠		١١	٢٥	٣١
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٢
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٣
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٤
٠,٣٨٢	٣,٨٦	٩,٠٠		١١	٢٥	٣٥
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٦
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٧
٠,٥٠٩	٣,٨٦	١٢,٠٠		١١	٢٥	٣٨
٠,٢٧٨	٣,٨٦	٦,٥٥		١١	٢٥	٣٩
٢,١٢٤	٦,٣٢	١٢,٠٠		٢٨	٣٢	٤٠
٢,١٢٤	٦,٣٢	١٢,٠٠		٢٨	٣٢	٤١
٢,١٢٤	٦,٣٢	١٢,٠٠		٢٨	٣٢	٤٢
١,٧١٧	٦,٣٢	٩,٧٠		٢٨	٣٢	٤٣
٠,٣٠٣	٦,٣٢	١٢,٠٠		٤	٣٢	٤٤
٠,٣٠٣	٦,٣٢	١٢,٠٠		٤	٣٢	٤٥
١,٩٨٦	٣,٨٦	٨,٠٠		٩٩	٢٥	٤٦



بالطن حديد تسليح قاعدة كوبري ١١ (مرحلة ثانية)							العدد
جدول تسليح قاعدة كوبري ١١ محور A02 (مرحلة ثانية)							رقم الهندسة (١٠٣١)
١,٣٢٠	٠,٨٩	٣,٠٠		١٩٥	١٢	١٧	
٢,١١٢	٠,٨٩	٤,٠٠		٥٩٤	١٢	١٨	
٠,١٦٧	٢,٠٠	٦,٩٦		١٢	١٨	١٩	
٠,٢١٧	٢,٠٠	٧,٢٥		١٥	١٨	٢٠	
٣,٢١٠	٣,٨٦	٥,٢٠		١٦٠	٢٥	٢١	
٢,١٣٢	٠,٨٩	٣,٠٠		٨٠٠	١٢	٢٢	
٣,٤١٣	٠,٨٩	٤,٠٠		٩٦٠	١٢	٢٣	
٠,٧٠٤	٠,٨٩	٢,٤٠		٣٣٠	١٢	٢٤	
٠,٥٠٢	٠,٨٩	١,٧١		٣٣٠	١٢	٢٥	
٠,٥٨٧	٠,٨٩	٣,٠٠		٢٢٠	١٢	٢٦	
٠,٠١٥	٠,٨٩	١,٥٥		١١	١٢	٢٧	
١,٠٠٣	٠,٨٩	٤,٠٠		٢٨٢	١٢	٢٨	
٠,٠٢٢	٠,٨٩	١,٧٤		١٤	١٢	٢٩	
١٢,٥١٦	٦,٣٢	٦,٠٠		٣٣٠	٣٢	٣٠	
٠,٢١٣	٠,٨٩	٦,٠٠		٤٠	١٢	٣١	
١٦,٠٣٧			بالطن حديد تسليح عدد ١ قاعدة كوبري ١١ محور A02 (مرحلة ثانية)				

مهندس الهيئة
م. محمد الشاذلي

المهندس الاستشاري
م. محمود الوكيل


مهندس الشركة
م. يوسف عبد السلام

البن
رقم البن ٣٩ - ١

بالطن حصر حديد تسليح بلاطة كوبري ١١

الوزن الكلي (طن)	العدد	كمية الحديد (طن)	التصنيف
٦٧,٢٣٣	١	٦٧,٢٣٣	بلاطة كوبري ١١
٦٧,٢٣٣			الإجمالي (طن)

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي -




بالطن حصر حديد تسليح بلاطة كوبري ١١	البلد
حديد تسليح بلاطة كوبري ١١	رقم البلد (١٠٣٩)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول التسليح	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي الكلي (طن)
١	٣٢	١٩٨	12000	١٢,٠٠	٦,٣٢	١٥,٠١٩
٢	٣٢	١٩٨	8450	٨,٤٥	٦,٣٢	١٠,٥٧٦
٣	٣٢	١٩٨	6000	٦,٠٠	٦,٣٢	٧,٥٠٩
٤	١٢	٣٨٨	12000	١٢,٠٠	٠,٨٩	٤,١٣٩
٥	١٢	٦٦	11700	١١,٧٠	٠,٨٩	٠,٦٨٦
٦	١٢	٤٠	8000	٨,٠٠	٠,٨٩	٠,٢٨٤
٧	١٦	٢٤٠		١٢,٠٠	١,٥٨	٤,٥٥١
٨	١٦	٢٤٠	4000	٤,٠٠	١,٥٨	١,٥١٧
٩	١٦	٢٣٤	12000	١٢,٠٠	١,٥٨	٤,٤٣٧
١٠	١٦	٢٤٠		١٢,٠٠	١,٥٨	٤,٥٥١
١١	١٦	٢٤٠		١٢,٠٠	١,٥٨	٤,٥٥١
١٢	١٦	٢٣٤		٦,٦٠	١,٥٨	٢,٤٤١
١٣	١٦	٢٣٤		٤,٠٠	١,٥٨	١,٤٧٩
١٤	١٢	٢٨٢	10150	١٠,١٥	٠,٨٩	٢,٥٤٤
١٥	١٦	٢		٣,٧١	١,٥٨	٠,٠٢٩
		٦٦	12000		١,٥٨	١,٢٥٢



بالمن حصر حديد تسليح بلاطة كوبري ١١						البيد
حديد تسليح بلاطة كوبري ١١						رقم البيد (١-٣٩)
٠,٣٧٩	١,٥٨	١٢,٠٠		٢٠	١٦	١٧
٠,٠٩٠	١,٥٨	٥,٧١		١٠	١٦	١٨
٠,٠٢٥	١,٥٨	٣,١٩		٥	١٦	١٩
٠,٠٣٢	١,٥٨	٦,٦٨		٣	١٦	٢٠
٠,٠٣٩	١,٥٨	٤,٠٨		٦	١٦	٢١
٠,٠٣٤	١,٥٨	٤,٣٦		٥	١٦	٢٢
٠,٠٣٩	١,٥٨	٤,٩٥		٥	١٦	٢٣
٠,٠٦٤	١,٥٨	٤,٠٦		١٠	١٦	٢٤
٠,٠٧٥	١,٥٨	٤,٧٤		١٠	١٦	٢٥
٠,٠٣٤	١,٥٨	٤,٣٣		٥	١٦	٢٦
٠,٠٧١	٠,٨٩	٨,٠٠		١٠	١٢	٢٧
٠,٣٢٧	٠,٨٩	٨,٠٠		٤٦	١٢	٢٨
٠,٠٣٦	٠,٨٩	٨,٠٠		٥	١٢	٢٩
٠,٠٣٦	٠,٨٩	٨,٠٠		٥		



بالطن حمض حديد تسليح بلاطة كوبري ١١						البيد
حديد تسليح بلاطة كوبري ١١						رقم البيد (١.٣٩)
٠,٠٤٣	٠,٨٩	٨,٠٠		٦	١٢	٣١
٠,٠٧١	٠,٨٩	٨,٠٠		١٠	١٢	٣٢
٠,٠٣٢	١,٥٨	٦,٧٢		٣	١٦	٣٣
٠,٠٢٥	١,٥٨	٣,١٦		٥	١٦	٣٤
٠,٠٣٦	٠,٨٩	٨,٠٠		٥	١٢	٣٥
٠,٠٣٨	١,٥٨	٤,٨٤		٥	١٦	٣٦
٠,٠٣٤	١,٥٨	٤,٣١		٥	١٦	٣٧
٠,٠٣٦	٠,٨٩	٨,٠٠		٥	١٢	٤٠
٠,٠٣٥	١,٥٨	٤,٤٢		٥	١٦	٤١
٠,٠٣٧	١,٥٨	٤,٦٩		٥	١٦	٤٢
٦٧,٢٣٣	بالطن حديد تسليح بلاطة كوبري ١١					

مهندس الهيئة
م/ محمد الشوكوي



بالطن حصر حديد تسليح نيوجرسي ورصيف كوبري ١١

رقم البند (١ - ٣٩)

الوزن الكلي (طن)	العدد	كمية الحديد (طن)	القصر
١٢,٠٨٦	١	١٢,٠٨٦	نيوجرسي ورصيف كوبري ١١
١٢,٠٨٦			الإجمالي (طن)

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراقي

المهندس الاستشاري
م/ محمود توفيق

مهندس الشركة
م/ يوسف عبدالسلام

بالطن حصر حديد تسليح نيوجرسي ورسيف كوبري ١١	البند
حديد تسليح نيوجرسي ورسيف كوبري ١١	رقم البند (١-٣٩)

المسلسل	قطر الحديد	عدد الامساخ	شكل العنصر	طول السبع	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي الكلي (طن)
١	١٢	٣٥٢		٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٦٢٦
٢	١٦	١٣٥٠		٣,٢٠	١,٥٨	٦,٨٢٧
٣	١٦	٦٧٦		٢,٠٠	١,٥٨	٢,١٣٦
٤	١٢	٣٤		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٣٦٣
٥	١٢	٥		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٠٥٣
٦	١٢	٥		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٠٥٣
٧	١٢	٣٩		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٤١٦
٨	١٢	٥		١,٥٠	٠,٨٩	٠,٠٠٧
٩	١٢	١٧		٢,٠٠	٠,٨٩	٠,٠٣٠
١٠	١٢	١٧		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,١٨١
١١	١٢	١٧		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,١٨١
١٢	١٢	١٧		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,١٨١
١٣	١٢	١٧		١٢,٠٠	٠,٨٩	٠,١٨١



بالطن حديد تسليح نيوجرسي ورصيف كوبري ١١							الهند
حديد تسليح نيوجرسي ورصيف كوبري ١١							رقم الهند (٤٣٩)
٠,٠٢٣	٠,٨٩	١,٥٠	130 R=130/300	١٧	١٢	١٤	
٠,٠٢٧	٠,٨٩	٦,٠٠	5870 R=16430	٥	١٢	١٥	
٠,٠٥٣	٠,٨٩	١٢,٠٠	5880 R=16430	٥	١٢	١٦	
٠,٠٥٣	٠,٨٩	١٢,٠٠	5880 R=16430	٥	١٢	١٧	
٠,٠٣٩	٠,٨٩	٧,٠١	130 R=130/300	٥	١٢	١٨	
٠,١٨١	٠,٨٩	١٢,٠٠	5880 R=16430	١٧	١٢	١٩	
٠,١٥١	٠,٨٩	١٠,٠٠	5300 R=16550	١٧	١٢	٢٠	
٠,١٨١	٠,٨٩	١٢,٠٠	5880 R=16430	١٧	١٢	٢١	
٠,١٥١	٠,٨٩	١٠,٠٠	5300 R=16550	١٧	١٢	٢٢	
١٢,٠٨٦	بالطن حديد تسليح نيوجرسي ورصيف كوبري ١١						

مهندس الهيئة
م. محمد المرقاني



	 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		
 MOHAMMAD BAKHOUM	رقم البند (٤٥)		
بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات عازلة باستخدام مادة مضادة للكربنة ذات أساس اكلريك لمنع النفاذية			
المسطح الكلي (م^٢)	العدد	المسطح (م^٢)	العنصر
١٦٩٠,١٤	١١	١٥٣,٦٥	كمرات كوبري ١١
١٦٩٠,١٤		المسطح الكلي للدهانات (م^٢)	
مهندس الهيئة م/ محمد الشرف قباوي	المهندس الاستشاري م/ محمود توفيق	مهندس الشركة م/ يوسف عبد السلام	

بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات عازلة باستخدام مادة مضادة للكربنة ذات أساس اكلريك لمنع النفاذية

المسطح (م ^٢)	الأشكال و المقاسات (مم)	العدد	المسطح (م ^٢)	الطول (م)	المحيط (م)	التخصر
٥,٦٠	SECTION (B-B) 1:25	٢	٢,٨٠	٠,٦٥٠	٤,٣٠٥	BEAM 29.00 M (BRG 11)
١١,٧٩	SECTION (C-C) 1:25	٢	٥,٨٩	١,٠٢٥	٥,٧٥٠	
١١,٧٠	SECTION (D-D) 1:25	٢	٥,٨٥	١,٠٠٠	٥,٨٤٨	
١٢٤,٥٧	SECTION (E-E) 1:25	١	١٢٤,٥٧	٢٠,٩٥	٥,٩٤٦	
١٥٣,٦٥	اجمالي حصر دهانات كمره واحدة يكويبري ١١ (م ^٢)					

مهندس الهيئة
م / محمد الشرفاني

المهندس الاستشاري
م / محمود توفيق

مهندس الشركة
م / يوسف عبدالسلام

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدمام إلى الوسطى

يشارك المكعب حفر وتكرية وتجهيز التربة في المجرى المالي للوصول للمباني التصميمية

رقم قيد (١٥)

أعمال التكرية

الملاحظات	الحجم المتر المكعب التي	الحجم المتر المكعب التي	من محطة	إلى محطة	التاريخ
مستخلص ١	٤,٠٧٨,٠٣	٣٦٢,٧٤٢,٠٢	٣٥٧,٦٦٣,٩٩	٠,٧٥٥(١٥)	٢٠٢٢/١/٢٤
	١,٩٧٧,٩٣	٣٦٦,٣٧٩,٢٦	٣٦٤,٤٠٦,٢٨	١٣,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/١/٢٠
	٣,٥٧٤,١٠	٣٦٩,٩٥٣,٣١	٣٦٦,٣٧٩,٢١	١٨,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/١/١٩
	٤,٥١٧,٥٥	٣٧٤,٤٧٠,٨٦	٣٦٩,٩٥٣,٣١	٢٤,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/١/٢٠
	٢,٨٤٦,١٩	٣٧٧,٣١٧,٠٥	٣٧٤,٤٧٠,٨٦	٢٨,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٢/١٥
	٢,١٣٣,٧٢	٣٧٩,٤٥٠,٧٧	٣٧٧,٣١٧,٠٥	٣١,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٢/٢٢
	٢,١٧٤,٤٦	٣٨١,٦٢٥,١٨	٣٧٩,٤٥٠,٧٧	٣١,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٢/١٤
	١,٨٥٨,٤٨	٣٨٣,٤٨٣,٦٦	٣٨١,٦٢٥,١٨	٣١,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/١/٢٤
	٣,٩٢٨,٢٣	٣٨٧,٤١١,٨٩	٣٨٣,٤٨٣,٦٦	٤١,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠١/٠١
	٦,٥٢٤,٤٧	٣٩٣,٩٣٦,٣٦	٣٨٧,٤١١,٨٩	٤٨,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠١/٠٢
	٥,٣٤٠,٣٢	٤٠٤,٦٣٠,١٥	٣٩٣,٩٣٦,٣٦	٦٠,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠١/٠٤
	٤,١٥٧,٩٨	٤٢٧,١٤١,١٤	٤٢٣,٩٨٣,١٦	٨٥,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠١/٠٩
	٣,٥٨٧,٤٥	٤٣٠,٧٢٨,٥٩	٤٢٧,١٤١,١٤	٨٥,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠١/١٦
مستخلص ٢	١,٦٥٩,٢٦	٣٦٤,٤٠٦,٢٨	٣٦٢,٧٤٢,٠٢	١٠,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٩/٢٤
	٤,٨٦٤,٩٤	٤٠٩,٤٩٥,٦٠	٤٠٤,٦٣٠,١٥	٦٥,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٩/٠٤
	٤,٦٤٧,٩١	٤١٤,١٤٣,٥٠	٤٠٩,٤٩٥,٦٠	٧٠,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٩/١٦
	٤,٤٩٦,٥١	٤١٨,٦٤٠,٠١	٤١٤,١٤٣,٥٠	٧٥,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٩/٢٣
	٤,٣٤٣,١٥	٤٢٢,٩٨٣,١٦	٤١٨,٦٤٠,٠١	٨٠,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
	٣,٨٤٢,٦١	٤٥٩,٨٧٦,٦٥	٤٢٢,٩٨٣,١٦	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١٠/٠١
	٣,٩٦١,١٥	٤٦٣,٨٣٧,٨٠	٤٥٩,٨٧٦,٦٥	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١٠/٢٩
	٤,١٠٥,٨٩	٤٦٧,٩٤٣,٦٩	٤٦٣,٨٣٧,٨٠	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١٠/١٥
	٣,٩٤٧,٦٩	٤٧١,٨٩٦,٣٦	٤٦٧,٩٤٣,٦٩	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١٠/٢٠
	٤,٤٥٨,١٦	٤٧٦,٣٤٩,٤٧	٤٧١,٨٩٦,٣٦	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١٠/٣٠
	٤,٥٥٩,١٨	٤٨٠,٩٠٨,٦٥	٤٧٦,٣٤٩,٤٧	١٢٠,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/١١/٠١
	٣,٤٣٥,١٩	٥٦٠,٤٢٩,٨٩	٤٨٠,٩٠٨,٦٥	١٢٠,٠٥(١٧)	٢٠٢٢/١١/١١
مستخلص ٣	١٢,٦٠١,٨٧	٤٩٣,٥١٠,٥٩	٤٨٠,٩٠٨,٦٥	٦٥,٠٥(١٦)	٢٠٢٢/٠٨/٠١
	٥,٥٤٦,٩٧	٥٥٦,٩٩٤,٧٧	٥٥١,٤٤٧,٨٠	١٢٠,٠٥(١٧)	٢٠٢٢/٠٨/٠٦
	٣,٤٤٧,٨٤	٥٥١,٤٤٧,٨٠	٥٤٧,٩٩٩,٩٦	٣٨٠,٠٥(١٧)	٢٠٢٢/٠٨/١٤
مستخلص ٤	٩,٦٦٩,٩٠	٥١٠,١٤٤,٣٦	٥٠٠,٤٧٤,٤٦	٨١,٠٥(١٦)	٢٠٢٥/١١/٢٥
	١٢٧,٢٨٦,٩٤				الإجمالي (م) (٣)

أعمال إزالة المظلات

الملاحظات	الحجم (م) (٣)	من محطة	إلى محطة	التاريخ
مستخلص ١	٥٧٠,٥٠٠		٢٤,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٢/١٥
مستخلص ٢	١٢٣٩,٢٤		٤٤,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٨/١٢
	٨٥٥,٩١٠		١٠,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٤/٢٨
	٩٨١,٤٠		٦٥,٠٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٥/٠٧
	٢٢١١,٠٢		٨١,٥٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٥/٠٧
	٢٧٤١,٥٣		٨٢,٥٥(١٥)	٢٠٢٢/٠٥/٠٧
مستخلص ٣	٦١٧,٣٦		١٢,٠٥(١٧)	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
	١٤٣٨١,٤٥			الإجمالي (م) (٣)
	١٤١٦٣٨,٣٩			إجمالي كمية التكرية وإزالة المظلات (باعتبار المذهب)

مهندس المشاور
م. م. محمد الشاذلي

المهندسون الاستشاريون العرب
م. م. محمود توفيق

مهندس المشاور
م. م. محمد عبدالمعطي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب توريد وانزال ورص علي طبقات احجار بلدرز

الملاحظات	الكمية (م ^٣)	طول	الى محطة	من محطة	المكان	التاريخ
مستخلص ٢	١٨٥٢,٩	٢٢٠	٣٤٠+١٥	١٢٠+١٥	الجانب الشرقي	٢٠٢٣/٠٨/٠٩
	٦٣٣,٤	١٠٠	٤٤٠+١٥	٣٤٠+١٥	الجانب الشرقي	٢٠٢٣/٠٧/١٧
	٨٥٢,٠	١٠٠	٦٨٠+١٥	٥٨٠+١٥	الجانب الشرقي	٢٠٢٣/٠٨/٢١
	٣٦٨,٩	٦٠	٣٤٠+١٥	٢٨٠+١٥	الجانب الغربي	٢٠٢٣/٠٨/٢٠
مستخلص ٤	٦١٧,٤	٥٠	٥١٠+١٧	٤٦٠+١٧	الجانب الشرقي - الغربي	٢٠٢٤/٠٩/١٢
	٤٣٢٤,٤١	٤٨٠,٠			الإجمالي (م ^٣)	

مهندس الهيئة
م/ محمد التوفيق



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الى الاوسطى

البلد		رقم البلد (٥١)						
بالمتر المكعب توريد ورمي احجار جيرية (دبش) في مجري الترععة بالقاع للوصول للمناسيب التصميمية								
التاريخ	المكان	من محطة	الى محطة	طول	عرض	ارتفاع	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	قاع المصرف	١٨٠+١٥	٢٤٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	مستخلص ١
٢٠٢٣/٠٣/٢١	قاع المصرف	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	قاع المصرف	٣٤٠+١٥	٤٨٠+١٥	١٤٠	١٥,٦٠	١	٢١٨٤,٠	
٢٠٢٣/٠٢/١٤	قاع المصرف	٥٤٠+١٥	٦٠٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	
٢٠٢٣/٠٢/١٤	قاع المصرف	٨٠٠+١٥	٨٩٥+١٥	٩٥	١٥,٦٠	١	١٤٨٢,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	قاع المصرف	٠٠٠+١٥	٠٧٥+١٥	٧٥	١٥,٦٠	١	١١٧٠,٠	مستخلص ٢
٢٠٢٣/١٠/٠٤	قاع المصرف	٠٧٥+١٥	١٠٠+١٥	٢٥	١٥,٦٠	١	٣٩٠,٠	
٢٠٢٤/٠٤/٢٨	قاع المصرف	١٠٠+١٥	١٨٠+١٥	٨٠	١٥,٦٠	١	١٢٤٨,٠	
٢٠٢٣/٠٨/٠٩	قاع المصرف	٢٤٠+١٥	٢٨٠+١٥	٤٠	١٥,٦٠	١	٦٢٤,٠	
٢٠٢٣/١٠/١٦	قاع المصرف	٦٠٠+١٥	٦٥٠+١٥	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٣/١١/٠١	قاع المصرف	٦٥٠+١٥	٧٠٠+١٥	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٤/٠٤/٢٤	قاع المصرف	٧٠٠+١٥	٨٠٠+١٥	١٠٠	١٥,٦٠	١	١٥٦٠,٠	
٢٠٢٤/٠٥/٢٠	قاع المصرف	١٨٠+١٦	٢٣٠+١٦	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٤/٠٦/٠٣	قاع المصرف	٢٣٠+١٦	٢٨٠+١٦	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٠٦	الجانب الشرقي	١٢٠+١٥	٢٨٠+١٥	١٦٠	٧,٣٠	١	١١٦٨,٢	
٢٠٢٣/٠٨/١٢	الجانب الشرقي	٢٨٠+١٥	٣٢٠+١٥	٤٠	٧,٢٨	١	٢٩١,٣	
٢٠٢٣/٠٨/١٢	الجانب الشرقي	٣٢٠+١٥	٣٤٠+١٥	٢٠	٧,٢٩	١	١٤٥,٧	
٢٠٢٣/٠٧/٢١	الجانب الشرقي	٣٤٠+١٥	٤٤٠+١٥	١٠٠	٧,٢٨	١	٧٢٨,١	
٢٠٢٣/٠٩/٠٦	الجانب الغربي	٢٠٠+١٥	٢٨٠+١٥	٨٠	٧,٣٠	١	٥٨٤,٦٤	
٢٠٢٣/٠٨/٢٣	الجانب الغربي	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	٤,٠٥	١,٨	٤٣٧,٤	
٢٠٢٣/٠٨/٢٣	الجانب الغربي	٣٤٠+١٥	٤٢٠+١٥	٨٠	٧,٢٩	١	٥٨٣,٢	
٢٠٢٤/٠٩/٠١	قاع المصرف	٤١٠+١٧	٤٥٠+١٧	٤٠	١٥,٦٠	١	٦٢٤,٠٠	مستخلص ٣
٢٠٢٤/٠٩/٠١	قاع المصرف	٤٦٠+١٧	٥١٠+١٧	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٠١	قاع المصرف	٣٨٠+١٦	٤٤٠+١٦	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠٠	مستخلص ٤
٢٠٢٤/٠٩/٠٣	قاع المصرف	٣٣٠+١٦	٣٨٠+١٦	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٠٣	قاع المصرف	٤٤٠+١٦	٥٠٠+١٦	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٠٩	قاع المصرف	٥٠٠+١٦	٥٦٠+١٦	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٠٩	قاع المصرف	٣٦٠+١٧	٤١٠+١٧	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/١١	قاع المصرف	٥٦٠+١٦	٦٠٠+١٦	٤٠	١٥,٦٠	١	٦٢٤,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/١٧	قاع المصرف	٦٠٠+١٦	٦٥٠+١٦	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/١٧	قاع المصرف	٣٣٠+١٧	٣٦٠+١٧	٣٠	١٥,٦٠	١	٤٦٨,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٢١	الجانب الشرقي	٤٦٠+١٧	٥١٠+١٧	٥٠	٧,٠١	١	٣٥٠,٣٧	
٢٠٢٤/٠٩/٢٢	قاع المصرف	٢٨٠+١٧	٣٣٠+١٧	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠٠	
٢٠٢٤/٠٩/٢٢	قاع المصرف	٤٥٠+١٧	٤٦٠+١٧	١٠	١٥,٦٠	١	١٥٦,٠٠	
الإجمالي (م ^٣)							٢٧,٤٥٤,٨٩	

مهندس الهيئة
م/ محمد المرقاوي

مهندس الاستشاري
م/ محمود توفيق

مهندس الشركة
م/ يوسف عبدالسلام



المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - بالهوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الى الأوسطي

البيد		المتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الديش من الاحجار الصلبة لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم						
رقم البيد (٥٢)								
التاريخ	المكان	من محطة	الى محطة	طول	عرض	ارتفاع	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	الجانب الشرقي	١٤٠+١٥	٢٨٠+١٥	١٤٠	٢,٠٠	٠,٥	١٤٠,٠	مستخلص ٢
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٢٨٠+١٥	٢٩٠+١٥	١٠	٢,٠٠	٠,٥	١٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٢٩٠+١٥	٣٣٠+١٥	٤٠	٢,٠٠	١	٨٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٣٣٠+١٥	٣٤٠+١٥	١٠	٢,٠٠	١	٢٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٣٤٠+١٥	٤٤٠+١٥	١٠٠	٢,٠٠	١	٢٠٠,٠	
٢٠٢٣/٠٨/٢٦	الجانب الغربي	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	٢,٠٠	١,٤	١٦٨,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	الجانب الغربي	٣٤٠+١٥	٤٠٠+١٥	٦٠	٢,٠٠	٠,٥	٦٠,٠	
٢٠٢٤/٠٩/٢٦	الجانب الشرقي - الغربي	٤٦٠+١٧	٥١٠+١٧	٥٠	٢,٠٠	١,٣٧	١٣٧,٣	مستخلص ٤
الإجمالي (م ^٣)		٨١٥,٣٣						

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراوي



بخصوص عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور

المريوطية من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم

تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات .

بالمقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢١٢٠) ..

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

بالإشارة الى الموضوع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٥) اصل من المستخلص رقم (٤) جارى للمشروع عالية تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة ٢٣,١٤٣,٢٨٢ مليون جنيها (فقط ثلاثة و عشرون مليوناً و مائة و ثلاثة و أربعون ألفاً و مائتان و إثتان و ثمانون جنيهاً لاغير).

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبية باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام,,,,,,,,,,,,,

المرفقات :-

عدد(٥)مستخلص.


عدد(٥)حصر كميات .

عدد (١)استمارة ٥٠ ع ح

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائرى ومحاوره

مهندسة/ مشيرة السيد عبد الله



إستمارة لإحتداد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

شركة الإسكندرية للإنشاءات

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٤)

عن عملية " تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٢ / ٢١٢٠) / (٢٠٢٣)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج } شركة الإسكندرية للإنشاءات

يسحب باسم

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط ثلاثة وعشرون مليوناً و مائة و ثلاثة و أربعون ألفاً و مائتان و إثنتان و ثمانون جنهما لاغير

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٢٣,١٤٣,٢٨٢	
	الجملة	٢٣,١٤٣,٢٨٢,٠٠	

رقم
الختم ذو التاريخ



كتب المحاسبة

رئيس القسم

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص رقم (٤) جاري عن عملية " أعمال تنفيذ اعمال محور المربوطية في المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات "					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنية	
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
						
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية فى المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات . بالعقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٢٠) .

وبالاشارة الى تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بنطاق المشروع منذ بداية المشروع و حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١



(
مهندس/

مهندس/

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية في المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات . بالعقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢١٢٠) .

وبالإشارة الى المحملات الخاصة بالمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع و حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

(
التوقيع)
مهندس /
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومجاوره

لدى
م. م. م.

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عناية السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

العملية : تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المريوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر

رقم العقد : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

الموضوع : اعتماد اختبار عينات الدبش لشركة الإسكندرية للإنشاءات

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص الموضوع عاليه مرفق لسيادتكم اعتماد اختبار عينات الدبش لشركة الإسكندرية للإنشاءات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مدير المشروعات
م/محمد محمود عبدالرحمن



المرفقات :

١ - اختبار عينات الدبش لشركة الإسكندرية للإنشاءات.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

عناية السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى

الموقر

العملية : تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور الميوطية من كم ١٥ حتي كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر

الموضوع : الأعمال المنفذة والواردة فى المستخلصات رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ (شركة الأسكندرية للإنشاءات)

رقم العقد : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

بعد التحية،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالياه نحيط سيادتكم بأن الأعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع مع العلم بأن مستندات الإشراف موضحة ومفسرة للأعمال المشار إليها قيد الإعتبار .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم - باخوم



المهندسون الاستشاريون العرب / محرم باخوم
بريد الكترونى Mostafa.Mohy@ace-mb.com



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoun

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب. ٦٢ الدقي
تليفون ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki
tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عناية السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

العملية : تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المريوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر

رقم العقد : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

الموضوع : اعتماد اختبارات الحديد لشركة الإسكندرية للانشاءات

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص الموضوع عاليه مرفق لسيادتكم اعتماد اختبارات الحديد لشركة الإسكندرية للانشاءات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مدير المشروعات
م/محمد محمود عبدالرحمن



المرفقات :

١ - اختبارات الحديد لشركة الإسكندرية للانشاءات.

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم باخوم
بريد الكترونى Mostafa.Mohy@ace-mb.com



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoun

د ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص ب ٦٢ للنقي
تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box 62, Dokki
tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عناية السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

العملية : تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور الميوطية من كم ١٥ حتي كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر

رقم العقد : (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢١٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

الموضوع : اعتماد اختبار تكسير مكعبات الخرسانة لشركة الإسكندرية للإنشاءات

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص الموضوع عاليه مرفق لسيادتكم اعتماد اختبار تكسير مكعبات الخرسانة لشركة الإسكندرية للإنشاءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مدير المشروعات
م/محمد محمود عبدالرحمن

المرفقات :

١ - تقرير اختبار تكسير مكعبات الخرسانة لشركة الإسكندرية للإنشاءات.



المهندسون الاستشاريون العرب / محرم باخوم
بريد الكترونى Mostafa.Mohy@ace-mb.com