



MOHARRAM BAKHOUM



لجنة كميات مستخلص رقم (5)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الجوي

مشروع إنشاء خط سكة حديد الرويشي / البتة - عادي 4000

عدد رقم 2024/2023/978 المورع رقم 1/11/2024

البيسند	الوحدة	بيان الاعمال	الاجمالي
2	م. ط	بالمتر الطولي عمل جسدت ناكديه طبقا لكرود اعسل ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب شاملا لاجراء التجارب اللازمة والتحليل الكيميائي للتربة والمياه الجوفية وتقديم التقارير الفنية طبقا لمتطلبات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	٧٠,١٣
4	عدد	بالمقطوعة عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعسل سلامة المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشاديه وتحذيره وكشافات اناره على طول التحويله واشارات مضنيه وحواجز خرسانيه مؤقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	١,٠٠
5	عدد	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال	١,٠٠
6	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بقطر 120 سم طبقا للرسمات والمواصفات مع استخدام اسملت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري	٧٤٠,٥٠
7	عدد	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل	١,٠٠
10	3م	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم / سم 2 بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسمات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشع اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبلد شامل مما جعيه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٣٥,٢٦
		حفر قاعدة الحائط الساند A1 يمين	٢٩٥,٩٤
		حفر قاعدة الحائط الساند A1 يسار	٢٨٢,٨٥
		حفر قاعدة الحائط الساند A4 يمين	١٨٦,٨٠
		حفر قاعدة الحائط الساند A4 يسار	١٦٩,٦٦
11	3م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	١٠١٨,٨٧
		قاعدة المحور A1	٣٣١,٥٨
		قاعدة المحور A2	٢٤١,٩٩
		قاعدة المحور A3	٢٠٨,٣٨
		قاعدة المحور A4	٢٣٦,٩٢
13	3م	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر اترية صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها للاساسات حول جسم الكوبري	٦١٢,٥٧
		قاعدة المحور A1	١٠٣,٩٠
		قاعدة المحور A2	٨٣,٣١
		قاعدة المحور A3	٤٦,٧٣
		قاعدة المحور A4	٣٥,٣٠
		قاعدة المحور A1 وينج يمين	١٢٨,٧٣
		قاعدة المحور A1 وينج شمال	١٢٨,٧٣
		قاعدة المحور A4 وينج يمين	٤٤,٨٩
		قاعدة المحور A4 وينج شمال	٤٠,٩٨
14	3م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	١٢٦,٨٠
		خرسانة عادية لقاعدة محور A1	١٠,٧٠
		خرسانة عادية لقاعدة محور A2	٦,٧٢
		خرسانة عادية لقاعدة محور A3	٦,٧٢
		خرسانة عادية لقاعدة محور A4	٩,٨٧
		خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A1 يمين	٢٤,٦٦

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الهيئة



MOHARRAM BAKHOUM



لقائمة كميات مستلزمات (5)

وزارة النقل

الهيئة العامة للنقل والكهرباء والنقل البري

بمشروع إنشاء خط سكة حديد الرياض / الدمام، كمومي 4+000

كم رقم 2024/2023/978 شهر غ.م. 2024/1/11

الكمية	بيان الأعمال	الوحدة	المستند
٢٣,٥٧	خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A1 يسار		
٢٣,٣٥	خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A4 يمين		
٢١,٢١	خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A4 يسار		
١٢٨٦,٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300كجم/سم 5 2 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان.		
٢٢٧,٥٢	خرسانة مسلحة لقاعدة محور A1	3م	15
١٨٦,٢٥	خرسانة مسلحة لقاعدة محور A2		
١٨٦,٢٥	خرسانة مسلحة لقاعدة محور A3		
٢١٩,٩٤	خرسانة مسلحة لقاعدة محور A4		
١٢١,٦٩	خرسانة مسلحة لقاعدة الحائط الساند A1 يمين		
١١٧,٧٠	خرسانة مسلحة لقاعدة الحائط الساند A1 يسار		
١١٧,٤١	خرسانة مسلحة لقاعدة الحائط الساند A4 يمين		
١٠٩,٥٧	خرسانة مسلحة لقاعدة الحائط الساند A4 يسار		
٤٣٨,٥٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400كجم/سم 3 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450كجم/سم 3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثّلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية	3م	16
٢٠٩,٨١	خرسانة مسلحة لحائط محور A1		
٣٣,٢٥	خرسانة مسلحة لاعدة محور A2		
٢٧,٨٩	خرسانة مسلحة لاعدة محور A3		
١٦٧,٦٣	خرسانة مسلحة لحائط محور A4		
٣٢٢,٧٧	بالمتر المكعب اعمل تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم 2 والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	17
٩٦,١٧	خرسانة مسلحة الحائط الساند A1 يمين		
٩٤,٣٢	خرسانة مسلحة الحائط الساند A1 يسار		
٦٧,٢٦	خرسانة مسلحة الحائط الساند A4 يمين		
٦٥,٠٣	خرسانة مسلحة الحائط الساند A4 يسار		
٧٩,٩٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450كجم/سم 2 والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم / 3م	3م	18
٣٩,٩٦	الخرسانة المسلحة لهامة محور A2		
٣٩,٩٦	الخرسانة المسلحة لهامة محور A3		
٥٤٤,٢٩	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات		
٣٩,٤٥	حديد خوازيق محور A1		
٣٨,٢٣	حديد خوازيق محور A2		
٣٢,٨٤	حديد خوازيق محور A3		
٤٤,٢٨	حديد خوازيق محور A4		
٣,٩٥	خارج التجربة		

مهندس الهينة

الاستشاري العام

استشاري الهينة

مهندس الشركة



MOHARRAM BAKHOUM



قائمة كميات مستخلص رقم (5)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل الجوي

مشروع إنشاء خط سكة حديد الرويس / بانيس كوربي 4+000

مك رقم 2024/2023/976 المؤرخ في 2024/1/11

الاجمالي	بيان الاصصال	الوحدة	الكمية
٣٩,٧١	حديد قاعدة محور A1	طن	20
٣٦,١٣	حديد قاعدة محور A2		
٣٦,١٣	حديد قاعدة محور A3		
٤٣,٤٩	حديد قاعدة محور A4		
٣٨,١٣	حديد حائط محور A1		
١٢,١٤	حديد أعمدة محور A2		
١٠,٠٨	حديد أعمدة محور A3		
٣٢,٩٧	حديد حائط محور A4		
٢٩,٥٠	حامات أعمدة A2+A3		
١٨,٨٤	قواعد الحائط الساند A1 يمين		
١٨,٣٥	قواعد الحائط الساند A1 يسار		
١٧,٦٢	قواعد الحائط الساند A4 يمين		
١٦,٥٦	قواعد الحائط الساند A4 يسار		
٩,٤٢	الحائط الساند A1 يمين		
٩,٣١	الحائط الساند A1 يسار		
٦,٤٨	الحائط الساند A4 يمين		
٦,٤٢	الحائط الساند A4 يسار		
١,٣٩	ركائز HINGED		
٢,٧٩	ركائز ROLLER		
٢٠٣٢,٢١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	2م	24
١٧٩,٥٤	عزل قاعدة محور A1		
١٦٨,٦٦	عزل قاعدة محور A2		
١٦٨,٦٦	عزل قاعدة محور A3		
١٣٧,٣٨	عزل قاعدة محور A4		
١٥٩,٧٦	عزل قاعدة وينج محور A1 RIGHT		
١٥٣,٧٧	عزل قاعدة وينج محور A1 LEFT		
١٥٢,٢٤	عزل قاعدة وينج محور A4 RIGHT		
١٣٨,٩٩	عزل قاعدة وينج محور A4 LEFT		
٢٠١,٧٦	عزل حائط محور A1		
١٤٢,٣٥	عزل حائط محور A4		
٢,٤٦	عزل اعمدة محور A2		
٢,٤٦	عزل اعمدة محور A3		
٨٦,٢٣	عزل حائط الوينجات محور A4 RIGHT		
٧٣,٨١	عزل حائط الوينجات محور A4 LEFT		
١٣٤,٢٤	عزل حائط الوينجات محور A1 RIGHT		
١٢٩,٩٠	عزل حائط الوينجات محور A1 RIGHT		
٧٩٦,٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلبك مشجول 52 كهربائي للأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير اللحام و عمل الاختبارات اللازمة وكذلك التثبيت والتركيبات الانشائية والراسية ان وجدت و النقل من الصنع الى الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الانشاش ذلك الحمولات الانشائية و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن 240 ميكرون اودبنتظلم الحائط على البارد و توصيات الاستشاري على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفقة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف على ان تقدم رسومات (shop dwg) كاملة و تشمل جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع	طن	21
٧٩٦,٠٠	الاجمالي		

يلتزم جاري التفاوض عليها

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

محضر سحب عينات من التشوينات

محضر اجتماع لسحب عينات من الفخامات الموردة لتصنيع الباكيتات المعدنية أرقام (A1-A2) & (A2-A3) & (A3-A4)

والخاصة بكوبرى عند المحطة كم (4+000) بالمسار الرئيسى بمشروع إنشاء خط السكة الحديد ما بين الروبيكى -
المائل من رمضان - باديس

المالك : الهيئة العامة لسكك حديد مصر

المالك بالإنابة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ : شركة السلام إنترناشونال

أنة في يوم الاثنين الموافق 2024 / 10 / 21 وبحضور اللجنة الاتي أسمائهم بعد وحضورهم إلى مصنع الاستيل التابع
لشركة / السلام إنترناشونال بالعبور وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / رضا محمد حسن | مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية - جامعة القاهرة |
| 2- السيد المهندس / محمد إسماعيل | مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية - جامعة القاهرة |
| 3- السيد المهندس / محمد البنى | الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| 4- السيد المهندس / فتحى خضر | المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - جالوم) |
| 5- السيد المهندس / محمد الشاذلى | المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - جالوم) |
| 6- السيد المهندس / عبد الدايم على | مكتب النور للخدمات الهندسية |
| 7- السيد المهندس / راضى محمد | شركة السلام إنترناشونال |
| 8- السيد المهندس / ارسلى نجيب | شركة السلام إنترناشونال |

وأجتمعت اللجنة بمصنع الاستيل لشركة السلام إنترناشونال بالعبور وذلك لمعاينة الفخامات الموردة لتصنيع الباكيتات
المعدنية أرقام (A1-A2) & (A2-A3) & (A3-A4) والخاصة بكوبرى رقم كم (4) بالمشروع عالية وكذلك لسحب
عينات من الفخامات الموردة لإجراء الاختبارات الأتلافية عليها بمعمل الفلزات - كلية الهندسة - جامعة القاهرة طبقا
للكود المصرى والمواصفات القياسية فى هذا الشأن .

وكانت نتيجة المعاينة وسحب العينات كالآتى :-

1- الفخامات الموردة والموجودة بالمصنع كالآتى :-

الفخامات	مقاس	العدد	الوزن المطلوب	عدد العينات
لوح صلب سمك 60 مم	60x2500x12000	17	240.21 طن	8
لوح صلب سمك 35 مم	35x2500x12000	24	197.820 طن	7
لوح صلب سمك 30 مم	30x2500x12000	7	49.455 طن	2
لوح صلب سمك 25 مم	25x2500x12000	12	70.65 طن	2
لوح صلب سمك 20 مم	20x2500x12000	21	98.910 طن	4
لوح صلب سمك 22 مم	22x4000x12000	20	178.226 طن	7
لوح صلب سمك 16 مم	16x2500x12000	14	52.752 طن	2
لوح صلب سمك 10 مم	10x2500x12000	9	21.195 طن	1
إجمالي الأوزان :				33
				909.219 طن

- الألواح الموردة جميعها صلب درجة (S355J2+N)
- لم يتم توريد القطاعات الاستاندرد المستخدمة فى الكوبرى جميعها صلب (S275JR) الكمر IPE 200
والزوايا 150X150X15 و 120 X 120 X 12 حيث يتم سحب عينات منها عند توريدها للمصنع
- الجداول الخاصة بالمشايات يتم تقديم عينة للأعتماد من المالك قبل التوريد على ان يتم إجراء الجلفنة على
الساخن للجداول وصل جلفنة (Hot Deep Galvanize) عليها

21-10-2024

أ. م. محمد

أ. م. محمد

أ. م. محمد

أ. م. محمد

أ. م. محمد

محضر سحب عينات من التشوينات

2- تم التنبه على مسئول الجودة بالمصنع والطرف الثالث لعمل الاختبارات الاتية على الخامات الموردة للمصنع وهي :-

- تقديم شهادة اختبار ودرجة اللعابين الموجودين بالمصنع لا تقل الدرجة عن (3G) فاعلى
- تم سحب العينات طبقا لمواصفات المشروع عينة كل 25 طن من الألواح الموردة والمستخدمه فى الكوبرى طبقا للمعاينة .
- عمل فحص كليل على الخامات الموردة (inspection test) من ناحية أى عيوب ظاهرة بالألواح الموردة مثل (..... pitting - corrosion - rust - dimensions) وغيرها لحسن سلامة الألواح الموردة
- عمل لاختبارات التوريق بالمصنع قبل التوريد على كل الألواح الموردة (lamination test)
- تقديم صورة من شهادات بلد المنشأ للخامات الموردة للمصنع للجنة وأرفقها بهذا المحضر
- توصية اللجنة بإرسال العينات إلى معمل الفلزات - كلية الهندسة - جامعة القاهرة لإجراء الاختبارات الاتلافية عليها طبقا للكود المصرى والمواصفات القياسية وخطة (ITP) للمشروع .
- جميع تشوينات الألواح الحديدية والخامات التى تم معالجتها بالمصنع مسئوله الشركة لحين توريدها وتركيبها بالكوبرى . ←

اللجنة :-

5- م/ محمد عيسى

1- م/ محمد

6- م/ محمد

2- م/ محمد

7- م/ محمد

3- م/ محمد

8- م/ محمد

4- م/ محمد
21-10-2024

المرفقات :-

- 1- مرفق صورة من بيان الخامات الموردة للمصنع (Material list)
- 2- مرفق صورة من شهادات بلد المنشأ للخامات الموردة للمصنع.



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي ٤+٠٠٠	
بالمتر الطولي عمل جسات تاكيديه طبقا لكود اعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب شاملا لاجراء التجارب اللازمه والتحليل الكيميائي للتربة والمياه الجوفيه وتقديم التقارير الفنيه طبقا لمتطلبات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	بند رقم ٢
البيان	اجمالي
عمق الجسة رقم ١	35.060
عمق الجسة رقم ٢	35.070
اجمالي	70.13

الاستشاري العام
محمد

مهندس الهيئة
محمد

استشاري الهيئة
محمد

مهندس المكتب الفني
محمد



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي ٤٠٠٠+

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بقطر ٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهر العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق

بند رقم ٦

البيان	اجمالي
خوازيق محور A1	200
خوازيق محور A2	160
خوازيق محور A3	150
خوازيق محور A4	200
خازوق تجربة التحميل	20
اجمالي	730

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني





مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي ٤+٠٠٠

بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأيقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان

بند رقم ١٤

البيان	اجمالي
خرسانة عادية لقاعدة محور A1	10.700
خرسانة عادية لقاعدة محور A2	6.720
خرسانة عادية لقاعدة محور A3	6.720
خرسانة عادية لقاعدة محور A4	9.870
خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A1 يمين	24.662
خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A1 يسار	23.570
خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A4 يمين	23.350
خرسانة عادية لقاعدة الحائط الساند A4 يسار	21.210
اجمالي	126.80

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس المكتب الفني





مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي ٤٠٠٠+

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بور تلاتدي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .
- الإرتفاع حتى ٦ متر وفي حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر
- في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان.
- في حالة استخدام خرسانة ذاتية الدمك زيادة السعر ١٠٠ جنيه لكل متر مكعب على الا يزيد المسافة البينية بين الاسياخ عن ١,٥م.

بند رقم ١٦

البيان	اجمالي
خرسانة مسلحة لحائط محور A1	209.812
خرسانة مسلحة لأعمدة محور A2	27.892
خرسانة مسلحة لأعمدة محور A3	33.250
خرسانة مسلحة لحائط محور A4	167.628
اجمالي	438.58

الاستشاري العام
محمد

مهندس الهيئة
محمد

استشاري الهيئة



مهندس المكتب الفني








مشروع كوبري صكة حديد الروبيكي 4+000

باعتبر المكتب اهل تافيله اخر سنة مسلحة حافظ سلامه مع استخدام اسلحت يورتلان و عرو و محتو اسلحت ٧ بال من 400 كجم/3 واجهه ٧ بال من 350 كجم/سم و اسلحت ٧ بال جديد التسليح

ہند رقم 17

البيان	المساحة	الطول	الاجملي
SEC A-A	2.456	7.355	18.06388
SEC B-B	3.438	2.49	8.56062
SEC C-C	7.183	8.545	61.378735
SEC D-D	9.491	0.86	8.16226



16.21851	6.195	2.618	SEC A-A	WALL A:left
8.56062	2.49	3.438	SEC B-B	
61.378735	8.545	7.183	SEC C-C	
8.16226	0.86	9.491	SEC D-D	

۵۰ بابا خوب دوستار

Resu



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي 4+000				
بند رقم 17				بشكل المصمم اصل تخطيط عرسفة مسلحة عطف سكة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت ٧ باطن من 400 كجم/م3 واجهة ٧ باطن من 350 كجم/م3 وسمك السور ٧ باطن حديد التسليح
البيان	المساحة	الطول	اجملي	
SEC D-D	7.687	0.86	6.61082	
اجملي				

326.74

322.74

الاستشاري العام

مهندس الهيبة

مهندس الهيبة

استشاري الهيبة

استشاري الهيبة

مهندس المكتب الفني

مهندس المكتب الفني



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي 4+000

حصر جارى لأعمال الباكية المعدنية (A1-A2)(A2-A3)(A3-A4)

بالمن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 كهر باني للأجزاء المعدنية والبند تشمل أصال المصامير اللحام وصل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الأفقية والرأسية إن وجدت والنقل من الصنع إلى الموقع والتركيب بالموقع باستخدام الأوناش ذات الحمولات المناسبة والذهاب بوجهين برسر ووجهين بمادة أبوكسية باللون المطلوب بسك لا يقل عن 240 ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لذهور العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.

بند رقم 21

البيان	العدد	وزن الوحدة (كجم)	اجمالي الوزن(طن)
mg1	1	74400.0	74.4
mg2	1	74400.0	74.4
mg3	1	74400.0	74.4
mg4	1	74400.0	74.4
mg5	1	74400.0	74.4
mg6	1	74400.0	74.4
xg1	1	6734.5000	6.7345
xg2	1	6801.5000	6.8015
xg3	12	6801.5017	81.6180
xg4	1	6837.6900	6.8377
xg5	1	6792.8300	6.7928
xg6	2	6798.8700	13.5977
xg7	1	6798.8700	6.7989
xg8	1	6801.5000	6.8015
xg9	1	6801.5000	6.8015
xg10	1	6801.5000	6.8015
xg11	2	6837.6850	13.6754
xg12	1	6837.6800	6.8377
xg13	2	6837.6850	13.6754
xg14	1	6801.5000	6.8015
xg15	2	6734.4450	13.4689
xg16	1	6734.4400	6.7344
xg17	2	6734.4450	13.4689
st1	13	313.3723	4.0738
st2	17	437.6300	7.4397
st3	1	313.5300	0.3135
st4	4	313.5250	1.2541
st5	16	410.5888	6.5694
st6	6	313.5267	1.8812
st7	19	437.6074	8.3145
st8	1	437.6100	0.4376





مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي 4+000

حصر جارى لأعمال الباكيه المعدنيه (A1-A2)(A2-A3)(A3-A4)

بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول 52 كهربائي للأجزاء المعدنية و البند تشمل أعمال المسامير اللحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الأفقية والرأسية إن وجدت و النقل من الصنع الى الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الأوناش ذات الحمولات المناسبة و الدهان بوجهين بربر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بمسك لا يقل عن 240 ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد و توصيات الإستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفقة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على إن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.

بند رقم 21

البيان	العدد	وزن الوحدة (كجم)	اجمالى الوزن(طن)
st9	1	437.6100	0.4376
st10	2	437.6050	0.8752
st11	2	437.6050	0.8752
st12	2	437.6500	0.8753
st13	2	437.6500	0.8753
st14	32	410.5891	13.1389
st15	2	437.6050	0.8752
HB1	3	260.4300	0.7813
HB2	1	260.4300	0.2604
HB3	3	260.4300	0.7813
HB4	1	260.4300	0.2604
HB5	6	71.2167	0.4273
HB6	18	58.8183	1.0587
HB7	30	58.8183	1.7646
HB8	8	67.0788	0.5366
HB9	1	63.6300	0.0636
HB10	7	67.0786	0.4696
HB11	1	144.8300	0.1448
HB12	14	260.4293	3.6460
HB13	2	260.4300	0.5209
HB14	11	144.8291	1.5931
HB15	20	29.7685	0.5954
HB16	20	29.9120	0.5982
HB17	4	29.9125	0.1197
HB18	4	29.7675	0.1191
HB19	12	94.0667	1.1288
HB20	3	317.6767	0.9530
HB21	8	324.4263	2.5954
HB22	8	318.2325	2.5459
HB23	21	123.6329	2.5963
HB24	24	123.6325	2.9672



15
بند رقم 21



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي 4+000

حصر جارى لأعمال الباكيه المعدنيه (A1-A2)(A2-A3)(A3-A4)

بالمن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول 52 كهربائي للأجزاء المعدنيه و البند تشمل أعمال المسامير اللحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التريبط والشكالات الاقفية والراسية ان وجدت و النقل من الصنع الى الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الانشاس ذات الحمولات المناسبة و الدهان بوجهين برسم و وجهين بمادة ابيوكسية باللون المطلوب بسك لا يتل عن 240 ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد و توصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.

بند رقم 21

البيان	العدد	وزن الوحدة (كجم)	اجمالي الوزن(طن)
HB25	3	123.6333	0.3709
HB26	7	318.2329	2.2276
HB27	10	330.9170	3.3092
HB28	22	135.6236	2.9837
HB29	2	338.9400	0.6779
HB30	30	67.0813	2.0124
HB31	2	138.6000	0.2772
HB32	2	138.6000	0.2772
HB33	2	330.9150	0.6618
HB34	2	135.6250	0.2713
HB35	6	79.8600	0.4792
HB36	8	59.9538	0.4796
HB37	8	59.9538	0.4796
HB38	2	63.6250	0.1273
HB39	16	324.4263	5.1908
HB40	16	318.2325	5.0917
HB41	14	318.2321	4.4553
HB42	4	338.9400	1.3558
HB43	8	138.6025	1.1088
HB44	32	59.9534	1.9185
WP 1	12	88.3958	1.0608
WP 2	9	88.3956	0.7956
WP 3	21	85.4610	1.7947
WP 4	24	85.4608	2.0511
WP 5	12	83.5425	1.0025
WP 6	22	83.6814	1.8410
WP 7	6	79.3600	0.4762
WP 8	3	92.0233	0.2761
WP 9	12	83.5542	1.0027
WP 10	3	88.3833	0.2652
WP 11	6	73.2583	0.4396



1-6-2025



مشروع كوبري سكة حديد الروبيكي 4+000

حصر جارى لآعمال الباكيه المعدنيه (A1-A2)(A2-A3)(A3-A4)

بالطن توريد و تشغيل و تركيب سلب مشغول 52 كهربائي للأجزاء المعدنيه و البند تشمل أعمال المصامير اللحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التثبيت والشكالات الأفقية والراسية ان وجدت و النقل من الصنع الى الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الانواش ذات الحمولات المناسبة و الدهان بوجهين برنمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن 240 ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد و توصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.

بند رقم 21

البيان	العدد	وزن الوحدة (كجم)	اجمالي الوزن(طن)
WP 12	6	73.2233	0.4393
WP 13	15	98.9687	1.4845
WP 14	24	98.9804	2.3755
WP 15	9	98.9800	0.8908
WP 16	6	79.3600	0.4762
WP 17	2	83.6800	0.1674
اجمالي بالطن			796.0066

فقط سبعمائة وستة وتسعون طن فقط لا غير
* هذا الحصر هو حصر جارى وليس نهائى للباليات المعدنيه
(A3-A4) ك (A2-A3) و (A1-A2) وما تم تركيبه (توريد وتركيب) من الباليات
المعدنيه حتى تاريخه هو (٧٠٥) طن (مقط سبعمائة وستة وخمسة طن للمعبر)

مهندس هبة
بمقتضى
الحصر





مشروع كوبري منجة حديد الروبيكي 4+000

والشئ المنسجج اصل لوربه ومنسججة دهان بمراد دهانات ملائمة للكرية Anti-Carbonation العنصر العنصرية لشدة البود المتحدوية لمداد الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات ملائمة للكرية صانع للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفة تشمل الشدة المعالجة وكل ما يلزم فيه العمل طبقا لاصول الصناعة والمواد الفنية والتعليمات الهندسية المشرف

بند رقم 25

البيان	العدد	الطول	الارتفاع	اجمالي	اجمالي
دهان حائط محور A1	1	16.9	6.87	116.103	198.143
	2	3.25	9.2	59.800	
	1	13.9	1.6	22.240	
دهان حائط محور A4	1	16.9	5.7	96.330	170.993
	2	3.25	8.065	52.423	
	1	13.9	1.6	22.240	
دهان اعصده محور A2	2	6.1562	6.01	73.998	73.998
دهان اعصده محور A3	2	6.1562	5.01	61.685	61.685
دهان هامة محور A2	1	32.6	1.2	39.120	70.584
	1	13.9	2.4	33.360	
	4	3.35	0.26	3.484	
	2	-2.69	1	-5.380	
دهان هامة محور A3	1	32.6	1.2	39.120	68.842
	1	13.9	2.4	33.360	
	2	3.35	0.26	1.742	
	2	-2.69	1	-5.380	
دهان حائط الوينجات محور A1 LEFT	1		102.411	102.411	102.411
دهان حائط الوينجات محور A1 RIGHT	1		104.315	104.315	104.315
دهان حائط الوينجات محور A4 LEFT	1		73.905	73.905	73.905
دهان حائط الوينجات محور A4 RIGHT	1		79.38	79.380	79.380
				1004.26	1004.26

الاستشاري العام

الاستشاري العام

مهندس الهيئة



مهندس المكتب الفني

12/10/2015
P. B.