



١- صلية :- مشروع تنفيذ أعمال كهربى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / ملقا / شربين / شباط الغربى والطريق السطحية لخط الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠١١ / ٢٠٢٣ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتصميم (سامكو)

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٢ / ١ / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

قرش	جنه
نوعه: 1 / 1011	مبلغ صرفه الى المفلول:

المحاضر /

عَمْرُ الْحَصَابِ

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

هيئة العامة للطرق والكباري

م / ابراهيم بن عبد الحميد

2000

المالك

مفتی محمد عظیم الدیوبلی

المقاول

م. د. محمد المكي المكي

1000



مستخلص رقم (٢) جارى

١ - عمليه :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / لمياط الغربى والطرق المسطحه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
كوبرى ١											
اولا : الاعمال الصناعيه											
١	بالمتر الطولى اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعرضات	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠	١ - طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عالية أو أرصفة أو نبو جرسى غير مملع	م.ط	٧٠	٥٠٠	١٧٥,٠٠	٧١,٠٠	٢٤٦,٠٠	١٧٢٢,٠٠		١٧٢٢,٠٠	٢ - خصم عدد (١) استراحة مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٥	بالمتر المكعب فك كلسي الدبش في المواقع المختلفة	م.ط	١٥٠	١٠٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	٢٥٢٠,٠٠		٢٥٢٠,٠٠	٣ - محل الموقع متواجد طبقا للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة { تجهيزات الموقع } .
٧	بالمتر المصطح تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقا للوحات المعتمدة	م.ط	٣٠	١٥٠٠	٩٠٥,٠٠	٧٠,٠٠	٩٧٥,٠٠	٢٩٢٥,٠٠		٢٩٢٥,٠٠	٤ - معدات العمليه متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير	م.ط	٣٥٠	٣٠٠٤	١٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٠,٠٠	٦٥٤٥,٠٠		٦٥٤٥,٠٠	٥ - تم تركيب اللوحات الخاصة بالمشروع .
٩	بالعدد نقل ملكية الخوازيق الى موقع العمل و	عدد	٢٤٠٠٠٠	٣	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠,٠٠	٦ - يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام وسائل تأمين سلامة المرور .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالير	م.ط	٣٠٠٠	٧٣٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٢٥٩,٠٠	٢٥٢٩,٠٠	٧٥٨٧,٠٠		٧٥٨٧,٠٠	٧ - التقارير متواجده .
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالير	م.ط	٤٠٠٠	٢٩٠٠	٤٩٠,٠٠	٣٦٩,٠٠	٨٥٩,٠٠	٣٤٣٦,٠٠		٣٤٣٦,٠٠	٨ - تم ارسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ مم بالير	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٥١٠٤,٠٠		٥١٠٤,٠٠	٩ - لاقتات المشروع متواجده
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معدني)	طن	٢٨٠٠٠	٥٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٢٢٤٠,٠٠		٢٢٤٠,٠٠	١٠ - وسيلة نقل العينات متواجده بعدد (٢) سياره بالمنطقه و عدد (١) سيارة بالإدارة العامة
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	م.ط	٤٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠		١٢٠٠٠,٠٠	مهندس العمليه
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.ط	٨٥	٢٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠		١٧٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكيفي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعق المطلوب لزوم الاساسات	م.ط	٨٥	٢٠٠٠	١٣٠٠,٠٠	٤٤٤,٠٠	١٧٤٤,٠٠	١٤٨٢٤,٠٠		١٤٨٢٤,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من الصن والرمل بنسبه (١ : ٢) على طبقات	م.ط	٢٥٠	٢٥٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٩,٠٠	١٤١٩,٠٠	٣٥٤٧٥,٠٠		٣٥٤٧٥,٠٠	
	اجمالى الصفحة							١٣,٣٧٣,٥٦٠,٠٠		١٣,٣٧٣,٥٦٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سلى صالح

قرش

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين يعينه ويظهره وقدرها

تحريراً فى ٢٠٢١ / /

عطر الحساب

نهيئاً

بفتح المقول مبلغ

غير الواردة بمسك الشروط وأعطت من

مدير المصلحة

بفتح

الهيئة العامة للطرق والكبرى

م / ابراهيم محمد عبد الحميد

مدير عام المشروع

م / ملبسه السوقي

استشارى الملك

مدير المشروع

م / منير محمد عبد الهادى

المقاول

مهندس المتب التنى

مدير المشروع



مستخلص رقم (٢) جارى

١ - أصلية :- مشروع تنفيذ أعمال كبرى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / ظلخا / شربين / دمياط الغربى والطريق السطحية أسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٢

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							١٣,٣٧٣,٥٦٠,٠٠٠		١٣,٣٧٣,٥٦٠,٠٠٠		١٣,٣٧٣,٥٦٠,٠٠٠	
	اجمالى السابق											
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	م ^٣	١٢٠	١٥٠٠	٧١٥,٠٠	٧٨٥,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	١٨٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عليه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م ^٣	١٥٠٠	٣١٥	١٨٠,٠٠	٢٩,٠٠	٢٠٩,٠٠	جارى	٣١٣٥٠٠,٠٠		٣١٣٥٠٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمت التيوجرسي و	م ^٣	٢١٠٠	٢٣٠٠	٨٣٠,٠٠	١١٩٩,٠٠	٢٠٢٩,٠٠	جارى	٤٢٦٠٩٠٠,٠٠		٤٢٦٠٩٠٠,٠٠	
	أ - علوة اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	١٠٠	٢٣٠٠	٨٣٠,٠٠	١١٩٩,٠٠	٢٠٢٩,٠٠	جارى	٢٠٢٩٠٠,٠٠		٢٠٢٩٠٠,٠٠	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاعتكاف و الحوائط المساعدة فوق منسوب ظهر المخدات بالبر											
٣٣	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات . .	م ^٣	٢٧٠٠	٨٥٠	١١٢,٠٠	٥٨٧,٠٠	٦٩٩,٠٠	جارى	١٨٨٧٣٠٠,٠٠		١٨٨٧٣٠٠,٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات . .	م ^٣	٢٩٠٠	٣٥٠	٧٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٣,٠٠	جارى	٢٤٠٧٠٠,٠٠		٢٤٠٧٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعدة الكوبرى بالبر والهلمات											
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات	م ^٣	٢٨٠٠	٤٠٠	٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	جارى	١٩٠٤٠٠,٠٠		١٩٠٤٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق	م ^٣	٢٩٥٠	٣٦٠٠	٠,٠٠	٦٤٦,٠٠	٦٤٦,٠٠	جارى	١٩٠٥٧٠٠,٠٠		١٩٠٥٧٠٠,٠٠	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	طن	٢٣٠٠٠	٦٠٠٠	٧٣٥,٠٠	٦٠٢,٠٠	١٣٣٧,٠٠	جارى	٣٠٧٥١٠٠٠,٠٠		٣٠٧٥١٠٠٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد	م ^٢	٥٠	١٢٠٠	٥٠٩,٠٠٠	٦٩١,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	٦٠٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالعد توريد ركفز من النيوبرين	عدد	٨٥٠٠	١٨	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٣٤٠٠٠,٠٠		٣٤٠٠٠,٠٠	
	ب- حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	١٧٥٠٠	٤٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٧٠٠٠٠,٠٠		٧٠٠٠٠,٠٠	
	ج- حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد										
٤٣	تشوينات حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (حديد اطوال ١٢ م فى البر)	طن	٢٣٠٠٠	٦٠٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠	جارى	١٠١٨٠٠٠,٠٠	١٠١٢٠٠٠,٠٠	٢٥٣٠٠٠٠,٠٠	
	الاجمالى						٥٤,٩٨٧,٩٦٠,٠٠٠		٥٥,٩٩٩,٩٦٠,٠٠٠		٥٤,٩٨٧,٩٦٠,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سامى صالح

قرش جنيه

أقر بأن هذا الصب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين يظهر وقدرها ٣١٨٨٦٦٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى ٢٠٢١ / / المحاسب /

قرش جنيه
يقع المقاول مبلغ ٢٣١٠,١٣١٠ جنيه نهائياً

ملاحظة : القندات
غير الواردة بصف الشروط واعتمدت من
مدير المصنعة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ابراهيم محمد عبد الحميد

مدير عام المشروع

م / منسة النسوتى

استشارى الملك


مدير المشروع

م / منير محمد عبد الهادى

المقاول

مهندس المكتب الفنى

مدير المشروع



علويه عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغرب، والطرق السطحية أسفل الكباري عند ر

٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرة، الدلتا

تم / سلوى محمد صالح

لَمَقَاتُ

استشاري المالك

مدير المشروع

عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الحميد

مفتی محمد عبد الباقی

خير عام المشرق

حاشیه نویسی

لجنة العامة للظروف و التكملي

فَرَسٌ جَنْبُهُ

.....

٢٠٢١ / ١٤٤٣

حنفه علم الحساب


حنبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غير الواردة بمسك الشرط واشتملت من

.....: مَرْيَمَةُ : الْفَتَات

... under ...



شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٦

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم التسليم	الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اجمالي السابق										
١٨٠٠٠٠٠٠٠	م	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠		١٩,٣٢٨,٩٢٠,٠٠٠	
٣٢٨٥٠٠٠٠٠	م	١٥٠٠	٣١٥	٢٠١,٠٠	٢١٩,٠٠	٢١٩,٠٠	٢١٩,٠٠		٣٢٨٥٠٠٠٠٠	
٤٨٣٠٠٠٠٠٠٠	م	٢١٠٠	٢٣٠٠	٢٠٢٩,٠٠	٢٧١,٠٠	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠		٤٨٣٠٠٠٠٠٠٠	
٢٣٠٠٠٠٠٠٠	م	١٠٠	٢٣٠٠	٢٠٢٩,٠٠	٢٧١,٠٠	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠	
نشر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاتفاف والحوائط المساندة فوق منسوب ظهر الساتر بانير										
٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠	م	٢٧٠٠	٨٥٠	٦٩٩,٠٠	١٥١,٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠		٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠	
٤٣٢١٠٠٠٠٠٠	م	٢٩٠٠	٣٥٠	٨٣,٠٠	٦٦,٠٠	١٤٩,٠٠	١٤٩,٠٠		٤٣٢١٠٠٠٠٠٠	
نشر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات العرضية فوق اعصدة الكوبري بانير والهوامت										
٤٦٤٨٠٠٠٠٠٠	م	٢٨٠٠	٤٠٠	٦٨,٠٠	٩٨,٠٠	١٦٦,٠٠	١٦٦,٠٠		٤٦٤٨٠٠٠٠٠٠	
نشر المكعب خرسانة مسلحة لزود البلاط على خوازيق										
١٩٠٥٧٠٠٠٠٠	م	٢٤٥٠	٣٦٠٠	٦٤٦,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦,٠٠	٦٤٦,٠٠		١٩٠٥٧٠٠٠٠٠	
نشر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكويسته بانير										
١٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	م	٣٠٠٠	٢٦٠٧	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	٤٤٦,٠٠	٤٤٦,٠٠		١٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	
١٩٥٢٤٠٠٠٠٠٠	م	٣٢٠٠	١١٠٠	٠,٠٠	٦٠٧,٠٠	٦٠٧,٠٠	٦٠٧,٠٠		١٩٥٢٤٠٠٠٠٠٠	
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	م	٥٠	١٢٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
بالمتر المسطح طبقة عزلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد										
بتحدد توريد ركائز من التيوبورين										
٠,٠٠	عدد	١٢٥٠٠	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣٤٠٠٠٠٠٠٠	عدد	٨٥٠٠	١٨	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		٣٤٠٠٠٠٠٠٠	
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	عدد	١٧٥٠٠	٤٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	
تشديد نباتات										
١٥١٨٠٠٠٠٠٠٠	طن	٢٣٠٠٠	٦٠٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠		١٥١٨٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي										
٥٦,٢٤٧,٤٣٣,٠٠٠						٨٧,٤٠٩,٤٢٠,٠٠٠	٨٧,٤٠٩,٤٢٠,٠٠٠		٥٦,٢٤٧,٤٣٣,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشهور وأن المبلغ المبينة يظهره وقدرها مبلغ صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢١ / / الحساب /

قرش جنيه
بمبلغ المقاول مبلغ جنيه
تواقيع

ملاحظة : الفئات
غير الواردة بهذا الشروط وأعمت من
مدير المصلحة

م / سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المالك

المقاول

م / ابراهيم عبد عبد الحميد

مدير المشروع

ش المكتب الفني

م / محمد عبد الهادى

مدير عام المشروع

م / ميسه المصطفى

مدير المشروع

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق المستنق

shw

م / منوی مہاسی صالح

التي بان هذا الصاب صمغ ومضغوط وان المبلغ المتيقن بالقيمة والفكر كما

کتابخانه ملی افغانستان

کتابخانه

هناك فستق مبلع

موضوع: تلاک خبر قرار داد بهک شروع راجعت من

مدير المصلحة

بيننا وبينكم

4444 4444 4444 4444

— ۱۱۰ —

مذہبہ شیعہ

سازمان

0100

المجلد الثاني

59062

31

10

7

五



مستخلص رقم (٥) جاري

اصلاحية - مشروع التزايد اصيل لباري طريق حيد لتقاطع طريق المنصورة / شفا / شرفين / منطقة غربى والطريق المستطبة اصيل لتكرير عدد رقم ٥١٨ / ٦٤٢٩ / ١٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تتولى الشركة الوطنية للتشييد (ش.م.م)

شركة اصيل من بدء العمل الى ١٠٠٠٠٠٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	المساحة بالمتري	الكمية حسب المقاييس	مكافئ العمل السابق اجرا	مكافئ الاصل التي تمت حتى الان	جدة مكافئ الاصل التي تمت حتى الان	جدة مكافئ الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع في جدار (بالمتري)	القيمة بعد الاستقطاع	ملاحظات
كوبيز ١											
اولا : الاصل المصاحبه											
١	بلمتر الطولي اصيل الرافع المسلم للمرافق والمعرضات	٥	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
٢	بلمتر المصباح تكسير خرسانة مسلحة لتكرير او الاصل المصاحبه او المبني ولكه يستخدم المعدات الثقيلة	٢٢	١٢٠	٥٠٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	
٣	بلمتر المصباح تكسير خرسانة مسلحة بدوية او باستخدام المعدات الثقيلة	٢٢	١٤٠	٥٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	
٤	بلمتر المصباح تكسير خرسانة عادية او ارسلة او بوجرسى غير مسلح	٢٢	٧٠	٥٠٠	٢١٦	٢١٦	٢١٦	٢١٦	٢١٦	٢١٦	
٥	بلمتر المصباح لك تكسي المبني في المواقع المختلفة	٢٢	١٥٠	١٠٠٠	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	٥٢٧	
٦	بلمتر المصباح تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاسفلت لها طبقة الترحيل المتعددة	٢٢	٣٠	١٥٠٠	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	
٨	بلمتر تطوئي اصيل الحفلات وبشر	٢٢	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	٢٥٢	
٩	بلمتر نقل مكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢٢	٢٤٠	٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١٠	بلمتر تطوئي ثقوب خوازيق قطر ١٠٠ سم بلمتر	٢٢	٣٠٠	٧٢٠	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	
١٥	بلمتر تطوئي ثقب خوازيق قطر ١٢٠ سم بلمتر	٢٢	٥٠٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	
١٦	بلمتر تطوئي ثقب خوازيق قطر ١٥٠ سم بلمتر	٢٢	٥٨٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١٦	بلمتر توريد وتصنيع وتركيب قوسون تكس (خلاف معني)	٢٢	٢٨٠	٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	
١٧	بلمتر عمل تجربة تحميل على خوازيق غير عمل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	٢٢	٧٧٠	١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١٨	بلمتر عمل تجربة تحميل على خوازيق غير عمل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	٢٢	٢٨٠	١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٢٢	بلمتر المصباح حفر في ارض الموقع لعمق ١٠٠ سم لجميع انواع التربة (علا التماسكة والحديد التماسك وتصريف)	٢٢	٤٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	
٢٥	بلمتر المصباح حفر استشفائي بعمق بدوية ١٠٠ سم في ارض الموقع لعمق (ومنية او طبقة او تربة خفيفة التماسك)	٢٢	٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	
٢٦	بلمتر المصباح حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوعة للتواء المسطحة بالمسك المطلوب لزوم الاسفلت	٢٢	٨٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	
٢٨	بلمتر المصباح توريد وعمل طبقة احلال بترية من الصن والرمال بسمه (١:٢) على طبقات	٢٢	٢٥٠	٢٥٠	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٤٩	
٢٩	بلمتر المصباح توريد وعمل برميل نظيفة خفيفة من المواد الطبيعية الموزعة من خارج الموقع بمعرفة مشغلي الاسفلت وحول جسم الخوازيق	٢٢	١٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	
٣٠	بلمتر المصباح خرسانة عادية للأساسات وسنن القواعد الانكسار	٢٢	١٥٠	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	
٣١	بلمتر المصباح خرسانة عادية لخرسانة و بربورة الجزيرة الوسطى لباري	٢٢	١٥٥	٥٠٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	
	ايجل الصلابة										

صورة طبق الاصل العالي
غير مستقيمة الدقة
هذه



رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق القدس

م / ملوى سلمي صنيح

على صحتها في الشكل

م / ملوى سلمي صنيح

جهة

أقر بأن هذا المستخلص المستخرج من المخطط المرفق بالقرعة

م / ملوى سلمي صنيح

جهة

على الصلابة

تجربا

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

الهيئة العامة للغذاء والدواء

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

م / ملوى سلمي صنيح

10

ثانياً : الشريعة الوعظية للتشبيه (مستخرج)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالدينار	القيمة بالعملة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن (بالدينار)	جاري لم يمت	استقطاع أو حول (بالدينار)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
تفليد : الشركة الوطنية للتفليد (مستقر)												
كولبي ١												
أولاً : الأعمال الصنابية												
١	بالمتر الخطي أصل الرابح للمساهمين والمضامين	م	١٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري			١- طالع التلاوة (لقرى العدل) من قبل الشركة متواجد طبقاً لأوصال و شروط التعامل.
٢	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة مسلحة لتكافير أو الأصل الصنابي أو السوي وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م	١٢٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	جاري			٢- استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة مسلحة يدوياً أو باستخدام المعدات الخفيفة	م	١٤٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري			٣- معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (٢) من الشروط العامة { تجهيزات الموقع }.
٤	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٧٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري			٤- معدات العملية متواجده لتنفيذ البند الدرجة بالمستخلص.
٥	بالمتر المكعب فك تكسيير الدبش في المواقع المختلفة	م	١٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري			٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالشروع.
٦	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	١٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري			٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة
٧	بالمتر المكعب فك تكسيير الدبش في المواقع المختلفة	م	٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري			٧- التلازم متواجده.
٨	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري			٨- تم إرسال البرنامج الرمزي للشروع للأعمال.
٩	بالمتر المكعب فك تكسيير الدبش في المواقع المختلفة	م	٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري			٩- لافتات المشروع متواجده.
١٠	بالمتر المكعب فك تكسيير الدبش في المواقع المختلفة	م	٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري			١٠- وسيلة نقل الحيلات متواجده بعدد (٢) سيارة بالمنطقة وعدد (١) سيارة بالاداره العامة.
١١	بالمتر الخطي تفليد خزائفي قطر ١٠٠ سم بغير	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٢	بالمتر الخطي تفليد خزائفي قطر ١٢٠ سم بغير	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٣	بالمتر الخطي تفليد خزائفي قطر ١٥٠ سم بغير	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٤	بالمتر الخطي تفليد خزائفي قطر ١٥٠ سم بغير	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٥	بالمتر الخطي تفليد خزائفي قطر ١٥٠ سم بغير	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٦	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٧	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٨	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
١٩	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٠	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢١	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٢	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٣	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٤	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٥	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٦	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٧	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٨	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٢٩	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٣٠	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			
٣١	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة حديدية أو أرضية أو أنبوب حديد غير مسلح	م	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري			

رقم الوثيقة : ٩٠١١ / ١
 التاريخ : ١٩٦١ / ١٠ / ١٠
 الموقع : القاهرة
 الموضوع :

جمعية المحامين العرب

م / مله الصولى

الاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى وشوارع



م / ملهه الهههه

تفليز، الشريعة الوطنية للتفليز (مستطرد)

شاملة المدة من يوم العمل الى ١٠/١٢/١٣٦٠

ملاحضات

مجلس

بیاض اور جھڑ

حتى الآن

ماری ام

الأصل

1997

مكتبة

المحكمة

1.

1

0

△

نوم العميل

山

اولا : الاعمال الصناعيه

١	باعت الطويل اصيل الرليج المستعمل للمرافق والمعدات	١١,٠٦	١٠١٣	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٤٦٤,٠٠	٤٤٦٤,٠٠	جاري	١- طام التخليد (لرليج الممل) من قبل الشركة متواجد طبقا لواصلات و
٢	باعت المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكراني أو الاصلح الصلاحيه وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	٧٢	٢٧٠	٠,٠٠	٢٩٥,٠٠	٢٩٥,٠٠	٣٨٩١٨,٤٥	٣٨٩١٨,٤٥	جاري	٢- استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٤	باعت المكعب تكسير خرسانة عتية ونقل للمخلفات إلى المكعب للصوميه	٢٠	٢٥٠	٠,٠٠	١١٨,٠٠	١١٨,٠٠	٨٨٩٤,٨٤	٨٨٩٤,٨٤	جاري	٣- عمل التوزيع متواجد طبقا للبلد رقم (٢) من الشراء الخاصة تجهيزات التوزيع
٥	باعت المكعب لكه تكاسي البني في المواقع المختلفة	٢٠	٥٣٢	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	٣٧٠٧٤,٤٥	٣٧٠٧٤,٤٥	جاري	٤- معدات المعالجة متواجده للتجهيز البودر المدرجة بالاستخدام
٧	باعت المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأسفلت	٢٠	١٥٠٢	٠,٠٠	١٥٠٢,٠٠	١٥٠٢,٠٠	٤٥٢٨٥,٣٠	٤٥٢٨٥,٣٠	جاري	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالشروع
٨	باعت الطويل اصيل الجصك بالير	٢٠	٢٥٢	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٩٠٤٥٠,٠٠	٩٠٤٥٠,٠٠	جاري	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام وسائل تأمين سلامة المرء
٩	باعت نقل مكبلة الخوازيق في موقع العمل	٢٠	٢٤٠,٢٤٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٤٠,٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٢٤٠,٠٠	جاري	٧- التقارير متواجده
١٠	باعت نقل مكبلة الخوازيق في داخل الموقع	٢	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٨- تم إرسال البرنامج الزمني الشهي للأعمال
١١	باعت الطويل تغليف خوازيق قطر ١٠٠ سم بالير	٢٠	٢٨٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٨٨٩٤٠,٠٠	٨٨٩٤٠,٠٠	جاري	لاقتلت المشروع متواجده
١١	أ - حلاوة تربية زيادة محتوى الأسفلت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	٢٠	٢٨٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	١٩٩٢٥,٦٥	١٩٩٢٥,٦٥	جاري	١٠ - وسيلة نقل الحيلات متواجده بحد (٢) سيره بالمنطقه وحد (١) سيره بالإداره العامة
١٢	باعت الطويل تغليف خوازيق قطر ١٢٠ سم بالير	٢٠	٢٠,٢٤	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٢٢٤٠,٠٠	١٢٢٤٠,٠٠	جاري	
١٢	أ - حلاوة تربية زيادة محتوى الأسفلت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	٢٠	٢٠,٢٤	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٣١٣٥٨,٤٠	٣١٣٥٨,٤٠	جاري	
١٤	باعت الطويل تغليف خوازيق قطر ١٥٠ سم بالير	٢٠	١١٢,٠٥	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٣١٧٨٣,٠٠	٣١٧٨٣,٠٠	جاري	
١٤	أ - حلاوة تربية زيادة محتوى الأسفلت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣	٢٠	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥٣٢,٠٠	٦٥٣٢,٠٠	جاري	
١٦	باعت الحديد وتصنيع وتركيب قصبون ثابت (خلاف مثالي)	٢٠	٢١١٥٥	٠,٠٠	٢٥,٧٧	٢٥,٧٧	٨٠٢٨٦٤,٣٥	٨٠٢٨٦٤,٣٥	جاري	
١٧	باعت عمل تجربة تحميل على خوازيق غير عامل بالنسبة الخوازيق المستعملة (١٠٠ سم)	٢٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١٨٠٩٠,٠٠	١٨٠٩٠,٠٠	جاري	
١٨	باعت عمل تجربة تحميل على خوازيق غير عامل بالنسبة الخوازيق المستعملة (١٢٠ سم)	٢٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٣١١٥,٠٠	٢٣١١٥,٠٠	جاري	
٢٣	باعت المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (هذا المصنفه والمصنفه للمصنفه والمصنفه) بالمصنفه	٢٠	٧٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٣١٩٩١,٠٠	٣١٩٩١,٠٠	جاري	
٢٥	باعت المكعب حفر استكشافي بعمق ١٠٠ في ارض الموقع العام (رملية او طينية او قارية شبيهة التماسك)	٢٠	٧٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	١٥٤٨,٠٠	١٣٥٣٥٧,١٢	١٣٥٣٥٧,١٢	جاري	
٢٦	باعت المكعب حفر موكبلي بين الخوازيق المتعميرة للتراث بالمنطقه بالنسبة المطلوب	٢٠	٨٧,٤٤	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٤٩٧٩,٠٠	٣٤٩٧٩,٠٠	جاري	
٢٨	باعت المكعب توريد وحمل نايقة اقل بقره من المن والير بالنسبة (١٢)	٢٠	٢٥٩,٢٨	٠,٠٠	١٨٨٤,٠٠	١٨٨٤,٠٠	٤٨٢٨٣١,٥٢	٤٨٢٨٣١,٥٢	جاري	
٢٩	باعت المكعب توريد وحمل براميل البوليسترية مع المواد الحشوية لعمود من خارج الموقع	٢٠	١٢١,٩١	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٦٠٨٥٠,٠٠	٦٠٨٥٠,٠٠	جاري	
							٢٩,٢٣٣,٤٩١,٠٨	٢٩,٢٣٣,٤٩١,٠٨		

1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666

رقم الملف / ٢٠١١ /
 التاريخ
 المحامي /
 السيد
 يذلي القانون
 في التاريخ
 من
 بمقتضى

د. / ماسمه النمراني

مشاريع كبرى شريفة

مقدمه

میتا

—

8

10

ع.ع.ص/۷/۵

مستخلص رقم (٩) جاري (الاستمرار بعد المناقشة)
الموضوع: التلوية اجمالاً للمبارى طرية عند تكملة طريق المنصورة / ملقا / حريون / لمبة الغرابى والطور المطمحة لسان الكبرى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٧١ / ٢٠٢٢ من التاريخ بدو العمل

باب





أنا، بلع هذا الحساب مسجون ومضطرب وأن المبلغ المبيعة بالقيمة والقيمة
التي أنا / ٩٠٢١ /
الحساب /
طريق الحساب
بلع
بلع الحساب مبلغ
في النهاية مع القيمة واضعت من
على الصفحة

١١٥

البريد

الإحصاء

مطابق

مكتبة المجمع العلمي

م / ملحقه النسخة

الزائد
للاستشارات الهندسية
مشاريع كبرى شريفة

۲۰۲۲/۱۱/۲۱ c. ۵۱/۷/۵



الهيئة العامة للغذاء والدواء

المجلة

للمنطقة الشرقية

للإستثمار والتجارة والصناعة

مشاريع كبرى شرويين

من عام الطرقة

٥ / جريدة الصبولى

المجلس
مجلس الشورى
مجلس الشورى
مجلس الشورى

مستخلص رقم (٦) جاري (الاستثمار بعد المفاضلة)

٢٠٢٢/٧/٥

اصولية - مشروع القلعة اصيل قناري حادبة حد لتكثيف طريق المنصورة / ملقا / قريين / ليداع للقرى والطرق السطحية لاسفل القناري حد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شهادة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢/١١/١٠



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية حسب القائمة	معدل العمل	معدل اجمالي	معدل اصيل	معدل اصيل حتى الآن	جاري أم لم يجرى	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حوّل (بالجنيه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									١٩١,١٤٤,٨٥٢,٥٢		١٩١,١٤٤,٨٥٢,٥٢	
								جاري	٣٧٩٨,٨٠		٣٧٩٨,٨٠	
	اجمالي السابق	عدد	٢٧٩,٨٨	١٠								
١٢٧	بالحد توريد وتركيب ميلون ارضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل اصيل تثبيت							جاري	١١٠,٥٠		١١٠,٥٠	
١٢٩	الحد توريد وتركيب جريلا بلاستيك UPVC من لودر القمامات لاصرف مياه الانطار بالمسطح							جاري	٢١١,٠٠		٢١١,٠٠	
	ا - جريلا قطر مفرجة ٣ بوصة							جاري	٢٠٣٢٦,٠٠		٢٠٣٢٦,٠٠	
١٣٠	بالحد توريد وتركيب جريلا من PVC لودر فرشاة من الخرسانة قديمة ٢٧٠ x ٧٠ x ١٠ سم							جاري	٩٤٤,٧٠		٩٤٤,٧٠	
١٣١	بالحد توريد وتركيب جريلا لاصرف مياه الارضية بعرض ٥٠ اسم والجريلا							جاري	٧٠٣٥,٠٠		٧٠٣٥,٠٠	
	بالحد توريد وتركيب محابس يابيه من البولي بروبيلين بالانطار الاحية :							جاري	٢٣٠١٤,٢٥		٢٣٠١٤,٢٥	
١٣٣	ب - قطر ١ بوصة							جاري				
	د - قطر ٢ بوصة							جاري				
١٤٧	بالحد المسطح توريد وصل طول حراسي من اقم كثافة ٧ قن حن ٣٠,٢٠ وسك ٥ سم							جاري				
	اجمالي	طن	٢٦٦١٧,٥	٥٦٨٢					١٩١,٢١٨,١٥٧,٢٨		١٩١,٢١٨,١٥٧,٢٨	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق بيان الميزانية بالحدود والقرى
 لعدد ٢٠٢١ / ١ / ٢٠٢٢
 مدير الميزانية
 مدير الحسابات
 مدير الميزانية
 مدير الحسابات
 مدير الميزانية
 مدير الحسابات

شهادة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢/١١/١٠

مستخلص رقم (٦) جاري (الاستثمار بعد المفاضلة)

م
بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٢٣/٧/٩

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/٧/٢٨

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
كوبى ١												
اولا : الاعمال الصناعيه												
١	بالمتر الطولى اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعرضات	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١- طاقم التنفيذ { فريق العمل } من قبل الشركة متواجد طبقاً لوصفات و شروط التعاقد .
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة لكبارى أو الأعمال الصناعية أو المبنى وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م.٣	١٣٠	٥٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدوياً أو باستخدام المعدات الخفيفة	م.٣	١٤٠	٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة {
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو أرضية أو نيوجرسي غير مسلح	م.٣	٧٠	٥٠٠	٢٤٦,٠٠	٢٤٦,٠٠	٢٤٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٥	بالمتر المكعب فك تكاسي النيش في المواقع المختلفة	م.٣	١٥٠	١٠٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالشروع .
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقاً للوحات المعتمدة	م.ط	٣٥٠	٣٠٠٤	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير	عدد	٢٤٠٠٠	٣	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- التقارير متواجدة .
٩	بالعدد نقل ملكية الخوازيق الى موقع العمل	م.ط	٣٠٠٠	٧٣٠٠	٢٨٣٢,٠٠	٢٨٣٢,٠٠	٢٨٣٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالير	م.ط	٤٠٠٠	٢٩٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالإداره العامه .
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالير	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالير	طن	٢٨٠٠٠	٥٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معني)	عدد	٢٧٠٠٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاروق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	عدد	٣٨٠٠٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاروق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	م.ط	٤٠٠٠	٢٩٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	م.٣	٤٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.٣	٨٥	٢٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعصى المطلوب لزوم الاساسات	م.٣	٨٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من المن والرمل بنسبه (١ : ٢) على طبقات	م.٣	٢٥٠	٢٥٠٢	١٧٩٦,٠٠	١٧٩٦,٠٠	١٧٩٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	م.٣	١٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.٣	١٥٠٠	٣١٥	٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و برودة الجزيرة الوسطى للكوبرى	م.٣	١٥٥٠	٥٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى الصفحة											

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى سامى صالح

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها

تحريراً فى / ٢٠٢٣ /

المحاسب /

على الحساب

قرش جنيه

بفتح المقاول مبلغ

نهائياً

غير الواردة بهك الشروط وأعتمدت من

مدير المصلحة

بمعد

ملاحظة : لفات

ملاحظة : لفات

ملاحظة : لفات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

استشارى المال

مدير المشروع

مدير محمد عبد الهادي

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

٢٠٢٢/٧/٩
٢٠٢٢/٧/٩

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢/٧/٩

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												اجمالى السابق
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقضبان التيوجرسي	م ^٣	٢١٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - علاوة اجهاد ٣٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	١٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاكشاف والحوائط المساندة فوق منسوب ظهر المخدات بالبر	م ^٣	٢٧٠٠	٨٥٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات . .	م ^٣	٢٩٠٠	٣٥٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات . .	م ^٣	٢٩٠٠	٣٥٠	١٥٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعصدة الكوبري بالبر والهوامت	م ^٣	٢٨٠٠	٤٠٠	٣١٢,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات	م ^٣	٢٨٠٠	٤٠٠	٣١٢,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق	م ^٣	٢٩٥٠	٣٦٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ م	م ^٣	٢٩٥٠	٣٦٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل البلاطة.	م ^٣	٣٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويساته بالبر	م ^٣	٣٠٠٠	٢٦٠٧	١٠١٠,٠٠٠	١٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل القطاع الصندوقي .	م ^٣	٣٠٠٠	٢٦٠٧	١٠١٠,٠٠٠	١٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل القطاع الصندوقي.	م ^٣	٣٢٠٠	١١٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمات سابقة الصب	م ^٣	٣٥٥٠	٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل البلاطات	م ^٣	٣٧٠٠	٢٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل البلاطات	م ^٣	٣٧٠٠	٢٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٣٠٠٠	٦٠٠٠	٤٣٩٢,٠٠٠	٤٣٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح طبقة عزالة من البوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد	م ^٢	٥٠	١٢٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات Anti-Carbonation لعزل جسم الكوبري	م ^٢	٨٠	٣٨٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - فى البر	م ^٢	٨٠	٣٨٥٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٧	بالعدد توريد ركافز من التيوبيرين	عدد	١٢٥٠٠	٢	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركافز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	عدد	٨٥٠٠	١٨	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	١٧٥٠٠	٤٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ج - حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد	٣٢٠٠٠	٢٧	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	د - حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	عدد	٣٢٠٠٠	٢٧	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب اعمال توريد اترية مطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات	م ^٣	١٢٠	١٣٠٠٠	٤٠٦٦,٠٠٠	٤٠٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ج - مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ ك	م ^٣	١٢٠	١٣٠٠٠	٤٠٦٦,٠٠٠	٤٠٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٤٣	تشوينات حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (حديد اطوال ١٢ م فى البر)	طن	٢٣٠٠٠	٦٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	



قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقول
تحريراً فى / ٢٠٢٣ / المحاسب /
قرش جنيه
بفتح المقول مبلغ نهائياً
غير الواردة بها الشروط واعتمدت من مدير المصلحة
م / اسلوى سامح صالح

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المصروع



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
كوبرى ١											
اولا : الاعمال الصناعيه											
١	بالمتر الطولى اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعرضات	م.م	١١.٠٦	١.١٣	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٤٤٢٤.٠٠		٤٤٢٤.٠٠	١- طاقم التنفيذ {فريق العمل} من قبل الشركة متواجد طبقاً لوصافات و
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م	١٤٥.٧٣	٢٧.٠	٢٦٥.٠٠	٥.٠٠	٢٧٠.٠٠	٣٩٣٤٧.١٠		٣٩٣٤٧.١٠	٢- استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) أستراحة بمعرفة الإدارة العامة
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م	٧٥.٣٨	٢٥.٠	١١٨.٠٠	١٣٢.٠٠	٢٥٠.٠٠	١٨٨٤٥.٠٠		١٨٨٤٥.٠٠	٣- معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (٦) من الشروط الخاصة { تجهيزات الموقع }.
٥	بالمتر المكعب فك تكاسى الدبش في المواقع المختلفة	م	٧٠.٣٥	٥٣٣	٥٢٧.٠٠	٠.٠٠	٥٢٧.٠٠	٣٧٠٧٤.٤٥		٣٧٠٧٤.٤٥	٤- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس	م	٣٠.١٥	١٥٠.٢	١٥٠.٢.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٢.٠٠	٤٥٢٨٥.٣٠		٤٥٢٨٥.٣٠	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالمشروع .
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	م.م	٣٦١.٨	٢٥٢.٠	٢٥٠٠.٠٠	٢٠.٠٠	٢٥٢٠.٠٠	٩١١٧٣٦.٠٠		٩١١٧٣٦.٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام وسائل تأمين سلامة المرور .
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٦٠.٢٤	١	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	٢٤٦٠.٢٤.٠٠		٢٤٦٠.٢٤.٠٠	٧- التقارير متواجده .
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	عدد	٥٠٧٥٢.٥	٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٠.٠٠	٨- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهري للأعمال .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م.م	٣١٦٥.٧٥	٢٨٩٠	٢٨٠٠.٠٠	٣٥.٠٠	٢٨٣٥.٠٠	٨٩٧٤٩٠.١.٢٥		٨٩٧٤٩٠.١.٢٥	٩- لافتات المشروع متواجده .
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبر	م.م	٦٥.٣٣	٣٠٦٥	٢٩٠٠.٠٠	٢١.٠٠	٢٩٢١.٠٠	١٢٣٢٩٥٤١.٠٠		١٢٣٢٩٥٤١.٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجده بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالإدارة العامة.
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالبر	م.م	٦١٣.٠٥	٦٨٦	٦٠٠.٠٠	٢٦.٩٠	٦٢٦.٩٠	٣٨٤٣٢١.٠٤٥		٣٨٤٣٢١.٠٤٥	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (خلاف معدني)	طن	٣١١٥٥	٣٠	٢٥.٧٧	٠.٠٠	٢٥.٧٧	٨٠٢٨٦٤.٣٥		٨٠٢٨٦٤.٣٥	
١٧	بالعدد عمل تجربة تحميل علي ختروق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	عدد	١٨٠٩.٠٠	١	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١٨٠٩.٠٠.٠٠		١٨٠٩.٠٠.٠٠	
١٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي ختروق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	عدد	٢٣١١٥٠	١	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	٢٣١١٥.٠٠.٠٠		٢٣١١٥.٠٠.٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب	م	٤٥.٢٣	٧٠٠٠	٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٠.٠٠	٣١٦٦١.٠٠.٠٠		٣١٦٦١.٠٠.٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصلابة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م	٨٧.٤٤	٢٠٠٠	١٥٤٨.٠٠	٠.٠٠	١٥٤٨.٠٠	١٣٥٣٥٧.١٢		١٣٥٣٥٧.١٢	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	م	٨٧.٤٤	٤٠٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٣٤٩٧١.٠٠.٠٠		٣٤٩٧١.٠٠.٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربه من السن والرمل بنسبه (١ : ٢)	م	٢٥٦.٢٨	٢٠٠٠	١٨٨٤.٠٠	٠.٠٠	١٨٨٤.٠٠	٤٨٢٨٣١.٥٢		٤٨٢٨٣١.٥٢	
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع	م	١٢١.٦١	٥٠٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٦٠٨٠٥٠.٠٠.٠٠		٦٠٨٠٥٠.٠٠.٠٠	
								٢٩,٦١٦,١٢٠.٥٧		٢٩,٦١٦,١٢٠.٥٧	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها سيق صرفها إلى المقول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات / احمد السيد زايد غير الواردة بحد الشروط وأعمتت من مدير المصلحة

بمعدن

مدير العمل المشروع

م / احمد السيد زايد

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

٢٠٢٣ / ١ / ٢٨



رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلاوى سامى صالح

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

[illegible]

الإجمالي

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

82154

تشاري المالك

مدير المشروع

مشاريع كبرى شريفة
الاستشارات الهندسية
مهندس محمد عبد الهادي

مدير عام المشروع

م / احمد السعيد زايد

محرم ۱۴۴۰ھ

الهيئة العامة للطرق والكباري

قرش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول

تحریر آفی / / ۲۰۲۳ / المحاسب /

قرش	جنيه	على الحساب
-----	------	------------

يدفع المقابل مبلغ نهائياً

غير الواردة بصك الشروط وأُعتمدت من

..... مدير المصلحة

يعتمد،،

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/١/٢٨

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

إلى
الرائد
استشاري الملك
الاستشارات الهندسية
مدير المشروع
مشاريع كبرى شريفة

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

ديور عام المشروع

/ احمد السعيد زايد

قرش جنيه

قرش إلى هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سيق صرفها إلى العقول

تحريراً في / ٢٠٢٣ / المحاسب /

قرش جنيه عمر الحساب

يقع العقول مبلغ نهائياً

غير الواردة بصفة الشروط وأعدت من

مدير المصلحة

بمستند ...

عملية :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

۲۰۲۳/۷/۹

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ١ / ٢٨

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل			الوحدة	الفئة بالجنينة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي السابق								٢١١,٢٤٢,٠٤٠.٨٦		٢١١,٢٤٢,٠٤٠.٨٦		٢١١,٢٤٢,٠٤٠.٨٦	
٩٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة أسمنتية بأبعاد ٢٠*٣٠ سم			م.ط	١٩٠.٩٥	٢٩	٢٩,٠٠	٠.٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٥٥٣٧,٥٥		٥٥٣٧,٥٥	
٩١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للكتلة أسفل التلويطات والأرضيات الخرسانية			م.٢	١٦٥.٨٣	٣٩٢	٣٨٩,٧٧	٠.٠٠	٣٨٩,٧٧	جاري	٦٤٦٣٥,٥٦		٦٤٦٣٥,٥٦	
٩٢	بالمتر المسطح بلاط أرضيات إنترلوك بسبك لا يقل عن ٦ سم			م.٢	١٦٥.٨٣	٤٣	٤٣,٠٠	٠.٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٧١٣٠,٦٩		٧١٣٠,٦٩	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح			م.٢	١٣٥.٦٨	٣٩٨	٢٩٠,٠٠	٠.٤٤	٢٩٠,٤٤	جاري	٣٩٤٠,٦٩٠		٣٩٤٠,٦٩٠	
٩٤	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة مبول لزوم دور السطح بسبك متوسط ٧ سم			م.٢	١٢٠.٦	٢٥٤	٢٢٨,٦٢	٠.٠٠	٢٢٨,٦٢	جاري	٢٧٥٧١,٥٧		٢٧٥٧١,٥٧	
٩٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ٢٥ سم			م.٣	١٨٠.٩	١٧٤	١٥١,٩٧	٨,٢٩	١٦٠,٢٦	جاري	٢٨٩٩١,٠٣٤		٢٨٩٩١,٠٣٤	
٩٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ١٢ سم			م.٢	٢٢١.١	٩٩٢	٤٨٣,٦٧	٣,٣٣	٤٨٧,٠٠	جاري	١٠٧٦٧٥,٧٠		١٠٧٦٧٥,٧٠	
٩٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والاسقف			م.٢	١٠٥.٥٣	١٧٦٧	١٥٢٣,٠٠	٠.٠٧	١٥٢٣,٠٧	جاري	١٦٠٧٢٩,٥٨		١٦٠٧٢٩,٥٨	
٩٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية			م.٢	١٣٥.٦٨	٧٠٥	٦٩٥,٠٠	٠.٣٤	٦٩٥,٣٤	جاري	٩٤٣٤٣,٧٣		٩٤٣٤٣,٧٣	
٩٩	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاسك فئة (ا) للحوائط الداخلية والاسقف			م.٢	١٣٥.٦٨	١٧٦٧	١٠٤٧,٠٠	٠.١٢	١٠٤٧,١٢	جاري	١٤٢٠٧٣,٢٤		١٤٢٠٧٣,٢٤	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطبخ والجرح			م.٢	٣١٦.٥٨	٧٧٩	٤٩٠,٠٠	٨,٨١	٤٩٨,٨١	جاري	١٥٧٩١٣,٢٧		١٥٧٩١٣,٢٧	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفراغات والحمامات والمطبخ			م.٢	٣٠٦.٥٣	٣٠٤	٢٦٩,٠٠	٠.٢٠	٢٦٩,٢٠	جاري	٨٢٥١٧,٨٨		٨٢٥١٧,٨٨	
١٠٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم			م.ط	٣٥.١٨	٣٣٤	١٤٢,٥٦	٠.٠٠	١٤٢,٥٦	جاري	٥٠١٥,٢٦		٥٠١٥,٢٦	
١٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لسطح			م.٢	١٩٠.٩٥	٣٥٠	٢٤٦,٠٠	٠.١٩	٢٤٦,١٩	جاري	٤٧٠٠٩,٩٨		٤٧٠٠٩,٩٨	
١٠٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة درج جرانيت حلايب باللون المطلوب			م.ط	٨٠.٤	١٠٠	٩٣,٠٠	٠.٠٦	٩٣,٠٦	جاري	٧٤٨٢٠,٢٤		٧٤٨٢٠,٢٤	
١٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سفل من الحجر الفرعوني لزوم الواجهه			م.٢	٤٠.٢	١٦٠	٨٧,٩١	٧,٥٠	٩٥,٤١	جاري	٣٨٣٥٤,٨٢		٣٨٣٥٤,٨٢	
١٠٦	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية			كجم	٣٩.٧	٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	١٩٨٥٠,٠٠		١٩٨٥٠,٠٠	
١١١	بالعدد توريد وتركيب أبواب معدنية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ مم			عدد	٥٠.٢٥٠	٢	١,٦٠	٠.٤٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٥٠٠,٠٠		١٠٠٥٠٠,٠٠	
١١٢	بالكجم توريد وتركيب سلم دائري معنوي داخلي بارتفاع ٥,٢٥ م			كجم	٤٠.٧١	٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٠٣٥٥,٠٠		٢٠٣٥٥,٠٠	
١١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك			م.٢	٢٩١٤.٥	٢٢	٢١,٠٠	٠.٤٢	٢١,٤٢	جاري	٦٢٤٢٨,٥٩		٦٢٤٢٨,٥٩	
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك			م.٢	٢٩١٤.٥	٤	٤,٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠	جاري	١١٦٥٨,٠٠		١١٦٥٨,٠٠	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس من الموسي قشر أرو حشو كونتر			م.٢	٢٨٨٩.٣٨	١٥	١٥,٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠	جاري	٤٣٣٤٠,٧٠		٤٣٣٤٠,٧٠	
١١٧	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصيني فرز أول			عدد	٣٢١٦	٤	٤,٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠	جاري	١٢٨٦٤,٠٠		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٨	المتر الطولي توريد وتركيب جرانيت فيردى او ما يعقله			م.ط	١٤٠.٧	٢٧	٤,٠٠	٥.٩٦	٩.٩٦	جاري	١٤٠١٣,٧٢		١٤٠١٣,٧٢	
١١٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي ديور افيت او مايمثله بصفحة طر			عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٠.٠٠	٧,٠٠	جاري	٢٦٧٣٣,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
	إجمالي								٢١٢,٨٩٨,٤٣٠.١٨		٢١٢,٨٩٨,٤٣٠.١٨		٢١٢,٨٩٨,٤٣٠.١٨	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوی سامی صالح

قرش جنیه

قَرَش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

..... / المحاسب

قرش جنیه على الحساب

1.944

بدفع المقابل مبلغ نهائياً

غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من

بَعْدُ

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير علم المشروع

م / احمد السعيد زايد

حزب

المَقَاوِل

مهندس المكتب الفني

حيدر المشروع

8, 55, 4, 18

مستخلص رقم (٧) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

١ -صلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طنطا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحية اسفل الكبارى عند رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥١٨ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ١ / ٢٨

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق							٢١٢,٨٩٨,٤٣٠.١٨		٢١٢,٨٩٨,٤٣٠.١٨	
١٢٠	بالعد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ساقط رخامة من الفخار المطلى	عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٢٤١٢,٠٠		٢٤١٢,٠٠	
١٢١	بالعد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الفخار المطلى الصينى	عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
١٢٢	بالعد توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستنسل ستيل فرز أول مقاس ١٠٠,٤٥	عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٧٨٣٩,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٥	بالعد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ٦٠ x ٦٠ x ٦٠ سم.	عدد	٣٨١٩	٤	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١٥٢٧٦,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٧	بالعد توريد وتركيب سيفون أرضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل أعمال التثبيت .	عدد	٣٧٦,٨٨	١٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٣٧٦٨,٨٠		٣٧٦٨,٨٠	
١٢٨	بالعد توريد وتركيب طية تسليك من UPVC تركيب على خطوط الصرف والعمل	عدد	١٢٥,٦٣	١١	٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١٣٨١,٩٣		١٣٨١,٩٣	
١٢٩	بالعد توريد وتركيب جرجوري بلاستيك UPVC من أجود الخامات لصرف مياه الأمطار بالسطح	عدد	٥٥٢,٧٥	٥	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١١٠٥,٥٠		١١٠٥,٥٠	
١٣٠	أ - جرجوري قطر مخرجه ٣ بوصة	عدد	١٠٥٥,٢٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢١١٠,٥٠		٢١١٠,٥٠	
١٣١	بالعد توريد وتركيب جاليترايب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة العادية ١٠ x ٧٠ x ٧٠ سم .	عدد	٩٠٤,٥	٣٠	٢٨,٠٠	٠,٥٠	٢٨,٥٠	٢٥٧٧٨,٢٥		٢٥٧٧٨,٢٥	
١٣٣	بالعد توريد وتركيب جاليترايب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة العادية ١٠ x ٧٠ x ٧٠ سم .	عدد	٤٧٢,٣٥	٤	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١٨٨٩,٤٠		١٨٨٩,٤٠	
	ب - قطر ١ بوصة	عدد	١٧٥٨,٧٥	٨	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٧٠٣٥,٠٠		٧٠٣٥,٠٠	
	د - قطر ٢ بوصة	عدد									
	اجمالى كوبرى ١							٢١٢,٩٩٢,٩٥٥.٥٦		٢١٢,٩٩٢,٩٥٥.٥٦	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى الملك

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مدير محمد عبد الهادى

SAMCO
EGYPT

مدير المشروع

مدير محمد عبد الهادى

مدير عمل المشروع

م / احمد السعيد زايد


الرائد
للاستشارات الهندسية
مشاريع كبرى شربين

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهر وقدرها سيق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب /
قرش جنيه
يقع المقاول مبلغ نهائياً
غير الواردة بهك الشروط وأعتدت من
مدير المصلحة يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / سلوى شامى صالح



شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣

قرش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وتقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحریر آفی / / ۲۰۲۳ / المحاسب

قرش	جنيه	على الحساب
100	100	100
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000

يدفع المقابل مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأُعمتت من

مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير علم المشروع

م / احمد السعيد زايد

استشاري المالک

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

۲۱۸

مدير المشروع

مؤيد محمد عبد الهادي

الرائد
للاستشارات الهندسية
مشاريع كبرى شريفة



مستخلص رقم (٧) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

اصليه :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى طويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

٢٠٢٣ / ١ / ٢٨

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
كوبرى ٢											
اولا : الاعمال الصناعيه											
١	بالمتر الطولى اعمال الرقع المساحى للمرافق والمباني	م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	
٧	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	م.ط	٣٦١,٨	١٥٠٠	٩٨٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٩٩٠,٥٠٠	٣٥٨٣٦٢,٩٠		٣٥٨٣٦٢,٩٠	
٨	العدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٦٠,٢٤	٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٤٦٠,٢٤,٠٠		٢٤٦٠,٢٤,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م.ط	٣١٦٥,٧٥	٧٠١٠	٤٣٥,٠٠٠	١١٥,٤٠٠	٥٥٠,٤٠٠	١٧٤٢٤٢٨,٨٠		١٧٤٢٤٢٨,٨٠	
	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لإعتماد إستشارى الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى	م.ط	٦٥,٣٣	٧٠١٠	٧٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٥	ببالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.ط	٨٧,٤٤	٢٠١	٢٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	طن	٢٣٦١٧,٥	٢٠٥٨	٣٠,٠٠٠	٨,٨٣	٣٨,٨٣	٩١٧٠,٤٣,٩١		٩١٧٠,٤٣,٩١	
البند غير المثيلة والإضافية طبقاً لمتطلبات التنفيذ											
٦٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البيبتونيات	م.ط	١٩٠,٩٥	١١٣٦	٦٣٧,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٩١١,٠٠٠	١٧٣٩٥٥٤,٥٠		١٧٣٩٥٥٤,٥٠	
٧٣	الطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معدني)	طن	٣١١٥٥	٧٢	٣٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	١١٨٣٨٩٠,٠٠		١١٨٣٨٩٠,٠٠	
	اجمالي كوبرى ٢							٦,١٩١,٧٢٨,١١		٦,١٩١,٧٢٨,١١	
	الاجمالي العام							٢١٩,٣٨٢,٠٤٠,٠٥		٢١٩,٣٨٢,٠٤٠,٠٥	



قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشهور وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى ٢٠٢٣ / / المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
ينفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بهك الشروط وأعدت من
مدير المصلحة
يعتد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير العمل المشروع

م / احمد السعيد زايد

إستشارى المالك

مدير المشروع

م.م/ محمد عبد الهادى

المقاول

مهندس المكتب الهندسى

مدير المشروع

م.م/ باكم مودة



شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ماسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهلاك	ملاحظات
عملية إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط												
اولا : الاعمال الصناعيه												
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمخاضات	م.ط	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١ - طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات وشروط التعاقد .
٢	بالمتر المكعب تكشير خرسانة مسلحة للكباري أو الأعمال الصناعية أو المباني وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م.ط	١٣٠	٥٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢ - استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمتر المكعب تكشير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة	م.ط	١٤٠	٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣ - معمل الموقع متواجد طبقا للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة (تجهيزات الموقع) .
٤	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية أو أرصفة أو بيوجرسي غير مسلح	م.ط	٧٠	٥٠٠	٢٤٦,٠٠	٢٤٦,٠٠	٢٤٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤ - معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
٥	بالمتر المكعب فك تكسيش الدبش في المواقع المختلفة	م.ط	١٥٠	١٠٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥ - تم تركيب اللوحات الخاصة بالشروع .
٦	بالمتر المسطح تكشير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس لها طبقا للوحات المعتمدة	م.ط	٣٠	١٥٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	٢٠٤٨,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦ - يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام مسك تامة سلامة الد .
٧	بالمتر الطولى أعمال الجسوت بالبر	م.ط	٣٥٠	٣٠٠٤	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧ - التقارير متواجده .
٨	بالعدد نقل مكينة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٠٠٠٠	٣	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨ - تم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال .
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م.ط	٣٠٠٠	٧٣٠٠	٢٨٣٢,٠٠	٢٨٣٢,٠٠	٢٨٣٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩ - لاقتات المشروع متواجده .
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبر	م.ط	٤٠٠٠	٢٩٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	٢٦٧٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠ - وسيلة نقل العينات متواجده بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالإداره العامه .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالبر	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١ - مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
١٢	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معني)	طن	٢٨٠٠٠	٥٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢ - أجهزة المساحه متواجده
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	عدد	٢٧٠٠٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى خصم عدم تواجد سيارة العملية أعتبار من ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠٢٣
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	عدد	٣٨٠٠٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	م.ط	٤٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمساحة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.ط	٨٥	٢٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالحقن المطلوب لزوم الاساسات	م.ط	٨٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من المن والرمل بنسبة (١ : ٢) على طبقات	م.ط	٢٥٠	٢٥٠٠	١٧٩٦,٠٠	١٧٩٦,٠٠	١٧٩٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	م.ط	١٢٠	١٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.ط	١٥٠٠	٣١٥	٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠	٢٨٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و برودة الجزيرة الوسطى للكوبرى	م.ط	١٥٥٠	٥٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اجمالي الصلحة												



قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفات غير الواردة بهذا الشروط وأعدت من
مدير المصلحة
بمستند

الهيئة العامة للغمرات والكباري

مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد



تنفيذ : الشركة الوطنية للتسييد (سامكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٥ / ٢١

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاتل

تحريراً في / ٢٠٢٢ المحاسب /

قرش جنيه

ينفع المقاتل مبلغ نهائياً

.....

معدن غير الواردة بهك الشروط وأعدت من

.....

بمستد ...

.....

اس کے لئے

مدير المشروع

م / احمد المسعود زائد

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

الجمعية
الوطنية
لحقوق الإنسان
مدير المشروع
د. ماهر محمد عبد الهادي
مشاريع كبرى شريين

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
عملية إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط												
اولا : الاعمال الصناعية												
١	بالمتر الطولى اصال الرقع المساحى للمرافق والمخترضات	م.ط	١١,٠٦	١٠١٣	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	١- طامم التتفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا ل مواصفات ه.ط.م التعاقد .
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م.م	١٤٥,٧٣	٢٧٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جارى	٣٩٣٤٧,١٠		٣٩٣٤٧,١٠	٢- استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة	م.م	١٥٠,٧٥	٣٣٨	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جارى	١٣٥٦,٧٥		١٣٥٦,٧٥	٣- معمل الموقع متواجد طبقا للبند رقم (٦) من الشروط الخاصة { تجهيزات الموقع }.
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عالية ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية	م.م	٧٥,٣٨	٢٥٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	١٨٨٤٥,٠٠		١٨٨٤٥,٠٠	٤- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالاستخلص .
٥	بالمتر المكعب فك تكسي الدبش في المواقع المختلفة	م.م	٧٠,٣٥	٥٣٣	٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣٣,٠٠	جارى	٣٧٠٧٤,٤٥		٣٧٠٧٤,٤٥	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالمشروع .
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس	م.م	٣٠,١٥	١٥٠٢	١٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٢,٠٠	جارى	٤٥٢٨٥,٣٠		٤٥٢٨٥,٣٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام وسائل تأمين سلامة المرور .
٨	بالمتر الطولى اصال الجسات بالبر	م.ط	٣٦١,٨	٢٥٢٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٩١١٧٣٦,٠٠		٩١١٧٣٦,٠٠	٧- التقارير متواجده .
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٦,٢٤	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦,٢٤,٠٠		٢٤٦,٢٤,٠٠	٨- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال .
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	عدد	٥٠٧٥٢,٥	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	٩- لاقتات المشروع متواجده .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م.ط	٣١٦٥,٧٥	٢٨٩٠	٢٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠,٠٠	جارى	٨٩٧٤٩٠,٢٥		٨٩٧٤٩٠,٢٥	١٠- وسيلة نقل العينات متواجده بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالإداره العامه .
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م.ط	٦٥,٣٣	٣٠٦٥	٣٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٥,٠٠	جارى	٢٠٣١٧,٦٣		٢٠٣١٧,٦٣	١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
١٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م.ط	٤٢٢١	٣٠٦٥	٣٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٥,٠٠	جارى	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠		١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	١٢- أجهزة المساحة متواجده
١٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م.ط	٦١٣,٥	٦٨٦	٦٨٦,٩٠	٠,٠٠	٦٨٦,٩٠	جارى	٣١٣٥٨,٤٠		٣١٣٥٨,٤٠	يراعى خصم عدم تواجد سيارة العملية اعتباراً من ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٣ حتى ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠
١٥	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م.ط	٦٥,٣٣	١٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٣٨٤٣٢١,٠٤٥		٣٨٤٣٢١,٠٤٥	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معدي)	طن	٣١١٥٥	٣٠	٢٥,٧٧	٠,٠٠	٢٥,٧٧	جارى	٦٥٣٣,٠٠		٦٥٣٣,٠٠	
١٧	بالعدد صل تجرية تحميل علي خازوق غير عامل بنس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	عدد	١٨٠٩٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٠٢٨٦,٣٥		٨٠٢٨٦,٣٥	
١٨	بالعدد صل تجرية تحميل علي خازوق غير عامل بنس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	عدد	٢٣١١٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٩٠٠,٠٠		١٨٠٩٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م.م	٤٥,٢٣	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جارى	٢٣١١٥٠,٠٠		٢٣١١٥٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافية بمعالجة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.م	٨٧,٤٤	٢٠٠٠	١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جارى	٣١٦٦١,٠٠		٣١٦٦١,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	م.م	٨٧,٤٤	٤٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٥٣٥٧,١٢		١٣٥٣٥٧,١٢	
٢٨	بالمتر المكعب توريد وصل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١ : ٢)	م.م	٢٥٦,٢٨	٢٠٠٠	١٨٨٤,٠٠	٨٦,٠٠	١٩٧٠,٠٠	جارى	٣٤٩٧٦٠,٠٠		٣٤٩٧٦٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد الضوئية الموردة من خارج الموقع	م.م	١٢١,٦١	٥٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جارى	٥٠٨٧١,٦٠		٥٠٨٧١,٦٠	
									٦٠٨٠٥٠,٠٠		٦٠٨٠٥٠,٠٠	
									٢٩,٦٣٩,٥١٧,٤٠		٢٩,٦٣٩,٥١٧,٤٠	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سيق صرفها إلى المقول
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /
قرش جنيه
ببلغ المقول مبلغ غير الواردة بسك الشروط واعتدت من
مدير المصلحة
ملاحظة : الفات
يعتمد ...

الهيئة العامة للغمر والجمارك

مدير المشروع
م / احمد السعد زايد



شاملة المدة من بدء العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

[illegible]

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة يظهره وقرهها سبق صرفها إلى الموقوف

تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /

قرش جنيه

يبلغ الموقوف مبلغ نهائياً

غیر الواردة بهذه الشروط وأعتدت من مديرة المصلحة

يتمتع ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد

مدير المشروع

الاستشارات الهندسية

مشاريع كبارى شريق

المقاول
مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اجمالي السابق											
بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات .											
٤٦	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط .	عدد	١٥٠٧٥	٣٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٨٠٩٠,٠٠		٢٠٥,٧٦٩,٧٩٩,٦١	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط .	عدد	١٠٥٠	٤٢	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠			
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط .	عدد	٢٣٦١٧,٥	١٤	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	١٤١٧٠,٥٠			
	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط .	عدد	١٦٠٨٠	١٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٦٠٨٠,٠٠			
٤٨	بالعدد تجرية تحميل استيكي للكوبرى قبل الافتتاحه للاجزاء المختلفة	عدد	١٠٥٥٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠			
ثانيا : اعمال الطرق											
٥١	بالمتر المكعب اعمال توريد او تشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل -مسافة النقل ٤٠ كم.	٣م	٨٤,٤٢	١٨٠٠٠	٩٧٥٣,٠٠	١٨٧٦,٠٠	١١٦٢٩,٠٠	٩٨١٧٢٠,١٨			
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.										
١.٥١	علاوة مسافة نقل حتى ١٩٥ كم	٣م	١٨٦	١٨٠٠٠	٩٧٥٣,٠٠	١٨٧٦,٠٠	١١٦٢٩,٠٠	٢١٦٢٩٩٤,٠٠			
٥٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة نتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٣م	١٩٥,٩٨	٢٧٠٠	٩٨٨,٠٠	١٣٧٧,٠٠	٢٣٦٥,٠٠	٤٦٣٤٩٢,٧٠			
	احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كيلومتر بالزيادة أو النقصان.										
١.٥٢	علاوة مسافة نقل حتى ٢٥٧ كم	٣م	٢٣٧	٢٧٠٠	٩٨٨,٠٠	١٣٧٧,٠٠	٢٣٦٥,٠٠	٥٦٠٥٠,٥٠			
٥٣	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التنايلر M.C.٣٠	٢م	٢٥,١٣	٦٧٩٦	٠,٠٠	٦٧٩٦,٠٠	٦٧٩٦,٠٠	١٧٠٧٨٣,٤٨			
٥٤	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق من البتومين السائل سريع التنايلر R.C.٣٠٠٠	٢م	٨,٤٠	٢٢٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	١٨٤٨٠٠,٠٠			
٥٦	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	١٣١,٦٦	١٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٩٧٤٩٠,٠٠			
٥٧	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢٥,٦٣	١٥٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٨٤٥٠,٠٠			
ثالثا : اعمال الكهرباء											
٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطر مختلفه	م.ط	٢٠١	٤٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٨٠٤٠٠,٠٠			
	أ - ماسورة ٣ بوصة										
البند غير المثلثه والاضافيه طبقاً لمتطلبات التنفيذ											
٨٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات .	عدد	٦٣١١٤	٤	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٢٦٢٢٨,٠٠			
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز تيوبيرين من نوع C٢ مقاس ٢٥٠*٢٥٠*٢٥٠	عدد	٥٤٦٠,٩٥	٤	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٨٩٢١,٩٠			
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز تيوبيرين من نوع C٢ مقاس ٢١٢*٢١٢*٢١٢	عدد	٤٥٥٨٦,٨	٤	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٩١١٧٣,٦٠			
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز تيوبيرين من نوع C٢ مقاس ١٦٧*١٦٧*١٦٧	عدد						٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧			



رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / ملوى سامى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهر وقدرها مبلغ صرفها إلى المقاول
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب
فرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط وأعلنت من
بمقتضى مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد



مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

شغلة المدة من بدء العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق										
٨٥	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بترتية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي	م ^٣	٦٠,٣	١٢٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٤١٢٠٠,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٨٦	بالمتر المكعب قطع في الخرسانة المسلحة للكبارى والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw للقطاع الصندوقي أو أي قطاع آخر	م ^٣	٨٠,٤٠	٥٩١	١٣٣,٠٠	١٧,٥٠	١٥٠,٥٠	١٢١٠٠٢٠,٠٠		٢٤١٢٠٠,٠٠	
٨٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب أو الحجر	م ^٣	٦٥,٣٣	٥٨	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٣٧٨٩,١٤		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٨٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة لزوم الأضدة والسلام والأسقف وبيروقاتها والكمبرات والبلاطات والطبقات والدرأوى	م ^٣	٢٨١٤	١٩٠	١٧٧,٩٢	٠,٠٠	١٧٧,٩٢	٥٠٠٦٦٦,٨٨		٢٤١٢٠٠,٠٠	
٨٩	بالمتر المسطح توريد وخرسانة مسلحة سمك ١٥ سم لارضيات المباني .	م ^٢	٢٠١	١٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برذرة أسمنتية بأبعاد ٢٠*٣٠*٨٥ سم	م ^٢	١٩٠,٩٥	٢٩	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	٥٥٣٧,٥٥		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للذكة أسفل التثبيتات والارضيات الخرسانية	م ^٢	١٦٥,٨٣	٣٩٢	٣٨٩,٧٧	٠,٠٠	٣٨٩,٧٧	٦٤٦٣٥,٥٦		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٢	بالمتر المسطح بلاط أرضيات إنترلوك بسمك لا يقل عن ٦ سم	م ^٢	١٦٥,٨٣	٤٣	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	٧١٣٠,٦٩		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	م ^٢	١٣٥,٦٨	٣٩٨	٢٩٠,٤٤	٠,٠٠	٢٩٠,٤٤	٣٩٤٠,٦٩		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٤	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول لزوم دور السطح بسمك متوسط ٧ سم	م ^٢	١٢٠,٦	٢٥٤	٢٢٨,٦٢	٠,٠٠	٢٢٨,٦٢	٢٧٥٧١,٥٧		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ٢٥ سم	م ^٣	١٨٠,٩	١٧٤	١٦٠,٢٦	٠,٠٠	١٦٠,٢٦	٢٨٩٩١٠,٣٤		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ١٢ سم	م ^٣	٢٢١,١	٩٩٢	٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	١٠٧٦٥٠,٧٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف .	م ^٢	١٠٥,٥٣	١٧٦٧	١٥٢٣,٠٧	٠,٠٠	١٥٢٣,٠٧	١٦٠٧٢٩,٥٨		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية.	م ^٢	١٣٥,٦٨	٧٠٥	٦٩٥,٣٤	٠,٠٠	٦٩٥,٣٤	٩٤٣٤٣,٧٣		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
٩٩	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستيك فئة (ا) للحوائط الداخلية والأسقف	م ^٢	١٣٥,٦٨	١٧٦٧	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	١٠٤٧,١٢	١٤٢٠٧٣,٢٤		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطبخ والجرج.	م ^٢	٣١٦,٥٨	٧٧٩	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	٤٩٨,٨١	١٥٧٩١٣,٢٧		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفراغات والحمامات والمطبخ	م ^٢	٣٠٦,٥٣	٣٠٤	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	٨٢٥١٧,٨٨		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات للفراغات والحمامات والمطبخ	م ^٢	٣٠٦,٥٣	٣٠٤	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	٨٢٥١٧,٨٨		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	م ^٢	٣٥,١٨	٣٣٤	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	١٤٢,٥٦	٥٠١٥,٢٦		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لمسطح	م ^٢	١٩٠,٩٥	٣٥٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٩	٤٧٠٠٩,٩٨		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مسوة درج جرانيت حلايب باللون المطلوب	م ^٢	٨٠,٤	١٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	٩٣,٠٦	٧٤٨٢٠,٢٤		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب سفل من الحجر الفرعوني لزوم الواجهه.	م ^٢	٤٠,٢	١٦٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١	٣٨٣٥٤,٨٢		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١٠٩	بالكجم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية	كجم	٣٩,٧	٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٩٨٥٠,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١١١	بالحد توريد وتركيب أبواب معدنية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ مم	عدد	٥٠,٢٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٠٥٠٠,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١١٢	بالكجم توريد وتركيب سفل دائري معني داخلي بارتفاع ٥,٢٥ م	كجم	٤٠,٧١	٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٣٥٥,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك .	م ^٢	٢٩١٤,٥	٢٢	٢١,٤٢	٠,٠٠	٢١,٤٢	٦٢٤٢٨,٥٩		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك .	م ^٢	٢٩١٤,٥	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	١١٦٥٨,٠٠		٢١٥,٤٤٥,٥٧٣,٤٧	
								٢١٨,٩٩٠,٨٣٧,٣٩		٢١٨,٩٩٠,٨٣٧,٣٩	



م / سولي سالى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهر ونقدها مبلغ صرفها إلى المقبول
تحريراً في / ٢٠٢٣ / المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
بمبلغ المقبول مبلغ نهياً
ملاحظة : القفات غير الواردة بمسك الشروط وأعمدت من
بمعدن مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
م / احمد السعيد زايد



مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مستخلص رقم (٨) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

'صلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علوية عند تقاطع طريق المنصوره / ظلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حوز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
							٢١٨,٩٩٠,٨٣٧,٣٩		٢١٨,٩٩٠,٨٣٧,٣٩		٢١٨,٩٩٠,٨٣٧,٣٩	
	اجمالى السابق											
١١٥	بالمتر المسطح	توريد وتركيب أبواب خشبية كبس من الموسكى قشر أرو حشو كونتر	م٢	٢٨٨٩,٣٨	١٥	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جارى	٤٣٤٠,٧٠		٤٣٤٠,٧٠	
١١٧	بالعدد	توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصينى فرز أول	عدد	٣٢١٦	٤	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٢٨٦٤,٠٠		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٨	المتر الطولي	توريد وتركيب جرائت فيردى او ما يماثله	م.ط	١٤٠٧	٢٧	٩,٩٦	٩,٩٦	جارى	١٤٠١٣,٧٢		١٤٠١٣,٧٢	
١١٩	بالعدد	توريد وتركيب مرحاض أفرنجى ديورافيت أو ميمائله بصندوق طرد	عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٧,٠٠	جارى	٢٦٧٣٣,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
١٢٠	بالعدد	توريد وتركيب حوض غسل أيدي ساقط رخامة من الفخار المطلى	عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٤١٢٠,٠٠		٢٤١٢٠,٠٠	
١٢١	بالعدد	توريد وتركيب حوض غسل أيدي من الفخار المطلى الصينى	عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
١٢٢	بالعدد	توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل فرز أول مقاس ١٠٠,٤٥	عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٧٨٣٩,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٥	بالعدد	توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم.	عدد	٣٨١٩	٤	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	١٥٢٧٦,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٧	بالعدد	توريد وتركيب سيفون أرضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل أعمال التثبيت .	عدد	٣٧٦,٨٨	١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٣٧٦٨,٨٠		٣٧٦٨,٨٠	
١٢٨	بالعدد	توريد وتركيب طية تسليك من UPVC تركب على خطوط الصرف والعمل										
	ب- قطر ٣ بوصة		عدد	١٢٥,٦٣	١١	١١,٠٠	١١,٠٠	جارى	١٣٨١,٩٣		١٣٨١,٩٣	
١٢٩	العدد	توريد وتركيب جرجوري بلاستيك UPVC من أجود الخامات لصرف مياه الأمطار بالسطح										
	أ - جرجوري قطر مخرجه ٣ بوصة		عدد	٥٥٢,٧٥	٥	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	١١٠٥,٥٠		١١٠٥,٥٠	
١٣٠	بالعدد	توريد وتركيب جاليتراب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠ × ٧٠ × ١٠ سم .	عدد	١٠٥٥,٢٥	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢١١٠,٥٠		٢١١٠,٥٠	
١٣١	بالعدد	توريد وتركيب جريليا لصرف مياه الارضية بعرض ١٥سم والجريليا	عدد	٩٠٤,٥	٣٠	٢٨,٥٠	٢٨,٥٠	جارى	٢٥٧٧٨,٢٥		٢٥٧٧٨,٢٥	
١٣٣	ب - قطر ١ بوصة	بالعدد	توريد وتركيب محابس بليه من البولي بروبيلن بالانطار الاتية :									
	د - قطر ٢ بوصة		عدد	١٧٥٨,٧٥	٨	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٧٠٣٥,٠٠		٧٠٣٥,٠٠	
	اجمالى						٢١٩,١٨٢,٣١٤,١٩		٢١٩,١٨٢,٣١٤,١٩		٢١٩,١٨٢,٣١٤,١٩	

رئيس الإدارة المركزية

قرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى المالك

المقاول

مهندس المكتب التنى

مدير المشروع

منطقة شبرا الدلتا

م / سلوى سامى جلال

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وقررها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / ٢٠٢٣ / الحساب /

قرش جنيه

بذبح المقاول مبلغ

غير الواردة بهك الشروط وأعدت من

مدير المصلحة

ملاحظة : الفات


بمستد ...

مدير المشروع

م / احمد السيد زايد

الرائد
مشاريع كبرى شربين
مشاريع كبرى شربين





عُملية :- مشروع تنفيذ أعمال كبرى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربي والطرق السطحية أسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٥ / ٢١

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رئيس الإدارة المركزية

قرش جنبه

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري الملك

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبيّنة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المانول
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /

..... / المحاسب ٢٠٢٣ /

قرش	جنيه	على الحساب
-----	------	------------

يدفع المقابل مبلغ نهائياً


..... ملاحظة : الغنا

..... غير الواردة بصك الشروط وأعلنت من

يعتمد

..... مدير المصلحة





م / سلووی سامی صالح



مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

'صلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلفا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية بحسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
إجمالي السابق												
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وإسفل البلاطات الانتقالية	م³	١٥١٧,٥٥	٦٥٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠	٥٢٥,٠٠٠	جارى	٣٠,٠٨٤,٠٧٧,٦٦		٣٠,٠٨٤,٠٧٧,٦٦	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و برودة الجزيرة الوسطى للكوبرى	م³	١٥٨٧,٩	١٠٠	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	جارى	٣٨١٠,٩٦٠		٣٨١٠,٩٦٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات واساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية	م³	٢٢١٦,٠٣	٤٣٠٠	٣٥٠١,٠٠	٣١٧,٠٠	٣٨١٨,٠٠	جارى	٨٤٦٠,٨٠٢,٥٤		٨٤٦٠,٨٠٢,٥٤	
	أ - علاوة نتيجة زيادة الاجهز الى ٣٥٠ كجم/م³ و زيادة محتوى الاسمنت فوق ٤٠٠ كجم/م³	م³	٦٥,٣٣	٤٢٠٠	٣٥٠١,٠٠	٢٢٦,٠٠	٣٧٢٧,٠٠	جارى	٢٤٣٤٨٤,٩١		٢٤٣٤٨٤,٩١	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والاتكاف و الحوائط السائدة فوق منسوب ظهر المخدات بالبر	م³	٢٨٠٣,٩٥	٢٠٢٠	١٩١٠,٠٠	٨١,٠٠	١٩٩١,٠٠	جارى	٥٥٨٢٦٦٤,٤٥		٥٥٨٢٦٦٤,٤٥	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطارات او البلاطات .	م³	٣٠٠٤,٩٥	٢٥٠	٢٠٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٢٤,٠٠	جارى	٦٧٣١٠,٨٨٠		٦٧٣١٠,٨٨٠	
	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطارات او البلاطات .	م³										
٣٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أصدة الكوبرى بالبر والهوامت	م³	٢٩١٤,٥	٦٢٥	٥٥٥,٠٠	٦٣,٠٠	٦١٨,٠٠	جارى	١٨٠١٦٦١,٠٠		١٨٠١٦٦١,٠٠	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطارات	م³	٣١١٥,٥	٩٠	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	جارى	٢٥٥٨٦,٥٠		٢٥٥٨٦,٥٠	
	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطارات	م³										
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها بالبر	م³	٢٩٦٤,٧٥	٢٤٥٠	١٧١٩,٠٠	٠,٠٠	١٧١٩,٠٠	جارى	٥٠٩٦٤,٥٠,٢٥		٥٠٩٦٤,٥٠,٢٥	
	أ - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م³	٣١٦٥,٧٥	٨٥٠	٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣٤,٠٠	جارى	٢٦٤٠,٢٣٥,٥٠		٢٦٤٠,٢٣٥,٥٠	
	ب - ارتفاع من ٧ متر حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م³										
٣٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستها بالبر	م³	٣١١٣,٤٩	٢٤٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣٢٣,٠٠	٢٣٢٣,٠٠	جارى	٧٢٣٢٦٣٧,٢٧		٧٢٣٢٦٣٧,٢٧	
	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل القطاع الصندوقى .	م³	٣٣١٤,٤٩	٣٧٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١١٩١,٠٠	٣٦٩١,٠٠	جارى	١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩		١٢٢٣٣٧٨٢,٥٩	
	ب - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل القطاع الصندوقى .	م³										
٤٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الطوية اعلى الكمرات سابقة السب والاجهاد وأعطى الكمرات المعنوية وكوبستها	م³	٢٦١٣	٣٥٠	١٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٣٤١,٠٠	جارى	٨٩١٠,٣٣,٠٠		٨٩١٠,٣٣,٠٠	
	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م³										
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة السب	م³	٣٩١٩,٥	٢١٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جارى	٨٠٧٤١٧,٠٠		٨٠٧٤١٧,٠٠	
	ب - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م³	٤١٢٠,٥	٢٠٠	١٠٠,٠٠	٩٦,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	٨٠٧٦١٨,٠٠		٨٠٧٦١٨,٠٠	
	ج - ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطة .	م³										
٤٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى .	طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٠٠	٥٦٨٢,٠٠	٣٦١,٠٠	٦٠٤٣,٠٠	جارى	١٤٢٧٢,٥٥٢,٥٠		١٤٢٧٢,٥٥٢,٥٠	
٤٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المنقوطة .	م²	٥١,٢٦	١١٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جارى	٥٦٣٨٦٠,٠٠		٥٦٣٨٦٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات Anti-Carbonation لعزل جسم الكوبرى .	م²	١٠٠,٥	٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠١٠٠٠٠,٠٠		٢٠١٠٠٠٠,٠٠	
	أ - قى البر .	م²										
	إجمالي								٢٢٢,٩٤٢,٢٥٠,٣٢		٢٢٢,٩٤٢,٢٥٠,٣٢	




أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره واقترها
تحريراً فى / ٢٠٢٣ /
المحاسب /
قرش جنيه
ببلغ المبالغ مبلغ
نهائياً
غير الواردة بمسك الشروط وأعمت من
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد السعد زاهد





شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رئيس الإدارة المركزية

قرش	جنیه
-----	------

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغة المبنية بظهوره وقدرها سيقصرها إلى المقبول

المحاسب /

على الحساب

نهجاً

لا حظ : الفات

غير الواردة بصك الشروط وأعلنت من

بعد

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

رضا

مقاوم

المكتبة

10


بسم الله الرحمن الرحيم

3

2

2

10



شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

انضمت الإدارة للمركبة
منطقة شرق الدلتا
م / منلول منامى صالح

قرش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى الموقوف

تحريراً في / / ٢٠٢٣ / المحاسب /

فَرش جنبه على الحساب

..... يدفع المقاول مبلغ نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط وأعتمت من
يعتمد " مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

احمد السعيد زايد
رحمة

المقاول


مهندس المكتب الفني



3

مدير المشروع

3



شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)


 رئيس الإدارة المركزية
 منطقة شرق الدلتا
 م / ملوى سامى صالح

قرش	جنیه
-----	------

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحریراً فی / / ۲۰۲۳

عظم الحساب

نهائياً

ملاحظة : الفئات

بسم الله

29

م / احمد السعد ز ايد


5

الشيخ
مدير المشروع
للإستشارات الهندسية
د. محمد عبد الهادي
مشاريع كبارى شربين

المقاول

كتب القلم

بشروع



شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

م / مملو سالي صالح

قرش جنبه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقررها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في: ٢٠٢٣ / / المحاسب /

فَرَسٌ جَنْبُهُ عَلَى الْحَصْبِ

يُدْفَعُ الْعَقَاوِلُ مِثْلُ نَهْدَانِ

ملاحظة : الفئات
يعتمد ،،
غير الواردة بهك الشروط وأعتمدت من
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد السعيد زايد

Handwritten signature: *Handwritten signature*

لاجمالی

استثمار في المال

نور محمد عبد الهادي

للإستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

المقاول

مكتبة المكتبة العامة

مدير المشروع



مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

'صلية :- مشروع تنفيذ أعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهلاك	ملاحظات
عملية كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى من شارع الجيش												
اولا : الاعمال الصناعيه												
١	بالمتر الطولى اصال الرفق المساحى للمرافق والمعرضات	م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	
٧	بالمتر الطولى اصال الجسات بالبر	م.ط	٣٦١,٨	١٠٠٠	٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	٩٩٠,٥٠	جارى	٣٥٨٣٦٢,٩٠		٣٥٨٣٦٢,٩٠	
٨	الحد نقل ملكية الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٦٠,٢٤	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠,٢٤,٠٠		٢٤٦٠,٢٤,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م.ط	٣١٦٥,٧٥	٩٩٠٠	١٤٩٧,٠٠	٤٦١,٤٠	١٩٥٨,٤٠	جارى	٦١٩٩٨٠,٤,٨٠		٦١٩٩٨٠,٤,٨٠	
	أ - علوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لإعتماد إستشارى الهيئة والإدارة المركزية لأبحاث الكبارى	م.ط	٦٥,٣٣	٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
١٥	ببالمتر المكعب حفر استكشافى بحصاة بحدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	م.ط	٨٧,٤٤	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	طن	٢٣٦١٧,٥	١٤٦٨	١٠٥,٠٠	٣٣,٠٠	١٣٨,٠٠	جارى	٣٢٥٩٢١٥,٠٠		٣٢٥٩٢١٥,٠٠	
البندود غير المثيلة والإضافية طبقاً لمتطلبات التنفيذ												
٦٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البيتونيات	م.ط	١٩٠٩,٥	٣٠٠٠	١١٣٦,٠٠	٣٢١,٠٠	١٤٥٧,٠٠	جارى	٢٧٨٢١٤١,٥٠		٢٧٨٢١٤١,٥٠	
٧٣	الطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف محذى)	طن	٣١١٥٥	٣٤٠	٧٢,٠٠	٦٤,٦٠	١٣٦,٦٠	جارى	٤٢٥٥٧٧٣,٠٠		٤٢٥٥٧٧٣,٠٠	
	الإجمالي						١٧,١٠٥,٧٤٥,٢٠		١٧,١٠٥,٧٤٥,٢٠		١٧,١٠٥,٧٤٥,٢٠	

رئيس الإدارة المركزية



قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهور وبالقهر
تحريراً فى ٢٠٢٣ / /
المحاسب /
عشر الحساب
نهائياً
بدفع المقاول مبلغ
غير الواردة بهك الشروط وأعلنت من
مدير المصلحة
بمعدن ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى المكتب

المقاول





مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

'علية :- مشروع تنفيذ اصال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حوز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
عملية تطوير الطريق السطحي الرابط بين عدد(٢) كوبري علوي التي سيتم انشائها والطرق السطحية أسفل هذه الكباري											
١٠	بالمتر الطولي إنشاء حاجز من الخرسانة (توبجرسي) وجبين بارتفاع ٩٠ سم أعلى القرشة	م.ط	٦٤٣,٢	١٦٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	٦٦٢٤٩,٦٠	جارى	٦٦٢٤٩,٦٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب برعورات اسمنتية (عجالي) بابعاد ٣٠*٣٠*٢٥سم	م.ط	١٢٦,٦٣	٥٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٧٩٨,٩٠	جارى	٣٧٩٨,٩٠	
	الإجمالي							٧٠,٠٤٨,٥٠		٧٠,٠٤٨,٥٠	
	الإجمالي العام							٢٥٩,٥١٨,٠٥٥,٦٠			

رئيس الإدارة المركزية

قرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

منطقة شرق الدلتا

م / سبلوي سمانى صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها

تحريرا فى / ٢٠٢٣ /

قرش جنيه

بفتح المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بهذه الشروط وأعلنت من

مدير المصلحة

بمعد

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد





مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)

١ - عملية :- مشروع تنفيذ اصال كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحية اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقيسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
عملية إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط										
اولا : الاعمال الصناعيه										
١	بالمتر الطولى اصال الرقع المساحى للمرافق والمعرضات	م. ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٤,٠٠	١ - طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقاً لمواصفات و شروط التعاقد .
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى أو الأعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة	م٣	١٤٥,٧٣	٦٣٠	٢٧٠,٠٠	٣٤٣,٠٠	٦١٣,٠٠	جارى	٨٩٣٣٢,٤٩	٢ - استراحة المنطقة متواجده مع تواجد عدد (١) أستراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة بنويا أو باستخدام المعدات الخفيفة	م٣	١٥٠,٧٥	٥٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	١٣٥٦,٧٥	٣ - معمل الموقع متواجد طبقاً للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة { تجهيزات الموقع } .
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م٣	٧٥,٣٨	٤٣٠	٢٥٠,٠٠	٧٧,٠٠	٣٢٧,٠٠	جارى	٢٤٦٤٩,٢٦	٤ - معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
٥	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة	م٣	٧٠,٣٥	٥٣٠	٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٣٧٠٧٤,٤٥	٥ - تم تركيب اللوحات الخاصة بالشروع .
٧	بالمتر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس	م٢	٣٠,١٥	٤٢٠٠	١٥٠٢,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٣٩٣٥,٠٠	جارى	١١٨٦٤٠,٢٥	٦ - يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام وسائل تأمين سلامة المرور .
٨	بالمتر الطولى اصال الجسوت بالبر	م. ط	٣٦١,٨	٢٥٢٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٩١١٧٣٦,٠٠	٧ - التقارير متواجدة .
٩	بالحد ثقل مكبئية الخوازيق الى موقع العمل	عدد	٢٤٦٠,٢٤	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٦٠,٢٤,٠٠	٨ - تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال .
١٠	بالحد ثقل داخلى مكبئية الخوازيق الى داخل الموقع	عدد	٥٠٧٥٢,٥	١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٩ - لافتات المشروع متواجدة .
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالبر	م. ط	٣١٦٥,٧٥	٢٨٩٠	٢٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	جارى	٨٩٧٤٩٠,١,٢٥	١٠ - وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (٢) سياره بالمنطقة وعدد (١) سياره بالاداره العامه .
١٣	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣	م. ط	٦٥,٣٣	٣٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٢٠٣١٧,٦٣	١١ - مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبر	م. ط	٤٢٢١	٣٠٠	٢٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢١,٠٠	جارى	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	
١٤	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣	م. ط	٦٥,٣٣	٤٩٠	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جارى	٣١٣٥٨,٤٠	١٢ - تم اكمال
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالبر	م. ط	٦١٣٠,٥	٦٨٦	٦٢٦,٩٠	٠,٠٠	٦٢٦,٩٠	جارى	٣٨٤٣٢١٠,٤٥	
١٦	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣	م. ط	٦٥,٣٣	١٢٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٦٥٣٣,٠٠	١٣ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بالبر	م. ط	٦١٣٠,٥	٦٨٦	٦٢٦,٩٠	٠,٠٠	٦٢٦,٩٠	جارى	٣٨٤٣٢١٠,٤٥	
١٦	بالطن توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (غلاف معن)	طن	٣١١٥٥	٢٦	٢٥,٧٧	٠,٠٠	٢٥,٧٧	جارى	٨٠٢٨٦٤,٣٥	١٤ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
١٧	بالحد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٠٠ سم)	عدد	١٨٠٩٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٩٠٠,٠٠	١٥ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
١٨	بالحد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (١٢٠ سم)	عدد	٢٣١١٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٣١١٥٠,٠٠	١٦ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
٢٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التماسكة وشديدة التماسك والصغرية) بالمصق المطلوب	م٣	٤٥,٢٣	٨٤٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١١٠٩,٠٠	٨١٠٩,٠٠	جارى	٣٦٦٧٧٠,٠٧	١٧ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بصالة بدوية فى ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	م٣	٨٧,٤٤	١٦٠٠	١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جارى	١٣٥٣٥٧,١٢	١٨ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصوبة للقواعد المسلحة بالمصق المطلوب	م٣	٨٧,٤٤	٤٠٥٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	٤٠٤٢,٠٠	جارى	٣٥٣٤٣٢,٤٨	١٩ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة بركام خريف من السكس والاسمنت بنسبة (١ : ٢)	م٣	٢٥٦,٢٨	٢٠٠٠	١٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	جارى	٥٠٤٨٧١,٦٠	٢٠ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم ارمال نظيفة خالية من المواد العضوية - متواجدة خارج الموقع	م٣	١٢١,٦١	٧٢٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢١٥١,٠٠	٧١٥١,٠٠	جارى	٨٦٩٦٣٣,١١	٢١ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣
									٣٠,٠٨٤,٠٧٧,٦٦	٢٢ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم/م٣



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدينة بظهوره وقهرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى ٢٠٢٣ / / المحاسب /
قرش جنيه
بذبح المقاول مبلغ
ملاحظات : الملفات
غير الواردة بمسك الشروط وأعمدت من
مدير المصلحة


الهيئة العامة للغرق والكبرى

الرائد
الاستشارى الهندسية
مشاريع كبارى شربين

المقاول
مهندس المكتب الهندسى
مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعد زايد



شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)


 رئيس الوزارة المركزية
 مديرية الشؤون القانونية
 15/10/2018
 م / سلوى سامي ضالع

ش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها سبق صرفها إلى المقاول

على الحساب

بدفع المقابل مبلغ نهائياً

..... ملاحظة : الفئات

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م. / احمد السعيد زايد

احمد السعيد زايد

المقاول استشاري المالك

مدير المشروع

مفتي محمد عبد الهادي

سید بابا علی شریانی

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SA
EGYPT

مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضات)

'صلية :- مشروع تنفيذ أعمال كبرى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طنطا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحية أسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								٢٢٢,٩٤٢,٢٥٠,٣٢		٢٢٢,٩٤٢,٢٥٠,٣٢	
											اجمالى السابق
											بالحد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات .
											أ - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط .
٤٦		عدد	١٥٠٧٥	٢٤	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٠٠	٣٦١٨٠,٠٠	جارى	٣٦١٨٠,٠٠	ب - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوابط .
		عدد	١٠٠٥٠	٢٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠	جارى	٢٠١٠٠,٠٠	ج - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوابط .
		عدد	٢٣٦١٧,٥	٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٤١٧٠,٥٠٠	جارى	١٤١٧٠,٥٠٠	د - بالحد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوابط .
		عدد	١٦٠٨٠	١٨	١٠,٠٠٠	٨,٠٠	١٨,٠٠٠	٢٨٩٤٠,٠٠٠	جارى	٢٨٩٤٠,٠٠٠	
٤٧											بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد عرضي من التيوبرين الحاملة للعلامة التجارية سامكو أو ما يعادلها ..
١-٤٧		م.م	٦٠٣٠	٢٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	١٩٦,٠٠	١١٨١٨٨,٠٠	جارى	١١٨١٨٨,٠٠	فواصل تمدد من التيوبرين تسمح بالحركة (٥٥) سم
٤٨		عدد	١٠٠٥٠٠	٣	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠	جارى	٣٠١٥٠,٠٠	بالحد تجريبية تحميل استقرىي للكوبرى قبل افتتاحه للجزاء المختلفة
٤٩		م.م	٤٢٢١	١٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٢٢٧٩٣٤,٠٠	جارى	٢٢٧٩٣٤,٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (٢٠,٥٥) سم (إذا لزم الأمر) بالحد (١٠ سم عرق ٤٠ سم عرض)
											ثانيا : اعمال الطرق
٥١		٣م	٨٤,٤٢	١٧٠٠٠	١١٦٢٩,٠٠	١٦٣١,٠٦	١٣٢٦,٠٠٦	١١١٩٤١٤,٢٧	جارى	١١١٩٤١٤,٢٧	بالمتر المكعب اصصال توريد او تشغيل أنربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل مسافة التقل ٤٠ كم .
											يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .
											السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر .
١-٥١		٣م	١٨٦	١٧٠٠٠	١١٦٢٩,٠٠	١٦٣١,٠٦	١٣٢٦,٠٠٦	٢٤٦٦٣٧١,١٦	جارى	٢٤٦٦٣٧١,١٦	علوة مسافة نقل حتى ١٩٥ كم
٥٢		٣م	١٩٥,٩٨	٤٥٠٠	٢٣٦٥,٠٠	٧١٨,٨١	٣٠٨٣,٨١	٦٠٤٣٦٥,٠٨	جارى	٦٠٤٣٦٥,٠٨	بالمتر المكعب اصصال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة التقل ٢٠ كم .
											الاحتساب علوة ١ جنيه لكل ١ كيلومتر بالزيادة أو النقصان .
											السعر يشمل المادة المحجورة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر .
١-٥٢		٣م	٢٣٧	٤٥٠٠	٢٣٦٥,٠٠	٧١٨,٨١	٣٠٨٣,٨١	٧٣٠٨٦٢,٩٧	جارى	٧٣٠٨٦٢,٩٧	علوة مسافة نقل حتى ٢٥٧ كم
٥٣		٢م	٢٥,١٣	٩٠٠٠	٦٧٩٦,٠٠	٢٤٢,٠٠	٧٠٣٨,٠٠	١٧٦٨٦٤,٩٤	جارى	١٧٦٨٦٤,٩٤	بالمتر المسطح اصصال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30
٥٤		٢م	٨,٤٠	٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٥٢٧٨,٠٠	٢٧٢٧٨,٠٠	٢٢٩١٣٥,٢٠	جارى	٢٢٩١٣٥,٢٠	بالمتر المسطح اصصال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000
٥٦		٢م	١٣١,٦٦	١٨٨٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٦٩,٠٠٠	١٥٦٩,٠٠٠	٢٠٦٥٧٤٥,٤٠	جارى	٢٠٦٥٧٤٥,٤٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك
٥٧		٢م	١٢٥,٦٣	٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣٨٤٣,٠٠	١٨٨٤٣,٠٠	٢٣٦٧٢٤٦,٠٩	جارى	٢٣٦٧٢٤٦,٠٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك
											ثالثا : اعمال الكهرباء
٧١		عدد	٢٣١١٥	١١٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	١٨٠٢٩٧٠,٠٠	جارى	١٨٠٢٩٧٠,٠٠	بالحد توريد وتركيب واختبار عاكس اشارة بالحد ١٠٠ م قطر ١٧٥ سم من الحديد المجلفن
٧٢		م.م	٦٥٣,٢٥	٨٠٠	٠,٠٠	٤٧٢,٠٠	٤٧٢,٠٠	٣٠٨٣٤,٠٠	جارى	٣٠٨٣٤,٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٨٥+٩٥ م ٢٠ م اليمين
								٢٣٧,٥١٨,٨١٨,٤٣		٢٣٧,٥١٨,٨١٨,٤٣	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقلول
تحريرا فى / ٢٠٢٣ / المحاسب /
قرش جنه
بذبح المقلول مبلغ
ملاحظات : الفئات
غير الواردة بمسك الشروط وأعدت من
مدير المصلحة
بمختص ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

م / احمد السعد زايد

م / احمد السعد زايد

ثالثا : اعمال الكهرباء
بالحد توريد وتركيب واختبار عاكس اشارة بالحد ١٠٠ م قطر ١٧٥ سم من الحديد المجلفن
بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٨٥+٩٥ م ٢٠ م اليمين





أصلية :- مشروع تنفيذ أعمال كبرى علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طلخا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحية أسفل الكبارى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

الم البند	نوع العمل	الوحدة	الفلنة بالجنبيه	الكمية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى السابق						٢٣٧,٥١٨,٨١٨,٤٣	٢٣٧,٥١٨,٨١٨,٤٣		٢٣٧,٥١٨,٨١٨,٤٣	
٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ترائى ١٠*٢٠ سم	م.ط	٦٥٣,٢٥	٤٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٣٣٩٩,٠٠		٣٣٩٩,٠٠	
٧٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه	عدد	٧٥٣٧٥	٢	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٧٥٣٧٥,٠٠		٧٥٣٧٥,٠٠	
٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC بقطر مختلفه	م.ط	٢٠١	٢٢٠٠	٤٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	٢٣١١٥٠,٠٠		٢٣١١٥٠,٠٠	
	أ - مسورة ٣ بوصة										
	رابعاً: أعمال صرف الامطار										
٧٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تنليذ صرف المطر للكويري	م.ط	٢١١,٠٥	٥٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢١١٠,٥٠		٢١١٠,٥٠	
٧٩	بالعدد غرف تجميع صرف المطر (Cutter Rain) داخل بلاطة الكويري بالأبعاد (١٥*٦٠*١٥) سم	عدد	٤٢٢١	٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	
	البند غير المثلله والاضافيه طبقاً لمتطلبات التنفيذ										
	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات واشترطات .										
٨٠	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز لتيوبرين من نوع C2 مقاس ٢٥٦*٦٠*٤٥٠ .	عدد	٦٣١١٤	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٢٦٢٨,٠٠		١٢٦٢٨,٠٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز لتيوبرين من نوع C2 مقاس ٢١٣*٦٠*٤٥٠	عدد	٥٤٤٦٠,٩٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٠٨٩٢١,٩٠		١٠٨٩٢١,٩٠	
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز لتيوبرين من نوع C2 مقاس ١٦٧*٦٠*٤٥٠	عدد	٤٥٥٨٦,٨	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٩١١٧٣,٦٠		٩١١٧٣,٦٠	
٨٥	بالمتر المكعب أعمال الردم الموقتة بترية صالحة حتى متسوب سطح الطريق لصل الخوازيق اللازمة لسنج جوانب الطريق السطحي	م.م	٦٠,٣	٧٥٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٤١٢٠٠,٠٠		٢٤١٢٠٠,٠٠	
٨٦	بالمتر المكعب قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والأعمال الصناعية باستخدام Wire Saw للقطاع المستوي أو أي قطاع آخر	م.م	٨٠,٤٠	١٦٠	١٥٠,٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٠	١٢١٠٠٢٠,٠٠		١٢١٠٠٢٠,٠٠	
٨٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك أكثر من ٢٥سم من الطوب أو الحجر	م.م	٦٥,٣٣	٢٤٠	٥٨,٠٠	١٢٤,٠٠	١٨٢,٠٠	١١٨٩٠,٠٦		١١٨٩٠,٠٦	
٨٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة لزوم الأضدة والسلام والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدرابى	م.م	٢٨١٤	١٨٠	١٧٧,٩٢	٠,٠٠	١٧٧,٩٢	٥٠٠٦٦٦,٨٨		٥٠٠٦٦٦,٨٨	
٨٩	بالمتر المسطح توريد وخرسانة مسلحة سمك ١٥ سم لأرضيات المباني .	م.م	٢٠١	١٥٥	١٥٠,٠٠	٣,٠٠	١٥٣,٠٠	٣٠٧٥٣,٠٠		٣٠٧٥٣,٠٠	
٩٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برنورة أسمنتية بالأبعاد ٢٠*٣٠*٨٥ سم	م.ط	١٩٠,٩٥	٦٠	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	٥٧,٠٠	١٠٨٨٤,١٥		١٠٨٨٤,١٥	
٩١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للكتلة أسفل التبليطات والأرضيات الخرسانية	م.م	١٦٥,٨٣	٤٠٠	٣٨٩,٧٧	٠,٠٠	٣٨٩,٧٧	٦٤١٣٥,٥٦		٦٤١٣٥,٥٦	
٩٢	بالمتر المسطح بلاط أرضيات إبتزوك بسك ١٢٢ عن ٦ سم	م.م	١٦٥,٨٣	١٠٠	٤٣,٠٠	٥٦,٠٠	٩٩,٠٠	١٦٤١٧,١٧		١٦٤١٧,١٧	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح	م.م	١٣٥,٦٨	٣٠٠	٢٩٠,٤٤	٠,٠٠	٢٩٠,٤٤	٣٩٤٠٦,٩٠		٣٩٤٠٦,٩٠	
٩٤	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول لزوم دور المسطح بسك متوسط ٧ سم	م.م	١٢٠,٦	٢٥٠	٢٢٨,٦٢	٠,٠٠	٢٢٨,٦٢	٢٧٥٧١,٥٧		٢٧٥٧١,٥٧	
٩٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ٢٥ سم	م.م	١٨٠,٩	١٧٠	١٦٠,٢٦	٠,٠٠	١٦٠,٢٦	٢٨٩٩١٠,٣٤		٢٨٩٩١٠,٣٤	
٩٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتي المصمت سمك ١٢ سم	م.م	٢٢١,١	٥٠٠	٤٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	١٠٧٦٥٧,٠٠		١٠٧٦٥٧,٠٠	
٩٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بلاط تفتشين للحوائط الداخلية والخارجية	م.م	١٠٥,٥٣	١٦٠٠	١٥٢٣,٠٧	٠,٠٠	١٥٢٣,٠٧	١٦٠٧٢٩,٥٨		١٦٠٧٢٩,٥٨	
٩٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بلاط تفتشين للواجهات الخارجية.	م.م	١٣٥,٦٨	٧٣٠	٦٩٥,٣٤	٠,٠٠	٦٩٥,٣٤	٩٤٣٤٣,٧٣		٩٤٣٤٣,٧٣	
	الاجمالي						٢٤٠,٩٩٣,٨٥١,٠٧	٢٤٠,٩٩٣,٨٥١,٠٧		٢٤٠,٩٩٣,٨٥١,٠٧	

الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

“عَمَدٌ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومنسجم وأن المتابع المحبنة بظهوره وقهرها سبق صرفها إلى العقول
تحريراً في / ٢٠٢٣ المحاسب /

قرض عليه الحساب
بذبح العقول مبلغ نهائية

ملاحظة : الفئات غير الواردة بمسك الشروط وأعلنت من
بمعدن مدير المصلحة

فرش جنپه


عظم الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط

م / سلوی سامی صالح





شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل			الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي السابق													
٩٩	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستيك فئة (أ) للمواطد الداخلية والاسقف	٣م	١٣٥,٦٨	١٠٥٠	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	١٠٤٧,١٢	جاري	١٤٢٠٧٣,٢٤		١٤٢٠٧٣,٢٤	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطبخ والجرج.	٣م	٣١٦,٥٨	٥٠٠	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	٤٩٨,٨١	جاري	١٥٧٩١٣,٢٧		١٥٧٩١٣,٢٧	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفراغات والحمامات والمطبخ	٣م	٣٠٦,٥٣	٢٨٠	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٩,٢٠	جاري	٨٢٥١٧,٨٨		٨٢٥١٧,٨٨	
١٠٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	م. ط	٣٥,١٨	١٥٠	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	١٤٢,٥٦	جاري	٥٠١٥,٢٦		٥٠١٥,٢٦	
١٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لسطح	٣م	١٩٠,٩٥	٢٥٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	٢٤٦,١٩	جاري	٤٧٠٠٩,٩٨		٤٧٠٠٩,٩٨	
١٠٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب كسوة درج جرابيت حلاب بللون المطلوب	م. ط	٨٠٤	١٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	٩٣,٠٦	جاري	٧٤٨٢٠,٢٤		٧٤٨٢٠,٢٤	
١٠٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب سفل من الحجر الفرعوني لزوم الواجهه.	٣م	٤٠٢	١٠٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	٩٥,٤١	جاري	٣٨٣٥٤,٨٢		٣٨٣٥٤,٨٢	
١٠٦	بالكم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية	كم	٣٩,٧	١٢٠٠	٥٠٠,٠٠	٦٩٦,٠٠	١١٩٦,٠٠	١١٩٦,٠٠	١١٩٦,٠٠	جاري	٤٧٤٨١,٢٠		٤٧٤٨١,٢٠	
١١١	بالعدد توريد وتركيب أبواب محمية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ مم	عدد	٥٠٢٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٥٠٠,٠٠		١٠٠٥٠٠,٠٠	
١١٢	بالكم توريد وتركيب سلم دالري معني داخلي بارتفاع ٥,٢٥ م	كم	٤٠,٧١	١٧٥٠	٥٠٠,٠٠	١٢١٦,٠٠	١٧١٦,٠٠	١٧١٦,٠٠	١٧١٦,٠٠	جاري	٦٩٨٥٨,٣٦		٦٩٨٥٨,٣٦	
١١٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك .	٣م	٢٩١٤,٥	٢٢	٢١,٤٢	٠,٠٠	٢١,٤٢	٠,٠٠	٢١,٤٢	جاري	٦٢٤٢٨,٥٩		٦٢٤٢٨,٥٩	
١١٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب باب من قطاعات الألومنيوم الملون مطلية الكترولستتيك .	٣م	٢٩١٤,٥	٢٥	٤,٠٠	١٩,٠٠	٢٣,٠٠	١٩,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٦٧٠٣٣,٥٠		٦٧٠٣٣,٥٠	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشبية كبس من الموسيقى قشر أرو حشو كونتر	٣م	٢٨٨٩,٣٨	٢٠	١٥,٠٠	٤,٠٠	١٩,٠٠	٤,٠٠	١٩,٠٠	جاري	٥٤٨٩٨,٢٢		٥٤٨٩٨,٢٢	
١١٧	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصيني فرز أول	عدد	٣٢١٦	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٢٨٦٤,٠٠		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٨	المتر الطولي توريد وتركيب جرابيت فيردى او ما يمثله	م. ط	١٤٠٧	١٥	٩,٦٦	٠,٠٠	٩,٦٦	٠,٠٠	٩,٦٦	جاري	١٤٠١٣,٧٢		١٤٠١٣,٧٢	
١١٩	بالعدد توريد وتركيب مرصاض الفرنجي ديورافيت او مايمثاله بصندوق طرد	عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٢٦٧٣٣,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
١٢٠	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي ساقل رخامة من الفخار المطلي	عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٤١٢٠,٠٠		٢٤١٢٠,٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الفخار المطلي الصيني	عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٢٢١,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستقلال سنبل فرز أول مقاس ١٠٠,٤٥	عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٧٨٣٩,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٥	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تقفئش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠ سم.	عدد	٣٨١٩	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٥٢٧٦,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٧	بالعدد توريد وتركيب سيافون أرضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل أصال التثبيت .	عدد	٣٧٦,٨٨	١٢	١٠,٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٤٥٢٢,٥٦		٤٥٢٢,٥٦	
١٢٨	بالعدد توريد وتركيب طية تسليك من UPVC تركب على خطوط الصرف والعل													
	بد قطر ٣ بوصة	عدد	١٢٥,٦٣	١٨	١١,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٥٠٧,٥٦		١٥٠٧,٥٦	
١٢٩	الحد توريد وتركيب جرجوري بلاستيك UPVC من اجود الخشب للصرف مياه الأمطار بالسطح													
	أ - جرجوري قطر مقاسه ٣ بوصة	عدد	٥٥٢,٧٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١١٠٥,٥٠		١١٠٥,٥٠	
	إجمالي													
									٢٤٢٠٥٥,٩٥٧,٩٧		٢٤٢٠٥٥,٩٥٧,٩٧		٢٤٢٠٥٥,٩٥٧,٩٧	

الهيئة العامة للطرق والكباري

قرش	جنيه
-----	------

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحریر افی / / ۲۰۲۳ / المحاسب /

قرش جنیه على الحساب

W

نمونا

ف

..... ملاحظة : الغلات

يعتمد

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

5

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع



E G Y P T





مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)
 صلية :- مشروع تنفيذ اعمال كبرى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلفا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحيه اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							٢٤٢,٠٥٥,٩٥٧,٩٧		٢٤٢,٠٥٥,٩٥٧,٩٧		٢٤٢,٠٥٥,٩٥٧,٩٧	
	اجمالى السابق											
١٣٠	بالحدود وتوريد وتركيب جليتراب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة المسلحة ١٠ x ٧٠ x ٧٠ سم .	عدد	١٠٥٥,٢٥	٣	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣١٦٥,٧٥		٣١٦٥,٧٥	
١٣١	بالحدود وتوريد وتركيب جريلا لصرف مياه الأرضية بعرض ١٥ سم والجريلا	عدد	٩٠٤,٥	٣٠	٢٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠	جارى	٢٥٧٧٨,٢٥		٢٥٧٧٨,٢٥	
١٣٣	بالحدود وتوريد وتركيب محابس بلبه من البولي بروبيلين بالقطر الاتية : ب - قطر ١ بوصة د - قطر ٢ بوصة	عدد	٤٧٢,٣٥	٩	٤,٠٠	٢,٠٠	٦,٠٠	جارى	٢٨٣٤,١٠		٢٨٣٤,١٠	
١٣٥	بالحدود وتوريد وتركيب سيوت بارز ٢٠ سم	عدد	٧٥٣,٧٥	٣٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٢,٥٠		٢٢٦١٢,٥٠	
١٣٦	بالحدود وتوريد وتركيب مخرج النارة سلك ٢٢ مم	عدد	٧٥٣,٧٥	٨٠	٥٠,٠٠	٣٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٠٣٠٠,٠٠		٦٠٣٠٠,٠٠	
١٣٧	بالحدود وتوريد وتركيب دائرة انارة لحد ٤ مخرج سلك ٣٢ مم	عدد	٨٦٤,٣	٢١	١٥,٠٠	٥,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	١٧٢٨٦,٠٠		١٧٢٨٦,٠٠	
١٣٨	بالحدود وتوريد وتركيب مخرج بريزة مزودة سلك ٣٢ مم	عدد	٨٦٤,٣	٣٤	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	جارى	٢٩٣٨٦,٢٠		٢٩٣٨٦,٢٠	
١٣٩	بالحدود وتوريد وتركيب دائرة بريزة لحد ٤ برايز ٤٢ مم	عدد	١١٥٥,٧٥	٩	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جارى	١٠٤٠١,٧٥		١٠٤٠١,٧٥	
١٤٠	بالحدود وتوريد وتركيب دائرة مخرج قوى ٦٢٢	عدد	١٥٠٧,٥	١٢	٦,٠٠	٦,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٨٠٩٠,٠٠		١٨٠٩٠,٠٠	
١٤١	بالحدود وتوريد وتركيب مفتاح انارة ١ سكة	عدد	٣٠١,٥	٥٥	١٨,٠٠	٣٧,٠٠	٥٥,٠٠	جارى	١٦٥٨٢,٥٠		١٦٥٨٢,٥٠	
١٤٢	بالحدود وتوريد وتركيب لقمة جرس	عدد	٣٢٦,٦٣	٦	٣,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٩٥٩,٧٨		١٩٥٩,٧٨	
١٤٣	بالحدود وتوريد وتركيب مخرج جرس سلك ١,٥٢ مم	عدد	٢٢١,١	٦	٣,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٣٢٦,٦٠		١٣٢٦,٦٠	
١٤٥	بالحدود وتوريد وتركيب واختيار لوحة ١٨ خط	عدد	١٥٠٧٤,٥	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٥٠٧٤,٥٠		١٥٠٧٤,٥٠	
١٤٦	بالحدود وتوريد وتركيب واختيار لوحة ١٢ خط	عدد	١٠٠٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢٠١٠٠,٠٠		٢٠١٠٠,٠٠	
١٤٧	بالمتر المسطح وتوريد وعمل عزل حراري من فوم كثافة لا تقل عن ٣٠، وسك ٥ سم .	م	١٥٠,٧٥	٢٣٠	٢١٩,٠٠	٩,٠٠	٢٢٨,٠٠	جارى	٣٤٣٧١,٠٠		٣٤٣٧١,٠٠	
	تشويينات											
٤٢	تشويينات حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتتفيذ جميع الخواص الانشائية (حديد اطوال ١٢ م فى البئر)	طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
							٢٤٢,٣٤٢,٢٦١,٩٠		٢٤٢,٣٤٢,٢٦١,٩٠		٢٤٢,٣٤٢,٢٦١,٩٠	





أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
 تحريراً فى / ٢٠٢٣ / المحاسب /
 قرض جنيه
 بدفع المقاول مبلغ نهائياً
 غير الواردة بسك الشروط وأعمدت من مدير المصلحة
 ملاحظة : الغلات بخمس ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / احمد السعيد زاهد





شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رئيس الإدارة المركزية



م / سلوی سامی، صالح

قرش جنیه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /

على الحساب

نهائياً

ملاحظة : الغلات _____ غير الواردة بصفة الشروط وأُعتمدت من _____

مدير المصلحة ..

“عَمَدٌ

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد



8

مكييل محمدر عبد الهادي

مشاريع كبارى شريف

مقالوں

مهندس المكتب الفني

مدير الم

Office 4/2003

المناقش

مجلس المكتبة التي

على المشروع

EGYPT



مستخلص رقم (٩) جارى (الاسعار بعد المفاوضه)
 * اصلية :- مشروع تنفيذ اصال كبارى علويه عند تقاطع طريق المنصوره / طلخا / شربين / دمياط القريب والطرق السطحية اسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
عملية تطوير الطريق السطحي الرابط بين عدد (٧) كوبري علوي التي سيتم انشائها والطرق السطحية أسفل هذه الكباري												
١٠	بالمتر الطولي إنشاء حاجز من الخرسانة (تيجرس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة	م. ط	٦٤٣,٢	١٦٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جارى	٦٦٢٤٩,٦٠		٦٦٢٤٩,٦٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب برندات اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠ سم	م. ط	١٢٦,٦٣	٥٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٣٧٩٨,٩٠		٣٧٩٨,٩٠	
	الاجمالي								٧٠,٠٤٨,٥٠		٧٠,٠٤٨,٥٠	
									٢٥٩,٥١٨,٠٥٠,٦٠			

الاجمالي العام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المقاول

مهندس المحاسب الذى

مدير المشروع



مدير المشروع

م / احمد السعيد زاهد

زاهد

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها سبق صرفها إلى المقاول
 تحريراً في / ٢٠٢٣ / المحاسب /

قرش جنيه

بدفق المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمتت من

بمقتضى مدير المصلحة



٢٠٢٥

مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضة)
اصحى :- مشروع تنفيذ اصال كبرى عليه عند تالطع طريق المنصورة / طنطا / شربين / دمياط الغربى والطرق السطحية اسفل القنارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شكلة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٤


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالطن	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأصل الفنى	استقطاع أو حجز (بالطن)	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
صلية إنشاء كوبرى علوى عند تالطع طريق المنصورة / طنطا / شربين / دمياط الغربى مع خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط													
اولا : الاصل الصناعيه													
١	بالمنظر الطولى اصال الرافع المسلمى للمرافق والمخترضات	م	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٠٠,٠٠	٤٤٢٤,٠٠	٤٤٢٤,٠٠	١- طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الحركة متواجد طبقا لوامضات و
٢	بالمنظر المكعب تكسير خرسة مسلحة للكبرى في الاصل الصناعيه وذلك باستخدام المعدات الثقيله	م	١٤٥,٧٣	٦٣٠	٦١٣,٠٠	٠,٠٠	٦١٣,٠٠	٦١٣,٠٠	جارى	٦١٣,٠٠	٨٩٣٣٢,٤٩	٨٩٣٣٢,٤٩	٢- استراحة المنطقة متواجده مع توليد عدد (١) استراحة بمعرفة الإدارة العامة
٣	بالمنظر المكعب تكسير خرسة مسلحة بديا او باستخدام المعدات الثقيله	م	١٥٠,٧٥	٥٠	٩,٠٠	٤١,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٥٠,٠٠	٧٥٣٧,٥٠	٧٥٣٧,٥٠	٣- عمل الموقع متواجد طبقا للبند رقم (٢) من الشروط الخاصة {
٤	بالمنظر المكعب تكسير خرسة عادية ونقل المخلفات الى المكعب للصوميه	م	٧٥,٣٨	٤٣٠	٣٢٧,٠٠	٩٦,٠٠	٤٢٣,٠٠	٤٢٣,٠٠	جارى	٤٢٣,٠٠	٣١٨٨٥,٧٤	٣١٨٨٥,٧٤	٤- معدات العمليه متواجده لتنفيذ البنود الفرجه بالمستخلص.
٥	بالمنظر المكعب تكسير الدش في المواقع المختلفه	م	٧٠,٣٥	٥٣٠	٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	٥٢٧,٠٠	جارى	٥٢٧,٠٠	٣٧٠٧٤,٤٥	٣٧٠٧٤,٤٥	٥- تم تركيب اللوحات الخاصة بالخروج.
٦	بالمنظر المسطح تكسير طبقة الأسفلت وطبقة الأساس	م	٣٠,١٥	٤٢٠	٣٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٥,٠٠	٣٩٣٥,٠٠	جارى	٣٩٣٥,٠٠	١١٨٦٤٠,٢٥	١١٨٦٤٠,٢٥	٦- يتم تنفيذ حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الحركة
٨	بالمنظر الطولى اصال الجسات بغير	م	٣٦١,٨	٢٥٢٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	جارى	٢٥٢٠,٠٠	٩١١٣٣٦,٠٠	٩١١٣٣٦,٠٠	٧- باستخدام سلك فابن سلامة الم ١٢٠ .
٩	بالمنظر نقل مكعبه الخوازيق الى مواقع العمل	م	٢٤٠,٢٤	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	٢٤٠,٢٤,٠٠	٢٤٠,٢٤,٠٠	٨- تم ارسال البرنامج الفنى الجبرى للأصل.
١٠	بالمنظر نقل مكعبه الخوازيق الى دلتا الموقع	م	٥٠,٧٥٣,٥	١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- لاقطت المشروع متواجده.
١١	بالمنظر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بغير	م	٣١٦٥,٧٥	٢٨٣٥,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	٢٨٣٥,٠٠	جارى	٢٨٣٥,٠٠	٨٩٧٤٩٠,١,٢٥	٨٩٧٤٩٠,١,٢٥	١٠- وسيله نقل العينات متواجده بعدد (٢) سياره بالمنطقه وعدد (١) سياره بالاعماره العامه.
١٢	أ - حلاوة نتيجة زرقه مستوى الاسمنت الى ٥٠٠ كم/م	م	٦٥,٣٣	٣٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٣١١,٠٠	٢٠٣١٧,٣٣	٢٠٣١٧,٣٣	١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
١٣	بالمنظر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بغير	م	٤٢٢١	٣٠٠	٢٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢١,٠٠	٢٩٢١,٠٠	جارى	٢٩٢١,٠٠	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	١٢٣٢٩٥٤١,٠٠	١٢- اجهزة المساحه متواجده
١٤	أ - حلاوة نتيجة زرقه مستوى الاسمنت الى ٥٠٠ كم/م	م	٦٥,٣٣	٣٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٣١١,٠٠	٢٠٣١٧,٣٣	٢٠٣١٧,٣٣	
١٥	بالمنظر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بغير	م	٦١٣,٠٥	١٨٦	٦٢٦,٩٠	٠,٠٠	٦٢٦,٩٠	٦٢٦,٩٠	جارى	٦٢٦,٩٠	٣٨٤٣٢١٠,٤٥	٣٨٤٣٢١٠,٤٥	
١٦	أ - حلاوة نتيجة زرقه مستوى الاسمنت الى ٥٠٠ كم/م	م	٦٥,٣٣	٣٢٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	٣١١,٠٠	جارى	٣١١,٠٠	٢٠٣١٧,٣٣	٢٠٣١٧,٣٣	
١٧	بالمنظر توريد وتصنيع وتركيب قيسون ثابت (خلاص معش)	طن	٣١١,٥٥	٢٦	٢٥,٧٧	٠,٠٠	٢٥,٧٧	٢٥,٧٧	جارى	٢٥,٧٧	٨٠٢٨٤٦,٣٥	٨٠٢٨٤٦,٣٥	
١٨	بالمنظر حفر ثوربه تحميل على خاويق غير عامل بالنس لفر الخوازيق المستخمسه (١٠٠ سم)	م	١٨٠,٩٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠	
١٩	بالمنظر حفر ثوربه تحميل على خاويق غير عامل بالنس لفر الخوازيق المستخمسه (١٢٠ سم)	م	٢٣١,٥٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	٢٣١,٥٠,٠٠	٢٣١,٥٠,٠٠	
٢٠	بالمنظر المكعب حفر فى ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (هذا المتاحه وشديده التماسك)	م	٤٥,٢٣	٨٤٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	جارى	٨٤٠٠,٠٠	٣٦١٧٧,٠٠٧	٣٦١٧٧,٠٠٧	
٢١	بالمنظر المكعب حفر استخفاى بصله بديه فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديده التماسك)	م	٨٧,٤٤	١٦٠٠	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٠٠	١٥١٨,٠٠	جارى	١٥١٨,٠٠	١٣٥٣٥٧,١٢	١٣٥٣٥٧,١٢	
٢٢	بالمنظر المكعب حفر ميكافوى بين التالطع والمصويه للتراحد المسلمه بالنس للمطرب	م	٨٧,٤٤	١٥٠٠	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٠٠	١٥١٨,٠٠	جارى	١٥١٨,٠٠	٣٥٣٤٣٢,٤٨	٣٥٣٤٣٢,٤٨	
٢٣	بالمنظر المكعب توريد وحمل طبقه احمال بتره من الدن والرمال بصله (١ : ٢)	م	٢٥٦,٢٨	٢٠٠٠	١٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	جارى	١٩٧٠,٠٠	٥٠١٨٧١,٦٠	٥٠١٨٧١,٦٠	
٢٤	بالمنظر المكعب توريد ودمج ارباب تالطع خاويق بصله بديه فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديده التماسك)	م	١٢١,٦١	٧٢٠٠	٧١٥١,٠٠	٤٩,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جارى	٧٢٠٠,٠٠	٨٧٥٥٩٢,٠٠	٨٧٥٥٩٢,٠٠	
٢٥	بالمنظر المكعب حفر ميكافوى بين التالطع والمصويه للتراحد المسلمه بالنس للمطرب	م	٨٧,٤٤	١٥٠٠	١٥١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥١٨,٠٠	١٥١٨,٠٠	جارى	١٥١٨,٠٠	٣٥٣٤٣٢,٤٨	٣٥٣٤٣٢,٤٨	

أحمد زكى




الربان هذا الحساب صحيح ومشهور وان المبالغ المدينه بالهره والهره
تحريرا في ٢٠٢٢ / / المصنف /
الربان جنيته
بائع المبالغ مبلغ
ملاحظة : القلت
بمجلس ...
م / ملوى سلس صالح
مدير العمليه

الهيئة العامة للغمرات والرسوم



مجلس المكاتب الفنى
مدير المشروع
٢٠٢٥ / ٢٠٢٥



تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنبة	القيمة حسب الطريقة	مخاطر العمل السابق بمرور الزمن	مخاطر الأصل التي تمت خلال السنة	مخاطر الأصل التي تمت حتى الآن	جاري لم نهائي	جملة مخاطر الأصل التي تمت حتى الآن (بالجنبة)	استقطاع أو حوز (بالجنبة)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣٠	بالمنز المكعب خرقة عمية للاستاسات واسفل البلاطات الانتقائية	م ^٣	١٥١٧,٥٥	٧٠٠	٥٢٥,٠٠٠	١٦٦,٠٠	١٩١,٠٠٠	جاري	٣,٠١٠,٤١٧,٠٨		٣,٠١٠,٤١٧,٠٨	
٣١	بالمنز المكعب خرقة عمية للارصفة و بادرة الجزيرة الوسطى للكوبرى	م ^٣	١٥٨٧,٩	١٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٦,٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٠,٤٨٦٢٧,٠٥		١٠,٤٨٦٢٧,٠٥	
٣٢	بالمنز المكعب توريد وصب خرقة مسلحة للمخاضات واستاسات حوائط السند والبلاطات الانتقائية	م ^٣	٢٢١٦,٠٣	٤٣٠٠	٣٨١٨,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٤٥,٠٠	جاري	٨٩٦٣٨١,٣٥		٨٩٦٣٨١,٣٥	
٣٣	أ - عكوة نتيجة زلزال الاجهاد الى ٣٥٠ كم/س ^٢ و زلزاله محتوى الاستم الى ١٠٠ كم/م ^٣ بالمنز المكعب خرقة مسلحة للأصدة والاكاف والحوائط المسندة فوق منسوب ظهر المخاضات بالير	م ^٣	١٥,٣٢	٤٢٠٠	٣٧٢٧,٠٠	٩٨,٠٠	٣٨٢٥,٠٠	جاري	٢٤٩٨٨٧,٢٥		٢٤٩٨٨٧,٢٥	
٣٤	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخد حتى اسفل الاطراف او البلاطات . ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخد حتى اسفل الاطراف او البلاطات . بالمنز المكعب اصال خرقة مسلحة للمخاضات العرضية فوق اصدة الكوبرى بالير والهضات	م ^٣	٢٨٠,٣٩٥	٢٠٢٠	١٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٩٩١,٠٠	جاري	٥٥٨٢٦٦٤,٤٥		٥٥٨٢٦٦٤,٤٥	
٣٥	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخد حتى اسفل الاطراف ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخد حتى اسفل الاطراف بالمنز المكعب خرقة مسلحة لزوم البلاطة على الحوائط وكوبستها بالير	م ^٣	٢٩١٤,٥	١٢٥٠	٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٨,٠٠	جاري	١٨٠,١١٦١,٠٠		١٨٠,١١٦١,٠٠	
٣٦	أ - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطة . ب - ارتفاع من ٧ متر حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطة . بالمنز المكعب توريد وحمل خرقة مسلحة لزوم القطار الصلواقي وكوبستها بالير	م ^٣	٢٩١٤,٥	٢٤٥٠	١٧١٩,٠٠	٠,٠٠	١٧١٩,٠٠	جاري	٧١١٥٤,٠٠		٧١١٥٤,٠٠	
٣٧	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل القطار الصلواقي . ب - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل القطار الصلواقي . بالمنز المكعب خرقة مسلحة لزوم البلاطات الطوية اعلى الكمرات سابقة الصب والاجهاد واطي القسرات المستعينة وكوبستها	م ^٣	٣١١٣,٤٩	٢٤٠٠	٢٣٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٣,٠٠	جاري	٧٢٣٢٦٧,٢٧		٧٢٣٢٦٧,٢٧	
٣٨	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطة . بالمنز المكعب خرقة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	م ^٣	٢٦١٣	٣٥٠	٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	جاري	٨٩١,٣٣,٠٠		٨٩١,٣٣,٠٠	
٣٩	ب - ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطة ج - ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطة . بالمنز توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصاب ١٠/١٠٠ لتتلائم جميع العناصر الاستيعابية للكوبرى .	م ^٣	٣٩١٩,٥	٢١٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جاري	٨٠,٧٤١٧,٠٠		٨٠,٧٤١٧,٠٠	
٤٠	بالمنز المسطح طبقة عازلة من البوبونوم على البلاطة بحدود تحسيري ووجهان على البرد للاستاسات وجميع الاجزاء المشغولة . بالمنز المسطح توريد وحمل دمالات ١٠/١٠٠	م ^٢	٥١,٢٦	١١٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٨٧٩,٢٥,٠٠		١٤٨٧٩,٢٥,٠٠	
٤١	أ - في البر .	م ^٢	١٠٠,٥	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	٥٦٣٨٩,٠٠		٥٦٣٨٩,٠٠	
٤٢		م ^٢	١٠٠,٥	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	٢٢٢١,٠٠٠,٠٠		٢٢٢١,٠٠٠,٠٠	
٤٣		م ^٢	١٠٠,٥	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	٢٢٢١,٠٠٠,٠٠		٢٢٢١,٠٠٠,٠٠	

مهندس المكتب الفني

4





ملحق :- مشروع تنفيذ اصلاح كبري علوية عند تقاطع طريق المنصورة / طنطا / شربين / ليلال الخرسى والطرق السطحية لاسفل الكبارى عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : لشركة الوقتية للتشييد (م.م.م)

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح وبمطابق وأن المبالغ المدونة بالهرة وقدرها متى صرفها إلى المذكور
تاريخاً في ٢٠٢٢ / ١ /
المحاسب

قرش جنبه طبرالصاب

بائع المظروف مبلغ

ملاحظة : فانك
وتضمنت ...
غير الواردة بهذه الشروط وأعلنت من
على المصلحة

۱۱۱-۱۱۲

م / أحمد السعيد زاهد

عمر

البريد الإلكتروني: info@sharbiya.com

المطلوب

مهندسون العكس القوي

غير المشروع

AM 1562



مستخلص رقم (١٠) جاري (الاسعار بعد المفاوضة)
اصلية :- مشروع تنفيذ اصال كبري طويوه عند تقاطع طريق المنصوره / طفا / شربين / امياط القوي والطريق السطحية لسفل الكبري عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جاري ام تمسك	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان (بالجنه)	استقطاع او حيز (بالجنه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٩٩	بالقدر المسطح توريد ودخان بوية بالاسك شة (١) لحوادث الدخلة والاسك	م٢	١٣٥,٦٨	١٠٥٠	١٠٤٧,١٢	٠,٠٠	جاري	١٠٤٧,١٢		٢٥٠,٢٢٧,١٢٩,٤٢	
١٠١	بالقدر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط الحمامات والمطابخ والجرج.	م٢	٣١٦,٥٨	٥٠٠	٤٩٨,٨١	٠,٠٠	جاري	٤٩٨,٨١		١٤٢٠,٧٣,٢٤	
١٠٢	بالقدر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات للفرغات والحمامات والمطابخ	م٢	٣٠٦,٥٣	٢٨٠	٢٦٩,٢٠	٠,٠٠	جاري	٢٦٩,٢٠		١٥٧٩١٣,٢٧	
١٠٣	بالقدر الطولي توريد وتركيب حذوة سيراميك ارتفاع ١٠ سم	م.م	٣٥,١٨	١٥٠	١٤٢,٥٦	٠,٠٠	جاري	١٤٢,٥٦		٨٢٥١٧,٨٨	
١٠٤	بالقدر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك لسطح	م٢	١٩٠,٩٥	٢٥٠	٢٤٦,١٩	٠,٠٠	جاري	٢٤٦,١٩		٥٠١٥,٢٦	
١٠٧	بالقدر الطولي توريد وتركيب حصة نرج جرافيت حائط بالون المسكوب	م.م	٨٠٤	١٠٠	٩٣,٠٦	٠,٠٠	جاري	٩٣,٠٦		٤٧٠٠٩,٩٨	
١٠٨	بالقدر المسطح توريد وتركيب سفل من الحجر الفرساني لزوم البوابة.	م٢	٤٠٢	١٠٠	٩٥,٤١	٠,٠٠	جاري	٩٥,٤١		٧٤٨٢٠,٢٤	
١٠٩	بالكم توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبهات الصلبة	كغم	٣٩,٧	١٢٠٠	١١٩٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	١١٩٦,٠٠		٣٨٣٥٤,٨٢	
١١١	بالقدر توريد وتركيب ابواب معدنية خارجية Rolling Shutter سمك ٨ سم	عدد	٥٠٢٥٠	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,٠٠		٤٧٤٨١,٢٠	
١١٢	بالكم توريد وتركيب سلم تقري سفل تقري بارنقاع ٥٠٢٥ م	كغم	٤٠,٧١	١٧٥٠	١٧١٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٧١٦,٠٠		١٠٠٥٠٠,٠٠	
١١٣	بالقدر المسطح توريد وتركيب شوك من طاعات الالومنيوم السكون مطبقة الفلورستاتيك .	م٢	٢٩١٤,٥	٢٢	٢١,٤٢	٠,٠٠	جاري	٢١,٤٢		٦٩٨٥٨,٣٦	
١١٤	بالقدر المسطح توريد وتركيب باب من طاعات الالومنيوم السكون مطبقة الفلورستاتيك .	م٢	٢٩١٤,٥	٢٥	٢٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٣,٠٠		٦٢٤٢٨,٥٩	
١١٥	بالقدر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كس من الموسكي فشر ايو حشو كركتر	م٢	٢٨٨٩,٣٨	٢٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٩,٠٠		٦٧٠٣٣,٥٠	
١١٧	بالقدر توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصينى قرز اول	عدد	٣٢١٩	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤,٠٠		٥٤٨٩٨,٢٢	
١١٨	القدر الطولي توريد وتركيب جرافيت ابيروى او ما يماثلها	م.م	١٤٠٧	١٥٥	٩,٩٦	٠,٠٠	جاري	٩,٩٦		١٢٨٦٤,٠٠	
١١٩	بالقدر توريد وتركيب مرحاض الخزفي دورقوت او ما يماثلها بصندوق طرف	عدد	٣٨١٩	٧	٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٧,٠٠		١٤٠١٣,٧٢	
١٢٠	بالقدر توريد وتركيب حوض شيل ليدى سائل رخامة من الفلور السلكى	عدد	٤٠٢٠	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٦,٠٠		٢٦٧٣٣,٠٠	
١٢١	بالقدر توريد وتركيب حوض شيل ليدى من الفلور السلكى الصينى	عدد	٤٢٢١	١	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٠٠		٢٤١٢٠,٠٠	
١٢٢	بالقدر توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستقلال سفل قرز اول سفل ١٥٠,٤٥	عدد	٣٩١٩,٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,٠٠		٤٢٢١,٠٠	
١٢٥	بالقدر توريد واكساء خرقة تقشيش مربعة لزوم الصراف مطبقة الفلور ٦٠٢٦٠٢٦٠ سم	عدد	٣٨١٩	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤,٠٠		٧٨٣٩,٠٠	
١٢٧	بالقدر توريد وتركيب سفلون ارضيه من البلاستيك UPVC قطر ٣ بوصة شامل اصال تقشيش .	عدد	٣٧٦,٨٨	١٢	١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٢,٠٠		١٥٢٧٦,٠٠	
١٢٨	بالقدر توريد وتركيب طية تسليك من UPVC تركيب على خطوط الصراف والصل	عدد	١٢٥,٦٣	١٨	١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٢,٠٠		٤٥٢٢,٥٦	
١٢٩	بالقدر توريد وتركيب جرجري بالاسك UPVC من ابعاد الخانات لصراف مياه الانطر بالسطح	عدد	٥٥٢,٧٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,٠٠		١٥٠٧,٥٦	
١ - جرجري قطر مفرجه ٣ بوصة		عدد	٥٥٢,٧٥	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,٠٠		١١٠٥,٥٠	
										٢٥١,٢٨٩,٢٣٦,٣٢	

الهيئة العامة للتخطيط والتطوير



مهندس مكتب فنى

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السعيد زايد

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

المراد بان هذا الحساب صحيح ومشهور وان شديداً الهيئة بالقره وقره
تحريراً الى / ٢٠٢٢ /
المراد بان
ملاحظة : الخانات
يختم :
غير الواردة بهذه الشروط وأخذت من
مدير المصلحة

فنى

فنى

غير الفحص


نهياً

مدير المصلحة

لنمين الإمارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

م / ملوى مهنى صالح



تتليقذ : الشربة الوطنفة للتشرفف (سلسلف)

رقم الوثيقة: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 منطقة شرق الدمام
 م / سلوى مكي صالح

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومحمول وأن المدفوع المسبوق به يقرره وأقره أنا _____
تحريراً في / ٢٠١٢ / للمعاشير / _____

قرش جنيه

مدفع القسوة مبلغ _____ نظير الحساب
تهنيئا _____

غير الواردة وبمسك الدخول والاحتياط من _____
مدير المحاسبة _____

مخلص ...

ملاحظة : القابات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المستشارون والمهنة

المطلوب


مهندس المكاتب الفني

عقود العتروم

١٠٠ / احمد السعيد زاهد

زعمرا

مشاريع كبارى شربين
الاستشارات الهندسية



تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية حسب المخططة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز (بالجنبة)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجملي السابق						٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥		٢٥١,٥٧٨,٥٥٥,٢٥	
	بالحد ثوريد وتركيب ركائز من التوبرين طبيا للمواصلات والاشترطات									
	أ - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٢٧*١٠٠*١٥٠	م.م	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	٩٥٨٨٠,٠٠		٩٥٨٨٠,٠٠	
	ب - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٩٧*١٠٠*١٠٠	م.م	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣	١٤١٦٠,٠٠		١٤١٦٠,٠٠	
	ج - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٩٧*١٠٠*١٥٠	م.م	١	٠,٠٠	١,٠٠	١	٦١٣٥٠,٠٠		٦١٣٥٠,٠٠	
	د - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٨٦*١٠٠*١٥٠	م.م	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	١١٨٢٦٠,٠٠		١١٨٢٦٠,٠٠	
	هـ - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٨٦*١٠٠*١٥٠	م.م	٤	٠,٠٠	٤,٠٠	٤	١٨١٤٨٠,٠٠		١٨١٤٨٠,٠٠	
	و - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ٢٠٠*١٠٠*١٥٠	م.م	٤	٠,٠٠	٤,٠٠	٤	١٩٠٧٦٠,٠٠		١٩٠٧٦٠,٠٠	
	ز - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٢٧*١٠٠*١٥٠	م.م	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	٧٢١٤٠,٠٠		٧٢١٤٠,٠٠	
	ح - بالحد ثوريد وتركيب ركائز ثوبرين من نوع C2 مقاس ١٩٧*١٠٠*١٥٠	م.م	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢	١٦٩٢٨٠,٠٠		١٦٩٢٨٠,٠٠	
١٤٩	بالمتر المسطح ثوريد وتركيب بليت من التوبرين (elastomeric pad) بسك ٣ سم طبقا للمواصلات	٢م	١٥	٠,٠٠	١٤,٩٢	١٤,٩٢	١٨٥٦٠,٤٨٠		١٨٥٦٠,٤٨٠	
١٥٠	بالحد حل الفراصة اللازمة للطرق السطحية اطنى ترعة السائل والتي تشمل حل الفراغ الهيدرورافى والهيدرورافى وتجميع البيرلات الهيدرولوجية للتدبير والتصرفات الصحية والمستقبلية	م.م	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠		٤٢٠٠٠,٠٠	
١٥١	بالحد للخدمة الواحدة ثوريد و تنفيذ شدة خاصة طبق على الطريق اسفل بلاطة الكوبرى و التي تسمح بمرعة المرور أثناء تنفيذ الاعمال لكثرات والبلطات المصنوعة	م.م	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠		٢٤٠٠٠٠,٠٠	
١٥٢	بالحد اصال كسور بالمخسفر الفرسانية المسحقة المختلفة ولكن باستخدام مكننة الاكسفر والطار مختلفة والباقي لا يشمل القطع بمكنة الاكسفر والانتشار والفتح اليدوى كل ما يلزم لثور العمل	م.م	١٨٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٢٢٤٠٠,٠٠		١٢٢٤٠٠,٠٠	
١٥٣	بالحد تخريم وتلويح اشار حديد تصليح باى قطر ويشمل التثبيت بمدة بيوكسية مع تقديم المواصلات الفنية لاصحابها قبل التنفيذ والباقي يشمل كل ما يلزم لثور العمل	م.م	٤٥	٠,٠٠	٩٩٦٤,٠٠	٩٩٦٤,٠٠	٤٤٨٣٨٠,٠٠		٤٤٨٣٨٠,٠٠	
١٥٤	بالمتر المكعب ثوريد وحل غرسية مسلمة لزوم تدعيم الحاضر الفرسانيه بالاعمدة الموضحة بالمسوحات التتالية	٣م	١٠٠	٠,٠٠	٨٠,٩١	٨٠,٩١	٢٧٧١١٦,٧٥		٢٧٧١١٦,٧٥	
١٥٦	بالمتر المسطح اصال ثوريد وصب غرسية عمدة سكة ١٥ احذية الاكلاف والعمود الجانبية	٢م	٢٨٥	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠	٨٦٥,٠٠	٢٤٦٥٢٥,٠٠		٢٤٦٥٢٥,٠٠	
١٥٧	بالمتر الطولي ثوريد وتركيب مواسير نظفية من البولي بروباين سكة ٤ سم									
	ب - مواسير قطر ٢ بوصة	م.م	١٨٥	٠,٠٠	٧٠,٨٣	٧٠,٨٣	٣٦٨٣١,٦٠		٣٦٨٣١,٦٠	
							٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠		٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠	

البهجة المصحة للشرع والكبار

المفتون

مهندسون المكاتب الفنية

22

مدير المحرم

م / احمد السعيد زاهد

اعزاز

133-134

133-134

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المعينة بالقيمة وقدرها سبق صرفها إلى المملوك

١٠٢٢ / ١ / ١٠٢٢

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

١٤٤٤ هـ

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

غير الواردة بهذه الشروط واقتضات من

طريق الصالحين





مستخلص رقم (١٠) جارى (الاسعار بعد المفاوضة)
 ١ - ضلعة :- مشروع تنفيذ اصل كبرى طويه حده تقاطع طريق المنصوره / طلفا / شربين / مدينة الفريخ والطريق المستطيه اسفل الكبرى حده رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (مساهمة)

شاملة لمدة من بدء العمل الى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالطن	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لبدء العمل	مقدار العمل المتبقي	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن (بالطن)	استقطاع أو حوز (بالطن)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالي المبالغ										
	بالمتن الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC من نموذج الاتواع										
١٥٨	أ - مواسير قطر ٣ بوصة	م.ط	٢٢٥	١٥٠	٠,٠٠	٢٧,٣٦	جاري	٢٧,٣٦		٢٥٤,٢٠٨,١٦٣,٤٠	
	ب - مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٤٢٠	١٢٠	٠,٠٠	٢٧,٩٢	جاري	٢٧,٩٢		١١٧٢٦,٤٠	
	ج - مواسير قطر ٦ بوصة	م.ط	٥٨٥	١١٥	٠,٠٠	١١,٢٧	جاري	١١,٢٧		٦٥٩٢,٩٥	
١٥٩	بالمتن المسطح توريد ودخان سلفون لزوم الحواجز الخارجية لمدنى السطحي	م	١٣٥	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٧٣,٧٨	جاري	١١٧٣,٧٨		١٥٨٤٦,٠٣٠	
١٦٠	بالمتن الطولى توريد وتركيب حجر فرعونى لزوم الواحبات عرض ٥٠ سم	م.ط	٤٥٠	١٠٥	٠,٠٠	١٠٠,٤٨	جاري	١٠٠,٤٨		٤٥٢١٦,٠٠	
١٦١	بالحدود توريد وتركيب خلطات مونة ومجموعة نش والبند يشمل مواسير التغليف وكل ما يلزم مع نهو العمل	عدد	٣٧٥٠	٦	٠,٠٠	٦	جاري	٦		٢٢٥٠٠,٠٠	
١٦٢	بالحدود توريد وتركيب شطاف فريونيك للحمامات والبند يشمل مواسير التغليف وكل ما يلزم مع نهو العمل	عدد	٥٥٠	٦	٠,٠٠	٦	جاري	٦		٢٣٠٠٠,٠٠	
١٦٣	بالحدود توريد وتركيب ماتور أربع المدة أفرة ٢ حصان شامل خزان الضاغط والمضامب و المواسير وكل ما يلزم التركيب طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢٥٠٠٠	١	٠,٠٠	١	جاري	١		٢٥٠٠٠,٠٠	
١٦٤	بالحدود توريد وتركيب خزان مونة من البلاستيك شامل المضامب والوصلات وحماية الخزائن و جميع ما يلزم التركيب طبقا لاصول الصناعة	عدد	١١٧٥٠	٢	٠,٠٠	٢	جاري	٢		٢٣٥٠٠,٠٠	
١٦٥	بالحدود توريد وتركيب حقلات مورس قطر ٢ بوصة شامل المحبس والتاكوير وكل ما يلزم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠٠	١	٠,٠٠	١	جاري	١		٨٠٠٠,٠٠	
١٦٦	بالحدود توريد وتركيب حقلات مونة قطر ١ بوصة شامل كل ما يلزم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٥٠	١	٠,٠٠	١	جاري	١		٢٥٠,٠٠	
١٦٧	بالحدود توريد بالبور شامل الخلط ومجموعة نش مسطرة وكل ما يلزم التركيب من مواسير صرف من UPVC و مواسير تغذية من البولي برويلين وكل ما يلزم للنهو العمل	عدد	١٠٥٠٠	١	٠,٠٠	١	جاري	١		١٠٥٠٠,٠٠	
١٦٨	بالمتن المسطح توريد وتركيب جراليت حلاب بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كم/م ^٣ والقلعة تشمل التأسيس الميكانيكي والكهربائي وملئ الفراغات بالبولي الأسمنت والقلعة والازنك والأكسيد الملون	م	١٦٨٠	١٠٠	٠,٠٠	٩٧,٣٠	جاري	٩٧,٣٠		١٦٣٤٦٤,٠٠	
١٦٩	بالمتن الطولى توريد وتركيب ووزة جراليت حلاب ارتفاع ١٠ سم ، ويجب سقي الفراغ بين الوزرة السيراميك والحائط المثبت بمونة لولبي الأسمنت والقرمل بنسبة ٢:١	م.ط	١٧٥	١٠٠	٠,٠٠	٩١,٩٦	جاري	٩١,٩٦		١٦٠٩٢,٠٠	
١٧٠	بالحدود توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية لتغليف مدنى الصلابة المدفئة والقلعة تشمل التركيب والتثبيت وكل ما يلزم للنهو العمل لهدا كما يشمل الحواجز القلبية القروسية واسول الصناعة	عدد	٥٠٠٠٠	١	٠,٠٠	١	جاري	١		٥٠٠٠٠,٠٠	
١٧١	بالحدود توريد وتركيب عتاف ٦٠٠٠٠ أفرة ٥٠ وات والقلعة تشمل التركيب والتثبيت والسباير وكل ما يلزم للنهو العمل طبقا للمواصفات القدية	عدد	٣٣٥٠	٣٨	٠,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	٣٨,٠٠		١٢٧٣٠٠,٠٠	
١٧٢	بالحدود توريد وتركيب عتاف حائط خارجى بالوري أفرة ١٨ وات والقلعة تشمل التركيب والتثبيت والسباير وكل ما يلزم للنهو العمل طبقا للمواصفات القدية	عدد	٢٠٠٠	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	
١٧٣	بالحدود توريد وتركيب عتاف الحواجز القلبية القروسية والقرموشات والكشاف نو درجة حماية لاقل من IP66 ضد تسرب المياه والأتربة والقلعة تشمل التركيب والتثبيت والسباير	عدد	١٨٠٠	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠		٩٠٠٠,٠٠	
										٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨,٠٥	

الهيئة العامة للتخطيط والتطوير

فرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختبر وأن المبالغ المدفوعة بالظهور وبالقراءة

تاريخه ٢٠٢٢ / ١ /

مهندس

فرش جنية

طريق الصعيد

لوحيا

غير الواردة بهذه الشروط وأحكام من


مدير المصلحة

بجانب

مدير المشروع

م / احمد السيد زيد

زحره



مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

م / احمد السيد زيد

زحره



مستخلص رقم (١٠) جرى (الاسعار بعد المفاوضات)

١- أصلية :- مشروع تنفيذ اصال كبارى طويه عند تقاطع طريق المنصوره / ملكا / شويين / ديماط القرى والطرق السطحيه اسفل الكبارى حد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شعلة لمدة من بدء العمل الى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢١

تنفيذ : الشركة القومية للتنفيذ (ساسك)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل قتي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان (بالجنه)	استقطاع او حوز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالي السابق										
								٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨,٠٥		٢٥٤,٩٠٣,٩٥٨,٠٥	
١٧٤	والحد توريد وتركيب كشافضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والمواصفات والكشاف ذو درجة حماية ١٧٧ من IP66 ضد تسرب المياه والأتربة	عدد	٧٥٠٠	٨٤	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٧٨	٥٨٥٠٠٠,٠٠		٥٨٥٠٠٠,٠٠	
١٧٥	والحد توريد وتركيب كشاف لاند لايت ١٠٠ وات والبند وحمل على البند جميع ملحقات التركيب حسب المواصفات الفنية	عدد	٧٠٠٠	٧	٠,٠٠	٣,٠٠	٣	٢١٠٠٠,٠٠		٢١٠٠٠,٠٠	
١٧٦	والحد توريد وتركيب كابل المواليوم صناع قطاع ٢٥٠٤ مم ٢ وتلك لتغطية الاصدء والبند يشمل للتوريد والتركيب والحفر في جميع التوايح القرية وتال ما يلزم ظهور العمل	م ط	٣٣٥	٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢٠٥٠	٦٨٦٧٥٠,٠٠		٦٨٦٧٥٠,٠٠	
تشويكات											
٤٢	تشويكات حدود تسليح من الصلابة ٢٣٦١٧,٥ طن	طن	٢٣٦١٧,٥	٦٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
								٢٥٦,١٩٦,٧٠٨,٠٥		٢٥٦,١٩٦,٧٠٨,٠٥	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

الهيئة العامة للغذاء والدواء

المشاور

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد السيد زايد

٢٠٢٢ / ١٠ / ٢١





* ملاحظة :- مشروع تنفيذ أعمال كهرباء طوبه عند تقاطع طريق المنصورة / الدقا / شربين / دمياط قريه والطرق السطحية لسفل الكهربى عقد رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء الفصل إلى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣

مقتضى: الشركة الوطنية للتأمين (مسكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية حسب المواصفة	مقدار العمل السابق لإبراز	مقدار الأصل الفنى تحت خلال المدة	جدلة مقدار الأصل الفنى حتى تمت الآن	جاري لم نهى	جدلة مقدار الأصل الفنى تحت حتى الآن (بالجنه)	استطاع أو حجز (بالجنه)	المبلغ بعد الخصم	ملاحظات
عملية كويرى علوى عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى من شارع الجيش											
اولا : الاعمال الصناعيه											
١	بالمتر الطولى اصل الرافع المسمي للمرافق والمضخات	م.ط	١١,٠٦	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٤٢٤,٠٠		٤٤٢٤,٠٠	
٧	بالمتر الطولى اصل الجسات بالير	م.ط	٣٦١,٨	١٠٠٠	٩٩٠,٥٠	٠,٠٠	جاري	٣٥٨٣٦٢,٩٠		٣٥٨٣٦٢,٩٠	
٨	الحد نقل ماكينة الخوازيق الى مواقع العمل	معد	٢٤٦٠,٢٤	٢	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٤٦٠,٢٤,٠٠		٢٤٦٠,٢٤,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى تنليذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بالير	م.ط	٣١٦٥,٧٥	٩٩٠٠	١٩٥٨,٤٠	٩١,٦٠	جاري	٦٤٨٩٧٨٧,٥٠		٦٤٨٩٧٨٧,٥٠	
١٠	أ - طلاء نفحة زرقاء مغطى الأسمنت إلى ٥٠٠ كم/٣ طبقاً لاحتياج بمشاورى الهيئة والإدارة المركزية لهيوت القمارى	م.ط	٦٥,٣٣	٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تصليح من الصلب ٦٠/٤٠	طن	٢٣٦١٧,٥	١٤٦٠	١٣٨,٠٠	١١,٩٠	جاري	٣٥٤٠٢٦٣,٢٥		٣٥٤٠٢٦٣,٢٥	
البند غير المثيلة والإضافية طبقاً لمتطلبات التنفيذ											
٦٥	بالمتر الطولى تنليذ خوازيق سدة قطر ٨٠ سم من البيتنوليت	م.ط	١٩٠٩,٥	٣٠٠٠	١٤٥٧,٠٠	١١,٦٠	جاري	٢٨٠٤٢٩١,٧٠		٢٨٠٤٢٩١,٧٠	
٦٦	بالمتر المكعب اصل الرام الموزات بناتج قطر لخلل المواقع حتى منسوب سطح الطريق	م.م	٦٠,٣	١٤٩٩٩	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	جاري	١١٧٥٨٥,٠٠		١١٧٥٨٥,٠٠	
٧٣	الطن توريد وتصليح وتركيب قيسون ثابت (خلاف محلى)	طن	٣١١٥٥	٣٤٠	١٣٦,٦٠	١١,٦٤	جاري	٤٦١٨٤١٧,٢٠		٤٦١٨٤١٧,٢٠	
	الاجملى							١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥		١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥	

رقم جنه مبلغ الشاغل إلى الشاغل
 تاريخي / ٢٠٢٣ /
 رقم جنه
 مبلغ الشاغل مبلغ
 غير الواردة بهك الشروط وأضحت من
 مدين المصدق
 بمقتضى

الهيئة العامة للطرق والكباري

مختار و المام

المطلوب

مكتبة المكتبة القومية

مدير المشروع

المجلس الأعلى

المشروع

محمد زاید

الرائد
ملاستشارات الهندسية
مشاريع كبارى شربين

هو الميراث

→ 1994



مستخلص رقم (١٠) جاري (الاسعار بعد المفاوضة)
 * صافية :- مشروع تنفيذ أعمال كباري طوبه عند تقاطع طريق المنصوره / طكفا / شربين / دباط الفريخ والطرق السطحية أسفل الكباري عند رقم ١٨٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم بند	نوع الفصل		الوحدة	القيمة بالجنه	الكمية حسب المفاضلة	مقدار الفصل السابق لإجراء	مقدار الأصل حتى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل حتى تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأصل حتى تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥		١٨,١٧٩,١٥٥,٥٥	
٧٤		بالحد من الدراسة اللازمة للبريق والتي تشمل عمل الرقع الهيدروجرافي والظروف الخرافي وتجميع الفيضانات الهيدروجرافية	عدد	١٩٨٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٩٨٠٠٠,٠٠		١٩٨٠٠٠,٠٠	
٧٥		بالحد من الدراسة الهيدروجرافية اللازمة للطرق السطحية بترعه السمل وخرافق السمل بترعه الراندون والتي تشمل عمل الرقع الهيدروجرافي والظروف الخرافي وتجميع الفيضانات الهيدروجرافية	عدد	٣١٢٠٠	٣	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣١٢٠٠,٠٠		٣١٢٠٠,٠٠	
		الإجمالي								١٨,٤٠٨,٣٥٥,٥٥		١٨,٤٠٨,٣٥٥,٥٥	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

قرى جنه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وإن التبالغ فيهينة بالظهر وقدرها _____ حتى صرفها إلى المفاضل

تاريخي / ٢٠٢٣ /

شخص

قرى جنه

نهائيا

بذبح المفاضل مبلغ _____

غير الزائدة بحد الشروط وأختمت من _____

مدير المصلحة

بمقتضى ...

الهيئة العامة للغذاء والدواء

استاذي

الشكل

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

بإقرار محمد عبد الهادي

مدير المشروع

م / احمد السعيد زاهد

زاهد

مدير المشروع

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤

١





مستخلص رقم (١٠) جاري (الإسماعيل بعد المفاوضة)

١ - ملحق : مشروع تنفيذ أعمال كبري عابرة عند تقاطع طريق المنصورة / طنطا / شربين / شبراخيت والطريق السطحية أسفل الكباري عند رقم ٥١٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من تاريخ بدء العمل

شهادة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (ساسكو)

رقم بند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنينة	القيمة حسب المفاضلة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل قتي تمت خلال المدة	جدة مقدار الأصل قتي تمت حتى الآن	جاري لم نهائي	جدة مقدار الأصل قتي تمت حتى الآن (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	القيمة بعد الإستقطاع	ملاحظات
عملية تطوير الطريق السطحي الرابط بين عدد (٢) كوبري علوي التي سيتم انشائها والطرق السطحية أسفل هذه الكباري												
١٠	بالقتر الطولي إنشاء حاجز من الفرسة (تورجرسي) وجدران ارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرسة	م. ط	٦٤٣,٢	١٦٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري	٦٦٢٤٩,٦٠		٦٦٢٤٩,٦٠	
١٢	بالقتر الطولي توريد وتركيب برعوزات استمكية (عجلى) بكمية ٢٥/٣٠٠٠٠٠ سم	م. ط	١٢٦,٦٣	٥٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٣٧٩٨,٩٠		٣٧٩٨,٩٠	
	الإجمالي								٧٠,٠٤٨,٥٠		٧٠,٠٤٨,٥٠	
	الإجمالي العام								٢٧٤,٦٧٥,١١٢,١٠			

رئيس الإدارة المركزية

منطقة شرق الدلتا

رقم جنينة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المالية بالظهر والفرع

تاريخاً إلى / / ٢٠٢٢

مدير الحساب

رقم جنينة

مدير الحساب

أقر القائمة بهذه القوائم وأعطيت من

مدير المحاسبة

ملاحظة : قوائم

بموجب

شهادة المدة من بدء العمل إلى

شهادة المدة

مدير المشروع

جاري محمد عبد الهادي

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع

مدير المشروع

م / محمد السيد زايد

تاريخ

