

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي
بطول 215 كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من
اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول 215 كم (القطاع الثاني عشر)
في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ : : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي (الختامي) شامل المدة من بدء العمل بتاريخ 06 يونيو 2022 حتي تاريخه

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2024

المرفقات : عدد () المستخلص

عدد : () إستمارة (50.ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة - اسوان)

عيد يحيى كرومر



مهندس/


٩٨٦٠

المصلحة العامة للطرق والكبارى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٧٥٦٣٣,٦٣	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
٣٧٨٤١,٦٨						
٤٥٤١,٠٠						
٢٦٢٠,١٢١						
١٣٥٤٥,٠٠						
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات						
	عادي	إضافى	دمغة توقيع	قرش	جنيته	قرش
	١٣٩٤٩,١٠	٤٦٤,٧٠	رسم الدمغة			
	صافي القيمة المطلوب صرفها					



رؤس

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب : _____

(د)

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصديق : _____

فى سنة ٢٠٢

محضر استلام ابتدائي

عملية : تنفيذ عملية ازدواج طريق اسوان / توشكى بطول 215 كم من الكم 190 حتى الكم 200 بطول 10 كم

تنفيذ : صالح محمد النوبى

اشراف : المنطقة العاشرة اسوان

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024-7-9 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (363) بتاريخ 22-6-2024 والخاص بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع المذكور اعلاه فقد اجتمعن اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1-المهندس : عبدالرحيم محمد حسين | مدير عام المشروعات بالمنطقة الثامنة (قنا) رئيسا |
| 2- المهندس : اشرف عزت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق – عضوا |
| 3-المهندس : محمد عبد المنعم | الادارة العامة لتوكيد وضبط الجودة -عضوا |
| 4- المهندس : مروان سلام | الادارة المركزية للمعامل المركزية -عضوا |
| 5 – المهندس : محمد عمر انيس | المنطقة العاشرة (أسوان) – عضوا |
| 6 – المهندس : احمد صلاح عبدالرحمن | الشركة المنفذة – عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا علي الطبيعة وقامت بأخذ عينات من طبقة الاساس والأتربة المنفذة لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

الاعمال المنفذة :-

الاعمال المنفذة طبقا للديجرام المرفق وكالتالي :

- أعمال القطع والردم

-أعمال طبقة الاساس

- أعمال طبقة التشريب .

- أولا : حالة الاتربة الغير مغطاه :-

- مقبول بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء استواء السطح ووجود بعض المواد المفككة وذلك بمسافات بسيطة متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ وقدرة 7000 جنية نظير هذا العيب .

- ثانيا : حالة سطح الاساس المنفذ :-

- مقبول بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء استواء السطح ووجود بعض المواد المفككة وذلك بمسافات بسيطة متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ وقدرة 8000 جنية نظير هذا العيب .

- ثالثا : أعمال طبقة التشريب :-

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من تآكل بالطبقة في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة 5 % من إجمالي المسطح المنفذ .



توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم مبلغ وقدره 7000 جنية (فقط سبعة آلاف جنية لا غير) طبقا للبند اولا .
 - 2- يتم خصم مبلغ 8000 جنية (فقط ثمانية آلاف جنية لا غير) طبقا للبند ثانيا .
 - 3- يتم خصم نسبة 10 % من البند ثالثا .
 - 4- علي الشركة سرعة ترميم أماكن العينات فورا وتحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - 5- علي مندوب المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص الختامي ونتائج العينات التي اجريت علي الاعمال أثناء فترة التنفيذ لامكان إنهاء إجراءات التقييم .
 - 6- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - 7- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال عاليه استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ النهر الفعلي وبدء فترة الضمان .
- وعلى هذا جري التوقيع ،،،



-1



-2



-3



-4



-5



-6



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

محضر إستلام موقع

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم لتنفيذ (القطاع الثاني عشر) في المسافة من الكم 190 حتى الكم 200 من أسوان بطول 10 كم بالأمر المباشر.

عقد رقم (1155/2021/2022)

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

إنه في يوم الاثنين الموافق 6 / 06 / 2022 قامت اللجنة المشكلة من :-

1. السيد المهندس / أحمد السيد عبدالرؤوف مهندس / المنطقة العاشرة بأسوان
2. السيد المهندس / بطرس شهدى صليب مهندس / المنطقة العاشرة بأسوان
3. السيد المهندس / هشام عيد صالح المكتب الاستشارى (رؤية المستقبل)
4. السيد المهندس / حسن أحمد عبدالنبي مهندس / الشركة المنفذة

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة .

و عليه يكون يوم الاثنين الموافق 6 / 06 / 2022 هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل .



التوقيعات

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٢٠٢٢/٠٦/٠٦

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى في المسافة من اسوان حتي توشكى بطول ٢١٥ كم
" لتنفيذ (القطاع الثاني عشر) في المسافة من الكم ١٩٠ حتي الكم ٢٠٠ (من اسوان) بطول ١٠ كم " بالأمر المباشر.

المقاييس الختامية

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م	البنية	الوحدة	الغنة	الكمية	الاجمالى
١	بالمتر المكعب اعمال توريد و تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م٣	٣٠,٠٠	٨٤,٤٠٦,٨٤	٢,٥٣٢,٢٠٥,٢٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٣٣,٦٠	٦٨,٣١٤,٥٧	٢,٢٩٥,٣٦٩,٥٥
	مسافة النقل حتى ٥ كم	م٣	٣٩,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	م٣			
٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطى بدون تشغيل مياه - دمك (لكامل الطبقات باستثناء الطبقة الاخيرة بسمك ٢٥ سم يتم تشغيلها ودمكها الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م٣	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٢٩,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	م٣			
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و بناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة و السليمة الخالية من البقع و العروق الطرية لا يقل اضلاعة عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ و الا يزيد الامتصاص عن ٦% و الا يزيد التاكل عن ٤٥% و يتم استبدال الوجه الخارجى اجنب الدبش و جعلها قائمة الزوايا و تكون المونة المستخدمة من الاسمنت و الرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرس النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	م٣	٢٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٥٠ كم	م٣	٣٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ١٠٠ كم	م٣	٣٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ١٥٠ كم	م٣	٤٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢٠٠ كم	م٣			



٤٩٨٦٥

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتي توشكي بطول ٢١٥ كم
" لتنفيذ (القطاع الثاني عشر) في المسافة من الكم ١٩٠ حتي الكم ٢٠٠ (من أسوان) بطول ١٠ كم " بالآمر المباشر.

المقاييس الختامية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م	البنية	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٧,٠٠	٥٥,٧٧٩,١٨	٩٤٨,٢٤٦,٠٦
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه لكل كم زيادة.	م ^٣	٢٠,٠٠	٦٨,٠٤٢,٦٢	١,٣٦٠,٨٥٢,٤٠
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم ^٢) ويتم تحديد ذلك بأخذ عينات مقاس ١٠ * ١٠ * ١٠ سم من التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل صخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠ كجم او تتواجد متفرقة أثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الاتي : ١ - تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية ٣ - توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣			
	ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم ^٢		٥٤,٠٠	٨٨٤,٢٥	٤٧,٧٤٩,٥٠
	ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم ^٢		٦٥,٥٠	٠,٠١	٠,٠١
	ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم ^٢		٧٦,٠٠	١٣,٩٨٤,٠٠	١,٠٦٢,٧٨٤,٠٠
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والاي يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ^٣			
	مسافة النقل ٢٥ كم	م ^٣	٢٠٠,٠٠	٤٣,٦٥٦,٥٤	٨,٧٣١,٣٠٨,٤٥
	مسافة النقل ١٥٩ كم	م ^٣	٣٦٥,٠٠	٨,٣٢٧,٨٦	٣,٠٣٩,٦٦٨,٩٠



٤٩٨٦٥

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتي توشكي بطول ٢١٥ كم
" تنفيذ (القطاع الثاني عشر) في المسافة من الكم ١٩٠ حتي الكم ٢٠٠ (من أسوان) بطول ١٠ كم " بالأمر المباشر.

المقايضة الختامية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م	البند	الوحدة	الكمية	الاجمالي
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨٠٠ سن دولوميت متدرج + ٣٠٠,٤٠٠ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و تشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٢٨٢,٥٠	٢٣٧,٢٦٢,٥٠
٩	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لزوم القدمات لحماية الاكتاف والميول الجانبية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على ان لا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف	٣م	١١٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٣,٣٥٩,٤٣	٨٣٣,٩٨٥,٧٥
١١	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٤٥,٠٠	٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤٠ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨,٣٥	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٢٥,٠٠	٠,٠٠
*	الاجمالي			٢١,٠٨٩,٤٣٢,٣١
	فقط واحد وعشرون مليون وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيه وواحد وثلاثون قرشا			
	خصم ٠,٥ % من إجمالي قيمة العقد			١٠٥٤٤٧,١٦
	الاجمالي العام بعد الخصم			٢٠,٩٨٣,٩٨٥,١٥
	فقط عشرون مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيه وخمسة وخمسة وثلاثون قرشا			



تحريرا في: / / م

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥

العقد رقم		بتاريخ		شركة صالح نوبي جروب للمقاولات		2022-06-06		2024-07-09		
رقم البند		البنود		الوحدة		الفئة (جنيه)		ملاحظات		
رقم البند		البنود		الوحدة		الفئة (جنيه)		ملاحظات		
1		بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للريم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لايزيد عن 25 مم ...الخ		3م	30.00	53,700.00	30,706.84	84,406.84	ختامي	2,532,205.08
2		مسافة النقل حتى 2 كم		3م	3.00	53,700.00	30,706.84	84,406.84	ختامي	253,220.51
3		علاوة المنطقة الحدودية 10%		3م	4.50	53,700.00	30,706.84	84,406.84	ختامي	379,830.76
4		علاوة تحجير بواسطة البلدوز		3م	33.60	45,000.00	23,314.57	68,314.57	ختامي	2,295,369.55
5		مسافة النقل حتى 5 كم		3م	3.36	45,000.00	23,314.57	68,314.57	ختامي	229,536.96
6		علاوة المنطقة الحدودية 10%		3م	4.50	45,000.00	23,314.57	68,314.57	ختامي	307,415.57
7		علاوة تحجير بواسطة البلدوز		3م	17.00	55,000.00	779.18	55,779.18	ختامي	948,246.06
8		بالمتر المكعب اعمال حفر (باستخدام المعدات الميكانيكية) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ...الخ		3م	20.00	60,400.00	7,642.62	68,042.62	ختامي	1,360,852.40
9		بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) ...الخ		3م	54.00	788.00	96.25	884.25	ختامي	47,749.50
10		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات لجهاد (100 - 200) كجم/سم2		3م	76.00	13,984	0.00	13,984.00	ختامي	1,062,784.00
11		بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات لجهاد (300 - 400) كجم/سم2		3م	200.00	42,900.00	756.54	43,656.54	ختامي	8,731,308.45
12		بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات والتدرج بالوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع...الخ		3م	20.00	42,900.00	756.54	43,656.54	ختامي	873,130.85
13		مسافة النقل (بزلت) 25 كم		3م	365.00	7,900.00	427.86	8,327.86	ختامي	3,039,668.90
14		علاوة المنطقة الحدودية 10%		3م	36.50	7,900.00	427.86	8,327.86	ختامي	303,966.89
15		مسافة النقل (بولوميت) 159 كم		3م	200.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	0.00
16		علاوة المنطقة الحدودية 10%		3م	20.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	0.00
17		بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات		3م	20.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	0.00
18		مسافة النقل 25 كم		3م	20.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	0.00
19		علاوة المنطقة الحدودية 10%		3م	20.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	0.00
20		جمله الصفحة		3م	20.00	18,791.00	0.00	18,791.00	ختامي	22,366,285.48

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق لبيانات العميل وقدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب.....

ملحوظة : قللت غير الواردة بصلة بالشروط الخاصة بالصفحة

تحريراً في : معتمد ...

مهندس /
عبد محسن كدوم

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

جهة التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م. /
عبد محسن كدوم

العقد رقم	(2022/2021/1155)	بتاريخ	2022-05-29	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات				2022-06-06		حتي	2024-07-09
رقم البند	البند	الوحدة	الفترة (جنيه)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
								جملة السابق	0.00	22,365,285.48	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية ... الخ	م2	185.00	1,282.50	0.00	1,282.50		237,262.50	0.00	237,262.50	
10	بالمتر المسطح اعمال توريد و رشن طبقة تشريب من البيتومين المائل متوسط النظاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م2 ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ... الخ	م2	25.00	20,850.00	12,509.43	33,359.43		833,985.75	0.00	833,985.75	
	علارة المنطقة الحدودية 10%	م3	2.50	20,850.00	12,509.43	33,359.43	جاري	83,398.58	0.00	83,398.58	
	الاجمالي							23,519,932.31	0.00		
	خصم 0.5 % من اجمالي قيمة العقد							117,599.66			
	الاجمالي العام بعد الخصم							23,402,332.65			
فقط خمسة وعشرون مليون وثماتمائة وسبعون الف وثلاثمائة واثنان وأربعون جنية وتسعة وخمسون قرشا تقر بأن هذا الصלב صحيح و مضبوط وان المبلغ المدين في الحساب قد قدرها صافي صرفها إلى المقاول تحريراً في: محاسب يقع للمقاول على الصلب ملحوظة: الفئات غير الواردة بصك شطب أو اعتماد نهجيا تحريراً في: رئيس الإدارة المركزية عند محاسب كرومر											
جهة التنفيذ (الشركة المتفذة) شركة صالح نوبي جروب للمقاولات مهندس المشروع (الهيئة) مدير المشروع (الهيئة) التوقيع // التوقيع //											

رقم المستند :		أعداد الملاحظات		رقم التصديق		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		بلد		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطله)		قرش		جنيه	
بلد الميزانية :		القيمة (بالجنيه)		بيان المصارف من المقاول		رقم الاستمارة	
بيان الأعمال التي تمت الآن		رقم		تحويل		قيمة التحويل	
محدود		تاريخ		نوع الميزانية		إستقطاعات	
مصرح بصره		رقم		جنيه		قرش	
سابق صرفه		رقم		جنيه		قرش	
مستحق صرفه		رقم		جنيه		قرش	
الإستقطاعات		رقم		جنيه		قرش	
جنيه		رقم		جنيه		قرش	
ج % تأمين لحسن سير العمل		رقم		جنيه		قرش	
رسم دمغة عادي و إضافي		رقم		جنيه		قرش	
تجارب معملية		رقم		جنيه		قرش	
خصومات أخرى		رقم		جنيه		قرش	
مستحققات معالج		رقم		جنيه		قرش	
جملة الإستقطاعات		رقم		جنيه		قرش	
صافي المبلغ المستحق		رقم		جنيه		قرش	
تدريراً في : / /		رقم		جنيه		قرش	
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		رقم		جنيه		قرش	
إقرار بأن ربط البلد المختص يسمح بالصرف		رقم		جنيه		قرش	
بأن المبالغ معلية بالأمانات بتاريخ		رقم		جنيه		قرش	
تدريراً في : / /		رقم		جنيه		قرش	
علاقات الكتاب الملوظين		رقم		جنيه		قرش	
يعتمد سحب		رقم		جنيه		قرش	
شيك		رقم		جنيه		قرش	
إذن صرف		رقم		جنيه		قرش	
رئيس الحسابات		رقم		جنيه		قرش	
تدريراً في : / /		رقم		جنيه		قرش	
شطب		رقم		جنيه		قرش	
سحب		رقم		جنيه		قرش	
(ج) تفيد في سجل		رقم		جنيه		قرش	
(د) وأرج في كشف الحوالات رقم		رقم		جنيه		قرش	
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		رقم		جنيه		قرش	
تسلمت التحويلة رقم		رقم		جنيه		قرش	
وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)		رقم		جنيه		قرش	
تدريراً في : / /		رقم		جنيه		قرش	
المقاول		رقم		جنيه		قرش	
(*) إذا كانت الديمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار		رقم		جنيه		قرش	



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	صالح نوبى جروب للمقاولات
رقم العقد	(2022/2021/1155)
العملية	تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى فى المسافة من اسوان حتى توشك ب طول 215 كم " لتنفيذ القطاع الثانى فى المسافة من الكم 190 حتى الكم 200 من اسوان بطول 10 كم "
الافادة	ليس عليها وحملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف عدد (2) سيارة ملاكى

تحرير فى (2024-10-17)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات


التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي

مدير عام البحوث

صورة طبق الأصل
م/ محمد الباجوري

م. الباجوري



شهادة

- تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الثانى عشر) في المسافة من كم 190 حتى كم 200 من أسوان بطول 10 كم ,
- "بالامر المباشر" ..
- تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات
- العقد رقم : . (1155 / 2021 / 2022) بتاريخ 29 / 5 / 2022
- تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة , و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقايضة الختامية للأعمال التى تمت

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / ناهد فريد سيدهم

المراجعة الفنية
مهندس / محمد عمر (نيس)

مهندس / وليد صالح على



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الثانى عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من أسوان بطول 10 كم ,
- "بالأمر المباشر".
- تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات
- العقد رقم (1155 / 2021 / 2022) بتاريخ 29 / 5 / 2022
- إسم مهندس الشركة المنفذة : -
- 1. مهندس / احمد صلاح
- سير و سلوك مهندسي الشركة : ممتاز.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

مهندس / 
عيد يحيى كرومر



شهادة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم (القطاع الثانى عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من أسوان بطول 10 كم ،
"بالامر المباشر".

تنفيذ شركة شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

العقد رقم .: (1155 / 2021 / 2022) بتاريخ 29 / 5 / 2022

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادى بأسوان بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على




مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية



عيد يحيى كرومر



شهادة


- تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم
- (القطاع الثانى عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من أسوان بطول 10 كم ,
- "بالامر المباشر" ..
- تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات
- العقد رقم (1155 / 2021 / 2022) بتاريخ 29 / 5 / 2022
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه , تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول 215 كم
(القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"
تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية

تحية طيبة و بعد

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول 215 كم (القطاع
الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"

عقد رقم : (1155 / 2021 / 2022) المؤرخ في 29 / 05 / 2022

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

نحيطكم علما بأن العقد ليس محمل عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر



٩٨٦٥

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي
بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من
اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"



تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للتعدين وإدارة إستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكباري ، طبقا للتعاقد بالحصول علي الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبي الطريق وبخصوص عملية :-

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١١٥٥) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ م

وبالإحالة الي المستخلص الختامي اعدادة للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بأن الكميات الجارية بياناتها كالتالي :

إجمالي أتربة بإستخدام ناتج الحفر	٣م ٥٤,٠٢١,٤١
إجمالي الحفر في تربة متماسكة	٣م ٨,٤٢١,٨
أعمال الأتربة من الخارج	٣م ٤٥,٥٩٩,٦١

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة علي الشركة المنفذة للمشروع عالية حتي يمكن إستكمال إجراءات المستخلص .


و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١ /

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة - اسوان)



مهندس /
١٠١٦
عبد يحيى كرومر




مشروع ازدواج طريق اسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)
موقف تنفيذي حتى تاريخ 2022-12-29



طول القطاعات	الموقع الكيلو مترى	طبقة التأسيس (فرمة)	الاساس الأولي	الاساس الثانية	الاساس الثالثة	MCO
100	200000					10000
100	199500		غير متبل			9900
300	199800					9800
500	199500					9500
200	199000					9000
300	198800					8800
275	198500					8500
125	198225					8225
100	198100		غير متبل			8100
125	198000					8000
50	197875					7875
325	197825					7825
500	197500					7500
500	197000					7000
500	196500					6500
500	196000					6000
500	195500					5500
500	195000					5000
500	194500					4500
500	194000					4000
400	193500					3500
100	193100				غير متبل	3100
500	193000					3000
100	192500					2500
400	192400					2400
500	192000					2000
500	191500					1500
500	191000					1000
500	190500					500
0	190000					0

Handwritten signature

Handwritten signature



محضر معاينة بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٢

بخصوص عملية ازدواج طريق اسوان / توشكي بطول 215 كم
المسافة من 190 الى 200 كم

مقابلة شركة / صالح نوبي جروب للمقاولات

وبحضور كلا من /

رؤية المستقبل للاستشارات الهندسية

م / عاطف محمود فتح الله

صالح نوبي جروب للمقاولات

م / حسن احمد عبد النبي


تم قياس المسافة بين كسارة شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات في الكيلومتر 38 من طريق اسوان - توشكي
والتي تم اعتماد خامتها للعمل بالمشروع ووجدت المسافة 159 كيلومتر (مائة وتسعة وخمسون كيلو متر)

علما بأن :

N	E	احداثيات
N 23° 52' 16.44"	E 32° 29' 38.72"	1- الكسارة
N 22° 52' 53.07"	E 31° 32' 13.07"	2- الطريق

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

١- 
٢- عاطف محمود

اسم الشركة / شركة النوبي
اسم العملية / مشروع ازدواج طريق نوشكي - أسوان
اسم المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة

بيان تكسير مكعبات حجر

م	مكعب	تاريخ التكسير	إحداثيات التكسير كجم/سم ^٢	المتوسط
١	حجر صخر	٢٠٢٢/٢/١	٤٩٥	٤٢٩,٥
٢	من المحطة ٢٢٥+١٩٨:٠٥٠+١٩٨		٣٦٤	
٣	حجر صخر		٣١٩	٣٢٩
٤	من المحطة ٤٢٥+١٩٨:٣٥٠+١٩٨		٤٣٩	

تم توريد المكعبات الحجر بمعرفة الشركة .

تم التكسير في حضور مهندس الشركة والاستشاري .

فني العمل / معصم عبد القادر بدوي
مهندس التقرير / محمد زكريا عبد الحميد
مدير المركز / محمد زكريا عبد الحميد



اسم الشركة / شركة النوبي للمقاولات والتوريدات العمومية
اسم العملية / إزدواج طريق توشكي - أسوان
اسم المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة

بيان تكسير مكعبات حجر

م	مكتب	تاريخ التكسير	إجهاد التكسير كجم/سم ²	المتوسط
١	حجر قطاع مدغري من المحطة ١٩٩+٩٠٠ : ١٩٩+٨٢٥	٢٠٢٢/٣/٢٢	١١١	١٠٦,٥
٢			١٠٢	
٣	١٩٩+٩٠٠ : ٢٠٠+٠٠٠		٤٤٢	٣٤٦
٤			٢٥٠	
٥	١٩٩+٦٧٥ : ١٩٩+٦٠٠		٥١	٥٦,٥
٦			٦٢	
٧	١٩٧+٣٢٥ : ١٩٧+٢٥٠		١٢١	١٣٠,٥
٨			١٤٠	

تم توريد المكعبات الحجر بمعرفة الشركة .

تم التكسير في حضور مهندس الشركة .

فني المصنعي
مهندس التقرير
مدير الموردين
أ. م. م. / محمد زكريا عبد الحميد
أ. م. م. / محمد زكريا عبد الحميد
أ. م. م. / محمد زكريا عبد الحميد



اعمال طريق المطار

صالح نوبي جروب
للمقاولات

بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية 15 سم لحماية الاكتاف والميول

ملاحظات	اجمالي الخرسانة (م ²)	العدد	المساحة (م ²)		العنصر
			العرض (م)	الطول (م)	
	1,282.50	57	4.50	5.00	البلاطة
	2 1282.50	الكمية الاجمالية			

مهندس البيئة

التوقيع :

الاسم : محمد عرابي

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع :

الاسم :

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول 215 كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات


مستخلص ختامي

بند رقم (1)


أعمال توريد وتحميل أترية صالحة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وتحميل أترية صالحة مسافة نقل حتي 2 كم	3م	84406.84	
أجمالي الكمية المنفذة		84406.84	
الكمية السابق صرفها		53700	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		30706.84	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول 215 كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم 190 حتي كم 200 من اسوان بطول 10 كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (1)


أعمال توريد وتحميل أتربة صالحة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وتحميل أتربة صالحة مسافة نقل حتي 5 كم	3م	68314.57	
أجمالي الكمية المنفذة		68314.57	
الكمية السابق صرفها		45000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		23314.57	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات


مستخلص ختامي

بند رقم (٤)


أعمال حفر (باستخدام المعدات الميكانيكية) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر (باستخدام المعدات الميكانيكية) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م ٣	55779.18	
أجمالي الكمية المنفذة		55779.18	
الكمية السابق صرفها		55000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		779.18	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات


مستخلص ختامي

بند رقم (٥)



أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	٣م	68042.62	
أجمالي الكمية المنفذة		68042.62	
الكمية السابق صرفها		60400	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		7642.62	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (٦)


أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢	م ٣	884.25	
أجمالي الكمية المنفذة		884.25	
الكمية السابق صرفها		788	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		96.25	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (٦)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٣م	13984.07	
أجمالي الكمية المنفذة		13984.07	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		13984.07	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (٧)


أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل بازلت ٢٥ كم	٣م	43656.54	
أجمالي الكمية المنفذة		43656.54	
الكمية السابق صرفها		42900	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		756.54	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (٧)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل دلوميت ١٥٩ كم	٣م	8327.86	
أجمالي الكمية المنفذة		8327.86	
الكمية السابق صرفها		7900	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		427.86	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات


مستخلص ختامي

بند رقم (*)

أعمال تشوينات توريد فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال تشوينات توريد فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة	٣م	18791	
أجمالي الكمية المنفذة		18791	
الكمية السابق صرفها		18791	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		0	

مهندس الهيئة



عن الشركة

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات



مستخلص ختامي

بند رقم (٨)


أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢م	1282.5	
أجمالي الكمية المنفذة		1282.5	
الكمية السابق صرفها		1282.5	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		0	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان/توشكي بطول ٢١٥ كم (القطاع الثاني عشر) في المسافة من كم ١٩٠ حتي كم ٢٠٠ من اسوان بطول ١٠ كم "بالأمر المباشر"

تنفيذ شركة : صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص ختامي


بند رقم (١٠)


أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	33359.43	
أجمالي الكمية المنفذة		33359.43	
الكمية السابق صرفها		20850	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		12509.43	

مهندس الهيئة

عن الشركة





مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)


صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر كميات الحفر والردم

المشروع	البند	الوحدة (م3)	الكمية المنفذة (م3)	ملاحظات
مشروع ازدواج طريق أسوان - توشكى	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر).....الخ	م3	68,042.62	
	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم.....الخ	م3	84,406.84	مسافة النقل حتى 2 كم
		م3	68,314.57	مسافة النقل حتى 5 كم

مهندس هيئة الطرق والكباري - المنطقة العاشرة

التوقيع: ()



مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع: ()

حصر كميات الردم في الجزيرة الوسطي


المشروع	البند	الوحدة (م3)	الكمية المنفذة (م3)	نسبة 70 %	ملاحظات
مشروع ازدواج طريق أسوان - توشكي	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطي بدون تشغيل (مياه - دمك) لكامل الطبقات باستثناء الطبقة الاخيرة بسبك 25 سمألخ	3م	22,248.98	15,574.29	
		3م	19,331.20	13,531.84	

مهندس هيئة الطرق والكباري - المنطقة العاشرة

التوقيع :

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع :




ST--(190+000 TO 190+800)

IR NO. (133)

Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
0	0	3.47	190+000.00
90.11	90.11	3.74	190+025.00
195.22	105.11	4.67	190+050.00
296.31	101.09	3.42	190+075.00
362.9	66.59	1.91	190+100.00
398.37	35.47	0.93	190+125.00
414.64	16.26	0.37	190+150.00
419.32	4.69	0	190+175.00
437.13	17.8	1.42	190+200.00
513.01	75.88	4.65	190+225.00
615.5	102.48	3.55	190+250.00
711.24	95.74	4.11	190+275.00
773.12	61.88	0.84	190+300.00
797.7	24.58	1.12	190+325.00
812.46	14.76	0.06	190+350.00
828.25	15.79	1.21	190+375.00
857.81	29.56	1.16	190+400.00
897.33	39.52	2	190+425.00
950.56	53.22	2.26	190+450.00
1020.81	70.26	3.36	190+475.00
1110.3	89.49	3.79	190+500.00
1191.1	80.8	2.67	190+525.00
1260.8	69.7	2.91	190+550.00
1,329.73	68.93	2.61	190+575.00
1,412.13	82.39	3.98	190+600.00
1,498.17	86.04	2.9	190+625.00
1,618.33	120.16	6.71	190+650.00
1,763.60	145.27	4.91	190+675.00

1,882.91	119.31	4.64	190+700.00
2,005.23	122.32	5.15	190+725.00
2,142.33	137.09	5.82	190+750.00
2,273.19	130.86	4.65	190+775.00
2,331.34	58.15	0	190+800.00
ST--(192+025 TO 192+425)			IR NO. (033)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
2,505.73	174.39	13.95	192+025.00
2,788.58	282.85	8.68	192+050.00
3,036.29	247.7	11.14	192+075.00
3,343.06	306.78	13.4	192+100.00
3,604.65	261.59	7.52	192+125.00
3,782.45	177.8	6.7	192+150.00
3,875.54	93.09	0.75	192+175.00
3,927.28	51.74	3.39	192+200.00
4,027.56	100.28	4.63	192+225.00
4,155.81	128.26	5.63	192+250.00
4,277.20	121.39	4.08	192+275.00
4,358.51	81.3	2.42	192+300.00
4,430.95	72.45	3.37	192+325.00
4,549.87	118.91	6.14	192+350.00
4,694.58	144.72	5.44	192+375.00
4,828.19	133.61	5.25	192+400.00
4,893.83	65.64	0	192+425.00



ST--(193+450 TO 193+750)			IR- NO. (018)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
4,937.61	43.78	3.5	193+450.00
5,091.97	154.36	8.85	193+475.00
5,311.96	219.99	8.75	193+500.00
5,515.50	203.54	7.53	193+525.00
5,688.16	172.66	6.28	193+550.00
5,821.82	133.67	4.41	193+575.00
5,961.14	139.32	6.73	193+600.00
6,113.44	152.3	5.45	193+625.00
6,244.95	131.51	5.07	193+650.00
6,373.38	128.43	5.2	193+675.00
6,522.65	149.27	6.74	193+700.00
6,653.98	131.34	3.77	193+725.00
6,701.10	47.12	0	193+750.00
ST--(193+925 TO 194+550)			IR- NO. (019)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
6,732.59	31.49	2.52	193+925.00
6,813.93	81.34	3.99	193+950.00
6,916.47	102.55	4.22	193+975.00
7,030.03	113.56	4.87	194+000.00
7,148.48	118.45	4.61	194+025.00
7,249.75	101.27	3.49	194+050.00
7,334.10	84.35	3.25	194+075.00
7,395.57	61.47	1.66	194+100.00
7,440.81	45.24	1.96	194+125.00
7,495.47	54.66	2.42	194+150.00
7,567.06	71.59	3.31	194+175.00
7,640.19	73.12	2.54	194+200.00
7,723.56	83.37	4.13	194+225.00

حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (سفو)


7,839.32	115.77	5.13	194+250.00
7,920.66	81.34	1.38	194+275.00
7,976.25	55.59	3.07	194+300.00
8,086.47	110.22	5.75	194+325.00
8,259.76	173.29	8.12	194+350.00
8,400.00	140.24	3.1	194+375.00
8,476.05	76.05	2.98	194+400.00
8,569.18	93.13	4.47	194+425.00
8,707.02	137.85	6.56	194+450.00
8,858.29	151.27	5.54	194+475.00
8,971.80	113.51	3.54	194+500.00
9,037.74	65.94	1.74	194+525.00
9,059.45	21.71	0	194+550.00
ST--(195+625 TO 196+025)			IR- NO. (239)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
9,160.92	101.47	8.12	195+625.00
9,546.58	385.66	22.74	195+650.00
10,116.16	569.58	22.83	195+675.00
10,526.81	410.65	10.02	195+700.00
10,776.47	249.66	9.95	195+725.00
11,074.43	297.96	13.88	195+750.00
11,378.83	304.4	10.47	195+775.00
11,632.98	254.15	9.86	195+800.00
11,756.29	123.31	0	195+825.00
11,934.06	177.77	14.22	195+850.00
12,302.60	368.54	15.26	195+875.00
12,675.59	372.99	14.58	195+900.00
12,941.75	266.16	6.71	195+925.00
13,262.18	320.43	18.92	195+950.00
13,711.31	449.13	17.01	195+975.00
14,088.19	376.88	13.14	196+000.00


حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (سفو)

14,336.45	248.26	6.72	196+025.00
14,420.47	84.02	0	196+050.00
ST--(198+750 TO 199+600)			IR- NO. (011)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
14,491.71	71.24	5.7	198+750.00
14,619.88	128.17	4.55	198+775.00
14,757.38	137.5	6.44	198+800.00
14,916.69	159.31	6.3	198+825.00
15,035.91	119.22	3.24	198+850.00
15,143.89	107.98	5.4	198+875.00
15,299.33	155.44	7.03	198+900.00
15,456.84	157.51	5.57	198+925.00
15,620.26	163.42	7.51	198+950.00
15,827.01	206.75	9.03	198+975.00
16,041.29	214.28	8.11	199+000.00
16,252.69	211.4	8.8	199+025.00
16,469.33	216.64	8.53	199+050.00
16,684.24	214.91	8.66	199+075.00
16,900.46	216.22	8.63	199+100.00
17,104.57	204.11	7.7	199+125.00
17,246.18	141.61	3.63	199+150.00
17,351.82	105.64	4.82	199+175.00
17,455.35	103.53	3.46	199+200.00
17,543.01	87.66	3.55	199+225.00
17,640.25	97.24	4.23	199+250.00
17,757.47	117.22	5.15	199+275.00
17,869.81	112.34	3.84	199+300.00
17,999.28	129.47	6.52	199+325.00
18,190.92	191.64	8.81	199+350.00
18,399.69	208.77	7.89	199+375.00
18,606.43	206.74	8.65	199+400.00

حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها

18,775.17	168.74	4.85	199+425.00
18,885.79	110.62	4	199+450.00
18,974.48	88.69	3.09	199+475.00
19,052.40	77.92	3.14	199+500.00
19,145.04	92.64	4.27	199+525.00
19,237.39	92.35	3.12	199+550.00
19,285.30	47.91	0.71	199+575.00
19,294.23	8.93	0	199+600.00
19,294.24			اجمالي كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس (م ٣)

مهندس هيئة الطرق والكباري - المنطقة العاشرة التوقيع : 	مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب) التوقيع : 
--	---






مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر كمية إزالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (مخلفات)

ST--(196+150 TO 196+575)

تسليم أرض طبيعية (مخلفات)	IR NO. (31 & 118)	تسليم أرض طبيعية بعد إزالة المخلفات	IR NO. (193)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
160.53	160.53	12.79	196+150.00
809.99	649.46	38.99	196+175.00
1537.27	727.28	19.03	196+200.00
2073.54	536.27	23.76	196+225.00
2594.98	521.44	17.84	196+250.00
3,162.58	567.6	27.43	196+275.00
3,819.60	657.02	25.24	196+300.00
4,531.99	712.39	31.89	196+325.00
5,517.71	985.72	47.11	196+350.00
6,608.29	1,090.58	40.27	196+375.00
7,526.51	918.22	33.32	196+400.00
8,230.95	704.44	23.12	196+425.00
8,835.69	604.74	25.28	196+450.00
9,302.30	466.61	12.05	196+475.00
9,838.09	535.79	30.81	196+500.00
10,575.93	737.84	28.21	196+525.00
11,017.54	441.61	7.12	196+550.00
11,106.48	88.94	0	196+575.00






مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (مخلفات)

ST--(196+600 TO 196+825)			
تسليم ارض طبيعية(مخلفات)		IR NO. (79)	تسليم ارض طبيعية بعد ازالة المخلفات
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)		IR NO. (121)
		Cut Area (Sq.M.)	Station
11179.66	73.18	5.85	196+600.00
11400.22	220.56	11.79	196+625.00
11627.72	227.5	6.41	196+650.00
11870.21	242.49	12.99	196+675.00
12507.21	637	37.97	196+700.00
13548.54	1041.33	45.34	196+725.00
14360.05	811.51	19.58	196+750.00
14934.60	574.55	26.38	196+775.00
15431.96	497.36	13.41	196+800.00
15599.58	167.62	0	196+825.00
ST--(197+625 TO 197+750)			
تسليم ارض طبيعية(مخلفات)		IR NO. (15)	تسليم ارض طبيعية بعد ازالة المخلفات
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)		IR NO. (45)
		Cut Area (Sq.M.)	Station
15,764.23	164.65	13.17	197+625.00
16,177.23	413	19.87	197+650.00
16,505.77	328.54	6.4	197+675.00
16,702.97	197.2	9.36	197+700.00
16,919.66	216.69	7.96	197+725.00
17,019.23	99.57	0	197+750.00
ST--(197+975 TO 198+025)			
تسليم ارض طبيعية(مخلفات)		IR NO. (16)	تسليم ارض طبيعية بعد ازالة المخلفات
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)		IR NO. (119)
		Cut Area (Sq.M.)	Station
17,407.94	388.71	31.1	197+975.00
18,353.27	945.33	44.53	198+000.00
18,909.90	556.63	0	198+025.00






مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (مخلفات)

ST--(198+250 TO 198+450)

تسليم ارض طبيعية(مخلفات)	IR NO. (16 & 8)	تسليم ارض طبيعية بعد ازالة المخلفات	IR NO. (206)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
20583.46	1673.56	133.88	198+250.00
24413.87	3830.41	172.55	198+275.00
28702.73	4288.86	170.56	198+300.00
32558.49	3855.76	137.9	198+325.00
35464.67	2906.18	94.59	198+350.00
37009.78	1545.11	29.01	198+375.00
37372.46	362.68	0	198+400.00
39046.60	1674.14	133.93	198+425.00
44209.76	5163.16	279.12	198+450.00




حصر كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس عليها (مخلفات)

ST--(198+475 TO 198+750)

تسليم ارض طبيعية (مخلفات)	IR NO. (8 & 17)	تسليم أرض طبيعية بعد ازالة المخلفات	IR NO. (37&122)
Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
50803.33	6593.57	248.36	198+475.00
56635.44	5832.11	218.2	198+500.00
61550.75	4915.31	175.02	198+525.00
65626.55	4075.8	151.04	198+550.00
67601.00	1974.45	6.91	198+575.00
67762.06	161.06	5.97	198+600.00
68026.04	263.98	15.15	198+625.00
68317.14	291.1	8.14	198+650.00
68489.70	172.56	5.66	198+675.00
68734.10	244.4	13.89	198+700.00
69059.27	325.17	12.12	198+725.00
69210.81	151.54	0	198+750.00
69,210.81		اجمالي كمية ازالة التربة الغير صالحة للتأسيس (مخلفات) (٣ م)	
13,431.63		مخلفات تمت ازالته بالبльдوزر	
55,779.18		مخلفات تمت ازالته باستخدام (لودر + قلاب)	

مهندس هيئة الطرق والكبارى المنطقة العاشرة
التوقيع : ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)
التوقيع : ()




حصر بند رقم (٠٦) - اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

م	منطقة الحصر	الوحدة Unit	البند		رقم طلب الاستلام	الاجهاد كجم/سم ^٢
			اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)		
1	(197+250 TO 197+350)	m3	547.80	773.79	51&132&226&240	100-200
2	(198+050 TO 198+225)	m3	10,498.17	-	134&235	300-400
3	(198+375 TO 198+425)	m3	2,866.24	-	135&236	300-400
4	(199+600 TO 199+675)	m3	-	-	14&97	0-100
5	(199+850 TO 199+900)	m3	336.45	952.29	14&52&96	100-200
	(199+900 TO 199+999.57)	m3	619.66			300-400
الإجمالي			14,868.32	1,726.08		

اجمالي أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (طبقا للاجهاد)	884.25	اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	13984.07	اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢
	1,726.08	

مهندس هيئة الطرق والكباري - المنطقة العاشرة
التوقيع : ()




مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)
التوقيع : ()


حصر بند رقم (١٠) - اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

Note	Area (m2) مسطح الطبقة	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REQ.NO	DATE
	4170.00	300.0	190+300	190+000	MCO	285	10-Dec-2022
	5907.50	425.0	190+725	190+300	MCO	288	17-Dec-2022
	5560.00	400.0	191+125	190+725	MCO	295	26-Dec-2022
	5907.50	425.0	191+550	191+125	MCO	296	31-Dec-2022
	6254.38	450.0	192+000	191+550	MCO	297	4-Jan-2023
	5560.05	400.0	192+400	192+000	MCO	298	21-Jan-2023
	33359.43	الإجمالي					

مهندس هيئة الطرق والكباري والمنطقة العاشرة
التوقيع: ()



مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)
التوقيع: ()



مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكى
From ST (190+000 TO 200+000)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (07) - اعمال توريد وفرش طبقة الأساس

BASE TYPE	Volume (m3)	Area (m2) مسطح الطبقة	Cross Section Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	190+200	190+000	طبقة الأساس الثالثة	REV (01)	271	20-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	190+400	190+200	طبقة الأساس الثالثة		272	21-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	190+600	190+400	طبقة الأساس الثالثة		275	23-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	190+800	190+600	طبقة الأساس الثالثة	REV (01)	276	27-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	191+000	190+800	طبقة الأساس الثالثة		277	27-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	191+200	191+000	طبقة الأساس الثالثة		278	29-Nov-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	191+400	191+200	طبقة الأساس الثالثة		279	3-Dec-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	191+600	191+400	طبقة الأساس الثالثة		287	16-Dec-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	191+800	191+600	طبقة الأساس الثالثة		289	18-Dec-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	192+000	191+800	طبقة الأساس الثالثة		292	22-Dec-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	192+200	192+000	طبقة الأساس الثالثة		293	24-Dec-2022
DOLOMITE	436.40	-	2.182	200.0	192+400	192+200	طبقة الأساس الثالثة		294	26-Dec-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	190+200	190+000	طبقة الأساس الثانية		147	26-Jun-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	190+400	190+200	طبقة الأساس الثانية		148	28-Jun-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	190+600	190+400	طبقة الأساس الثانية		149	29-Jun-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	190+800	190+600	طبقة الأساس الثانية		150	29-Jun-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	191+000	190+800	طبقة الأساس الثانية		151	30-Jun-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	191+200	191+000	طبقة الأساس الثانية		152	2-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	191+400	191+200	طبقة الأساس الثانية		153	2-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	191+600	191+400	طبقة الأساس الثانية		154	3-Jul-2022
BASALT	1580.70	-	5.269	300.0	191+900	191+600	طبقة الأساس الثانية		155	3-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	192+100	191+900	طبقة الأساس الثانية		158	21-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	192+300	192+100	طبقة الأساس الثانية		159	24-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	192+500	192+300	طبقة الأساس الثانية		160	24-Jul-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	192+700	192+500	طبقة الأساس الثانية	REV (01)	161	26-Jul-2022
BASALT	1317.25	-	5.269	250.0	192+950	192+700	طبقة الأساس الثانية		162	26-Jul-2022
BASALT	1317.25	-	5.269	250.0	193+200	192+950	طبقة الأساس الثانية		163	27-Jul-2022



مشروع ازدواج طريق أسوان-توشكي
From ST (190+000 TO 200+000)

صالح نوبى جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (07) - اعمال توريد وفرش طبقة الأساس

BASE TYPE	Volume (m3)	Area (m2) مسطح الطبقة	Cross Section Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	193+400	193+200	طبقة الأساس الثانية		183	13-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	193+600	193+400	طبقة الأساس الثانية		182	11-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	193+800	193+600	طبقة الأساس الثانية		180	10-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	194+000	193+800	طبقة الأساس الثانية		179	9-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	194+200	194+000	طبقة الأساس الثانية		178	9-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	194+400	194+200	طبقة الأساس الثانية		176	8-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	194+600	194+400	طبقة الأساس الثانية		174	7-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	194+800	194+600	طبقة الأساس الثانية		175	7-Aug-2022
BASALT	1030.20	-	5.401	200.0	195+000	194+800	طبقة الأساس الثانية		172	2-Aug-2022
DOLOMITE	472.27	3148.46	-	175.0	195+175	195+000	طبقة الأساس الثانية		281	6-Dec-2022
DOLOMITE	623.73	4155.23	-	225.0	195+400	195+175	طبقة الأساس الثانية		283	10-Dec-2022
DOLOMITE	416.67	2777.81	-	150.0	195+550	195+400	طبقة الأساس الثانية	REV (01)	284	12-Dec-2022
DOLOMITE	470.65	3133.64	-	150.0	195+700	195+550	طبقة الأساس الثانية		286	12-Dec-2022
DOLOMITE	500.59	3337.27	-	225.0	195+925	195+700	طبقة الأساس الثانية		290	20-Dec-2022
BASALT	1055.75	3016.43	-	125.0	196+050	195+925	طبقة الأساس الثانية		260	6-Nov-2022
BASALT	754.69	2156.26	-	100.0	196+150	196+050	طبقة الأساس الثانية		262	8-Nov-2022
BASALT	984.00	2811.44	-	150.0	196+300	196+150	طبقة الأساس الثانية		264	9-Nov-2022
BASALT	902.49	2578.55	-	150.0	196+450	196+300	طبقة الأساس الثانية		265	10-Nov-2022
BASALT	921.73	2633.52	-	175.0	196+625	196+450	طبقة الأساس الثانية		266	10-Nov-2022
BASALT	1317.25	-	5.269	250.0	196+875	196+625	طبقة الأساس الثانية		208	17-Sep-2022
BASALT	922.08	-	5.269	175.0	197+050	196+875	طبقة الأساس الثانية	REV (01)	190	23-Aug-2022
BASALT	1185.53	-	5.269	225.0	197+275	197+050	طبقة الأساس الثانية		194	27-Aug-2022
BASALT	1185.53	-	5.269	225.0	197+500	197+275	طبقة الأساس الثانية		195	28-Aug-2022
BASALT	1053.80	-	5.269	200.0	197+700	197+500	طبقة الأساس الثانية		201	5-Sep-2022
BASALT	658.63	-	5.269	125.0	197+825	197+700	طبقة الأساس الثانية		202	6-Sep-2022
BASALT	152.05	-	3.041	050.0	197+875	197+825	طبقة الأساس الأولى	REV (01)	187	20-Aug-2022
BASALT	380.13	-	3.041	125.0	198+225	198+100	طبقة الأساس الأولى		268	13-Nov-2022

حصر بند رقم (٠٧) - اعمال توريد وفرش طبقة الأساس

BASE TYPE	Volume (m3)	Area (m2) مسطح الطبقة	Cross Section Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
BASALT	608.20	-	3.041	200.0	199+000	198+800	طبقة الأساس الأولى		210	18-Sep-2022
BASALT	608.20	-	3.041	200.0	199+200	199+000	طبقة الأساس الأولى		211	18-Sep-2022
BASALT	608.20	-	3.041	200.0	199+400	199+200	طبقة الأساس الأولى		213	19-Sep-2022
BASALT	608.20	-	3.041	200.0	199+600	199+400	طبقة الأساس الأولى		214	20-Sep-2022
BASALT	608.20	-	3.041	200.0	199+800	199+600	طبقة الأساس الأولى		229	6-Oct-2022
BASALT	924.04	4620.18	-	250.0	195+250	195+000	طبقة الأساس الأولى		212	18-Sep-2022
BASALT	940.91	4704.56	-	250.0	195+500	195+250	طبقة الأساس الأولى		218	24-Sep-2022
BASALT	829.5	4147.63	-	200.0	195+700	195+500	طبقة الأساس الأولى		280	4-Dec-2022
DOLOMITE	608.20	-	3.041	200.0	195+900	195+700	طبقة الأساس الأولى		282	7-Dec-2022
BASALT	76.03	-	3.041	025.0	195+925	195+900	طبقة الأساس الأولى		256	2-Nov-2022
	51984.40	الإجمالي								
	43656.54	اجمالي كمية الاساس (بازلت)								
	8327.86	اجمالي كمية الاساس (دولوميت)								

مهندس هيئة الطرق والكبارى والمنطقة العاشرة
التوقيع : ()

مهندس الشركة المتفدة (صالح نوبى جروب)
التوقيع : ()