

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢
رقم القيد: ٢٠٢٤.٠٩.٢٠.٣/٨٠٠/كبارى

السيد الاستاذ / مدير عام

" العقود والفتاوى واللوائح "


تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص مد مدة لمشروع إضافة مدة (٧) شهرا لتنفيذ القطار الكهربى السريع فى المسافة من الكم ٩٠ الى الكم ٢٠٠ نطاق اشرف المنطقة الاولى المركزية والى أعمال كوبرى مسار أكتوبر ٣ من الكم ١٥٧+٠٠٠ حتى الكم ١٦٠+٦٠٠ ضمن أعمال مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع شركة كونكورد للتشييد والرصف بالعقد رقم ١٣٦١/٢٠٢٢/٢٠٢٣

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه نحومو افاتنا بإبداء الرأى القانونى .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى





٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٠٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة (٧) شهور تنفيذ القطار الكهربى السريع فى المسافة من الكم ٩٠ إلى الكم ٢٠٠
نطاق اشراف المنطقة الأولى المركزية وإلى أعمال كوبرى مسار أكتوبر ٣ من الكم ١٥٧+٠٠٠ حتى الكم ١٦٠+٦٠٠
ضمن أعمال مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة كونكورد للتشييد والرصف بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٢/١٢ .
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٤/٢/١١ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأولى المركزية ومرفق به طلب الموافقة على إضافة مدة قدرها (٧) شهور بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة مدة قدرها (١٠) شهور طبقا للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة .

بالدراسة تبين تأثر سير البرنامج الزمنى للمشروع نظرا للأسباب على النحو التالى :

- تأخر صرف المستخلصات الجارية من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ (٤) شهور .
- وجود مرافق لشركة وادى النيل الزراعية جارى تحويلها مما أدى تأخر الأعمال بالحوائط السائدة (٢) شهر .
- وجود كابلات كهرباء جهد متوسط على مسار المشروع (١ شهر) .

المطالب :

- التكرم بإتخاذ ماتروونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٧) أشهر دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/٣/١٠ كون أسباب التوقف خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " 

الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " 

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " 

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة