



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سوهاج-أسبوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)
٢٠٢٤/١٠/١٩

أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠-٤٠) كجم / سم^٢

ملاحظات	إجمالي المنفذ	نسبة	الكمية	الكمية إلى الخطوة	الكمية من الخطوة	القطاع	
						المنصرف سابقه	من
	0.00						
	الكمية	التنفيد				الطبقة	الى
	٢٨٢١٨١٧,٠٦	%١٠٠	2821817.06	3032175.04	210357.98	فرمة	15+360
	٣٢٨,٥٢	%١٠٠	328.52	3032503.56	3032175.04	فرمة	15+800
	٢٥٩٩,٧٥	%١٠٠	2599.75	3035103.31	3032503.56	فرمة	17+770
	2824745.33					إجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	2041750.97					خصم كميات القطع المدرجة في ختامى قبل الإزواج	
	782994.36					ما يستحق صرفه	
	750000.00					ما يتم صرفه	

مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد العاطي

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أحمد كرسى



الهيئة العامة
للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصخراوي الغربي سوهاج-أسيوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٤/١٠/١٩

اعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية إلى الخطة	الكمية من الخطة	القطاع	
						المنصرف سابقه	من الخطة
	٠,٠٠					الطبقة	إلى الخطة
الكمية	٢٧١٥٥٣٤,٩٨	%١٠٠	2715535	2813132.31	97597.33	فرمة	15+360 3+700
	٦٨٦٤,٧٠	%٧٠	9806.72	2822939.03	2813132.31	فرمة	15+800 15+360
	٦٠٣٦٦,٦١	%١٠٠	60366.61	2883305.64	2822939.03	فرمة	17+770 15+800
	٢٧٨٢٧٦٦,٢٩					اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	٢٣٤٨٥٥٠,٣٨					خصم كميات الردم المدرجة في ختامي قبل الإزدواج	
	٤٣٤٢١٥,٩١					ما يستحق صرفه	
	٤٣٠٠٠٠٠,٠٠					ما يتم صرفه	

مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد القاهي

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أ. محمد عريضة

م. محمد

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزواج طريق وصلة طويلا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي
سوهاج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)
٢٠٢٤/١٠/١٩



اعمال علاوة نقل

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع	
	٠,٠٠	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية طبقا الى الخطة طبقا للقطاعات	الكمية من الخطة طبقا للقطاعات	المصرف سابقه
	الكمية					من الخطة
	٥٦٣٧٧٦,٠٧	%١٠٠	563776.07	2642702.32	2078926.25	فرمة
	٧٧٢٣٨,٨٦	%١٠٠	77238.86	2883305.64	2806066.78	فرمة
	٦٤١٠١٤,٩٣					اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	٤١٤٠٨٣,٦					خصم كميات الردم المدرجة في ختامي قبل الإزدواج
	٢٢٦٩٣١,٣٨					ما يستحق صرفه
	٢٢٠٠٠٠,٠٠					ما يتم صرفه

مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد العاطي

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أحمد كريمة



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج-
أسوط بطول ٢٠ كم (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)
٢٠٢٤/١٠/١٩

الهيئة العامة للطرق والباري

اعمال تحجير بالبلدوزر في التربة المتماسكة

ملاحظات	اجمالي المنفذ	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية إلى الخطة	الكمية من الخطة	القطاع	
						المصرف سابقه	من الخطة
	٥٠٠٠						
الكمية					الطبقة	إلى الخطة	
	٥٦٣٧٧٦,٠٧	%١٠٠	563776.07	2642702.32	فرمة	11+000	8+700
	٧٧٢٣٨,٨٦	%١٠٠	77238.86	2883305.64	فرمة	17+777	15+000
	٦٤١٠١٤,٩٣				اجمالي الكميات التي تم تسليمها		
	٤١٤٠٨٣,٦				خصم كميات الردم المدمجة في ختامي قبل الإزدواج		
	٢٢٦٩٣١,٣٨				ما يستحق صرفه		
	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠				ما يتم صرفه		

مدير المشروع (الهيئة المالكة)
م / محمد عبد القادر

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أحمد عيسى



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
المصراوي الغربي سواج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال مستخلص رقم (١)
٢٠٢٤/١٠/١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع		
	0.00				المنصرف سابقه		
	الكمية	سلك	عرض	طول	الجهة	الى الخطة	من الخطة
طبقة اساس اولي	7457.6	٠,٢	11.80	1580	2	6+340	4+760
طبقة اساس ثانية	7204.8	٠,٢	11.40	1580	2	6+340	4+760
طبقة اساس ثالثة	1628	٠,٢	11.00	740	1	6+340	5+600
طبقة اساس اولي	4248	٠,٢	11.80	900	2	7+800	6+900
طبقة اساس ثانية	4104	٠,٢	11.40	900	2	7+800	6+900
طبقة اساس اولي	30774.4	٠,٢	11.80	6520	2	15+360	8+840
طبقة اساس ثانية	29731.2	٠,٢	11.40	6520	2	15+360	8+840
طبقة اساس ثالثة	14300	٠,٢	11.00	6500	1	15+340	8+840
طبقة اساس ثالثة	10516	٠,٢	11.00	4780	1	13+620	8+840
طبقة اساس اولي	9298.4	٠,٢	11.80	1970	2	17+770	15+800
طبقة اساس ثانية	8983.2	٠,٢	11.40	1970	2	17+770	15+800
طبقة اساس ثالثة	4334	٠,٢	11.00	1970	1	17+770	15+800
	132579.60				اجمالي الكميات التي تم تسليمها		
	10000.00				خصم كميات تشغيل طبقة أساس		
	122579.60				ما يستحق صرفه		
	122000.00				ما يتم صرفه		

اجمالي الكميات التي تم تسليمها
خصم كميات تشغيل طبقة أساس

ما يستحق صرفه

ما يتم صرفه

مدير المشروع (الجهة المالكة)

مهندس تنفيذ

مهندس المكب الفني

م / محمد عبد العاطي

أحمد



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
المحراوي الغربي سوهاج-أسيوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)
٢٠٢٤/١٠/١٩

تشغيل ونقل وفرش طبقة أساس من الاجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ			القطاع	المنصرف سابقه	من الخطة
	0.00					الى الخطة
الكمية						8+960
		الاسمك	المعرض	الطول	13+200	
	10,006.40	0.20	11.80	4,240.00		
	10006.40					
	10000.00					
	10000.00					

اجمالي الكميات التي تم تسليمها

ما يستحق صرفه

ما يتم صرفه


مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد العاطي

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أحمد عويضة



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سوهاج-أسبوط بطول ٢٠ كم (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٤/١٠/١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C-30)

ملاحظات	اجمالى المنفذ			القطاع	المنصرف سابقه	
	0.00					
الكمية						
		العرض	الطول	الى الخطة	من الخطة	
	66744	10.3	6480.00	15+340	8+860	
	19364	10.3	1880.00	17+700	15+820	
	5150	10.3	500.00	11+900	11+400	
	91258.00			اجمالى الكميات التى تم تسليمها		
	82000.00			ما يستحق صرفه		
	82000.00			ما يتم صرفه		


مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد المعاطي

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

أحمد عيسى
محمد



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سوهاج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٤/١٠/١٩

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج (د3) بسمك ٦ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ			التقاطع	المنصرف سابقه	من الخطة
	0.00					الى الخطة
الكمية						
		العرض	الطول			
	66744	10.3	6480.00	15+340	8+860	
	19364	10.3	1880.00	17+700	15+820	
	5150	10.3	500.00	11+900	11+400	
	91258.00	اجمالي الكميات التي تم تسليمها				
	82000.00	ما يستحق صرفه				
	82000.00	ما يتم صرفه				


مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد العاطي

مهندس تنفيذ

مهندس المكب الفني

أحمد



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
المصر اوى الغربى سوهاج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

٢٠٢٤/١٠/١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري

بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسى) وجهين

ملاحظات	اجمالى المنفذ			الانقطاع	المنصرف سابقه	من الخطة
	0.00					
					الطول	
	4020.00				4020.00	13+620 9+600
	1900.00				1900.00	17700 15+800
	5920.00				اجمالى الكميات التى تم تسليمها	
	5900.00				ما يستحق صرفه	
	5900.00				ما يتم صرفه	

مدير المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد عبد العاطى

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفنى

أحمد عيسى

تقرير رقم (١٠٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٨١	اختبار صلاحية عينة اترية ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة اجراء التجارب
٣٤٢.٣	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٢٧٨٧.٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤

فنى المعمل،،،

مدير المعمل
م/ م/

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ ع
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	١٨١	أرقام العينات
	اتربة ردم	الطبقة المختبرة
	٧.١٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
—	٩٥.٩	"٢
—	٨٧	"١.٥
—	٧٨	"١
—	٧١	"٤/٣
—	٥٦	"٨/ ٣
—	٤٦	رقم ٤
—	٤٠.٣	رقم ١٠
—	٣٠.٣	رقم ٤٠
—	١٣.٣	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢١	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٥٤	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
—	A1.B	التصنيف

تحريرا فى: ٢٠٢٤/٥/٢٠

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

م. براء

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠١) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفقى هذا تقرير معملى كالاتى:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٨٢	اختبار صلاحية عينة اساس سن تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتى:-

٢٨٦٠	قيمة اجراء التجارب
٤٠٠.٤	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٣٢٦٠.٤	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠

فنى المعمل،،،

مدير المعمل
م/

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ ع
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠١) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	١٨٢	أرقام العينات	
	اساس سن تكسير	الطبقة المختبرة	
	كم٩	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	"٢	النسبة المئوية للمار من المناخل
١٠٠-٧٠	٨٤	" ١.٥	
٨٥-٥٥	٦٤	" ١	
٨٠-٥٠	٥٥	"٤/٣	
٧٠-٤٠	٤٢	"٨/ ٣	
٦٠-٣٠	٣٧	رقم ٤	
٥٠-٢٠	٣٤.٠٤	رقم ١٠	
٣٠-١٠	٢٦.٣٤	رقم ٤٠	
١٥-٥	٩.٢٥	رقم ٢٠٠	
—	%٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانـتفاخ	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ٨٠%	%٨٣	C.B.R	
لا تزيد عن ٢٥%	صفر	حد السيولة	مجال اللدونة
صفر - ٦	صفر	نسبة الفاقد بلوس انجلوس	
لا تزيد عن (٤٠)%	%٢٥	تحديد نسبة الطبعي	
	%٣.٢٥		

تحريرا في: ٢٠٢٤/٥/٢٠

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،
١٢ بر ١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٨٣-١٨٤	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه رابطة

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٥	%١٤ ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/ برا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج وصلة طهطا- المنطقة الصناعية الصحراوي الغربي

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	١٨٤	١٨٣	أرقام العينات	
		رابطه		الطبقة المختبرة	
		١٠.٣٠٠ كم	٩.١٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠-٧٥	٩٤.٢-٨٤.٢	٩٧	٩٤	١١٤/٣	النسبة المئوية للمار من المناخل
٧٠-٤٥	٦١.٦-٥١.٦	٦١.٥	٦١.٣	٨/٣	
٥٠-٣٠	٤٣.٥-٣٥.٥	٤٣.٢	٤٣.٥	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣١.٢-٢٥.٢	٣٠.٣	٣٠	رقم ٨	
٢٠-٥	١٦.٩-١٠.٩	١٢.٣	١٢.٧	رقم ٣٠	
١٢-٣	١٠.٥-٤.٥	٨.٨	٩	رقم ٥٠	
٨-٢	٦.٦-٣.٦	٦.١	٦.٤	رقم ١٠٠	
٤-٠	٤-١.٧	٢.١	٢.٧	رقم ٢٠٠	
	٠.٢٥±٤.٣%	٤.٥٥%	٤.٥٣%	نسبة الإسفلت	
		٢.٥%	٢.٥%	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٤/٥/٢٠

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

مدير المعمل

م/

تقرير رقم (١٠٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١٨٦-١٨٥	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه رابطه
١٨٩-١٨٨-١٨٧	دمك قوالب مارشال

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٧١٠	قيمة اجراء التجارب
٣٧٩.٤	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٣٠٨٩.٤	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٥/٢٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل
م/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ م/م
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٠٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج وصلة طهطا - المنطقة الصناعية الصحراوى الغربى

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبيد (مهندس الهيئة)

أرقام العينات	١٨٥	١٨٦	حدود السماح	حدود المواصفات
الطبقة المختبرة	رابطه			
الموقع الكيلو مترى	١١.٣٠٠ كم	١٢ كم		
النسبة المئوية للمار من المناخل	٩٠.٦	٩٢.٥	٩٤.٢-٨٤.٢	١٠٠-٧٥
	٥٩.٣	٦٠.٣	٦١.٦-٥١.٦	٧٠-٤٥
	٤٥.٦	٤٣	٤٣.٥-٣٥.٥	٥٠-٣٠
	٣٠.٥	٣١	٣١.٢-٢٥.٢	٣٥-٢٠
	١٣.٢	١٤.٢	١٦.٩-١٠.٩	٢٠-٥
	٩.٠٦	٩.٨	١٠.٥-٤.٥	١٢-٣
	٦.٣	٦.٥	٦.٦-٣.٦	٨-٢
	٣.٣	٣.٥	٤-١.٧	٤-٠
نسبة الإسفلت	%٤.١٥	%٤.٣	%٠.٢٥±%٤.٣	
نسبة الطبيعي	%٢.٦	%٢.٥		

دمك قوالب مارشال من خلطة الإسفلتية للطبقة الرابطه للكيلو ١١.٣٠٠ كم:

أرقام القوالب	١٨٧	١٨٨	١٨٩	حدود المواصفات
وزن وحده الحجم	٢.٣٣٠	٢.٣٥١	٢.٣٥٣	—
الثبات بالكجم	١٥٠.٥	١٣٦.٠	١٢٩.٠	لا يقل عن ١٠٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣.٣	٢.٧	٣	٢ — ٤ مم
الجساءة كجم/ مم	٤٥٦	٥٠٠	٤٣٠	٥٠٠-٣٠٠ كجم/ مم

تحريره فى: ٢٠٢٤/٥/٢٠

فنى المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ١/٤

(عماد حسين)

مدير المعمل

١/٠٢/م

تقرير رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٣٤٧ الى ٣٥٢	اختبار مقاومه الضغط لمكعبات صخر

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٠٦٠
١٤ % ضريبة القيمة المضافة	١٤٨.٤
المبلغ الاجمالى	١٢٠٨.٤


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل
م/س/

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ 
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
للمنطقة الصناعية - طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

تم إحصاء المكعبات بمعرفة المهندس / حسن عبيد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	٥.٢٠٠ كم	٦.٧٠٠ كم	٨.٥٢٥ كم	٥.٣٧٥ كم	٨.٣٥٠ كم	٨.٦٥٠ كم
يسار	يسار	يسار	يسار	يسار	يسار	يسار
نوع	صخور					
أرقام العينات	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢
جهد الكسر	٦٠٠	٥٢٠	٥٤٠	٣٧٥	٣١٠	٣٣٠
حدود المواصفات	حسب التعاقد					

تحريرا في : ٢٠٢٤/٨/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٥٣	اختبار صلاحية عينة اساس سن تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٨٦٠	قيمة اجراء التجارب
٤٠٠.٤	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٣٢٦٠.٤	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٨

فنى المعمل،،،

مدير المعمل
م / م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	١٧١	أرقام العينات
	أساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	٧٣٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٥	" ١.٥
٨٥-٥٥	٨٠	" ١
٨٠-٥٠	٦٦	"٤/٣
٧٠-٤٠	٦٠	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٥٠	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٨.٦	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٢.٥	رقم ٤٠
١٥-٥	١٤.٧	رقم ٢٠٠
—	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢١	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانكسار
لا تقل عن ٨٠%	%٨٣	C.B.R
لا تزيد عن ٢٥%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	صفر	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٤٠)%	%٢٤	نسبة الفاقد بلوس انجلوس
	%٣.٢	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا في: ٢٠٢٤/٨/٢٨

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

محضر استلام موقع

مشروع أعمال تطوير وازدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربى سوهاج / أسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

إشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

- إنه في يوم الاحد الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

١. السيد المهندس / محمد عبد العاطى
٢. السيد المهندس / حسن عبيد
٣. السيد المهندس / كمال علام سيد
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
ممثل الشركة المنفذة .

- وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .
التوقيعات :-

٣- السيد المهندس / كمال علام سيد

٢- السيد المهندس / حسن عبيد

١- السيد المهندس / محمد عبد العاطى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين