

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح .
يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: / ٢٠٢٣

مرفقات
عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص ٢ ختامي

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
خيار الدين مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المحافظة الغربية - مركز الزمكا
قسم الدراسات الفنية
رقم الملف / ١٢١٩
عدد الملاحظات / مستخلص
التاريخ / ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢) ختامي

عن عملية " أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

بالعقد رقم : (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١١٩٦)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٥٩٨١٠٥	٧٢
الجملة		٥٩٨١٠٥	٧٢

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط وقدره خمسمائة وثمانى وتسعون الف ومائة وخمسه جنيها واثنا وسبعون قرشا لاغير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	مستخلص رقم (٢) ختامي	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	عن عملية " أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)						
	إجمالي الأصل						
	بيانات الإستقطاعات						
	دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

سحب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف

الختم ذو التاريخ

شهادة سير العمل

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٢٩٣٦٨٤ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٩٤٨٦٠٨٢,٣٢ جنيها .

مدة تنفيذ العملية :- ٤ شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٣/٠١/٣٠

تاريخ نهو الأعمال طبقا لموافقة رئيس مجلس الادارة :- ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٣/٠٢/٠٦

تحريرا في : ٢٠٢٣/ /

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

الطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥١



شهادة المهندسين

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاورة .

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٢٩٣٦٨٤ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي :- ٩٤٨٦٠٨٢,٣٢ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / محمد إبراهيم فتوح

ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

بمحمد

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاورة



شياء الدين

٤٩٦٣٥

شهادة الالتزام

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من
الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة
بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

هبة العبدى مصطفى



٢٠٢٣

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شهادة التجارب العملية

اسم العملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

اشراف : - المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) بأن التجارب العملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / ٢٠٢٣

بمعدن

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

خالد الدين مصطفى



٤٩٦٣٥

م. م. م.


مشروع : تطوير الطريق الدائري
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول ١٢ كم
ايماء الى العقد رقم ١١٩٦ / ٢٠٢٢/٢٠٢٣
اشراف المنطقة الرابعة عشر الدائري ومحاوره
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
أعمال الحصر مستخلص ٢ ختامي

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفترة	كمية المقاسة	قطاع الاتوستراد	وحده مرور الدائري	اجمالي الكميات المنفذه
١	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ وتخطيط وتهشير النور بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد	٢م	١١٢	١٤٠٠	١٩٥,٨٠٧٥		١٩٥,٨١
٢	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية على البارد ذات مكونين بنظام (Extruder) سمك ٢,٤ مم للمحاور	٢م	٤٤٠	٨٣٠٠	٦٧٢٤,٧		٦٧٢٤,٧٠
٣	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم	٢م	٢٢٨	٢٩٠٥٣	١٤٨٢٧,٢	٢١٢,٧٥	١٥٠٣٩,٩٥
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه لزوم الارصفة والبردورات	٢م	١٤٥٠	١٠٠			٠,٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاح مجلفن على الحواجز الخرسانية	بالعدد	٢٨	١١٠٠			٠,٠٠
٦	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد	بالعدد	١٠٠٠	٢٠٠٠			٠,٠٠
٧	توريد وتركيب فاصل حركة بدون محدد	بالعدد	٦٥٠	٥٠٠٠			٠,٠٠
٨	توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع يتم تركيبها بالتسخين	بالعدد	٧٥٠٠	١٠٠			٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية على البارد	٢م	١٢٥	٢٠٠٠٠	٢٢٩٨٢,٤	١٤٧	٢٣١٢٩,٤٠
١٠	بالمقطوعة أعمال تأمين وسلامة المرور	بالمقطوعة	١٨٥٠٠٠	١	١		١,٠٠

مهندس الهيئة

الاسم
التوقيع


مهندس الشركة المنفذة

الاسم
التوقيع


السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبئة طيبة ... وبعد،

بالاحاله الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول 12 كم بالامر المباشر رقم العقد 2023/2022/1196 (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق. نتشرف باحاطة سيادتكم بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع وحتى تاريخه طبعاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: 2023/ /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى



٤٩٦٣٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالاحالة الي عملية اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كم بالامر المباشر رقم العقد 2023/2022/1196 (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق. نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه لا يوجد عمالة على المشروع طبعا للعقد .
الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: 2023/ /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



هشام الدين مصطفى



٤٩٦٣٥



قوائم كميات ختامية

عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائرى فى المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة (صنف رقم ١ سريع الجفاف)

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المريوطية	٢م ٩٨,٦١	٢م ١٩٥,٨١
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	٢م ٩٧,٢٠	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

١٣ محمد إلهي منير

قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائرى فى المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول
١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٢) تخطيط الطريق بالبويات المرورية ذات مكونين سمك ٢,٤ مم بنظام (Extruder)

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المربوطية	٢م ٣٥٣٩,٥٥	٢م ٦٧٢٤,٧٠
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	٢م ٣١٨٥,١٥	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

م. محمد إلهام شمس



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول
١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٣) تخطيط علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المريوطية	٢م ٧٦٣٠,٥٠	٢م ١٥٠٣٩,٩٥
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	٢م ٧١٩٦,٧٠	
٣	إدارة المرور	٢م ٢١٢,٧٥	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

٣ محمد أحمد شترع



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري فى المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول
١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٤) توريد وصب خرسانة عادية

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٢م٠	٢م٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

م. محمد صالح

قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري فى المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٥) توريد وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الأوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم	٢٠٠	٢٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة





قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري فى المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول
١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٦) توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٠ بالعدد	٠ بالعدد

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

١٣ محمد صالح مهندس



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٧) توريد وتركيب فاصل حركة بدون المحدد

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم	٠ بالعدد	٠ بالعدد

مهندس الهيئة


مهندس الشركة المنفذة
م. محمد إبراهيم موسى



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر – الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٨) توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع (ثرموبلاستيك)

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم	٠ بالعدد	٠ بالعدد

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

م. محمد إبراهيم

قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم بالأمر المباشر
(اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٩) توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
١	اتجاه المربوطية	١١٦١٢,٢٠ بالعدد	٢٣١٢٩,٤٠ بالعدد
٢	اتجاه القاهرة الجديدة	١١٣٦٩,٩٠ بالعدد	
٣	إدارة المرور	١٤٧,٣٠ بالعدد	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



قوائم كميات ختامية
عملية / اعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم
بالأمر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق


بند (١٠) بالمقطوعة اعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق اثناء التنفيذ

م	الموقع	الكمية	اجمالي الكمية
1	من الاوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم	١ بالعدد	١ بالعدد

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



محضر استلام وتقييم ابتدائي كلى
لعملية اعمال تامين سلامة المرور وتخطيط الطريق الدائرى فى المسافة من الاوتوستراد
حتى المريوطية بطول ١٢ كم
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره)

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢ بخصوص الاستلام الابتدائى للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد:-

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|
| المهندس / محمود حمدي محمد | الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيسا |
| المهندس / خالد محمود | ادارة ضبط الجودة | - عضوا |
| المهندس / محمد حسنى | ادارة المعامل المركزية | - عضوا |
| المهندس / محمد الشرفاوى | المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره) | - عضوا |
| المهندس / هشام على العجرودى | شركة مصرية لمستلزمات الطرق | - عضوا |
- وقد قامت اللجنة عملها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعلى محضر الاستلام والتقييم الابتدائى الجزئى المؤرخ فى ٠٢/١٠/٢٠٢٢ والاعمال كما يلى :-
- اعمال تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية العاكسة على البارد
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ قدرته اللجنة بخصم ١٠٠٠ جنية (فقط وقدرة الف جنية لا غير)
 - اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية على البارد (باللون الابيض والاسود)
الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وسوء مصنعية قدرته اللجنة بخصم ٥٠٠٠ جنية (فقط وقدرة خمسة الاف جنية لا غير).
- اجمالى الخصم = (١٠٠٠ + ٥٠٠٠) = ٦٠٠٠ جنية (فقط وقدرة ستة الاف جنية لا غير).
- ❖ وعلية ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائى كلى للاعمال عالية مع خصم المبلغ عالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة وافاد مندوب المنطقة ان تاريخ نهو الاعمال فى ٢٠٢٢/١٢/٠١ هو بداية فترة الضمان.

التوقيعات

٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

محضر استلام موقع

عملية : - أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق


انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد :-


- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / محمد الشرقاوي | عن / المنطقة الرابعة عشر للطريق الدائري ومحاوره |
| ٢- السيد المهندس / هشام علي العجرودي | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |
| ٣- السيد المهندس / محمد إبراهيم فتوح | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد اقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء عليه قامت الشركة باستلام الموقع خالي من العوائق اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ موعدا لبدء العمل.

أعضاء اللجنة

جشني المشروع
الشركة المنفذة
الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / 
٢- السيد المهندس / 
٣- السيد المهندس / محمد إبراهيم فتوح

مدير عام المشروعات
مهندس / 
أيمن عليوه

يعتمد.....

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / 
ضياء الدين مصطفى

محضر إيقاف أعمال

مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول 12 كم (بالامر المباشر) (اشراف المنطقة الرابعة عشر- الدائري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (2023/2022/1196) المؤرخ فى (2023/01/15) لتنفيذ المشروع عاليه .

انه فى يوم الاحد الموافق (2023/02/12) فى حضور كلا من :-

- 1- المهندس / محمد اسماعيل الشرقاوى مدير مشروع الجبهه المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- 2- المهندس / محمد ابراهيم فتوح مدير التنفيذ (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بالمرور على موقع المشروع عالية تبين عدم الانتهاء من تنفيذ اعمال محطات الاتوبيس الترددى مما يتسبب فى عدم استكمال باقى كميات المشروع عالية ، وعليه قد تقرر ايقاف الاعمال من يوم الاحد الموافق 2023/02/12 .

التوقيعات :-

1- م / محمد ابراهيم فتوح 

2- م / محمد اسماعيل الشرقاوى 

بمكتب
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائرى ومحاوره
مهندس
علاء الدين مصطفى

محضر استئناف أعمال

مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المربوطية بطول 12 كم (بالامر المباشر) (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

بالاشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (2023/2022/1196) المؤرخ فى (2023/01/15) لتنفيذ المشروع عاليه .

انه فى يوم الثلاثاء الموافق (2023/07/11) فى حضور كلا من :-

- 1- المهندس / محمد اسماعيل الشرقاوى مدير مشروع الجبهه المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- 2- المهندس / محمد ابراهيم فتوح مدير التنفيذ (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بناءا على المذكرة المعروضة على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة بالموافقة على تختم العملية عاليه ، وعلية يتم استئناف الاعمال من يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/11 لعمل المستخلص الختامى

التوقيعات :-

1- م / محمد ابراهيم فتوح

2- م / محمد اسماعيل الشرقاوى

بمكتب

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى



(٤٩٦٣٥)

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم - بالامر المباشر
(إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		القيمة		الجملة
		ق	جنية	ق	جنية	
١	٢م ١٩٥,٨١	.	١١٢	.	٢١٩٣٠,٧٢	
٢	٢م ٦٧٢٤,٧٠	.	٤٤٠	.	٢٩٥٨٨٦٨	
٣	٢م ١٥٠,٣٩,٩٥	.	٢٢٨	.	٣٤٢٩١,٠٨,٦٠	
٤	٣م ٠	.	١٤٥٠	.	.	
٥	٢م ٠	.	٢٨	.	.	
٦	٣م ٠	.	١٠٠٠	.	.	
٧	٣م ٠	.	٦٥٠	.	.	
٨	٢م ٠	.	٧٥٠٠	.	.	
٩	٢م ٢٣١٢٩,٤٠	.	١٢٥	.	٢٨٩١١٢٥	
١٠	١ بالمقطوعة	.	١٨٥٠٠٠	.	١٨٥٠٠٠	
٩٤٨٦٠,٨٢,٢٢						
الإجمالي						

فقط تسعة مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف واثنان وثمانون جنيها واثنان وثلاثون قرشا فقط لا غير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى

٣٩٦٣٥



مبنى العامة للطرق والجاري والنقل البري
دارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى
البريوطية بطول ١٢ كم تنفيذ شركة مصرية مستلزمات الطرق.

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم أصل موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية شهرين ليصبح
نمو المشروع في ٢٠٢٣/٧/٣٠

يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

٢٠٢٣ / ١ / ١

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

شاهناز

27-09-2023

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائرى

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات لعينات البويه على البارد ابيض واسود وبويه ذات المكونات وبودره الزجاج وفاصل للحركة الحروريه والعواكس الألومنيوم ١٥*١٥ الوارده من المنطقه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ الخاصه بأعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائرى المسافه من الأوتو ستوراد وحتى المربوطيه بطول ١٢ كم / تنفيذ / الشركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الوارده من المركز القومى للبحوث انها اجتازت حدود المواصفات


برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

تحريرا في ٢٠٢٢/ ١٠/٢

لهندسة وسلامة الطرق



مهندس /



مرفقات عدد (التقرير)

" بدر عبد التواب بدر "

محمد محمود

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العواكس الصاج بأنواعها الواردة من المنطقة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١ الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري المسافة من الأوتو ستوراد وحتى

المريوطيه بطول ١٢ كم / تنفيذ / اشركه مصريه لمستلزمات الطرق

والتي تبين من النتائج الواردة من المركز القومي للبحوث وتطوير الفلزات انها اجتازت حدود

المواصفات

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في ٢٠٢٢/٩/١٩

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق



مهندس /



مرفقات عدد (التقرير)

" بدر عبد التواب بدر "

محمد محمود



مذكرة توضيحية

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول ١٢ كم بالامر المباشر

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره).

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٩٢٩٣٦٨٤ جنية.

مدة تنفيذ العملية :- ٦ أشهر.

تاريخ البدء :- ٢٠٢٣/٠١/٣٠

تاريخ النهو طبقا لموافقة رئيس مجلس الادارة :- ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

تاريخ النهو الفعلي :- ٢٠٢٣/٠٢/٠٦

قد بلغت قيمة الاعمال الختامي بقيمة ٩٤٨٦٠٨٢,٣٢ جنية مصري بنسبة نقص عن العقد بنسبة ٥٠,٨ % لانتهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في : ٢٠٢٣/ /



مهندس /

مهندس /

ضياء الدين عطية