

تفصيل - شركة السلام للتشييد والتقاول والتجارة

٢	كميات المقايمة التفصيلية	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقايمة المحددة بعد المقايمة	القيمة
٢٨	٢٢١,٤٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٢٢/٣٦ أطول من ١٢م لتقليد جميع العناصر الإنشائية للتكوير (المسكات والأعمدة والدعامات والاكشاف والحوامل السائدة والاتفاق والهيكل العلوية) والفئة تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تقريد الحديد المعتمد. ومحمل على الفئة كراسي تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتطبيقات بين الأسياخ والأوتار. وخلافاً وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠٠٠	٥٣١٣٦٠,٠٠٠
٢٩	١٢٠,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول ٢٢ كهرشي للأجزاء المعدنية وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدة الربط مع الخرسانة والشبكات الأقفلية والنقل وتركيب بالموقع والهدف بوجهين بربر ووجهين بمادة أيبوكسية بالتون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرن أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً لتطبيقات البنية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لتتبع العمل طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	٤١٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠,٠٠٠
٣٠	٣,٠٥	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب جميع الأعمال الحديدية الخاصة ببوابات الري والشمرات والزوايا والقناتل والجسميات والجمالونات وشبك الأعشاب وخلافاً والفئة تشمل ومحمل عليها توريد وتطعيم وتشكيل ولحام جميع الأجزاء بوجه بطانة من مادة كيمابوكسي ١٣١ ثم وجهين شهارة بمادة كيمابوكسي ١١٩ أو مايلتصقها وذلك بعد إعداد وتجهيز الأعمال الحديدية الإعداد الكامل للدهان كما تشمل الفئة ومحمل عليها قيام المقاول بمواظبة الإدارة بالرسومات التفصيلية اللازمة لامتدادها قبل البدء في العمل كما تشمل الفئة ومحمل عليها توريد وتركيب جميع مايلزم لتتبع العمل على الوجه الأكمل طبقاً لرسومات والإشراف وأصول الصناعة	٤١٠٠٠	١٢٥٠,٥٠٠,٠٠٠
٣١			بالمتر المسطح صاج معننى أعلى الكمرات المعدنية والبند يشمل جميع القطاعات المعدنية اللازمة للتثبيت والمعدات اللازمة ونقع جميع الكارئات اللازمة وكل مايلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		
٣١		م ٢ سم ٢ مم		٧٥٠	٠,٠٠٠
٣١	١٦٢٨,٠٠	م ٢ سم ٣ مم		٩٥٠	١٥٤٦٦٠,٠٠٠
٣٢	٤٧١٤,٠٠٠	م ٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البوبتومين على البارد بوجه تحضيري وثلاثة أوجه للأماميات وجميع الأعمال المتقونة والسعر يشمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً والمقايمة تتدعى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠	٢٣٥٧٠٠٠,٠٠٠
٣٣	٥٩٩٠,٤٠٠	م ٢	بالمتر المربع توريد وعمل دهانت ذات أساس أكثريك Anticarbonation ومواد مقاومة للأبخره والعوامل الجوية لعزل جسم التكويري والحوالز الفرسانية وخلافاً وعمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً والبند شامل مما جملته طبقاً لأصول الصناعة الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخدمات قبل التوريد	٨٠	٤٧٩٢٢٢٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

تفصيل : شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة

٢	كميات تقاسم التقسيم	الوحدة	بيان الأعمال	الحدة طبقا لتعليمات المعتمدة بعد الموافقة	الاجمالي
٣٧		م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير 11, P.V.C. لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر للكوبري والفلنة تشمل توريد جميع الأكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الموصل والمواد اللازمة ودفن الكانات وكل مايلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		
		قطر ٤ بوصة		٢١٠	٠,٠٠٠
		قطر ٥ بوصة		٢٦٣	٠,٠٠٠
		قطر ٦ بوصة		٣١٥	٠,٠٠٠
٣٨		م.م	توريد وتركيب تسومات ١ مللي	٨٥	٠,٠٠٠
٣٩	١١٦,٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب (WATER STOP) حسب العينة المعتمدة من الإستشاري	٢٠٠	٨٩٢٠٠,٠٠٠
٤٠	٥٩٦٦,٩٨	م.م	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١ : ٤) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأصلية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الأساسيات المعتمد من الإدارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفلنة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة	٢٥٠	١٤٩١٧٤٥,٠٠٠
٤١	٤٥,٩٥	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط وشد وحفر كبلات عتلة الإجهاد لزوم الكمرات الفرسية عتلة الإجهاد (seven wire strands) والفلنة تشمل توريد (كبلات - الأكسسوارات - الأجرية - التكرز - الودجول) وعلى أن تكون جميع الأكسسوارات حاصلة على علامة CE ومطابقة للمواصفات الأوروبية وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠٠	٢٧٥٧٠٠٠,٠٠٠
٤٢	١٠٤٤١١,٠٠	م.م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة بالمجاري المائية لأعمال الصناعية لمسح حتى ٦ متر ويتم الحفر على استخدام الحفارات لأعمال الحفر وورق نتائج الحفر على مرحلتين والسعر يشمل لزج المياه ويتم التلبيد طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والمبدى بجميع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٠	١٨٧٩٣٩٨٠,٠٠٠
٤٣	٢٠٠٦٤,٠٠	م.م	بالمتر المكعب أعمال تطهير المصارف والجانبية وكذلك الرياح التوطيني ونقلها للمقلب العمومي طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفلنة شاملة مما يجمعه بالمتر المكعب	١٢٠	٢٤٠٧٦٨٠,٠٠٠
٤٤	٥٠٧,٠٠	م.م	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها طبقا لتعليمات المهندس المشرف (لا يقل قطر الشجرة عن ٢٠ سم)		
	٥٠٧,٠٠		أ. أشجار لا يقل قطرها عن ١٠ سم	٦٠	٣٠٤٢٠,٠٠٠
	٤٢,٠٠		ب. شغل باروتقاع لا يقل عن ٤ متر	١٢٠	٥٠٤٠,٠٠٠
٤٥	٠,٠٠	م.م	بالمتر المكعب أعمال توريد وإنزال بالرياح كبش من الأحجار الصلبة والسليمة الغالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلعه عن ٤٠ سم وحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الانحناس عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ١٥% لاستكمال الموصل الجانبية للرياح ويتم التلبيد طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمبدى بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٧٥	٠,٠٠٠
الإجمالي لأعمال الكباري					٧٥٨,٢١٧,٦٢٣,٥٥ ج.م.

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

ملخص : شركة السلام انترناشيونال للتصاريح والتأمينات

٢	كميات المادية المتوقعة	الوحدة	بيان الأعمال	الثقة طبقاً للمعايير المعددة مع المواصفات	الامتثال
٨	٢٢١,٠١٨	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حائط ساند راسي من التيش من الأحجار الصلبة والسليمة الخشبية من البلع والعروق الخشبية لا يقل عرضه عن ١٠ سم وحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٠٦ ولا يزيد الاستحصال عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ١٥% ويتم استعمال الوجه الخارجي اجتاب القيش وجعلها قفصة الزوايا وتكون المونة المستكملة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م ^٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة الخشبية الماطسة والبند وشمل الردم خلف الحائط بالرمل الحرش النظيف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠,٠٠	١٠٨٢٩٨٨
٩	٥٥,٣١,٠٤	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف والمويل الجائبة تتكون من ٣٠,٨ م ^٣ من دولوميت مكرج + ٠,١ م ^٣ رمل حرش + ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والمواد الغريبة والبند وشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة لتوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة اجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ وتنظيف السطح ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥,٠٠	٩٦٣٠٤٣٢
١٠		م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب بوابع مواسير مائلة لتجهيز من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاسم للكمبريت + ٣٠,٨ م ^٣ رمل + ٠,١ م ^٣) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقامرة رتبة ٢/٥٢ بمعدل ١٠ سم لتلتر الطولي في اتجاه محور الماسورة ومعدل ١٦/٥٦ سم للتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالقيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وتعليمات المهندس المشرف		
	١١٣,٠٠٠	م ^٣	قطر ١٠٠ سم	٢٧٥,٠٠٠	٣٩٢٢٥٠٠
	٢١٣,٠٠	م ^٣	قطر ١٠ سم	١٣٠,٠٠٠	٢٧٦٩٠٠
	٠,٠٠	م ^٣	قطر ٨٠ سم	١١٠,٠٠٠	٠
	٢٧,٠٠	م ^٣	قطر ٧٠ سم	١٠٥,٠٠٠	٢٨٣٥٠
	٤٢٩,٠٠	م ^٣	قطر ٦٠ سم	٩٠,٠٠٠	٢٨٦١٠٠
	٩,٠٠	م ^٣	قطر ٥٠ سم	٧٠,٠٠٠	٦٣٠٠
١١	٠,٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية اسفل مواسير البوابع طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع السمك الميكانيكي على ان تحلق رابية الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٢٥ كجم / م ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥,٠٠٠	٠
١٢	٩٦١٢٢,٠٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وأفرش طبقة من الردم الصلبي (بولندر) احجار مختلفة صالحة للطاغات الاعمال مقاس من ١٠ الى ٣٠ سم طبقاً لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية والدمك الجيد بالهراست ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطاغات العرضية التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وتعليمات المهندس المشرف	٣٦٠,٠٠	٢٤٦٠٢٩٢٠

مهندس الهيئة

م. ك. ز. ن.

م.

مهندس الشركة

Logo of the company



شبكة الطرق الدولية

الرقم	نوع الخدمة	وحدة القياس	ملاحظات	الكمية	القيمة
١٩	م.ط	٢٩٦٦,٠٠	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجرسي) وجدران ارتفاع ١٠ سم باستخدام القير جلاس بأجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) واللثة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العفوية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأنشور ويتم التخليد لأسفل الصنعة والرسمات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٥٣,٠٠٠	١٥٦٩٨٦٠
٢٠	م.ط	١١٢١٧,٠٠	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ١٠ سم باستخدام القير جلاس بأجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ طبقاً للرسمات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) واللثة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العفوية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأنشور ويتم التخليد لأسفل الصنعة والرسمات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٢,٠٠٠	٤٧١١١٤٠
٢١	م.ط	٠,٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العفوية بأبعاد ٣٠٠٢٥/٢٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠٠,٨ سم دولوميت لا يزيد القير به عن ١,٥ سم + ٣٠٠,٤ سم رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت و يتم صب البرودة على فرشاة من الخرسانة العفوية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالزيت المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التخليد طبقاً لأسفل الصنعة والرسمات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١١٠,٠٠٠	.
٢٢	م.ط	٠,٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجلى) بأبعاد ٥٠٣٠٠/٢٥ سم مصنوعة تتكون من ٣٠٠,٨ سم دولوميت لا يزيد أكبر به لتجفيفات عن ١,٥ سم + ٣٠٠,٤ سم رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العفوية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد التحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت ورمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التخليد طبقاً لأسفل الصنعة التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠٠	.
٢٣	م.ط	٠,٠٠	بالمتر الطولي توريد وصب لفة من الخرسانة العفوية أسفل البرودات بأبعاد ١٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢,٠٠٠	.
٢٤	م.ط	٠,٠٠	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ٣٠×٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧,٠٠٠	.
٢٥	العدد	٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب عوازل أرضية (عين قط) من مادة الاكثريك بخواص والمضات عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس ملين ١٠×١٠ سم والفاور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم و سطح العاكس مستوي يتصل على راسي (كطن) دون كسر أو ثقب في الشكل طبقاً للتقرير الخاص وحمل انشور (فص) للفاور لا يقل عن (٦٥٠٠ كجم) مزود بشريحة عاكسة بلمرية ٣١ عاكسة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ سم من الاتجاه واحد فقط ذات شدة العاكس مطابقة للمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تعمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ^٢ ويتم التخليد طبقاً لأسفل الصنعة والرسمات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٠,٠٠٠	.

مهندس الهيئة

٢٠١٩/١٢/٢٠

مهندس الشركة

٢٠١٩/١٢/٢٠

البيان - طريقة السلام الترتيبات لتسليمات والتكاليف

الترتيب	كميات المتكسية المتكسية	الوحدة	بيان الأعمال	القيمة طبقا لتكسية المتكسية	الاجمالي
٣٢	٠,٠٠	عدد	بالحد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرية صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصنف سمك ١.٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣* وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوض عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القام المعنى	١٥٧٥,٠٠	٠
٣٣	٠,٠٠	عدد	بالحد توريد وتركيب علامات تخطيطية ميث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصنف سمك ١.٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣* وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوض عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القام المعنى	١٢٦,٠٠	٠
٣٤	٠,٠٠	م	بالمتر المصطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج بعرض ١٢٠ سم مجلفن مصنف سمك ١.٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣* وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ ملم لنهوض عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القام المعنى	١٥٧٥,٠٠	٠,٠٠
٣٥	٠,٠٠	م	بالمتر المصطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضي صاج بعرض ١٢٠ سم مجلفن مصنف سمك ١.٥ ملم والجلفنة لا تقل عن ٢٣* وشاسيه خفيف ثقل ١٢٠ سم مجلفن على السلفن على الاقرب العوارض عن ١ م وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من القفز مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ ملم ويرشام وعمل شاسيه لنهوض عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل القام المعنى	١٥٧٥,٠٠	٠
٣٦	٠,٠٠	كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب قلم معني (I beam 10) علامة مرورية بارتفاع القلم الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البيئية للعلامات ويحدها عن حرك الرصف وارتفاعها عن سطح الارض طبقا للرسومات المرفقة ولا يشمل ايضا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد وتركيب القلم وتجميع العلامة مع القلم فقط	٣٥,٧٠	٠
٣٧	٠,٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتيه على الطريق عكس مجموعات كل مجموعه خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للتمودج المرفق وذلك بالبيوت المرورية الصغراء على السلفن وذلك وفقا للمواصفات البيئية BS: ١٩٨٩: ٣٢٦٢ ان يكون لمبة اسيد الفلوريسوم ٦٠% وبويرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمعداة الرابطة ٢٠% والمواد المعلقة النسبة المتبقية.	٩٠,٠٠	٠
٣٨	٠,٠٠	عدد	بالحد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الفرساتي طبقا للرسومات باستخدام مسنن طينك بعدد (٢) مسنن والبند يشمل توريد العكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البيئية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية	٢١,١٥	٠
اجمالي اعمال الطرق					٢٠,٤١٨,٧٥٣,٠٦ ج.م

مهندس الهيئة

م.م. كهرمان

مهندس الشركة

م.م. كهرمان



تأليف: شركة السلام للإنشاءات والتشييد

١	كميات التقديرات التقديرية	نوعه	بيان الأعمال	القيمة التقديرية بعد الخصم	الكمية
٢٠	٣٥٠,٠٠٠	عدد	بالتحديد فلك ونقل أعمدة انارة من الطريق الدائري وصيانة وتركيب واختيار عمود انارة بطول ١١ م	٦٢٥٠,٠٠٠	٢١٨٧٥٠٠
٢١	٣٥٠,٠٠٠	عدد	صب قوائم أعمدة انارة بابعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ من الخرسانة والفئة تشمل الجوايط والتشييد	١٧٠٠,٠٠٠	٥٩٥٠٠٠
٢٢	٣٥٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ٣*٢	٧٥٠,٠٠٠	٢٦٢٥٠٠
٢٣	١٤٠٠٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مسورة ٣ بوصة	١٥٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠
٢٤	٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب مسورة ٦ بوصة	٢٧٥,٠٠٠	-
٢٥	٣٨٥,٠٠٠	عدد	بالتحديد تركيب كشاف انارة قذرة ١٨٠ وات ليد بلرقة حمراء IP 66	٧٥٠٠,٠٠٠	٢٨٨٧٥٠٠
٢٦	٣٨٥,٠٠٠	م.م	لوحة فرعية داخل العمود	٣٠٠,٠٠٠	١١٥٥٠٠
٢٧	٤,٠٠٠	عدد	بالتحديد توريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة رئيسية بها المكونات الآتية : عدد مقفاح التامبي عدد واحد مقفاح ٢٠٠ امبير MCCB وعدد ٦ مقفاح وكونكتور	٥٣٠٠٠,٠٠٠	٢١٢٠٠٠
٢٨	١٦٠٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ١٢٠*٧٠*٧٠ مم الترميوم مسلح وجميع ما يلزم للهيكل البند حسب اصول الصناعة	٤٢٥٠,٠٠٠	٦٨٠٠٠٠
٢٩	٤٢٦,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل تراس ١٠*٢٠ مم	٥٠٠,٠٠٠	٢١٢٠٠٠
٣٠	٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات الجهد المتوسط ٢٤٠*٣ ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١١٠٠,٠٠٠	-
٣١	١٢٠٠,٠٠٠	م.م	بالمتر الطولي توريد وتركيب شريط ليد ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٧٠٠,٠٠٠	٢٠٤٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة للغذاء والدواء
مشاريع الأعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حرم شرق الراجح الدولي في المنطقة من بينها على طول ١٢,١ كم (إستراتيجية المنطقة من كم ٠ - ١٢,١) (١٠٠٠) بطول ٢,١ كم بالإضافة إلى العمل كجداري حديدية وإعمال الصيانة بعد ذلك
٢٠١٩، ١٠، ١١، ٢٠١٩

تأهيل : شبكة السلام التي تشملونش التفتيات والتجديد

١	الكميات المطلوبة الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية طبقاً للمواصفة المحددة بعد المقارنة	الاجمالي
٢١	١,٠٠	عدد	بالعدد تنفيذ المختبر تحميل على الخاروق عامل قطر ١٢٠ سم يعمل ١٥٠ % من حمل التشغيل واليئة يشمل نهر العمل نهراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١٨٠,٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠٠
٢٢	٦,٠٠	م.ط	بالعدد نقل داخلي مائتة الخزائيق إلى داخل الموقع و السعر يشمل نقل المشحقات والمعدات و الاونش اللازمة و البند شامل معا جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخلي)	٥٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠
اجمالي البنود المستجدة					٢٤٤٤٢١٢١٦

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

الاسم	الكمية المطلوبة	الوحدة	ملاحظات	الاسم	الكمية المطلوبة	الوحدة	ملاحظات
ملاحظات: يتولد كم التكاليف من خلالها							
توريد وتركيب حراسي ارتكاز من نوع ثوبرين طبقا لخواصها							
٥٥٣٣٢٠	٩٥٤٠,٠٠	عدد	C2 111*400*250	٥٨			
٦٢٢٨٠	٥١٩٠,٠٠	عدد	C4 90*400*250	١٢			
٦٤٦٤٠	٤٠٤٠,٠٠	عدد	C4 63*400*250	١٦			
١٤٦٤٦٠	٢٤٤١٠,٠٠	عدد	C2 137*600*450	٦			
٣٨٨٨٠	٩٧٢٠,٠٠	عدد	C2 115*400*250	٤			
٦٦٠٠٠	٨٢٥٠,٠٠	عدد	C2 82*400*250	٨			
٩١٣٥٠	١٣٠٥٠,٠٠	عدد	C2 103*450*350	٧			
٢٨٩٦٨٠	٢٤١٤٠,٠٠	عدد	C2 182*500*400	١٢			
٣٠٨٨٨٠	٢٥٧٤٠,٠٠	عدد	C2 200*500*400	١٢			
	٨٢٠٠,٠٠	عدد	C4 102*450*350	٠			
٢١٧٦٠	٥١٤٠,٠٠	عدد	C2 82*200*250	٤			
١٤٨٦٨٠	١٢٣٩٠,٠٠	عدد	C2 137*400*300	١٢			
٣٠٦٢٥٥	٨٥٠,٠٠	م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات سافيتو لعزل جسم التوبري والحواجز الخرسانية وخلافه وعمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهائيا طبقا لاصول الصناعة الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٦٠٣			
١٢٩٩٠٢١	١٩٨٠,٠٠	م	بالمتر المربع توريد وتركيب الترانوك سداسي الشكل سمك ٨ سم لون احمر و رمادي كيس الى ميكانيكي باجهاد ٩٥٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل طبقة من الرمل سمك متوسط ٧ سم والسعر يشمل المعالجة والاصال المساحية والاشراف الهندسي وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المسؤول وطاقم الاشراف	٦٥٦٠,٧١			
٣٧٥١٨٠٠	٣٢٥٠,٠٠	م ط	بالمتر الطولي توريد وعمل درابزين معدني من الحديد المشغول بارتفاع متر و وزن ٨٠ كجم للمتر الطولي	١١٥٤,٤٠			
٧٢١٩٨	١٢٥٠,٠٠	م	بالمتر المسطح عمل بياض اسمنتي سمك ٢ سم لأعمدة السور على الرياح التوقيفي	٥٧٧,٥٨			
١٣٥٩٠	٢٥٠,٠٠	م ط	بالمتر الطولي عمل وزارة محارة اسفل عمود المبني	٥٤٣,٦٠			
٨٠٨٦١	١٤٠,٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال توريد دهان بالبالاستيك وعمل غرmos كل ٣٠ سم لأعمدة سور الرياح التوقيفي	٥٧٧,٥٨			
٥٢٣٦٠	١٧٥٠,٠٠	م	بالمتر المسطح توريد وعمل مبني بالطوب الاحمر طبقا لاصول الصناعة	٢٩٩,٢٠			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



تقرير التكلفة التقديرية للمشاريع

الاسم	القيمة التقديرية المقدرة بعد الخصومات	بيان الأعمال	الوحدة	كمية الوحدة التقديرية	رقم
٤٩٤٤٤٤	١٦٠٠٠٠	تشييد المباني وتوريد وتجهيز المباني بالاعتماد على المخطط المعماري	م	٣٠٩٠٠٣	٩
٢٥١٦٨٩٩	٧٠٠٠٠	تشييد المباني وتوريد وتجهيز المباني بالاعتماد على المخطط المعماري العمارة بمساحة ٢٨ سم بعد الدك واستخدام العمالة اليدوية وتكون موزعة من الخلاطات المركزية ولا يقل الجهد الكسر بها عن ١٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢.٨ يوم ويتم اشغاله الياف بولي بروبيلين فليبر بمعدل ٩٠٠ جم / م ٣	م	٣٥٩٥,٥٧	١٠
١٠٥٧٩٣٦١		اجمالي البنود التي تم التفاوض عليها			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

تفصيل : شروط السلام الترتيبات لمواد البناء والتشييد

الرقم	كميات المطلوبة التقديرية	الوحدة	بيان الأعمال	الصفة طبقا للمواصفة المعتمدة بعد الموافقة	الاجمالي
مادة: يحدد اضافية تم التفاوض عليها					
١	٣٣١,١٥	م ط	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب درج السلالم الخارجية من الجرانيت المصري من أجود الأنواع للثلاثة سمك ٤ سم والقلعة سمك ٢ سم ومحمل على البند تفريغ الفواصل بين الدرج الجرانيت والمواد والوزرات ومنها بمادة مخصصة لملء فواصل الدرج الجرانيت والرخام (زمنلة) وعلى أن تكون هذه المادة من أجود المواد المستوردة ويكون يتناسب مع لون الجرانيت المستخدم ونظافة سطح الدرج جيدا بعد إتمام العمل والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١١٠٠,٠٠	٣٣٣٦٥
٢	١٠٧,٣٩	م ط	بالمتر المصطحح لتوريد وتركيب ترابيع جرانيت مصري جندولا مقاس ٤٠ x ٤٠ سم سمك ٢ سم من أجود الأنواع تم الجلاء لزوم الارضيات وذلك باستخدام مونة اسمنتية بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٢ وممل ومحمل على البند توريد وفرش طبقة من الرمال الثقيلة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والأملاح بسمك من ٧.٥ سم ومحمل على البند تفريغ الفواصل بين الجرانيت ومنها بمادة مخصصة لملء فواصل الجرانيت (زمنلة) وعلى أن تكون هذه المادة من أجود المواد ويكون يتناسب مع لون الجرانيت المستخدم ومحمل على البند نظافة سطح الجرانيت جيدا بعد إتمام العمل والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٧٠٠,٠٠	١٨٢٥٦٣
٣			بالمتر الطولي لتوريد وعمل وزرات لزوم ترابيع الرخام		
أ	٦٢,٤١	م ط	بارتفاع ١٠ سم	١٩٠,٠٠	١١٨٥٨
ب		م ط	بارتفاع ١٥ سم	٢٧٠,٠٠	
٤	١٢٣	عدد	بالعدد توريد وتركيب بمادة من التيوبيرين Elastomeric pad بطول ١٠٠ سم وعرض ٥٠ سم وسمك ٥ سم و الغلة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠٠,٠٠	٧٣٨٠٠٠
٥	٢٨٧٠,١٨٨	كجم	بالكجم توريد وعمل درابزين محلى من الحديد المشقول بارتفاع ١.٢ م	٨٢,٠٠	٢٣٥٣٥٥٤

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

م.س الشركة

تقييم اعمال الطرق

مشروع:- إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول ١٧,١٠٠ كم

(المرحلة الأولى) من ٠+٠٠٠ إلى ٧+١٠٠

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات إشراف المنطقة الأولى المركزية

انه في يوم الخميس الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣ وبناءً على القرار الإداري رقم (٦٩٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي الجزئي لأعمال الطرق الموزع في ٢٠٢٣/٣/٢٧ وملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام تم عمل التقييم العملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من

الادارة المركزية للطرق - رئيساً

ادارة ضبط الجودة - عضواً

اداره المعامل المركزية - عضواً

المنطقة المشرفه - عضواً

المنطقة المشرفه - عضواً

الشركة المنفذة - عضواً

١. المهندس / وليد عبد العزيز

٢. المهندس / رمضان على محمد

٣. المهندس / مؤمن مصطفى

٤. المهندس / مشيرة السيد عبد الله

٥. المهندس / كريم محمد زين

٦. المهندس / محمد جابر الديب

و بناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولاً : الخصومات على الإختبارات المعملية

يتم خصم مبلغ ١١٤٤٤٧٤,٩٨ جنيهاً و بيئتها كالتالى :-

- الخصم على الحيود فى طبقة الأساس : ١٣٨٧١,٧٩ جنيهاً
- الخصم على الحيود فى الطبقة الرابطة ٦ سم : ١٢٢٣٤٢,٠٢ جنيهاً
- الخصم على الحيود فى لطبقة السطحيه ٥ سم : ١٦٩٤٠٣,٠٩ جنيهاً
- الخصم على أعمال الأتربة : لا يوجد خصم .
- الخصم على أعمال الحماليات الخرسانية : لا يوجد خصم .
- الخصم على أعمال الحواجز الخرسانية وجه واحد : ١٣٩٩٥٦,٠٢ جنيهاً
- الخصم على أعمال الحواجز الخرسانية وجهين : ٥٥٧٩٧,٣١ جنيهاً
- الخصم على نقص سماكات الاسفلت الرابطة : ٥٩٧٤٨٨,٢٥ جنيهاً .
- الخصم على نقص سماكات الاسفلت السطحية : ٤٥٦١٦,٥٠ جنيهاً

المهندس

المهندس

المهندس

المهندس

ثانياً : الخصم على محضر الاستلام الابتدائي :-


يتم خصم مبلغ ١٧٧,٢٠٢,٢٧ جنيهاً وبياتها كالتالي :-

- الخصم على سطح الطريق الرئيسي = ٦٤,٩٢٠,٦٢ جنيهاً.
- الخصم على رابطة الخدمة = ٨٦٠,٨١ جنيهاً
- الخصم على سطحية الخدمة = ١٤,١٣٧,٧٤ جنيهاً
- الخصم على أعمال الحواجز الخرسانية وجه واحد = ٢٢,٦١٣,٤٧ جنيهاً
- الخصم على أعمال الحواجز الخرسانية وجهين = ٧,٥٣٥,٣٣ جنيهاً
- الخصم على أعمال الحماية الخرسانية (المبول) = ٥٧,٧٨٢,٥٩ جنيهاً
- الخصم على اعمال البرورة = ٩,٣٥١,٧١ جنيهاً

**** اجمالي خصم محضر التقييم = ١,٣٢١,٦٧٧,٢٥ جنيهاً *****

فقط وقدره واحد مليون و ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً و ستمائة و سبع وسبعون و ١٠٠/٢٥ جنيهاً لا غير *

التوقيعات :

١-  المهندس
٢-  المساح
٣-  المهندس
٤-  المساح
٥-  المهندس
٦-  المساح

خصومات لجنة الاسفلت للطرق

العدد	الكمية	العيوب	كمية العيوب	نسبة الخصم	كمية الخصم	السعر	القيمة
سطحية زائدي	141810	7%	9926.70	6%	595.6	109	64,920.62 ج.م
زائده خضمة	1348.382	8%	107.87	7%	7.5509	114	860.81 ج.م
سطحية خضمة	26470.218	7%	1852.92	7%	129.7	109	14,137.74 ج.م
ليوجريسي وجهان	2962	8%	236.96	6%	14.718	530	7,535.33 ج.م
ليوجريسي وجه	11217	8%	897.36	6%	53.842	420	22,613.47 ج.م
خرسانة مبول	55031.04	10%	5503.10	6%	330.19	175	57,782.59 ج.م
بردورات	754.17	10%	75.42	8%	6.0334	1550	9,351.71 ج.م
الإجمالي							177,202.27 ج.م

إجمالي الخصومات على الجيود في نتائج الإختبارات المعملية

الأسفلت	التدرج	13871.79
	السمك	0.00
الطبقة الرابطة (3د)	التدرج و الأسفلت	122342.02
	السمك	597488.25
الطبقة السطحية (3ب)	التدرج و الأسفلت	169403.09
	السمك	45616.50
الحواجز الخرسانية وجه واحد	المكعبات	139956.02
الحواجز الخرسانية وجهين	المكعبات	55797.31
خرسانة المبول و المافية اجهاد 200 كجم لسم 2	المكعبات	0.00
دبش و بولتر بلوزن	المكعبات	0.00
برلتر	العينات	0.00
الحايط الاسفلت من الدبش	العينات	0.00
الإجمالي		1144474.98

إجمالي الخصومات بمحضر التقييم للمشروع	ج.م. 1,321,677.25	جلبها
---------------------------------------	-------------------	-------

م.م. م.م. م.م.

المسحوقه صوبيا بـ CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

معلومات شخصية إضافية عن كوكب

م	الاسم	المساحة	الارتفاع	العمق	اللون	الوقت	الوقت	الوقت
1	الارض	148,400,000	12,756	12,756	الزرقاء	23.9	23.9	23.9
2	المريخ	227,939,000	4,217	4,217	الاحمر	24.6	24.6	24.6
3	الزهرة	414,195,000	6,378	6,378	البيضاء	225.0	225.0	225.0
4	المشتري	778,547,000	142,984	142,984	الاسود	9.9	9.9	9.9
5	الزحل	1,429,400,000	120,536	120,536	البنفسجي	9.9	9.9	9.9
6	اليورانيوس	2,870,917,000	25,362	25,362	البنفسجي	8.4	8.4	8.4
7	نبتون	4,504,304,000	24,462	24,462	البنفسجي	6.0	6.0	6.0
8	بلوتو	5,913,266,000	2,300	2,300	البنفسجي	2.5	2.5	2.5

معلومات إضافية عن كوكب

م	الاسم	المساحة	الارتفاع	العمق	اللون	الوقت	الوقت	الوقت
1	الارض	148,400,000	12,756	12,756	الزرقاء	23.9	23.9	23.9
2	المريخ	227,939,000	4,217	4,217	الاحمر	24.6	24.6	24.6
3	الزهرة	414,195,000	6,378	6,378	البيضاء	225.0	225.0	225.0
4	المشتري	778,547,000	142,984	142,984	الاسود	9.9	9.9	9.9
5	الزحل	1,429,400,000	120,536	120,536	البنفسجي	9.9	9.9	9.9
6	اليورانيوس	2,870,917,000	25,362	25,362	البنفسجي	8.4	8.4	8.4
7	نبتون	4,504,304,000	24,462	24,462	البنفسجي	6.0	6.0	6.0
8	بلوتو	5,913,266,000	2,300	2,300	البنفسجي	2.5	2.5	2.5

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner

ردیف	نام	مقدار	واحد	مجموعه
1	آهن	100	کیلوگرم	100
2	مس	50	کیلوگرم	50
3	نیکل	25	کیلوگرم	25
4	کروم	15	کیلوگرم	15
5	کوبالت	10	کیلوگرم	10
6	مangan	5	کیلوگرم	5
7	سولفور	3	کیلوگرم	3
8	سیلیسیم	2	کیلوگرم	2
9	آلیومین	1	کیلوگرم	1
10	بور	0.5	کیلوگرم	0.5
11	فانادیم	0.2	کیلوگرم	0.2
12	تیتانیوم	0.1	کیلوگرم	0.1
13	زیرکون	0.05	کیلوگرم	0.05
14	نیوبیوم	0.02	کیلوگرم	0.02
15	مولیبدیم	0.01	کیلوگرم	0.01
16	سرب	0.005	کیلوگرم	0.005
17	پلاتین	0.001	کیلوگرم	0.001
18	پالادیوم	0.0005	کیلوگرم	0.0005
19	رuthenium	0.0001	کیلوگرم	0.0001
20	ریزینیوم	0.00005	کیلوگرم	0.00005

ردیف	نام	مقدار	واحد	مجموعه
1	آهن	100	کیلوگرم	100
2	مس	50	کیلوگرم	50
3	نیکل	25	کیلوگرم	25
4	کروم	15	کیلوگرم	15
5	کوبالت	10	کیلوگرم	10
6	مangan	5	کیلوگرم	5
7	سولفور	3	کیلوگرم	3
8	سیلیسیم	2	کیلوگرم	2
9	آلیومین	1	کیلوگرم	1
10	بور	0.5	کیلوگرم	0.5
11	فانادیم	0.2	کیلوگرم	0.2
12	تیتانیوم	0.1	کیلوگرم	0.1
13	زیرکون	0.05	کیلوگرم	0.05
14	نیوبیوم	0.02	کیلوگرم	0.02
15	مولیبدیم	0.01	کیلوگرم	0.01
16	سرب	0.005	کیلوگرم	0.005
17	پلاتین	0.001	کیلوگرم	0.001
18	پالادیوم	0.0005	کیلوگرم	0.0005
19	رuthenium	0.0001	کیلوگرم	0.0001
20	ریزینیوم	0.00005	کیلوگرم	0.00005

توجه: مقدار و ریختن محاسبه شده به منظور هر آزمون انجام آزمایشات به 1000 گرم

ردیف	نام	مقدار	واحد	مجموعه	ردیف	نام	مقدار	واحد	مجموعه
1	آهن	100	کیلوگرم	100	11	سولفور	3	کیلوگرم	3
2	مس	50	کیلوگرم	50	12	سیلیسیم	2	کیلوگرم	2
3	نیکل	25	کیلوگرم	25	13	آلیومین	1	کیلوگرم	1
4	کروم	15	کیلوگرم	15	14	بور	0.5	کیلوگرم	0.5
5	کوبالت	10	کیلوگرم	10	15	فانادیم	0.2	کیلوگرم	0.2
6	مangan	5	کیلوگرم	5	16	تیتانیوم	0.1	کیلوگرم	0.1
7	سولفور	3	کیلوگرم	3	17	زیرکون	0.05	کیلوگرم	0.05
8	سیلیسیم	2	کیلوگرم	2	18	نیوبیوم	0.02	کیلوگرم	0.02
9	آلیومین	1	کیلوگرم	1	19	مولیبدیم	0.01	کیلوگرم	0.01
10	بور	0.5	کیلوگرم	0.5	20	سرب	0.005	کیلوگرم	0.005

ردیف	نام	مقدار	واحد	مجموعه
1	آهن	100	کیلوگرم	100
2	مس	50	کیلوگرم	50
3	نیکل	25	کیلوگرم	25
4	کروم	15	کیلوگرم	15
5	کوبالت	10	کیلوگرم	10
6	مangan	5	کیلوگرم	5
7	سولفور	3	کیلوگرم	3
8	سیلیسیم	2	کیلوگرم	2
9	آلیومین	1	کیلوگرم	1
10	بور	0.5	کیلوگرم	0.5
11	فانادیم	0.2	کیلوگرم	0.2
12	تیتانیوم	0.1	کیلوگرم	0.1
13	زیرکون	0.05	کیلوگرم	0.05
14	نیوبیوم	0.02	کیلوگرم	0.02
15	مولیبدیم	0.01	کیلوگرم	0.01
16	سرب	0.005	کیلوگرم	0.005
17	پلاتین	0.001	کیلوگرم	0.001
18	پالادیوم	0.0005	کیلوگرم	0.0005
19	رuthenium	0.0001	کیلوگرم	0.0001
20	ریزینیوم	0.00005	کیلوگرم	0.00005

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

تقديم اصحاب الدبش والبولندر بغولون
عليه البر الامين من الرياح التوقلي ببول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى

ملاحظة: شريحة السلام انتر ناشيونال للسفارات و التجارة

الكمية الكلية طبقاً للتعليق	الكمية الكلية بعد ملاخظات الإستكام	الحد الكلي للتعليق	الكمية صيغة لكل	الكمية صيغة	طن
طن	طن	عدد	طن	طن	طن
262377	262377	32	8199.28	310	310

ملاحظات	قيمة الخصم	الكمية	النسبة	الامتصاص	الكمية المثلثة لكل صيغة	المشروب	السمطة	م
معدل التوزيع	0.00	جنيه	%	الحيود (م)	%	طن		
معدل التوزيع	0.00	310	0.1	0.00	0.2	8199.28		21
معدل التوزيع	0.00	310	0.2	0.00	0.6	8199.28		22
	0.00	310	0.2	0.00	1.1	8199.28		23
	0.00	310	0.1	0.00	3.6	8199.28		24
	0.00	310	0	0.00	2.8	8199.28		25
	0.00	310	0.1	0.00	3.1	8199.28		26
	0.00	310	0.1	0.00	4.6	8199.28		27
	0.00	310	0	0.00	1.2	8199.28		28
	0.00	310	0.1	0.00	4	8199.28		29
	0.00	310	0.1	0.00	3.6	8199.28		30
	0.00	310	0.1	0.00	2.1	8199.28		31
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		32
	0.00	310	0.2	0.00	2.7	8199.28		33
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		34
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		35
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		36
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		37
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		38
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		39
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		40
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		41
	0.00	310	0.1	0.00	1.8	8199.28		42

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner

إشراف : المنطقة الاولى

الفئة	القيمة عينة	عدد	ملاحظات التفتيش بعد التمهيد الكفائي	القيمة الكلية
جنه	٣٤	٤	٣٤	٢٢١٠.١٨
٣١٠	٥٥٢.٥٥	٤	٢٢١٠.١٨	٢٢١٠.١٨

ملاحظات	قيمة الخصم	الذلة	الذلت		الإمتصاص		الكمية الممتصة لكل عينة (م ³)	النسب	المحطة
			جنيه	العود (م)	%	العود (م)			
إجمالي الخصم نتيجة الحفود عن حدود المواصلات									
معمل الموقع	0.00	310	0.00	0.1	0.00	0.7	552.55	حائط ديش	1
معمل الموقع	0.00	310	0.00	0.1	0.00	0.4	552.55		2
معمل الموقع	0.00	310	0.00	0.1	0.00	0.8	552.55		3
معمل الموقع	0.00	310	0.00	0.1	0.00	1.8	552.55		4
	0.00								

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner

إشراف : المنظلة الأولى

عليه سطر من القرآن الكريم
تقديم أعمال البحوث والدراسات
١٠٠٠

الكمية المسجلة لكل صينة	الحد الأدنى لشؤون الكمية الكلية بعد ملاحظات الاستلام	الكمية الكلية طبقاً للمخاض
520	5	10855

ملاحظات	قيمة الخصم	الجهة	الناتج		الإجمالي		الكمية المتبقية لكل صنف (م)	النسبة	الصفحة
			جنية	%	الحدود (م)	%			
معدل البينة	0.00	520	0.00	0.1	0.00	2.5	2171.00		4+650 5+600
معدل البينة	0.00	520	0.00	0.1	0.00	1.1	2171.00		5+800 6+130
معدل البينة	0.00	520	0.00	0.1	0.00	1.8	2171.00		4+950 5+137
معدل البينة	0.00	520	0.00	0.1	0.00	1.8	2171.00		3+060 3+275
معدل البينة	0.00	520	0.00	0.2	0.00	2.7	2171.00		1+000 1+250
	0.00								

إجمالي الخصم لتبعية الحدود عن حدود المواصلا

الممسوحة صوتيا بـ CamScanner

تقييم اعمال خرسانه نيوجيرسي وجه واحد
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوفيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : العنظفة الاولى المركزية

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال

نسب الخصم بالمحضر		الكمية المخصومة بمحضر الإستلام	
%٨	%٦	٥٢,٨٤١٦	
الكمية الكلية بالختام	الكمية بعد خصم	إجمالي عدد العينات	الكمية الممثلة لكل عينة
١١٢١٧	١١١٦٢,١٦	٦٧	١٦٦,١٦
		سعر البند	٤٢٠,٠

رقم العينة	موقع العينة	متوسط جهد الكسر	الجهد المطلوب	الجهد المسموح بدون خصم	الجهد المسموح بخصم (١٠%)	الجهد المسموح بخصم (٢٠%)	الإحراف بجهد الكسر		قيمة الخصم
							(%)	(م/ط)	
51	مكعب	260	250	250	225	200	0.0	0	0.0
52	مكعب	261	250	250	225	200	0.0	0	0.0
53	مكعب	259	250	250	225	200	0.0	0	0.0
54	مكعب	259	250	250	225	200	0.0	0	0.0
55	مكعب	260	250	250	225	200	0.0	0	0.0
56	مكعب	260	250	250	225	200	0.0	0	0.0
57	مكعب	262	250	250	225	200	0.0	0	0.0
58	مكعب	251	250	250	225	200	0.0	0	0.0
59	مكعب	262	250	250	225	200	0.0	0	0.0
60	مكعب	264	250	250	225	200	0.0	0	0.0
61	مكعب	257	250	250	225	200	0.0	0	0.0
62	مكعب	261	250	250	225	200	0.0	0	0.0
63	مكعب	261	250	250	225	200	0.0	0	0.0
64	مكعب	263	250	250	225	200	0.0	0	0.0
65	مكعب	265	250	250	225	200	0.0	0	0.0
66	مكعب	264	250	250	225	200	0.0	0	0.0
67	مكعب	264	250	250	225	200	0.0	0	0.0
إجمالي الخصم بالجدول									
١٢٩٩٥٦,٠٢									

م.ال.د.:

م.ال.د.:

م.ال.د.:

م.ال.د.:

تقييم اعمال خرسانه نيوجيرسي وجه واحد
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوفيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال

نسب الخصم بالمحضر	الكمية المخصصة بمحضر الإستلام		إجمالي عدد العينات	الكمية بعد خصم	الكمية الكلية بالختم
	%٦	%٨			
	٥٢,٨٤١٦				
			٦٧	١١١٦٣,١٦	١١٢١٧
سعر البند	الكمية الممثلة لكل عينة				
٤٢٠,٠	١٦٦,٦١				

رقم العينة	موقع العينة	متوسط جهد الكسر		الجهد المطلوب	الجهد المسموح بليون خصم	الجهد المسموح بخصم (%١٠)	الجهد المسموح بخصم (%٢٠)	الإحراف بجهد الكسر		قيمة الخصم
		كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢					(%)	(م/ط)	
26	مكعب	335	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
27	مكعب	329	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
28	مكعب	318	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
29	مكعب	318	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
30	مكعب	332	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
31	مكعب	312	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
32	مكعب	346	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
33	مكعب	349	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
34	مكعب	326	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
35	مكعب	261	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
36	مكعب	257	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
37	مكعب	255	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
38	مكعب	264	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
39	مكعب	258	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
40	مكعب	253	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
41	مكعب	253	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
42	مكعب	258	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
43	مكعب	265	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
44	مكعب	255	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
45	مكعب	255	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
46	مكعب	262	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
47	مكعب	254	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
48	مكعب	258	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
49	مكعب	256	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0
50	مكعب	252	250	250	250	225	200	0.0	0	0.0

للإشراف
م/م

م/م

م/م

م/م

تقييم اعمال خرسانه نيوجيرسي وجهين
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوفيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال

نسب الخصم بالمحضر	الكمية المخصومة بمحضر الإستلام	إجمالي عدد العينات	الكمية بعد خصم	الكمية الكلية بالختم (م/ط)	سعر البند
%A	%B				
	٢١٧٦	٢٨٠	٢٩٦٧,٧٨	٢٩٦٢	٥٣٠,٠

رقم العينة	موقع العينة	متوسط جهد الكسر	الجهد المطلوب	الجهد الممتوح بدون خصم	الجهد الممتوح بخصم (١٠%)	الجهد الممتوح بخصم (٢٠%)	الإحراف بجهد الكسر	قيمة الخصم
		كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	(%)	(م/ط) (جنيه)
1	كور	75	250	162.5	146	130	53.8	55797.3
2	كور	270	250	162.5	146	130	0.0	0.0
3	كور	315	250	162.5	146	130	0.0	0.0
4	مكعب	286	250	250	225	200	0.0	0.0
5	مكعب	289	250	250	225	200	0.0	0.0
6	مكعب	289	250	250	225	200	0.0	0.0
7	مكعب	284	250	250	225	200	0.0	0.0
8	مكعب	289	250	250	225	200	0.0	0.0
9	مكعب	283	250	250	225	200	0.0	0.0
10	مكعب	266	250	250	225	200	0.0	0.0
11	مكعب	261	250	250	225	200	0.0	0.0
12	مكعب	286	250	250	225	200	0.0	0.0
13	مكعب	285	250	250	225	200	0.0	0.0
14	مكعب	284	250	250	225	200	0.0	0.0
15	مكعب	296	250	250	225	200	0.0	0.0
16	مكعب	291	250	250	225	200	0.0	0.0
17	مكعب	297	250	250	225	200	0.0	0.0
18	مكعب	288	250	250	225	200	0.0	0.0
19	مكعب	286	250	250	225	200	0.0	0.0
20	مكعب	295	250	250	225	200	0.0	0.0
21	مكعب	275	250	250	225	200	0.0	0.0

مدير المشروع

مدير الموقع

مدير المراقبة

مدير التنفيذ

مدير الجودة

تقييم اعمال خرسانه مبول
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوفيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تفليذ : شركة السلام إنترناشيونال

نسب الخصم بالمحضر		الكمية المخصومة بمحضر الإستلام	
%١٠	%٦	٢٢٠,١٨٦٢٤	
الكمية الكلية بالختم	الكمية بعد خصم	إجمالي عدد العينات	الكمية المعثلة لكل عينة
٥٥٠٣١,٠٤	٥٤٧,٠٠,٨٥	٥٩	٩٢٧,١٢
			سعر البند
			١٧٥,٠

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تفليذ : شركة السلام إنترناشيونال

رقم العينة	موقع العينة	متوسط جهد الكسر	الجهد المطلوب	الجهد المسموح بدون خصم	الجهد المسموح بخصم (%١٠)	الجهد المسموح بخصم (%٢٠)	الإحراف بجهد الكسر	قيمة الخصم
		كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	(%)	(م/ط)
								(جنيه)
1	مكعب	250	200	200	180	160	0.0	0
2	مكعب	246	200	200	180	160	0.0	0
3	مكعب	248	200	200	180	160	0.0	0
4	مكعب	243	200	200	180	160	0.0	0
5	مكعب	239	200	200	180	160	0.0	0
6	مكعب	238	200	200	180	160	0.0	0
7	مكعب	249	200	200	180	160	0.0	0
8	مكعب	261	200	200	180	160	0.0	0
9	مكعب	266	200	200	180	160	0.0	0
10	مكعب	272	200	200	180	160	0.0	0
11	مكعب	261	200	200	180	160	0.0	0
12	مكعب	304	200	200	180	160	0.0	0
13	مكعب	214	200	200	180	160	0.0	0
14	مكعب	293	200	200	180	160	0.0	0
15	مكعب	305	200	200	180	160	0.0	0
16	مكعب	302	200	200	180	160	0.0	0
17	مكعب	313	200	200	180	160	0.0	0
18	مكعب	317	200	200	180	160	0.0	0
19	مكعب	308	200	200	180	160	0.0	0
20	مكعب	319	200	200	180	160	0.0	0
21	مكعب	310	200	200	180	160	0.0	0
22	مكعب	304	200	200	180	160	0.0	0
23	مكعب	315	200	200	180	160	0.0	0

تقييم اعمال خرسانه ميول
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوفيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال

سعر البند	الكمية الممثلة لكل عينة	إجمالي عدد العينات	الكمية بعد خصم	نسب الخصم بالمحضر	
				%٦	%١٠
١٧٥,٠	٩٢٧,١٣	٥٩	٥٤٧٠٠,٨٥	٢٣٠,١٨٦٢٤	٥٥٠٣١,٠٤

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تنفيذ : شركة السلام إنترناشيونال

رقم العينة	موقع العينة	متوسط جهد الكسر	الجهد المطلوب	الجهد المسموح بدون خصم	الجهد المسموح بخصم (%١٠)	الجهد المسموح بخصم (%٢٠)	الإحتراف بجهد الكسر	قيمة الخصم
		كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	(م/ظ)	(جنيه)
24	مكعب	207	200	200	180	160	0	0.0
25	مكعب	313	200	200	180	160	0	0.0
26	مكعب	298	200	200	180	160	0	0.0
27	مكعب	303	200	200	180	160	0	0.0
28	مكعب	289	200	200	180	160	0	0.0
29	مكعب	302	200	200	180	160	0	0.0
30	مكعب	263	200	200	180	160	0	0.0
31	مكعب	283	200	200	180	160	0	0.0
32	مكعب	265	200	200	180	160	0	0.0
33	مكعب	209	200	200	180	160	0	0.0
34	مكعب	231	200	200	180	160	0	0.0
35	مكعب	246	200	200	180	160	0	0.0
36	مكعب	234	200	200	180	160	0	0.0
37	مكعب	239	200	200	180	160	0	0.0
38	مكعب	226	200	200	180	160	0	0.0
39	مكعب	243	200	200	180	160	0	0.0
40	مكعب	244	200	200	180	160	0	0.0
41	مكعب	231	200	200	180	160	0	0.0
42	مكعب	232	200	200	180	160	0	0.0
43	مكعب	271	200	200	180	160	0	0.0
44	مكعب	256	200	200	180	160	0	0.0
45	مكعب	278	200	200	180	160	0	0.0

مدير المشروع

مدير المراقبة

مدير التنفيذ

مدير المشروع

تقييم اعمال خرسانته ميول
عملية مشروع البر الأيمن للرياح التوقيقي بطول ٧١٠٠ كم

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تقليد : شركة السلام إنترناشيونال

نسب الخصم بالمحفتر	الكمية المخصومة بمحضر الإسلام		نسب الخصم بالاختامي
	١٠%	١%	
الكمية الكلية بالاختامي	٥٥٠٣١,٠٤	٥٤٧٠٠,٨٥	٢٣٠,١٨٦٢٤
الكمية بعد خصم	٥٤٧٠٠,٨٥	٥٩	٢٣٠,١٨٦٢٤
إجمالي عدد العينات	٥٩	٩٢٧,١٣	١٧٥,٠
الكمية المعثلة لكل عينة	٩٢٧,١٣	٩٢٧,١٣	١٧٥,٠
سعر البند	١٧٥,٠	٩٢٧,١٣	١٧٥,٠

إشراف : المنطقة الاولى المركزية

تقليد : شركة السلام إنترناشيونال

قيمة الخصم	الإحتراف بجهد الكسر		الجدد المسوح بخصم (%٢٠)	الجدد المسوح بخصم (%١٠)	الجدد المسوح بدون خصم	الجدد المطلوب	متوسط جهد الكسر كجم/سم ^٢	موقع العينة	رقم العينة
(جنيه)	(م/ط)	(%)	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢	كجم/سم ^٢		
0.0	0	0.0	160	180	200	200	248	مكب	46
0.0	0	0.0	160	180	200	200	264	مكب	47
0.0	0	0.0	160	180	200	200	285	مكب	48
0.0	0	0.0	160	180	200	200	261	مكب	49
0.0	0	0.0	160	180	200	200	255	مكب	50
0.0	0	0.0	160	180	200	200	307	مكب	51
0.0	0	0.0	160	180	200	200	308	مكب	52
0.0	0	0.0	160	180	200	200	307	مكب	53
0.0	0	0.0	160	180	200	200	278	مكب	54
0.0	0	0.0	160	180	200	200	298	مكب	55
0.0	0	0.0	160	180	200	200	311	مكب	56
0.0	0	0.0	160	180	200	200	217	مكب	57
0.0	0	0.0	160	180	200	200	304	مكب	58
0.0	0	0.0	160	180	200	200	325	مكب	59
إجمالي الخصم بالاجنبيه									

المسوحه صوتيا بـ
CamScanner

المسوحه صوتيا بـ
CamScanner

المسوحه صوتيا بـ
CamScanner

محضر استلام ابتدائي

انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 17.100 كم

(المرحلة الاولى) من كم صفر الي كم 7.100

انه في يوم السبت الموافق 2023/7/1 اجتمعت اللجنة المشكلة لاستلام الاعمال الاتشائية والكهرباء بالمشروع عالية طبقا لقرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق وبحضور كلا من:

- | | |
|--|---------------------------|
| رئيس اللجنة | 1-م/ ايمن متولي |
| عضو اللجنة عن اعمال الكباري | 2-م/ محمد محمود ابازة |
| عضو اللجنة عن اعمال الكباري | 3-م/ محمد كمال غنيم |
| عضو اللجنة عن اعمال الكهرباء | 4-م/ عبدالرحيم كمال الدين |
| مهندس المنطقة الاولى المركزية | 5-م/ حسام حلمي زيدان |
| مهندس الشركة المنفذة (السلام انترناشيونال) | 6-م/ سامي عبدالحى |

قامت اللجنة بالتوجه الي موقع المشروع وبمعايينة الاعمال ظاهريا تبين قيام الشركة بتلافي الملاحظات الواردة في محضر المعاينة بتاريخ 2023/6/20 وان جميع الاعمال تمت فيما عدا عدم تفتيح فواصل كوبري المشاه (كفر عامر ورضوان) وكذلك عدم استكمال دهان قيسونات المجري ويتم خصم مبلغ وقدره 55000 جنيه (خمس وخمسون الف جنيه) نظير عدم استكمال ملاحظات محضر المعاينة ولا مانع من استلام المشروع استلام ابتدائي وقام اعداد جهاز الانشاء باناء وقد انتهت شركة من تنفيذ الاعمال الصناعية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٩ وقد تحرر محضرا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها

التوقيعات

3-
2-
1-

6-
5-
4-

محضر استلام ابتدائي جزلي
 لعملية :- إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيلي بطول 17.100 كم
 (المرحلة الأولى) من كم صفر إلى كم 7.100
 استشاري المشروع :- مكتب د. حسن مهدي للاستشارات الهندسية
 تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
 اشراف :- المنطقة الأولى (المركزية)

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/3/27 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (690) بتاريخ 2023/3/6 والخاص بالاستلام الابتدائي الجزئي للأعمال عليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة

1- المهندس / وليد عبد العزيز
 2- المهندس / رمضان علي محمد
 3- المهندس / مؤمن مصطفى
 4- المهندس/ مشيرة السيد عبد الله
 5- المهندس/ كريم محمد زين
 6- المهندس/ محمد عبد السلام
 7- المهندس / سامي عبد الحي

الإدارة المركزية للطرق - رئيسا
 إدارة ضبط الجودة - عضوا
 إدارة المعامل المركزية - عضوا
 المنطقة المشرفة - عضوا
 المنطقة المشرفة - عضوا
 استشاري المشروع - عضوا
 الشركة المنفذة - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على أعمال الطرق المنفذة ومعاينتها ظاهريا وكذلك اخذ اكوارد اسفلتية لقياس سماكات الطبقات الاسفلتية المنفذة (مرفق كشف) واخذ عينات (بلاطات اسفلتية + اساس) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وكذلك اخذ اكوارد للحواجز سماعات للحملات (مرفق كشف) وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي

الاعمال المنفذة :-

- أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية للطريق الرئيسي .
- أعمال الطبقات الاسفلتية اللاحقة لطريق الخدمة.
- أعمال الطبقات الاسفلتية السطحية لطريق الخدمة.
- أعمال الحواجز الخرسانية (نوجيرسي) وجه واحد ووجهين .
- أعمال الحملات الخرسانية (Slope Protection) .
- أعمال التكاليف أسفل الحملات .
- أعمال البردورات .

أولاً :- حالة سطح الطريق الرئيسي :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية والخشونة وعدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة 7 % من اجمالي المسطحات المنفذة (طبقاً للدياجرام المرفق) .

ثانياً :- حالة سطح الطبقة اللاحقة لطريق الخدمة :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والخشونة وعدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة البسيطة وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة 8 % من اجمالي المسطحات المنفذة (طبقاً للدياجرام المرفق) .

ثالثاً :- حالة سطح الطبقة السطحية لطريق الخدمة:-

- مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض التفتير والبري لبعض المسافات المتفرقة (وتواجد اغطية غرف تابعة للشركة المصرية للإتصالات الجاري تسويتها بمسروب الطريق طبقاً لإفادة مندوب المنطقة المشرفة) كما تلاحظ عدم دقة المناسيب لبعض القطاعات وقد قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة 7 % من اجمالي الكمية المنفذة .

٥ - ٥

٦ - ٦

٧ - ٧

٢ - ٢

٣ - ٣

٤ - ٤

١ - ١

١ - ١

رابعاً :- اعمال الحواجز الخرسانية (تيجيرسي) وجه واحد ووجهين :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء تشطيب للسطح وسوء مصلمة ومعالجة السطح وعدم استقامة المناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة هذه الميوب بنسبة 8 % من اجمالي المسطحات المنفذة .

خامساً :- اعمال الحماية الخرسانية (Slope Protection) :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ العرضية البسيطة وبعض الخشونة والتكشيف وعدم استواء السطح في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 10 % من اجمالي المسطحات المنفذة .
- سادساً :- التكاسي اسفل الحماية والاندزولوله :-
- مقبولة بصفة عامة .

سابعاً :- البردورات :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصلمة وسوء تشطيب السطح في اماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة هذه الميوب بنسبة 10 % من اجمالي الكميات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم نسبة 6 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند أولاً .
 - 2- يتم خصم نسبة 7 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند ثانياً .
 - 3- يتم خصم نسبة 7 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند ثالثاً .
 - 4- يتم خصم نسبة 6 % من المنطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند رابعاً .
 - 5- يتم خصم نسبة 6 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند خامساً .
 - 6- يتم خصم نسبة 8 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند سابعاً .
 - 7- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - 8- على الشركة سرعة ترميم اماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - 9- على المنطقة متبعة سلوك الاعمال المنفذة وابلأغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - 10- على المنطقة المشرفة متبعة الشركة المصرية للإتصالات سرعة لهر تسوية اغطية غرف التنقيش بمنسوب الطريق بصورة مقبولة (تم لهر اغلبها طبقاً لإفادة مندوب المنطقة) .
 - 11- على مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
 - 12- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي الجزلي للأعمال المذكورة أعلاه وهي الأعمال الخاصة بالطرق ، ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عالياً .
- وعلى هذا جرى التوقيع ،،،

5 -

6 -

7 -

2 -

3 -

4 -

1 -



بخصوص: الإستلام الابتدائي لعملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي .
تنفيذ: شركة السلام انتر ناشيونال.
إشراف: المنطقة الأولى - المركزيه .

كشف سماكات الأسفلت

أولا : الطريق الرئيسي

ملاحظات	الرابطة (سم)	السطحية (سم)	الموقع كم	ممسلسل
تاكيدى	٥,٧	٥,٧	٠+٩٢٠	١
أيمن	٥	٦	٠+٨٧٠	٢
تاكيدى	٦,٥	٦	٠+٨٢٠	٣
أيمن	٧	٦,٤	٠+١٨٠	٤
أيمن	٦	٥	١+٢٠٠	٥
أيمن	٦	٥	٢+٣٥٠	٦
أيمن	٦,٥	٤,٧	٣+٠٠	٧
أيمن	٦,٥	٦	٤+٢٠٠	٨
أيمن	٥,٧	٦	٥+٢٠٠	٩
أيمن	٦	٦,٥	٦+٢٠٠	١٠
تاكيدى	٤,٥	٦	٦+٨٧٥	١١
تاكيدى	٥	٥,٧	٦+٩٧٥	١٢
أيمن	٥,٢	٥,٢	٧+٠٢٥	١٣
تاكيدى	٦	٦	٧+٠٧٥	١٤

ثانياً : طريق الخدمة

ملاحظات	الرابطة (سم)	السطحية (سم)	الموقع كم	ممسلسل
—	٦,٥	٦	٧+٠٠	١
—	٧	٦	٦+٧٥٠	٢
—	٧	٥,٥	٥+٢٥٠	٣
—	٧	٦	٤+٢٥٠	٤
—	٥	٤,٩	٣+٢٠٠	٥
—	٦,٥	٤,٨	٣+٢٥٠	٦
—	٧	٥	٣+١٥٠	٧
—	٧	٥,٨	٣+٢٥٠	٨
—	٧,٥	٥,٥	Ramp الأقيمي	٩
—	٨,٥	٥,٥	Lopy الإقيمي	١٠
تاكيدى	٥	٦,٥	Ramp الزراعى ٠+٢٢٠	١١
—	٥	٤,٤	Ramp الزراعى ٠+٢٧٠	١٢
تاكيدى	٦	٥,٩	Ramp الزراعى ٠+٣٢٠	١٣
—	٦	٦	Lopy الزراعى	١٤

توقيع أعضاء اللجنة

٣-

١-

٢-

المنطقة الاولى المركزية

شهادة المهندس

اعمال المرحلة الاولى من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي فى المسافة من بنها
حتى هلا بطول ١٧,١ كم (لتنفيذ المسافة من الكم (صفر) الى الكم (٧,١٠٠) كم بطول ٧,١
كم بالإضافة الى اعمال كوبرى جمجرة والاعمال الصناعية)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

اشراف : المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد

- عقد العملية: (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٨٩)

- قيمة العملية المسند فى التعاقد: ١,١٢٣ مليار جنيه

- قيمة العملية بعد زيادة قيمة التعاقد: ١,٣٣٠ مليار جنيه

قام بتنفيذ تلك الاعمال من قبل الشركة المنفذة :

حسن سير و سلوك " جيد جدا"

حسن سير و سلوك " جيد جدا"

١- المهندس / سامى عبدالحى محمود

٢- المهندس/ محمد السيد عبدالفتاح

وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس/ 

مشيرة السيد عبدالله

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ 
نصر محمد نصر طبيخ

المنطقة الاولى المركزية

شهادة سير العمل

اعمال المرحلة الاولى من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها
حتى هلا بطول ١٧,١ كم (لتنفيذ المسافة من الكم (صفر) الى الكم (٧,١٠٠) كم بطول ٧,١
كم بالإضافة الى اعمال كوبرى جمجرة والاعمال الصناعية)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
اشراف : المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد

- عقد العملية: (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٨٩) بتاريخ ٢٠٢١-٢-١٨
 - قيمة العملية المسند فى التعاقد: ١,١٢٣ مليار جنيه
 - قيمة العملية بعد زيادة قيمة التعاقد: ١,٣٣٠ مليار جنيه
 - القيمة المستخلص الختاسي : ١,٢٣١,١١٧,٩١٧,٦١٢
 - مدة تنفيذ العملية طبقا للعقد : ١٢ شهر
 - تاريخ البدء: ٢٠٢١-٢-٢٨
 - تاريخ النهو طبقا للعقد: ٢٠٢٦-٢-٢٨
 - تاريخ النهو طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٣-٨-٢٧
- وهذه شهادة منا بذلك ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس/

مشيرة السيد عبدالله

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طيخ



شهادة التجارب

اعمال المرحلة الاولى من مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي فى المسافة من بنها
حتى هلا بطول ١٧,١ كم (لتنفيذ المسافة من الكم (صفر) الى الكم (٧,١٠٠) كم بطول ٧,١
كم بالإضافة الى اعمال كوبرى جمجرة والاعمال الصناعية)
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
اشراف : المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد

نشهد نحن المنطقة الاولى المركزية بأن التجارب المعملية قد اجريت على العملية المذكورة
بعاليه طبقا للمواصفات
وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس/

مشيرة السيد عبدالله

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

نصر محمد نصر طيخ