



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 2023 / 10 / 21

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة: ارايكو

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	76+496	78+516	أعمال حفر	430,196	كمية خارجية تنفيذ أولاد شعبان بدون تصنيف اجهادات
2	76+496	78+516	أعمال حفر	1,109,252	كمية إجمالية بدون تصنيف اجهادات
3	76+496	78+516	أعمال حفر	104,121	كمية قطع منقذات
4	76+496	78+516	أعمال ردم	21,413	كمية إجمالية بدون تصنيف وبدون مسافة نقل
5	76+496	78+516	أعمال تربة مسلحة	2,567	
6	76+496	78+516	أعمال الأسفلت المساعد	16,240.8	كمية إجمالية بدون مسافة نقل

ملاحظات :-

مهندس الهيئة



استشارى المساحة




[illegible]

Station	الكمية المنفذة بالمستخلصات سابقة (كمية قطاع / ٢)	الكمية الإجمالية المنفذة (كمية قطاع / ٢)	الكمية المنفذة بمستخلص رقم ٦
76+496.00	0.00	0.00	0.00
76+500.00	0.00	16.28	16.28
76+520.00	0.00	81.41	81.41
76+540.00	0.00	81.46	81.46
76+560.00	0.00	81.41	81.41
76+580.00	0.00	81.56	81.56
76+600.00	0.00	81.72	81.72
76+620.00	0.00	81.50	81.50
76+640.00	0.00	81.24	81.24
76+660.00	0.00	81.36	81.36
76+680.00	0.00	81.82	81.82
76+700.00	0.00	81.55	81.55
76+720.00	0.00	81.30	81.30
76+740.00	0.00	81.11	81.11
76+760.00	0.00	81.01	81.01
76+780.00	0.00	81.28	81.28
76+800.00	0.00	80.91	80.91
76+820.00	0.00	80.88	80.88
76+840.00	0.00	81.14	81.14
76+860.00	0.00	80.80	80.80
76+880.00	0.00	80.80	80.80
76+900.00	0.00	81.16	81.16
76+920.00	0.00	81.17	81.17
76+940.00	0.00	81.32	81.32
76+960.00	0.00	80.95	80.95
76+980.00	0.00	80.89	80.89
77+000.00	0.00	81.32	81.32
77+020.00	0.00	80.57	80.57
77+040.00	0.00	80.83	80.83
77+060.00	0.00	81.70	81.70
77+080.00	0.00	81.57	81.57
77+100.00	0.00	81.07	81.07
77+120.00	0.00	80.85	80.85
77+140.00	0.00	81.35	81.35
77+160.00	0.00	81.60	81.60
77+180.00	0.00	80.91	80.91
77+200.00	0.00	80.56	80.56
77+220.00	0.00	80.77	80.77
77+240.00	0.00	81.02	81.02
77+260.00	0.00	81.16	81.16
77+280.00	0.00	81.12	81.12
77+300.00	0.00	81.23	81.23
77+320.00	0.00	81.13	81.13
77+340.00	0.00	80.79	80.79
77+360.00	0.00	81.34	81.34
77+380.00	0.00	81.46	81.46
77+400.00	0.00	81.20	81.20
77+420.00	0.00	81.22	81.22
77+440.00	0.00	79.58	79.58
77+460.00	0.00	79.34	79.34
77+480.00	0.00	79.45	79.45
77+500.00	0.00	79.40	79.40
77+520.00	0.00	79.51	79.51

Station	كمية المنفذ بالمستخلصات السابقة (كمية القطاع / ٢)	كمية الإجمالية المنفذ (كمية القطاع / ٢)	كمية المنفذ بالمستخلص رقم ١
77+540.00	0.00	79.63	79.63
77+560.00	0.00	79.15	79.15
77+580.00	0.00	78.69	78.69
77+600.00	0.00	79.16	79.16
77+620.00	0.00	79.20	79.20
77+640.00	0.00	79.36	79.36
77+660.00	0.00	79.10	79.10
77+680.00	0.00	79.18	79.18
77+700.00	0.00	79.54	79.54
77+720.00	0.00	79.41	79.41
77+740.00	0.00	79.48	79.48
77+760.00	0.00	81.23	81.23
77+780.00	0.00	82.62	82.62
77+800.00	0.00	83.09	83.09
77+820.00	0.00	83.17	83.17
77+840.00	0.00	83.05	83.05
77+860.00	0.00	83.52	83.52
77+880.00	0.00	82.80	82.80
77+900.00	0.00	83.05	83.05
77+920.00	0.00	83.77	83.77
77+940.00	0.00	83.45	83.45
77+960.00	0.00	83.03	83.03
77+980.00	0.00	83.42	83.42
78+000.00	0.00	83.53	83.53
78+020.00	0.00	83.45	83.45
78+040.00	0.00	83.31	83.31
78+060.00	0.00	83.23	83.23
78+080.00	0.00	82.77	82.77
78+100.00	0.00	82.36	82.36
78+120.00	0.00	82.54	82.54
78+140.00	0.00	82.40	82.40
78+160.00	0.00	82.72	82.72
78+180.00	0.00	81.82	81.82
78+200.00	0.00	80.84	80.84
78+220.00	0.00	80.86	80.86
78+240.00	0.00	80.79	80.79
78+260.00	0.00	80.41	80.41
78+280.00	0.00	80.33	80.33
78+300.00	0.00	80.45	80.45
78+320.00	0.00	80.50	80.50
78+340.00	0.00	80.24	80.24
78+360.00	0.00	79.83	79.83
78+380.00	0.00	80.47	80.47
78+400.00	0.00	80.17	80.17
78+420.00	0.00	80.18	80.18
78+440.00	0.00	80.25	80.25
78+460.00	0.00	80.35	80.35
78+480.00	0.00	80.41	80.41
78+500.00	0.00	80.32	80.32
78+516.00	0.00	65.35	65.35
الإجمالي		8,195.77	8,195.77

مهندس الجودة



بيان أعمال كمية طبقة التأسيس (Prepared Subgrade) المنفذة في مستخلص جاري (V)
قطاع العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٧٦.٤٩٦ إلى الكم ٧٨.٥١٦ بطول ٢.٠٢ كم إتجاه النيل

SUB-GRADE												الكميات المنفذة طبقات التأسيس			
STATIONS												layer 2			
STATIONS	PR	الطول	Sand Cone			Plate Loading			PROCTOR			SAND			Cumulative Volume
			PROCTOR	اردمان	أربكو	PROCTOR	اردمان	أربكو	PROCTOR	اردمان	أربكو	PROCTOR	اردمان	أربكو	
76+496.00															0.00
76+500.00															160.80
76+520.00															321.60
76+540.00															482.40
76+560.00	148	144	2.23	3	9										643.20
76+580.00															804.00
76+600.00															964.80
76+620.00															1125.60
76+640.00									2.23	8	24	12			1286.40
76+660.00															1447.20
76+680.00															1608.00
76+700.00															1768.80
76+720.00	149	160	2.23	4	12										1929.60
76+740.00															2090.40
76+760.00															2251.20
76+780.00															2412.00
76+800.00															2572.80
76+820.00															2733.60
76+840.00															2894.40
76+860.00															3055.20
76+880.00															3216.00
76+900.00	38	200	2.23						2.23	5	13	6			3376.80
76+920.00															3537.60
76+940.00															3698.40
76+960.00															3859.20
76+980.00															4020.00
77+000.00															4180.80
77+020.00															4341.60
77+040.00															4502.40
77+060.00															4663.20
77+080.00															4824.00
77+100.00	37	200	2.23						2.23	5	15	8			4984.80
77+120.00															5145.60
77+140.00															5306.40
77+160.00															5467.20
77+180.00															5628.00
77+200.00															5788.80



مهندس الهيئة

مهندس الهيئة (XVZ)
عاطف حجاز

استاذي الساحة (XV2)
عاطف جوي

الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو
مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
بيان أعمال كمية طبقة التأسيس (Prepared Subgrade) المنفذة في مستخلص جاري (V)
قطاع العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٧٦.٤٩٦ إلى الكم ٧٨.٥١٦ بطول ٢.٠٢ كم إتجاه النيل

STATIONS	SUB-GRADE										الكميات المطلوبة طبقات التأسيس		
	layer 1					STATIONS					layer 2		
	PR	الطول	Sand Cone		Plate Loading	SAND		SAND CONE		PROCTOR	PR	الطول	Area
			PROCTOR	اردمان	ارابكو	اردمان	ارابكو	PROCTOR	اردمان	ارابكو			ارابكو
77+920.00													8.04
77+940.00													8.04
77+960.00													8.04
77+980.00													8.04
78+000.00	47	200	2.23			20		2.23	5	13	7		8.04
78+020.00													8.04
78+040.00													8.04
78+060.00													8.04
78+080.00													8.04
78+100.00													8.04
78+120.00													8.04
78+140.00													8.04
78+160.00													8.04
78+180.00													8.04
78+200.00	48	200	2.23			20		2.23	20	9			8.04
78+220.00													8.04
78+240.00													8.04
78+260.00													8.04
78+280.00													8.04
78+300.00													8.04
78+320.00													8.04
78+340.00													8.04
78+360.00													8.04
78+380.00													8.04
78+400.00	49	216	2.23			20		2.23	20	7			8.04
78+420.00													8.04
78+440.00													8.04
78+460.00													8.04
78+480.00													8.04
78+500.00													8.04
78+516.00													8.04
الكمية المجموعه لكل قطاع كم ٧٨ (إجمالي العمل)											8120.4		
الكمية المبرقة على عقد كم ٧٨ (إجمالي العمل)											8120.4		

مهندس الهيئة



مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
قطاع العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٧٦.٤٩٦ إلى الكم ٧٨.٥١٦ بطول ٢.٠٢ كم إتجاه النيل



(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع العاصمة الإدارية المسافة من الكم ٧٦,٤٩٦ إلى الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم إتجاه النيل

بیان اعمال کمیة طبقات الودم المنفذة فی مستخلص جاری (۷)

Station	كمية الردم بتربة عادية	كمية الرد بناتج تكسير كسارات	القطع بمنطقة القطع والرمد	كمية الردم بتربة عادية بمنطقة القطع والرمد	كمية الرد بناتج تكسير كسارات بمنطقة القطع والرمد
76+496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76+500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76+520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76+540.00	0.00	418.24	333.16	175.43	
76+560.00	0.00	1,612.84	669.57	346.23	
76+580.00	0.00	1,194.60	674.66	337.67	
76+600.00	0.00	0.00	338.25	166.87	
76+620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76+640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76+660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76+680.00	144.33	0.13	0.04	1.70	
76+700.00	575.27	3,302.85	0.70	9.74	
76+720.00	851.57	6,561.12	0.98	12.51	
76+740.00	420.63	3,258.40	0.31	4.48	
الإجمالي	1,991.80	16,348.18	2,017.67	1,054.63	
إجمالي الردم بتربة عادية					
إجمالي الردم بناتج تكسير كسارات					
الكمية المصروفة على عقد إتمام العاصمة عقد رقم ٢٤٨	إجمالي الردم بتربة عادية				
	إجمالي الردم بناتج تكسير كسارات				
الكمية المصروفة على عقد إتمام النيل عقد رقم ٢٤٩	إجمالي الردم بتربة عادية				
	إجمالي الردم بناتج تكسير كسارات				

مهندسين البيئة

15

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العاصمة الإدارية) في المسافة من المحطة ٧٦+٤٩٦ كم إلى المحطة ٧٨+٥١٦ كم بطول ٢٠.٢ كم
اتجاه النيل عقد رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

أعمال طبقة التأسيس (Prepared Subgrade) المنفذة من المحطة ٧٦+٤٩٦ إلى ٧٨+٥١٦ بعد تاريخ ٠٩ / ١٢ / ٢٠٢٢							
RQ. #	Date	Description	From	To	Length	Area	Vol. / 2
133	28/12/2022	S . G 2	77+380.00	77+560.00	180.00	3.920	705.60
148	08/01/2023	S . G 1	76+520.00	76+640.00	120.00	4.120	705.60
149	09/01/2023	S . G 1	76+640.00	76+800.00	160.00	4.120	705.60
151	17/01/2023	S . G 2	76+500.00	76+820.00	320.00	3.920	705.60
الإجمالي						2822.40	1411

مهندس الهيئة



مشروع القطار السريع
استشاري المساحة
م. ت. : ٨٩٧٩١
م. ف. : ٩٤٣ ٩٤٣
١٩٠ ٤٩٧





مطلبه اضافيه واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

اسم المشروع: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع
انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح فى المسافة من الكم
٧٩,٤٩٦ الى الكم ٧٦,٥١٦ بطول ٢,٢ كم اتجاه النيل
اسم الشركة المنفذة: شركة العربية للمقاولات العامة اربكو
عقد التكلفة رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠٥)
قيمة الضميمة: ١١٥ مليون جنيه
تاريخ بدء الضميمة: ٢٠٢١/١٠/٣٠
تاريخ انهاء الضميمة طبقا للمعاقد: ٢٠٢٢/١٠/٢٩
المطلوب: مد مدة العملية (شهرين) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٢/٢٩
المبررات: ورد خطاب المنطقة المشرفة والذى يفيد باحقية الشركة المنفذه لمد مدة العقد لمدته شهرين طبقاً
لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها
لمدته شهرين وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية
اعداد مستندى:
مدير عام (الطرق):
رئيس الادارة المركزية للمشروعات المالية:
رأى إدارة القانون:
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:
أوافق و يعتمد ...

التوقيع
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

حورة طه
بشكركم
مستند