

بيان الاعمال المستخلص رقم: (٢١) عتاتي اتحاد محطة الكوبر
 بالمر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصافي جيوستابل التماسل لارفل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات
 التقصيليه المعتمدة والبيد بجميع مستملاه طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى ومبهمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠
 جم/م^٢.

رقم البند وبيانه: (١٠٧)

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالملازمة			
١٦,٨٤٢,٠٠٠		١٧,٣٦٤,٠٠٠			
٢م الاجمالى	٢م	الموقع الكيلومترى		مبان الاعمال بالملازمة	
		الى من			
		٣,١٥٠,٠٠٠	٢٨٧+٦٨٠		٢٨٧+٥٨٠
		٤,٧٣٠,٠٠٠	٢٨٧+٨٤٠		٢٨٧+٦٨٠
		٥,٩٣٠,٠٠٠	٢٨٨+٠٤٠		٢٨٧+٨٤٠
١٧,٣٦٤,٠٠٠	٣,٥٦٤,٠٠٠	٢٨٨+١٦٠	٢٨٨+٠٤٠	اعمال جيوستينالى	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
١٧,٣٦٤,٠٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
١٦,٨٤٢,٠٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٥٢١,٠٠٠		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال			
١٧,٣٦٤,٠٠٠					

مشمط

عن الهيئة

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن (١٨٨)

عن (١٧٢) من عامه

عن الشركة



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١٧) جارى. اتجاه محطة أكتوبر
عملية: أعمال الحفر الترابى والأعمال الصلاحية لمشروع الطريق الكوبرالى السريع

بالمقر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصلاني، جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتغلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م^٢.

رقم البيد وبيدته: (١٧)

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسية			
٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠			
الاجمالي ٢م	٢م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس	أعمال جيوتكستائل
		الى	من		
		٢,١٥٠,٠٠٠	٢,٨٧+٦,٨٠		
		٤,٧٢٠,٠٠٠	٢,٨٧+٨,٤٠		
		٥,٩٢٠,٠٠٠	٢,٨٨+٠,٤٠		
١٧,٣٦٤,٠٠٠	٢,٥٦٤,٠٠٠	٢,٨٨+١,٦٠	٢,٨٨+٠,٤٠		
الاجمالي					
١٧,٣٦٤,٠٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
٠,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
١٦,٨٤٢,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
١٦,٨٤٢,٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

عن الاستشارى

(K) عن

(K) عن

عن الشركة

عن الهيئة
عن الشركة

(K) عن

(K) عن

عن الشركة

 مشروع القطار الكهربائي السريع		يستكمل إتمام أعمال الجسر التزلي ولأعمال الصنافية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المنطقة - الخامسة الإدارية - القسم الجديدة - مطروح)		 تنفيذ شركة عقاري اليوم للمحولات مستخلص (11) جاري اتجاه محطة الكوبر
		تنفيذ شركة عقاري اليوم للمحولات مستخلص (11) جاري اتجاه محطة الكوبر		
بند رقم (١٤) بالترتيب المسطح توزيع وتركيب طبقه من السطح المائي جوي - قابل للتفاعل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصنائه..... الخ				
station		الكمية	الاتجاه	
from	to			
287+580	287+680	3150	اتجاه محطة الكوبر جاري	
287+680	287+840	4720	اتجاه محطة الكوبر جاري	
287+840	288+040	5930	اتجاه محطة الكوبر جاري	
288+040	288+160	3564	اتجاه محطة الكوبر جاري	
الإجمالي		17364		

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة







من الأستاذة
 من الأستاذة
 من الأستاذة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (٢١) عتامي
الجهة محفلة أكتوبر
عملية: أعمال الحصر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات ونشئها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢٠ متر أسفل مسلوب الغربة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى مسلوب ٢٠ متر من مسلوب الغربة لاستكمال المنسوب التصميمي المتمثل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمطامعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشتتاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهتمين المشرف، والدفعة شاملة بالمتر المكعب، -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان، -السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم، -والبدء لأيشمل القيمة المحجورة .

رقم البند وبيلته: (١-٣)

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالمترية		
٤,٧٨٠,٠٠٠		٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢		
الاجمال ٣م	٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمترية
		الى	من	
٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	٢,١٧٦,٩٠ ٢,٠٩٥,٤٤ ٦٦٣,٦٦	٢٨٧+١٠٠	٢٨٦+٩٤٠	أعمال الردم
		٢٨٧+٣٢٠	٢٨٧+١٠٠	
		٢٨٧+٥٤٠	٢٨٧+٣٢٠	
الاجمال				
٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٤,٧٨٠,٠٠٠	اجمال الكمية المبرجة بالمستخلص السابق			
١٥٥,٦٦٧٩٢	الكمية المبرجة بالمستخلص خلال مدة			
٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	اجمال الكمية المبرجة بالمستخلص الحالي			

بمقتضى

من الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

١٤٤١ هـ

١٤٤١ هـ

١٤٤١ هـ

١٤٤١ هـ

بيان الأعمال بالمنطقة رقم: (١١) جاري
عملية: أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع التطوير الكوبراني السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أربة مقابلية للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر أسفل منسوب القرمة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب ٢٠ متر من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الحفر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كالمطروقة عن ٢٠% أو الأرض الطينية متبوتها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاييس المرصدة المتوجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، والفترة شاملة بالمتر المكعب،
-مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم.
-البند لا يشمل القيمة المحجورة .

رقم البند وبيلته: (١٠٢)

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسية		
٠٠٠		٢٥,٨٠٠,٠٠٠		
الإجمالي ٣م	٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييسية
		الى	من	
٤,٩٣٦,٠٠٠	٢,١٧٦,٩٠٠	٢٨٧+١٠٠	٢٨٦+٩٤٠	أعمال الردم
	٢,٠٩٥,٤٤	٢٨٧+٣٢٠	٢٨٧+١٠٠	
	٦٦٣,٦٦	٢٨٧+٥٤٠	٢٨٧+٣٢٠	
الإجمالي				
٤,٩٣٦,٠٠٠	إجمالي ما لم تنفيذه حتى تاريخه			
٠٠٠	إجمالي الكمية المدروسة بالمنطقة السابق			
٤,٩٨٠,٠٠٠	الكمية المدروسة بالمنطقة خلال مدة			
٤,٩٨٠,٠٠٠	إجمالي الكمية المدروسة بالمنطقة الحالي			

عن الاستشاري

عن الشركة

مختبر
عن الهيئة
مختبر

مختبر
عن الشركة

مختبر
عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي ولأعمال الصناديق بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المرحلة - العاصمة الإدارية - هليسي الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة عقاري اليوم
إجمالي أعمال الردم في القطاع



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Ministry of Health
Saudi Arabia

الهيئة العامة للغذاء والدواء

بند رقم (١) أعمال توريد ونقل كتربة مطابقة للمواصفات ولتشيدها باستخدام آلات التسوية بسمكة ٤٠٠

Station	Total Fill Area [m2]	As Built vol. [m3]	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)	إجمالي كتلة التربة (م3)
Layer	Qty [m3]	LAYER	PILL QUANTITY	LAYER	PILL QUANTITY	LAYER	PILL QUANTITY	PILL QUANTITY	PILL QUANTITY
286+942	9.35	0					0	0	0
286+942	8.76	492.17					181.14	0	111.03
286+942	7.51	471.75					162.73	0	111.02
287+000	6.73	451.42					142.4	0	111.02
287+010	6.3	441.26					130.24	0	111.02
287+040	5	421.96					112.94	0	111.02
287+060	3.51	396.06					85.04	0	111.02
287+080	3.15	377.29					66.52	0	111.02
287+100	13.85	441.64					279.43	0	182.25
287+120	12.49	445.64					263.41	0	182.25
287+140	11.88	423.86					243.61	0	182.25
287+160	11.02	411.21					228.97	0	182.24
287+180	10.04	392.81					210.17	0	182.24
287+200	8.73	369.89					187.45	0	182.25
287+220	7.32	342.75					160.5	0	182.25
287+240	6.79	321.34					141.09	0	182.25
287+260	7.59	310.83					158.9	0	182.25
287+280	6.8	295.8					143.88	0	182.25
287+300	5.16	271.17					119.65	0	182.25
287+320	5.26	251.87					104.2	0	182.25
287+340	4.67	231.16					88.76	0	182.25
287+360	4.41	212.64					70.74	0	182.25
287+380	4.9	192.1					51.12	0	182.25
287+400	4.4	183.22					45.87	0	182.25
287+420	3.84	167.32					42.4	0	182.25
287+440	4.78	211.84					77.26	0	182.25
287+460	3.41	235.89					101.97	0	182.25
287+480	5.97	265.71					113.79	0	182.25
287+500	6.02	271.82					119.89	0	182.25
287+520	6.52	277.3					125.58	0	182.25
287+540	6.89	283.79					134.07	0	182.25
288+000	39.38	0					0	0	0
288+020	30.16	141.87					0	0	0
288+040	39.88	872.89					184.29	0	182.25
288+060	40.23	981.19					215.78	0	182.25
288+080	40.73	989.71					223.31	0	182.25
288+100	41.64	1003.85					234.29	0	182.25
288+120	41.94	1015.27					245.46	0	182.25
288+140	41.93	1016.75					254.2	0	182.25
288+160	42.32	1022.67					260.18	0	182.25
288+180	43.13	1034.58					262.34	0	182.25
288+200	43.54	1046.74					269.86	0	182.25
288+220	44.78	1061.26					276.75	0	182.25
288+240	49.43	1076.84					321.72	0	182.25
288+260	50.01	1083.9					343.04	0	182.25
288+280	50.92	1098.86					356.9	0	182.25
288+300	48.63	1051.41					323.09	0	182.25
288+320	47.62	1015.42					344.5	0	182.25
288+340	48.91	1074.39					323.21	0	182.25
288+360	49.62	1087.89					317.11	0	182.25
288+380	51.14	1107.56					359.03	0	182.25
288+400	50.67	1121.88					362.7	0	182.25
288+420	52.57	1146.41					344.16	0	182.25
288+440	53.12	1164.94					373.02	0	182.25
288+460	54.42	1211.7					377.74	0	182.25
288+480	56.81	1211.7					0	0	0
الإجمالي		35224.76	4344.57	14781.78	7807.35	-678.52527	4936	4031.58527	

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية عشر

بيان الأعمال بالمتناسي رقم : (٢١) خليتي اتحاد محطة اكوتور
عبدية : أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع المطار الكورنيش السريع

بالشركتكم توريد وتنفيذ وادام من ١٠ ورسن ٢٠ متدج بالبح كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتناسي لازيد عن ٣ ٪ ولاحتوي على اي المواد النامعه او الوردو (ماده من متدل ٢٠٠) بواليا مواد طليله او بيت المتل ولا يوزيد نسبة الانقاد بهواز لوس انجارس عن ٣٠ ٪ يتم تنفيذها كطريقة تاسيس بالمتل اسفل سطح صماء بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا متسوب للشاه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم المتك المتك للطبقه بهازي رية ٢٥ طن حلي التيات للطبقه اسفل الهزسات على ان لا يتم التتيد الا بعد اعتماد الاجناس واعتماد التجارب المتعليه عليها ويتم اجراء التجارب المتعليه والحقليه (اعتماد الواح التتحميل قطر ٣٠ سم) على ان لازيد نسبة E٧٢/E٧٢ عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالمتعليه على كل السطح المتدوي وهو المتل طبقا لاصول الصناعه المتنازه.

- مسافة المتل لاقل عن ٢٠ كم.
- يتم امتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان.
- السعر لا يشمل طية المواد المحجريه.

رقم الهند وبيانه: (٢٠٣١)

تخليد شركة عطاري اليوم للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالقياسه	
١٩,١٥٥,٠٠٠		١٩,٧٤٩,٣٦٧	
الاجمال ٣م		الموقع الكليو متري	
		الى	من
١٩٧٤٩,٣٦٧		٢٨٧+٦٠	٢٨٦+٩٢٠
		٢٨٧+٧٨٠	٢٨٧+٥٨٠
		٢٨٧+٨٤٠	٢٨٧+٧٨٠
		٢٨٨+٠٤٠	٢٨٧+٨٤٠
		٢٨٨+٢٨٠	٢٨٨+٠٤٠
		٢٨٨+٤٥٠	٢٨٨+٢٨٠
الاجمال			
١٩٧٤٩,٣٦٧		اجمال ما لم تنفيذه حتى تاريخه	
١٩١٥٥		اجمال الكمية المدرجه بالمتناسي السابق	
٥٩٤,٣٦٧		الكمية المدرجه بالمتناسي علاا منه	
١٩٧٤٩,٣٦٧		اجمال الكمية المدرجه بالمتناسي الحالي	

بمقتضى

من الهيئة

من الاستشاري

من الشركة

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وزد من ١ ومن ٢ متر متري ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لازد من ٢ ولاحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة اذارة من منخل ٢٠٠ (نواليا او مواد طليقة او بيت الرمل ولا يزيد نسبة الماء المضاف بحدود ١٠٠ سم وتتم تنفيذها كطبقة تسييس بالمسار أسفل سطح البناء بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا مسور للماء الارضية بحوالي ٥٠ سم وتتم ذلك الجيد للطينة بمرس ٢٥ طن حتى التيات للطينة أسفل الهرسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية عليها وليند يشمل اجوره التجارب العملية وحظية (اعتبار الوترج التحميل قطر ٢٠ سم) على ان لا يزيد نسبة ٤٧٢/٤٧٢ من ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي وتكون العمل طبقا لاصول الصانعة المتعاره

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم
- يتم استئصال علاوة ١ حبة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحمورية

رقم قيد وزيادته: ٢٠٢١

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات

مقادير العمل السابق		الكمية بالواقية		
٢٠٠٠		٢٤,٥٠٠		
الاجمالي ٢م	٢م	الموقع الكيلو مترى		بيان للاعمال بالمواقية
		الى	من	
١٩٧٤٩,٣٦٧	١٩٧٤٩,٣٦٧	٢٨٧+٠٦٠	٢٨٦+٩٢٠	اُعمال من الفترة
		٢٨٧+٧٨٠	٢٨٧+٥٨٠	
		٢٨٧+٨٤٠	٢٨٧+٧٨٠	
		٢٨٨+٠٤٠	٢٨٧+٨٤٠	
		٢٨٨+٢٨٠	٢٨٨+٠٤٠	
		٢٨٨+٤٥٠	٢٨٨+٢٨٠	
الاجمالي				
١٩٧٤٩,٣٦٧		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
-		اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص السابق		
١٩١٥٥		الكمية المدروجة بالمستخلص خلال مدة		
١٩١٥٥		اجمالي الكمية المدروجة بالمستخلص الحال		

عن الاستشارى

عن الشركة

لجند

١٩٨٨

١٩٧٢

١٩٨٨

ع

ع

[Signature]

	مشروع القطار الكهربائي السريع	 K.K. ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD. الشركة الهندسية والاستشارات ك.ك. المحدودة ١٠٠ شارع الملك فيصل الرياض ١١٥٦٦
	إستكمال إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكنة - العاصمة الإدارية - الملمين الجديدة - مطروح)	
	تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة (حصص إجمالي السن)	

بند رقم (١٣) :المعتر المكعب توريد وتنظيف وردم سن ١ وسن ٢ مئذرج ناتج كسارات بلسبة ١:١ بلسبة اعتناص لالتزيد عن ٢ %.....الخ

الرمز	القيمة المالية (مليون دينار)	القيمة المالية (مليون دينار)	القيمة المالية (مليون دينار)	القيمة المالية (مليون دينار)	القيمة المالية (مليون دينار)
اجمالي المصارف	2676.101	11195.34	6132.74	2137.86	354.61
287+740	42.30	281.97	141.96	62.94	354.61
287+760	41.42	276.16	54.18	71.9	354.61
287+780	40.72	271.45	72.34	67.06	354.61
287+800	40.47	269.78	33.24	67.22	354.61
287+820	40.99	273.28	34.16	99.58	354.61
287+840	37.26	248.41	20.06	89.24	354.61
287+860	37.37	249.11	1.6	78.88	227.11
287+880	40.58	270.52	0	81.88	227.11
287+900	38.89	259.28	2.36	68.96	227.11
287+920	38.41	256.05	0	79.14	227.11
287+940	39.04	260.28	1.6	60.16	227.11
287+960	40.23	268.21	0.6	66	227.11
287+980	40.86	272.37	0	64.36	227.11
288+000	40.97	273.11	3.02	60.56	227.11
288+020	40.52	270.15	23.68	58.6	227.11
288+040	40.24	268.29	26.46	64.56	227.11
288+060	41.82	278.81	16.6	64.64	227.11
288+080	42.53	283.56	20.32	65.4	227.11
288+100	41.83	278.85	7.66	57.56	227.11
288+120	42.65	284.33	10.12	64.5	227.11
288+140	43.67	291.1	22.78	59.8	227.11
288+160	43.65	291.01	11.16	70.94	227.11
288+180	41.87	279.13	24.84	70.32	227.11
288+200	40.00	266.64	38.2	72.06	227.11
288+220	39.97	266.48	14.6	73.54	227.11
288+240	40.39	269.26	19.6	69.66	227.11
288+260	41.40	275.97	28.9	70.08	227.11
288+280	40.86	272.4	39.28	62.08	227.11
288+300	35.29	235.24	38.36	72.44	366.59
288+320	42.72	284.8	61.58	71.7	366.59
288+340	43.40	289.36	69.88	74.66	366.59
288+360	42.07	280.47	63.5	83.08	366.59
288+380	40.14	267.59	90.26	68.9	366.59
288+400	39.30	261.98	74.6	65.38	366.59
288+420	41.07	273.77	87.98	66.36	366.59
288+440	41.37	275.82	90.06	71.76	366.59
288+450	30.70	204.68	45.3	35.88	366.59
الإجمالي	3173.252	21155.01	7463.58	5689.64	31317.725

عن الاستشاري (KK)

عن الاستشاري (XYZ)

عن الشركة المنفذه



المجلس الأعلى للمعاشرة
الجمعية العامة للمعاشرة
الجمعية العامة للمعاشرة



مراجعة بونات توريد جاري (1) اتجاه محطة اكتوبر

انة في يوم الاربعاء الموافق 2023/5/31 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / محمد كرم | مدير التنفيذ للمشروع - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد أبو شوشه | مدير المشروع - شركة عقاري اليوم (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة من محجر السيوي لاصمال الرزم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2022/12/22 وحتى تاريخ 2023/2/5 كانت الكمية الموردة هي (6478 م³) فقط (سنة الالف وربعمائه وثمانية وسبعون متر مكعب لاغير)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد سن الفلتر الموردة من كسارة فوده لاصمال ردم سن الاحلال بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/2/18 وحتى تاريخ 2023/5/2 كانت الكمية الموردة هي (29019 م³) فقط (تسعة وعشرون الفا وتسعة عشر متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

• وعلى هذا وقع الجميع :

مدير المشروع شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة (المقاول)

مدير التنفيذ للمشروع - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)


مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)


يعتمد


مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقيقة



5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

جاري 2 اتجاه اكتوبر تره

مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة عقاري اليوم للمقاولات
العامه والتطوير العقاري



حصر بونات التربه محجر السيوي

م	التاريخ	رقم العربية	الكميه	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (جنية)	المحجر
1	2022-12-22	2869-4732	69	7620119	01030314110034 1	330	السيوي
2	2022-12-22	2495-8364	57.5	7620135	1030314110040 4	330	السيوي
3	2022-12-22	2173-2791	65	7620136	01030312110827 7	330	السيوي
4	2022-12-24	8273-1587	54.5	6317722	01030312110998 1	330	السيوي
5	2022-12-24	5218-8259	57.5	6317718	01030313111380 0	330	السيوي
6	2022-12-24	3476-3612	56.5	7620094	01030314110204 2	330	السيوي
7	2022-12-24	5287-4317	69	7620024	01030312110965 7	330	السيوي
8	2022-12-24	8273-1587	54.5	6318157	01030313111338 6	330	السيوي
9	2022-12-24	5218-8259	57.5	7620078	0103031311136 0	330	السيوي
10	2022-12-24	3476-3612	56.5	7620028	01030313111350 8	330	السيوي
11	2022-12-24	5287-4317	69	7620095	01030312110989 1	330	السيوي
12	2022-12-24	5218-8259	57	7620018	01030314110173 5	330	السيوي
13	2022-12-24	8273-1587	54	7620050	01030312110978 2	330	السيوي
14	2022-12-25	5287-4317	69	6317738	01030312111002 7	330	السيوي
15	2022-12-25	8273-1587	54	6317800	01030313111402 0	330	السيوي
16	2022-12-25	5218-8259	57	7620486	01030312111047 7	330	السيوي
17	2022-12-25	5287-4317	69	7620433	01030313111411 3	330	السيوي
18	2022-12-25	8273-1587	54	7620447	01030312111035 5	330	السيوي
19	2022-12-25	2495-8364	57	7620446	01030312111035 4	330	السيوي
20	2022-12-25	2173-2791	65	7620466	01030312111041 5	330	السيوي
21	2022-12-25	5287-4317	69	7620483	01030313111427 0	330	السيوي
22	2022-12-25	5218-8259	57	7620426	01030313111410 2	330	السيوي
23	2022-12-25	1482-2533	59	7620461	01030312111045 6	330	السيوي
24	2022-12-25	8273-1587	54	11642902	01030313111435 6	330	السيوي
25	2022-12-25	8269-5972	58	7620494	01030312111056 2	330	السيوي
26	2022-12-25	2495-8364	57	11642904	01030313111435 3	330	السيوي

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع من الم 118 حتى الم 120
تدقيق المراقب
20/11/2022
م. عبد السلام

م. عبد السلام
20/11/2022
0-287



المسوي	330	01030313111462 5	11642932
المسوي	330	01030312111071 5	11642931
المسوي	330	0103031311145 42	11642917
المسوي	330	01030313111459 2	11642916
المسوي	330	01030314110278 7	11642948
المسوي	330	01030314110275 5	11642936
المسوي	330	01030312111081 1	11642935
المسوي	330	01030313111473 4	11642989
المسوي	330	01030313111475 6	11642983
المسوي	330	01030313111473 4	11642982
المسوي	330	01030313111473 5	11642990
المسوي	330	01030313111472 5	11642992
المسوي	330	01030313111478 4	11643101
المسوي	330	01030312111100 7	11643105
المسوي	330	01030314110303 0	11643104
المسوي	330	01030314110312 0	11643110
المسوي	330	01030312111145 3	11643151
المسوي	330	01030314110356 6	11643198
المسوي	330	01030314110360 3	11643200
المسوي	330	01030312112236 4	11639558
المسوي	330	01030312112259 0	12077538
المسوي	330	01030314111526 5	12077601
المسوي	330	01030314111558 7	12082019

16170

58	2495-8364	2022-12-26	27
69	2173-2791	2022-12-26	28
57	5218-8259	2022-12-26	29
69	5287-4317	2022-12-26	30
59	1482-2533	2022-12-26	31
58	8269-5972	2022-12-26	32
54	8273-1587	2022-12-26	33
65	2173-2791	2022-12-26	34
54	2461-4618	2022-12-26	35
65	3815-4125	2022-12-26	36
69	5287-4317	2022-12-26	37
57	5218-8259	2022-12-26	38
57	2495-8364	2022-12-26	39
58	8269-5972	2022-12-26	40
54	8273-1587	2022-12-26	41
59	1482-2533	2022-12-26	42
59	1482-2533	2022-12-27	43
58	1562-2376	2022-12-27	44
59	1482-2533	2022-12-27	45
59	1482-2533	2023-01-16	46
59	1482-2533	2023-01-16	47
69	1482-2533	2023-01-16	48
59	1482-2533	2023-01-17	49

2940.5

الاجمالي





مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة عقاري اليوم للمقاولات
العامه والتطوير العقاري

حصر بونات التربه محجر السيوي

م	التاريخ	رقم العربية	الكميه	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (جنية)	المحجر
	اجمالي ما قبله		2941			16170	
50	2023-01-17	8791-9422	65.5	12082031	01030313112649 6	330	السيوي
51	2023-01-17	8791-9422	65.5	12082099	01030313112670 2	330	السيوي
52	2023-01-17	1482-2533	59	12082084	01030314111590 9	330	السيوي
53	2023-01-18	1482-2533	59	12082185	01030312112372 3	330	السيوي
54	2023-01-18	8463-8793	58	12082237	01030313112709 7	330	السيوي
55	2023-01-18	2136-3976	65	12082274	01030312112396 4	330	السيوي
56	2023-01-18	1482-2533	59	12082268	01030314111645 6	330	السيوي
57	2023-01-18	8463-8793	58	12077704	01030313112742 0	330	السيوي
58	2023-01-18	2136-3976	65	12077718	01030314111668 9	330	السيوي
59	2023-01-18	1482-2533	59	12077719	01030314111667 9	330	السيوي
60	2023-01-25	8791-9422	54	12025434	01030314112053 0	330	السيوي
61	2023-01-28	2376-1562	76.5	12025728	010303314112254 0	330	السيوي
62	2023-01-28	6759-1824	65.5	7127205	01030312112967 4	330	السيوي
63	2023-01-28	4324-2613	59	7127217	01030312112973 7	330	السيوي
64	2023-01-28	6913-4687	65.5	7127222	01030312112983 9	330	السيوي
65	2023-01-29	4324-2613	59	7127235	01030313113293 6	330	السيوي
66	2023-01-29	6913-4687	55	7127239	01030312113005 8	330	السيوي
67	2023-01-30	2465-6425	58	7127281	0445244732-20232921-1	330	السيوي
68	2023-02-02	1682-5413	75.5	8661442	01030312113246 1	330	السيوي
69	2023-02-04	1682-5413	46	12490292	01030314112658 3	330	السيوي
70	2023-02-04	1836-7812	62	12490426	01030312113392 2	330	السيوي
71	2023-02-04	2135-9375	50.5	12490435	01030312113393 1	330	السيوي
72	2023-02-04	1836-7812	65	12490344	01030312113364 0	330	السيوي
73	2023-02-04	2135-9375	55.5	12490362	01030312113372 9	330	السيوي
74	2023-02-04	4324-2613	54	12490378	01030313113687 7	330	السيوي
75	2023-02-05	1836-7812	64	12490491	01030313113718 4	330	السيوي

مجموع
24750
القطاع الرابع من الكم ٢٨ حتى الكم ٢٥
نبت المراجعة القارية
٢٠٢٣/٢ محمد سراج

4518.5
الاجمالي
CONTRACTING
أحمد سراج

جاري 1 اتجاه محطة اكتوبر رمال

مشروع القطار الكهربائي السريع
شركه عقاري اليوم للمقاولات
العامه والتطوير العقاري



حصص بونات الرمل محجر السعيد

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البن	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (وثنية)	المحجر
1	2023-01-13	5893-1976	57.5	9682699	01080812334475 7	330	السعيد
2	2023-01-20	3976-2136	75	9693331	0419542312-2023203-9	330	السعيد
3	2022-10-26	1976-8793	55	7710854	01030312109328 9	330	السعيد
4	2023-01-13	9124-4773	65	283590	010303131114 6	330	السعيد
5	2022-11-25	1893-1976	61	1713005	329-0178-5003	330	السعيد
6	2022-12-12	9124-4743	65	284085	01030313110591 3	330	السعيد
7	2022-12-24	4773-9124	65	406318	010303131113 7	330	السعيد
8	2022-12-20	4773-9124	65	284644	01030301101412 5	330	السعيد
9	2022-10-09	6947-7756	69	1713099	282-332-5003	330	السعيد
10	2022-10-07	7756-6947	69	1713074	280-033-5003	330	السعيد
11	2022-12-18	4773-9124	65	3032580	01030313110979 1	330	السعيد
12	2022-10-08	8565-5765	63	1713049	281-012-5 003	330	السعيد
13	2022-12-13	4773-9124	65	1597928	01030313110682 0	330	السعيد
14	2022-12-22	4773-9124	65	1598113	01030312110850 3	330	السعيد
15	2022-12-19	4773-9124	65	284603	01030301101380 9	330	السعيد
16	2022-12-13	4773-9124	65	284647	0103031311069 68	330	السعيد
17	2022-12-17	4773-9124	65	283584	01030313110894 5	330	السعيد
18	2022-12-24	7259-9357	62	283507	01030313111330 0	330	السعيد
19	2022-10-12	8565-5765	63	1713011	285-21705003	330	السعيد
20	2022-10-09	3537-8599	62	1713068	282-235003	330	السعيد
21	2022-10-09	3537-8599	65	1713055	282-028-5003	330	السعيد
22	2022-10-23	4878-7381	65.5	2477536	01030314105599 9	330	السعيد
23	2022-11-24	7528-9351	63	5220940	01030313111343 3	330	السعيد
24	2022-12-26	2136-3976	75.5	7655909	03316-43262-20223604	330	السعيد
25	2022-12-15	2136-3976	76.5	7656694	0431643261202234918 95	330	السعيد
26	2023-03-06	4295-5342	65	18816600	103031411145793	330	السعيد
27	2022-12-19	2136-3976	75.5	7656867	04316432612022353123 3	330	السعيد
28	2023-02-08	5893-1976	59	4408349	042034237120233910 7	330	السعيد

الكتاب الرابع من النكاح ٢١٨ حلق النكاح ٢٠٠
كتاب النكاح ٢٠٠

۱۲ محمد سید علی

جاري 1 اتجاه محطه اكتوبر رمال



مشروع القطار الكهربائي السريع
شركه عقاري اليوم للمقاولات
العامه والتطوير العقاري

حصر بونات الرمل محجر المسعيد

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (طنية)	المحجر
1	2023-01-13	5893-1976	57.5	9682699	01080812334475 7	330	المسعيد
2	2023-01-20	3976-2136	75	9693331	0419542312-2023203-9	330	المسعيد
3	2022-10-26	1976-8793	55	7710854	01030312109328 9	330	المسعيد
4	2023-01-13	9124-4773	65	283590	010303131114 6	330	المسعيد
5	2022-11-25	1893-1976	61	1713005	329-0178-5003	330	المسعيد
6	2022-12-12	9124-4743	65	284085	01030313110591 3	330	المسعيد
7	2022-12-24	4773-9124	65	406318	010303131113 7	330	المسعيد
8	2022-12-20	4773-9124	65	284644	01030301101412 5	330	المسعيد
9	2022-10-09	6947-7756	69	1713099	282-332-5003	330	المسعيد
10	2022-10-07	7756-6947	69	1713074	280-033-5003	330	المسعيد
11	2022-12-18	4773-9124	65	3032580	01030313110979 1	330	المسعيد
12	2022-10-08	8565-5765	63	1713049	281-012-5 003	330	المسعيد
13	2022-12-13	4773-9124	65	1597928	01030313110682 0	330	المسعيد
14	2022-12-22	4773-9124	65	1598113	01030312110850 3	330	المسعيد
15	2022-12-19	4773-9124	65	284603	01030301101380 9	330	المسعيد
16	2022-12-13	4773-9124	65	284647	0103031311069 68	330	المسعيد
17	2022-12-17	4773-9124	65	283584	01030313110894 5	330	المسعيد
18	2022-12-24	7259-9357	62	283507	01030313111330 0	330	المسعيد
19	2022-10-12	8565-5765	63	1713011	285-21705003	330	المسعيد
20	2022-10-09	3537-8599	62	1713068	282-235003	330	المسعيد
21	2022-10-09	3537-8599	65	1713055	282-028-5003	330	المسعيد
22	2022-10-23	4878-7381	65.5	2477536	01030314105599 9	330	المسعيد
23	2022-11-24	7528-9351	63	5220940	01030313111343 3	330	المسعيد
24	2022-12-26	2136-3976	75.5	7655909	03316-43262-20223604	330	المسعيد
25	2022-12-15	2136-3976	76.5	7656694	0431643261202234918 95	330	المسعيد
26	2023-03-06	4295-5342	65	18816600	10303141145793	330	المسعيد
27	2022-12-19	2136-3976	75.5	7656867	04316432612022353123 3	330	المسعيد
28	2023-02-08	5893-1976	59	4408349	042034237120233910 7	330	المسعيد

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٢٠
شركة الجامة الجديدة

١٢ محمد سراج

عبدالله
CONFIDENTIAL
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٢٠

العدد	330	042034132720233910 8	4408903
العدد	330	01030313114885 5	4408033
	9900		

63
65
1959.5

3976-2136	2023-02-08	29
5342-4295	2023-02-16	30
الاجمالي		



عصر یونان، سن الفتر، کسار، فودا الجاد، مسطه الکابیر


م	التاريخ	رقم العربية	القيمة	رقم اللون	رقم الفاتحة	رقم المورد و العميل (مبنى)	الكمية
1	2023-02-18	1976-8593	66.5	10618006	01030312114120 7	730	فردا
2	2023-02-18	2136-3976	66	10618011	01030312114129 0	730	فردا
3	2023-02-18	8117-2474	44.5	10618012	01030312114129 7	730	فردا
4	2023-02-18	1976-8593	65.5	10618018	010303141113432 3	730	فردا
5	2023-02-18	2136-3976	62.5	10618018	010303141113442 6	730	فردا
6	2023-02-18	8421-4322	65.5	11610738	010303141113444 1	730	فردا
7	2023-02-18	8117-2474	45.5	10618022	01030312114150 6	730	فردا
8	2023-02-18	2136-3976	66	10618031	010303141113472 0	730	فردا
9	2023-02-18	1976-8593	65.5	187422	010303141113471 2	730	فردا
10	2023-02-18	1371-2959	68.5	187424	010303141113476 1	730	فردا
11	2023-02-18	3828-3697	63.5	187423	010303141113470 2	730	فردا
12	2023-02-18	8117-2474	45.5	10618034	010303141113472 3	730	فردا
13	2023-02-18	7625-8695	49.5	187425	01030312114171 3	730	فردا
14	2023-02-19	1836-7812	66	10618042	0445244732-2023503-60	730	فردا
15	2023-02-19	2136-3976	62.5	10618037	0445244732-203500-27	730	فردا
16	2023-02-19	2613-4324	58.5	187433	01030312114184 2	730	فردا
17	2023-02-19	1976-8593	58.5	10618038	0445244732-2023500-32	730	فردا
18	2023-02-19	1371-2959	68	10618039	0445244732-2023501-35	730	فردا
19	2023-02-19	8117-2474	45.5	10618041	0445244732-2023502-37	730	فردا
20	2023-02-19	2136-3976	62.5	10618044	01030314111350 2	730	فردا
21	2023-02-19	1976-8593	65.5	10618043	010303141113504 1	730	فردا
22	2023-02-19	8117-2474	45.5	10618046	01030312114197 8	730	فردا
23	2023-02-19	2136-3976	66	10618049	01030313114446 2	730	فردا
24	2023-02-19	1976-8593	58	8670809	01030313114446 9	730	فردا
25	2023-02-19	8421-4322	56.5	187439	01030312114232 4	730	فردا
26	2023-02-19	7625-8695	49.5	187440	01030313111468 3	730	فردا
27	2023-02-19	3828-3697	63.5	187519	010303141113549 7	730	فردا
28	2023-02-19	1371-2959	68	187518	01030312114243 9	730	فردا
29	2023-02-19	7625-8695	49.5	187526	010303141113563 9	730	فردا
30	2023-02-19	8421-4322	56.5	187525	010303141113563 7	730	فردا
31	2023-02-20	3828-3697	63	187532	010303141113566 9	730	فردا
32	2023-02-20	1371-2959	68	187531	010303141113567 0	730	فردا
33	2023-02-20	3828-3697	63	187446	01030313114482 2	730	فردا
34	2023-02-20	8117-2474	44	10618070	01030313114482 3	730	فردا
35	2023-02-20	1371-2959	68	187540	01030312114286 4	730	فردا
36	2023-02-20	8421-4322	56.5	187447	01030313114484 8	730	فردا
37	2023-02-20	2613-4324	58	187544	01030312114294 2	730	فردا
38	2023-02-20	1836-7812	65.5	187542	01030313114488 1	730	فردا
39	2023-02-20	8117-2474	44	10608076	01030313114497 7	730	فردا
40	2023-02-20	8421-4322	56.5	187549	01030313114504 3	730	فردا
41	2023-02-20	2459-8346	59	187449	010303141113622 9	730	فردا
42	2023-02-20	8273-1587	56	187450	01030312114310 4	730	فردا
43	2023-02-20	1628-2183	63	187451	01030313114505 4	730	فردا
44	2023-02-20	1836-7812	65.5	187558	01030313114507 8	730	فردا
			2603.6			32120	

14

عن الشرح

2/2/98

ADARY ELYOUE.
FOR GENERAL
CONTRACTING
مشاريع البناء والتشييد العامة
259-287

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة خطري اليوم للمقاولات القدمة وتطوير الخطاري						
محور يونات من القطار كساره فريدا التباد محطة لكتوير						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم اليون	رقم القطاره	رسوم المرور و الصوان (بنية) التكرار
		أجمالي ما قبله		2603.8	32120	
45	2023-02-20	8117-2474	45	10618086	01030312114324 9	فريدا 730
46	2023-02-20	2613-4324	58	187569	01030312114315 7	فريدا 730
47	2023-02-20	8421-4322	56.5	187567	01030314113640 9	فريدا 730
48	2023-02-20	8273-1587	56	187568	01030312114329 6	فريدا 730
49	2023-02-21	1371-2959	68	187460	01030312114333 6	فريدا 730
50	2023-02-21	2459-8346	59	187570	010303141113640 6	فريدا 730
51	2023-02-21	1628-2183	66	187571	01030312114329 8	فريدا 730
52	2023-02-21	7625-8696	49.5	187569	01030312114330 5	فريدا 730
53	2023-02-21	8117-2474	44	10618106	0427642762-20235223-4	فريدا 730
54	2023-02-21	1836-7812	65.5	187472	01030313114553 1	فريدا 730
55	2023-02-21	8117-2474	44	10618095	01030313114542 3	فريدا 730
56	2023-02-21	8117-2474	44	10618096	01030312114372 2	فريدا 730
57	2023-02-22	1371-2959	68	167115	01030312114402 8	فريدا 730
58	2023-02-22	1371-2959	68	167110	01030312114392 0	فريدا 730
59	2023-02-22	1836-7812	62	187481	01030313114597 9	فريدا 730
60	2023-02-22	1628-2183	65	187483	01030313114614 8	فريدا 730
61	2023-02-22	8273-1587	55.5	187484	01030313114614 9	فريدا 730
62	2023-02-22	1836-7812	65.5	167118	01030314113764 8	فريدا 730
63	2023-02-22	1371-2959	68	167120	01030314113767 3	فريدا 730
64	2023-02-22	8273-1587	55.5	10781802	01030313114631 0	فريدا 730
65	2023-02-22	1628-2183	65	10781803	01030313114630 9	فريدا 730
66	2023-02-22	1976-8593	58	167125	01030312114446 8	فريدا 730
67	2023-02-23	1628-2183	65	10781812	01030313114645 2	فريدا 730
68	2023-02-23	8273-1587	55.5	10781813	01030314113792 1	فريدا 730
69	2023-02-23	1976-8593	58	167131	01030312114480 0	فريدا 730
70	2023-02-23	2613-4324	58	167130	01030313114638 9	فريدا 730
71	2023-02-23	1371-2959	68	167129	01030312114456 3	فريدا 730
72	2023-02-23	1836-7812	65.5	167128	01030312114456 7	فريدا 730
73	2023-02-22	8117-2474	44	10618110	053-002-0101	فريدا 730
74	2023-02-25	8117-2474	45	10618176	01030312114568 6	فريدا 730
75	2023-02-25	2136-3976	61.5	187618	01030313114753 2	فريدا 730
76	2023-02-25	8117-2474	45	10618177	01030313114755 3	فريدا 730
77	2023-02-25	2459-8346	59	187625	01030312114594 5	فريدا 730
78	2023-02-25	8117-2474	45	10618186	0103031211601 3	فريدا 730
79	2023-02-25	2136-3976	61.5	187630	01030313114770 2	فريدا 730
80	2023-02-25	2173-2791	59	191014	01030312114607 8	فريدا 730
81	2023-02-25	2459-8346	59	187635	01030312114615 3	فريدا 730
82	2023-02-25	1976-8593	58	187637	01030314113962 3	فريدا 730
83	2023-02-25	8117-2474	45	10618189	01030312114616 6	فريدا 730
84	2023-02-26	1976-8593	58	10618198	01030314113972 9	فريدا 730
85	2023-02-26	2459-8346	59	10618197	010303131134790 1	فريدا 730
86	2023-02-26	2136-3976	62	10618200	01030313114792 7	فريدا 730
87	2023-02-26	2459-8346	59	12379103	01030313114799 3	فريدا 730
88	2023-02-26	2173-2791	60	10618191	01030314113964 6	فريدا 730
89	2023-02-26	2136-3976	61.5	187643	01030312114620 7	فريدا 730
90	2023-02-26	2173-2791	60	12379101	01030312114637 3	فريدا 730
91	2023-02-26	2136-3976	62	12379104	01030312114643 3	فريدا 730
			5323		66430	

مشروع القطار الكهربائي السريع
 شركة خطري اليوم للمقاولات
 محمد رستم


ADANY ELYOUB
 FOR GENERAL
 CONTRACTING
 269-287

مصدر: بولنت من القطار بكسراء ثم دا. التجار: محطة انكازير

م	التاريخ	رقم العربية	تكمية	رقم الجون	رقم الفاتورة	رقم العميل و التاريخ (إجمالي)	رقم المورد
	إجمالي ما قبله	8323	86430				
92	2023-02-26	8117-2474	45	12379102	0419542311-20235711-5	730	فردا
93	2023-02-26	2173-2791	59	12379109	01030314114000 6	730	فردا
94	2023-02-26	2136-3976	62	1239113	01030314114011 0	730	فردا
95	2023-02-26	2459-8346	59	12379110	010303131114812 5	730	فردا
96	2023-02-26	8117-2474	45	12379117	010303131114824 2	730	فردا
97	2023-02-26	2459-8346	59	12379120	010303312114668 8	730	فردا
98	2023-02-26	2136-3976	62	12379124	01030314114026 6	730	فردا
99	2023-02-26	8117-2474	45	12379127	01030314114032 6	730	فردا
100	2023-02-27	8346-2459	59	12379130	01030313114848 4	730	فردا
101	2023-02-27	2136-3976	62	12379131	01030314114041 1	730	فردا
102	2023-02-27	2173-2791	60	12379129	01030312114679 4	730	فردا
103	2023-02-27	2459-8346	59	12379134	01030313114856 9	730	فردا
104	2023-02-27	2173-2791	59	12379135	01030312114692 5	730	فردا
105	2023-02-27	8117-2474	45	1239140	01030312114712 7	730	فردا
106	2023-02-27	2459-8346	59	12379146	01030313114890 7	730	فردا
107	2023-02-27	8117-2474	45	12379149	01030312114731 3	730	فردا
108	2023-02-27	2173-2791	60	12379145	01030314114097 7	730	فردا
109	2023-02-28	2173-2791	60	12379154	01030314114120 1	730	فردا
110	2023-02-28	2459-8346	58	12379153	01030314114750 4	730	فردا
111	2023-02-28	1976-8593	58.5	13109247	01030314114108 9	730	فردا
112	2023-02-28	8421-4322	58	12379151	01030312114741 6	730	فردا
113	2023-02-28	8117-2474	45	12379157	0419542311-20235911-3	730	فردا
114	2023-02-28	2459-8346	59	12379159	01030314114134 3	730	فردا
115	2023-02-28	2173-2791	65	12379180	01030314114134 5	730	فردا
116	2023-02-28	2136-3976	62	12379164	01030313114934 1	730	فردا
117	2023-02-28	8117-2474	45	12379186	041942311-20235916-10	730	فردا
118	2023-02-28	2173-2791	60	12379171	01030314114144 2	730	فردا
119	2023-02-28	2459-8346	59	12379170	01030314114144 0	730	فردا
120	2023-02-28	3986-1682	58	11250448	01030312114798 7	730	فردا
121	2023-02-28	1836-7812	61.5	11250453	01030312114804 8	730	فردا
122	2023-02-28	8117-2474	45	12379184	01030313114958 7	730	فردا
123	2023-02-28	2136-3976	62.5	11250449	01030312114796 2	730	فردا
124	2023-03-01	1482-2533	61.5	11250454	01030314114171 1	730	فردا
125	2023-03-01	1976-8593	58	12379190	01030312114808 9	730	فردا
126	2023-03-01	8117-2474	45	12379191	01030313114969 8	730	فردا
127	2023-03-01	2136-3976	62.5	11250457	01030313114971 0	730	فردا
128	2023-03-01	2173-2791	60	12379193	01030312114813 5	730	فردا
129	2023-03-01	2459-8346	59	12379192	010303141145177 0	730	فردا
130	2023-03-01	1482-2533	61.5	11250461	01030312114838 3	730	فردا
131	2023-03-01	8117-2474	45	12379198	01030312114829 1	730	فردا
132	2023-03-01	8117-2474	44	12379206	01030313115006 5	730	فردا
133	2023-03-01	3986-1682	58	11250459	01444944701-20236015-8	730	فردا
134	2023-03-01	1482-2533	65.5	11250463	01030314114231 8	730	فردا
135	2023-03-01	8117-2474	64.5	12379217	01030313115026 4	730	فردا
136	2023-03-02	1976-8593	57.5	11250465	010303121144882 4	730	فردا
137	2023-03-02	8117-2474	64.5	12379223	01030313115039 3	730	فردا
138	2023-03-02	8117-2474	64.5	12379228	01030313115053 4	730	فردا
139	2023-03-02	3986-1682	58	11250466	0444944701-20236110-1	730	فردا
140	2023-03-04	8117-2474	64.5	12379273	01030312115022 1	730	فردا
141	2023-03-04	1976-8593	57.5	11250483	01030312115026 9	730	فردا
142	2023-03-04	2136-3976	65.5	11250482	01030313115171 0	730	فردا
	الإجمالي		8240		103660		

Handwritten note: "مستوفى من التمام ٢٠١٤ - ٢٠١٥
١٠٣٦٥٠"

MARY ELVYNK
FOR GENERAL
CONTRACTING
ماري إلفينك للتقسيط
259-28

 مشروع القطار القاهري السريع شركة حقاري اليوم للمطارات القاهري والتطوير القاهري						
محضر بيانات من القطار كاسار، قوردا، الجناح سبعة للقطار						
م	التاريخ	رقم العربية	القيمة	رقم البون	رقم القترنة	رسوم المرور و الميزان (مليون)
			8240			103860
	انوملي ما قبله					
143	2023-03-04	8117-2474	64.5	12379279	0103031411403 9	قوردا 730
144	2023-03-04	2136-3976	65.5	11250490	01030312115045 4	قوردا 730
145	2023-03-04	1976-8593	67.5	11250489	01030312115045 3	قوردا 730
146	2023-03-04	2136-3976	65.5	11250498	01030312115061 6	قوردا 730
147	2023-03-04	1976-8593	57	11250499	01030314114430 5	قوردا 730
148	2023-03-04	3986-1682	65.5	11250491	0444944701-20236319-19	قوردا 730
149	2023-03-04	8117-2474	64.5	12379296	01030312115059 3	قوردا 730
150	2023-03-05	1976-8593	57	11254101	01030312115075 1	قوردا 730
151	2023-03-05	8117-2474	64.5	12379308	01030313115220 0	قوردا 730
152	2023-03-05	2136-3976	65.5	11254102	01030313115217 6	قوردا 730
153	2023-03-05	8117-2474	64.5	12379321	01030312115093 3	قوردا 730
154	2023-03-05	2136-3976	65.5	11254112	01030314114471 2	قوردا 730
155	2023-03-05	1976-8593	57	11254113	01030314114469 9	قوردا 730
156	2023-03-05	2136-3976	65.5	11254126	01030314114497 0	قوردا 730
157	2023-03-05	1976-8593	57	11254125	01030313115258 0	قوردا 730
158	2023-03-05	8117-2474	64.5	12379335	01030312115113 3	قوردا 730
159	2023-03-05	2136-3976	65.5	11254139	01030312115134 4	قوردا 730
160	2023-03-05	1976-8593	58	186973	01030313115275 8	قوردا 730
161	2023-03-06	2136-3976	65.5	11254148	01030313115303 2	قوردا 730
162	2023-03-06	2459-8346	59	11254150	0103031311530 9	قوردا 730
163	2023-03-06	1976-8593	57	11254158	01030312115180 7	قوردا 730
164	2023-03-06	2136-3976	65.5	11254157	01030313115322 1	قوردا 730
165	2023-03-06	2173-2791	65.5	11254151	01030313115312 8	قوردا 730
166	2023-03-06	2613-4324	58	11254153	01030312115174 1	قوردا 730
167	2023-03-06	2495-8364	59	11254162	01030313115325 1	قوردا 730
168	2023-03-06	2173-2791	65.5	11254165	01030313115330 0	قوردا 730
169	2023-03-06	2613-4324	58.5	11254169	01030313115336 2	قوردا 730
170	2023-03-06	2136-3976	65.5	11254173	01030313115344 3	قوردا 730
	الاجملي		9983.5			124100

محضر بيانات من القطار كاسار، قوردا، الجناح سبعة للقطار

محضر بيانات من القطار كاسار، قوردا، الجناح سبعة للقطار

الشركة

ADARY ELYOUB

FOR GENERAL CONTRACTING

على اليوم للمطارات القاهري

209 - 287

شروع القطار القاري السريع لنقله حار في اليوم للقطارات التيه والقطار الحار						
مصدر بيانات من القطار الحار لفرقة الحاد سبطه للقطار						
م	التاريخ	رقم العربية	القطار	رقم القطار	رقم الموزن (موزن)	القطار
			124100			
			9983.8			
171	2023-03-06	1976-8593	57	11254172	01030312115199 8	فرقة 730
172	2023-03-07	2136-3976	65.5	11254196	01030313115362 7	فرقة 730
173	2023-03-07	2495-8364	65.5	11254178	01030314114588 8	فرقة 730
174	2023-03-07	2173-2791	65.5	11254180	01030312115204 9	فرقة 730
175	2023-03-07	2813-4324	68	11254184	01030312115242 0	فرقة 730
176	2023-03-07	2495-8364	65.5	11254195	01030314114800 1	فرقة 730
177	2023-03-07	2173-2791	65.5	11254197	01030313115367 9	فرقة 730
178	2023-03-07	8127-2474	64.5	12379397	01030313115374 6	فرقة 730
179	2023-03-07	1976-8593	57	11254008	01030313115375 9	فرقة 730
180	2023-03-07	2495-8364	59	11254012	01030313115377 8	فرقة 730
181	2023-03-07	2173-2791	65.5	11254016	01030312115241 0	فرقة 730
182	2023-03-07	8127-2474	64.5	12379415	01030313115385 4	فرقة 730
183	2023-03-07	2173-2791	65.5	11254032	01030313115402 0	فرقة 730
184	2023-03-08	2495-8364	59	11254037	01030313115408 0	فرقة 730
185	2023-03-07	3986-1682	65.5	11254034	0444944792-20236706	فرقة 730
186	2023-03-07	2495-8364	59	11254028	01030314114642 7	فرقة 730
187	2023-03-07	8127-2474	64.5	12379423	01030313115400 0	فرقة 730
188	2023-03-08	2173-2791	65.5	11254038	01030312115280 9	فرقة 730
189	2023-03-08	8127-2474	64.5	12379432	01030312115278 6	فرقة 730
190	2023-03-08	2495-8364	65.5	11254040	01030312115287 8	فرقة 730
191	2023-03-08	2173-2791	65.5	11254043	01030313115429 4	فرقة 730
192	2023-03-08	8127-2474	64.5	12379443	01030313115437 3	فرقة 730
193	2023-03-08	2495-8364	65.5	11254050	01030314114718 0	فرقة 730
194	2023-03-08	2173-2791	65.5	11254055	01030313115461 3	فرقة 730
195	2023-03-08	1482-2533	60.5	11254060	01030312115388 5	فرقة 730
196	2023-03-08	2495-8364	65.5	11254054	0445244732-20236722-4	فرقة 730
197	2023-03-08	8127-2474	64.5	12379482	01030313115458 9	فرقة 730
198	2023-03-08	3986-1682	58	11254051	0444944701-20236718-9	فرقة 730
199	2023-03-09	2136-3976	62.5	11254065	01030313115478 2	فرقة 730
200	2023-03-09	2495-8364	65.5	11254063	01030314114752 7	فرقة 730
201	2023-03-09	2136-3976	62	11254061	01030312115385 7	فرقة 730
202	2023-03-09	8127-2474	64.5	12379470	01030313115473 5	فرقة 730
203	2023-03-09	1482-2533	65.5	11254068	01030314114772 9	فرقة 730
204	2023-03-11	1976-8593	57.5	11254100	010303131155618 9	فرقة 730
			12132.5		148920	

مصدر بيانات من القطار الحار لفرقة الحاد سبطه للقطار

عالم شركة
محمد بن عبد الله





مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي
أثره على يوم المظلات
البناء والتطوير العقاري

مصر بونك من القطر شمال - قونا القاء محطة للتطوير

م	التاريخ	رقم العربية	النسبة	رقم اللون	رقم المكون	رقم الميزان (بنتها)	الكمية
			12132.5			148920	
205	2023-03-11	8127-2474	64.5	12379564	01030313115599 1	730	قونا
206	2023-03-11	2136-3976	62.5	11254088	01030313115589 1	730	قونا
207	2023-03-11	1976-8593	57.5	11254089	01030314114918 6	730	قونا
208	2023-03-11	1976-8593	57.5	11254094	01030314114946 3	730	قونا
209	2023-03-11	8127-2474	64.5	12379578	010303131155613 8	730	قونا
210	2023-03-11	2136-3976	62.5	11254095	01030313115604 2	730	قونا
211	2023-03-11	2136-3976	62.5	11254098	010303131155617 5	730	قونا
212	2023-03-11	8127-2474	64.5	12379551	01030313115583 6	730	قونا
213	2023-03-12	8127-2474	64.5	12379625	01030314115040 9	730	قونا
214	2023-03-12	2136-3976	62.5	11254205	01030313115630 7	730	قونا
215	2023-03-12	1976-8593	57.5	11254207	01030312115526 1	730	قونا
216	2023-03-12	8127-2474	64.5	12379593	01030312115521 1	730	قونا
217	2023-03-12	3986-1682	58	11254214	0444944701-20237118-8	730	قونا
218	2023-03-12	8127-2474	64.5	12379606	01030313115643 1	730	قونا
219	2023-03-12	2613-4324	58	167039	01030312115589 7	730	قونا
220	2023-03-12	8127-2474	64.5	12379634	01030314115063 5	730	قونا
221	2023-03-12	8127-2474	64.5	12379551	01030314115092 0	730	قونا
222	2023-03-13	8127-2474	64.5	12379659	01030314115118 1	730	قونا
223	2023-03-13	3986-1682	58	11254235	0444944701-20237216-9	730	قونا
224	2023-03-13	8127-2474	64.5	12379669	0445244732-20237222-5	730	قونا
225	2023-03-14	2495-8364	65	11254258	01030312115700 0	730	قونا
226	2023-03-14	2495-8364	65.5	11254249	01030314115172 0	730	قونا
227	2023-03-14	3986-1682	58	11254255	0444944701-20237319-11	730	قونا
228	2023-03-14	1836-7812	65.5	11254264	01030314114216 8	730	قونا
229	2023-03-15	2495-8364	59	11254276	01030312115730 1	730	قونا
230	2023-03-15	1836-7812	65.5	11254274	01030313115810 5	730	قونا
231	2023-03-15	2495-8364	59	11254269	01030313115801 3	730	قونا
232	2023-03-15	1438-1746	65.5	11254289	01030314115276 4	730	قونا
233	2023-03-15	1836-7812	65.5	11254285	01030312115753 2	730	قونا
234	2023-03-15	2495-8364	59	11254282	01030313115827 7	730	قونا
235	2023-03-15	2495-8364	59	11254294	01030313115839 4	730	قونا
236	2023-03-15	1694-7942	61	11254293	01030312115766 0	730	قونا
237	2023-03-15	2143-6493	68	11254299	01030313115842 8	730	قونا
238	2023-03-15	1836-7812	65.5	11250201	01030312115775 7	730	قونا
239	2023-03-15	1438-1746	59	11612360	01030314115296 1	730	قونا
240	2023-03-15	2495-8364	59	1125214	01030314115308 8	730	قونا
241	2023-03-16	2613-4324	58.5	11250318	01030312115788 8	730	قونا
242	2023-03-16	3986-1682	58	11250317	0444944702-2023752-5	730	قونا
243	2023-03-16	1694-7942	68	11250329	01030313115872 6	730	قونا
244	2023-03-16	2495-8364	59	11250324	01030313115871 2	730	قونا
245	2023-03-19	8127-2474	64.5	12379826	1030312116014 1	730	قونا
246	2023-03-19	2136-3976	62	12379839	01030312116028 9	730	قونا

179580

14741

الأصلي

م. الشرب
د. عبد الحزيب




م. الشرب
د. عبد الحزيب

رقم الترخيص	رقم الهوية	القبيلة	رقم الهوية	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
179880	01030312116032 8	12379840	58	1976-8593	2023-03-19	247
730	01030313116079 3	12379843	56	7591-1893	2023-03-19	248
730	01030312116042 8	12379853	56	7625-8695	2023-03-19	249
730	01030314115630 8	12379850	58	8421-4322	2023-03-19	250
730	01030312116038 8	12379848	59	1694-7942	2023-03-19	251
730	01030312116051 8	12379859	58	8421-4322	2023-03-20	252
730	01030313116100 8	12379862	59	1694-7942	2023-03-20	253
730	01030312116054 4	12379861	56	7625-8695	2023-03-20	254
730	01030312116049 9	12379856	64.5	7591-1893	2023-03-20	255
730	01030313116107 3	12379858	64.5	8127-2474	2023-03-20	256
730	01030313116080 6	12379846	64.5	8127-2474	2023-03-20	257
730	0444944701-20237818-20	11250692	58	3986-1682	2023-03-20	258
730	01030313116109 1	12379865	58	8421-4322	2023-03-20	259
730	01030313116116 1	12379869	54	8791-9422	2023-03-20	260
730	01030312116072 4	12379868	59	1694-7942	2023-03-20	261
730	0444944701-20237911-3	11249330	58	3986-1682	2023-03-20	262
730	01030313116120 5	12379873	62	2136-3976	2023-03-20	263
730	01030314115676 3	12379872	58	1976-8593	2023-03-20	264
730	01030313116124 4	12379875	56	7591-1893	2023-03-20	265
730	01030312116088 4	12379884	54	8791-9422	2023-03-20	266
730	01030314115669 77	12379889	62	2136-3976	2023-03-20	267
730	01030312116098 8	12379888	58	1976-8593	2023-03-20	268
730	01030314115717 7	12379897	54	8791-9422	2023-03-20	269
730	01030313116148 9	12379892	64.5	8127-2474	2023-03-20	270
730	01030314115734 2	12379910	62	2136-3976	2023-03-21	271
730	01030312116143 6	12379920	62	2136-3976	2023-03-21	272
730	01030313116186 2	12379924	58	1976-8593	2023-03-21	273
730	01030312116144 9	12379923	56	7625-8695	2023-03-21	274
730	0420044281-20238011-6	12379918	54	8791-9422	2023-03-21	275
730	01030313116200 3	12379931	64.5	8127-2474	2023-03-21	276
730	01030312116161 8	12379932	62	2136-3976	2023-03-21	277
730	01030313116203 6	12379937	54	8791-9422	2023-03-21	278
730	01030313116204 5	12379935	56	7625-8695	2023-03-21	279
730	01030314115806 5	12379941	58	1976-8593	2023-03-21	280
730	01030313116216 3	12379947	62	2136-3976	2023-03-21	281
730	01030312116192 7	12379945	64.5	8127-2474	2023-03-21	282
730	01030313116221 9	12379956	58	1976-8593	2023-03-22	283
730	01030312116197 8	12379960	62	2136-3976	2023-03-22	284
730	01030312116190 7	12379956	54	8791-9422	2023-03-22	285
730	01030313116233 1	12379963	58	1976-8593		

عبدالستار

ADARY ELYOUE
FOR GENERAL
CONTRACTING
269-287



حضر يوانات من القطر كساره لونا لاجه معظه لكثير


٢	التاريخ	رقم العربية	القيمة	رقم اللون	رقم التكلفة	رقم الميزان و التميزان (جنية)	رقم رسوم المرور	التمثيل
	التمثيل ما يليه		17747			218810		
298	2023-04-02	2136-3976	62.5	11249659	01030313116879 5	730	فردا	
299	2023-04-02	8421-4322	58	11249654	01030314116546 1	730	فردا	
300	2023-04-02	1978-8593	57.5	11249650	01030312116884 8	730	فردا	
301	2023-04-09	4851-6574	54	12380405	01030313117250 9	730	فردا	
302	2023-04-09	4851-6574	54	12380416	01030312117359 7	730	فردا	
303	2023-04-09	4851-6574	54	12380446	01030314117104 1	730	فردا	
304	2023-04-09	2136-3976	62.5	11249484	01030312117386 3	730	فردا	
305	2023-04-09	1978-8593	57.5	11249483	01030313117286 0	730	فردا	
306	2023-04-09	4851-6574	54	12380464	01030312117404 1	730	فردا	
307	2023-04-10	4851-6574	54	12380476	01030313117322 4	730	فردا	
308	2023-04-10	4851-6574	54	12380483	01030313117330 3	730	فردا	
309	2023-04-10	1978-8593	57.5	11249524	01030313117331 6	730	فردا	
310	2023-04-10	2136-3976	62.5	11249528	01030313117334 5	730	فردا	
311	2023-04-10	4851-6574	54	12380488	01030313117341 5	730	فردا	
312	2023-04-10	1978-8593	57.5	11249535	01030313117347 2	730	فردا	
313	2023-04-10	2136-3976	62.5	11249538	01030313117348 1	730	فردا	
314	2023-04-10	4851-6574	54	12380502	01030312117479 4	730	فردا	
315	2023-04-11	4851-6574	54	12380506	01030314117186 6	730	فردا	
316	2023-04-11	4851-6574	54	12380514	01030314117197 6	730	فردا	
317	2023-04-11	4851-6574	54	12380520	01030313117399 2	730	فردا	
318	2023-04-11	1978-8593	57.5	11249574	01030312117530 4	730	فردا	
319	2023-04-11	2136-3976	62.5	11249573	01030314117237 9	730	فردا	
320	2023-04-11	4851-6574	54	12380533	01030313117431 2	730	فردا	
321	2023-04-12	4851-6574	54	12380541	01030313117441 6	730	فردا	
322	2023-04-12	4851-6574	54	12380544	01030312117580 2	730	فردا	
323	2023-04-13	1978-8593	57.5	11249844	01030312117666 7	730	فردا	
324	2023-04-13	1978-8593	57.5	11249885	01030312117694 9	730	فردا	
325	2023-04-13	1978-8593	57.5	11249883	01030312117683 3	730	فردا	
326	2023-04-13	1978-8593	58	7301622	01030312117646 9	730	فردا	
327	2023-04-13	4851-6574	54	12380576	01030312117650 6	730	فردا	
328	2023-04-13	4851-6574	54	12380569	01030313117496 6	730	فردا	
329	2023-04-13	4851-6574	54	12380586	01030314117431 0	730	فردا	
330	2023-04-13	4851-6574	54	12380579	01030314117386 1	730	فردا	
331	2023-04-13	4851-6574	53	12380574	01030312117639 3	730	فردا	
332	2023-04-13	2136-3976	62.5	11249842	01030314117379 6	730	فردا	
333	2023-04-13	2136-3976	62.5	11249852	01030314117409 8	730	فردا	
334	2023-04-13	8421-4322	58.5	11249861	01030314117424 5	730	فردا	
335	2023-04-13	8421-4322	58.5	11249845	01030313117532 9	730	فردا	
336	2023-04-13	8421-4322	58.5	11249834	01030314117371 9	730	فردا	
337	2023-04-14	8421-4322	58.5	11249883	01030312117728 0	730	فردا	
338	2023-04-14	8421-4322	58.5	11249874	01030313117566 5	730	فردا	
339	2023-04-14	8421-4322	58.5	11249889	01030313117596 5	730	فردا	
340	2023-04-14	1978-8593	57.5	11249885	01030312117736 7	730	فردا	
341	2023-04-14	1978-8593	57.5	11249873	01030312117716 7	730	فردا	
342	2023-04-14	8421-4322	53	12380599	01030312117762 1	730	فردا	
343	2023-04-14	4851-6574	53	12380593	01030313117590 8	730	فردا	
344	2023-04-14	4851-6574	54	12380590	01030312117709 4	730	فردا	
345	2023-04-14	4851-6574	53	12380592	01030313117576 1	730	فردا	
346	2023-04-14	2136-3976	62.5	11249880	01030312117727 0	730	فردا	
347	2023-04-14	2136-3976	62.5	11249870	01030313117569 5	730	فردا	
348	2023-04-15	8421-4322	58.5	11249909	01030314117561 2	730	فردا	
	الاجمالي		20681			254040		


عن الاستاذ


24
مستوفى من اقساء القرض
القرض رقم ٢٢٥ حتى اقساء ٢٠٠
٢٠ / /

Q. 11

ADAM BY YOUR
FOR GENERAL
CONTRACTING
269-287

 مشروع مطار القاهرة الدولي الجديد شركة حجازي اليوم للمقاولات العمارة والتطوير العقاري						
حصر بركات من مطار كسار - لونا - لونا - لونا - لونا - لونا - لونا						
م	التاريخ	رقم العريضة	القسيمة	رقم الشون	رقم الفاتورة	رسوم المرور و الميزان (طنية)
		الاجملي ما قبله	20881			254040
349	2023-04-13	2136-3976	65.5	11249884	01030314117426 3	730
350	2023-04-14	8421-4322	58.5	11249896	01030312117759 8	730
351	2023-04-15	4851-6574	54	10618214	01030313117649 0	730
352	2023-04-15	2136-3976	65.5	11249905	01030312117793 7	730
353	2023-04-15	8421-4322	58.5	11249901	01030312117774 5	730
354	2023-04-15	4851-6574	54	10618206	01030313117624 5	730
355	2023-04-15	8421-4322	58	11249904	01030314117639 9	730
356	2023-04-15	4851-6574	54	10618207	01030313117635 1	730
357	2023-04-15	2136-3976	65.5	11249911	01030314117566 9	730
358	2023-04-15	8421-4322	58.5	11249914	01030313117684 9	730
359	2023-04-15	4851-6574	54	10618222	01030312117831 6	730
360	2023-04-15	2136-3976	65.5	11249915	01030314117582 9	730
361	2023-04-15	1976-8593	57.5	11249916	01030313117670 8	730
362	2023-04-16	2136-3976	62.5	11249925	01030314117598 0	730
363	2023-04-16	1976-8593	58	11249928	01030314117600 2	730
364	2023-04-16	8421-4322	58	11249929	01030312117859 6	730
365	2023-04-16	4851-6574	54	10618226	01030313117680 4	730
366	2023-04-16	4851-6574	54	10618228	01030312117863 3	730
367	2023-04-16	8421-4322	58	11249920	01030312117842 9	730
368	2023-04-16	1976-8593	57.5	11249941	01030313117720 4	730
369	2023-04-16	4851-6574	54	10618234	01030312117877 0	730
370	2023-04-16	8421-4322	58.5	11249934	01030313117705 5	730
371	2023-04-16	1976-8593	57.5	11249935	01030314117626 7	730
372	2023-04-17	1976-8593	57.5	11249946	01030314117669 9	730
373	2023-04-16	2136-3976	62	11249936	01030313117708 8	730
374	2023-02-16	1936-3514	64.5	6130445	01030312114047 6	730
375	2023-01-18	8127-2474	46	11624422	0445244732-20236223-10	730
376	2023-02-19	1936-3514	64.5	6130465	01030313114444 0	730
377	2023-02-19	8127-2474	44	10618048	01030313114847 2	730
378	2023-01-05	8421-4322	65	8378076	420342372-2023951-17	730
379	2023-01-08	8421-4322	65	8377842	0420342372-2023951-14	730
380	2023-01-12	8421-4322	65	8376865	0420342372-2023955-27	730
381	2023-01-13	8421-4322	65	8376874	01030314116705 8	730
382	2023-01-08	8421-4322	65	8377829	01030314116591 9	730
383	2023-03-08	8421-4322	65	6096388	01030313116924 0	730
384	2023-02-22	7625-8695	49	11612242	0420342372-20239422-5	730
385	2023-03-18	8421-4322	54	11610823	0420342272-2023942-4	730
386	2023-03-17	8421-4322	54	11610810	01031312117064 2	730
387	2023-03-11	8421-4322	58	6096294	01030312117063 5	730
388	2023-05-05	8421-4322	65	8378067	0420342372-2023955-26	730
389	2023-05-05	8421-4322	65	8377498	01030312117051 4	730
390	2023-03-26	8127-2474	64.5	12380038	01030312116428 8	730
391						730
	الاجملي		23130			285430







روع القطار الكهربائي السريع
كه عقاري اليوم للمقاولات
لله والتطوير العقاري

حصر بونات من الفطر كساره قودا اتجاه محطه اكتوبر

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (جنية)	الكمية
		اجمالي ما قبله	23130			284700	
391	2023-04-29	1795-2769	76.5	11250026	01030312118353 3	730	فودا
392	2023-04-29	2173-2791	66.5	11250024	01030314113329 7	730	فودا
393	2023-04-29	5149-2834	65.5	11250040	01030312118365 6	730	فودا
394	2023-04-30	1795-2769	76.5	11250042	01030313118047 1	730	فودا
395	2023-04-30	1683-7213	66.5	11250046	01030312118373 0	730	فودا
396	2023-04-30	2173-2791	66.5	11250052	010303121183 77 1	730	فودا
397	2023-04-30	1795-2769	66.5	11250055	01030313118060 1	730	فودا
398	2023-04-30	1683-7213	66.5	11250059	01030314118367 6	730	فودا
399	2023-04-30	2173-2791	66.5	11250061	01030312118390 1	730	فودا
400	2023-04-30	1683-7213	66.5	11250065	0103031311808 00	730	فودا
401	2023-04-30	5149-2834	65.5	11250064	01030312118399 5	730	فودا
402	2023-04-30	2173-2791	66.5	11250071	01030314118405 4	730	فودا
403	2023-04-30	1795-2769	76.5	11250060	01030312118392 4	730	فودا
404	2023-04-30	2173-2791	66.5	11250038	01030312118364 5	730	فودا
405	2023-04-30	1795-2769	76.5	11250074	01030313118091 9	730	فودا
406	2023-04-30	1683-7213	66.5	11250080	01030312118415 0	730	فودا
407	2023-04-30	5149-2834	65.5	11250079	01030313118099 1	730	فودا
408	2023-05-01	2173-2791	66.5	11250087	01030314118433 9	730	فودا
409	2023-05-01	1795-2769	76.5	11250088	01030312118435 0	730	فودا
410	2023-05-01	2869-4732	66.5	11250091	01030312118437 9	730	فودا
411	2023-05-01	2136-3976	65.5	11250099	01030314118455 0	730	فودا
412	2023-05-01	2869-4732	66.5	11250100	01030313118129 5	730	فودا
413	2023-05-01	1976-5893	57.5	11250103	01030312118461 5	730	فودا
414	2023-05-01	2173-2791	66.5	11250107	01030312118465 3	730	فودا
415	2023-05-01	1795-2769	76.5	11250106	01030313118137 9	730	فودا
416	2023-05-01	2495-8364	76.5	11250105	01030313118138 0	730	فودا
417	2023-05-01	5149-2834	65.5	11250109	01030312118469 9	730	فودا
418	2023-05-01	2136-3976	65.5	11250111	01030314118486 3	730	فودا
419	2023-05-01	1683-7213	66.5	11250112	01030312118476 4	730	فودا
420	2023-05-01	2869-4732	66.5	11250113	01030312118479 7	730	فودا
421	2023-05-01	1976-5893	57.5	11250115	01030313118153 0	730	فودا
422	2023-05-01	8552-6568	63.5	11250117	01030312118481 7	730	فودا
423	2023-05-01	2495-8364	76.5	11250119	01030313118158 2	730	فودا
424	2023-05-01	4851-6574	53.5	11250120	01030312118486 8	730	فودا

مشروع الخطط الدراسية
القطاع الرابع من العام ٢٠٠٨ حتى العام ٢٠١١
بمطابق المخطط الشاربي

2-9-287

730	01030313118159 0	11250121	66.5	2173-2791	2023-05-01	425
730	01030312118488 2	11250123	65.5	5149-2834	2023-05-01	426
730	01030313118158 3	11250118	57.5	5148-7945	2023-05-01	427
321930			25620.5		الإجمالي	

شروع القطر الكهربائي السريع
 ركة قطري اليوم للمقاولات
 عليه والتطوير المقاري





AARY EL YOUN

سار فودا اتجاه محطة أكتوبر

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم الممرور و الميزان (جنية)	الكسرة
	اجمالي ما قبله		25620.5			321930	فودا
428	2023-05-01	2136-3976	65.5	11250125	01030313118165 7	730	فودا
429	2023-05-01	8421-4322	57.5	11250126	01030313118165 1	730	فودا
430	2023-05-01	1683-7213	66.5	11250128	01030312118495 6	730	فودا
431	2023-05-01	1795-2769	76.5	11250127	0421042362-20232122-3	730	فودا
432	2023-05-01	4851-6574	54.5	4740179	0449445202-202312123-3	730	فودا
433	2023-05-02	2869-4732	66.5	11250138	01030313118182 8	730	فودا
434	2023-05-02	8552-6568	63.5	11250148	01030314118540 3	730	فودا
435	2023-05-02	5149-2834	65.5	11250149	01030314118538 4	730	فودا
436	2023-05-02	8552-6568	63.5	11250135	01030312118507 9	730	فودا
437	2023-05-02	4851-6574	53.5	11250143	01030312118515 7	730	فودا
438	2023-05-02	5149-2834	65.5	11250136	01030314118522 9	730	فودا
439	2023-05-02	8421-4322	57.5	11250140	01030313118180 2	730	فودا
440	2023-05-02	4851-6574	53.5	11250150	01030313118189 3	730	فودا
441	2023-05-02	8421-4322	57.5	11250152	01030314118548 4	730	فودا
442	2023-05-02	1795-2769	76.5	11250151	01030312118530 4	730	فودا
443	2023-05-02	1976-5893	57.5	11250154	01030314118552 7	730	فودا
444	2023-05-02	2136-3976	65.5	11250153	01030312118532 2	730	فودا
445	2023-05-02	5149-2834	65.5	11250158	01030314118559 9	730	فودا
446	2023-05-02	2869-4732	66.5	11250160	01030312118539 8	730	فودا
447	2023-05-02	1683-7213	66.5	11250163	01030312118546 7	730	فودا
448	2023-05-02	8552-6568	63.5	11250164	01030313118207 7	730	فودا
449	2023-05-02	8421-4322	57.5	11250165	01030312118550 3	730	فودا
450	2023-05-02	1976-5893	57.5	11250167	01030314118572 6	730	فودا
451	2023-05-02	2136-3976	65.5	11250166	01030312118551 5	730	فودا
452	2023-05-02	5149-2834	66.5	11250170	01030312118559 5	730	فودا
	اجمالي		27196			329960	

عنا ستا



عن الشركة المنقولة

عن الاستشاري

29019	13071	17475	14200	73765
اتجاه محطة أكتوبر	اتجاه الإقلاص	اتجاه سفكس	اتجاه الدويرية	اتجاه المدرج بالمحجر
حصص بويات السن محجر فودة				

عقاري اليوم للمقاولات العامة

AGARY EL YOUN

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع بخصوص : المستخلص الختامي لمشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع
انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج
العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٨٦+٩٢٠ الى كم ٢٨٩+٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم اتجاه محطة اكتوبر

عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٠٧٤) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجيرة للمشروع و ذلك بعد
تقديمها بواسطة الشركة و المراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجيرة المورد بالمتن المكعب للعمليه عاليه وذلك من تاريخ

٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ وحتى تاريخ نهو العمليه وبياناتها كالاتي

اجمالي كمية من الفلتر : ١٩٧٤٩,٣٦٧ م^٣ اجمالي كميات التربه : ٤٩٣٥,٦٦٧٩٢ م^٣

برجاء التكرم بالإحاطة و التوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام .

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

مدير المشروع

م/ أحمد عبد العزيز مدير المكتب الفني مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر / م/ أحمد أبو حفيقه

م/ رشاد مرسى م/ أحمد نجاح

م/ أحمد العزيم

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة (البخيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مكدي عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

الهيئة القومية للإنفاق



مقايضة ختامية	
اسم العملية	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
الشركة المنفذة	شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة
قيمة العملية طبقا للعقد	١١,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٦/٠٣
تاريخ النهو طبقا لنهاية العقد	٢٠٢٤/٠٢/٠٣
قيمة المقايضة الختامية	١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة النقصان عن العقد الأصلي	٠,٠٠٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	٠,٠٠٠ %
نسبة النقصان عن العقد الأصلي	٠,٠٠٠ %

مدير المشروع للمنطقة

مهندس / احمد ابو دقيفة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مجددي عبد السلام عامر



(مقاييس ختامية)
 اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة
 انهاء محطة أكتوبر (٢٨٦٠٩٢٠ الي ٢٨٦٠٠٠٠)

شركة
 المقاولات العامة
 اليوم

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة [جنية]	القيمة [جنية]
١.٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مدافنة للمواسطات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن ٥٠ سم جني منسوب [2٠ متر] أسفل منسوب التربة و بسعة لا تزيد عن 2.5م التي من منسوب [2٠ متر] من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف [على التلال] نسبة تحمل كاربوريدا عن ٢٠% والارض الطينية متفريه ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي القسي كثافة جافه [٩٥ % من الكثافة الحافه القصوى] ويتم التنفيذ طبقا لمتاسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتعلاته طبقا لاسول الصناعة ومواسطات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شامله بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبنء لا يشمل القيمة المحجيرة	م ^٣			
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٤٩٣٥,٦٦٧٩٢	٥٧	٢٨١٣٣٣,٠٧٤٤
	علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠ - ٢ كم) 100 كم عن محجر السوي	م ^٣	٢٤٥٤,٩٦٧٥٤٤	١٤٠	٤٨٣٦٩٥,٤٥٦١٦
	علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠ - ٢ كم) لسواي ١٠٥ كم محجر السعيد	م ^٣	١٤٨٠,٧٠٠٣٧٦	١٤٧	٢١٧٦٦٢,٩٥٥٢٧
	رسم المادة المحجيرة طبقا لنود العقد (محجر المادة المحجيرة) (1.12*33) طبقا للمواصفة	م ^٣	٤٩٣٥,٦٦٧٩٢	٤٨٠ - ٤٨	٢٣٧١٤٨,٩٧٢٢٢
	رسم الكاربات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواسطات طبقا لما جاء بالفاتحه الموحدة لاسعار الطرق (بند السن)	م ^٣	٤٩٣٥,٦٦٧٩٢	١٣	٦٤١١٣,٦٨٢٩٦
٢.٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وزد من ١ ومن ٢ متر فنانج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣ % ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٩٠٠) لنهايا او مواد طافية او بيتا التمل ولا يزيد نسبة الفانج بجهاز لوس الجلولس عن ٢٠ % يتم تنفيذها كطيفة تاسيس بالمسار أسفل سطح المراد بعمق ١٠٠ سم جني اعلا من اعلا منسوب المراد الارضية بعمق ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للادبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى التيات للطيفة أسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار والاعلام التجارب المعمليه عليها والبنء يشمل اجراء التجارب المعمليه والتحليله [اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم] على ان لا تزيد نسبة ٤٧٢/٤٧2 عن ٢.٥ باستخدام حمل مقدار ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواسطات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاسول الصناعة المعتمدة. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة	م ^٣			
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	١٩٧٤٩,٣٦٧	١٠٥,٠٠	٢٠٧٣٦٨٣,٥٤
	علاوة ١.٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠ - ٢ كم) لسواي ٨٧ كم محجر فوده	م ^٣	١٩٧٤٩,٣٦٧	١٠٤,٤٠	٢٠٦١٨٣٣,٩١
	رسم المادة المحجيرة طبقا لنود العقد (محجر المادة المحجيرة) (1.12*150) طبقا للمواصفة	م ^٣	٢٨٩١٣,٤٣	١٦٨,٠٠	٤٨٥٧٤٥٦,٢٤
	رسم الكاربات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواسطات طبقا لما جاء بالفاتحه الموحدة لاسعار الطرق (بند السن)	م ^٣	١٩٧٤٩,٣٦٧	٢٥,٠٠	٤٩٣٧٢٤,١٨
١.٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من التسيج الصناعي جيوتكسبايل للتداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاسول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتعلاته طبقا لمواسطات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢			
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م ^٢	م ^٢	١٧٣٦٤,٠٠	٤٢,٠٠	٧٢٩٢٨٨,٠٠
اجمالي المقاييس					١١٥٠٠٠٠٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق
 والكباري

مدير المشروع

م / احمد ابو نقيه

مكتب ا.د/ خالد قنديل

عن الشركة
 المنفذه

شركة العزيز

بمقتضى
 رئيس الاداره المركزيه
 المنطقة الفاتحة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
 مجدي عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

التقييم الخاص لعملية

استناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين
- مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٦+٩٢٠
الى الكم ٢٨٩+٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم محطة أكتوبر (بالامر المباشر).

عقد رقم (٢٠٧٤/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣).

إشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

٢٠٢٣/١١/١٧
انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/ ١١/ ١٧ وبناءا على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطر قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/ ١١/ ٢٨) وبناءا على الطلب المقدم من الشركة العامة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائيا ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائى بتاريخ ٢٠٢٣/ ١٠/ ٢٨ وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى | مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة) |
| ١- السيد مهندس / احمد ابو دقينة | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة) |
| ٢- السيد المهندس / احمد عائل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة) |
| ٣- السيد المهندس / حسن حاتم | |
| عن الاستشارى | |
| ٤- السيد المهندس / رشاد مرسى | مدير استشارى المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل) |
| ٥- السيد المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة للمشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل) |
| ٦- السيد المهندس / عبدالله جاسر | مدير تنفيذ المشروع (مكتب ا.د / خالد قنديل) |
| ٧- السيد المهندس / ايمن عاطف | استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z) |
| عن الشركة المنفذة | |
| ٨- السيد المهندس / محمد ابو شوشه | شركة عقارى اليوم للمقاولات العامه (الشركة المنفذة) |

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة

وبناء على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولا : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على الاتربة وسن طية التأسيس (prepared subgrade) :-

لا يوجد خصومات على الاتربة




وسن طبقة التأسيس

- نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانهاء اجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ثانيا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

لا يوجد خصم على محضر التسليم الابتدائي

- 1- مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- 2- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 3- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 4- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 5- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 6- مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 7- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- 8- شركة عقاري اليوم للمقاولات العامه (الشركة المنفذة)

- 1- 
- 2- 
- 3- 
- 4- 
- 5- 
- 6- 
- 7- 
- 8- 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالخيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر





الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة الثالثة عشر- البحيرة و كفر الشيخ

محضر استلام ابتدائى

لعملية اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطر الكهربائى السريع (العين المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٦+٩٢٠ الى الكم ٢٨٩+٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم اتجاه محطة أكتوبر (بالامر المباشر).

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨.

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة.

١١/٢٨
٢٠٢٣/١٠/٢٩

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ١٠ / ٣ و بناءً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطر الكهربائى السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطر قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٢٨) و بناءً على الطلب المقدم من شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماءهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

١- السيد مهندس / احمد ابو دقيقة

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس / حسن حاتم

عن الاستشارى

مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

٤- السيد المهندس / رشاد محمد مرسى

٥- السيد المهندس / أحمد السعيد

٦- السيد المهندس / عبدالله جاسر

٧- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة (الشركة المنفذة)

٨- السيد المهندس / محمد أبو شوشه

و قد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف و مستندات العملية و دفتر الشروط و المواصفات و ثم انتقلت اللجنة لمعينة الاعمال المنفذه ظاهرياً على الطبيعة.

و قد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال على الاتى :-

أعمال الاتربة :

تم الاطلاع على التجارب التى تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.

تم اخذ عدد (١) عينة طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالامان و المحطات المرفقة و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

أعمال سن الفلتر :-

تم اخذ عدد (١) عينة طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالامان و المحطات المرفقة و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع و استشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذه و تكليف الشركة بعمل اى اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.

- على الشركة المنفذه سرعة ترميم اماكن العينات و تسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.

- تم اخذ العينات طبقاً للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة و تم ارسالها الى الجهات المرفقة فى الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة و فور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ فى نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.

- مرفق عدد (١) كشف بالامان و محطات و سمك العينات و الاختبارات الموقعية التى تم استلامها و موقع من اعضاء اللجنة.

- مرفق كشف بالتجارب التى تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ و نتائج هذه التجارب التى اتطلعت عليها اللجنة.

- و عليه ترى اللجنة:-


انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا و يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/ ١٠ / ٣ هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهـو الاعمال.

- سرعة متابعة نتائج الاختبارات و موافاة اللجنة باصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهـو اجراءات محضر التقييم.

- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابى حتى يتسنى نهـو المشروع فى مواعيدة المقررة.

توقيع اعضاء اللجنة:-

- ١- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٣- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٤- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٥- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٦- مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٧- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- ٨- شركة عقاري اليوم للمقاولات العامة (الشركة المنفذة)

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨- 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٨٦+٩٢٠ الى الكم ٢٨٩+٠٠٠

تنفيذ شركة عقاري اليوم للمقاولات العامه




كشف باماكن و محطات العينات و الاختبارات الموقعية التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لاجل
التربة لجسر القطار:

مسلسل	STATION	منسوب الردم (تربة)	نوع الصلاحية	الجهة المرسل اليها العينة
١	٢٨٨+٢٨٠	(٠,٧٥-) (تربة)	صلاحية كامله	معامل كلية الهندسه جامعة الاسكندرية
٢	٢٨٨+٢٨٠	طبقة تفتيه (من فلتر)	صلاحية كامله	معامل كلية الهندسه جامعة الاسكندرية

سيتم اجراء باقى الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة
بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم:-

- ١- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٣- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٤- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٥- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٦- مدير تنفيذ المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٧- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- ٨- شركة عقاري اليوم للمقاولات العامه (الشركة المنفذة)

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨- 

مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع


قطاع غرب النيل من الكم ٢٠١٦+٢٨٦ إلى الكم ٠٠+٢٨٩

تنفيذ شركة عقارى اليوم للمقاولات العامة

كشف بالتجريب التربة تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ التربة اطلمت عليها اللجنة

نوع المواد	مصدر المواد	الجهة
سن فلتر	كسارة فوده	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ١١
سن فلتر	كسارة فوده	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ١٢
سن فلتر	كسارة فوده	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ١٣
سن فلتر	كسارة فوده	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ١٤
سن فلتر	كسارة فوده	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ١٥

نوع المواد	مصدر المواد	الجهة
تربه	محجر السبوي	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ٦
تربه	محجر السبوي	صلاحية البيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة سن الفلتر من مشون ٧



نتائج تجارب لوس أنجلوس و الامتصاص

٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ توريد العينة		ل.ا.١.٠٩	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	أمر دفع		لوس أنجلوس و الامتصاص	الاختبارات
١١٢٩٤٤	أمر دفع		شركة عطارى اليوم للمقاولات	المقاول
٢٠٢٣/٠٩/٢٠	تاريخ التقرير		القطار الكهربى السريع (المن السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) القطاع الرابع (غرب النيل - وادى النطرون) من ٢٨٩٠٠٠ الى ٢٨٩٠٠٠	المشروع
من فتر	العينة	٢٠٧٤ عقد ٢٨٨+٢٨٠		الموقع

نتائج اختبار لوس أنجلوس و الامتصاص

٥٠٠ لغة	لوس أنجلوس
١٢ كورة	عدد كرات الاختبار
٥٠٠ جم	وزن العينة قبل التجربة
٤٠٠٢ جم	وزن العينة بعد التجربة
%١٩,٩٦	نسبة التآكل
%١,٨٧	نسبة الامتصاص بعد ٢٤ ساعة لغير
%٠,٣٢	نسبة التفتت فى الماء
٢,٦٦ جم/سم ٣	الوزن النوعي

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشارى ا.د. / خالد قنديل

مدير المعمل

والتم

د. / وائل بخيت

فنى المعمل

احمد عادل



المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل تربة ومواد الطرق

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

رقم بريدى ٢١٥٤٤ الإسكندرية - شياكس ٥١١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203




Grain Size Distribution Curve

CLIENT	شركة عقارى اليوم للمقاولات
PROJECT	القطار الكهربى السريع (العين المسفحة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع الرابع (غرب النيل - وادى النطرون) من كم ٢٨٩+٠٠٠ الى ٢٨٦+٩٢٠
LOCATION	من ٢٨٨+٢٨٠ على ٢٠٧٤
LAYER TYPE	من فلتر عينة ١ / ١

Receiving Date	28/08/2023
Cheque Date	28/08/2023
Receipt Number	112944
Report Date	20/09/2023
Lab. Ref.	G 91/09

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE



Sieve No.	PERCENT PASSING								
	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Test Results	0.1	6.5	11.2	20.4	51.9	62.3	77.1	100.0	100.0

ورنت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشارى د. ا / خالد قنديل



Laboratory Director
Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.


محل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية خدام نتائج الاختبارات في اى نتائج يتيه على ذلك

رقم بريدى ٢١٥٤٤ الاسكندرية - شيفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203

**Grain Size Distribution Curve**

CLIENT	شركة عقارى اليوم للمقاولات	Receiving Date	28/08/2023
PROJECT	القطار الكهربائى السريع (العن السفلى - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع الرابع (غرب النيل - وادى النطرون) من كم ٢٨٦+٩٢٠ الى ٢٨٩+٠٠٠	Cheque Date	28/08/2023
LOCATION	من ٢٨٨+٢٨٠ عند منشوب (-٠,٧٥) من الفرمة	Receipt Number	112944
LAYER TYPE	طبقة تربة عينة ١ / ١	Report Date	20/09/2023
		Lab. Ref.	G 88/09

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE

Sieve No.	PERCENT PASSING								
	No. 200	No. 40	No. 10	No. 4	3/8"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Test Results	16.1	33.2	46.9	51.6	61.1	82.4	86.9	100.0	100.0

تصنيف التربة : A-1-b

هيئة عديمة الدولة

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشارى ا د / خالد قنديل



Laboratory Director

Dr. Wael Bekheet

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

ل مسئول الخط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كلفه
بام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبنية على ذلك


رقم بريدى ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩٦٧٢٠٣ - (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب الدمك - بروكتور معدل

٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ توريد العينة	ب ٠٩/٧١	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ الايصال	بروكتور	الاختبارات
١١٢٩٤٤	رقم الايصال	شركة طقارى اليوم للمقاولات	العيل
٢٠٢٣/٠٩/٢٠	تاريخ التقرير	القطار الكهربى السريع (العين المسفحة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) القطاع الرابع (غرب النيل - وادى النطرون) من كم ٢٨٦+٩٢٠ الى ٢٨٩+٠٠٠	المشروع
طبقة التربة	العينة	من ٢٨٨+٢٨٠ عقد متسوب (- ٠,٧٥) من الفرمة عقد ٢٦٥	الموقع



أقصى كثافة معملية جافة	: ٢,٠٥ جم/سم³
نسبة المياه الأمولية	: ٨%

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشارى ا.د / خالد قنديل

مدير المعمل
رائد

د. / وائل بخيت



فى المعمل
أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أى نتائج مبنيه على ذلك


رقم بريدى ٢١٥٤٤ الإسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب نسبة تحمل كاليفورنيا

٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ توريد العينة	ت.ك. ٠٩/٧٠	تقرير رقم
٢٠٢٣/٠٨/٢٨	تاريخ الإرسال	نسبة تحمل كاليفورنيا	الاختبارات
١١٢٩٤٤	رقم الإرسال	شركة عقارى اليوم للمقاولات	العميل
٢٠٢٣/٠٩/٢٠	تاريخ التقرير	القطار الكهربى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمى - مطروح) القطاع الرابع (حرب النيل - وادى النطرون) من كم ٢٨٩+٠٠٠ الى ٢٨٦+٩٢٠	المشروع
طبقة التربة	العينة	من ٢٨٠+٢٨٨ عند منسوب (-٠,٧٥) من القمة عقد ٢٦٥	الموقع



نسبة تحمل كاليفورنيا بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام : ٥٣%

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشارى د.أ / خالد قنديل

مدير المعمل
والبلد
د. / وائل بخيت



فى المعمل
أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أى نتائج مبنية على ذلك

رقم بريدى ٢١٥٤٤ الإسكندرية - شيفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203