
	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - مايو ٢٠٢٣)		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٣) حصر شهر يوليو ٢٠٢٣			
بند رقم (١٠): أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصعيصى... إلخ.				
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill	
			Qty (m3)	Total.Qty
224+640	0.00	0.00	0.00	2863.74
224+660	17.08	170.79	170.79	
224+680	23.00	571.61	400.82	
224+700	27.95	1081.17	509.56	
224+720	28.84	1649.10	567.93	
224+740	26.06	2198.08	548.99	
224+760	20.25	2661.20	463.11	
224+780	0.00	2863.74	202.54	
224+800	0.00	2863.74	0.00	
224+820	0.00	2863.74	0.00	
224+840	0.00	2863.74	0.00	
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا			0.00	
اجمالي كميات الردم الفعليه الحاليه بعد خصم سمك خرساته الميول			2863.74	
كمية خصم سمك خرساته الميول			25.82	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي  
م/ أحمد عزب  
م/ محمود عويش

عن الاستشاري XYZ  
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة  
م/ علي عادل







	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -مايو ٢٠٢٤)		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٣) حصر شهر أغسطس ٢٠٢٣			
بند رقم (١٠): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي... الخ.				
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill	
			Qty (m3)	Total.Qty
224+640	91.35	0.00	0.00	20869.58
224+660	105.60	1969.47	1969.47	
224+680	112.61	4151.61	2182.14	
224+700	117.85	6456.25	2304.64	
224+720	118.74	8822.15	2365.90	
224+740	115.95	11169.04	2346.89	
224+760	110.15	13430.08	2261.04	
224+780	97.40	15505.62	2075.54	
224+800	81.79	17297.53	1791.91	
224+820	90.58	19021.27	1723.74	
224+840	94.25	20869.58	1848.31	
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا				0.00
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسته الميول				20869.58
كمية خصم سمك خرسته الميول				295.10

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي  
 م/ احمد عزب  
 مشروع القطار الكهربائي السريع  
 م/ محمد عريب  
 ١١/١٢

عن الاستشاري XYZ  
 م/ محمد عبدالرحمن سالم  
 م/ محمد عبدالرحمن سالم  
 ١١/١٢

مهندس الشركة المنفذة  
 م/ علي عادل  
 م/ علي عادل  
 ١١/١٢



	مشروع القطار الكهربائي السريع			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -مايو ٢٠٢١م)			
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جاري - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢١/١٠٣) حصر حتي ٢٠٢١-١-٣٠			
بند رقم (١٠): أعمال تحميل و توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرع و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرع لاستكمال المنسوب التصميمي...الخ.				
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill	
			Qty (m3)	Total.Qty
224+640	161.50	0.00	0.00	34901.63
224+660	175.76	3372.67	3372.67	
224+680	182.77	6958.01	3585.35	
224+700	188.01	10665.87	3707.86	
224+720	188.90	14435.01	3769.14	
224+740	186.11	18185.09	3750.08	
224+760	180.32	21849.33	3664.24	
224+780	167.56	25328.10	3478.76	
224+800	151.95	28523.18	3195.08	
224+820	160.75	31650.11	3126.93	
224+840	164.41	34901.63	3251.51	
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا				
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسانة الميول				34901.63
كمية خصم سمك خرسانة الميول				577.13

عن الاستشاري ا.د حسن مهدي  
 م/ أحمد عازب  
 م/ محمود عرفة  
 ٢٥/١١/٢٠٢١

عن الاستشاري XYZ  
 م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة  
 م/ علي عادل  
 م/ محمد



	<p>مشروع القطر الكهربائي السريع</p> <p>إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل ٢٠٢٤)</p> <p>تتبع شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير</p> <p>مستخلص (١) جاري - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٣)</p> <p>حصر حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤</p>	 <p>مكتب أ.د/حسن مهدي</p> <p>للإستشارات الهندسية</p>
---	--	---

بند رقم (١٠): أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيو بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي... إلخ.

Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill		
				Qty (m3)	Total.Qty
224+640	219.91	0.00	Fill  640-840	0.00	46679.00
224+660	234.19	4541.03		4541.03	
224+680	241.06	9293.58		4752.55	
224+700	246.46	14168.77		4875.19	
224+720	247.51	19108.45		4939.68	
224+740	245.64	24039.95		4931.50	
224+760	239.31	28889.44		4849.49	
224+780	227.46	33557.09		4667.65	
224+800	211.30	37944.63		4387.54	
224+820	220.07	42258.24		4313.61	
224+840	222.01	46679.00		4420.76	
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا					0.00
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرساته الميول					46679.00
كمية خصم سمك خرساته الميول					795.26

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب زكي

م/ محمود محمد عيسى

١١/١٢

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ محمد عبدالرحمن سالم



١١/١٢

مهندس الشركة المنفذة

م/ علي عادل

م/ علي عادل

١١/١٢

	<p>مشروع القطر الكهربائي السريع</p> <p>إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - نوفمبر ٢٠٢١م)</p> <p>تتفيذ شركة الامين للمقاولات والتوريدات والامتيراد والتصدير</p> <p>مستخلص (١) جاري - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢١/١٠٣)</p> <p>حصر ASBUILT بعد ٢٢ مارس ٢٠٢١</p>	 <p>مكتب أ.د/حسن مهدي</p> <p>للاستشارات الهندسية</p>
---	--	---

بند رقم (١٠): أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي... إلخ

Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill	
			Qty (m3)	Total Qty
224+640	250.30	0.00	0.00	52657.37
224+660	264.57	5148.64	5148.64	
224+680	271.55	10509.84	5361.19	
224+700	276.81	15993.49	5483.65	
224+720	277.68	21538.49	5545.00	
224+740	274.84	27063.75	5525.26	
224+760	269.13	32503.48	5439.73	
224+780	256.29	37757.70	5254.22	
224+800	240.74	42728.00	4970.30	
224+820	249.51	47630.53	4902.53	
224+840	253.17	52657.37	5026.84	
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا				0.00
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسته الميول				52657.37
كمية خصم سمك خرسته الميول				960.28

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب

مشروع القطر الكهربائي السريع

م/ محمد عزب

١١/١٢

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ محمد عبدالرحمن سالم

١١/١٢

مهندس الشركة المنفذة

م/ علي عادل

م/ علي عادل

١١/١٢





مكتب آداب حسن مهدي  
المستشارون القانونيون



عن صلية : أعمال الجسر القريب للخدمة الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع  
(القوم بني مويق، الأقصر، اسوان أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار، منقولا) لتأهيل المسألة من الكم ٢٢١+٦١٠ إلى الكم ٢٢١+٨١٠ بطول ٠,٢ كم  
(بناظر المبشر) تأليف : شركة الإسمن للمطالعات والتوريدات

### بيان أعمال عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٣)

مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١١-١١

رقم الشئ	بيان الأعمال	الوحدة	عقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٣)			القيمة الإجمالية للمشروع	القيمة المتبقية للمشروع
			قيمة حسب المصفوفة	قيمة الشئ	قيمة الصرف بالعملة المحلية		
٣	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤
	أعمال الجسر	م	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤	٢,٨٦٤,٧٤

٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤
٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤

مهندس الآثار بكليدة  
د/ محمود حسن  
القانوني

المستشاري المشرف (مكتب آداب حسن مهدي)  
د/ محمود حسن  
القانوني

مكتب آداب حسن مهدي  
د/ أحمد عبد  
القانوني

مستشاري المشرف (مكتب آداب حسن مهدي)  
د/ محمود حسن  
القانوني

مستشاري المشرف (مكتب آداب حسن مهدي)  
د/ محمود حسن  
القانوني



مكتب أمان مهدي  
للاستشارات الهندسية

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والاصصال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع  
(الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار - منقلاوط) لتنفيذ المعسلة  
من الكم ٢٢٤+٦٤٠ الى الكم ٢٢٤+٨٤٠ بطول ٠.٢ كم

SYSTRA



بيان بأجسالى الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٣) بتاريخ ٢٠٢٤-١١-١١

رقم البيانات	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية القليلة الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
	أعمال الترخيص والتوريد ونقل التربة المطلوبة للموسطات وتنفيذها باستخدام آلات التربة بسعة لا تزيد عن ٨٠ سم حتى مسوب (2٠ متر) أسفل مسوب القرمى و بسعة لا تزيد عن ٢٨ سم أعلى من مسوب (2٠ متر) من مسوب القرمة لاستكمال المسوب التوسيعي لتكامل الجسر والكثف وإسبة لعمل الفيوم ايا حتى ٢٠% من شواطعها الاسفلية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة وبسعة الجهد وبشرائط الوصول الى قسمي ثلاثة جافة (٩٩% من الكثافة الجافة القصوى) وبناء القالباً طبقاً لمتطلبات التصميمية والاشتراطات الفنية التوسيعية والرموزات التصميمية المستخدمة وذلك بجميع مستلزمات طبقات الوصول الصناعية وموادها الجيدة الجيدة لطرق والتكرار والتجديد المجهز للمشروع في حدة طلب جهز الاثراف زيادة نسبة التماسك عن ١٠% بوسط زيادة ١ جنية على زيادة نسبة التماسك لكل ١ % مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب خلال ١.٤ جنية لكل كم بزيادة أو النقصان بكمية ١.٥ جنية لكل اثناء من ٢٠٢٢/١١ العمل يشمل عمل التجهيزات وتخطيط الطرقات ونقل موقع العمل على مسافة ٢ كم و ذلك ٢ بطن القربة المصيرة						
	المتلف في يونيو ٢٠٢٣	٣م	٢,٨٦٤	٢,٨٦٣,٧٤	٠,٠٠	٢١٤٧,٠٠	٢١٤٧,٠٠
١٠	المتلف في يونيو ٢٠٢٣		٤,٧٦٠	٤,٧٥٩,٦١	٠,٠٠	٣٥٦٩,٠٠	٣٥٦٩,٠٠
	المتلف في أغسطس ٢٠٢٣		١٣,٢٤٧	١٣,٢٤٦,٢٣	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٩٩٣٤,٠٠
	المتلف من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤		٢٥,٨١٠	٢٥,٨٠٩,٤٢	٠,٠٠	١٩٣٥٧,٠٠	١٩٣٥٧,٠٠
	المتلف بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤		٢٣,٨٧٣,٩٦٩	٥,٩٧٨,٣٧	٠,٠٠	٢٤٨٣,٠٠	٢٤٨٣,٠٠
	مسافة نقل ٤ كم (٣=١,٥٠٢)		٢٧,٢٧٩	٢٧,٢٧٨,٢٨	٠,٠٠	٢٠٤٥٨,٠٠	٢٠٤٥٨,٠٠
	مسافة نقل ١٢ كم (١٥=١,٥٠١)		٣٥,٦٥٢	١٧,٧٥٥,٧٤	٠,٠٠	١٣٣١٦,٠٠	١٣٣١٦,٠٠

مهندس الاشراف بالهيئة  
د/ محمود حسن  
التوقيع

استشاري الاشراف  
(مكتب أمان مهدي)  
مهندس المشروع (الاستشاري)  
د/ محمد عبد الحليم  
التوقيع

المكتب الفني  
د/ احمد عزب  
التوقيع

استشاري التسليح مكتب XYZ  
د/ محمد عبد الرحمن مسلم  
التوقيع  
مهندس الشركة المتفذة  
د/ محمد عبد الحليم  
التوقيع



م	التصنيف	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	رقم العقد	الكمية التقديرية (م <sup>3</sup> )	اوملى	الكمية طبقا للبيانات	حجم البند	قيمة الاعمال قرش اجنية	ملاحظات
3	اعمال الردم									
	التملأ في يونيو ٢٠٢٣	224+640	224+840	(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٣)	٢٨٦١	٢٨٦٣,٧٤	٢١٤٧	٦٨,٢	١٤٦٤٢٥,٤	
	التملأ في يوليو ٢٠٢٣					٤٧٥٩,٦١	٣٥٦٩	٦٨,٥	٢٤٤٤٧٦,٥	
	التملأ في أغسطس ٢٠٢٣					١٣٢٤٦,٢٣	٩٩٣٤	٧١,٥	٧١٠٢٨١	
	التملأ من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤					٢٥٨٠٩,٤٢	١٩٣٥٧	٧١,٧	١٣٨٧٨٩٦,٩	
	التملأ بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤					٢٣٨٧٣,٩٦١	٤٤٨٣	٧٤,٥	٣٣٣٩٨٣,٥	
	مسافة نقل ٤ كم (٣٨١,٥٩٢)					٢٧٢٧٨,٢٨	٢٠٤٥٨	٣	٦١٣٧٤	
	مسافة نقل ١٢ كم (١٥٠١,٥٩١)					٣٥٦٥٢	١٢٣١٦	١٥	١٩٩٧٤٠	

مهندس الاستشاري مكتب أمن مكيه مهدي

م/ احمد عزب  
التوقيع

مهندس الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن  
التوقيع

مهندس الشركة

م/ علي عبد

التوقيع



## محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١١

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة لكم واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الأعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)

باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الامين للمقاولات والتوريدات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
٣	٢٢٤+٦٤٠	٢٢٤+٨٤٠	اعمال الردم	م٣	٥٢٦٥٧,٣٧	

ملاحظات: -

الكمية الاجمالية للأعمال حتى تاريخه

مكتب أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

م / محمود عريب

المكتب الفني

م / احمد عزب

التوقيع

مهندس استشاري المساحة XYZ

م / محمد عبد الرحمن سالم

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م / علي محمد

التوقيع





عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي المزمع - أكتوبر - أوسمبل

من المحطة ٧٧٤+٦٤ الى المحطة ٧٧٤+٨٤  
رقم ٢٠٥/٧-٧٤/٨٥

تونس: 1997، 7/198.

Table 4. Continued

[illegible]

**مهندس الاشراف بشهينة**

و/م محمود حمصی

التوقيع 2

استشاري الاشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)

مدير المشروع

ماہنامہ

10

المكتب الفني

م/ احمد عزيز

— 144 —

مهندس الحركة المتقدمة


1999

التوقيع

بيان مالي بأجمالي الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جاري رقم (1)

رقم البند	بيان الأعمال	جاري 1	اجمالي
	أعمال الردم		
	أعمال تحميل وتوريد وتكثيف طبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التصوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر ) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر واكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا حتى 20%) ورشها بقلبياء الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حقة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التمسك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة التمسك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل صل تشوينت وتخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البلد لا يشمل القيمة المحجورة.		
10	المنفذ في يوليو 2023	146425.40	
	المنفذ في يوليو 2023	244476.50	
	المنفذ في اغسطس 2023	710281.00	
	المنفذ من سبتمبر 2023 حتى 22 مارس 2024	1387896.90	3084177.30
	المنفذ بعد 22 مارس 2024	333983.50	
	مسافة نقل 4 كم (3=1.5*2)	61374.00	
	مسافة نقل 12 كم (15=1.5*10)	199740.00	
	الإجمالي حتى مستخلص جاري 1	3084177.30	3084177.30

مهندس الاشراف بالهيئة  
م/ محمود حسين  
التوقيع



(مكتب أ.د/ حسن مهدي) استشاري الاشراف

المكتب الفني  
م/ احمد عزب

التوقيع



مهندس البركة بالهيئة  
م/ علي عيسى  
التوقيع



### محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ٢٢٤+٦٤٠ حتى الكم ٢٢٤+٨٤٠ بطول ٠,٢ كم تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير.

انه في يوم الاحد الموافق ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ وبناء على عقد العملية رقم ٤٠٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري ( طرف اول )

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة  
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)  
ممثل استشاري المشروع (مكتب أ.د/حسن مهدي)  
استشاري المساحة (XYZ)


١- السيد المهندس / محمود حصين  
٢- السيد المهندس / محمود غريب  
٣- السيد المهندس / احمد عزب  
٤- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه ( طرف ثاني )

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / أمين محمد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع



وقبل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة ( طرف اول )

مشروع القطار السريع  
السيد المهندس / احمد عزب  
السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

الأمين  
مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة ببني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين



ببني سويف  
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحیط سیادتکم ہائے :

- تعديل الكميات بسبب ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حدث بها تغيير وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقايضة المعدلة طبقا لمفاوضة الاسعار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م / احمد عزب

23

مدير المشروع الاستشاري

**مدير المشروع الاستشاري**



عمل انشاء الجسر الشرايى للقطار الكهربائى المربع ( اكتوبر / اوسمبل )

القطاع الثاني: (بني مزار / مقلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣١+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم

تنفيذ شركة / الأمن للمقاولات والثوريدات والاستيراد والتصدير من محطة ٢٢١+٦١٠ الى ٢٢٦+٨١٠ بطول ٠,٢ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٢	<b>إنشاء الطرق</b> <b>Enhancement</b>				
٠	أعمال تحميل وتوريد ونقل كمية مطبقة للموصلات وتشطيبها واستخدام آلات التسوية بسعة ٢ ياردة عن ٠.٠ م على مسود (٢ متر) أسفل مسود الطرق وبسعة تزيد عن ٢.٠ م أعلى من مسود (٢ متر) من مسود الطرق لاستبدال المسود القديم بالتحميل الجسور والكثاف بسعة تحميل الفلوربات على ٢٠٪ ورشها بالمياه الأسوانية للوصول إلى بسعة ٢٠٪ أو أعلى المطلوبة وكذلك زيادة التجهيزات للوصول إلى البسي ٢٠٪ (٢٠٪ من الكثافة المطلوبة للتسوية) ويتم تنفيذ طبقا للتعليمات التنفيذية والملاحظات الفنية المسبقة والرسومات التنفيذية المحددة والبيد بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصيانة ومسودات الجهات المختصة الطرق والفلوربات وتعليمات المهندس المشرف.				
	في حالة طلب جهاز التحكم زيادة بسعة المسد عن ٢.٠ م وبسعة ٢ ياردة ٢ ياردة على زيادة بسعة المسد لكل ٢.٠ م.				
	بمساحة النقل على ٢ م يتم احتساب على ٢ م ياردة لكل كم وبزيادة ٢ م في القياسات.				
	بمساحة النقل على ٢ م يتم احتساب على ٢ م ياردة لكل كم وبزيادة ٢ م في القياسات.				
	و البند لا يشمل القيمة المجهري.				
١.٢	المسلك في بولي ٢.٢٢		٢٨٦١.٠٠	٩٨.٢٠	٢٨٥٢٤١.٨٠
٢.٢	المسلك في بولي ٢.٢٢		١٧٦٠.٠٠	٩٨.٥٠	١٧٤٠٦٠.٠٠
٣.٢	المسلك في الترس ٢.٢٢		١٢٩١٧.٠٠	٧٦.٥٠	٩٨٧١٦٠.٥٠
٤.٢	المسلك من سبتمبر ٢.٢٢ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢١		٢٨٨٦.٠٠	٧٦.٧٠	٢٨٥٠٥٧٧.٠٠
٥.٢	المسلك بعد ٢٢ مارس ٢٠٢١		٢٢٨٧٢.٩٩٩١	٧٦.٥٠	١٧٧٨٦١٠.٧٠
٦.٢	مسافة نقل ٢ كم (٢.٢٢)		٢٧٧٧٩.٠٠	٢.٠٠	٥٥٥٥٧٨.٠٠
٧.٢	مسافة نقل ١.٢ كم (١.٢٢)		٢٥٦٥٢.٠٠	١٥.٠٠	٣٨٤٧٨٠.٠٠
١	<b>طبقة الترس</b> <b>Prepared Subgrade</b>				
٢	بمسح المسح أصغر توريد ورش طبقة الترس (Prepared Subgrade) من الأبعاد الفعلية المتكيفة لنجاح تسير القسارات والمطابقة للمواصفات والبسي حجم التجهيزات ١٠٠ م ولا يزيد بسعة المسد من مسلك ٢٠٠ عن ١٢٪ والقترح الفوارد بالاشتراكات الخاصة بالمسود لا تقل بسعة تحمل الفلوربات عن ٢٠٪ ولا يزيد بسعة المسد بجهز تروس الجسور عن ١٠٪ ولا يزيد الاستحسان عن ١٠٪ ولا يقل مساح المسودة (E+2) من تجربة لوح التجهيز عن ٨٠ موبسكلا ولا يزيد بسعة المسد الحبيبة على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام المسد عن ٢٠ م ورشها بالمياه الأسوانية للوصول إلى بسعة ٢٠٪ أو أعلى المطلوبة وكذلك التجهيزات للوصول إلى البسي ٢٠٪ (٢٠٪ من الكثافة المطلوبة) والبيد بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصيانة ومسودات الجهات المختصة الطرق والفلوربات وتعليمات المهندس المشرف.				
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ م				
	بمساحة النقل على ٢ م يتم احتساب على ٢ م ياردة لكل كم وبزيادة ٢ م في القياسات وتصبح ١.٢ ياردة لكل كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢/٢٠٢١.				
	و البند لا يشمل القيمة المجهري.				
١.٠	طائرة مسافة نقل ١٠٠ م		٢٩٠٠.٠٠	١٠.٤.٠٠	٣٠٤٤٠.٠٠
٢.٠	طائرة توريد أسس		٢٩٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	٥٢٥٠٠.٠٠
٣.٠	قيمة المواد المجهري لطبقة subgrade بالإضافة إلى بسعة المسد ٢٠٪ + ١٢٪ استقطاعات		٢٩٠٠.٠٠	١١٢.٠٠	٣٢٥٢٠.٠٠
٥	<b>طبقات الأسس</b> <b>Subballast</b>				
٥	بمسح المسح أصغر توريد ورش طبقة أسس من الأبعاد الفعلية المتكيفة لنجاح تسير القسارات والمطابقة للمواصفات والبسي حجم التجهيزات ما بين ٢٠ م إلى ١٠٠ م ولا يزيد بسعة المسد من مسلك ٢٠٠ عن ٢٠٪ والقترح الفوارد بالاشتراكات الخاصة بالمسود لا تقل بسعة تحمل الفلوربات عن ٢٠٪ ولا يقل مساح المسودة (E+2) من تجربة لوح التجهيز عن ١٢٠ موبسكلا ولا يزيد بسعة المسد الحبيبة على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام المسد عن ٢٠ م ورشها بالمياه الأسوانية للوصول إلى بسعة ٢٠٪ أو أعلى المطلوبة وكذلك التجهيزات للوصول إلى البسي ٢٠٪ (٢٠٪ من الكثافة المطلوبة) والبيد بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصيانة ومسودات الجهات المختصة الطرق والفلوربات وتعليمات المهندس المشرف.				
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ م				
	بمساحة النقل على ٢ م يتم احتساب على ٢ م ياردة لكل كم وبزيادة ٢ م في القياسات وتصبح ١.٢ ياردة لكل كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢/٢٠٢١.				
	و البند لا يشمل القيمة المجهري.				
١.٥	طائرة مسافة نقل ١٠٠ م		٢٩٠٠.٠٠	١٠.٤.٠٠	٣٠٤٤٠.٠٠
٢.٥	طائرة توريد أسس		٢٩٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	٥٢٥٠٠.٠٠
٣.٥	قيمة المواد المجهري لطبقة subgrade بالإضافة إلى بسعة المسد ٢٠٪ + ١٢٪ استقطاعات		٢٩٠٠.٠٠	١١٢.٠٠	٣٢٥٢٠.٠٠



 		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		مقايسة معدلة رقم ١		  	
<b>أعمال إنشاء الجسر الثرابي للقطار الكهربائي المبرمج (أكتوبر / أبوسعيد)</b>							
<b>القطاع الثاني (بنو مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم</b>							
<b>تنفيذ شركة / الأمين للمقاولات و التوريدات والاستيراد و التصدير من محطة ٢٢٤+٦٤٠ إلى ٢٢٤+٨٤٠ بطول ٢٠٠ كم</b>							
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفللة	الاجملي		
٧	<b>المرافق الخدمية / الصرف الصحي</b>  بشتر المسطح أصصال توريد وصب خرسانة خفيفة سمك ١٥ سم إرتفاع ٠ متر راسي لتغطية الانفاق والبول الجانبية لتكون من ٠,٨ م من طولها ٢٠٠ م عرض ٢ م حرس وإستشارات طبقا لتعليمات الإستشاري (إيجير - سويقا) على أن يكون الفن لقلب ومغسول وفرمل على من الشوايف والطقة والإصلاح والمود القريبة مع وضع قوم (الفاصل) بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري (إيجير - سويقا) وتجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحلل الخرسانة (إيجير - سويقا) لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٣ وتطليب المسطح وعلى القواعد بالبول من الفرمل والتطليب طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبناء بجمع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والمراري وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة عاكس قعرها ٥ جنيه بعد أول ٠ متر راسي على أن تتداف لكل مسطح (١٠ يقل عن ٥ متر راسي)	م ٢	٩٠٠٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	٤٠٣٩٠٠٠,٠٠		
٢٠٧	بشتر المشعب أصصال توريد وصب خرسانة خفيفة لتغطية قعره مسطحة وطوبه للانفاق والبول الجانبية لتكون من ٢ م ٠,٨ م من طولها ٢٠٠ م عرض ٢ م حرس ٢٨٠٠ كجم السمك بورتلاند على حادي والإستشارات طبقا لتعليمات الإستشاري (إيجير - سويقا) على أن يكون الفن لقلب ومغسول وفرمل على من الشوايف والطقة والإصلاح والمود القريبة وتجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحلل الخرسانة (إيجير - سويقا) لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٣ وتطليب المسطح والتكليف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبناء بجمع مشكلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٠٠٠,٠٠	٢٧٨,٠٠	٢٧٨٠٠٠,٠٠		
الاجملي	أحد عشر مليون و خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير					١١٥٠٠٠٠,٠٠	

بمعد ٢٢٢  
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة (بنو مزار / منقلاوط)  
المهندس / أحمد عراقي حسين  
التوقيع



مدير عام المشروع  
المهندس / مصطفى سعيان  
التوقيع

مهندس الهيئة  
المهندس / محمد  
التوقيع

مدير المشروع (الإستشاري)  
المهندس /  
التوقيع



مهندس الشركة المتفذة  
المهندس /  
التوقيع



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)  
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800  
تنفيذ شركة : الامين للمقاولات قطاع بطول 1.0 كم  
من كم 224+350 الى كم 225+350

محضر معاينة مسافة لقل توريد ترية سالحة

بالإشارة إلى التكاليف المصار من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الامين للمقاولات  
والتوريدات و الاستيراد و التصدير بشأن تنفيذ الجسر النرابى والأعمال الصلاحية بمشروع القطار  
الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (224+350) الى (225+350)

بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة  
بصلة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر اخرى الرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ٨ / ١ وبحضور كل من :-

- ١- السيد المهندس/ محمود حسين
  - ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران
  - ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم
  - ٤- السيد المهندس/ مصطفى العربى
  - مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
  - مكتب أ.د / حسن مهدى
  - مكتب استشارى المساحة
  - شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على  
الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (224+850) بعد مسافة ( ٤.٠ كم) عن منتصف المحجر  
والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:253509.8493 & N:3114110.3625) على أن يتم التوريد بعد عمل  
اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك.

التوقيعات :-

١- السيد المهندس / محمود حسين  
٢- السيد المهندس / حاتم مهران  
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم  
٤- السيد المهندس / مصطفى العربى



مكتب أ.د/حسن مهدي  
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)  
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 الى 334+800  
تنفيذ شركة : الامين للمقاولات قطاع بطول 1.0 كم  
من كم 224+350 الى كم 225+350

### محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة

بالإشارة إلى التكاليف الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (224+350) الى (225+350)  
بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر اخرى اقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ٣٠ وبحضور كل من :-

- 1- السيد المهندس/ محمود حنين
  - 2- السيد المهندس/ محمود الحينى
  - 3- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم
  - 4- السيد المهندس/ أمين محمد
- مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى  
مكتب أ.د / حسن مهدي  
مكتب استشارى المساحة  
شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (224+850) يبعد مسافة (12.00 كم) عن منتصف المحجر والمحدد بالإحداثيات الآتية:- ( E: 245320.354 & N: 3115287.551 ) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلابة اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقبل المحضر على ذلك.

1- فلانة  
مكتبه

2- محمود حنين



التوقيعات :-



مكتب أدهن مهدي  
للإستشارات الهندسية

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :

أ.د.م. هشام محمد حلمي



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وبذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ( ٢٢٤+٨٧٠ ) ( محجر تراب جانب العمارة ) ( عينة ٢ )

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود عبد الرحيم الحيني ( مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي ) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٦/١٤

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	11.10%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	2.90%	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.159 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.70%	--
6	قيمة CBR المقصورة	38.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

بمعد

مهندس المعمل  
أ.د.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع

فني المعمل  
أ.د.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع





**Coarse & Fine Aggregate Grading ASTM C136 & AASHTO T27**

رقم الاختبار :	18/06/2023	ملاحظة : RT = 2241870
----------------	------------	--------------------------

نتائج الاختبار :

الوزن الجاف (g)	الوزن الرطب (g)	الوزن الجاف (g)	الوزن الرطب (g)	الحجم (mm)	الحجم (mm)
100%	0%	0	0	6"	152
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
96.89%	3.11%	307	307	2.5"	63.5
90.60%	9.40%	928	921	2"	50.8
83.47%	16.53%	1632	704	1.5"	37.5
76.57%	23.43%	2313	681	1"	25
66.17%	33.83%	3340	1027	3/4"	19
53.71%	46.29%	4570	1230	1/2"	12.7
40.34%	59.66%	5890	1320	3/8"	9.5
25.48%	74.52%	7357	1467	# 4	4.75
25.48%			2516	العار من ملخل # 1	
			9873	وزن قعدة القلي	
			500	وزن حيلة الناعم	
23.5%	76.5%	38	38	# 10	2.36
20.2%	79.8%	104	66	# 40	0.425
11.1%	88.9%	283	179	# 200	0.075
PL = 20.3% LL = 23.20% PI = 2.90%				السيولة و اللدونة	

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. أحمد عبد الله  
توقيع المهندس

مهندس المعمل  
أ. محمد علي  
توقيع المهندس

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
تتبع الاختبار:	


الحدس 50% جافه	2.159
الحدس الامداديه	5.70

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10214.0	10439	10615	10889
وزن القالب + العينة جافه	4483.0	4708	4884	4828
الكتله الرطبه	2.095	2.200	2.282	2.256

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	55.2	54.3	54.9	54.2	53.87	55.32	54.5	52.7
وزن العينة + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + العينة جافه	147.85	148.04	146.13	146.53	144.74	144.97	142.76	143.1
وزن الميه	2.2	2.0	3.9	3.5	5.3	5.0	7.2	6.9
وزن العينة جافه	92.65	93.74	91.23	92.33	90.87	89.65	88.26	90.4
المتروى المتبقى %	2.3	2.1	4.2	3.8	5.8	5.6	8.2	7.6
متوسط المتروى المتبقى %	2.2	4.0	5.7	7.9				
الكتله الجافه	2.050	2.115	2.159	2.091				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. أحمد عبد الله  
توقيع المهندس

في المعمل  
م. محمد علي  
توقيع المهندس




اختبار نسبة تحمل كاتيلورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم قالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم العينة	4
وزن القالب (جم)	5209	وزن العينة	52.7
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10062	وزن العينة جافة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4773	وزن العينة جافة رطبة (جم)	144.73
كثافة طرية (جم/سم <sup>3</sup> )	2.340	وزن الماء (جم)	5.27
النسبة المئوية جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.118	وزن العينة جافة (جم)	92.0
كثافة الجروكتور (جم/سم <sup>3</sup> )	2.150	المحتوى المائي %	5.7%
نسبة الدمك	96.1%		
نسبة الانكماش	0.42%	غير قابلة للانكماش	

حساب نسبة تحمل كاتيلورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمطر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالهجوم
1040.0	775	612.0	425.0	319.0	200.0	75.0	الفرام kg
2292.16	1708.1	1348.848	936.7	703.076	440.8	165.3	الفرام بالبرونز
764.4	569.625	449.82	312.375	234.465	147	55.125	الفرام IB/IN2



39.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم اختبار العينة في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس الاستشارات  
الهندسة الجيوتقنية

مهندس الاستشارات  
الهندسة الجيوتقنية

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د. هشام محمد حمدي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للناسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ( ٩٢٤+٨٧٠ ) ( معجر تراب جنب المسار ) ( عينة ١ )

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بعمولة ١- م/ محمود عبد الرحيم الحيتي ( مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي ) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠٩٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٦/١٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع ( لقطاع الثاني ) - ( بني مزار - منقلاط )

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وقلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.00%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	محد اللدونة	2.30%	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	الخصي كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.161 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأموية	5.91%	-
6	قيمة CBR المنفورة	30.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

يعتمد

مهندس المعمل  
أ.د. هشام محمد حمدي  
التوقيع

في المعمل  
أ.د. هشام محمد حمدي  
التوقيع





Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	18/06/2023	الموقع: محجر تراب جالب العمار ST = 224+870	عينة ١
-----------	------------	--	--------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	461	461	7.08%	92.92%
50.8	2"	331	792	12.16%	87.84%
37.5	1.5"	897	1689	25.92%	74.08%
25	1"	652	2341	35.93%	64.07%
19	3/4"	515	2856	43.84%	56.16%
12.7	1/2"	416	3272	50.22%	49.78%
9.5	3/8"	441	3713	56.99%	43.01%
4.75	# 4	730	4443	68.20%	31.80%
	العار من منخل # 4	2072			31.80%
	وزن العينة الكلية	6515			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	38	38	70.6%	29.4%
0.425	# 40	53	91	74.0%	26.0%
0.075	# 200	204	295	87.0%	13.0%
		PL = 20.7% LL = 23.00% PI = 2.30%			السيولة و اللدونة
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
أ.م. / هشام محمد علي  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ.م. / هشام محمد علي  
التوقيع


Modified Proctor : ASTM D1537

نوع التربة:	حبيبات خشن
تصنيف التربة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140
الوزن الجاف:	2161
الوزن الرطب:	5.31

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن التربة + المعدن	10200.0	10406	10629	10585
وزن التربة الرطبة	4469.0	4705	4898	4854
الكتلة الرطبة	2.088	2.199	2.289	2.268

رقم التربة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن التربة	53.87	55.32	55.28	54.39	54.43	52.67	54.96	54.14
وزن المعدن + المعدن	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن المعدن + المعدن	147.9	148.14	146.22	146.4	144.89	144.35	142.98	143.08
وزن المعدن	2.1	1.9	3.8	3.8	5.1	5.7	7.1	6.9
وزن المعدن	94.03	92.82	90.94	92.07	90.46	91.68	87.92	88.92
المحتوى المائي %	2.2	2.0	4.2	3.9	5.5	6.2	8.1	7.8
معدل المحتوى المائي %	2.1	4.0	5.9	8.0				
الكتلة الجافة	2.045	2.113	2.161	2.107				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس  
أحمد محمد  
المرغوماني

مهندس  
أحمد محمد  
المرغوماني




المختبر لنسبة تحميل كاليورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131
وزن القالب (جم)	5299	وزن القالب (جم)	5299
وزن القالب موزن العينة رطبه جرم	9974	وزن القالب موزن العينة رطبه جرم	9974
وزن العينة رطبه جرم	4685	وزن العينة رطبه جرم	4685
الكتلة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.198	الكتلة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.198
الكتلة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.075	الكتلة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.075
نسبة الرطوبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.161	نسبة الرطوبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.161
نسبة الماء	96.0%	نسبة الماء	96.0%

نسبة الانكماش	0.28%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخير إلى بلسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخير إلى بلسم
877.0	631	464.0	266.0	186.0	111.0	51.0	kg
1932.908	1390.724	1022.656	586.264	409.944	244.644	112.404	الغراء بالبريد
644.595	463.785	341.04	195.51	136.71	81.585	37.485	IB/IN2 المعدل



30.9%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم اختبار القالب في الماء لمدة ١٦ ساعة قبل الترميز الموضح



مهندس استشاري  
التربة والأساسات

مهندس استشاري  
التربة والأساسات



### تقرير نتائج اختبارات صلاحية التربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / المعلن

وذلك لتحديد خصائص وخصائص صلاحية تربة الاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار المذكور.

مصدر العينة : عند المسطة (A-1-a) (عينة صخر)

- المتكوير : وقد تم توريد التربة بمعرفة (أ) صندوق عبد الرحيم النجدي. (المهندس الإشراف المهندس د.عبد الرحمن مهدي)

تاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٢٢

- بيانات المتكوير : رقم الهاتف : ٠١١٥٥٥٠٠٧٠٨

اسم المشروع : مشروع لتفطير السوان لتكويري السويج (القطاع الثاني) - (بني مرز - متفوقة)

### وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- اختبار الحصى
  - 2- حد السيولة واللدونة
  - 3- اختبار البرونز
  - 4- اختبار CBR
  - 5- اختبار المواد العضوية
- وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1- تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2- نسبة الرمل من حقل 200	9.1%	لا تزيد عن (15 %)
3- مجال اللدونة		(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4- أقصى كثافة حقل (البرونز) yd max	2.188 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5- نسبة لمية الأمولية	5.5 %	-
6- قيمة CBR المقصورة	55.9%	لا تقل عن 20%
7- المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



محمد بن عبد الله  
مدير

مهندس معماري محمد النور  
التوقيع  
م.عبد الله



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C-136 & AASHTO T27

الرقم	الرمز: ST = 0264680	التاريخ: 31/07/2023
-------	---------------------	---------------------

نتائج التحليل:

رقم الحبل (mm)	رقم الحبل (inch)	وزن الحصى المرادى	وزن الحصى المرادى	% مرادى	% مرادى
125	5"	0	0	0%	100%
106.8	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2636	2636	19.10%	80.90%
50.8	2"	4495	2459	42.16%	57.84%
37.5	1.5"	7010	2515	65.75%	34.25%
25	1"	7154	144	67.10%	32.90%
19	3/4"	7320	166	68.66%	31.34%
12.7	1/2"	7702	362	72.24%	27.76%
9.5	3/8"	7960	258	74.66%	25.34%
4.75	# 4	8044	84	75.45%	24.55%
	الحبل من الحبل # 1		2618		24.55%
	وزن الحصى المرادى		10862		
	وزن الحصى المرادى		950		
2.36	# 10	48	48	77.5%	22.1%
0.425	# 40	102	53	80.5%	19.5%
0.075	# 200	315	213	80.9%	9.1%

المسوة والتدونة N.P

التصنيف A-1-a

ملاحظات:



مهندس  
م. محمد  
م. محمد  
م. محمد


م. محمد  
م. محمد  
م. محمد

Modified Proctor - 45/741 21157

رقم التجربة	45/741
اسم المهندس	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.

رقم التجربة	45/741	45/741	45/741	45/741
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.

رقم التجربة	45/741	45/741	45/741	45/741	45/741	45/741	45/741	45/741
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.
اسم المهندس	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.	م. م. م. م.



م. م. م. م.  
م. م. م. م.  
م. م. م. م.

م. م. م. م.  
م. م. م. م.  
م. م. م. م.







### تقرير نتائج اختبارات صلاحية تربة التأسيس

ملحوظة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمن

وذلك لتحديد خصائص وحدي صلاحية تربة تربة التأسيس في طبقات التربة لحوض القطر الكهربائي

مصدر التربة : عند المحطة / ٩٩٤٤٦١٠ ( عينة محمل )

المستوي : وقد تم توريد التربة بعقود (١) معمود عبد الرحيم الجبلي (مهندس الشرف سلب / احسن مهند)

تاريخ : ٢٠٢٣/٠٧/٢٧

مشتات المستوي : رقم لاهتاف = ١١٥٩٤٠٠٦٠٨

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - متلويا)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- اختبار العبيس
- ٢- حد السيولة واللينة
- ٣- اختبار البروكور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد الحصى

وقد تم تلخيص النتائج كالتالي :

نوع الاختبار	النتائج	حدود اللون والرقم طبقاً لمواصفات
تصنيف التربة	A-1-b	(A-1-b) - (A-1-b) - (A-1-b)
نسبة الماء من مخل 200	9.1%	لا تزيد عن ( 75 % )
محد اللينة	—	(A-1-b or A-1-b = 6 max) (A-1-b = 10 max)
القيمة كلفة حقة (البروكور) yd max	2.188 gm/cm <sup>3</sup>	لا تقل عن 1.88 gm/cm <sup>3</sup>
نسبة لينة الأموية	5.5 %	—
قيمة CBR المقصورة	55.9%	لا تقل عن 20%
المواد الحصى	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج التربة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات التربة



احمد محمد خديو  
مهندس

مهندس المعتمد  
م. مصطفى محمد النما  
توقيع  
محمد



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	31/07/2023
الموقع : ST = 224+680	عينة محجر

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2036	2036	19.10%	80.90%
50.8	2"	2459	4495	42.16%	57.84%
37.5	1.5"	2515	7010	65.75%	34.25%
25	1"	144	7154	67.10%	32.90%
19	3/4"	166	7320	68.66%	31.34%
12.7	1/2"	382	7702	72.24%	27.76%
9.5	3/8"	258	7960	74.66%	25.34%
4.75	# 4	84	8044	75.45%	24.55%
	المر من منخل # 4	2618			24.55%
	وزن العينة الكلي	10662			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	49	49	77.9%	22.1%
0.425	# 40	53	102	80.5%	19.5%
0.075	# 200	213	315	90.9%	9.1%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المسبلة  
د. محمد علي محمد البنا  
التوقيع

لمسبلة  
د. محمد حسن عيسى  
التوقيع


ASTM D1883(C, B, R) اختبار نسبة تحميل كافيور ليا

		A-T-B	النسبة المئوية (الوزن %)
56	عدد الكويكات	56	عدد الكويكات
1	رقم الحالة	2131	وزن الكويكات (غرام)
91.8	وزن الحالة	3380	وزن الكويكات (غرام)
190	وزن الحالة والحالة ليا	10158	وزن الكويكات والحالة ليا (غرام)
144.8	وزن الحالة والحالة ليا	3880	وزن الكويكات والحالة ليا (غرام)
8.1	وزن الماء	2.385	وزن الماء (غرام)
83.1	وزن الحالة ليا	2.186	وزن الحالة ليا (غرام)
8.5%	المحتوى المائي %	2.181	وزن الحالة ليا (غرام)
		99.0%	نسبة التحميل

نسبة التحميل	0.30%	أخر كمية التحميل
--------------	-------	------------------

نسبة تحميل كافيور ليا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.90	1.27	0.635	الارتفاع (مم)
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع (بوصة)
1783.0	1140	877.0	585.0	410.0	199.0	47.0	الوزن (كجم)
3929.732	2512.56	1932.908	1269.34	803.64	438.596	103.588	الوزن (بوصة)
1310.505	837.9	644.595	429.975	301.35	146.265	34.545	الوزن (بوصة)



55.0%	نسبة التحميل C.B.R
-------	--------------------

ملاحظات: تم إجراء الاختبار في 11/11/2019 في مختبر كافيور ليا



أحمد حسن عيسى

مهندس كافيور ليا  
1/2019



# Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

القيمة كج/جافه	2.188
المياه الامسايه	5.5

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10140.0	10496	10670	10588
وزن القالب + الرطبه	4409.0	4765	4939	4857
الكثافه الرطبه	2.060	2.227	2.308	2.270

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55	55.4	53.8	54.7	52.2	53.5	54.1	52.4
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	148.1	148.2	146.7	145.9	143.8	146.1	142.1	143.6
وزن المياه	1.9	1.8	3.3	4.1	6.2	3.9	7.9	6.4
وزن العينه جافه	93.1	92.8	92.9	91.2	91.6	92.6	88	91.2
المستوى المائي %	2.0	1.9	3.6	4.5	6.8	4.2	9.0	7.0
متوسط المستوى المائي %	2.0	4.0	5.5	6.0				
الكثافه الجافه	2.020	2.141	2.188	2.102				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. محمد مصطفى محمد البنا  
التوقيع:

لمن المعمل  
أ. محمد حسن عطيه  
التوقيع:



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

ملحوظة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامون

بموجب تحديد خصائص وحجم صلاحية حدة قراء للاستخدام في طبقات الردم لجسر القنطرة الكهرملي

مصدر العينة : عند المسطة (A-1-a) (عينة مصر )

- لتكوين : وقد تم تحديد العينة بمعرفة (د/ مصطفى عبد الرحيم العتيبي) (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

تاريخ : ٠٤/٠٤/٢٠٢٢

- بيانات التكوين : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع القنطرة الكهرملي السريع (القطاع الثاني) - (إبي مزار - متكلمة)

وقد تم عرض الاختبارات الآتية :

- اختبار الحبي
- حد السيولة واللدونة
- اختبار البرونكتور
- اختبار CBR
- اختبار لمرد العنوية
- وقت تسليج الاختبارات كالتالي :

نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
نسبة الماء من مخل 200	10.2%	لا تزيد عن ( 15 % )
محد لللدونة		(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
أقصى كثافة حقا (البرونكتور) yd max	2.187 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
نسبة المياه الأموية	5.3 %	-
قيمة CBR المقصورة	49.9%	لا تقل عن 20%
لمرد العنوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القنطرة السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



المهندس هشام محمد حنفي  
مدير مكتب

المهندس محمد البنا  
مدير مكتب



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينة محجر	الموقع: ST = 224+100	14/08/2023	التاريخ:
-----------	----------------------	------------	----------

نتائج الاختبار:

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المعجوز على كل منخل	وزن المعجوز التام	المعجوز %	العار %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2033	2033	19.72%	80.28%
50.8	2"	4586	2553	44.49%	55.51%
37.5	1.5"	6693	2107	64.93%	35.07%
25	1"	6911	218	67.05%	32.95%
19	3/4"	7144	233	69.31%	30.69%
12.7	1/2"	7360	216	71.40%	28.60%
9.5	3/8"	7496	136	72.72%	27.28%
4.75	# 4	7710	214	74.80%	25.20%
	العار من منخل # 1		2598		25.20%
	وزن العينة الكلية		10308		
	وزن عينة التام		500		
2.36	# 10	48	48	77.2%	22.8%
0.425	# 40	128	80	81.2%	18.8%
0.075	# 200	298	170	89.8%	10.2%
السوية و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. محمد البيا  
توقيع

المسجل  
م. احمد حسن عتيبة  
توقيع


Modified Proctor : ASTM D1537

نوع العينه	عينه نرط
تصنيف العينه	A-1-a
نتائج الاختبار	
وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

القيمة لكاه حقله	2.137
العينه الاصليه	5.3

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينه رطبه	10286.0	10490	10680	10610
وزن التربه الرطبه	4535.0	4749	4829	4779
الكثافه الرطبه	2.119	2.219	2.303	2.233

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن الحقله + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينه جافه	147.4	147.9	145.2	147.4	145.1	145.3	143.4	143.1
وزن العينه	2.6	2.1	4.8	2.6	4.9	4.7	6.6	6.9
وزن العينه جافه	94	96	91.1	93.6	89.7	91.3	89	88.8
المحتوى المائى %	2.8	2.2	5.3	2.8	5.5	5.1	7.4	7.8
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.0	5.3	7.6				
الكثافه الحقله	2.068	2.133	2.187	2.078				



ملاحظات:



مهندس مصطفى محمد البيا  
م. احمد جادى  
م. احمد جادى  
م. احمد جادى

م. احمد جادى  
م. احمد جادى  
م. احمد جادى




(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات
56	2131	2	رقم الطبقة
32	5288	12	وزن الطبقة
150	12130	150	وزن الطبقة والحجم رطبة (جم)
140.1	4041	140.1	وزن الحجم رطبة (جم)
4.9	2.272	4.9	الكتلة الجافة (جم)
32.1	2.167	32.1	الكتلة رطبة (جم)
5.3%	2.167	5.3%	نسبة الرطوبة (جم)
	38.8%		نسبة التحمل

نسبة التحمل	38.8%	نسبة التحمل
-------------	-------	-------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.92	1.27	0.635	الأخير في الكيلو
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخير في الكيلو
1461.0	1018	690.0	460.0	314.0	199.0	80.0	الفراد kg
3220.044	2243.672	1520.76	1013.84	692.056	438.596	176.32	الفراد بالكيلو
1073.835	748.23	507.15	338.1	230.79	146.265	58.8	الفراد lb/ft2



43.9%	C.B.R نسبة
-------	------------

ملاحظة: تم اختبار العينة في حالة رطبة 11 ساعة قبل إجراء الاختبار



م. مصطفى محمد البنا  
مهندس  
م. محمد البنا

م. محمد حسن حبيب  
م. محمد حسن حبيب

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لحصر القطاع الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٥+٣٢٠ ( عينة من القطاع )

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبد الرحيم الحيني. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٦

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = ٠١١٥٩١٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- اختبار الحبيبي
- ٢- تحديد السولة واللدونة
- ٣- اختبار البرونكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	10.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.1.81 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.6 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	48.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد



احمد حسن عيسى  
مهندس

مهندس المعمل  
أ.د. مصطفى محمد البنا  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	30/08/2023	الموقع: ST = 225+320	عينه من التوريد
-----------	------------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار

العدد %	المعيار %	وزن المعيار التركيبي	وزن المعيار على كل متر	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
80.58%	19.42%	2001	2001	2.5"	63.5
55.82%	44.18%	4552	2551	2"	50.8
35.07%	64.93%	6690	2138	1.5"	37.5
32.92%	67.08%	6911	221	1"	25
31.72%	68.28%	7035	124	3/4"	19
28.76%	71.24%	7340	305	1/2"	12.7
26.69%	73.31%	7553	213	3/8"	9.5
24.85%	75.15%	7743	190	# 4	4.75
24.85%			2560	العدد من منخل # 4	
			10303	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة قاسم	
22.4%	77.6%	50	50	# 10	2.36
19.5%	80.5%	108	58	# 40	0.425
10.5%	89.5%	288	180	# 200	0.075
N.P				ليونة و التونة	
A-1-a				التصنيف	

ملاحظات :



مهندس مختبر  
م. محمد علي محمد البنا  
توقيع


م. احمد حسن عفيف  
توقيع

(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل قايماوريا

A-1-a		تحويل نسبة التحمل	
36	عدد الضربات	36	عدد الضربات
2	رقم الطبقة	2131	عدد الطبقات (متر)
25.5	وزن الطبقة	5288	وزن التراب (متر)
150	وزن الطبقة والحصى رملية مع	10140	وزن التراب مع وزن الحصى رملية مع
145.4	وزن الطبقة والحصى رملية مع	4881	وزن الحصى رملية مع
6.8	وزن الماء مع	3.276	نسبة الماء (متر)
117.8	وزن الحصى رملية مع	2.185	نسبة الحصى رملية مع (متر)
3.8%	النسبة المئوية للماء	2.181	نسبة التراب (متر)
		88.8%	نسبة الحصى
		0.25%	نسبة التراب
			غير قابلة للتدفق

جداول نسبة تحمل قايماوريا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحجار التي يتراوح
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحجار التي يتراوح
1540.0	980	708.0	433.0	325.0	190.0	88.0	التراب حقا
3394.16	2159.92	1580.432	954.332	716.3	418.76	193.952	التراب بالحصى
1131.9	720.3	520.38	318.255	238.875	139.65	64.68	الحصى 80/120



48.0%	نسبة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم اختبار التربة في عمق 11 سمًا طبقًا لمواصفة المشروع



مهندس محمد علي محمد البنا  
مهندس

مهندس أحمد حسن شحاتة  
مهندس







## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للناسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطر الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٥+٣٦٠ ( عينة من القطاع )

- المستويين : وقد تم توريد العينة بمعرفة /أ/ محمود عبد الرحيم العيني (مهندس الأشراف مكتب د.حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٩/٠٢

- سجلات المستويين : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقوشة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- استخراج الحصى
- ٢- تحديد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العزل من منخل 200	7.8%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	محد اللدونة	_____	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القيمة كلفة جقة (البروكتور) yd max	2.197 gm/cm3	لا تقل عن 1.68 gm/cm3
5	نسبة المياه الأموية	6.1 %	—
6	قيمة CBR المقصورة	56.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد



أ.د. حسام محمد حمدي

مهندس المعماري  
أ.د. مصطفى محمد البنا  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	06/09/2023
الموقع : ST = 225+350	عينة من التوربة

نتائج الاختبار :

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المعجوز عبر كل منخل	وزن المعجوز المتبقى	المعجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2000	2000	19.41%	80.59%
50.8	2"	2486	4486	43.53%	56.47%
37.5	1.5"	2224	6710	65.11%	34.89%
25	1"	245	6955	67.49%	32.51%
19	3/4"	55	7010	68.03%	31.97%
12.7	1/2"	330	7340	71.23%	28.77%
9.5	3/8"	213	7553	73.29%	26.71%
4.75	# 4	229	7782	75.52%	24.48%
	العار من منخل # 4	2523			24.48%
	وزن العينة الكلية	10305			
	وزن عينة التمام	500			
2.36	# 10	34	34	77.2%	22.8%
0.425	# 40	99	133	82.0%	18.0%
0.075	# 200	207	340	92.2%	7.8%
السيولة والتدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
د.  
توفيق


في المعمل  
د. احمد جعفر وصفي  
توفيق / احمد

المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الوقت	السرعة	المساحة	المساحة الكلية
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	4	5
3	3	9	14
4	4	16	30
5	5	25	55
6	6	36	91
7	7	49	140
8	8	64	204
9	9	81	285
10	10	100	385

المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الوقت	السرعة	المساحة	المساحة الكلية
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	4	5
3	3	9	14
4	4	16	30
5	5	25	55
6	6	36	91
7	7	49	140
8	8	64	204
9	9	81	285
10	10	100	385



المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المساحة الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner






Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن الماء:	5731
حجم الماء:	2140
القيمة المئوية:	2.167
القيمة الإحصائية:	6.1

رقم الاختبار:	1	2	3	4
وزن الماء + التربة (ج)	10298.0	10460	10717	10620
وزن التربة (ج)	4567.0	4729	4886	4888
الكتلة الجافة (ج)	2.194	2.210	2.330	2.285

رقم الاختبار:	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الماء	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن الماء + التربة (ج)	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الماء + التربة (ج)	148.4	147.7	146.4	146.2	144.7	144.4	143.1	142.8
وزن التربة	1.6	2.3	3.6	3.8	5.3	5.6	6.9	7.2
وزن الماء (ج)	95	95.8	92.3	92.4	89.3	90.4	88.7	88.5
المحتوى المائي %	1.7	2.4	3.8	4.1	5.9	6.2	7.8	8.1
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.1	8.0				
الكتلة الجافة	2.081	2.125	2.187	2.116				



ملحوظات:



مهندس العمل  
م  
التوقيع

قصر العمل  
م احمد حسن كمال  
التوقيع

مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني



استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حمدي

### تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة الالامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لحجر القطر الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٤٦٠ ( عينة ١ من المحجر بمين المسار )

- المتلويين وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود العيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٩/١٠

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقطة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- استخراج الحبيس
- ٢- تحديد السيولة والتونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً لمتطلبات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	11.8%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال التونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d$ max	2.181 gm/cm <sup>3</sup>	لا تقل عن 1.88 gm/cm <sup>3</sup>
5	نسبة المياه الأصلية	5.8%	—
6	قيمة CBR المغمورة	48.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
أ.د. مصطفى محمد البنا  
التوقيع

في المعمل  
أ.د. أحمد حسن عيسى  
التوقيع




المختبر نسبة تحمل كاتيلورنيا ( C.B.R ) ASTM D1883

A-1-a		نصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم القوة	2131	مجم القالب (سم <sup>2</sup> )
63.1	وزن القوة	6269	وزن القالب (جم)
150	وزن القوة والقوة رطبة (جم)	10146	وزن القالب موزن القوة رطبة (جم)
141.7	وزن القوة والقوة جافة (جم)	4857	وزن القوة رطبة (جم)
8.3	وزن الماء (جم)	2.275	النتيجة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
81.8	وزن القوة جافة (جم)	2.165	النتيجة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )
9.8%	النسبة المئوية للماء	2.161	نتيجة الاختبار (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.6%	نسبة التسد

نسبة الانتفاش	0.30%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاتيلورنيا

7.62	6.00	3.61	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختبار في نفس
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختبار في بطانة
1564.0	993	680.0	467.0	333.0	165.0	56.0	التراب kg
3447.056	2188.572	1498.72	1029.268	733.932	407.74	123.424	التراب بالطن
1149.54	729.855	499.8	343.245	244.755	135.975	41.16	النتيجة



48.7%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في العمق 11 سم في طبقة التربة المأخوذة من الموقع

مهندس مختبر  
م. طه محمد البنا  
توقيع

في المختبر  
10/10/2023  
المختبر



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عنه من المعجر	المواقع : St = 224+460	14/09/2023	التاريخ :
---------------	------------------------	------------	-----------

نتائج الاختبار :

المر %	المعجور %	وزن المعجور الترالي	وزن المعجور على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
93.62%	6.38%	490	490	2"	50.8
81.53%	18.47%	1419	929	1.5"	37.5
62.58%	37.42%	2875	1456	1"	25
56.06%	43.94%	3376	501	3/4"	19
48.20%	51.80%	3980	604	1/2"	12.7
44.49%	55.51%	4265	285	3/8"	9.5
33.54%	66.46%	5106	841	# 4	4.75
33.54%			2577	المر من منخل # 1	
			7683	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة قاع	
28.7%	71.3%	72	72	# 10	2.36
22.4%	77.6%	166	94	# 40	0.425
11.8%	88.2%	324	158	# 200	0.075

A-1-a	التصنيف
-------	---------

ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. محمد قنديل  
التوقيع

م. احمد حسن  
التوقيع



Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-n

نتائج الاختبار:


الحدس كفاف جافه	2.181
المياه الاصليه	5.8

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10162.0	10460	10672	10511
وزن القالب + الرطبه	4431.0	4729	4941	4780
الكافه الرطبه	2.071	2.210	2.309	2.234

رقم الجافه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجافه	55.8	55.2	53.4	53.1	54.5	53.6	52.2	52.7
وزن الجافه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجافه + العينة جافه	147.2	148.2	145.6	145.0	144.5	144.9	142.4	142.3
وزن المياه	2.8	1.8	4.2	4.1	5.5	5.1	7.6	7.7
وزن العينة جافه	91.4	93	92.4	92.8	90	91.3	90.2	89.6
المحتوى المائى %	3.1	1.9	4.5	4.4	6.1	5.6	8.4	8.6
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	5.8	8.5				
الكافه الجافه	2.020	2.115	2.181	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل  
د. محمد علي محمد البنا  
التوقيع

فني العمل  
أ. أحمد حسن حليمه  
التوقيع



## تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للأساس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة الأمل

والتي أتممت فحص العينات ودرسي صلاحية أتربة لأستخدام في طبقات الردم لخطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٢٤٢٠ ( عينة ٩ من الحجر بين العسل )

- المعنوية : وقد تم توريد العينة بعمق ١ م / محمود العيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ١١٥٩١٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ١٠/٢٢/٢٠١٠

اسم المشروع : مشروع الخطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

### وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحصى
- ٢- تحديد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البركتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

### وقد تم تلخيص النتائج الآتية :

نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
١- تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
٢- نسبة العزل من معدل 200	12.4%	لا تزيد عن ( 15 % )
٣- معدل اللدونة	.....	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
٤- أقصى كثافة حقا (البركتور) yd max	2.17 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
٥- نسبة المياه الأمولية	6.4%	..
٦- قيمة CBR المعجورة	48.5%	لا تقل عن 20%
٨- المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بعدد نتائج العينة بمواصفات مشروع الخطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعماري  
د/ مصطفى محمد البنا  
التوقيع

مهندس المعماري  
د/ أحمد حسن حبيب  
التوقيع




اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الجبل	2131	مجم الثقل (سم <sup>3</sup> )
53.2	وزن الجبل	5289	وزن الثقل (جم)
150	وزن الجبل بالجبله رطب	10143	وزن الثقل موزن الجبله رطب (جم)
144.2	وزن الجبله بالجبله جافه	4854	وزن الجبله رطب (جم)
5.8	وزن الماء جم	2.278	كثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
91.8	وزن الجبله جافه جم	2.141	الكثافة الجافه (جم/سم <sup>3</sup> )
6.4%	المحتوى المائي %	2.170	كثافة البرونز (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.7%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.30%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالمتر
1440.0	989	680.0	467.0	333.0	185.0	54.0	الفرادة kg
3173.76	2179.756	1498.72	1029.268	733.932	407.74	119.016	الفراده بالبولد
1058.4	726.915	499.8	343.245	244.755	135.975	39.69	الحمل IB1N2



48.5%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم حفر الثقل في الماء لمدة 11 ساعة قبل استخدامه في الاختبار



مهندس المعمل محمد البنا  
احمد حسن عطيه  
11/11/2011

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : St = 224+460	14/09/2023	الرقم : ١
-----------------------	------------	-----------

النتائج الإحصائية :

المر %	المرجوز %	وزن المرجوز الترافقي	وزن المرجوز على كل ملل	رقم المرل (inch)	رقم المرل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
93.57%	6.43%	493	493	2"	50.8
81.54%	18.46%	1416	923	1.5"	37.5
62.56%	37.44%	2872	1456	1"	25
56.04%	43.96%	3372	500	3/4"	19
48.31%	51.69%	3965	593	1/2"	12.7
44.54%	55.46%	4254	289	3/8"	9.5
33.51%	66.49%	5100	846	# 4	4.75
33.51%			2570	المر من ملل # 1	
			7670	وزن المرلة القلى	
			500	وزن مرلة الناصر	
28.5%	71.5%	74	74	# 10	2.36
22.6%	77.4%	163	89	# 40	0.425
12.4%	87.6%	315	152	# 200	0.075

A-1-a	التصنيف
-------	---------

ملاحظات :



مهندس المرل  
أحمد محمد البنا  
الموقع : ١١/٠٩/٢٠٢٣

المرل  
أحمد محمد البنا  
الموقع : ١١/٠٩/٢٠٢٣



Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


2170	القيمة القصوى
6.4	القيمة الاسمية

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة	10155.0	10467	10675	10520
وزن القربة الرطبة	4424.0	4736	4944	4789
كتلة الرعدة	2.067	2.213	2.310	2.238

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	55.8	55.2	53.4	53.1	54.5	53.8	52.2	52.7
وزن العينة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + العينة جافة	147.2	148.2	145.8	145.9	143.5	144.9	142.4	142.3
وزن المياه	2.8	1.8	4.2	4.1	6.5	5.1	7.6	7.7
وزن العينة جافة	91.4	93	92.4	92.8	89	91.3	90.2	89.6
المحتوى المائي %	3.1	1.9	4.5	4.4	7.3	5.6	8.4	8.6
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.5	6.4	8.5				
كتلة العينة	2.017	2.118	2.170	2.062				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. محمد عبد الباق  
التوقيع

المسجل  
د. أحمد حسن  
التوقيع






التقرير لخدمة تحمل الضغوط ( C.B.R ) ASTM D1883

معلومات العينة		A-1-B	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
معدن القالب (سم)	210	رقم العينة	1
وزن القالب (جم)	5289	وزن العينة	54.5
وزن القالب حوزن (كجم) (م)	10271	وزن العينة حوزن (كجم) (م)	100
وزن العينة (م)	4020	وزن العينة حوزن (م)	144.2
كثافة (كجم/م <sup>3</sup> ) (م)	2.210	وزن الماء (م)	3.8
نسبة الماء (م)	2.108	وزن العينة حوزن (م)	88.7
كثافة الحصى (م)	2.155	الامتداد المائي %	6.2%
نسبة الماء	38.8%		

نسبة الماء	2.20%	معدن القالب (سم)
------------	-------	------------------

حساب نسبة تحمل الضغوط

الحدود في سلك		الحدود في سلك		الحدود في سلك		الحدود في سلك		الحدود في سلك	
7.62	6.35	5.08	3.81	2.54	1.27	0.635	0.318	0.159	0.079
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
1496.0	960	642.0	373.0	255.0	145.0	59.0	30.0	15.0	7.5
3297.184	2115.84	1410.56	822.062	562.02	319.58	130.036	65.018	32.509	16.254
1099.56	705.6	470.4	274.155	167.425	106.575	43.965	21.982	10.991	5.495



47.2%	C.B.R
-------	-------

ملاحظة: هذا التقرير هو لخدمة C.B.R فقط ولا يمكن استخدامه لغيره



أحمد حسن عبد الله  
مهندس

مهندس محمد أحمد البنا  
مهندس

مهندس محمد أحمد البنا  
مهندس

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28/09/2023
الموقع : ST = 224+860	عينة من المحجر

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجور على كل منخل	وزن المحجور التراكمي	المحجور %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	560	560	6.22%	93.78%
50.8	2"	634	1194	13.26%	86.74%
37.5	1.5"	1571	2765	30.72%	69.28%
25	1"	1333	4098	45.52%	54.48%
19	3/4"	276	4374	48.58%	51.41%
12.7	1/2"	391	4765	52.93%	47.07%
9.5	3/8"	351	5116	56.83%	43.17%
4.75	# 4	566	5682	63.12%	36.88%
	المز من منخل # 4	3320			36.88%
	وزن لعينة نظري	9002			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	84	84	69.3%	30.7%
0.425	# 40	58	142	73.6%	26.4%
0.075	# 200	177	319	85.6%	13.4%
السيولة والتدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			



ملاحظات : العينة

المهندس محمد البنا

المهندس محمد البنا




Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة	الحد الأقصى
التصنيف	2-5-8
مقاومة الضغط	2.195
عدد الضربات	6.5
عدد الضربات	5750
عدد الضربات	2540

رقم الاختبار	1	2	3	4
الحد الأقصى - القيمة	11721.0	11475	11728	11518
الحد الأدنى - القيمة	4401.3	4764	5002	4787
الحد الأقصى - القيمة	2.058	2.217	2.357	2.237

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6	7	8
الحد الأقصى - القيمة	51.8	52.4	53.8	55	53.9	55.4	52.8	52.3
الحد الأدنى - القيمة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
الحد الأقصى - القيمة	148	148.1	148.2	148.5	146.3	144.1	143	142.6
الحد الأدنى - القيمة	2.0	1.9	3.8	3.3	5.7	5.9	7.0	7.4
الحد الأقصى - القيمة	96.2	95.7	92.8	91.5	90.4	88.7	90.2	90.3
الحد الأقصى - القيمة	2.1	2.0	4.1	3.8	6.3	6.7	7.8	8.2
الحد الأقصى - القيمة	2.0	4.0	6.5	8.0				
الحد الأقصى - القيمة	2.175	2.132	2.195	2.072				



ملاحظات:



مهندس المهندس  
محمد بن عبد الله  
البي

المهندس  
محمد بن عبد الله  
البي

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

## تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+١٦٠ ( عينة ٤ من المحجر يعين العمارة )

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/١

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	13.4%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.172 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأيسلية	6.1%	---
6	قيمة CBR المنمورة	45%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
أ.م. مصطفى محمد البنا  
التوقيع

فني المعمل  
أ.م. أحمد حسن عبد  
التوقيع



Course & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : ST = 224+460	تاريخ : 04/10/2023
-----------------------	--------------------

فصل في الإلهام

المعيار %	المعجوز %	وزن المعجوز الترافيس	وزن المعجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	6"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
94.63%	6.37%	482	482	2.5"	63.5
88.66%	13.34%	1198	716	2"	50.8
69.28%	30.72%	2758	1560	1.5"	37.5
55.19%	44.81%	4023	1265	1"	25
51.66%	48.34%	4340	317	3/4"	19
46.84%	53.16%	4773	433	1/2"	12.7
43.53%	56.47%	5070	297	3/8"	9.5
36.75%	63.25%	5679	609	# 4	4.75
36.75%			3299	قصر من منخل # 4	
			8978	وزن العينة كشى	
			500	وزن عينة الناعم	
31.6%	68.4%	70	70	# 10	2.36
27.3%	72.7%	128	58	# 40	0.425
14.0%	86.0%	309	181	# 200	0.075
N.P				المسبلة و التدونة	
A-1-a				التصنيف	

**ملاحظة : العينة**



1000

مدرس اللغة  
والرياضيات في مدرسة البنات  
الرفيعة  
م. م. م. م.


ملحق رقم 1 (210001)2. (2. 14. 1)

البيانات التجريبية		البيانات الحسوبة	
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

100%	100%
------	------

ملحق رقم 2 (210001)2. (2. 14. 2)

البيانات التجريبية							
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100



100%	100%
------	------

ملحق رقم 3 (210001)2. (2. 14. 3)



ملحق رقم 4 (210001)2. (2. 14. 4)

ملحق رقم 5 (210001)2. (2. 14. 5)




# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة:	عينة تراب:
تصنيف التربة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	6731
حجم قالب:	2140
الكتلة الجافة:	2.172
الكتلة المبللة:	6.1

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + التربة رطبة	10265.0	10488	10662	10595
وزن التربة الرطبة	4534.0	4757	4931	4864
كتلة التربة	2.119	2.223	2.304	2.273

رقم البند	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البند	62.3	64.32	25.32	25.64	53.9	55.4	54.68	55.7
وزن البند + التربة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البند + التربة جافة	147.59	148.3	145.3	145.1	144.7	144.4	143	142.88
وزن التربة	2.0	1.7	4.7	4.9	5.3	5.6	7.0	7.1
وزن التربة جافة	95.69	93.98	119.98	119.46	90.8	89	88.32	87.18
الاحتكاك %	2.1	1.8	3.9	4.1	5.8	6.3	7.9	8.2
نسبة الاحتكاك %	2.0	4.0	6.1	8.0				
الكتلة الجافة	2.078	2.137	2.172	2.104				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل  
أ. م. محمد بن عبد الباق  
توقيع

*(Handwritten signature)*

م. م. محمد بن عبد الباق  
توقيع المهندس



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٥٢٠ ( عينة محجر )

المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبد الرحيم الحيني. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

بيانات المندوب : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

#### وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التنرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

#### وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منفذ 200	10.4%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.198 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.8 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	44.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



م/المصطفى محمد الننا  
مطعم

مهندس المعمل  
م/ محمد علي عبد  
التوقيع/ محمد



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	03/08/2023	الموقع : ST = 224+520	عينة مجهر
-----------	------------	-----------------------	-----------

نتائج الاختبار :-

المتنيل رقم (mm)	رقم المتنيل (Inch)	وزن المتنيل على كل متنيل	وزن المتنيل اقل من	المتنيل %	النسبة %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2018	2018	19.53%	80.47%
50.8	2"	2534	4552	44.06%	55.94%
37.5	1.5"	2138	6690	64.76%	35.24%
25	1"	221	6911	66.90%	33.10%
19	3/4"	124	7035	68.10%	31.90%
12.7	1/2"	305	7340	71.05%	28.95%
9.5	3/8"	213	7553	73.11%	26.89%
4.75	# 4	190	7743	74.95%	25.05%
	العار من متنيل # 4	2588			25.05%
	وزن العينة الكلى	10331			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	42	42	77.1%	22.9%
0.425	# 40	72	114	80.7%	19.3%
0.075	# 200	178	292	89.6%	10.4%
السيولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
محمد بن محمد بن  
التوقيع  
1

مهندس المعمل  
محمد بن محمد بن  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة:	عينة تراب
تصنيف التربة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


الحدس 25 جولة	2.108
الحدس الاسوي	5.8

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10293.0	10534	10705	10590
وزن التربة الرطبه	4562.0	4803	4975	4859
الكثافه الرطبه	2.132	2.244	2.325	2.271

رقم الجمله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجمله	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن الجمله + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجمله + العينة جافه	147.4	147.9	145.2	147.4	145.2	144.4	143.3	144.2
وزن المياح	2.6	2.1	4.8	2.6	4.8	5.6	6.7	5.8
وزن العينة جافه	94	96	91.1	93.6	89.8	90.4	88.9	89.9
المحتوى المائى %	2.8	2.2	5.3	2.8	5.3	6.2	7.5	6.5
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.0	5.8	7.0				
الكثافه الجمله	2.080	2.158	2.198	2.122				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل  
م. محمد حجازي  
توقيع  
محمد حجازي

ق.س. العمل  
أ. محمد  
توقيع  
محمد




اختبار نسبة تحميل كاثيولونيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القلب (سم <sup>3</sup> )	2131	حجم القلب (سم <sup>3</sup> )	2131
وزن القلب (جم)	5289	وزن القلب (جم)	5289
وزن القلب جاف (جم)	10216	وزن القلب جاف (جم)	10216
وزن القلب + الماء (جم)	4927	وزن القلب + الماء (جم)	4927
وزن الماء (جم)	2.352	وزن الماء (جم)	2.352
وزن الماء جاف (جم)	2.174	وزن الماء جاف (جم)	2.174
نسبة الماء (%)	2.100	نسبة الماء (%)	2.100
نسبة الماء	98.9%	نسبة الماء	98.9%

نسبة الانكماش	0.25%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------


حساب نسبة تحميل كاثيولونيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخضر (سم)
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخضر (سم)
1206.0	904	688.0	455.0	325.0	190.0	78.0	الوزن (kg)
2658.024	1992.416	1516.352	1002.82	716.3	418.76	171.912	الوزن (kg)
886.41	664.44	505.68	334.425	238.875	139.65	57.33	الوزن (kg)



44.3%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم إجراء القلب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس العمل  
أ. م. محمد عبد الله  
م. م. محمد عبد الله

أ. م. محمد عبد الله  
م. م. محمد عبد الله

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومذي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٧٨٠+٢٢٤ ( عينة من التوريد )

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عيد الرحيم الحيني. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٨/١٦

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-الختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-الختبار المواد العضوية

وكالت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخله 200	9.1%	لا تزيد عن ( 15% )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.184 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.2 %	--
6	قيمة CBR المقصورة	53.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



احمد حسن عطيه  
مهندس

مهندس المعمل  
أ.م.م. هادي محمد الباشا  
التوقيع  
[Signature]




( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار تسمية تحميل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
50	عدد الضربات	50	عدد الضربات
4	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
53.3	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة +البقعة رطبة جم	10125	وزن القالب +وزن البقعة رطبة (جم)
145.2	وزن البقعة +البقعة جافة جم	4838	وزن البقعة رطبة (جم)
4.8	وزن الماء جم	2.269	الكتلة الرطبة (مجم/سم <sup>3</sup> )
91.9	وزن البقعة جافة جم	2.157	الكتلة جافة (مجم/سم <sup>3</sup> )
5.2%	المحتوى المائي %	2.184	كتلة الهواء (مجم/سم <sup>3</sup> )
		99.8%	نسبة الدمك
	غير قابلة للتفتت	0.25%	نسبة الانتفاش

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالمليمتر
1206.0	1085	719.0	500.0	344.0	210.0	86.0	الفراد kg
2658.024	2391.34	1584.676	1102	758.176	462.84	189.544	الفراد بالفرن
886.41	797.475	528.465	367.5	252.84	154.35	63.21	العمل B/M2



53.2%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم إجراء القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس محمد البنا  
مدير المشروع  
[Signature]

مهندس محمد البنا  
مدير المشروع  
[Signature]

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	20/08/2023
الموقع : ST = 224+780	عينة من التوريد

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التام	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2010	2010	19.52%	80.48%
50.8	2"	2540	4550	44.18%	55.82%
37.5	1.5"	2130	6680	64.87%	35.13%
25	1"	243	6923	67.23%	32.77%
19	3/4"	121	7044	68.40%	31.60%
12.7	1/2"	312	7356	71.43%	28.57%
9.5	3/8"	234	7590	73.70%	26.30%
4.75	# 4	120	7710	74.87%	25.13%
	العار من منخل # 4	2588			25.13%
	وزن العينة الكلى	10298			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	50	50	77.4%	22.6%
0.425	# 40	72	122	81.0%	19.0%
0.075	# 200	196	318	90.9%	9.1%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
أحمد مصطفى عبد الباقى  
التوقيع

مدير المعمل  
أحمد مصطفى عبد الباقى  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:-	


2.184	القيمة كفافه
5.2	الماء الاسوييه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10250.0	10408	10650	10480
وزن التربه الرطبه	4519.0	4677	4919	4749
الكثافه الرطبه	2.112	2.186	2.299	2.219

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن الحقله + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينة جافه	147.4	147.9	145.2	147.4	145.2	145.3	143.3	142.8
وزن الماء	2.6	2.1	4.8	2.6	4.8	4.7	6.7	7.2
وزن العينة جافه	94	96	91.1	93.6	89.8	91.3	88.9	88.5
المحتوى المائى %	2.8	2.2	5.3	2.8	5.3	5.1	7.5	8.1
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.0	5.2	7.8				
الكثافه الجافه	2.061	2.101	2.184	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. محمد طه البنا  
التوقيع  
[Signature]

قني المعمل  
أ. احمد حسن عليم  
التوقيع  
[Signature]

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+800 ) عينة من المشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحيني . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/10/1

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01159400108

- العينة مسلولية من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - متفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	12.6%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.182 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.8%	--
6	قيمة CBR المغمورة	53.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



قني المعمل  
أ.د.م. هشام حلمي  
التوقيع

مهندس المعمل  
م. مصطفى محمد البنا  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	05-10-23	الموقع : st= 224+800	عنه من المشون
-----------	----------	----------------------	---------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنخل على كل منخل	وزن المنخل التراكمي	المنخل %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1052	1052	10.27%	89.73%
50.8	2"	1743	2795	27.28%	72.72%
37.5	1.5"	2268	5063	49.42%	50.58%
25	1"	731	5794	56.56%	43.44%
19	3/4"	207	6001	58.58%	41.42%
12.7	1/2"	314	6315	61.65%	38.35%
9.5	3/8"	197	6512	63.57%	36.43%
4.75	# 4	764	7276	71.03%	28.97%
	المر من منخل # 4	2968			28.97%
	وزن العينة الكلي	10244			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	38	38	73.2%	26.8%
0.425	# 40	103	141	79.2%	20.8%
0.075	# 200	142	283	87.4%	12.6%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



في العمل  
أحمد محمد عفيف  
توقيع

مهندس العمل  
أحمد طفيح محمد البيا  
توقيع


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

الحدس كتلة جافة	2.183
المياه الاصطناعية	5.8

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	9969.0	10376	10674	10630
وزن القربة الرطبة	4238.0	4645	4943	4899
الكتلة الرطبة	1.980	2.171	2.310	2.289

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن القالب	54.4	55.1	34.2	33.6	20.2	21.1	53.4	52.7
وزن القالب + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن القالب + العينة جافة	148.1	148.2	145.4	145.6	143	142.8	142.7	142.9
وزن المياه	1.9	1.8	4.6	4.4	7.0	7.2	7.3	7.1
وزن العينة جافة	93.7	93.1	111.2	112	122.8	121.7	89.3	90.2
المستوى المائي %	2.0	1.9	4.1	3.9	5.7	5.9	8.2	7.9
متوسط المستوى المائي %	2.0	4.0	5.8	8.0				
الكتلة الجافة	1.942	2.088	2.183	2.119				



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. مصطفى محمد البنا  
التوقيع

قسي المعمل  
أحمد محمد  
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (ASTM D1883(C, B, R

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات
4	رقم الطاقة	2131	مجم الخشب (سبيل)
81	وزن الطاقة	5289	وزن الخشب (م)
150	وزن الطاقة والعينة رطبة جم	10160	وزن الخشب ووزن العينة رطبة (جم)
144.6	وزن الطاقة والعينة رطبة جم	4801	وزن العينة رطبة (جم)
5.4	وزن الماء جم	2.281	الطاقة الرطبة (جم/سك)
93.6	وزن العينة جافة جم	2.157	الطاقة جافة (جم/سك)
5.8%	المستوى المائي %	2.153	طاقة التورفور (جم/سك)
		98.8%	نسبة الماء

نسبة الإنكماش	0.10%	غير قابلة للإنكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحجار التي يتحملها
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحجار التي يتحملها
1455.0	1086	800.0	501.0	347.0	216.0	49.0	التراب حقا
3206.82	2393.544	1763.2	1104.204	764.788	476.064	107.996	التراب والنبوت
1069.425	798.21	588	368.135	255.045	158.76	36.015	المحمل B/M2



53.2%	قيمة C, B, R
-------	--------------



في المحلة  
أ. م. م. م.  
م. م. م.

ملاحظات: تم فحص الخشب في تمام لندا 99 ساعة طبقا لمواصفة المشروع

مهندس العمل  
أ. م. م. م.  
م. م. م.



قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة ( 224+800 ) عينه (2) من المشون

- العنود: وقد تم تزويد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحيني . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

تاریخ: 2023/10/1

**- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01159400108**

-العينة مسئولية من احضرها.

**اسم المشروع :** مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- سحد السيولة واللدونة
- 3- إختبار البروكتور
- 4- إختبار CBR
- 5- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.8%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d$ max	2.177 gm/cm <sup>3</sup>	لا تقل عن 1.88 gm/cm <sup>3</sup>
5	نسبة المياه الأمولية	5.7%	..
6	قيمة CBR المقصورة	54.8%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

- و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أحمد محمد نصير  
التوقيع

مهندس المعم  
م. الم  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	05-10-23	الموقع : ST = 224+800	عينة من المشون
-----------	----------	-----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	942	942	10.02%	89.98%
50.8	2"	1982	1040	21.08%	78.92%
37.5	1.5"	2760	778	29.35%	70.65%
25	1"	4198	1438	44.65%	55.35%
19	3/4"	4904	706	52.15%	47.85%
12.7	1/2"	5374	470	57.15%	42.85%
9.5	3/8"	5812	438	61.81%	38.19%
4.75	# 4	6563	751	69.80%	30.20%
	العار من منخل # 4		2840		30.20%
	وزن العينة الكلى		9403		
	وزن عينة الناعم		500		
2.36	# 10	92	92	75.4%	24.6%
0.425	# 40	121	213	82.7%	17.3%
0.075	# 200	108	321	89.2%	10.8%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس العمل  
أ. م. علي أحمد البنا  
التوقيع  
A. M. Ali

مهندس العمل  
أ. م. أحمد محمد  
التوقيع  
A. M. Ahmad

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

للتحليل الاختباري:-


الكتلة الجافة	2.177
المياه الاصطناعية	5.7

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10123.0	10366	10655	10593
وزن القالب + العينة الجافة	4392.0	4635	4924	4862
الكتلة الرطبة	2.052	2.166	2.301	2.272

رقم الجفنة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنة	53.9	55.4	54.5	52.7	55.5	55.8	53.2	53.6
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنة + العينة الجافة	148.3	148	146.1	146.5	144.8	145	142.8	142.9
وزن المياه	1.7	2.0	3.9	3.5	5.2	5.0	7.2	7.1
وزن العينة الجافة	94.4	92.6	91.6	93.8	89.3	89.2	89.6	89.3
المحتوى المائي %	1.8	2.2	4.3	3.7	5.8	5.6	8.0	8.0
متوسط المحتوى المائي %	2.0		4.0		5.7		8.0	
الكتلة الجافة	2.012		2.083		2.177		2.104	

## Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. محمد عبد الحليم  
التوقيع

د. محمد عبد الحليم

المسجل  
د. محمد عبد الحليم  
التوقيع




اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ( C.B.R ) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	66	عدد الضربات	66
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم البقعة	5
وزن القالب (جم)	5289	وزن البقعة	66.4
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10144	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4855	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	144.9
كثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.278	وزن الماء (جم)	5.1
النسبة مائئة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.154	وزن العينة جافة (جم)	88.5
كثافة البورقور (جم/سم <sup>3</sup> )	2.177	المستوى المائي %	5.8%
نسبة الماء	38.9%		
نسبة الانكماش	0.32%	غير قابلة للانكماش	

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار في الرسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختار في الرسم
1605.0	1118	774.0	485.0	330.0	191.0	46.0	القيمة في
3537.42	2464.072	1705.896	1068.94	727.32	420.964	101.384	القيمة في
1179.675	821.73	568.89	356.475	242.55	140.385	33.81	القيمة في



56.8%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم اختبار القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



في الموقع  
أ. م. ح. ح. ح.  
المهندس

مهندس العمل  
أ. م. ح. ح. ح.  
الموقع



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٤٦٠ ( عينة ١ من المحجر بمين العمار)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/١٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التحرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العمار من مخلل 200	11.7%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.3%	---
6	قيمة CBR المنقورة	47%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد



مهندس المعمل  
أ.م  
التوقيع

فني المعمل  
أ.م  
التوقيع

عنه من المحجر

الموقع : St = 224+460

18/10/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التوافقي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	490	490	6.38%	93.62%
37.5	1.5"	929	1419	18.47%	81.53%
25	1"	1456	2875	37.42%	62.58%
19	3/4"	501	3376	43.94%	56.06%
12.7	1/2"	604	3980	51.80%	48.20%
9.5	3/8"	285	4265	55.51%	44.49%
4.75	# 4	841	5106	66.46%	33.54%
	العار من منخل # 4	2577		33.54%	
	وزن العينة الكلى	7683			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	75	75	71.5%	28.5%
0.425	# 40	98	173	78.1%	21.9%
0.075	# 200	153	326	88.3%	11.7%

A-1-a

التصنيف

ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع: [Signature]

في المعمل  
أ. محمد علي حيدر  
التوقيع: [Signature]



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة كراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


المس كلفة جافة	2.183
المياه الاسريه	6.3

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10162.0	10480	10695	10511
وزن التربه الرطبه	4431.0	4729	4964	4780
الكافه الرطبه	2.071	2.210	2.320	2.234

رقم الحقه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقه	55.8	55.2	53.4	53.1	54.5	53.6	52.2	52.7
وزن الحقه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقه + العينة جافه	147.2	148.2	145.8	145.9	144.1	144.6	142.4	142.3
وزن المياه	2.8	1.8	4.2	4.1	5.9	5.4	7.6	7.7
وزن العينة جافه	91.4	93	92.4	92.8	89.6	91	90.2	89.6
المحتوى المائى %	3.1	1.9	4.5	4.4	6.6	5.9	8.4	8.6
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.3	8.5				
الكافه الجافه	2.020	2.115	2.183	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
14  
توقيع

فى المعمل  
14  
التوقيع


( C . B . R ) ASTM D1083 اختبار نسبة تحمل كاليافورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
55	عدد الضربات	55	عدد الضربات
2	رقم الجولة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
63.1	وزن الجولة	6289	وزن القالب (جم)
180	وزن البقلة «العينة رطبة» (جم)	10146	وزن القالب «وزن العينة رطبة» (جم)
144.3	وزن البقلة «العينة جافة» (جم)	4857	وزن العينة رطبة (جم)
8.7	وزن الماء (جم)	2.279	الكتلة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
91.2	وزن العينة جافة (جم)	2.145	كتلة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )
6.2%	المحتوى المائي %	2.183	كتلة البترول (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.3%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.30%	معدّل نسبة الانتفاش
---------------	-------	---------------------

حساب نسبة تحمل كاليافورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.85	1.27	0.635	الأخترائي بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراشي بالعمق
1564.0	993	680.0	467.0	333.0	185.0	56.0	التراب kg
3447.056	2188.572	1498.72	1029.268	733.932	407.74	123.424	التراب بالوزن
1149.54	729.855	499.8	343.245	244.755	135.975	41.16	الحمل IB/IN2



48.7%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم إجراء القياس في تمام عمق ٩٩ سم على التواصلة المتتالية



مهندس

مهندس العمل  
مهندس الجيوتقنية  
مهندس التربة



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين  
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
**مصدر العينة :** عند المحطة ( 224+980 ) عينة من المشون  
- **المندوب:** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/10/15

- **بيانات المندوب:** رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسلوله من احضرها.

**اسم المشروع :** مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:**

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.164 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأمولية	6.0%	--
6	قيمة CBR المغسورة	34.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
محمد علي عيسى  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ.د. هشام محمد حلمي  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينه من المشون

St= 224+980: الموقع

19/10/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحتجز %	وزن المحتجز الترابى	وزن المحتجز على كل منخل	رقم المنخل (Inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
94.36%	5.64%	800	800	3"	76.2
91.61%	8.39%	1189	389	2.5"	63.5
83.94%	16.06%	2278	1089	2"	50.8
74.82%	25.18%	3571	1293	1.5"	37.5
65.51%	34.49%	4890	1319	1"	25
61.47%	38.53%	5464	574	3/4"	19
57.61%	42.39%	6011	547	1/2"	12.7
52.92%	47.08%	6676	665	3/8"	9.5
47.74%	52.26%	7410	734	# 4	4.75
47.74%			6770	المر من منخل # 4	
			14180	وزن العينة الكلى	
			500	وزن عينة القاع	
40.1%	59.9%	80	80	# 10	2.36
30.9%	69.1%	176	96	# 40	0.425
11.5%	88.5%	380	204	# 200	0.075

A-1-b

التصنيف

ملاحظات :

مهندس المعمل

المهندس المعمل

مهندس المعمل

التوقيع

التوقيع


# Modified Proctor ; ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b
نتائج الاختبار:	
وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

الغسي كتلة جافه	2.164
الغياه الأصويه	6.0

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9900.0	10340	10840	10524
وزن التربه الرطبه	4189.0	4609	4909	4793
الكتله الرطبه	1.948	2.154	2.294	2.240

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	53.5	55.8	55.3	54.4	54.1	54.5	54.2	54.7
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	148	148.3	146	146.5	145	144.2	143	142.9
وزن الغياه	2.0	1.7	4.0	3.5	5.0	5.8	7.0	7.1
وزن العينه جافه	94.5	92.5	90.7	92.1	90.9	89.7	88.8	88.2
المحتوى المائى %	2.1	1.8	4.4	3.8	5.5	6.5	7.9	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.1	6.0	8.0				
الكتله الجافه	1.910	2.069	2.164	2.074				



ملاحظات



مهندس المعمول  
م. محمد بن عبد الله  
التوقيع

م. محمد بن عبد الله  
التوقيع


{ C . B . R } ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاتيفورتيا

A-1-b		تصنيف العينة	
عدد الطرقات	56	عدد الطرقات	56
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب (جم)	5289
وزن القالب مع وزن العينة رطبه (جم)	10120	وزن القالب مع وزن العينة رطبه (جم)	10120
وزن العينة رطبه (جم)	4831	وزن العينة رطبه (جم)	4831
الكتلة الجافة (جم)	2.297	الكتلة الجافة (جم)	2.297
النسبة المئوية للماء (جم)	2.139	النسبة المئوية للماء (جم)	2.139
نسبة الماء جافة (جم)	2.104	نسبة الماء جافة (جم)	2.104
المحتوى المائي %	98.8%	المحتوى المائي %	98.8%
نسبة التماسك		نسبة التماسك	

نسبة التماسك	0.00%	نسبة التماسك	0.00%
--------------	-------	--------------	-------

حساب نسبة تحمل كاتيفورتيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختبار بالميم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختبار باليوست
1406.0	713	438.0	254.0	172.0	105.0	39.0	الفرادة ٥٦
3098.824	1571.452	965.352	559.816	379.088	231.42	85.956	الفرادة والمواد
1033.41	524.055	321.93	186.69	126.42	77.175	28.665	الحمل 85/102



34.9%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم اختبار القالب في تمام شدة 95 ساعة طبقا لبروتوكول المشروع



المهندس محمد بن عبد الله  
مهندس

المهندس محمد بن عبد الله  
مهندس



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٤٦٠ ( عينه ٣ من المحجر يمين المسار )

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/٢١

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-الترج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	12.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.186 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.0%	--
6	قيمة CBR المنفورة	46.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد

مهندس المعمل

التوقيع

فني المعمل

التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	25/10/2023	الموقع : ST = 224+460	عينة من المحجر
-----------	------------	-----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنخل على كل منخل	وزن المحجور الفرزى	المنجور %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	560	560	6.22%	93.78%
50.8	2"	634	1194	13.26%	86.74%
37.5	1.5"	1571	2765	30.72%	69.28%
25	1"	1333	4098	45.52%	54.48%
19	3/4"	276	4374	48.59%	51.41%
12.7	1/2"	391	4765	52.93%	47.07%
9.5	3/8"	351	5116	56.83%	43.17%
4.75	# 4	566	5682	63.12%	36.88%
	العار من منخل # 1	3320			36.88%
	وزن العينة الكلى	9002			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	76	76	68.7%	31.3%
0.425	# 40	62	138	73.3%	26.7%
0.075	# 200	192	330	87.5%	12.5%
السبولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات : العينة



مدخلية  
مدخلية

مهندس المسجل  
التوقيع

# Modified Proctor ; ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

تلفح الاختبار:-


المنى كلفة جافه	2.186
المياه الاسويله	6.0

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10131.0	10475	10689	10518
وزن القالب رطبه	4400.0	4744	4958	4787
الكثافه الرطبه	2.056	2.217	2.317	2.237

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	51.8	52.4	53.6	55	53.9	55.4	52.8	52.3
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	148	148.1	146.2	146.5	144.6	144.6	143	142.6
وزن المياه	2.0	1.9	3.8	3.5	5.4	5.4	7.0	7.4
وزن العينة جافه	96.2	95.7	92.6	91.5	90.7	89.2	90.2	90.3
المحتوى المائى %	2.1	2.0	4.1	3.8	6.0	6.1	7.8	8.2
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	6.0	8.0				
الكثافه الجافه	2.015	2.132	2.186	2.072				

## Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المهندس  
أ.د.م/مهندسة محمد حمزة  
توقيع

في المعمل  
أ.د.م/مهندسة محمد حمزة  
توقيع




( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الحلقة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
54.8	وزن الحلقة	6283	وزن القالب (جم)
190	وزن الحلقة + العينة رطبة (جم)	10126	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
144.6	وزن الحلقة + العينة جافة (جم)	4837	وزن العينة رطبة (جم)
5.4	وزن الماء (جم)	2.279	الكثافة الرطبة (جم / سم <sup>3</sup> )
90.1	وزن العينة جافة (جم)	2.941	الكثافة الجافة (جم / سم <sup>3</sup> )
6.0%	المستوى المائي %	2.190	كثافة البروكتر (جم / سم <sup>3</sup> )
		98.9%	نسبة الدمك

نسبة الإنكماش	0.38%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار إلى بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختار إلى بالموصفة
1485.0	948.8	628.8	361.8	243.8	133.2	47.2	التراب kg
3272.94	2091.1552	1385.875	797.4072	537.3352	293.573	104.0288	التراب والماء
1091.475	697.368	462.168	265.923	179.193	97.902	34.692	الحمل lb/in <sup>2</sup>



48.5%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات : تم طرح القالب في تمام عمق ١١ بوصة طبقا لمواصفة المشروع

مدير مالي  
محمد

مهندس العمل  
عبدالله





## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتاسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين  
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
مصدر العينة: عند المحطة (225+220) عينه من المشون  
- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/10/21

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01150014987

-العينة مسئوليته من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.3%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.158 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	34.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ محمد علي شيبه  
التوقيع/ محمد

مهندس المعمل  
أ/ محمد علي محمد البنا  
التوقيع/

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


التاريخ :	25/10/2023	الموقع: St= 225+220	عينة من المشون
-----------	------------	---------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	940	940	6.56%	93.44%
63.5	2.5"	389	1329	9.27%	90.73%
50.8	2"	1089	2418	16.86%	83.14%
37.5	1.5"	1293	3711	25.88%	74.12%
25	1"	1319	5030	35.08%	64.92%
19	3/4"	574	5604	39.08%	60.92%
12.7	1/2"	547	6151	42.89%	57.11%
9.5	3/8"	665	6816	47.53%	52.47%
4.75	# 4	734	7550	52.65%	47.35%
	المر من منخل # 4	6790			47.35%
	وزن العينة الكلية	14340			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	60	60	58.3%	41.7%
0.425	# 40	120	180	69.7%	30.3%
0.075	# 200	180	360	86.7%	13.3%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



في المعمل  
أحمد بن علي بن  
التوقيع

مهندس المعمل  
محمد بن عبد البا  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b
نتائج الاختبار:	
وزن القالب:	5731
حجم القالب:	2140

المسح كلفه جافه	2.158
المياه الاصوليه	6.3

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9940.0	10320	10640	10530
وزن التربه الرطبه	4209.0	4589	4909	4799
الكافه الرطبه	1.967	2.144	2.294	2.243

رقم البعده	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البعده	53.5	55.8	55.3	54.4	54.1	54.5	54.2	54.7
وزن البعده + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفانه + العينه جافه	147.8	148.3	145.9	146.5	144.5	144.2	142.5	142.9
وزن المياه	2.2	1.7	4.1	3.5	5.5	5.8	7.5	7.1
وزن العينه جافه	94.3	92.5	90.6	92.1	90.4	89.7	88.3	88.2
المحتوى المائى %	2.3	1.8	4.5	3.8	6.1	6.5	8.5	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.2	6.3	8.3				
الكافه الجافه	1.927	2.059	2.158	2.071				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
محمد بن عبد الله  
التوقيع

المسجل  
محمد بن عبد الله  
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الشريكات	56	عدد الشريكات
8	رقم البقعة	2131	حجم قالب (سم3)
28	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
160	وزن البقعة + العينة رطبة جم	10100	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.8	وزن البقعة + العينة جافة جم	4811	وزن العينة رطبة (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.258	كثافة الرطوبة (جم/سم3)
114.8	وزن العينة جافة جم	2.124	نقص شدة جافة (جم/سم3)
6.3%	المحتوى المائي %	2.158	كثافة البرونكتور (جم/سم3)
		98.4%	نسبة التمدد

نسبة الانكماش	0.08%	غير قابلة للتفتيش
---------------	-------	-------------------


حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الإختراق بالمطر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختراق بالبيوتكس
1365.0	693	426.0	247.0	167.0	102.0	38.0	الفرادة kg
3008.46	1527.372	938.904	544.388	368.068	224.808	83.752	الفرادة بالباوند
1003.275	509.355	313.11	181.545	122.745	74.97	27.93	الحمل lb/in2



54.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم نشر النتائج في المادة العدد 96 ساعة بعد اتمامه للمشروع



في العمل  
م. محمد علي سعيد  
م. محمد

مهندس العمل  
م. طه حبيب  
م. محمد



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : من 225+020 الي 225+140 عينة من التوريد علي الطيفه (5.5-)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/10/24

- بيانات المندوبين : رقم الهاتف = 01069083393

-العينة مسئولية من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الكترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.2%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.171 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	51.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل  
أ/ احمد حشمت  
التوقيع /

مهندس المعمل  
م/ هشام محمد حلمي  
التوقيع /



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28-10-23
الموقع: ST = 225+020 to 225+140	عنه من التوريد

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المنخل على كل منخل	وزن المحجوز الفرقي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1791	1791	18.24%	81.76%
50.8	2"	1978	3769	38.39%	61.61%
37.5	1.5"	1431	5200	52.97%	47.03%
25	1"	892	6092	62.06%	37.94%
19	3/4"	82	6174	62.89%	37.11%
12.7	1/2"	151	6325	64.43%	35.57%
9.5	3/8"	247	6572	66.95%	33.05%
4.75	# 4	305	6877	70.05%	29.95%
	المر من منخل # 4	2940			29.95%
	وزن العينة الكلي	9817			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	27	27	71.7%	28.3%
0.425	# 40	77	104	76.3%	23.7%
0.075	# 200	226	330	89.8%	10.2%
السيولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المصالح محمد البنا  
توقيع

فني المصل  
توقيع

## Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة قنابل
تصنيف العينة:	A-1-a


**للتأجير الإلزامي:**

2.171	المصري ثلاثة جولة
6.0	المياه الاصطناعية

5731	وزن القلب
2140	حجم القلب

4	3	2	1	رقم الاختبار
10594	10656	10365	10032.0	وزن القالب + المعينة رطبه
4863	4825	4834	4301.0	وزن القالب الرطبه
2.272	2.301	2.165	2.010	معامل الرطبه

رقم الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الوظيفة	53.9	55.4	54.5	52.7	54.2	55	55.2	54.4
وزن الوظيفة + الميزة ربطه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الوظيفة + الميزة جافه	148.2	148.1	146.7	145.8	144.7	144.5	142.8	143.1
وزن المبدأ	1.8	1.9	3.3	4.2	5.3	5.5	7.2	6.9
وزن الميزة جافه	94.3	92.7	92.2	93.1	90.5	89.5	87.6	88.7
المستوى التالي %	1.9	2.0	3.6	4.5	5.9	6.1	8.2	7.8
متوسط المحتوى التالي %	2.0	4.0	6.0	8.0				
الاهتمام الجافه	1.971	2.081	2.171	2.104				



ملامحات:



مجلس العمل  
د. محمد بن عبد الله  
القوي

لني المصل  
١٥٠١ ح - طبعه

---

توقيع /  
١


الختبار لسمية تحميل كالفورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
98	عدد الضربات	98	عدد الضربات
3	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
34.4	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
180	وزن البقعة + العينة رطبة جم	10122	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
143.8	وزن البقعة + العينة جافة جم	4833	وزن العينة رطبة (جم)
8.8	وزن الماء جم	2368	الكتلة الرطبة (جم) (سم <sup>3</sup> )
109.1	وزن العينة جافة جم	2140	الكتلة الجافة (جم) (سم <sup>3</sup> )
8.8%	المحتوى المائي %	2.171	الكتلة المرونتية (جم) (سم <sup>3</sup> )
		98.8%	نسبة التسك

نسبة الانتفاش	0.32%	غير فائتة 60/25
---------------	-------	-----------------

حساب نسبة تحمل كالفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصة
1633.0	1056	581.0	323.0	210.0	138.0	45.0	القرادة kg
3599.132	2327.424	1280.524	711.892	462.84	304.152	99.18	القرادة والباراد
1200.255	776.16	427.035	237.405	154.35	101.43	33.075	العمل lb/in <sup>2</sup>



51.7%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم غير القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لبراهمة المشروع



مهندس العمل  
البراهمة محمد  
التوقيع  
1/2/2022

قياس العمل  
أحمد محمد  
التوقيع  
1/2/2022



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+810 ) عينه من المشون

- المتدوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/11/26

- بيانات المتدوب : رقم الهاتف = 01069083393

- العينة مسئوليها من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	9.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6%	--
6	قيمة CBR المقصورة	56.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ.م.م. محمد هبة  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ.م.م. محمد هبة  
التوقيع


Coarse & Fine Aggregate GradIng - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	30-11-23	الموقع: ST = 224+800	عيله من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	543	543	8.45%	91.55%
37.5	1.5"	543	1086	16.90%	83.10%
25	1"	931	2017	31.39%	68.61%
19	3/4"	324	2341	36.44%	63.56%
12.7	1/2"	244	2585	40.23%	59.77%
9.5	3/8"	517	3102	48.28%	51.72%
4.75	# 4	980	4082	63.53%	36.47%
	العار من منخل # 4	2343			
	وزن العينة الكلية	6425			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	81	81	69.4%	30.6%
0.425	# 40	138	219	79.5%	20.5%
0.075	# 200	151	370	90.5%	9.5%
المسبوطة و التدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. محمد مصطفى محمد البنا  
التوقيع:

مهندس المعمل  
د. محمد مصطفى محمد البنا  
التوقيع:






اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا | C.B.R | ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	50	عدد الضربات	50
مهم القالب (سم)	2131	رقم العينة	8
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب	24.67
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10170	وزن القالب + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4881	وزن القالب + العينة جافة (جم)	142.9
نسبة الرطبة (جم/سم3)	2.290	وزن الماء (جم)	7.1
القيمة لثقله جافة (جم/سم3)	2.161	وزن العينة جافة (جم)	118.2
كثافة البرونكتور (جم/سم3)	2.183	النسبة المئوية للماء %	6.0%
نسبة الدمك	99.0%		

نسبة الإفلاتش	0.14%	غير قابلة للتصنيف
---------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الإختراق بالمعم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختراق بالعمق
1687.0	1148	795.0	502.0	363.0	224.0	57.0	القرادة kg
3718.148	2530.192	1752.18	1106.408	800.052	493.696	125.628	القرادة بالباوند
1239.945	843.78	584.325	368.97	266.805	164.64	41.895	العمل IN/IN2



55.3%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم عمل القالب في تمام سنة 99 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



المهندس  
أ. م. أحمد محمد  
مهندس

مهندس العمل  
أ. م. أحمد محمد إلبا  
مهندس

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين

وبذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+800 ) عينه من المشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بعرفة م/ عبدالله احمد حشمت. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/12/2

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01069083393

-العينة مسلوليه من احضرها.

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-النترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكالت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	10.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.169 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.2%	--
6	قيمة CBR المغمورة	63.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ محمد مصطفى  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ/ محمد مصطفى  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	06-12-23	الموقع: ST = 224+800	عنه من المشور
-----------	----------	----------------------	---------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجور على كل منخل	وزن المحجور التراكبي	المحجور %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	483	483	4.62%	95.38%
37.5	1.5"	159	642	6.13%	93.87%
25	1"	1381	2023	19.33%	80.67%
19	3/4"	868	2891	27.63%	72.37%
12.7	1/2"	1063	3954	37.78%	62.22%
9.5	3/8"	1056	5010	47.87%	52.13%
4.75	# 4	1410	6420	61.35%	38.65%
	العار من منخل # 4	4045			38.65%
	وزن العينة الكلي	10485			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	81	81	67.6%	32.4%
0.425	# 40	128	209	77.5%	22.5%
0.075	# 200	155	364	89.5%	10.5%
المسئولة و التدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمول  
م. محمد علي محمد العلي  
التوقيع

فني المعمول  
م. محمد علي  
التوقيع



**Modified Proctor : ASTM D1557**


نوع التربة:	عينة تراب
تصنيف التربة:	A-1-a

2.169	القيمة المثلى جافه
6.2	الماء الاسوي

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + التربة رطبه	10054.0	10378	10660	10592
وزن التربة الرطبه	4323.0	4647	4929	4861
الكتلة الرطبه	2.020	2.171	2.303	2.271

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.51	54.5	55.3	54.4	54.5	52.7	55.2	52.7
وزن الحقله + التربة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + التربة جافه	148.1	148.2	146.6	146.1	144.3	144.5	143	142.7
وزن الماء	1.9	1.8	3.4	3.9	5.7	5.5	7.0	7.3
وزن التربة جافه	94.59	93.7	91.3	91.7	89.8	91.8	87.8	90
المحتوى المائى %	2.0	1.9	3.7	4.3	6.3	6.0	8.0	8.1
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	6.2	8.0				
الكتلة الجافه	1.981	2.088	2.169	2.102				



ملاحظات:



مهندس العمل  
**محمد بن أحمد البنا**  
 توقيع

فنى العمل  
**أحمد بن عبد الله**  
 توقيع


اختبار نسبة تحميل كاثيرونيا (ASTM D1883(C, B, R

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
8	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
31.2	وزن البقعة	5288	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة - العينة رطبة جرم	10111	وزن القالب - وزن العينة رطبة (جم)
143.1	وزن البقعة - العينة جافة جرم	4822	وزن العينة رطبة (جم)
6.9	وزن الماء جرم	2263	كثافة التربة (جم/سم <sup>3</sup> )
111.8	وزن العينة جافة جرم	2.131	القيمة المثالية (جم - سم <sup>3</sup> )
9.2%	المحتوى المائي %	2.109	كثافة التربة (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.3%	نسبة التمدد

نسبة الانكماش	0.18%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاثيرونيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخير لكل بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخير لكل بالعمق
1960.0	1287	824.0	503.0	365.0	212.0	63.0	القرارة kg
4319.84	2836.548	1816.096	1108.612	804.46	467.248	134.444	القرارة بالباوند
1440.6	945.945	605.64	369.705	268.275	155.82	44.835	المعدل (B/PW2



63.1%	قيمة C, B, R
-------	--------------

ملاحظات: تم إجراء القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



في العمل  
أ. م. ح. ح. ح.  
م. م. م. م.



### تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+900 ) عتبه من المشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م / عبدالله احمد حشمت. (مهندس الاشراف مكتب داجسن مهدي)

بتاريخ: 2023/12/5

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01069083393

-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	8.6%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.176 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأسولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	56.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ.م.م. حسني  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ.م.م. حسني  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	09-12-23	الموقع : ST = 224+900	عينه من التوريد
-----------	----------	-----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	752	752	7.50%	92.50%
37.5	1.5"	1568	2320	23.13%	76.87%
25	1"	1525	3845	38.33%	61.67%
19	3/4"	587	4432	44.19%	55.81%
12.7	1/2"	572	5004	49.89%	50.11%
9.5	3/8"	471	5475	54.59%	45.41%
4.75	# 4	885	6360	63.41%	36.59%
	المر من منخل # 4	3670			36.59%
	وزن العينة الكلية	10030			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	47	47	66.8%	33.2%
0.425	# 40	162	209	78.7%	21.3%
0.075	# 200	173	382	91.4%	8.6%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



فني المعمل  
أ/م حمدية  
التوقيع

مهندس المعمل  
د/ محمد بن محمد البنا  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من التوريد
تصنيف العينة:	A-1-a


القيمة الكلية جافه	2.176
المياه الاصليه	6.3

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10077.0	10393	10680	10600
وزن التربة الرطبه	4346.0	4662	4949	4859
الكتله الرطبه	2.031	2.179	2.313	2.275

رقم الجلفه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجلفه	54.4	53.2	51.1	52.7	51.5	53.8	25.2	25.7
وزن الجلفه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجلفه + العينه جافه	148.3	147.9	145.9	146.5	144.2	144.3	140.8	141
وزن المياه	1.7	2.1	4.1	3.5	5.8	5.7	9.4	9.0
وزن العينه جافه	93.9	94.7	94.8	93.8	92.7	90.7	115.4	115.3
المحتوى المائي %	1.8	2.2	4.3	3.7	6.3	6.3	8.1	7.8
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.3	8.0				
الكتله الجافه	1.991	2.094	2.176	2.107				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
د. هادي محمد الهادي  
التوقيع  
A. H. H.

فني المعمل  
م. احمد محمد علي  
التوقيع  
A. H. H.


المختبر لمبة تحميل كالمورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	86
حجم القالب (سم3)	2131	رقم البقعة	7
وزن القالب (جم)	5299	وزن البقعة	30.2
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10163	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4874	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	142.9
الكثافة الرطبة (جم/سم3)	2.287	وزن الماء (جم)	7.1
الكثافة الجافة (جم/سم3)	2.152	وزن العينة جافة (جم)	112.7
كثافة البرونكتور (جم/سم3)	2.170	المحتوى المائي %	6.3%
نسبة التمدد	98.9%		

نسبة الإنكماش	0.33%	غير قابلة للإنكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كالمورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالعمق
1724.0	1155	711.0	404.0	263.0	158.0	58.0	الفرادة kg
3799.696	2545.62	1567.044	890.416	579.652	348.232	127.832	الفرادة بالباوند
1267.14	848.925	522.585	296.94	193.305	116.13	42.63	المعدل 18/IN2



56.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل توصيفه بالمسحوق



مهندس المسحوق  
أ. م. محمد علي محمد  
التوقيع

مهندس المسحوق  
أ. م. محمد علي محمد  
التوقيع



استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : غرد المحطة ( 224+900 ) عينه من المشون

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/10

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسئولية من حضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الندرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	12.3%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.161 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.9%	--
6	قيمة CBR المقصورة	55.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ احمد حبيب  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ/ محمد هادي  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	14-12-23	الموقع : ST =224+900	عينه من الشاوين
-----------	----------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المرار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.5	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	866	866	8.48%	91.52%
37.5	1.5"	495	1361	13.32%	86.68%
25	1"	1607	2968	29.05%	70.95%
19	3/4"	691	3659	35.81%	64.19%
12.7	1/2"	825	4484	43.88%	56.12%
9.5	3/8"	786	5270	51.58%	48.42%
4.75	# 4	1007	6277	61.43%	38.57%
	المرار من منخل # 4	3941			38.57%
	وزن العينة التالى	10218			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	50	50	65.3%	34.7%
0.425	# 40	80	130	71.5%	28.5%
0.075	# 200	210	340	87.7%	12.3%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



في العمل  
أحمد حمدي  
التوقيع

مهندس العمل  
أحمد حمدي  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


القيمة القصوى جافه	2.161
المياه الاصطناعية	5.9

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10084.0	10400	10631	10520
وزن التربة الرطبه	4353.0	4669	4900	4769
الكثافه الرطبه	2.034	2.182	2.290	2.238

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	25.7	25.5	52.2	53.7	55	54.4	51.3	52.7
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	147.7	147.4	146.1	146.4	144.5	144.8	142.8	142.7
وزن المياه	2.3	2.6	3.9	3.6	5.5	5.2	7.2	7.3
وزن العينة جافه	122	121.9	93.9	92.7	89.5	90.4	91.5	90
المحتوى المائى %	1.9	2.1	4.2	3.9	6.1	5.8	7.9	8.1
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	5.9	8.0				
الكثافه الجافه	1.994	2.097	2.161	2.072				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. محمد طه محمد البنا  
التوقيع

في المعمل  
أ. أحمد حبيب  
التوقيع




المختبر نمية تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
6	رقم البقعة	2131	مجم الغالب (سك)
51.8	وزن البقعة	5289	وزن الغالب (جم)
150	وزن البقعة + البقعة رطبة (جم)	10296	وزن الغالب + وزن العينة رطبة (جم)
144.5	وزن البقعة + البقعة جافة (جم)	4807	وزن العينة رطبة (جم)
5.8	وزن الماء (جم)	2.256	الكثافة الرطبة (جم/سك)
92.7	وزن العينة جافة (جم)	2.129	الكثافة الجافة (جم/سك)
5.9%	المحتوى المائي %	2.161	الكثافة البرونز (جم/سك)
		98.9%	نسبة الماء

نسبة الانكماش	0.25%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نمية تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالانوصه
1666.0	1137	820.0	502.0	362.0	223.0	64.0	القراءة kg
3671.864	2505.948	1807.28	1106.408	797.848	491.492	141.056	القراءة بالبرونز
1224.51	835.695	602.7	368.97	266.07	163.905	47.04	الحمل lb/IN2



55.7%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار البقعة في الماء لمدة 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



في العمل  
أحمد حمدي  
مهندس

مهندس  
أحمد عبد الباق  
مهندس

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي  
**مصدر العينة :** عند المحطة ( 224+800 ) عينة من المشون  
**- المتدوين :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود رشدي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

**بتاريخ :** 2023/12/14

**- بيانات المتدوين :** رقم الهاتف = 01150014987

**- العينة مسطولة من احضرها.**

**اسم المشروع :** مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :**

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخلل 200	13%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.153 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.5%	--
6	قيمة CBR المقصورة	33.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ احمد  
التوقيع /

مهندس المعمل  
أ/ محمد  
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	18-12-23	الموقع : St= 224+800	عينه من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
93.63%	6.37%	840	840	3"	76.2
90.68%	9.32%	1229	389	2.5"	63.5
82.43%	17.57%	2318	1089	2"	50.8
72.62%	27.38%	3611	1293	1.5"	37.5
62.62%	37.38%	4930	1319	1"	25
58.27%	41.73%	5504	574	3/4"	19
54.12%	45.88%	6051	547	1/2"	12.7
49.08%	50.92%	6716	665	3/8"	9.5
43.52%	56.48%	7450	734	# 4	4.75
43.52%			5740	المر من منخل # 4	
			13190	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة القاع	
38.7%	61.3%	55	55	# 10	2.36
32.2%	67.8%	130	75	# 40	0.425
13.0%	87.0%	351	221	# 200	0.075

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



فني المعمل  
أ. م. هادي  
التوقيع /

مهندس المعمل  
أ. م. هادي  
التوقيع /



Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


2.153	الحدس كثافة جافة
0.5	الماء الاسوييه

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	9892.0	10344	10638	10515
وزن التربه الرطبه	4161.0	4613	4907	4784
الكثافه الرطبه	1.944	2.156	2.293	2.236

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.5	55.8	55.3	54.4	54.1	54.5	54.2	54.7
وزن الحقله + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينه جافه	147.6	147.8	145.9	145.9	144.1	144.2	142.4	142.6
وزن الماء	2.4	2.2	4.1	4.1	5.9	5.8	7.6	7.4
وزن العينه جافه	94.1	92	90.6	91.5	90	89.7	88.2	87.9
المحتوى المائى %	2.6	2.4	4.5	4.5	6.6	6.5	8.6	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.5		4.5		6.5		8.5	
الكثافه الجافه	1.898	2.063	2.063	2.063	2.153	2.060	2.060	2.060

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
أ. م. أحمد محمد البيا  
التوقيع  
14/11/2022

المسجل المعمل  
أ. م. أحمد محمد البيا  
التوقيع


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-b	
عدد الضربات	86	عدد الضربات	86
حجم الغالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم العينة	4
وزن الغالب (جم)	5289	وزن العينة	34.2
وزن الغالب + وزن العينة رطبة (جم)	10094	وزن العينة + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4805	وزن العينة + العينة جافة (جم)	142.5
الكثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.255	وزن الماء (جم)	7.7
أقصى كثافة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.117	وزن العينة جافة (جم)	118.1
كثافة البروكيور (جم/سم <sup>3</sup> )	2.153	المحتوى المائي %	6.5%
نسبة الدمك	98.3%		

نسبة الانكماش	6.21%	عمر قابل للانكماش	
---------------	-------	-------------------	--

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

الأختبار بالبيعم	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الأختبار بالبيوصه	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
بعد الفهر	38.0	101.0	165.0	244.0	420.0	683	1345.0
الفراشه ع	83.752	222.604	363.66	537.776	925.68	1505.332	2964.38
الفراشه بالبيومد	74.235	121.275	179.34	308.7	502.005	988.575	
الحمل B/IN2	27.93	74.235	121.275	179.34	308.7	502.005	988.575



33.5N	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظة: تم عمر الغالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



في المعمل  
أ. أحمد حسنة  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ. محمد أحمد النسي  
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومذي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+940 ) عينه من التوريد قطاع ( 6 - )

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحيني . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/17

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01159400108

-العينة مسلوية من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-النترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة للمار من منخل 200	16.1%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.15 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6%	---
6	قيمة CBR المنصورة	42.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم السفلي .



فني المعمل  
أ/ محمد طه  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ/ محمد البنا  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

توريد من القطاع	الموقع : st= 224+940	21-12-23	التاريخ :
-----------------	----------------------	----------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	455	455	2.88%	97.12%
50.8	2"	1835	2290	14.47%	85.53%
37.5	1.5"	3735	6025	38.08%	61.92%
25	1"	2280	8305	52.49%	47.51%
19	3/4"	155	8460	53.47%	46.53%
12.7	1/2"	364	8824	55.77%	44.23%
9.5	3/8"	573	9397	59.40%	40.60%
4.75	# 4	1368	10765	68.04%	31.96%
	العار من منخل # 4	5056			31.96%
	وزن العينة الكلي	15821			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	44	44	70.9%	29.1%
0.425	# 40	96	140	77.0%	23.0%
0.075	# 200	108	248	83.9%	16.1%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



فني العمل  
أ/أ محمد  
توقيع:

مهندس المعيار  
أ/أ محمد  
التوقيع:




المختبر نسبة تحمل كاليفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

A-1-b		تصنيف العينة	
68	عدد الضربات	68	عدد الضربات
8	رقم القلعة	2131	حجم القلعة (سم <sup>3</sup> )
21.83	وزن القلعة	5289	وزن القلعة (جم)
150	وزن القلعة + العينة رطبة جرم	10377	وزن القلعة + وزن العينة رطبة (جم)
142.7	وزن القلعة + العينة جافة جرم	4788	وزن العينة رطبة (جم)
7.3	وزن الماء جرم	2.247	الكتلة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
121.2	وزن العينة جافة جرم	2.119	الكتلة الجافة (جم/سم <sup>3</sup> )
8.0%	المحتوى المائي %	2.150	كتلة البروكسول (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.6%	نسبة الماء

نسبة الإنكماش	0.40%	غير قابلة للتكليس
---------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختر أي باسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختر أي بالبو صبه
1270.0	865	562.0	346.0	253.0	161.0	46.0	التراب kg
2799.08	1906.46	1238.648	762.584	557.612	354.844	101.384	التراب بالبولد
933.45	635.775	413.07	254.31	185.955	118.335	33.81	العمل 18/142



42.4%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم اختبار العينة في الماء لمدة 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



مهندس  
م. أحمد  
م. محمد  
م. خالد

مهندس  
م. محمد  
م. خالد  
م. أحمد



مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين

وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+800 ) عينه من المشون

- المتدوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحبيني . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/18

- بيانات المتدوب : رقم الهاتف = 01159400108

- العينة مسئولية من حضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفطوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الندرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	11.9%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	2.146 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	35.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل  
أ. احمد حبيب  
التوقيع

مهندس المعمل  
م. احمد حبيب  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	23-12-23	الموقع: St= 224+800	عينة من المشون
-----------	----------	---------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المرار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1222	1222	12.13%	87.87%
50.8	2"	948	2170	21.54%	78.46%
37.5	1.5"	2290	4460	44.28%	55.72%
25	1"	303	4763	47.29%	52.71%
19	3/4"	151	4914	48.79%	51.21%
12.7	1/2"	297	5211	51.74%	48.26%
9.5	3/8"	313	5524	54.85%	45.15%
4.75	# 4	341	5865	58.23%	41.77%
	المرار من منخل # 4	4207			41.77%
	وزن العينة الكلية	10072			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	25	25	60.3%	39.7%
0.425	# 40	83	108	67.3%	32.7%
0.075	# 200	249	357	88.1%	11.9%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



في المعمل  
أحمد حمدية  
التوقيع / م


مهندس المعمل  
محمد بن محمد البيا  
التوقيع /

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العين:	عينة من المشون
تصنيف المادة:	A-1-b
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140
القيمة ثلاثية جاله:	2148
القيمة الاسمية:	6.6

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10025.0	10376	10627	10550
وزن التربة الرطبة	4294.0	4645	4896	4819
الكثافة الرطبة	2.007	2.171	2.288	2.252

رقم الجفنة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنة	30.5	30.1	52.7	52.1	55.3	54.4	53.8	51.2
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنة + العينة جافة	147	147.2	145.7	145.9	144.2	144	142.5	142.3
وزن المياه	3.0	2.8	4.3	4.1	5.8	6.0	7.5	7.7
وزن العينة جافة	116.5	117.1	93	93.8	88.9	89.6	88.7	91.1
المحتوى المائي %	2.6	2.4	4.6	4.4	6.5	6.7	8.5	8.5
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.5	6.6	8.5				
الكثافة الجافة	1.958	2.077	2.148	2.076				



ملاحظات:



مهندس المعمل  
أحمد محمد البنا  
التوقيع

فني المعمل  
أحمد محمد طه  
التوقيع




اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف الصلابة	
عدد الضربات	66	عدد الضربات	66
حجم الغالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم الحفنة	2
وزن الغالب (جم)	5289	وزن الحفنة	52.4
وزن الغالب + وزن القسيه رطبه (جم)	10102	وزن الحفنة + القسيه رطبه جم	182
وزن القسيه رطبه (جم)	4813	وزن الحفنة + القسيه جافه جم	144
الكثافه الرطبه (جم/ سم <sup>3</sup> )	2.258	وزن الماء جم	8
القسيه كثافه جافه (جم/ سم <sup>3</sup> )	2.120	وزن القسيه جافه جم	91.6
كثافه البروكيور (جم/ سم <sup>3</sup> )	2.140	المحتوى المائى %	6.6%
نسبة الدمك	98.8%		

نسبة الإنفاس	0.42%	عبر قابله للانفاس
--------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

الاختلاف بالمم	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الاختلاف بالبروصيه	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
الفراده ع.ك	41.0	140.0	226.0	311.0	484.0	729	1468.0
الفراده بالباوند	90.364	308.56	498.104	685.444	1066.736	1606.716	3235.472
الحمل H/N2	30.135	102.9	166.11	228.585	355.74	535.815	1078.98



35.7%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات : تم عمر الغالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



في المعمل  
أ/إ. محمد عطيه  
الموقع

مهندس المعمل  
أ/د. محمد طه محمد البنا  
التوقيع

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي  
**مصدر العينة :** عند المحطة ( 224+820 ) عينه من المشون  
**- المندوبين :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

**بتاريخ :** 2023/12/20

**- بيانات المندوب :** رقم الهاتف = 01069083393

**- العينة مسئوليته من أحضرها.**

**إسم المشروع :** مشروع القطاع الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :**

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخل 200	14.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.142 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.5%	--
6	قيمة CBR المغمورة	33.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطاع السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ حسنة  
التوقيع /

مهندس المعمل  
أ/ محمد البها  
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	24-12-23	الموقع: ST = 224+820	عينة من العشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	196	196	2.24%	97.76%
37.5	1.5"	694	890	10.17%	89.83%
25	1"	396	1286	14.69%	85.31%
19	3/4"	286	1572	17.96%	82.04%
12.7	1/2"	769	2341	26.74%	73.26%
9.5	3/8"	823	3164	36.14%	63.86%
4.75	# 4	1728	4892	55.88%	44.12%
	العار من منخل # 4	3863			
	وزن العينة الكلي	8755			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	38	38	59.2%	40.8%
0.425	# 40	94	132	67.5%	32.5%
0.075	# 200	204	336	85.5%	14.5%
المسئولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-b			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
محمد علي محمد البنا  
التوقيع

مقر العمل  
أحمد حمزة نصيب  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


2.142	المدى كتلة جافه
6.5	المدى الاصويبه

5731	وزن القاب
2140	حجم القاب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القاب + العينة رطبه	10229.0	10445	10614	10581
وزن التربه الرطبه	4498.0	4714	4883	4850
الكتله الرطبه	2.102	2.203	2.282	2.268

رقم الجمله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجمله	53.9	55.3	53.2	52.6	54.2	54.4	54.5	55.4
وزن الجمله + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجمله + العينة جافه	147.4	148	145.8	145.9	144.2	144.1	142.7	142.4
وزن الماء	2.6	2.0	4.2	4.1	5.8	5.9	7.3	7.6
وزن العينة جافه	93.5	92.7	92.6	93.3	90	89.7	88.2	87
المحتوى المائى %	2.8	2.2	4.5	4.4	6.4	6.6	8.3	8.7
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.5	8.5				
الكتله الجافه	2.051	2.109	2.142	2.089				

## Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
محمد طه احمد البنا  
التوقيع  
*[Signature]*

فنى المعمل  
أحمد محمد كهيبة  
التوقيع  
*[Signature]*


المختبر نسبة تحمل كاتيفورنيا | ASTM D1883 (C.B.R)

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
25.83	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة + العينة رطبة جم	10073	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.4	وزن البقعة + العينة جافة جم	4784	وزن العينة رطبة (جم)
7.6	وزن الماء جم	2.245	النتيجة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
116.8	وزن العينة جافة جم	2.108	القيمة كاتيفورنيا (جم/سم <sup>3</sup> )
6.5%	المتغير المائي %	2.142	كثافة البورقور (جم/سم <sup>3</sup> )
		88.4%	نسبة الدمك

نسبة الانكماش	0.21%	غير قابلة للتقصص
---------------	-------	------------------

حساب نسبة تحمل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالانچ
1178.0	692	415.0	230.0	155.0	83.0	28.0	القراءة كج
2596.312	1525.168	914.66	506.92	341.62	182.932	61.712	القراءة بالباوند
865.83	508.62	305.025	169.05	113.925	61.005	20.58	المدن IN/IN <sup>2</sup>



33.9%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



مهندس المختبر  
التوقيع: *[Signature]*

في العمل  
م ١٥٥٠  
التوقيع: *[Signature]*



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين  
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
مصدر العينة: عند المحطة (225+220) عينه من المشون  
- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيتي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)  
بتاريخ: 2023/12/26

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01090944342  
-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من ملخل 200	14.3%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.175 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.5%	--
6	قيمة CBR المنمورة	49.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ محمد شادي محمد  
التوقيع

مهندس المعمل  
م/ محمد علي محمد البنا  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	30/12/2023	الموقع: St= 225+220	عينة من المشون
-----------	------------	---------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1469	1469	10.59%	89.41%
50.8	2"	1089	2558	18.44%	81.56%
37.5	1.5"	1293	3851	27.76%	72.24%
25	1"	1319	5170	37.27%	62.73%
19	3/4"	574	5744	41.41%	58.59%
12.7	1/2"	547	6291	45.36%	54.64%
9.5	3/8"	665	6956	50.15%	49.85%
4.75	# 4	734	7690	55.44%	44.56%
	العار من منخل # 4	6180			44.56%
	وزن العينة الكلى	13870			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	65	65	61.2%	38.8%
0.425	# 40	108	173	70.9%	29.1%
0.075	# 200	167	340	85.7%	14.3%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



فني المعمل  
أ. محمد بن علي بن سعيد  
التوقيع

مهندس المعمل  
أ. محمد بن علي بن سعيد  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


2.175	المسي كتافه جافه
6.5	المياه الاصليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب


رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9980.0	10380	10690	10560
وزن التربه الرطبه	4249.0	4649	4959	4829
كثافه الرطبه	1.888	2.172	2.317	2.257

رقم الجفقه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفقه	55	50	53	54	60	56	58	59
وزن الجفقه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفقه + العينه جافه	147.8	148.3	145.9	146.5	144.5	144.2	142.5	142.9
وزن المياه	2.2	1.7	4.1	3.5	5.5	5.8	7.5	7.1
وزن العينه جافه	92.8	98.3	92.9	92.5	84.5	88.2	84.5	83.9
المحتوى المائى %	2.4	1.7	4.4	3.8	6.5	6.6	8.9	8.5
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.1	6.5	8.7				
الكثافه الجافه	1.948	2.067	2.175	2.077				

## Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المعمل  
محمد طهني محمد البنا  
التوقيع

قي المعمل  
محمد بن اياد عبيد  
التوقيع


( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاتيفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
9	رقم الجاه	2131	حجم القلب (سم3)
35	وزن الجاه	6289	وزن القلب (جم)
150	وزن الجاه + العينة رطبة جم	10120	وزن القلب + وزن العينة رطبة (جم)
143	وزن الجاه + العينة جافة جم	4831	وزن العينة رطبة (جم)
7	وزن الماء جم	2.267	كثافة الرطبة (جم/سم3)
108.0	وزن العينة جافة جم	2.129	القيمة لكثافة جافة (جم/سم3)
6.5%	المحتوى المائي %	2.175	كثافة البرونكتور (جم/سم3)
		97.9%	نسبة الماء

نسبة الانكماش	0.00%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصله
2007.0	1019	626.0	364.0	246.0	150.0	56.0	الفراده kg
4423.428	2245.876	1379.704	802.256	542.184	330.6	123.424	الفراده بالباوند
1475.145	748.965	460.11	267.54	180.81	110.25	41.16	الحمل lb/in2



49.5%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم غمر القلب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



المهندس  
المساعد  
المسجل  
المهندس  
المساعد  
المسجل  
المهندس  
المساعد  
المسجل

المهندس  
المساعد  
المسجل  
المهندس  
المساعد  
المسجل



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني



استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة ( 224+880 ) عينه من المشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحبني . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/12/27

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01159400108

-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البرونكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخلل 200	13.4%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.8%	--
6	قيمة CBR المنمورة	62.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل  
أ/ أحمد حبيب  
التوقيع/ محمد

مهندس المعمل  
م/ أحمد حبيب  
التوقيع/ محمد

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	31-12-23	الموقع: ST = 224+880	عينه من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	950	950	8.88%	91.12%
63.5	2.5"	851	1801	16.83%	83.17%
50.8	2"	997	2798	26.15%	73.85%
37.5	1.5"	2447	5245	49.02%	50.98%
25	1"	1472	6717	62.78%	37.22%
19	3/4"	163	6880	64.30%	35.70%
12.7	1/2"	163	7043	65.82%	34.18%
9.5	3/8"	312	7355	68.74%	31.26%
4.75	# 4	365	7720	72.15%	27.85%
	المر من منخل # 4	2980			27.85%
	وزن العينة الكلي	10700			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	43	43	74.5%	25.5%
0.425	# 40	102	145	80.2%	19.8%
0.075	# 200	115	260	86.6%	13.4%
المبيونة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. محمد فياض عبد الباق  
التوقيع

في المعمل  
أ. أحمد محمد عيسى  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


2.183	المتوسط كثافة جافة
5.8	الماء الأمثل

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10119.0	10468	10675	10592
وزن التربة الرطبة	4388.0	4737	4944	4881
الكثافة الرطبة	2.050	2.214	2.310	2.271

رقم الحقن	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقن	21.8	20.8	51.7	50.2	34.1	31.5	53.4	52.2
وزن البوقه + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البوقه + العينة جافة	147.8	147.2	146.2	146.1	143.5	143.6	143.2	142.9
وزن الماء	2.2	2.8	3.8	3.9	6.5	6.4	6.8	7.6
وزن العينة جافة	126	126.4	94.5	95.9	109.4	112.1	89.8	90.7
المحتوى المائي %	1.7	2.2	4.0	4.1	5.9	5.7	7.6	8.4
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	5.8	8.0				
الكثافة الجافة	2.011	2.128	2.183	2.104				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
أ. م. محمد عبد الباق  
التوقيع

فني المعمل  
أ. أحمد حمدي  
التوقيع




اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ( C . B . R ) ASTM D1883

A-1-8		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
8	رقم الوقت	2131	حجم القالب (سم3)
51.1	وزن القالب	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10149	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
144.6	وزن القالب + العينة جافة (جم)	4860	وزن العينة رطبة (جم)
5.4	وزن الماء (جم)	2.281	الكتلة الرطبة (جم/سم3)
93.5	وزن العينة جافة (جم)	2.156	الكتلة الجافة (جم/سم3)
5.8%	المحتوى المائي %	2.183	الكتلة البورقور (جم/سم3)
		98.8%	نسبة الدمك

نسبة الدمك	98.8%	نسبة الدمك
نسبة الدمك	98.8%	نسبة الدمك

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختبار بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختبار بالعمق
1890.0	1273	765.0	413.0	288.0	186.0	52.0	القرابة kg
4165.56	2805.692	1686.06	910.252	634.752	409.944	114.608	القرابة بالبلوت
1389.15	935.655	562.275	303.555	211.68	136.71	38.22	العمل lb/in2



62.4%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس مسئول  
الاسم: محمد البنا  
التوقيع: [Signature]

فني العمل  
الاسم: أحمد محمد علي  
التوقيع: [Signature]

## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين  
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
**مصدر العينة:** عند المحطة (225+250) عينه من المشون  
- **المندوب:** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

**بتاريخ:** 2023/12/28

- **بيانات المندوب:** رقم الهاتف = 01150014987  
- العينة مسئوليه من احضرها.

**اسم المشروع :** مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)


**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :**

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	12.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) γd max	2.17 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأصولية	6.7%	--
6	قيمة CBR المغسورة	49.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



لمني المعمل  
أ.د.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع /

مهندس المعمل  
أ.د.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينه من المشون

الموقع: St= 225+220

1/1/2024

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

العار %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكبي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
88.56%	11.44%	1609	1609	2.5"	63.5
80.81%	19.19%	2698	1089	2"	50.8
71.61%	28.39%	3991	1293	1.5"	37.5
62.23%	37.77%	5310	1319	1"	25
58.15%	41.85%	5884	574	3/4"	19
54.26%	45.74%	6431	547	1/2"	12.7
49.53%	50.47%	7096	665	3/8"	9.5
44.31%	55.69%	7830	734	# 4	4.75
44.31%			6230	العار من منخل # 4	
			14060	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة التاعم	
38.7%	61.3%	63	63	# 10	2.36
28.8%	71.2%	175	112	# 40	0.425
12.5%	87.5%	359	184	# 200	0.075

A-1-a

التصنيف

ملاحظات :

يعتمد

في المعمل

مهندس المعمل

التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	


الخصائص الجاهزة	2,170
المياه الامولية	6.7

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	9963.0	10320	10689	10520
وزن التربة الرطبة	4232.0	4589	4958	4789
كثافة الرطبة	1.978	2.144	2.317	2.238

رقم البعثة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البعثة	55	50	53	54	60	56	58	59
وزن البعثة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البعثة + العينة جافة	147.5	148.1	145.7	146.2	143.8	144.6	142.5	142.9
وزن المياه	2.5	1.9	4.3	3.8	6.2	5.4	7.5	7.1
وزن العينة جافة	92.5	96.1	92.7	92.2	83.8	88.6	84.5	83.9
المحتوى المائي %	2.7	1.9	4.6	4.1	7.4	6.1	8.9	8.5
متوسط المحتوى المائي %	2.3	4.4	6.7	8.7				
كثافة الجاهزة	1.933	2.054	2.170	2.059				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعتمد  
 محمد بن محمد البنا  
 التوقيع


فني المعمل  
 م  
 التوقيع

( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاتيفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
9	رقم الجفلة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
40	وزن الجفلة	5289	وزن القالب (جم)
180	وزن الجفلة والعينة رطبة جم	10116	وزن القالب ووزن العينة رطبة (جم)
143.1	وزن الجفلة والعينة جافة جم	4827	وزن العينة رطبة (جم)
6.9	وزن الماء جم	2.285	كثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
103.1	وزن العينة جافة جم	2.123	كثافة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )
6.7%	المحتوى المائي %	2.170	كثافة البروفيلور (جم/سم <sup>3</sup> )
		97.8%	نسبة التمدد
		0.00%	نسبة الانكماش
			مقدار قابلية للانكماش

حساب نسبة تحميل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
1967.0	999	614.0	356.0	241.0	147.0	55.0	الفراده kg
4335.268	2201.796	1353.256	784.624	531.164	323.988	121.22	الفراده بالباوند
1445.745	734.265	451.29	261.66	177.135	108.045	40.425	الحمل lb/in2



69.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات : تم غمر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



في العمل  
م. محمد بن علي عيسى  
التوقيع

مهندس العمل  
م. محمد طهني محمد صالح  
التوقيع



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
**مصدر العينة:** عند المحطة / (225+060)  
**- المندوب:** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/عبد الله احمد. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

**بتاريخ :** 2024/1/1

**- بيانات المندوب:** رقم الهاتف = 01069083393

**اسم المشروع :** مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

**تنبيه :** العينة مسؤلية من احضرها


**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :**

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.8%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.149 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.1 %	--
6	قيمة CBR المغورة	35.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م/عبد الله احمد

مهندس المعمل  
م/عبد الله احمد  
التوقيع



ST = 225+060 : الموقع

4/1/2024

التاريخ :

### نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	472	472	6.09%	93.91%
37.5	1.5"	682	1154	14.88%	85.12%
25	1"	601	1755	22.64%	77.36%
19	3/4"	444	2199	28.36%	71.64%
12.7	1/2"	459	2658	34.28%	65.72%
9.5	3/8"	794	3452	44.52%	55.48%
4.75	# 4	564	4016	51.80%	48.20%
	العار من منخل # 4	3737			
	وزن العينة الكلي	7753			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	46	46	56.2%	43.8%
0.425	# 40	69	115	62.9%	37.1%
0.075	# 200	242	357	86.2%	13.8%

**NP**

## المسؤولية و التدوينة

**A-1-b**

### التصنيف

**ملاحظات :**

مهندس المعمول  
الموقع

اساتذہ کرام

191 May

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة مخبر
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-


الخصائص الكثافة جافه	2.149
المياه الاصطناعيه	6.1

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9950.0	10360	10610	10450
وزن القالب + العينة جافه	4219.0	4629	4879	4719
الكثافه الرطبه	1.971	2.163	2.280	2.205

رقم المطفه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن المطفه	55.3	54.1	53	56.1	54.2	54.9	53.5	52
وزن المطفه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن المطفه + العينة جافه	147.9	147.4	145.6	146.2	144.6	144.4	142.3	142.5
وزن المياه	2.1	2.6	4.4	3.8	5.4	5.6	7.7	7.5
وزن العينة جافه	92.6	93.3	92.6	90.1	90.4	89.5	88.8	90.5
المحتوى المائى %	2.3	2.8	4.8	4.2	6.0	6.3	8.7	8.3
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.1	8.5				
الكثافه المائيه	1.923	2.070	2.149	2.033				

## Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
المعطي محمد  
التوقيع

قصر المعمل  
المعطي محمد  
التوقيع

( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-b

تصنيف العينة

56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
51	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	10095	وزن قالب جوف العينة رطبة (جم)
144.4	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	4026	وزن العينة رطبة (جم)
6.6	وزن الماء (جم)	2.256	الكتلة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
93.4	وزن العينة جافة (جم)	2.128	الكثافة الجافة (جم/سم <sup>3</sup> )
6.0%	المحتوى المائي %	2.149	كتلة الروكتر (جم/سم <sup>3</sup> )
		99.0%	نسبة الدمك


غير قابلة للانتفاش

0.30%

نسبة الانتفاش

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخراق بالبوصه
1000.0	714	459.0	269.0	179.0	114.0	63.0	الفراده kg
2204	1573.656	1011.636	592.876	394.516	251.256	138.852	الفراده بالباوند
735	524.79	337.365	197.715	131.565	83.79	46.305	الحمل lb/in <sup>2</sup>



35.0%

قيمة C . B . R

ملاحظات: تم إجراء القالب في تمام لمدة 96 ساعة طبقاً للمواصفة القياسية



مهندس المشرف  
عبد الحليم عبد  
المنعم

مهندس المختبر  
محمود محمد  
عبد الحليم





### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /224+880 ( عينة من القطاع)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / احمد سمير . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/1/6

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01061961579

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترنج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	12.40%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.159 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	33.30%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م / احمد سمير

مهندس المعمل  
م / احمد سمير  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينة من القطاع ST = 224+880 : الموقع

10/1/2024 التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	541	541	7.09%	92.91%
50.8	2"	328	869	11.39%	88.61%
37.5	1.5"	151	1020	13.37%	86.63%
25	1"	102	1122	14.71%	85.29%
19	3/4"	65	1187	15.56%	84.44%
12.7	1/2"	298	1485	19.46%	80.54%
9.5	3/8"	113	1598	20.94%	79.06%
4.75	# 4	196	1794	23.51%	76.49%
	المر من منخل # 4	5836			76.49%
	وزن العينة الكلي	7630			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	32	32	28.4%	71.6%
0.425	# 40	97	129	43.2%	56.8%
0.075	# 200	290	419	87.6%	12.4%

المسئولة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-b

ملاحظات :

مهندس المعمل  
م. مصطفى محمد البنا  
التوقيع  
م. عبد المنعم عبد  
م. محمد  
م. محمد


( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-I-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم القلعة	2131	حجم القلعة (سم3)
20	وزن القلعة	5288	وزن القلعة (جم)
180	وزن القلعة + العينة رطبة جم	10090	وزن القلعة + وزن العينة رطبة (جم)
143	وزن القلعة + العينة جافة جم	4801	وزن العينة رطبة (جم)
7	وزن الماء جم	2.263	كثافة الرطبة (جم/سم3)
113.0	وزن العينة جافة جم	2.122	كثافة جافة (جم/سم3)
6.2%	المحتوى المائي %	2.133	كثافة البرونكتور (جم/سم3)
		99.6%	نسبة الماء

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبيوتيك
960.0	680	440.0	260.0	175.0	110.0	60.0	الغراء kg
2115.84	1498.72	969.76	573.04	385.7	242.44	132.24	الغراء والبولي
705.6	499.8	323.4	191.1	128.625	80.85	44.1	الحمل 18/1942



33.3%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظات: تم غمر القلعة في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لتوصييف المشروع



محمد بن علي عبد  
محمد

مهندس المصمم  
م. محمد بن علي عبد  
التوقيع





## تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /225+325 ( مشون )

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود الحيني . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/1/10

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01090944342

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	11.70%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.176 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.8%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
أ.د.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع /

فني المعمل  
أ.م. محمد علي  
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : 235+225

14/1/2024

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

العار %	المحجوز %	وزن المحجوز الترافقي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
87.92%	12.08%	1128	1128	3"	76.2
83.15%	16.85%	1573	445	2.5"	63.5
62.27%	37.73%	3523	1950	2"	50.8
54.02%	45.98%	4294	771	1.5"	37.5
44.46%	55.54%	5186	892	1"	25
42.06%	57.94%	5410	224	3/4"	19
36.17%	63.83%	5960	550	1/2"	12.7
32.11%	67.89%	6340	380	3/8"	9.5
28.10%	71.90%	6714	374	# 4	4.75
26.42%			2467	العار من منخل # 4	
			9338	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة الناعم	
26.1%	73.9%	35	35	# 10	2.36
21.2%	78.8%	122	87	# 40	0.425
11.7%	88.3%	291	169	# 200	0.075


NP

السيولة و اللدونة

A-1-a

التصنيف

ملاحظات :



محمد بن علي عبيد

مهندس المعمل  
المسحوق محمد الما  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة محجر
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:-	
وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

القيمة كتلة جافه	2.176
الماء الاصولي	6.1

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10120.0	10420	10670	10580
وزن التربه الرطبه	4369.0	4689	4939	4849
الكتله الرطبه	2.051	2.191	2.308	2.268

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55.3	55.2	54.3	54.1	55.2	54.4	52.3	53.21
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	148	148.2	148.1	148.3	144.5	144.6	143.2	142.5
وزن الماء	2.0	1.8	3.9	3.7	5.5	5.4	6.8	7.5
وزن العينه جافه	92.7	93	91.8	92.2	89.3	90.2	90.9	89.29
المحتوى المائى %	2.2	1.9	4.2	4.0	6.2	6.0	7.5	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.1	6.1	7.9				
الكتله الجافه	2.010	2.104	2.176	2.099				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
م. محمد علي مصطفى  
التوقيع  
A. C. C.

فنى المعمل  
م. محمد زكي عيسى  
التوقيع




(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
50	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم القالب	2131	حجم القالب (سم3)
83.2	وزن القالب	5289	وزن القالب (جم)
160	وزن القالب + العينة رطبة (جم)	10130	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
144.3	وزن القالب + العينة جافة (جم)	4841	وزن العينة رطبة (جم)
8.7	وزن الماء (جم)	2.272	الكثافة الرطبة (جم/سم3)
91.1	وزن العينة جافة (جم)	2.138	الكثافة الجافة (جم/سم3)
8.3%	المحتوى المائي %	2.176	كثافة البرونكتور (جم/سم3)
		98.3%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.30%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصية
1530.0	1200	960.0	630.0	420.0	240.0	60.0	الفرادة kg
3372.12	2644.8	2115.84	1388.52	925.68	528.96	132.24	الفرادة والباوند
1124.55	882	705.6	463.05	308.7	176.4	44.1	الحمل lb/in2



58.8%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات : تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لوصف المشروع



مهندس محمد عبد الله  
مهندس محمد عبد الله

مهندس محمد عبد الله  
مهندس محمد عبد الله



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي  
**مصدر العينة :** عند المحطة 225+180 ( عينة مشون )  
**- المندوب :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/عبدالله احمد حشمت . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)  
**بتاريخ :** 2024/1/16

**- بيانات المندوب :** رقم الهاتف = 01069083393

**اسم المشروع :** مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

**تتبعه :** العينة مسوية من احضرها

**وقد تم عمل الاختبارات الآتية :**

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

**وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :**

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.7%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.175 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.2%	--
6	قيمة CBR المغمورة	50.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

مهندس  
م. هشام محمد حلمي  
مختبر

م. هشام محمد حلمي  
مختبر

مهندس المعمول  
م. هشام محمد حلمي  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


التاريخ :	20/1/2024	الموقع : ST = 225+180
-----------	-----------	-----------------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	1043	1043	11.03%	88.97%
37.5	1.5"	390	1433	15.16%	84.84%
25	1"	1640	3073	32.50%	67.50%
19	3/4"	561	3634	38.44%	61.56%
12.7	1/2"	231	3865	40.88%	59.12%
9.5	3/8"	787	4652	49.21%	50.79%
4.75	# 4	942	5594	59.17%	40.83%
	العار من منخل # 4	3860			40.83%
	وزن العينة الكلية	9454			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	41	41	62.5%	37.5%
0.425	# 40	92	133	70.0%	30.0%
0.075	# 200	217	350	87.8%	12.2%

السيولة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-b

ملاحظات :



محمد بن عبد الله  
مدير

مهندس المعمل  
محمد طه محمد صالح  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة محجر
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


المس ككافة جافه	2.175
المياه الاسويله	6.2

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10236.0	10495	10675	10629
وزن قتره الرطه	4505.0	4764	4944	4898
الكثافه الرطه	2.105	2.226	2.310	2.289

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	55.3	54.1	53	56.1	54.2	54.9	53.5	52
وزن الحقله + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينه جافه	147.8	147.5	145.4	148.1	144.5	144.3	142.1	142.4
وزن المياه	2.2	2.5	4.6	3.9	5.5	5.7	7.9	7.6
وزن العينه جافه	92.5	93.4	92.4	90	90.3	89.4	88.6	90.4
المحتوى المائى %	2.4	2.7	5.0	4.3	6.1	6.4	8.9	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.7	6.2	8.7				
الكثافه الجافه	2.053	2.127	2.175	2.106				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
محمد طه محمد صالح  
التوقيع

فنى المعمل  
محمد علي شيبه  
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
25.8	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة والعينة رطبة جم	10160	وزن القالب ووزن العينة رطبة (جم)
142.8	وزن البقعة والعينة جافة جم	4851	وزن العينة رطبة (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.276	كثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
117.0	وزن العينة جافة جم	2.144	كثافة جافة (جم/سم <sup>3</sup> )
6.2%	المحتوى المائي %	2.175	كثافة البرونز (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.6%	نسبة التماسك

نسبة الانتفاش	0.15%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حسابات نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصية
1429.0	1021	656.0	385.0	256.0	163.0	91.0	الفرادة kg
3149.516	2250.284	1445.824	848.54	564.224	359.252	200.564	الفرادة بالباوند
1050.315	750.435	482.16	282.975	188.16	119.805	66.885	التحمل lb/in <sup>2</sup>



50.0%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس محاسب  
م. عبد الله عيسى

مهندس محاسب  
م. محمد علي





رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ١)

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى ( بنى مزار - منفلووط ) .

**مصدر العينة :** عند المحطة Sta. 224+980 ، ( عينة من القطاع )  
**المندوب :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد شلبي عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

**توصيف العينات :** العينات عبارة عن تربة حبيبية ( تربة زلطية ) ...  
**وقد تم عمل الاختبارات الاتية :** ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

**مقابلة : شركة الامين** :::: الرقم المرجعي : ٩٣٣٢٤٠٣٨٦٩

#### ١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	٩٤	٨٠	٥٦	٣١	٢٨	١٥	٥

#### ٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	% ٢٢	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

**٣- التصنيف :** تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

#### ٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
أقصى كثافته جافه $\gamma_d$ max	٢,١٧ جم / سم <sup>٣</sup>	لا تقل عن ١,٨٥ جم / سم <sup>٣</sup>
نسبة المياه الاصوليه OMC	% ٥,٣٠	--
قيمة CBR المغموره	% ٧٤	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للاستخدام فى ال Uper Embankment

فنى المعمل  
مشرف المعمل  
الرأي الفني على مسئولية اللجنة الفنية  
م/ محمد حمدي  
د/ حمدي بدیع

مراعاة الاستشارات الهندسية





رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية تربة زلطية (عينة ٢)

**مقدمة :** تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عدد واحد عينة تربة زلطية للاستخدام فى جسر مشروع القطار الكهربائى السريع - الخط الثانى ( بنى مزار - منفوط ) .

**مصدر العينة :** مشون على يمين المسار على بعد ١,٥٠ كم .

**المندوب :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمد شلبى عيد عن الاستشارى الى معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة - جامعة المنيا

**توصيف العينات :** العينات عبارة عن تربة حبيبية (تربة زلطية) ...

وقد تم عمل الاختبارات الآتية : ١- التدرج الحبيبي ٢- حد السيولة واللدونة ٣- التصنيف ٤- اختبار بروكتور المعدل و ال C. B. R .

**مقابلة : شركة الامين** :::: الرقم المرجعي : ٩٣٣٢٤٠٣٨٦٩

#### ١- التدرج الحبيبي :

حجم المنخل	٥ بوصة	٤ بوصة	٢,٥	١,٥	٤/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
المار %	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٠	٦٦	٤٢	٣٦	٢٣	٨

#### ٢- حد السيولة وحد اللدونة

م	نوع الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
١	حد السيولة	٢٠ %	لا تزيد عن ٢٥ %
٢	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	لا تزيد عن ٦ %
٣	المواد العضوية	لا يوجد	غير مسموح

**٣- التصنيف :** تم تصنيف التربة طبقا لنظام الأشتو (AASHTO) وقد وجدت التربة تقع فى المجموعه A-1-a وهى عبارة عن تربة حبيبية ولا تحتوى على مواد عضوية.

#### ٤- اختبار الدمك (بروكتور المعدل) و اختبار ال CBR

الاختبار	النتائج	مواصفات المشروع
أقصى كثافة جافه γd max	٢,١٨ جم / سم <sup>٣</sup>	لا تقل عن ١,٨٥ جم/سم <sup>٣</sup>
نسبة المياه الاصوليه OMC	٥,٢٠ %	--
قيمة CBR المغموره	٧٨ %	لا تقل عن ١٥ % L-EMB او ٢٠ % U-EMB
نسبة الانتفاش	٠,٠	غير مسموح

• تقارن النتائج بالشروط الخاصه بالعملية

• التربة تصلح للإستخدام فى ال Uper Embankment & Lower Embankment

مركز الاستشارات الهندسية  
معمل الطرق والمطارات  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الخط الثانى  
بنى مزار - منفوط

مشرف المعمل

د/ محمدى بدیع

فنى المعمل

أ/ محمد حمدي



## تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتاسيس

قدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الامين

ذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي

صدر العينة : عند المحطة / مشون بجانب القطاع

المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمد منتصر (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي )

رقم الهاتف = 01090377179

تتبيه هلم : العينة مسلوية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : 2024/2/15

سم المشروع : مشروع القطاع الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

قد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التخرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

كثت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.6%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.177 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطاع السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقا الردم



مهندس المعمل  
م/ محمد منتصر  
التوقيع

فني المعمل  
أحمد محمد  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : مشون	20/2/2024	التاريخ :
---------------	-----------	-----------

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (Inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
100.00%	0.00%	0	0	2"	50.8
91.56%	8.44%	965	965	1.5"	37.5
87.71%	12.29%	1405	440	1"	25
70.03%	29.97%	3425	2020	3/4"	19
56.17%	43.83%	5010	1585	1/2"	12.7
39.37%	60.63%	6930	1920	3/8"	9.5
31.76%	68.24%	7800	870	# 4	4.75
31.76%			3630	المر من منخل # 4	
			11430	وزن العينة الكلى	
			500	وزن عينة الناعم	
27.8%	72.2%	63	63	# 10	2.36
21.8%	78.2%	157	94	# 40	0.425
11.6%	88.4%	317	160	# 200	0.075

NP	المسوية و اللدونة
A-1-a	التصنيف

ملاحظات :



مهندس

مهندس المعم  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	مشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نقل الاختبار :-


الرمز كلاس جافه	2.177
المياه الاسرائليه	6.3

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10210.0	10460	10684	10590
وزن التربه الرطبه	4479.0	4729	4953	4859
الكثافه الرطبه	2.093	2.210	2.314	2.271

رقم الجفنه	20	21	22	23	24	25	26	27
وزن الجفنه	50.9	45	45.6	42.3	48.9	47.5	42.3	46.5
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	147.5	147.9	145.3	145.8	143.9	144	141.6	142
وزن المياه	2.5	2.1	4.7	4.2	6.1	6.0	8.4	8.0
وزن العينه جافه	98.6	102.9	99.7	103.5	95	96.5	99.3	95.5
المحتوى المائى %	2.6	2.0	4.7	4.1	6.4	6.2	8.5	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.3	4.4	6.3	8.4				
الكثافه الجافه	2.046	2.117	2.177	2.094				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع

قوى المعمل  
التوقيع


( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم3)	2131	رقم القطة	1
وزن القالب (جم)	5289	وزن القطة	98
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10144	وزن القطة + العينة رطبة جم	150
وزن العينة رطبة (جم)	4855	وزن القطة + العينة جافة جم	148.7
كثافة الرطبة (جم / سم3)	2.278	وزن الماء جم	3.3
المسي كتلة جافة (جم / سم3)	2.142	وزن العينة جافة جم	81.7
كثافة الجروكندر (جم / سم3)	2.177	المحتوى المائي %	6.4%
نسبة الدمك	98.6%		

نسبة الانتفاش	0.10%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
1592	1195	923	631	455	279	91	القرادة kg
3508.0741	2634.63521	2033.251	1391.775	1002.307	615.703	200.4613747	القرادة بالباوند
1169.8886	878.6102	678.0579	464.1354	334.2539	205.327	66.85077605	الحمل lb/in2



58.6%	قيمة C . B . R *
-------	------------------

ملاحظات: تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لتوصيفه المشروع



مهندس المعمل  
التوقيع /

في المعمل  
التوقيع /

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / مشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمد منتصر (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي )

- رقم الهاتف = 01090377179

- تنبيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

- تاريخ توريد العينة : 2024/2/15

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منقوطة)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.5%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.167 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1%	-
6	قيمة CBR المغمورة	53.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م/ التوقيع

فني المعمل  
أ/ أحمد محمد سعيد  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : مشون ST =

20/2/2024

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (Inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
93.18%	6.82%	448	448	2.5"	63.5
80.95%	19.05%	1252	804	2"	50.8
69.92%	30.08%	1977	725	1.5"	37.5
63.27%	36.73%	2414	437	1"	25
54.82%	45.18%	2969	555	3/4"	19
51.31%	48.69%	3200	231	1/2"	12.7
40.98%	59.02%	3879	679	3/8"	9.5
31.19%	68.81%	4522	643	# 4	4.75
31.19%			2050	المر من منخل # 4	
			5572	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة الناعم	
23.0%	77.0%	131	131	# 10	2.36
15.2%	84.8%	256	125	# 40	0.425
11.5%	88.5%	315	59	# 200	0.075

NP	المبيولة و اللدونة
A-1-a	التصنيف



مهندس المعمل  
/ /  
التوقيع

في المعمل  
/ /  
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة مشون
تصنيف العينة:	A-1-a

تلفظ الاختبار :-


2.167	الحدس كثافة جافه
6.1	الماء الاصطناعي

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10154.0	10430	10850	10590
وزن التربه الرطبه	4423.0	4699	4919	4859
الكثافه الرطبه	2.067	2.196	2.299	2.271

رقم الجمله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجمله	53.9	55.4	54.5	52.7	55.5	55.8	53.2	53.6
وزن الجمله + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجمله + العينة جافه	147.2	148	145.8	146	144.9	144.3	142.3	143
وزن الماء	2.8	2.0	4.2	4.0	5.1	5.7	7.7	7.0
وزن العينة جافه	93.3	92.6	91.3	93.3	89.4	88.5	89.1	89.4
المحتوى المائى %	3.0	2.2	4.6	4.3	5.7	6.4	8.6	7.8
متوسط المحتوى المائى %	2.6	4.4	6.1	8.2				
الكثافه الجافه	2.015	2.102	2.167	2.098				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع

مهندس المعمل  
التوقيع


( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
c	رقم البقعة	2131	حجم القلب (سم <sup>3</sup> )
27.3	وزن البقعة	5289	وزن القلب (جم)
190	وزن البقعة جافة رطبة جم	10128	وزن القلب جاف رطبة رطبة (جم)
142.6	وزن البقعة جافة رطبة جم	4831	وزن العينة رطبة (جم)
7.4	وزن الماء جم	2.267	الكثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
115.3	وزن العينة جافة جم	2.130	الكثافة الجافة (جم/سم <sup>3</sup> )
8.4%	المستوى المائي %	2.167	علاقة البرونز (جم/سم <sup>3</sup> )
		98.3%	نسبة التماسك

نسبة الانكماش	0.30%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبيوصه
1532	1093	666	381	268	145	48	الفراد kg
3376.317	2409.69599	1467.07	839.7945	589.57	318.779	106.2597093	الفراد بالباوند
1125.949	803.596439	489.2451	280.0585	196.6125	106.308	35.43597384	الحمل /IN2



53.6%	قيمة " C . B . R "
-------	--------------------

ملاحظة : تم اختبار القلب في قراءه لعدد 96 ساعة قبل اداء الاختبار



مهندس المعمل  
م. هادي

في المعمل  
م. هادي



استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / مشون

- الملتصق : وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م/ محمد مننصر (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي )

- رقم الهاتف = 01090377179

-تتبيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

-تاريخ توريد العينة : 2024/2/15

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	8.9%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.162 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.6%	---
6	قيمة CBR المقصورة	53.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

مهندس المعمل

أ/م.م. هشام محمد حلمي  
التوقيع

فني المعمل

أ/ احمد صه  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع :	مشون	ST =	20/2/2024	التاريخ :
----------	------	------	-----------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز فترائمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	448	448	5.42%	94.58%
50.8	2"	804	1252	15.15%	84.85%
37.5	1.5"	725	1977	23.93%	76.07%
25	1"	1888	3865	46.78%	53.22%
19	3/4"	990	4855	58.76%	41.24%
12.7	1/2"	390	5245	63.48%	36.52%
9.5	3/8"	610	5855	70.87%	29.13%
4.75	# 4	357	6212	75.19%	24.81%
	المر من منخل # 4	2050			24.81%
	وزن العينة الكلية	8262			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	131	131	81.7%	18.3%
0.425	# 40	125	256	87.9%	12.1%
0.075	# 200	64	320	91.1%	8.9%

المسبلة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-a

ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع

في المعمل  
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة مشون
تصنيف العينة:	A-1-a

لتكج الاختبار :-


2.162	السي كتلة جافه
6.6	الماء الاصويه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10154.0	10412	10660	10590
وزن التربه الرطبه	4423.0	4681	4929	4859
كتلة الرطبه	2.067	2.187	2.303	2.271

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	53.9	55.4	54.5	52.7	55.5	55.8	53.2	53.8
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	147.2	148	145.8	146	144.6	143.8	142.3	142
وزن الماء	2.8	2.0	4.2	4.0	5.4	6.2	7.7	8.0
وزن العينة جافه	93.3	92.6	91.3	93.3	89.1	88	89.1	88.4
المحتوى المائى %	3.0	2.2	4.6	4.3	6.1	7.0	8.6	9.0
متوسط المحتوى المائى %	2.6	4.4	6.8	8.8				
كتلة الجافه	2.015	2.094	2.162	2.066				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع

قي المعمل  
التوقيع




( C . B . R ) ASTM D1883 كاليفورنيا اختبار نسبة تحميل

تصنيف العينة		A-1-a	
حد الضربات	56	حد الضربات	56
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم البقعة	B
وزن القالب (جم)	5289	وزن البقعة	31.2
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	19110	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	158
وزن العينة رطبة (جم)	4821	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	142.6
الكثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.262	وزن الماء (جم)	7.4
الكثافة الجافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.121	وزن العينة جافة (جم)	111.4
نسبة الرطوبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.162	النسبة المئوية للماء %	6.6%
نسبة الدمك	98.1%		
نسبة الانكماش	0.30%	غير قابلة للانكماش	

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

2.62	5.08	3.81	2.54	3.95	1.27	0.635	الأختباري بالجم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختباري باليوتس
1532	1093	666	381	268	145	48	الفرادة kg
3376.317	2409.69599	1467.07	839.7945	589.57	318.779	106.2597093	الفرادة بالباوند
1125.949	803.596439	489.2451	280.0585	196.6125	106.308	35.43597384	الحمل lb/in2



52.6%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات : تم حجم القالب في الماء لمدة 24 ساعة قبل اعادة التوزيع



مهندس شمس  
بدر  
مراقب

قياس شمس  
بدر  
مراقب

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / مشون

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م / محمود الحيني (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي )

- رقم الهاتف = 01090944342

-تتبيه هام : العينة مسئولية من احضرها

-تاريخ توريد العينة : 2024/3/6

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.8%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.181 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.4%	--
6	قيمة CBR المغمورة	59.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م  
التوقيع

فني المعمل  
م  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	10/3/2024	الموقع : مشون
-----------	-----------	---------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	930	930	9.55%	90.45%
50.8	2"	425	1355	13.91%	86.09%
37.5	1.5"	2303	3658	37.55%	62.45%
25	1"	1483	5141	52.77%	47.23%
19	3/4"	758	5899	60.55%	39.45%
12.7	1/2"	322	6221	63.86%	36.14%
9.5	3/8"	704	6925	71.08%	28.92%
4.75	# 4	87	7012	71.98%	28.02%
	المر من منخل # 4	2730			28.02%
	وزن العينة الكلية	3742			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	40	40	74.2%	25.8%
0.425	# 40	89	129	79.2%	20.8%
0.075	# 200	161	290	88.2%	11.8%

NP	السيولة واللدونة
A-1-a	التصنيف

ملاحظات :



*[Signature]*

*[Signature]*  
مهندس المعمل  
التوقيع



Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة مشون
تصنيف العينة:	A-1-a

لتفصيل الاختبار :-


2.181	القيمة الجافة
0.4	المراد الاصوريه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10184.0	10423	10695	10632
وزن التربة الرطبه	4453.0	4892	4964	4901
الكثافه الرطبه	2.081	2.193	2.320	2.290

رقم الجفنه	9	10	11	12	13	14	15	16
وزن الجفنه	70.2	71.3	73.5	75.6	78.9	79.3	80	83
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	148.5	148.2	147	148.9	145.9	145.6	144.9	144.8
وزن العياد	1.5	1.8	3.0	3.1	4.1	4.4	5.1	5.4
وزن العينه جافه	78.3	76.9	73.5	71.3	67	66.3	64.9	61.8
المحتوى المائى %	1.9	2.3	4.1	4.3	6.1	6.6	7.9	8.8
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.2	6.4	8.3				
الكثافه الجافه	2.037	2.104	2.181	2.114				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع


مهندس المعمل  
التوقيع

(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم القالب	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
99	وزن القالب	5289	وزن القالب (جم)
156	وزن القالب + العينة رطبة (جم)	16178	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
147	وزن القالب + العينة جافة (جم)	4881	وزن العينة رطبة (جم)
3	وزن الماء (جم)	3.290	نسبة الرطوبة (وزن / سم <sup>3</sup> )
48.0	وزن القالب + جافة (جم)	2.150	القيمة القابلة (وزن / سم <sup>3</sup> )
6.3%	المحتوى المائي %	2.161	نسبة التماسك (وزن / سم <sup>3</sup> )
		88.8%	نسبة التماسك
		0.18%	نسبة التماسك
			غير قابلة للتصنيف

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحادي (ب) بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحادي (ب) بالعمق
1611	1210	934	639	460	283	92	الغراء 4 kg
3349.9794	2666.10696	2057.539	1408.4	1014.28	623.058	202.8559645	الغراء بالباوند
1183.8634	889.105543	686.1575	460.6797	338.2467	207.78	67.64933481	الحمل (lb/IN <sup>2</sup> )



58.3%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم ضرب القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل التوضيع المشروع



مهندس المحلل  
أ.م. / فنان محمد فليسي  
التوقيع

في المحلل  
أ.م. / فنان محمد فليسي  
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصنر العينة : عند المحطة / مشون

- الملدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة 1- م / محمد منتصر (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي )

- رقم الهاتف =01090377179

-تتبيه هام : العينة مسئولية من أحضرها

تاريخ توريد العينة : 2024/3/12

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.3%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.173 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1%	--
6	قيمة CBR المغمورة	57.50%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

مهندس المعمل

م / م  
التوقيع

فني المعمل

التوقيع





Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	16/3/2024	الموقع : مشون
-----------	-----------	---------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الترتلي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	340	340	4.20%	95.80%
50.8	2"	505	845	10.43%	89.57%
37.5	1.5"	676	1521	18.77%	81.23%
25	1"	1001	2522	31.12%	68.88%
19	3/4"	488	3010	37.14%	62.86%
12.7	1/2"	512	3522	43.46%	56.54%
9.5	3/8"	1000	4522	55.80%	44.20%
4.75	# 4	1141	5663	69.88%	30.12%
	العار من منخل # 4	2441			30.12%
	وزن العينة الكلى	8104			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	82	82	74.6%	25.2%
0.425	# 40	89	171	80.2%	19.8%
0.075	# 200	109	280	86.7%	13.3%

المسبولة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-a

ملاحظات :



مهندس المعمل

م. د. محمد حليم  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة مشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

القيمة كثافة جافه	2.173
المياه الاسويه	6.1

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10150.0	10420	10667	10460
وزن التربه رطبه	4419.0	4689	4936	4729
الكثافه رطبه	2.065	2.191	2.307	2.210

رقم العينه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينه	53.9	55.4	54.5	52.7	55.5	55.8	53.2	53.6
وزن القالبه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن القالبه + العينه جافه	147.8	148.5	148.4	148.2	144.2	144.9	142.5	143
وزن المياه	2.2	1.5	3.6	3.8	5.8	5.1	7.5	7.0
وزن العينه جافه	93.9	93.1	91.9	93.5	88.7	89.1	89.3	89.4
المحتوى المائى %	2.3	1.6	3.9	4.1	6.5	5.7	8.4	7.8
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	6.1	8.1				
الكثافه القويه	2.025	2.107	2.173	2.044				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل  
توقيع

قلى العمل  
توقيع

(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كالبورنيا

نسبة الإحتفاظ	0.00%	غير قابلة للتقسيم
---------------	-------	-------------------

### حساب نسبة تحمل كالتالي:

→ 56 BLOWS

Penetration (inches)	Unit Load (lb/in²)
0.03	100
0.05	200
0.07	350
0.10	450
0.15	650
0.20	850

**ملحوظات:** تم فحص القلب في الماء لمدة 24 ساعة طبقاً للتوصيلة المذكورة



فيل المعيل  
P.A.  
فيل المعيل



استشاري أبحاث التربة والاماسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة /الامين وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: المشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمد منتصر. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/3/26

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01090377179

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-الاندرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الإختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.91%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.173 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.3 %	--
6	قيمة CBR المنغورة	50.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
التوقيع

فني المعمل  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: محجر

30/3/2024

التاريخ:

نتائج الاختبار:-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	218	218	3.03%	96.97%
37.5	1.5"	367	585	8.12%	91.88%
25	1"	961	1546	21.45%	78.55%
19	3/4"	691	2237	31.04%	68.96%
12.7	1/2"	662	2899	40.23%	59.77%
9.5	3/8"	733	3632	50.40%	49.60%
4.75	# 4	934	4566	63.36%	36.64%
	العار من منخل # 4	2640			36.64%
	وزن العينة الكلية	7206			
	وزن عينة التام	500			
2.36	# 10	111	111	71.5%	28.5%
0.425	# 40	77	188	77.1%	22.9%
0.075	# 200	122	310	86.1%	13.9%
المسبلة و التونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات:



مهندس المعمل  
التوقيع

مدير المعمل  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	مشتون
تصنيف العينة:	A-1-a


نتائج الاختبار :-

الحدس كلفة جافه	2.173
الحدس الاصويليه	6.3

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10023.0	10400	10675	10480
وزن التربه الرطبه	4292.0	4669	4944	4749
الكثافه الرطبه	2.006	2.182	2.310	2.219

رقم الجلفه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجلفه	35	33	34	32	34.5	30	34.3	31
وزن الجلفه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجلفه + العينه جافه	147.8	147.5	145.3	145	143.2	142.8	141	141.3
وزن الميه	2.2	2.5	4.7	5.0	6.8	7.2	9.0	8.7
وزن العينه جافه	112.8	114.5	111.3	113	108.7	112.8	108.7	110.3
المحتوى المائى %	2.0	2.2	4.2	4.4	6.3	6.4	8.4	7.9
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.3	6.3	8.2				
الكثافه الجافه	1.965	2.091	2.173	2.052				



ملاحظات :



مهندس المعمل  
التوقيع

في المعمل  
التوقيع




( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
88	عدد الضربات	86	عدد الضربات
0	رقم البقعة	2121	مجم الغالب (سلا)
18.5	وزن البقعة	5288	وزن القالب (جم)
180	وزن البقعة والعينة رطبة جم	18150	وزن القالب ووزن العينة رطبة (جم)
142.9	وزن البقعة والعينة جافة جم	4881	وزن العينة رطبة (جم)
7.1	وزن الماء جم	2.281	العلاقة الرطبة (بوزر سلا)
114.4	وزن العينة جافة جم	2.148	نسبة كتلة جافة (بوزر سلا)
8.2%	المحتوى المائي %	2.173	علاقة التمدد (بوزر سلا)
		98.8%	نسبة التمدد

نسبة الانكماش	0.09%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
1356	1021	801	539	406	270	58	kg - الكرايه
2989.4428	2249.22246	1756.056	1187.685	894.9287	595.032	128.5269978	الكرايه بالباوند
996.93305	750.080994	588.9525	396.0745	298.4449	198.434	42.86177106	الحمل lb/in2



50.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات : تم نشر القالب في تمام ابعاد 99 سماعة طبقا لبرامجة المشروع



*[Signature]*

مهندس المعمل  
د. م. هاشم محمد حلمي

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: مشون

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمد منتصر. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/4/2

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01090377179

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الكترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	14.20%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.15 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأصلية	6.50 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	40.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م/ /  
التوقيع

فني المعمل  
م/ /  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: مشون

6/4/2024

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل متقل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
95.42%	4.58%	425	425	2"	50.8
83.35%	16.65%	1544	1119	1.5"	37.5
73.25%	26.75%	2481	937	1"	25
66.99%	33.01%	3062	581	3/4"	19
54.12%	45.88%	4255	1193	1/2"	12.7
46.15%	53.85%	4995	740	3/8"	9.5
37.47%	62.53%	5800	805	# 4	4.75
37.47%			3475	المر من منخل # 4	
			9275	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة التناقص	
30.6%	69.4%	91	91	# 10	2.36
24.1%	75.9%	179	88	# 40	0.425
14.2%	85.8%	310	131	# 200	0.075
NP					المسبلة و اللدونة
A-1-b					التصنيف

ملاحظات :



مهندس العمل  
التوقيع

مدير العمل  
التوقيع



# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	مشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


الحد الأدنى لكتلة جافه	2.150
الحد الأدنى للأصابع	6.5

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10025.0	10350	10532	10430
وزن القالب + العينة جافه	4294.0	4619	4901	4699
الكتلة الرطبة	2.007	2.158	2.290	2.198

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	55	53	54	52	54.5	50	54.3	51
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	148	147.2	145.4	146	144.2	143.8	142	142.8
وزن المياه	2.0	2.8	4.6	4.0	5.8	6.2	6.0	7.2
وزن العينة جافه	93	94.2	91.4	94	89.7	93.8	87.7	91.8
المحتوى المائي %	2.2	3.0	5.0	4.3	6.5	6.6	9.1	7.8
متوسط المحتوى المائي %	2.6	4.8	6.5	8.5				
الحد الأدنى لكتلة جافه	1.956	2.063	2.150	2.024				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل  
د. /  
التوقيع


مكي المعمل  
د. /  
التوقيع

(C.B.R) ASTM D1883 كاتيفورنيا تحميل نسبة

A-1-b		تصنيف العينة	
68	عدد الضربات	56	عدد الضربات
A	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
28.2	وزن البقعة	5280	وزن القالب (جم)
150	وزن البقعة + العينة رطبة جم	10050	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.3	وزن البقعة + العينة جافة جم	4761	وزن العينة رطبة (جم)
7.7	وزن الماء جم	2.234	كثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )
116.1	وزن العينة جافة جم	2.335	القيمة لثقله جافة (جم/سم <sup>3</sup> )
6.6%	المحتوى المائي %	2.150	كثافة البروتون (جم/سم <sup>3</sup> )
		97.5%	نسبة الدمك
		0.00%	نسبة الانتفاش
			غير قابلة للتفتت

حساب نسبة تحمل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.90	1.27	0.635	الإختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختراق باليوتية
1085.1	816.4	641.0	431.1	324.8	216.0	46.7	الفرادة kg
2391.5542	1799.37797	1412.845	950.1477	715.943	476.026	102.8215983	الفرادة والباوند
797.54644	600.064795	471.152	316.8596	238.7559	158.747	34.28941685	الحمل lb/IN <sup>2</sup>



40.0%

قيمة C.B.R

ملاحظة: تم نشر القالب في عمق 99 سم في حقل الاختبار



مهندس العمل

التوقيع



## تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

قدمة: تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

ذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي

صدر العينة: عند المحطة / عينة من المئون

المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد نادي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

تاريخ: 2024/4/11

بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01067864189

سم المشروع: مشروع القطاع الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

بنيه: العينة مسؤولية من احضرها

قد تم عمل الاختبارات الآتية:

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

كانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	13.98%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.138 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.9 %	--
6	قيمة CBR المقصورة	38.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطاع السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



ش.م.د.

مهندس المعمل  
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : عربة من مشون	15/4/2024	التاريخ :
-----------------------	-----------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	191	191	2.93%	97.07%
25	1"	610	801	12.31%	87.69%
19	3/4"	408	1209	18.58%	81.42%
12.7	1/2"	243	1452	22.31%	77.69%
9.5	3/8"	470	1922	29.53%	70.47%
4.75	# 4	524	2446	37.58%	62.42%
	المر من منخل # 4	4062		62.42%	
	وزن العينة الكلى	6508			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	20	20	40.1%	59.9%
0.425	# 40	92	112	51.6%	48.4%
0.075	# 200	276	388	86.0%	13.98%

NP	السيولة و اللدونة
A-1-b	التصنيف

ملاحظات :



مهندس المعمل  
/م  
التوقيع

# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من مشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


المسي كفافه جافه	2.134
المياه الاصطناعيه	6.9

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9822.0	10250.0	10612.0	10380.0
وزن التربه الرطبه	4091.0	4519	4881	4649
كثافه الرطبه	1.912	2.112	2.281	2.172

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	33.3	32.1	31	34.1	32.2	32.9	31.5	30
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	146.3	147	144.9	144.2	142.6	142.3	140	140.8
وزن المياه	3.7	3.0	5.1	5.8	7.4	7.7	10.0	9.2
وزن العينه جافه	113	114.9	113.9	110.1	110.4	109.4	108.5	110.8
المحتوى المائى %	3.3	2.6	4.5	5.3	6.7	7.0	9.2	8.3
متوسط المحتوى المائى %	2.9	4.9	6.9	8.8				
كثافه الجافه	1.857	2.014	2.134	1.997				

## Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
التوقيع


لمنى المعمل  
التوقيع

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
18	رقم الجبله	2131	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )
44	وزن الجبله	6289	وزن القالب (جم)
162	وزن الجبله جالعه رطبه جم	10000	وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)
143.6	وزن الجبله جالعه جافه جم	4771	وزن العينة رطبه (جم)
8.4	وزن الماء جم	2.239	كمية الرطبه (جم/سم <sup>3</sup> )
99.6	وزن العينة جافه جم	2.104	السي كلفه جافه (جم/سم <sup>3</sup> )
6.4%	المحتوى المائى %	2.138	كمية البرونز (جم/سم <sup>3</sup> )
		86.4%	نسبة الدمك

نسبة الانكماش	0.38%	غير قابله للتفتش
---------------	-------	------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق باليوسه
1075	775	636	424	326	198	48	المرادى kg
2368.7734	1709.13373	1402.29	933.8719	718.9331	435.807	105.2458761	المرادى بالباوند
789.94938	569.969735	467.6421	311.4319	239.7531	145.335	35.09787611	الحمل lb/in2



38.0%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم نشر النتائج في كتاب رقم 88 ساعة طبقة لمرافقة المشروع



مهندس المعمد  
1/4  
التوقيع



استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة /عينة من القطاع

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد نادي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/4/21

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

تتيه: العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية:

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	12.1%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.132 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأصلية	7.2 %	--
6	قيمة CBR المقصورة	42.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل  
م/التوقيع

م/التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


التاريخ :	25/4/2024	الموقع : عينة من القطاع
-----------	-----------	-------------------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	550	550	6.79%	93.21%
50.8	2"	324	874	10.79%	89.21%
37.5	1.5"	311	1185	14.63%	85.37%
25	1"	739	1924	23.75%	76.25%
19	3/4"	406	2330	28.77%	71.23%
12.7	1/2"	515	2845	35.12%	64.88%
9.5	3/8"	369	3214	39.68%	60.32%
4.75	# 4	446	3660	45.19%	54.81%
	المر من منخل # 4	4440			54.81%
	وزن العينة الكلية	8100			
	وزن حيلة الناعم	500			
2.36	# 10	43	43	49.9%	50.1%
0.425	# 40	113	156	62.3%	37.7%
0.075	# 200	234	390	87.9%	12.1%

المسبوبة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-b

ملاحظات :



*(Signature)*


مهندس المعمل  
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من الطرّاع
تصنيف العينة:	A-1-b
تأرجح الاختبار:	
وزن القالب:	5731
حجم القالب:	2140
الحدس كتلة جافة:	2.132
المياه الاصولية:	7.2

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10022.0	10310.0	10622.0	10430.0
وزن القالب + العينة جافة	4291.0	4579	4891	4899
الكتلة الرطبة	2.005	2.140	2.286	2.198

رقم الجفنة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنة	85.3	84.1	83	86.1	84.2	84.9	83.5	82
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنة + العينة جافة	148.3	147.8	146.8	147	145.3	145.9	144.7	144
وزن المياه	1.7	2.2	3.2	3.0	4.7	4.1	5.3	6.0
وزن العينة جافة	63	63.7	63.8	60.9	61.1	61	61.2	62
المحتوى المائي %	2.7	3.5	5.0	4.9	7.7	6.7	8.7	9.7
متوسط المحتوى المائي %	3.1	5.0	7.2	9.2				
الكتلة الجافة	1.845	2.038	2.132	2.011				



مهندس العمل  
التوقيع

مهندس العمل  
التوقيع




اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
20	رقم البقعة	2131	عدد القالب (سنت)
40	وزن البقعة	5289	وزن القالب (جم)
158	وزن البقعة بالعينه رطبه جف	10058	وزن القالب فورن العينه رطبه (جم)
142.4	وزن البقعة بالعينه جافه جف	4761	وزن العينه رطبه (جم)
7.8	وزن الماء جف	2.234	الغلظه الرطبه (جم/سنت)
192.4	وزن العينه جافه جف	2.889	الغس قلفه جافه (جم/سنت)
7.4%	المحتوى المائى %	2.132	غلظه التورفور (جم/سنت)
		97.8%	نسبة الماء

نسبة الانكماش	0.30%	مؤثر قيمة الانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.615	الأحاديثى بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحاديثى بالعمق
1188	857	703	468	361	219	53	الفرقة kg
2618.1179	1889.04255	1549.9	1032.174	794.6103	481.681	116.3243894	الفرقة بالبراون
873.10195	629.966549	516.8676	344.2142	264.9903	160.633	38.79238938	الحمل 10/102



42.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم عمل القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المشروع

مهندس الموقع

استشاري أبحاث التربة والاماسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين  
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة / (عينة من مشون يمين المسار 1.5 كم)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد ندي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/4/22

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تنبيه: العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية:

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.26%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.142 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.6 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	41.60%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



احمد صه حسيه

مهندس المعمل  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	26/4/2024	الموقع : مشون يمين المسار 1.5 كم	مشون
-----------	-----------	----------------------------------	------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	240	240	4.19%	95.81%
37.5	1.5"	720	960	16.76%	83.24%
25	1"	110	1070	18.68%	81.32%
19	3/4"	360	1430	24.97%	75.03%
12.7	1/2"	565	1995	34.83%	65.17%
9.5	3/8"	461	2456	42.88%	57.12%
4.75	# 4	394	2850	49.76%	50.24%
	المر من منخل # 4	2878			50.24%
	وزن العينة الكلية	5728			
	وزن صبة الناعم	500			
2.36	# 10	73	73	57.1%	42.9%
0.425	# 40	116	189	68.7%	31.3%
0.075	# 200	179	368	86.7%	13.3%

NP	السيولة واللونة
A-1-b	التصنيف

ملاحظات :



Handwritten signature

Handwritten signature and text: مهندس العمل / التوقيع




# Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من مشون
تصنيف العينة:	A-1-b
نتائج الاختبار:	
وزن القالب:	5731
حجم القالب:	2140
الكتلة الجافة:	2.142
الكتلة الرطبة:	6.6

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10022.0	10320.0	10620.0	10430.0
وزن القالب + العينة جافة	4291.0	4589	4889	4699
الكتلة الرطبة	2.005	2.144	2.285	2.196

رقم الجولة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجولة	79.3	78.1	77	80.1	78.2	78.9	77.5	76
وزن الجولة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجولة + العينة جافة	148.2	148.8	148.7	147.2	145.9	145.2	144.2	143.9
وزن العينة	1.8	1.4	3.3	2.8	4.1	4.8	5.8	6.1
وزن العينة جافة	68.9	70.5	89.7	87.1	67.7	66.3	66.7	67.9
المحتوى المائي %	2.6	2.0	4.7	4.2	6.1	7.2	8.7	9.0
متوسط المحتوى المائي %	2.3	4.5	6.6	6.8				
الكتلة الجافة	1.990	2.053	2.142	2.017				

Modified Proctor Chart



مهندس المعمول  
التوقيع


فني المعمول  
التوقيع

( C . B . R ) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاتيفورنيا

A-1-b		تصنيف العينة	
58	عدد الضربات	58	عدد الضربات
16	رقم الجوفه	2131	مجم الثقل (سلا)
38	وزن الجوفه	5289	وزن الثقل (جم)
150	وزن الجوفه + العينة رطبه جف	10105	وزن الثقل + وزن العينة رطبه جف (جم)
142.9	وزن الجوفه + العينة جافه جف	4816	وزن العينة رطبه جف (جم)
7.1	وزن الماء جف	2.260	نسبة الرطبه (وزن سلا)
107.9	وزن العينة جافه جف	2.120	القياس ثقله جافه جف (وزن سلا)
6.6%	المستوى المائي %	2.183	ثقله الموزون (وزن سلا)
		58.9%	نسبة التماسك
	معد التماسك	0.30%	نسبة التماسك

حساب نسبة تحميل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق باليوسه
1177	849	697	464	357	216	52	الفراده kg
2593.1835	1871.05167	1535.139	1022.344	787.0425	477.094	115.2165381	الفراده والباوند
864.78669	623.966867	511.9451	340.9359	262.4665	159.103	38.42293805	المعمل lb/IN2



41.6%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم إجراء اختبار في تمام اعداد 98 حاداً طبقاً لمواصفة مشروع



Handwritten signature

Handwritten signature and date 1/2777

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة / (عينة من مشون يمين المسار 1.5 كم)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد نادي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/4/22

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - متقلاوة)

تنبيه: العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية:

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	9.85%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.163 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.5 %	--
6	قيمة CBR المعفورة	60.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

أصدره  
م.د.م. هشام محمد حلمي

مهندس المعمل  
م/م  
التوقيع





Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	26/4/2024	الموقع : مشون يمين المسار 1.5 كم	مشون
-----------	-----------	----------------------------------	------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التركمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	161	161	1.78%	98.22%
37.5	1.5"	1344	1505	16.65%	83.35%
25	1"	1375	2880	31.86%	68.14%
19	3/4"	590	3470	38.38%	61.62%
12.7	1/2"	785	4255	47.07%	52.93%
9.5	3/8"	786	5041	55.76%	44.24%
4.75	# 4	624	5665	62.67%	37.33%
	المر من منخل # 4	3375			37.33%
	وزن العينة الكلية	9040			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	58	58	67.0%	33.0%
0.425	# 40	101	169	74.5%	25.5%
0.075	# 200	209	368	90.1%	9.9%

المسئولة و التدونة	NP
التصنيف	A-1-a

ملاحظات :



*Handwritten signature*

مهندس المعماري  
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة من مكدون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن القالب:	5731
حجم القالب:	2140

القيمة الجافة	2.163
المياه الامولية	6.5

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10142.0	10400.0	10660.0	10550.0
وزن القالب الرطبة	4411.0	4669	4929	4819
الكثافة الرطبة	2.061	2.182	2.303	2.252

رقم الجفة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفة	75.3	74.1	73	76.1	74.2	74.9	73.5	72
وزن الجفة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفة + العينة جافة	148.3	148	146.8	147	145.8	145	144	143.8
وزن المياه	1.7	2.0	3.2	3.0	4.2	5.0	6.0	6.2
وزن العينة جافة	73	73.9	73.8	70.9	71.8	70.1	70.5	71.8
المحتوى المائي %	2.3	2.7	4.3	4.2	5.9	7.1	8.5	8.6
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.3	6.5	8.6				
الكثافة الجافة	2.011	2.092	2.163	2.074				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
التوقيع


مقر المعمل  
التوقيع

(C.B.R) ASTM D1883 كاليفورنيا

نسبة الإنفاق	0.50%	غير قابلة للاستغنى
--------------	-------	--------------------

### حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الإختراق بالمعصم	
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختراق بالموسبة	
1697	1224	1006	669	515	312	75	kg الفراغ	بعد الفحص
3740.1685	2698.63221	2214.142	1474.535	1135.158	688.116	166.1776991	الفراغ بالبولند	
1247.2885	899.952212	738.3823	491.7345	378.5575	229.476	55.41769912	الحمل 16/1M2	



60.0%	نقطة C.B.R
-------	------------

**ملاحظات:** تم إجراء الفحص في تمام الساعة 9:30 صباحاً طبقاً لبرنامج الفحوصات

مهندس المعمول  
التوقيع /





استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة / (عينة من مشون بعين المسار 1.5 كم)

- المنسوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد نادي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/5/23

- بيانات المنسوب: رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

تتبعه: العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية:

1- التدرج الحبيبي

2- حد السيولة واللدونة

3- اختبار البروكتور

4- اختبار CBR

5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا لملامصات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	14.00%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d$ max	2.138 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.4 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	40.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل

م/ التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28/5/2024
الموقع : مشون يمين المسار 1.5 كم	مشون

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المرار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	220	220	3.88%	96.12%
37.5	1.5"	720	940	16.57%	83.43%
25	1"	110	1050	18.51%	81.49%
19	3/4"	360	1410	24.85%	75.15%
12.7	1/2"	565	1975	34.81%	65.19%
9.5	3/8"	461	2436	42.93%	57.07%
4.75	# 4	394	2830	49.88%	50.12%
	المرار من منخل # 4	2844			50.12%
	وزن العينة الكلية	5674			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	72	72	57.1%	42.9%
0.425	# 40	108	180	67.9%	32.1%
0.075	# 200	180	360	86.0%	14.0%

السبولة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-b

ملاحظات :



مهندس المعمل

م. /  
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من مشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


2.138	المسي 25 جافه
6.4	المياه الاسريه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9972.0	10320.0	10603.0	10380.0
وزن القالب + العينة الجافه	4241.0	4589	4859	4649
الكثافه الرطبه	1.982	2.144	2.275	2.172

رقم الجوفه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجوفه	33.3	32.1	31	34.1	32.2	32.9	31.5	30
وزن الجوفه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجوفه + العينة جافه	148.8	147.3	144.6	145.3	142.6	143.2	140.3	141.3
وزن المياه	3.1	2.7	5.4	4.7	7.4	6.8	9.7	8.7
وزن العينة جافه	113.6	115.2	113.6	111.2	110.4	110.3	108.8	111.3
المحتوى المائي %	2.7	2.3	4.8	4.2	6.7	6.2	8.9	7.8
متوسط المحتوى المائي %	2.6	4.5	6.4	8.4				
الكثافه الجافه	1.933	2.052	2.138	2.005				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل  
التوقيع

قني المعمل  
التوقيع




(C.B.R) ASTM D1883 كالمبورنيا تحميل نسبة

A-1-b		تصنيف العينة	
88	عدد الضربات	56	عدد الضربات
18	رقم البقعة	2131	حجم القلب (سم3)
44	وزن البقعة	6280	وزن القلب (جم)
150	وزن البقعة والعينة رطبة جم	10068	وزن القلب وزن العينة رطبة (جم)
143.6	وزن البقعة والعينة جافة جم	4771	وزن العينة رطبة (جم)
6.4	وزن الماء جم	2.239	نسبة الرطوبة (جم/سم3)
99.6	وزن العينة جافة جم	2.104	القيمة القابلة (جم/سم3)
6.4%	المستوى العائلي %	2.138	نسبة التورق (جم/سم3)
		98.4%	نسبة التمدد
	غير قابلة للتفتش	0.38%	نسبة التفتش

حساب نسبة تحميل كالمبورنيا

2.62	5.08	3.81	2.54	1.94	1.27	0.635	الإجمالي بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الافتراق بالعمق
1131	816	670	446	343	208	50	الغرامة 0.075
2493.4457	1799.08814	1476.095	983.023	756.7717	458.744	110.7851327	الغرامة والناوب
831.52566	599.968142	492.2549	327.823	252.3717	152.984	36.94513274	الحمل 16/103



43.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم فحص القلب في عمق 56 سم على التوازي الموزع



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, with the name 'مهندس المصلح' and the number '19' written below it.

استشاري أبحاث التربة والاساسات :  
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :  
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

### تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة: تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة / عينة من القطاع

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/احمد نادي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2024/5/28

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

تتبيه: العينة مسؤولية من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية:

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-محد السيولة واللونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي:

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	10.84%	لا تزيد عن ( 15 % )
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.142 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	7.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	40.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل

م/ /  
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


الموقع : من القطاع	1/6/2024	التاريخ :
--------------------	----------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	387	387	6.26%	93.74%
37.5	1.5"	656	1043	16.87%	83.13%
25	1"	462	1505	24.34%	75.66%
19	3/4"	376	1881	30.42%	69.58%
12.7	1/2"	429	1452	23.48%	76.52%
9.5	3/8"	470	1922	31.09%	68.91%
4.75	# 4	1346	3268	52.85%	47.15%
	العار من منخل # 4	2915			47.15%
	وزن العينة الكلى	6183			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	47	47	57.3%	42.7%
0.425	# 40	110	157	67.7%	32.3%
0.075	# 200	228	385	89.2%	10.84%

المسبلة و اللدونة	NP
التصنيف	A-1-b

ملاحظات :



مهندس المعمل

التوقيع






اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

تصنيف العينة		A-1-b	
عدد الضربات	68	عدد الضربات	68
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	2131	رقم البقعة	18
وزن القالب (جم)	5288	وزن البقعة	25
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10948	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4761	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	141.7
الكثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.229	وزن الماء (جم)	8.3
النسبة المئوية جافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.001	وزن العينة جافة (جم)	116.7
كثافة البورنر (جم/سم <sup>3</sup> )	2.142	الممتزى المائي %	7.1%
نسبة التفتت	67.2%		

نسبة التفتت	6.39%	غير قابلة للتفتت
-------------	-------	------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع بالسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع بالبوصة
1137	820	673	448	345	209	51	الفرادة kg
2505.9129	1808.08358	1483.475	987.9381	760.5555	461.038	111.3390584	الفرادة بالباوند
835.68329	602.967982	494.7161	329.4621	253.6335	153.749	37.12985841	الحمل 10/IN2



40.2%

قيمة C.B.R

ملاحظة: لا يمر القالب في عمق أكثر من 95 سمًا طبقاً لبرمجة المشروع



مهندس العمل

مهندس العمل  
م. م. م. م.