



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه الجلالة

تنفيذ : شركة محمود حمدان علي محمد

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢) في ٢٠٢٣/١١/٥ .

بمبلغ : ٣,٣٣٩,٥٥٠ جنيها (ثلاثة مليون و ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف و خمسمائة وخمسون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٣ /١٣/١٨ .

مرافقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات .
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- محضر مسافة نقل طبقات الاساس
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للإنتاج والكماليات
قسم : الريفة المالية عن جنوب سيناء
المبلغ المستحق إلى : شركة محمود محمد علي محمد
بموجب : استمارة جاري (١) عليه كدفعة (١٠٠٠) جنيه
المبلغ من الكم ٩٠٠.٠٠٠ إلى رقم ١٩٠٠
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة محمود محمد علي محمد
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : العاهرة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢,٢٣٩,٥٥٠	
الجملة			

رقم :
الحتم ذو التاريخ

كتب المحاسبة
رئيس المحاسبة المركزية
أحمد الطيحات

الذمار الرابع (العام - النصف) في

تفيد في السجل برقم :
الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	رقم الحساب : <u>١٩٠٠</u> نوع الخصم : <u>٩٠٠</u> إجمالي الأصل : <u>٢,٢٣٩,٥٥٠</u>	قسم : فرع : فصل : بند : قرش : جنيته : <u>٢,٢٣٩,٥٥٠</u>
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي : إضافي : دمغة توقيع : قرش جنيته : قرش	قرش : جنيته : رسم الدمغة : صافي القيمة المطلوب صرفها : علامة

والذمار الثاني لتمرير القرار الرابع (العام - النصف)

الحتم ذو التاريخ

رئيس المحاسبة
رئيس المصلحة


في سنة ٢٠٢٢
(١) إقرار كاتب سجل الموجودات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
الإيرادات :
الإمضاء :
بتاريخ :
الإمضاء :

الحتم ذو التاريخ :
رقم :
تفيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
رؤسج في سنة ٢٠٢٢ :
يعتمد سحب :
مدير أو رئيس الحسابات :
وكيل الحسابات :
في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب :
الحتم ذو التاريخ :
(٣) سحب :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٤) قيد في سجل :
تحت رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٥) أدرج في كشف :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٦) شيك :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :

(٢)

(٣)



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 2023 / 01 / 31

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : محمود حمدان للمقاولات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-0+900	-1+200	أعمال حفر لزوم الاحلال	24262.4	
2			اعمال ردم باستخدام ناتج حفر أحواض الميناء	79368.2	
3			أعمال ردم باستخدام التربة الموردة على القطاع	159766.9	
4			اعمال ردم باستخدام التربة الموردة فى لمشون العام	197344	
5			أعمال الأساس المساعد Pre-pared sub grade	2411	
6			أعمال الأساس Sub - ballast	1717	

ملاحظات :-



كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقود 1131 - 132 - 193 - 683 - 652

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة





أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٠+٠٠٠ كم إلى المحطة ١+٢٠٠ كم وصلة البضائع بطول ٠,٣ كم اتجاه الجلالة




بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الأعمال	% الكمية ١٠٠
150+0 - 0+500-	1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية المنطق بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	968.8
	2-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب ٢- متر وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥% ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى . وتعليمات المهندس المشرف	53,398.7
		<p>٠- تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم</p> <p>٠- مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل)</p> <p>ملاحظة</p> <p>٠- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة % الدمك لكل ١</p>	
150+0 - 0+500-	١-٥	من الاحجار الصلبة (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس المتردجة لنتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحيبيات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٢٥% والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على (EV2) والا يقل معامل المرونة 15% طبقين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف	2411.14
	٢-٥	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرية - السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع- السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق مسافة نقل ٢٤ كم	
	٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة لنتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحيبيات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة العمار من منخل ٥% والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠ 200 من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز (EV2) والا يقل معامل المرونة لوس الجولوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف	1717
		مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان- السعر يشمل قيمة المواد المحجيرية - السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع- السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق- مسافة نقل ٢٤ كم	

مهندس الهيئة

٢٤

استشاري الهيئة



مهندس الشركة المنفذة



محضر استلام موقع

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمود حمدان علي رقم (2024/2023/652) بتاريخ 2023/11/05 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (وصلة البضائع) المسافة من 0+900 كم حتى 1+200 كم بطول 0.3 كم (اتجاه الجلالة) (بالأمر المباشر) لتنفيذ المشروع عاليه .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2023/11/06 بحضور كلاً من :

- ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)
ممثل الشركة المنفذة

1- م / اسد عمر عبد المرنين

2- م / علي احمد بن العاصم

3- م / عبد القادر محمد عبد القادر

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2023/11/06 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الأسم	الوظيفة	التوقيع
1	اسد عمر عبد المرنين	الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	علي احمد بن العاصم	مكتب استشاري	
3	عبد القادر محمد عبد القادر	مدير مكتب استشاري	
4			

مكتب استشاري
التوقيع
مدير مكتب استشاري

محمود حمدان علي
مدير مكتب استشاري

محضر معاينة عينات طبقات التأسيس والأساس



التاريخ : 2023 / 8 / 12

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - 15 مايو)

قامت شركة اكس واى زد (XYZ) إستشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق والنقل برصد إحداثيات كسارة العمار - الجلالة (توريد السن) الخاص بشركة / محمود حمدان للمقاولات .

بحضور كلاً من :-

- 1- م / عبد الحفيظ محمد عبد الوهاب
 - 2- م / أحمد صبر
 - 3- م / محمد بن محمد أبو العاصم
 - 4- م / خالد البطل
 - 5- م / أسامة عبيد العزيز
- مدير الشركة
ممثل مكتب الدراسات
ميسر

وكانت إحداثياته كالتالى :-

الشمال	الشرق	الكسارة
762886.165	725067.834	كسارة العمار الجلالة

ملاحظات :-

وكانت المسافة من الكسارة الى قطاع الشركة 24.70 كم .

مهندس الهيئة
[Signature]

الاستشارى العام
[Signature]

استشارى المشروع
[Signature]
[Stamp: مهندسات فحوص أعمال التأسيس والاساس - الجلالة / حسيب وكلاء]

استشارى المساحة
[Signature]
[Stamp: استشارى المساحة - الجلالة / حسيب وكلاء]

مهندس الشركة المنفذة
[Signature]
[Stamp: مكتب الدراسات المساحية - الجلالة / حسيب وكلاء]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه الجلالة

تنفيذ : شركة محمود حمدان علي محمد

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢) في ١١/٥/٢٠٢٣ ...

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي: -

- لا يوجد محملات طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٨/٣/٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ١,٢٠٠ بطول ٣,٣ كم اتجاه الجلالة

تنفيذ: شركة محمود حمدان علي محمد

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢) في ٥/١١/٢٠٢٣ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ١٨/١٢/٢٠٢٣ .



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٩٠٠ الي الكم ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه الجلالة

تنفيذ: شركة محمود حمدان علي محمد

تم اسناد العملية عاليه علي شركة محمود حمدان علي محمد

بموجب العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢) في ٢٠٢٣/١١/٥ . بمبلغ: ٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٦

• تم اعداد مقايسة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه بعد

نهو أعمال الجسات الميكانيكية .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة المعدلة للعملية عالية بمبلغ

٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط خمسة مليون وسبعمانه الف جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٨ .

رئيس الادارة المركزية

احمد الطحان

م /



مقايمة معدلة

عقد رقم : ٢٠٢١/٢٠٢٣/٦٥٢



مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (وصلة البضائع) المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الى الكم ١+٢٠٠ بطول ٠.٣ كم اتجاه الجلالة.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفلدة	الاجمالي
١	اعمال الحفر				
١٠١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥,٠٠٠	١٧,٠٠	٨٥,٠٠٠
٢	اعمال الردم				
١٠٢	بالمتر المكعب أعمال حفر في أحواض المعياء وتحمل الأتربة (لجسر الترابي للقطار) من داخل المعياء ونقلها لمكان العمل وتشغيلها مع التأكد أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٠	٩٧,٠٠	٠
	- تم احتساب سعر البند على أساس مسافة من مصدر التراب (أحواض المعياء) حتى موقع العمل (محطة القطر السفلى - وصلة البضائع).				
	- السعر شامل كارتات بوابة المعياء وفي حالة عدم دفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من اجمالي سعر البند.				
	ملحوظة				
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحتسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.				
٢٠٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (موردة من المعياء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥٠,١٦٠	٤٥,٠٠	٢,٢٥٧,٢٠٠,٠٠
	- تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المعياء ٤٠ كم.				
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض المعياء حتى موقع العمل).				
	ملحوظة				
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحتسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.				

مهندس الهيئة
٣٣

استشارى الهيئة
الإشراف على تنفيذ القطر الكهربائي السريع
مهندس / مهندس تنفيذ القطر الكهربائي السريع





مقايمة معدلة بالفروق

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٢



مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة الضانح) المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الى الكم ١+٢٠٠ بطول ٠.٣ كم اتجاه الجلالة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
١	اعمال الحفر					
١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التوسية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٠	
٢	اعمال الردم					
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر في أحواض المياه وتحميل الأتربة (للجسر الترابي للقطار) من داخل العنقاء ونظها لمكان العمل وتشغيلها مع التأكد أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند على أساس مسافة من مصدر التراب (أحواض العنقاء) حتى موقع العمل (محطة القطار السفلى - وصلة الضانح) . - السعر شامل كارتات بوابة العنقاء وفي حالة عدم نفع هذه الرسوم يتم خصم مبلغ ١٧ جنية من اجمالي سعر البند . ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % .	م ^٣	٠	٠	٠	
٢-٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (موردة من العنقاء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراس للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل العنقاء ٤٠ كم . مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض العنقاء حتى موقع العمل) . ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % .	م ^٣	٠	٥٠.١٦٠	٥٠.١٦٠	تم تعديل الكمية حسب المنفذ على الطبيعة

مهندس الهيئة
١٣





مقايمة معدلة بالفروق

عقد رقم: ٢٠٢١/٢٠٣/١٥٢

مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع) المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الى الكم ١+٢٠٠ بطول ٠.٣ كم اتجاه الجلالة.

رقم البند	طبقات الأساس	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
٣		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغمر من مختل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمعارة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والمقالية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجوبة - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	م ^٣	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٠	
٢-٣		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ سم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغمر من مختل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمعارة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والمقالية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجوبة - السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحدة للطرق	م ^٣	١,٩٠٠	١,٩٠٠	٠	
١-٥		أعمال تحميل وتوريد ونقل انرية (موردة من العبناء) ومشونة خارج بوابات العبناء على ان تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢,٠٠ متر وسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتسوب التصميمي للشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصميمات التفصيلية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لمسافة نقل ٠,٥ كم - علاوة ١,٢ جنيه / كم - غير شامل كارتة بوابة العبناء على ان يتم محاسبة الشركات على قيمة الكارتات بعد تقديم مايفيد للمنطقة	م ^٣	٠	٥٠,١٦٠	٥٠,١٦٠	تم تعديل الكمية حسب العنقل على الطبيعة
٧		البيلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني					
١٠٧		بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة عالية قياسية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحمية الاكثاف والمبول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٣ من تولوميت + ٣٠,٤ م ^٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والملطفة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلفاسل) بسلك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتطويب السطح ومله الفواصل بالبتومين العزل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاهل اكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	م ^٢	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٠	
٢٠٧		بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عالية لثقافة سفلية و طرية للاكثاف والمبول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٣ من تولوميت + ٣٠,٤ م ^٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والملطفة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتطويب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٥٠	٥٠	٠	

مهندس الهيئة
م / راسي بهيج
رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

استشاري الهيئة
م / احمد عافيا
مدير عام المشروعات

الشركة المنفذة
م / احمد عافيا



مشروع اقتطاع السريعة
م / احمد عافيا

كشف رقم (١) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم ٠,٩٠٠ الى الكم ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم اتجاه الجلالة.

تنفيذ : شركة محمود حمدان علي محمد عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ .

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٦٥٢ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٣ / ١١ / ٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	١٥٣٠٠,٠٠		١٥٣٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٠٢/١٢/٢٠٢٢ و تنتهي في ٠٤/٧/٢٠٢٤ .
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التثوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل.	٤٥,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٥٠٠٠,٠٠		٢٢٥٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٢٤ كم	٣٠٣,٥٠			٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٠٧٠٠٠,٠٠		٦٠٧٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subballast) مسافة نقل ٢٤ كم	٣١١,٥٠	م ^٣	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٤٦٧٢٥٠,٠٠		٤٦٧٢٥٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسون جنيها لا غير											
٣٣٣٩٥٥,٠٠											
<p>شركة المنفذ:  التوقيع: </p> <p>استشاري البيئة (XYZ) م / المصطفى التوقيع: </p> <p>استشاري البيئة - مهندس المشروع / التوقيع: </p> <p>الاستشاري العام (Systra) م / خالد البطل التوقيع: </p> <p>الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / اسلام عطية التوقيع:  م / رامي بهنج التوقيع:  مدير عام مشروعات م / أحمد عراقي التوقيع: </p> <p>رجوع فوجد على صحة تحرير في ٢٠٢٣ / ١١ / ١٨</p> <p>رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحشان</p>											