



مستخلص رقم (١) جاري

عملية : العمل ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق سكاوير / ابتدائي مسافة ٢ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٥٠٠ الشجادة / سكاوير مركز الشجادة محافظة الشرقية بنظام (FDR) بالامر المشترك عدد رقم (١٥٠٥٠ / ٢٠٢٣) (٢٠٢٥) تاريخ هذه العمل ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠
تقليد : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

رقم العمل	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكتابة حسب المقاييس المعداة	مقدار العمل المساق احراقه	مقدار العمل التي تحت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تحت في حتى الان	جزء جاري	مدة مقدار العمل التي تحت حتى الان	استقطاع و حجز		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	
١	عمل المنظر - الخ	١٢٦,٤٠	٠	م	٥٤٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٦٣٢,٠٠٠	٠	٦٣٢,٠٠٠	١- برامج تحقيق جميع مواد الخد
٢	عمل تشدده خضرة اسمن حديد (FDR) - الخ	٨٤,٠٠٠	٠	م	٨٩٤٠	٨٩٠٠	٠	٨٩٠٠	جاري	٢٤٩٦,٠٠٠	٠	٢٤٩٦,٠٠٠	٢- الميكانيكون مواد الخد
٣	عمل توريد وفرش اسمنت اللزء للتوريد - الخ	٢٦٠,٠٠٠	٠	طن	٢٨٨	٢٨٠	٠	٢٨٠	جاري	٢٣٨,٠٠٠	٠	٢٣٨,٠٠٠	٣- وشطة التامين مواد خد
٤	عمل نقل المساحات للمالك العمومية - الخ	١١٠,٥٠	٠	م	٢٢٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٢٢١,٠٠٠	٠	٢٢١,٠٠٠	٤- تجهيزات الخدود مواد خد
٥	عمل توريد وتشيد خضرة اسمن حجري (اصناف) -	٤٣,٠٠٠	٠	م	٥٤٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٢١٥,٠٠٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٥- التلاصق الارشادية والتجوية مواد خد
٦	عمل خضرة التشريد (MCO) - الخ	٥٨,٠٠٠	٠	م	١٢٤٤٢	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	جاري	٦٩٦,٠٠٠	٠	٦٩٦,٠٠٠	٦- فريق العمل مواد خد
٧	عمل خضرة رابعة - الخ	٢٩٢,٠٠	٠	م	١٢٤١٥	١١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠٠	جاري	٣٥٠,٤٠٠	٠	٣٥٠,٤٠٠	٧- العمل مواد خد
٨	عمل توريد وتشيد خضرة اسمن حجري - الخ	٤٩,٠٠٠	٠	م	٩٥٥	٩٠٠	٠	٩٠٠	جاري	٤٤٦,٠٠٠	٠	٤٤٦,٠٠٠	٨- الترميم ارضي مواد خد
													٩- التقارير المبني مواد خد
													١٠- التقارير الاسوعية والتجوية مواد خد
													١١- تقرير صيد الجودة مواد خد
													١٢- في تامين سلامة المرور مواد خد
													١٣- الحد الاثني من المعدات مواد خد
													١٤- عدد ١٥ تركونة اوراق الكاف (الاجراء) برامج معرفة الامرة
													١٥- التلاصق مواد خد


٦٤١٦٩,٠٠٠

٦٤١٦٩,٠٠٠

الجمعة

الجمعة قرش جنيه

مبلغ في ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينه بظهرة وقررها المبلغ صرفها الى المقبول
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
المحاسب /  

روجع فرجد على صحته
بنفع الى المقبول مبلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفات
على حساب
نهائيا

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير العميلة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ف. ٥٧١-١٢٨-٤٦٩ ص. ٥٠١٥٠٧٢٢



اسم العميل
مقاله
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	فرش	جنيه
رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٤٦٠٠	-	مأمون مرزوق	-	-	-	-
١٠٠	-	شارع صايد وكاير	-	-	-	-
٧٤٠٦٨٠	-	دمغة	-	-	-	-
٣٥٥٢	-	مصلحة العمالة الغير مستخدمين	-	-	-	-
٧٨٨٤	-	مصلحة اصناف	-	-	-	-
٩٩٢٠	-	ارباخاير ومصانع	-	-	-	-
٢٤٦٦٢٨٠	-		-	-	-	-

مقدار الاعمال التي تمت	مليم	جنيه
محجوزات		
مصرح بصرفه		
مستحق صرفه		
رسم دمغه اصلي	رسم دمغه اضافي	امانات
ايرادات	جملة الاستقطاعات	صافي المبلغ

تحريرا في ٢٠٢٠ / / مدير الادارة رئيس القطاع

افرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
افرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل ح. ع. ح برقم
تحريرا في / / سنة
علامات الكتاب المنوطين
يغتمد سحب
شيك
اذن صرف

رئيس الحسابات

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

٦١٤٩٠٠
٢٩٢٠٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاوول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

فرس	جنيه
٨٠	٢٤٦٦٢
٢٠	٢٥٧٢٢٧

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلي
رسم دمغة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاوول

٢٩٢٠٠٠



الموضوع : عملية اعمال رفع كفاءة واعادة رصف
طريق دناصور / ابشادي مسافة ٣ كم المتفرع من
الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز
الشهداء محافظة المنوفية بنظام FDR
تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصفالطرق

السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تلبية طيبة... وبعيد :-

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم(٤) جاري للعملية عالية هذا وقد بلغت قيمة الاعمال
مبلغ ٢٩٢٠٠٠

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥/٢/١٩

مرفات

(٣) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) تقرير اعمال

() تجارب معملية



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

شيد
ادى صرى

د. هادي هادي

بخصوص

اسم العملية :- أعمال ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق دناصور / ابشادي مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز / الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالأمر المباشر

المنطقة الرابعة - وسط الدلتاالشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٤) جاري
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيدة المهندس / محمد كامل شاهين مدير عام المشروعات

(٢) السيد المهندس / انشراح محمد محمد شفيق مدير المشروع

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٤) :-

١. اعمال الحفر ٠.٠ الخ ٣ م ٠
٢. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ ٢ م ٠
٣. اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ طن ٠
٤. اعمال نقل المخالافات للمقالب العمومية .. الخ ٢ م ٠
٥. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ ٣ م ٠
٦. اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ ٢ م ٠
٧. اعمال طبقة رابطة .. الخ ٢ م ١٠٠٠
٨. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري الخ ٣ م ٠

طنطا في ٢٠٢٥ / ٢ / ١٧

(التوقيع)
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص
عملية : أعمال ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق دناصور /
الشهداء / دناصور مركز / الشهداء محافظة
المنوفية
تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد : -

بالاحالة الى المستخلص رقم (٤) جاري الخاص بالعملية عاليه -
نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه يوجد عدد (١٥) كرتونة اوراق (A٤) (٨٠ جرام) محمل علي العملية عالية
(براجع بمعرفة الإدارة) ولا يوجد اي محملات اخري
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥ / ٢ / ١٧

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد كامل شاهين

التوقيع
مهندسة /

(شيماء أحمد عامر)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

1) استثمار رقم 5 - 5 ج

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

٩٤٦٠٠١- بتأمين مؤقت

١٠٠٠- اكاره مناجد ومخابر

٧٤٦٠١٠٠ ومفاتيح

١٧٥٩٠٠- عقد حصة العمال الغير منتظمين

٧٨٨٤٠٠- تأمينات اجتماعية

٠٠٩٩٩٠٠- ارباح تجاري وصناعي

٣٤٦٦٢٠٠٠

٠٠٧٧٧٠٠٠



❖ مشروع تنفيذ رفع كفاءه امتداد طريق 88 بطول 2.5 كم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفيه .

م	البنـد	الإجمالي	ملاحظات
1	<u>بالمتر المكعب</u> : أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة المتماسكة ماعدا التربة الصخريةالخ	539	
2	<u>بالمتر المكعب</u> : أعمال توريد وفرش ودمك طبقة من الأساس من الأحجار المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات (اضافات)	539	
3	<u>بالمتر المسطح</u> :- اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR).....الخ	8940	
4	<u>بالطن</u> : اعمال توريد وفرش اسمنت لزوم اعمال تشغيل التربة بالFDR	286.17	
5	<u>بالمتر المكعب</u> : اعمال توريد وفرش طبقه اساس حجري..... الخ	955	
6	<u>بالمتر المكعب</u> :-اعمال نقل المخلفات للمقالب العموميهالخ	220	
7	<u>بالمتر المسطح</u> :- اعمال توريد ورش طبقة التشريب Mco.....الخ	12440	
8	<u>بالمتر المسطح</u> :- توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية على الساخن بسمك 6سم بعد الدمكالخ	12415	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

مكتب البترول للتقانة والبيئة
أحمد عبد الرحمن عبد الله
ب. ٥٧-٦٢٨-١٩٩ ص. ٢٢٠١٥