

ملف رقم : ٩٢ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تعبه طيبه وبعده . . .

تتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جرى عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / المناجاة { القطاع العاشر } بطول ٢.٣ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ٥٧١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ شركة تراسـت للتطوير والمقاولات – محمد شناوى وشريكه.

يرجاء الفضل بالإحاطة والنتبيه بالإلزام نحو المراجعة والصرف وهو افاننا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مباحثكم وفتول فائق الاختراء ...

تحریر آفی: ۲۰۲۵ / ۲ / ۱۹

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠٠ ع. ح.
عدد { } حصر أعمال
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح



١٠

مجلس شورای اسلامی
تهران

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٣ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود
/ المناجاة { القطاع العاشر } بطول ٢,٣ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مباداة
حياء كريمة عقد رقم ٥٧١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ شركة تراست للتطوير والمقاولات - محمد شناوى وشريكه .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص يتم توريد عدد (٣٠)
كرتونة ورق لمركز المعلومات .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ١٩

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / محمد شوقي
سلوى سليمى صالح

٢٠
نورا الصارر

٣٠
عمر السجوي



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority



الهيئة العامة للغذاء والدواء

مقاييس معالجة عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المجاهة (القطاع العاشر)
بطول 2.3 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الراسية حياة كريمة

م	الميل	الوحدة	اللمة	الكلمة	الإجمالي
1	والشمر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (أرتم) من البنتون السائل متوطب التفلر M30 يعمل 1.2 كم 2م/كش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التفلر طبقة للتطامات العرضية التودجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لوصول الصانع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..	2م	60.00	22.610	1,356,600.00
2	المعر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من من الخرسانة الإسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمن باستخدام حجار صلبه لاجح كسير الكسارات والبنتونين الصلب 70/60 واردة شركة النمر بالسويس أو مايقابله وألفه تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفلر طبقة للتطامات العرضية التودجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لوصول الصانع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..	2م	301.50	22.610	6,816,915.00
3	بالشمر المسطح أعمال توريد فرش طبقة لاصقة من البنتونين السائل سريح التفلر (R/C 3000) يعمل 0.04 كم 2م/كش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التفلر طبقة للتطامات العرضية التودجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لوصول الصانع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..	2م	20.70	3,430.10	71,003.07
4	بالشمر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمن باستخدام حجار صلبه لاجح كسير الكسارات والبنتونين الصلب 70/60 واردة شركة النمر بالسويس أو مايقابلها وألفه تشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفلر طبقة للتطامات العرضية التودجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة لوصول الصانع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..	2م	280.90	3,430.10	963,515.09
اجمالي المقاييس					
ملاحظات					
1.0	رسوم كرات توريد فرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية				
2	رسوم كرات توريد فرش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية				
71,203	اجمالي الكرات				
9,286,153.46	اجمالي الصانع				

يتمتع...

رئيس الإدارة المركزية



أ.م.ع. محمد بن عبد الله
رئيس الإدارة المركزية

عملية الإحصال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المناجاة (القطاع العائش) بطول 2.3 كم مركز الحسنية ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئيسية

مقاولة شركة ترانست للتطوير والمقاولات

بند رقم 2 اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم

حصر اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم

حصر تاريخ 2025-02-18

بند رقم	البند	الوحدة	اجمالي	الملاحظات
2	بالعز المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالسويس.	2م	22,121.25	من قطاع 10+500 الي قطاع 12+800

مهندس الهيئة



مشرف العملية

أحمد يونس

مهندس الشركة



عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المناجاة (القطاع العاشر)
بطول 2.3 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مقاوله شركة تراست للتطوير والمقاولات

بند رقم 2 اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية
حصر اعمال توريد وفرش طبقة رابطة

حصر تاريخ 2025-02-18

الاجمالى	عرض الاسفلت	طول القطاع	station
106.25	8.50	12.5	10+500
212.50	8.50	25	10+525
213.75	8.55	25	10+550
217.50	8.70	25	10+575
225.00	9.00	25	10+600
232.50	9.30	25	10+625
235.00	9.40	25	10+650
237.50	9.50	25	10+675
240.00	9.60	25	10+700
233.75	9.35	25	10+725
232.50	9.30	25	10+750
242.50	9.70	25	10+775
250.00	10.00	25	10+800
270.00	10.80	25	10+825
290.00	11.60	25	10+850
247.50	9.90	25	10+875
267.50	10.70	25	10+900
277.50	11.10	25	10+925
287.50	11.50	25	10+950
282.50	11.30	25	10+975
287.50	11.50	25	11+000
275.00	11.00	25	11+025
285.00	11.40	25	11+050
292.50	11.70	25	11+075
275.00	11.00	25	11+100
275.00	11.00	25	11+125
277.50	11.10	25	11+150
282.50	11.30	25	11+175
277.50	11.10	25	11+200
287.50	11.50	25	11+225
287.50	11.50	25	11+250
271.25	10.85	25	11+275
255.00	10.20	25	11+300
242.50	9.70	25	11+325
235.00	9.40	25	11+350
235.00	9.40	25	11+375
235.00	9.40	25	11+400
237.50	9.50	25	11+425
230.00	9.20	25	11+450
238.75	9.55	25	11+475
230.00	9.20	25	11+500

مهندس الهيئة

مشرف العملية

مهندس الشركة

استاذ لسان الله

237.50	9.50	25	11+525
240.00	9.60	25	11+550
240.00	9.60	25	11+575
231.25	9.25	25	11+600
242.50	9.70	25	11+625
233.75	9.35	25	11+650
237.50	9.50	25	11+675
233.75	9.35	25	11+700
240.00	9.60	25	11+725
235.00	9.40	25	11+750
237.50	9.50	25	11+775
240.00	9.60	25	11+800
243.75	9.75	25	11+825
247.50	9.90	25	11+850
220.00	8.80	25	11+875
237.50	9.50	25	11+900
227.50	9.10	25	11+925
225.00	9.00	25	11+950
227.50	9.10	25	11+975
227.50	9.10	25	12+000
227.50	9.10	25	12+025
247.50	9.90	25	12+050
227.50	9.10	25	12+075
225.00	9.00	25	12+100
227.50	9.10	25	12+125
227.50	9.10	25	12+150
227.50	9.10	25	12+175
227.50	9.10	25	12+200
227.50	9.10	25	12+225
207.50	8.30	25	12+250
227.50	9.10	25	12+275
227.50	9.10	25	12+300
227.50	9.10	25	12+325
227.50	9.10	25	12+350
227.50	9.10	25	12+375
212.50	8.50	25	12+400
227.50	9.10	25	12+425
180.00	7.20	25	12+450
227.50	9.10	25	12+475
220.00	8.80	25	12+500
227.50	9.10	25	12+525
227.50	9.10	25	12+550
227.50	9.10	25	12+575
232.50	9.30	25	12+600
227.50	9.10	25	12+625
232.50	9.30	25	12+650
227.50	9.10	25	12+675
227.50	9.10	25	12+700
227.50	9.10	25	12+725
227.50	9.10	25	12+750
227.50	9.10	25	12+775
112.50	9.00	12.5	12+800
22121.25	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مشرف العملية
م. شرف باب الله

مهندس الشركة

عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المنجاء (القطاع العاشر) بطول 2.3 كم مركز الحسينية ضمن المرحلة الأولى
المقدرة الرئاسية

مقابلة شركة تراسست للتطوير والمقاولات


بند رقم 1 اعمال انشاء طبقة تشريب برىم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م²

حصر اعمال انشاء طبقة تشريب برىم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.30

حصر تاريخ 2025-02-18

بند رقم	البند	الوحدة	اجمالي	الملاحظات
1	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب برىم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	22,121.25	من قطاع 10+500 الي قطاع 12+800

مهندس الهيئة



مشرف العملية

أشرف جاب الد

مهندس الشركة



عملية الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المناجاه (القطاع العاشر)
بطول 2.3 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مقاول شركة تراست للتطوير والمقاولات

بند رقم 1 اعمال انشاء طبقة تشريب برايم MC

حصر الاعمال انشاء طبقة تشريب برايم MC

حصر تاريخ 2025-02-18

الاجمالى	عرض الاسفلت	طول القطاع	station
106.25	8.50	12.5	10+500
212.50	8.50	25	10+525
213.75	8.55	25	10+550
217.50	8.70	25	10+575
225.00	9.00	25	10+600
232.50	9.30	25	10+625
235.00	9.40	25	10+650
237.50	9.50	25	10+675
240.00	9.60	25	10+700
233.75	9.35	25	10+725
232.50	9.30	25	10+750
242.50	9.70	25	10+775
250.00	10.00	25	10+800
270.00	10.80	25	10+825
290.00	11.60	25	10+850
247.50	9.90	25	10+875
267.50	10.70	25	10+900
277.50	11.10	25	10+925
287.50	11.50	25	10+950
282.50	11.30	25	10+975
287.50	11.50	25	11+000
275.00	11.00	25	11+025
285.00	11.40	25	11+050
292.50	11.70	25	11+075
275.00	11.00	25	11+100
275.00	11.00	25	11+125
277.50	11.10	25	11+150
282.50	11.30	25	11+175
277.50	11.10	25	11+200
287.50	11.50	25	11+225
287.50	11.50	25	11+250
271.25	10.85	25	11+275
255.00	10.20	25	11+300
242.50	9.70	25	11+325
235.00	9.40	25	11+350
235.00	9.40	25	11+375
235.00	9.40	25	11+400
237.50	9.50	25	11+425
230.00	9.20	25	11+450
238.75	9.55	25	11+475
230.00	9.20	25	11+500

مهندس الهيئة

مشرف العملية

مهندس الشركة

إسراء جبار



237.50	9.50	25	11+525
240.00	9.60	25	11+550
240.00	9.60	25	11+575
231.25	9.25	25	11+600
242.50	9.70	25	11+625
233.75	9.35	25	11+650
237.50	9.50	25	11+675
233.75	9.35	25	11+700
240.00	9.60	25	11+725
235.00	9.40	25	11+750
237.50	9.50	25	11+775
240.00	9.60	25	11+800
243.75	9.75	25	11+825
247.50	9.90	25	11+850
220.00	8.80	25	11+875
237.50	9.50	25	11+900
227.50	9.10	25	11+925
225.00	9.00	25	11+950
227.50	9.10	25	11+975
227.50	9.10	25	12+000
227.50	9.10	25	12+025
247.50	9.90	25	12+050
227.50	9.10	25	12+075
225.00	9.00	25	12+100
227.50	9.10	25	12+125
227.50	9.10	25	12+150
227.50	9.10	25	12+175
227.50	9.10	25	12+200
227.50	9.10	25	12+225
207.50	8.30	25	12+250
227.50	9.10	25	12+275
227.50	9.10	25	12+300
227.50	9.10	25	12+325
227.50	9.10	25	12+350
227.50	9.10	25	12+375
212.50	8.50	25	12+400
227.50	9.10	25	12+425
180.00	7.20	25	12+450
227.50	9.10	25	12+475
220.00	8.80	25	12+500
227.50	9.10	25	12+525
227.50	9.10	25	12+550
227.50	9.10	25	12+575
232.50	9.30	25	12+600
227.50	9.10	25	12+625
232.50	9.30	25	12+650
227.50	9.10	25	12+675
227.50	9.10	25	12+700
227.50	9.10	25	12+725
227.50	9.10	25	12+750
227.50	9.10	25	12+775
112.50	9.00	12.5	12+800
22121.25	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مشرف العملية
استاذ جابر الله

مهندس الشركة

حصر مستخلص جاري (1) لعملية عمليّة الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود المناجاة (القطاع العاشر)
بطول 2.3 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مقاول : شركة ترست للتطوير والمقاولات

م	البيد	الوحدة	الفترة	كمية العقد في المقايمة	الكمية المتبقية		
					السابق	الحالي	الأجمالي
1	بالعمر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) من البينومين السائل متويط التظاير MC30 بمعدل 1.2 كم/م2 نرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليقات المهندس المشرف ..	م2	60	22,610	0.00	22,121.25	22,121.25
2	العمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من من الخرسانة الأسفلتية بسك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالسويس أو مايمائله والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليقات المهندس المشرف	م2	301.5	22,610	0.00	22,121.25	22,121.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة